Протокол выездной комиссии

Г.Актобе «23» 10 2020г

Объект: Строительство внутриплощадочных сетей газоснабжения микрорайона №1,2,3,4,5,6,7,8 жилого массива «Батыс-1» г.Актобе

Вопрос: Несоответствие утвержденной положительным заключением РГП «Госэкспертиза» проектной документации, с фактическим положением, на момент строительства объекта.

Выездная комиссия в составе:
- Заказчик ГУ «Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Актобе», представитель, Кусмухамбетов Ж.А.;
- Генпроектировщик ПрК "Актюбгражданпроект", представитель гл.спец. Утениязов Р.М.;
- Технический надзор ТОО «Стройинтеграция», представитель Муканов К.Ж.;
- Подрядная организация ТОО «МБК Құрылыс», представитель Уашев Х.А.

Проект "Строительство внутриплощадочных сетей газоснабжения микрорайона №1,2,3,4,5,6,7,8 жилого массива «Батыс-1» г.Актобе" выполнен в 2017 году ПрК"Актюбгражданпроект". Проект прошел государственную экспертизу, получил положительное заключение.

Реализация проекта началась в 2020 году ТОО «МБК Құрылыс».

В ходе строительства выяснилось, что проложены пешеходные и автомобильные асфальтовые покрытия на месте прохождения газопровода по проекту. Также выяснилось что пролегает водовод Ду800мм, попадающий под ПГБ, который отсутствовал на топосъемке в период проектирования.

После всестороннего обсуждения выявленных проблем Сторонами, приняты коллегиально **следующие проектные решения**:

1) Газопровод от ПК 42+20 до ПК 45+1,5 попадающий под пешеходное асфальтобетонное покрытие (длинной 300м и длинной 4м).
   a. **Проектное решение:**вынос газопровода на противоположную сторону улицы со стороны кафе «Славянка» (вдоль ливневой канализации);

2) Газопровод от ПК 18+00 до ПК 19+00 и от ПК 23+00 до ПК 24+38,5.**Проектное решение:** вынос газопровода за пределы асфальтового покрытия;

3) Газопровод по ул.Почтовая (в период проектирования асфальтовое покрытие отсутствовало на топосъемке) в данный момент ведутся работы по укладке асфальта на дороге;
   a. **Проектное решение:** вынос газопровода за пределы дороги.

4) Газопровод по ул.Гришина от ПК25+70 до ПК28+57 частично попадающие под асфальтовые и тратуарные покрытия, парковки.
   a. **Проектное решение:** вынос газопровода на противоположную сторону улицы (со стороны 5-ти этажных жилых домов);

5) Хозпроезд стесненные условия. В период проектирования на топосъемке инженерные коммуникации (линии связи, водопровод, электрические сети) отсутствовали.
   a. **Проектное решение:** Газопровод проложить в футляре согласно требовании СН РК 4.03-01-2011;

6) Газопровод по ул.Почтовая-пересечение ул.Алабяна, Безымянный, Просторной (проезды).
   a. **Проектное решение:** Газопровод проложить методом прокола в футляре;

7) В период проектирования на топосъемке отсутствовал водовод Ду800мм, попадающий под ПГБ.
   a. **Проектное решение:** Перенести ПГБ в сторону точки врезки. Расстояние от границы ПГБ до существующего водовода 5,0м.

8) По проекту ПГБ-200П-2В предусмотрен поставщик ТОО «НГО» г. Алматы. В связи с форс-мажорным обстоятельством в стране приобретение и доставка ПГБ из г. Алматы привело к затруднению.
   В связи с чем просим Вас согласовать замену поставщика ПГБ-200П-2В, на ТОО «Искандер и К» г. Актобе так как техническое характеристика не отличается.

Из за переноса ПГБ расстояние между существующей задвижкой ду400 (для газоснабжения Батыс-3), построенным ТОО «БАБӘК-КУРЫЛЫС» и проектируемой ПГБ увеличилось. В целях экономии средств подрядчика, предлагаем установить существующую задвижку ду400 на место проектируемого газопровода после ПГБ. Далее продолжить газопровод в подземном исполнении до точки старой стыковки.

Схема трассировки газопровода согласована.

Вышеуказанные проектные решения согласованы уполномоченными представителями:

ГУ «Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Актобе»

ТОО «Стройинтеграция»

ТОО «МБК Құрылыс»

ПрК «Актюбгражданпроект»