Приложение 15
к акту приемки объекта
в эксплуатацию

форма

**Технические характеристики объекта (газопровод, нефтепровод)**

| № п/п | Наименование | Единицы измерения | Количество, протяженность | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Протяженность трубопровода | м | 6542 | |
| | Протяженность воздушной прокладки: | м | | |
| | 1) на эстакадах | м | | |
| | 2) на опорах | м | 13,5 | |
| | 3) безопорная прокладка | м | | |
| | Количество опор | шт | 2 | |
| | Протяженность подземной прокладки: | м | 6528,5 | |
| | 1) в проходных каналах | м | | |
| | 2) в полупроходных каналах | м | | |
| | 3) бесканальная прокладка | м | | |
| 2 | Количество колодцев (камер) | шт | 5 | |
| 3 | Количество компенсаторов | шт | 1 | |
| 4 | Количество вводов | шт | | |
| 5 | Количество задвижек d = | шт | 2 | |
| | d =500 | шт | 1 | |
| | d =100 | шт | 1 | |
| 6 | Вентили (клапан) d = | шт | | |
| 7 | Кран проходной d = | шт | 14 | |
| | d-400 | шт | 2 | |
| | d-315 | шт | 4 | |
| | d-250 | шт | 1 | |
| | d-225 | шт | 4 | |
| | d-110 | шт | 3 | |
| 8 | Сифоны (гидрозатворы) | шт | | |
| 9 | Переходники | шт | | |
| 10 | Затворы поворотные | шт | | |
| 11 | Регуляторы давления | шт | | |
| 12 | Скважины | шт | | |
| 13 | Станки - качалки (тип _____ , марка ____ ) | шт | | |
| | -//- (тип____, марка ____) | шт | | |
| | -//- (тип____, марка ____) | шт | | |

| Горизонтальный разрез скважины (колодца) | Вертикальный разрез скважины (колодца) |
|---|---|
| Масштаб _____ | Масштаб _____ |

Спецификация

| № п/п | Наименование | Марка | Материал | Диаметр (мм) (размеры) | Количество | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Общая протяженность | | | | 6542 м | |
| 1 | Труба электросварные | | сталь | 426х8мм | 136 м | |
| 2 | Труба PE 100 | SDR17 | полиэтилен | 90х5,4 | 64 м | |
| | Труба PE 100 | SDR17 | полиэтилен | 180х10,7 | 21 м | |
| | Труба PE 100 | SDR17 | полиэтилен | 225х13,4 | 205 м | |
| | Труба PE 100 | SDR17 | полиэтилен | 315х18,7 | 4075 м | |
| | Труба PE 100 | SDR17 | полиэтилен | 450х26,7 | 1118 м | |
| | Труба PE 100 | SDR17 | полиэтилен | 560х33,2 | 923 м | |
| | | | | | | |
| | Футляр (общий ) | SDR17 | полиэтилен | | 565,8 м | |
| | Труба PE 100 | SDR17 | полиэтилен | 710х52,2 | 80 м | |
| | Труба PE 100 | SDR17 | полиэтилен | 730х37,4 | 103,8 м | |
| | Труба PE 100 | SDR17 | полиэтилен | 500х29,7 | 44 м | |
| | Труба PE 100 | SDR17 | полиэтилен | 450х26,7 | 270 м | |
| | Труба PE 100 | SDR17 | полиэтилен | 315х18,7 | 24 м | |
| | Труба PE 100 | SDR17 | полиэтилен | 160х9,5 | 44 м | |
| | | | | | | |

Схема привязки скважины (колодца) к постоянным точкам-ориентирам

**Заказчик**: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе»

Руководитель _____ Тапкиев А.К.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

**Авторский надзор**: ПрК "Актюбгражданпроект"

в лице в лице директора _____ Ажгалиева А.Г

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

Место печати (при наличии)