Форма №2В

Заказчик Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Бәйтерек"
Подрядчик: ТОО"ТОБИ"

Наименование стройки - Капитальный ремонт подъездного пути к селу Погодаево, района Байтерек,ЗКО

АКТ № 5
выполненных работ
21 сентября 2021г (Договор № 66 от 14. 06. 2021года)

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию 3 квартал 2020 года

№ п/п по смете	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Улица №1										
			Подраздел 2. Дорожная одежда тип II										
29	1	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт уплотняемый. Полив водой**	м3 уплотненного грунта		1855	88,81	69,49	164743	128904	18179	34405	215080
			НР - 72%; СП - 8%				9,52	16,24	17660	30125		15932	
	1.1	249132 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: **Вода техническая**	м3	0,1	185,5	98,00				18179		
30	2	Е11-010201-0304 1101-0201-0304 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см**	м3 уплотненного грунта		1855	45,69	45,69	84755	84755	--	23974	117427
			НР - 72%; СП - 8%				--	17,95	--	33297		8698	
31	3	Е11-010201-0310 1101-0201-0310 РСНБ РК 2015 К=2	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 40 см**	м3 уплотненного грунта		1855	9,41	9,41	17456	17455	--	4982	24233
			НР - 72%; СП - 8%				--	3,73	--	6919		1795	
32	4	Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (непригодный грунт)**	м3 грунта		927,5	205,76	196,30	190842	182069	268	42345	251842
			НР - 72%; СП - 8%				9,17	54,24	8505	50308		18655	
	4.1	100081 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: **Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004**	м3	0,00004	0,0371	7216,00				268		
33	5	С341-020103-1010 4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км (непригодный грунт)**	Тенге за 1 тонну		1623,125	211,00	--	342479	--		--	369877
			СП - 8%				--	--	--	--		27398	

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	6	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	372,272	1218,51	1076,53	453617	400762	--	153384	655561
			НР - 108%; СП - 8%			141,98	239,52	52855	89167		48560	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	6.1	249133 С	Вода с открытых источников	м3	0,07 26,05904	--				--		
35	7	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, суглинка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	93,068	1218,51	1076,53	113404	100191	--	38346	163890
			НР - 108%; СП - 8%			141,98	239,52	13214	22292		12140	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	7.1	249133 С	Вода с открытых источников	м3	0,07 6,51476	--				--		
36	8	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	454,21	1895,00	--	860728	--	860728	--	929586
			СП - 8%			--	--	--	--		68858	
37	9	С121-010103-0401 2101-0103-0401 РСНБ РК 2015	Суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м3	м3	120,84	417,00	--	50390	--	50390	--	54421
			СП - 8%			--	--	--	--		4031	
38	10	Е11-270602-1102 1127-0602-1102 РСНБ РК 2015	Основания. Распределение порошкообразных добавок автогрейдерами	т сухих добавок	139,602	3538,64	3262,16	494001	455404	--	133910	678143
			НР - 108%; СП - 8%			276,48	611,69	38597	85393		50233	
39	11	С121-130101-0101 2113-0101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	139,602	25113,00	--	3505825	--	3505825	--	3786291
			СП - 8%			--	--	--	--		280466	
40	12	С121-130705-0201 2113-0705-0201 РСНБ РК 2015	Стабилизатор грунта (химический)	л	195,4428	15301,00	--	2990470	--	2990470	--	3229708
			СП - 8%			--	--	--	--		239238	
41	13	Е11-270302-0506 1127-0302-0506 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 30 см. Расайклер прим.	м2 покрытия	4653,4	845,26	818,78	3933333	3810111	--	458442	4743117
			НР - 108%; СП - 8%			26,48	64,74	123222	301261		351342	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	13.1	249133 С	Вода с открытых источников	м3	0,00832 38,716288	--				--		
42	14	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	790,2	68,37	68,37	54026	54026	--	14912	74453
			НР - 72%; СП - 8%			--	26,21	--	20711		5515	
43	15	Е11-010201-0108 1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=4	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	790,2	26,61	26,61	21027	21027	--	4529	27600

	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			НР - 72%; СП - 8%				--	7,96	--	6290		2044	
44	16	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т		1,671568	109488,29	1790,46	183017	2992	180025	1666	199458
			НР - 108%; СП - 8%				--	922,78	--	1542		14775	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	16.1	144674 С	**Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004**	т	1,03	1,721715	104561,00				180024		
45	17	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия		2089,46002	2390,60	125,94	4995063	263147	4638475	170126	5578404
			НР - 108%; СП - 8%				44,72	30,67	93441	64084		413215	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	17.1	102737 С	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013**	т	0,0966	201,841838	22928,00				4627830		
	17.2	127727 С	**Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70**	т	0,000006	0,012955	216144,00				2800		
	17.3	131548 С	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86**	м3	0,00015	0,313419	25046,00				7850		
	17.4	144679 С	**Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006**	т	0,000011	0,022566	--				--		
46	18	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=6	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301**	м2 покрытия		2089,46002	1665,42	0,13	3479829	272	3478053	1625	3759970
			НР - 108%; СП - 8%				0,72	--	1504	--		278516	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	18.1	102737 С	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013**	т	0,0726	151,694797	22928,00				3478058		
	18.2	144679 С	**Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006**	т	0,000008	0,017551	--				--		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					21935005	5521115	15722413	1082646	24859061
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					348998	711389	--	1841411	
			Материалы	Тенге					21935005				
			Всего заработная плата	Тенге					8315000				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге						1060387			
			Местные материалы	Тенге					6496295				
			Транспортные расходы	Тенге					911118				
			Накладные расходы	Тенге					342479				
			Сметная прибыль	Тенге					1082646				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					1841411				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					24859062				
			Сметная заработная плата	Тенге						1060387			705
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					24859062				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									705
			Сметная заработная плата	Тенге						1060387			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									24859061
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					348998				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						5521115			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						711389			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							15722413		
			- Перевозка грузов	Тенге					342479				
			- Накладные расходы	Тенге								1082646	
			- Сметная прибыль	Тенге								1841411	

	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 1,04%												258534
	ИТОГО												25117595
	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 1,98%												497328
	ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 3кв. 2021 г.												25614924
	Непредвиденные работы и затраты 2%												512298
	ИТОГО												26127222,09
	в том числе в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,050036												27434523,78
	СКИДКА СОГЛАСНО (Договор № 66 от 14. 06. 2021года)			К=*10%									2743452,38
	ИТОГО												24691071,40
	НДС 12%												2962928,57
	ИТОГО с НДС 12%												27653999,97

ЗАКАЗЧИК

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Бәйтерек"

Руководитель _____ **Кушубаев Д. К.**

ПОДРЯДЧИК

ТОО"ТОБИ"

Директор "ТОБИ" _____ **Рахметов М.Н.**

Технадзор

ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг"

Адиетов А.Г. _____

Авторский надзор

ТОО "MG Design Incorporated"

Баянов Р.Я. _____