**Форма КС-3**

Заказчик: КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
Подрядчик: ТОО "СМП-Кызылорда"
Наименование стройки: Строительство детского сада на 140 мест "оримтал" в городе Казалинск, Казалинского района, Кызылординской области

приказом министерств национальной экономики Республики Казахстан от "19" марта 2015 г. №229

## СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2022г.

| код заказчика | код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименования | код | наименования | код |
| | | 16 | 25.02.2022г | | | | |
| | | доп.согл. | | | | | |
| | | 75 | 23.05.2022г. | | | | |
| | | 134 | 28.07.2022г. | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат, в тенге | | | | | | | | налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала строительства по отчетной месяц включительно с НДС | в отчетном месяце без НДС | Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г. | из графы 1 | | | | | | |
| | | | | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г. | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего по стройке: | **187224823** | | | | | | | | | |
| **в т.ч. за отчетный м-ц** | **42942177** | 38341230 | | | | | | | 4600948 | **42942177** |

**Заказчик:**
КГУ " Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
_____ **Утеесов К.**

**Технадзор:**
ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"
_____ **Даулетияров Ж.Б.**

**Авторский надзор**
ТОО "Каз Нур жобалау құрылыс институты"
_____ **Джанаев А.О.**

**Подрядчик:**
Директор ТОО "СМП-Кызылорда"
_____ **Алимкулов Т.М.**

Форма 4

Заказчик: КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
Подрядчик: ТОО "СМП-Кызылорда"

# АКТ
## выполненных работ

по объекту: Строительство детского сада на 140 мест "Оримтал" в городе Казалинск, Казалинского района, Кызылординской области
за август месяц 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2020г.

Локальная смета №2-2-1

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Отдел 2. Блок А** | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 7. Пояс-обвязка(АС-35г)** | | | | | | | | | |
| | | **Пояс обвязки** | | | | | | | | | |
| **120** | **1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16** | **Пояса в опалубке. Устройство** | **м3** | **9,4335** | **35326,01** | **4661,19** | **333248** | **43971** | **196274** | **92892** | **460231** |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | **9858,75** | **962,15** | **93003** | **9076** | | **34091** | |
| **121** | **2105-0301-3201 РСНБ РК 2015** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-14** | **т** | **0,408454** | **229820** | | **93871** | | **93871** | | **101381** |
| | | *СП - 8%* | | | | | | | | **7510** | |
| **122** | **2105-0301-3001 РСНБ РК 2015** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,1944625** | **236183** | | **45929** | | **45929** | | **49603** |
| | | *СП - 8%* | | | | | | | | **3674** | |
| **123** | **2105-0309-0301 РСНБ РК 2015** | **Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-12** | **т** | **0,0473** | **271125** | | **12824** | | **12824** | | **13850** |
| | | *СП - 8%* | | | | | | | | **1026** | |
| | | **итого** | | | | | **485872** | | | | |
| | | **накладные расходы** | | | | | **92892** | | | | |
| | | **сметная прибыль** | | | | | **46301** | | | | |
| | | **итого по разделу 7** | | | | | **625065** | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | РАЗДЕЛ 8. ПАРАПЕТ (АС-38) | | | | | | | | | |
| 124 | 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м | м3 кладки | 17,78 | 22909,48 | 1569,15 | 407331 | 27899 | 265960 | 111590 | 560434 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 6381,94 | 366,62 | 113471 | 6519 | | 41514 | |
| | | Пояс обвязки | | | | | | | | | |
| 125 | 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Пояса в опалубке. Устройство | м3 | 1,3431 | 35326,01 | 4661,19 | 47446 | 6260 | 27945 | 13226 | 65526 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 9858,75 | 962,15 | 13241 | 1292 | | 4854 | |
| 126 | 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-14 | т | 0,1293732 | 229820 | | 29733 | | 29733 | | 32111 |
| | | *СП - 8%* | | | | | | | | 2379 | |
| 127 | 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0452298 | 236183 | | 10683 | | 10683 | | 11537 |
| | | *СП - 8%* | | | | | | | | 855 | |
| | | Монолитные сердечники МС-1 | | | | | | | | | |
| 128 | 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство | м3 | 0,7359 | 30503,00 | 4620,29 | 22447 | 3400 | | 4567 | 29175 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 5817,60 | 1001,73 | 4281 | 737 | | 2161 | |
| 129 | 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0397386 | 229820 | | 9133 | | 9133 | | 9863 |
| | | *СП - 8%* | | | | | | | | 731 | |
| 130 | 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0076489 | 236183 | | 1807 | | 1807 | | 1951 |
| | | *СП - 8%* | | | | | | | | 145 | |
| | | итого | | | | | 528578 | | | | |
| | | накладные расходы | | | | | 129382 | | | | |
| | | сметная прибыль | | | | | 52637 | | | | |
| | | итого по разделу 8 | | | | | 710598 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Раздел 9. Кровля (АС-46-48) | | | | | | | | | |
| 149 | 2111-0102-0103 | Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 80 К=1,030; | м3 | 161,607 | 15334,00 | | 2478082 | | 2478082 | | 2676328 |
| | | *СП - 8%* | | | | | | | | 198247 | |
| 155 | 2110-0402-9903 РСНБ РК 2015 | Изол | м2 | 1479,5 | 228 | | 337326 | | 337326 | | 364312 |
| | | *СП - 8%* | | | | | | | | 26986 | |
| 157 | 2107-0203-0404 РСНБ РК 2015 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 14,77 | 25040,00 | | 369841 | | 369841 | | 399428 |
| | | *СП - 8%* | | | | | | | | 29587 | |
| 162 | 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Стропила. Установка | м3 древесины в конструкции | 7,2664 | 97544,94 | 1416,50 | 708801 | 10293 | 1323924 | 155804 | 933773 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 23249,20 | 574,93 | 168938 | 4178 | | 69168 | |
| 163 | 1110-0114-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Прогоны из брусьев. Укладка по фермам | м3 древесины в конструкции | 0,904 | 87317,72 | 1318,80 | 78935 | 1192 | 306129 | 15322 | 101798 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 18271,20 | 561,69 | 16517 | 508 | | 7541 | |
| 164 | 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | Элементы каркаса из брусьев. Установка | м3 древесины в конструкции | 1,6425 | 95931,42 | 1036,80 | 157567 | 1703 | 387737 | 36293 | 209370 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 24075,00 | 476,64 | 39543 | 783 | | 15509 | |
| | | итого | | | | | 4130552 | | | | |
| | | накладные расходы | | | | | 207420 | | | | |
| | | сметная прибыль | | | | | 347038 | | | | |
| | | итого по разделу 9 | | | | | 4685009 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Раздел 12. Окна | | | | | | | | | |
| | | 1-ый этаж (АС-11) | | | | | | | | | |
| 227 | 2109-0201-0402 РСНБ РК 2015 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные-импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99=ОК-1, ОК-2 | м2 | 97,74 | 22136 | | 2163573 | | 2163573 | | 2336658 |
| | | *СП - 8%* | | | | | | | | 173086 | |
| | | 2-ой этаж (АС-19) | | | | | | | | | |
| 233 | 2109-0201-0402 РСНБ РК 2015 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99=ОК-1, ОК-2 | м2 | 108 | 22136 | | 2390688 | | 2390688 | | 2581943 |
| | | *СП - 8%* | | | | | | | | 191255 | |
| | | итого | | | | | 4554261 | | | | |
| | | накладные расходы | | | | | 0 | | | | |
| | | сметная прибыль | | | | | 364341 | | | | |
| | | итого по разделу 12 | | | | | 4918601 | | | | |
| | | Раздел 15. Полы | | | | | | | | | |
| | | Тип ТД -651 | | | | | | | | | |
| 255 | 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015 | Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство | м2 изолируемой поверхности | 131,78 | 338,89 | 30,58 | 44659 | 4030 | | 40046 | 91481 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 308,31 | 14,97 | 40629 | 1973 | | 6776 | |
| 256 | 2111-0401-0302 РСНБ РК 2015 | Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012 | м3 | 10,5424 | 27219 | | 286954 | | 286954 | | 309910 |
| | | *СП - 8%* | | | | | | | | 22956 | |
| 257 | 1111-0101-1102 | Стяжки цементные толщиной 20/40мм Устройство | м2 стяжки | 131,78 | 745,28 | 28,93 | 98213 | 3812 | 49223,00 | 44210 | 153817 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 342,83 | 14,07 | 45178 | 1854 | | 11394 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 258 | 1111-0101-1102 к=4 | Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 | м2 стяжки | 131,78 | 409,38 | 19,63 | 53948 | 2587 | 49126,00 | 3254 | 61778 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 16,96 | 9,31 | 2235 | 1227 | | 4576 | |
| | | ***ТИП Инд.*** | | | | | | | | | |
| 262 | 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015 | Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство | м2 изолируемой поверхности | 393,32 | 338,89 | 30,58 | 133292 | 12028 | | 119523 | 273041 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 308,31 | 14,97 | 121264 | 5888 | | 20225 | |
| 263 | 2111-0401-0302 РСНБ РК 2015 | Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012 | м3 | 19,666 | 27219 | | 535289 | | 535289 | | 578112 |
| | | *СП - 8%* | | | | | | | | 42823 | |
| 264 | 1111-0101-1102 | Стяжки цементные толщиной 20/40мм. Устройство | м2 стяжки | 393,32 | 745,28 | 28,93 | 293134 | 11379 | 146913 | 131953 | 459094 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 342,83 | 14,07 | 134842 | 5534 | | 34007 | |
| 265 | 1111-0101-1102 к=4 | Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 | м2 стяжки | 393,32 | 409,38 | 19,63 | 161017 | 7721 | 146625 | 9713 | 184388 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 16,96 | 9,31 | 6671 | 3662 | | 13658 | |
| 266 | 1111-0101-1102 | Стяжки цементные толщиной 20/30мм. Устройство | м2 стяжки | 393,32 | 745,28 | 28,93 | 293134 | 11379 | 146913 | 131953 | 459094 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 342,83 | 14,07 | 134842 | 5534 | | 34007 | |
| 267 | 1111-0101-1102 к=2 | Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 | м2 стяжки | 393,32 | 204,68 | 9,81 | 80505 | 3858 | 73311 | 4854 | 92188 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 8,48 | 4,65 | 3335 | 1829 | | 6829 | |
| 270 | 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015 | Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство | м2 изолируемой поверхности | 258,62 | 338,89 | 30,58 | 87644 | 7909 | | 78590 | 179533 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 308,31 | 14,97 | 79735 | 3872 | | 13299 | |
| 271 | 2111-0401-0302 РСНБ РК 2015 | Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012 | м3 | 15,5172 | 27219 | | 422363 | | 422363 | | 456152 |
| | | *СП - 8%* | | | | | | | | 33789 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Тип ТД-345* | | | | | | | | | |
| 275 | 1111-0101-0901 РСНБ РК | Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство | м2 изолируемой поверхности | 93,27 | 338,89 | 30,58 | 31608 | 2852 | | 28343 | 64748 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 308,31 | 14,97 | 28756 | 1396 | | 4796 | |
| 276 | 2111-0401-0302 РСНБ РК 2015 | Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012 | м3 | 5,5962 | 27219 | | 152323 | | 152323 | | 164509 |
| | | *СП - 8%* | | | | | | | | 12186 | |
| | | итого | | | | | 2674081 | | | | |
| | | накладные расходы | | | | | 592441 | | | | |
| | | сметная прибыль | | | | | 261322 | | | | |
| | | итого по разделу 12 | | | | | 3527844 | | | | |
| | | Раздел 16. Внутреняя отделка *2-го этажа (АС-22,23). Стены и Перегородки* | | | | | | | | | |
| 310 | 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное | м2 отделываемой поверхности | 1510,032 | 1451,27 | 77,79 | 2191464 | 117465 | 400914 | 1220178 | 3684574 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 948,68 | 61,38 | 1432537 | 92686 | | 272931 | |
| | | итого | | | | | 2191464 | | | | |
| | | накладные расходы | | | | | 1220178 | | | | |
| | | сметная прибыль | | | | | 272931 | | | | |
| | | итого по разделу 16 | | | | | 3684574 | | | | |
| | | итого | | | | | 14564808 | | | | |
| | | накладные расходы | | | | | 2242313 | | | | |
| | | сметная прибыль | | | | | 1344570 | | | | |
| | | Всего по блоку А | | | | | 18151691 | | | | |
| | | **Отдел 3 . Блок Б и В** | | | | | | | | | |
| | | Раздел 31. Кровля (АС-104-107) | | | | | | | | | |
| 558 | 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015 | Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой | м2 утепляемого покрытия | 203 | 911,93 | 52,05 | 185122 | 10566 | 67877 | 100408 | 308372 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 525,51 | 12,12 | 106679 | 2460 | | 22842 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 559 | 2111-0102-0103 | Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 80 К=1,030; | м3 | 31,3635 | 15334,00 | | 480928 | | 480928 | | 519402 |
| | | *СП - 8%* | | | | | | | | 38474 | |
| 570 | 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Стропила. Установка | м3 древесины в конструкции | 3,285 | 97544,94 | 1416,50 | 320435 | 4653 | 239407 | 70436 | 422141 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 23249,20 | 574,93 | 76374 | 1889 | | 31270 | |
| 571 | 1110-0114-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Прогоны из брусьев. Укладка по фермам | м3 древесины в конструкции | 0,915 | 87317,72 | 1318,80 | 79896 | 1207 | 61971 | 15509 | 103037 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 18271,20 | 561,69 | 16718 | 514 | | 7632 | |
| 572 | 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | Элементы каркаса из брусьев. Установка | м3 древесины в конструкции | 2,966 | 95931,42 | 1036,80 | 284533 | 3075 | 210052 | 65538 | 378076 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 24075,00 | 476,64 | 71406 | 1414 | | 28006 | |
| | | итого | | | | | 1350913 | | | | |
| | | накладные расходы | | | | | 251891 | | | | |
| | | сметная прибыль | | | | | 128224 | | | | |
| | | итого по разделу 31 | | | | | 1731028 | | | | |
| | | итого | | | | | 1350913 | | | | |
| | | накладные расходы | | | | | 251891 | | | | |
| | | сметная прибыль | | | | | 128224 | | | | |
| | | итого по блоку Б и В | | | | | 1731028 | | | | |
| | | <u>Наружные сети электроснабжения</u> | | | | | | | | | |
| 9 | 5108-0101-0105 РСНБ РК 2015 | Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-160/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ┐160/6(10)/0,4, номинальная мощность 160 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 | шт | 1 | 871593,00 | | 871593 | | | | 871593 |
| | | | | | | | | | 871593 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 5108-0103-0103 РСНБ РК 2015 прим. | Дизель-генератор типа FG Wilson, модель P110E2, 110кВа/88 кВт, 50 Гц с АВР без кожуха, двигатель Perkins | шт | 1 | 14041639,00 | | 14041639 | | | | 14041639 |
| | | итого | | | | | | | 14041639 | | |
| | | накладные расходы | | | | | 14913232 | | | | |
| | | сметная прибыль | | | | | 0 | | | | |
| | | итого по НС | | | | | 0 | | | | |
| | | Всего | | | | | 14913232 | | | | |
| | | накладные расходы | | | | | 30828953 | | | | |
| | | сметная прибыль | | | | | 2494204 | | | | |
| | | итого по объекту | | | | | 1472794 | | | | |
| | | | | | | | 34795951 | | | | |

| | |
|---|---|
| **ВСЕГО** | **34 795 951** |
| в том числе оборудование | 14913232 |
| Временные здания и сооружения 1,5% | 298 241 |
| **итого** | **35 094 192** |
| Дополнительную затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,35% | 272 443 |
| на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска | 2 525 020 |
| **итого** | **37 891 655** |
| в том числе в текущих ценах на 2021 г.-100%, К=1,050036 | 39 787 602 |
| **с учетом снижения** | **38 341 230** |
| НДС | 4 600 948 |
| **итого к оплате** | **42 942 177** |

**Заказчик:**
КГУ " Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

**Утегенов К.**

**Технадзор:**
ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"

**Даулетияров Ж.Б.**

**Авторский надзор:**
ТОО "Қаз Нұр жобалау құрылыс институты"

**Джанаев А.О.**

**Подрядчик:**
Директор ТОО "СМП-Кызылорда"

**Алимкулов Т.**

Приложение 45
к Правилам осуществления
государственных закупок

## Отчет о внутристрановой ценности в работах и услугах

| № Договора (m) | Стоимость Договора (СДj) KZT | Суммарная стоимость товаров в рамках договора (СТj) KZT | Суммарная стоимость договоров субподряда в рамках договора (ССДj) KZT | Доля фонда оплаты труда казахстанских кадров, выполняющего j-ый договор (Rj) % | № Товара (n) | Количество товаров Закупленных поставщиком в целях исполнения договора | Цена товара KZT | Стоимость (СТi) KZT | Доля ВЦТ согласно Сертификата СТ-KZ (Mi) % | Сертификат СТ-KZ | | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Номер | Дата выдачи | |
| | | | | | 1. Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные-импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99=ОК-1, ОК-2 | 108 | 22136 | 2390688 | 51,4% | KZ 2 102 00124 | 18.02.2022 | Казахстан |
| ИТОГО | 616 238 697, 31 | 2390688 | | 100 | | | | 2390688 | 51,4% | | | |

Расчет внутристрановой ценности в договоре на выполнение работы (оказание услуги) (далее - ВЦр/у), за исключением договора на выполнение работы (оказание услуги), приобретаемых в рамках контрактов на недропользование, заключенных с 1 января 2015 года или контрактов, срок действия которых был изменен после 1 января 2015 года, производится в соответствии с пунктом 6 Единой методики расчета организациями внутристрановой ценности при закупке

товаров, работ и услуг, утвержденной приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 20 апреля 2018 года № 260 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 16942) (далее - Единая методика), по следующей формуле:

$$ВЦ_{р/у} = 100\% * \frac{\sum_{j=1}^{m} \left( \left( СД_j - CT_j - ССД_j \right) * R_j + \sum_{i=1}^{n} \left( CT_i * M_i \right) \right)}{S}$$

(616 238 697,31-2390688)*100+ (2390688*51,4)=99,8

616 238 697,31

где:

m – общее количество j-ых договоров, заключенных в целях выполнения работы (оказания услуги), включая договор между заказчиком и поставщиком, договоры между поставщиком и субподрядчиком (соисполнителем);

j – порядковый номер договора, заключенного в целях выполнения работы (оказания услуги);

СДj – стоимость j-ого договора;

СТj – суммарная стоимость товаров, закупленных поставщиком или субподрядчиком в целях исполнения j-ого договора;

ССДj – суммарная стоимость договоров субподряда (соисполнителя), заключенных в целях исполнения j-ого договора;

Rj – доля фонда оплаты труда казахстанских кадров в общем фонде оплаты труда работников поставщика или субподрядчика (соисполнителя), выполняющего j-ый договор;

n – общее количество наименований товаров, закупленных поставщиком или субподрядчиком (соисполнителем) в целях исполнения j-ого договора;

i – порядковый номер товара, закупленного поставщиком или субподрядчиком в целях исполнения j-ого договора;

СТi – стоимость i-ого товара;

Mi – доля внутристрановой ценности в товаре, указанная в сертификате о происхождении товара формы "СТ-KZ", утвержденном приказом Министра торговли и интеграции Республики Казахстан от 13 июля 2021 года № 454-НҚ "Об утверждении Правил по определению страны происхождения товара, статуса товара Евразийского экономического союза или иностранного товара, выдаче сертификата о происхождении товара и отмене его действия, установлении форм сертификата по определению страны происхождения товара" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 23514) (далее - сертификат о происхождении товара формы "СТ-KZ");

При отсутствии сертификата о происхождении товара формы "СТ-KZ", если иное не установлено пунктом 10 Единой методики, Mi = 0;

S – общая стоимость договора.

Rj – доля фонда оплаты труда казахстанских кадров в общем фонде оплаты труда работников поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор, рассчитывается в соответствии с пунктом 7 Единой методики, по следующей формуле:

Rj = ФОТРК/ФОТ

где:

ФОТРК – фонд оплаты труда казахстанских кадров поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор, за период действия j-го договора;

ФОТ – общий фонд оплаты труда работников поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор, за период действия j-го договора.

Филиалы (представительства) юридических лиц не являются поставщиками или субподрядчиками.

При условии, что стороной j-го договора является филиал (представительство) юридического лица, при расчете коэффициента Rj, указывается общее количество сотрудников такого юридического лица.

Доля внутристрановой ценности в договоре (%):

_____ М.П.

Фамилия, имя. отчество. руководителя, подпись

**ВЦр/у = _____

**указывается итоговая доля внутристрановой ценности в договоре в цифровом формате до сотой доли (0,00).

_____

Фамилия, имя, отчество, исполнителя, контактный телефон