Форма КС-3

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
Подрядчик: ТОО "СМП-Кызылорда"
Наименование стройки: Строительство детского сада на 140 мест "оримтал" в городе Казалинск, Казалинского района, Кызылординской области

приказом министерств национальной экономики Республики Казахстан от "19" марта 2015 г. №229

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2022г.

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименования	код	наименования	код
		16	25.02.2022г				
		доп.согл.					
		№75	23.05.2022г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетной месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из графы 1						
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**100968271**									
в т.ч. за отчетный м-ц	**37386814**	33381084							4005730	**37386814**

Заказчик:
ГУ " Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
Утегенов К.

Технадзор:
ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"
Даулетияров Ж.Б.

Авторский надзор
ТОО "Каз Нур жобалау құрылыс институты"
Джанаев А.О.

Подрядчик:
Директор ТОО "СМП-Кызылорда"
Алимкулов Т.М.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области" Форма 4

Подрядчик: ТОО "СМП-Кызылорда"

АКТ
выполненных работ

по объекту: Строительство детского сада на 140 мест "Оримтал" в городе Казалинск, Казалинского района, Кызылординской области

за июнь месяц 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2020г.

Локальная смета №2-2-1

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Отдел 2. Блок А									
		РАЗДЕЛ 3. СТЕНЫ									
24	1108-0201-0101	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**									
		НР - 93%; СП - 8%	м3 кладки	188,5263158	22909,49	1569,15	4319042	295826	2820052	1183221	5942444
					6381,94	366,62	1203164	69118		440181	
25	1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Кладка из кирпича. Расшивка швов**									
		НР - 93%; СП - 8%	м2 стен (без вычета проемов)	471,3157895	-289,96		-136663			-127096	-284860
					-289,96		-136663			-21101	
26	1108-0201-0101	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**									
		НР - 93%; СП - 8%	м3 кладки	147,4	22582,34	1569,15	3328637	231293	2204868	880260	4545608
					6054,79	366,62	892476	54040		336712	
27	1108-0401-0303	**Перегородки неармированные из силикатного толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**									
		НР - 93%; СП - 8%	м2 перег. (за вычетом проемов)	434,58	3679,99	108,59	1599250	47191	798624	646675	2425599
					864,45	735,60	375673	319677		179674	
		итого					9110266				
		накладные расходы					2583060				
		сметная прибыль					935466				
		итого по разделу 2					12628792				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 4. Вентканалы									
41	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	4,386	22909,49	1569,15	100481	6882	65607,50	27527	138249
		НР - 93%; СП - 8%			6381,94	366,62	27991	1608		10241	
		итого					100481				
		накладные расходы					27527				
		сметная прибыль					10241				
		итого по разделу 2					138249				
		РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕМЫЧКИ									
42	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	90	594,91	239,80	53542	21582	32347	23693	83414
		НР - 118%; СП - 8%			170,27	52,83	15324	4755		6179	
43	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-2016	м3	7,574	67735,00		513025		513024,89		554067
		СП - 8%								41042	
44	1107-0102-0101 РСНБ РК 2015	Ригели массой до 5 т. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т =ПРГ 36.1.4-4	шт. сборных конструкций	6	10204,39	4965,34	61226	29792	5154,00	42036	111523
		НР - 118%; СП - 8%			4666,48	1270,78	27999	7625		8261	
45	2104-0106-9901 РСНБ РК 2015	Прогоны железобетонные для гражданского строительства из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92	м3	1,53	76366		116840		116840		126187
		СП - 8%								9347	
		Монолитные перемычки Прм-1(АС-13)									
46	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство	м3	1,36	44626,69	4303,92	60692	5853	34706,00	19426	86528
		НР - 91%; СП - 8%			14803,00	893,75	20132	1216		6409	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-14	т	0,10088	229820,00		23184		23184		25039
		СП - 8%								1855	
48	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I(А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014=ХОМУТ	т	0,0208	236183,00		4913		4913		5306
		СП - 8%								393	
49	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I(А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02556	236183		6037		6036,84		6520
		СП - 8%								483	
50	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-12	т	0,0354816	271125		9620		9619,95		10390
		СП - 8%								770	
		Монолитные перемычки Прм-2(АС-13)									
51	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Перемычки. Устройство	м3	0,285	44626,69	4303,92	12719	1227	7273	4071	18133
		НР - 91%; СП - 8%			14803,00	893,75	4219	255		1343	
52	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-14	т	0,02361	229820,00		5426		5426		5860
		СП - 8%								434	
53	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014=ХОМУТ	т	0,0044	236183		1039		1039		1122
		СП - 8%								83	
54	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0054	236183		1275		1275		1377
		СП - 8%								102	
55	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-12	т	0,007084	271125		1921		1921		2074
		СП - 8%								154	
		итого					871459				
		накладные расходы					89226				
		сметная прибыль					76855				
		итого по разделу 2					1037540				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕКРЫТИЕ, ПОКРЫТИЕ									
		1-ый этаж (АС-28)									
67	1107-0505-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт	54	5876,84	964,19	317349	52066	127275	177040	533940
		НР - 118%; СП - 8%			2555,70	222,70	138008	12026		39551	
68	1107-0505-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт	104	7527,21	1266,47	782830	131713	304322	445957	1327090
		НР - 118%; СП - 8%			3334,58	299,36	346796	31133		98303	
		Анкера для крепления плит к стенам МС-2,МС-3									
70	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-14	т	0,1122	229820		25786		25786,00		27849
		СП - 8%								2063	
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТК УМ-А									
105	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	3,36	33431,93	2624,98	112331	8820	72339	30075	153799
		НР - 91%; СП - 8%			9277,30	558,97	31172	1878		11393	
106	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014	т	0,15258	220545		33651		33651		36343
		СП - 8%								2692	
107	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014	т	0,12648	220545		27895		27895		30126
		СП - 8%								2232	
108	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0248	229820		5700		5700		6155
		СП - 8%								456	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
109	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04922	236183		11625		11625		12555
		СП - 8%								930	
110	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-12	т	0,1121	271125,00		30393		30393		32825
		СП - 8%								2431	
111	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	2,1	14737,51	1719,34	30949	3611	22063	5723	39606
		НР - 92%; СП - 8%			2512,17	450,16	5276	945		2934	
112	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка=ЗД-1	т	0,07584	897038,12	1317,12	68031	100	49656	16669	91476
		НР - 91%; СП - 8%			240966,00	561,69	18275	43		6776	
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТК УМ-Б									
113	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	1,91	33431,93	2624,98	63855	5014	41121	17096	87428
		НР - 91%; СП - 8%			9277,30	558,97	17720	1068		6476	
114	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 25 мм СТ РК 2591-14	т	0,09856	220545		21737		21737		23476
		СП - 8%								1739	
115	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 22 мм СТ РК 2591-14	т	0,07629	220545		16825		16825		18171
		СП - 8%								1346	
116	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-14	т	0,0142	229820		3263		3263		3525
		СП - 8%								261	
117	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02491	236183		5883		5883		6354
		СП - 8%								471	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
118	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-12	т	0,06505	271125		17637		17637		19048
		СП - 8%								1411	
119	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	1,34	14737,51	1719,34	19748	2304	14078	3652	25272
		НР - 92%; СП - 8%			2512,17	450,16	3366	603		1872	
		итого					1595488				
		накладные расходы					696213				
		сметная прибыль					183336				
		итого по разделу 2					2475037				
		Раздел 15. Полы									
		Технический этаж (АС-7)									
		Тип ТД-740									
252	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные . Устройство	м3 подстилающе	76,1232	23262,40	7,20	1770808	548	1486913	266346	2200127
		НР - 94%; СП - 8%			3722,22		283347			162972	
253	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	951,54	1093,73	95,84	1040728	91196	618739	342976	1494400
		НР - 94%; СП - 8%			347,64	35,81	330793	34075		110696	
254	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия	951,54	-217,99	-8,49	-207426	-8079	-180278	-21690	-247446
		НР - 94%; СП - 8%			-20,04	-4,21	-19069	-4006		-18329	
		итого					2604110				
		накладные расходы					587632				
		сметная прибыль					255339				
		итого по разделу 2					3447081				
		Раздел 16. Внутреняя отделка									
		Технический этаж (АС-7) Потолок									
297	1115-0206-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями =ЗАТИРКА ПОТОЛКОВ	м2 отделываемой поверхности	951,54	380,85	2,39	362394	2274	15025	277005	690551
		НР - 80%; СП - 8%			362,67	1,22	345095	1161		51152	
298	1115-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	м2 отделываемой поверхности	951,54	50,53	0,76	48081	723	4776	34354	89031
		НР - 80%; СП - 8%			44,75	0,38	42581	362		6595	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СТЕНЫ ИЛИ ПЕРЕГОРОДКИ									
299	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 отделываемой поверхности	829,66	1451,27	77,79	1204061	64539	352439	670405	2024423
		НР - 80%; СП - 8%			948,68	61,38	787082	50925		149957	
300	1115-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	м2 отделываемой поверхности	841,62	50,53	0,76	42527	640	4225	30386	78746
		НР - 80%; СП - 8%			44,75	0,38	37662	320		5833	
		итого					1657063				
		накладные расходы					1012150				
		сметная прибыль					213537				
		итого по разделу 2					2882750				
		Раздел 18. Кр-1 (АС-69)									
321	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5м3. Устройство	м3	19,35	24494,61	100,66	473971	1948	371660	81823	600258
		НР - 91%; СП - 8%			4286,72	360,09	82948	6968		44464	
322	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,30862	15032,20	1394,04	4639	430	10	3988	9318
		НР - 91%; СП - 8%			13606,80	593,84	4199	183		690	
323	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-12	т	0,30862	271125		83675		83675		90369
		СП - 8%								6694	
		Фундамент ФМ-1									
327	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,77	27140,87	1729,66	20898	1332	15804	3695	26561
		НР - 91%; СП - 8%			4886,28	386,72	3762	298		1967	
		итого					583183				
		накладные расходы					89506				
		сметная прибыль					53815				
		итого по разделу 2					726504				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 19. Кр-2 (АС-65)									
348	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5м3. Устройство	м3	27,75	24494,61	1000,66	679725	27768	533001	117344	860835
		НР - 91%; СП - 8%			4286,72	360,09	118956	9992		63766	
349	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,41272	15032,20	1394,04	6204	575	13	5333	12460
		НР - 91%; СП - 8%			13606,80	593,84	5616	245		923	
350	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-12	т	0,41271	271125		111896		111896		120848
		СП - 8%								8952	
		Фундамент ФМ-1									
354	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,77	27140,87	1729,66	20898	1332	15804	3695	26561
		НР - 91%; СП - 8%			4886,28	386,72	3762	298		1967	
		итого					818724				
		накладные расходы					126372				
		сметная прибыль					75608				
		итого по разделу 2					1020703				
		РАЗДЕЛ 20. Крыльцо Кр-3(АС-70)									
379	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	11,22	25236,15	100,66	283150	1129	223826	47445	357042
		НР - 91%; СП - 8%			4286,72	360,09	48097	4040		26448	
380	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,07116	15032,20	1394,04	1070	99	3	920	2148
		НР - 91%; СП - 8%			13606,80	593,84	968	42		159	
381	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-12	т	0,07116	271125		19293		19293		20837
		СП - 8%								1543	
382	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,036	897038,12	1317,12	32293	47	23571	7912	43422
		НР - 91%; СП - 8%			240966,00	561,69	8675	20		3216	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		итого					335806				
		накладные расходы					56277				
		сметная прибыль					31367				
		итого по разделу 2					423449				
		РАЗДЕЛ 21. Крыльцо Кр-4(АС-71)									
389	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	4,2	25236,15	100,66	105992	423	83876	17760	133652
		НР - 91%; СП - 8%			4286,72	360,09	18004	1512		9900	
390	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,04466	15032,20	1394,04	671	62		577	1348
		НР - 91%; СП - 8%			13606,80	593,84	608	27		100	
391	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-12	т	0,04466	271125		12108		12108		13077
		СП - 8%								969	
392	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,013	897038,12	1317,12	11661	17	8511	2857	15680
		НР - 91%; СП - 8%			240966,00	561,69	3133	7		1162	
		итого					130433				
		накладные расходы					21195				
		сметная прибыль					12130				
		итого по разделу 2					163758				
		РАЗДЕЛ 22. Лестница Лм-3 в цокольный этаж(АС-73)									
399	1106-1001-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство	м3	5,55	25856,66	2169,49	143504	12041	108034	24713	181675
		НР - 91%; СП - 8%			4221,48	671,66	23429	3728		13457	
400	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-12	т	0,02521	271125		6835		6835		7382
		СП - 8%								547	
		итого					150340				
		накладные расходы					24713				
		сметная прибыль					14004				
		итого по разделу 2					189057				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 23. Лестница ЛМ-2 -2шт.(АС-77)									
		Металлический косоур и металлическая балка									
412	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	1,77554	74880,44	25783,30	132953	45779	21390	55598	203636
		НР - 69%; СП - 8%			37049,80	8331,98	65783	14794		15084	
413	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	1,77554	497838		883931		883931		954646
		СП - 8%								70715	
414	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка =ИМ-1	т стальных элементов	0,02752	762499,10	6373,66	20984	175	19132	2022	24846
		НР - 118%; СП - 8%			60890,20	1363,72	1676	38		1840	
415	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 10 мм ГОСТ 23279-2012 =Сетка С-1,С-2	т	0,24928	251794		62767		62767		67789
		СП - 8%								5021	
416	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-12	т	0,0536	271125		14532		14532		15695
		СП - 8%								1163	
417	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,06786	897038,12	1317,12	60873	89	44432	14915	81851
		НР - 91%; СП - 8%			240966,00	561,69	16352	38		6063	
418	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,10048	497838		50023		50023		54025
		СП - 8%								4002	
419	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	4,76	25405,47	100,66	120930	479	95762	20128	152343
		НР - 91%; СП - 8%			4286,72	360,09	20405	1714		11285	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
420	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	42	4658,57	7389,00	195660	310338	141270	49551	264827
		НР - 94%; СП - 8%			1221,12	33,96	51287	1426		19617	
		Опорная подушка ОП-1									
421	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	0,028	35326,01	4661,19	989	131	582	276	1366
		НР - 91%; СП - 8%			9858,75	962,15	276	27		101	
		итого					1543643				
		накладные расходы					142489				
		сметная прибыль					134891				
		итого по разделу 2					1821023				
		РАЗДЕЛ 24. Лестница ЛМ-1 (эвакуационная)-1шт.(АС-78-82)									
		Косоуры									
426	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,986968	74880,44	25783,30	73905	25447	11891	30905	113195
		НР - 69%; СП - 8%			37049,80	8331,98	36567	8223		8385	
427	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,829828	497896		413168		413168		446221
		СП - 8%								33053	
428	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,15714	497838		78230		78230		84489
		СП - 8%								6258	
429	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,05026	897038,12	1317,12	45085	66	32908	11047	60622
		НР - 91%; СП - 8%			240966,00	561,69	12111	28		4491	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
430	2113-0201-1201 РСНБ РК 2015	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,002304	309575		713		713		770
		СП - 8%								57	
431	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	0,043	46150,18	1820,73	1984	78	1148	706	2906
		НР - 91%; СП - 8%			17628,00	418,02	758	18		215	
432	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,432	25236,15	100,66	10902	43	8617	1827	13747
		НР - 91%; СП - 8%			4286,72	360,09	1852	156		1018	
		Опорная подушка ОП-1									
433	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	0,114	35326,01	4661,19	4027	531	2371	1123	5562
		НР - 91%; СП - 8%			9858,75	962,15	1124	110		412	
434	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-14	т	0,061828	229820		14209		14209		15346
		СП - 8%								1137	
		итого					642224				
		накладные расходы					45607				
		сметная прибыль					55027				
		итого по разделу 2					742858				
		Отдел 3 . Блок Б и В									
		Раздел 37. Полы									
		Технический этаж (АС-83)									
		Тип ТД-740									
629	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные . Устройство	м3 подст. слоя	3,9416	23262,40	7,20	91691	28	76991	13791	113921
		НР - 94%; СП - 8%			3722,22		14672			8439	
630	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	49,27	1093,73	95,84	53888	4722	32308	17759	77379
		НР - 94%; СП - 8%			347,64	35,81	17128	1764		5732	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
631	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к	м2 покрытия	49,27	-217,99	-8,49	-10740	-418	9335	-1123	-12813
		НР - 94%; СП - 8%			-20,04	-4,21	-987	-207		-949	
		итого					134839				
		накладные расходы					30427				
		сметная прибыль					13221				
		итого по разделу 2					178487				
		Раздел 40. Крыльцо Кр-6 (АС-121)									
670	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	2,9	25236,15	100,66	73185	292	57852	12263	92284
		НР - 91%; СП - 8%			4286,72	360,09	12431	1044		6836	
671	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,03203	15032,20	1394,04	481	45		414	967
		НР - 91%; СП - 8%			13606,80	593,84	436	19		72	
672	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-12	т	0,03203	271125		8684		8684		9379
		СП - 8%								695	
673	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,01	897038,12	1317,12	8970	13	6546	2198	12062
		НР - 91%; СП - 8%			240966,00	561,69	2410	6		893	
		итого					91321				
		накладные расходы					14875				
		сметная прибыль					8496				
		итого по разделу 2					114691				
		Раздел 41. Крыльцо Кр-8 (АС-122)									
680	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	7,36	25236,15	1000,66	185738	7365	146823	31122	234209
		НР - 91%; СП - 8%			4286,72	360,09	31550	2650		17349	
681	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование		0,08316	15032,20	1394,04	1250	116	2	1075	2511
		НР - 91%; СП - 8%	т		13606,80	593,84	1132	49		186	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
682	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-12	т	0,08316	271125		22547		22547		24350
		СП - 8%								1804	
683	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,022	897038,12	1317,12	19735	29	14405	4835	26536
		НР - 91%; СП - 8%			240966,00	561,69	5301	12		1966	
		итого					229270				
		накладные расходы					37033				
		сметная прибыль					21304				
		итого по разделу 2					287606				
		РАЗДЕЛ 42. Лестница Лм-2 в цокольный этаж									
690	1106-1001-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство	м3	5,55	26025,15	2169,49	144440	12041	108970	24713	182685
		НР - 91%; СП - 8%			4221,48	671,66	23429	3728		13532	
691	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-12	т	0,02521	271125		6835		6835		7382
		СП - 8%								547	
692	1109-0102-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны со связями. Монтаж	т конструкций	0,05597	41939,39	11292,13	2347	632	346	1066	3686
		НР - 69%; СП - 8%			24466,20	3138,25	1369	176		273	
693	2105-0206-0801 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25х25 мм ГОСТ 13663-86	т	0,05597	305213		17083		17083		18449
		СП - 8%								1367	
694	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,11882	89189,09	21500,54	10597	2555	308	5808	17718
		НР - 69%; СП - 8%			65088,00	5755,58	7734	684		1312	
695	1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,11882	13087,24	1489,87	1555	177	216	802	2545
		НР - 69%; СП - 8%			9775,50	3,97	1162	0		189	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
696	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т**	т	0,00596	497838		2967		2967		3204
		СП - 8%								237	
697	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,09926	268025		26604		26604		28732
		СП - 8%								2128	
698	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диам. от 14 до 32 мм СТ РК 2591-14**	т	0,0136	220545		2999		2999		3239
		СП - 8%								240	
		итого					**215428**				
		накладные расходы					**32389**				
		сметная прибыль					**19825**				
		итого по разделу 2					**267642**				

ВСЕГО	**28 545 229**
в том числе оборудование	
Временные здания и сооружения 1,5%	428 178
итого	**28 973 408**
Дополнительную затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,35%	391 141
на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	3 625 121
итого	**32 989 670**
в том числе в текущих ценах на 2021 г.-100%, К=1,050036	34 640 341
с учетом снижения	**33 381 084**
НДС	4 005 730
итого к оплате	**37 386 814**

Заказчик:
ГУ " Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
_____ **Утегенов К.**

Технадзор:
ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"
_____ **Таулетияров Ж.Б.**

Подрядчик:
Директор ТОО "СМП-Кызылорда"
_____ **Алимкулов Т.**

Авторский надзор:
ТОО "Қаз Нур жобалау құрылыс институты"
_____ **Джанаев А.О.**

Приложение 45
к Правилам осуществления
государственных закупок

Отчет о внутристрановой ценности в работах и услугах

№ Договора (m)	Стоимость Договора (СДj) KZT	Суммарная стоимость товаров в рамках договора (СТj) KZT	Суммарная стоимость договоров субподряда в рамках договора (ССДj) KZT	Доля фонда оплаты труда казахстанских кадров, выполняющего j-ый договор (Rj) %	№ Товара (n)	Количество товаров Закупленных поставщиком в целях исполнения договора	Цена товара KZT	Стоимость (СТi) KZT	Доля ВЦТ согласно Сертификата СТ-KZ (Mi) %	Сертификат СТ-KZ		Страна происхождения
										Номер	Дата выдачи	
1.	616 238 697,31	513025			1. Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-2016	7,574	67735	513025	100%	KZ 2 102 0089		Казахстан
ИТОГО	616 238 697,31	513025		100				513025	100			

Расчет внутристрановой ценности в договоре на выполнение работы (оказание услуги) (далее - ВЦр/у), за исключением договора на выполнение работы (оказание услуги), приобретаемых в рамках контрактов на недропользование, заключенных с 1 января 2015 года или контрактов, срок действия которых был изменен после 1 января 2015 года, производится в соответствии с пунктом 6 Единой методики расчета организациями внутристрановой ценности при закупке товаров, работ и услуг, утвержденной приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 20 апреля 2018 года № 260 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 16942) (далее - Единая методика), по следующей формуле:

$$ВЦ_{р/у} = 100\% * \frac{\sum_{j=1}^{m} \left(\left(СД_j - CT_j - ССД_j \right) * R_j + \sum_{i=1}^{n} \left(CT_i * M_i \right) \right)}{S}$$

$$\frac{(616\,238\,697{,}31-513025)*100+(513025*100)=100}{616\,238\,697{,}31}$$

где:

j – порядковый номер договора, заключенного в целях выполнения работы (оказания услуги);

СДj – стоимость j-ого договора;

СТj – суммарная стоимость товаров, закупленных поставщиком или субподрядчиком в целях исполнения j-ого договора;

ССДj – суммарная стоимость договоров субподряда (соисполнителя), заключенных в целях исполнения j-ого договора;

Rj – доля фонда оплаты труда казахстанских кадров в общем фонде оплаты труда работников поставщика или субподрядчика (соисполнителя), выполняющего j-ый договор;

n – общее количество наименований товаров, закупленных поставщиком или субподрядчиком (соисполнителем) в целях исполнения j-ого договора;

i – порядковый номер товара, закупленного поставщиком или субподрядчиком в целях исполнения j-ого договора;

СТi – стоимость i-ого товара;

Mi – доля внутристрановой ценности в товаре, указанная в сертификате о происхождении товара формы "СТ-KZ", утвержденном приказом Министра торговли и интеграции Республики Казахстан от 13 июля 2021 года № 454-НҚ "Об утверждении Правил по определению страны происхождения товара, статуса товара Евразийского экономического союза или иностранного товара, выдаче сертификата о происхождении товара и отмене его действия, установлении форм сертификата по определению страны происхождения товара" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 23514) (далее - сертификат о происхождении товара формы "СТ-KZ");

При отсутствии сертификата о происхождении товара формы "СТ-KZ", если иное не установлено пунктом 10 Единой методики, Mi = 0;

S – общая стоимость договора.

Rj – доля фонда оплаты труда казахстанских кадров в общем фонде оплаты труда работников поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор, рассчитывается в соответствии с пунктом 7 Единой методики, по следующей формуле:

Rj = ФОТРК/ФОТ

где:

ФОТРК – фонд оплаты труда казахстанских кадров поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор, за период действия j-го договора;

ФОТ – общий фонд оплаты труда работников поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор, за период действия j-го договора.

Филиалы (представительства) юридических лиц не являются поставщиками или субподрядчиками.

При условии, что стороной j-го договора является филиал (представительство) юридического лица, при расчете коэффициента Rj, указывается общее количество сотрудников такого юридического лица.

Доля внутристрановой ценности в договоре (%):

_____ М.П.

Фамилия, имя. отчество, руководителя, подпись

**ВЦр/у = _____

**указывается итоговая доля внутристрановой ценности в договоре в цифровом формате до сотой доли (0,00).

_____

Фамилия, имя, отчество, исполнителя, контактный телефон