Форма КС-3

Заказчик: КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
Подрядчик: ТОО "СМП-Кызылорда"
Наименование стройки: Строительство детского сада на 140 мест "оримтал" в городе Казалинск, Казалинского района, Кызылординской области

приказом министерств национальной экономики Республики Казахстан от "19" марта 2015 г. №229

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2022г.

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименования	код	наименования	код
		16	25.02.2022г				
		доп.согл.					
		75	23.05.2022г.				
		134	28.07.2022г.				
		167	10.10.2022г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетной месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из графы 1						
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**509133516,48**									
в т.ч. за отчетный м-ц	**108032495,52**	96457585,29							11574910,23	**108032495,52**

Заказчик:

КГУ " Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

_____ **Утегенов К.**

Технадзор:

ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"

_____ **Даулетияров Ж.Б.**

Авторский надзор

ТОО "Қаз Нұр жобалау құрылыс институты"

_____ **Джанаев А.О.**

Подрядчик:

Директор ТОО "СМП-Кызылорда"

_____ **Алимкулов Т.М.**

Форма 4

Заказчик: КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
Подрядчик: ТОО "СМП-Кызылорда"

АКТ
выполненных работ

по объекту: Строительство детского сада на 140 мест "Оримтал" в городе Казалинск, Казалинского района, Кызылординской области
за октябрь месяц 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2020г.

Локальная смета №2-2-1

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Блок А									
		РАЗДЕЛ 8. ПАРАПЕТ (АС-38)									
131	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	м2	1,44	2899,56	47,90	4175	69	769	2323	7018
		НР - 69%; СП - 8%			2317,59	19,91	3337	29		520	
132	2109-0402-0601 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные стальные противопожарные утепленные однопольные, с замкнутой коробкой СТ РК EN 14600-2014**	м2	1,44	53638,00		77239		77239		83418
		СП - 8%								6179	
		ВЫХОД НА ЧЕРДАК (2шт.)(АС-35)									
137	1110-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков**	м2	1,6	3282,82	531,02	5253	850	2263	2118	7960
		НР - 90%; СП - 8%			1338,24	132,62	2141	212		590	
138	2109-0102-0305 РСНБ РК 2015	**Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92**	м2	1,6	33113,00		52981		52981		57219
		СП - 8%								4238	
139	2109-0404-1005 РСНБ РК 2015	**Ручки раздельные ГОСТ 5087-80**	пара	2	3731,00		7462		7462		8059
		СП - 8%								597	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
140	1115-0403-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заполнения проемов дверных. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	3,84	1156,66	2,67	4442	10	492	3156	8205
		НР - 80%; СП - 8%			1025,93	1,30	3940	5		608	
141	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,168	37199,82	1036,80	6250	174	2031,00	3712	10759
		НР - 90%; СП - 8%			24075,00	476,64	4045	80		797	
142	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,168	8831,58	57,51	1484	10	1327	137	1750
		НР - 90%; СП - 8%			881,40	25,34	148	4		130	
143	1110-0106-0402 РСНБ РК 2015	Приборы оконные. Установка	коиплект	4	516,69	4,05	2067	16		1852	4232
		НР - 90%; СП - 8%			512,64	1,72	2051	7		313	
144	2113-0814-2211 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт	4	827,00		3308		3308		3573
		СП - 8%								265	
		Стремянка СМ-1									
145	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,05396	74880,44	25783,30	4041	1391	650,00	1690	6189
		НР - 69%; СП - 8%			37049,80	8331,98	1999	450		458	
146	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,05396	581946,00		31402		31402	0	33914
		СП - 8%								2512	
147	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2	1,56484	890,60	1,03	1394	2	206	949	2530
		НР - 80%; СП - 8%			757,76	0,51	1186	1		187	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		итого					201495				
		накладные расходы					15936				
		сметная прибыль					17394				
		итого по разделу 8					234826				
		Раздел 9. Кровля (АС-46-48)									
158	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	1345	307,54	2,67	413641	3591	365114	41871	491953
		НР - 90%; СП - 8%			33,41	1,18	44936	1587		36441	
161	1115-0403-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	4,08	989,14	3,21	4036	13	776	2603	7170
		НР - 80%; СП - 8%			795,92	1,57	3247	6		531	
162	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции				0	0		-54753	-59133
		НР - 90%; СП - 8%					0	1072		-4380	
165	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	28,161	8831,58	57,51	248706	1620	222265	22981	293422
		НР - 90%; СП - 8%			881,40	25,34	24821	714		21735	
166	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	12	3092,86	13,93	37114	167	24023	11929	52967
		НР - 92%; СП - 8%			1076,98	3,57	12924	43		3923	
169	2110-0102-0112 РСНБ РК 2015	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	100	1229		122900		122900		132732
		СП - 8%								9832	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
170	2110-0102-0114 РСНБ РК 2015	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	105	1101,00		115605		115605		124853
		СП - 8%								9248	
177	2110-0302-0102 РСНБ РК 2015	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	64	2005		128320		128320		138586
		СП - 8%								10266	
		СЛУХОВОЕ ОКНО - 2шт									
183	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита деревянных конструкций - ферм,арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	0,574	8831,58	57,51	5069	33	4530	468	5981
		НР - 90%; СП - 8%			881,40	25,34	506	15		443	
187	1115-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм	м2 площади проемов по наружному обводу коробок	0,62	1176,49	17,62	729	11	570	121	918
		НР - 80%; СП - 8%			238,22	5,69	148	4		68	
		Ходовые доски									
191	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,6	8831,58	57,51	5299	5299	4736	490	6252
		НР - 90%; СП - 8%			881,40	25,34	529	15		463	
		Металлическое ограждение(АС-50)									
197	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	2,0257952	8831,58	57,51	17891	117	4736	1653	21108
		НР - 90%; СП - 8%			881,40	25,34	1786	51		1564	
		итого					**1099311**				
		накладные расходы					**27364**				
		сметная прибыль					**90134**				
		итого по разделу 9					**1216809**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 11. Двери внутренние									
		1-ый этаж (АС-11)									
206	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	26,5	1666,88	76,59	44172	2030	12369	27612	77527
		НР - 90%; СП - 8%			1123,55	34,20	29774	906		5743	
207	1110-0107-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	6,2	1414,34	106,61	8769	661	2173	5617	15536
		НР - 90%; СП - 8%			957,22	49,34	5935	306		1151	
212	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	68	1666,88	76,59	113348	5208	31738	70854	198938
		НР - 90%; СП - 8%			1123,55	34,20	76401	2326		14736	
		2-ой этаж (АС-19)									
216	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	20,4	1666,88	76,59	34004	1562	9521	21256	59681
		НР - 90%; СП - 8%			1123,55	34,20	22920	698		4421	
217	1110-0107-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	9,3	1414,34	106,61	13153	991	3259	8425	23305
		НР - 90%; СП - 8%			957,22	49,34	8902	459		1726	
222	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	61,5	1666,88	76,59	102513	4710	28705	64081	179922
		НР - 90%; СП - 8%			1123,55	34,20	69098	2103		13328	
		итого					315960				
		накладные расходы					197846				
		сметная прибыль					41104				
		итого по разделу 11					554910				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 12. Окна									
		1-ый этаж (АС-11)									
231	1115-0108-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**	м	58	1466,22	5,47	85041	317	58498	21033	114559
		НР - 80%; СП - 8%			452,16	1,13	26225	66		8486	
		2-ой этаж (АС-19)									
237	1115-0108-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**	м	64,1	1466,22	5,47	93985	351	64652	23245	126608
		НР - 80%; СП - 8%			452,16	1,13	28983	72		9378	
		итого					179025				
		накладные расходы					44277				
		сметная прибыль					17864				
		итого по разделу 12					241167				
		Раздел 15. Полы									
		1-ый этаж (АС-14)									
		Тип ТД -651									
259	1111-0101-2103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия полимерцементные двухслойные наливные толщиной 12/10 мм. Устройство**	м2 покрытия	131,78	2869,52	428,63	378145	56485	155334	202434	627025
		НР - 94%; СП - 8%			1262,15	372,05	166326	49029		46446	
260	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2**	м2 покрытия	131,78	711,02	21,21	93698	2795	37946	51080	156361
		НР - 94%; СП - 8%			401,86	10,50	52957	1384		11582	
		ТИП Инд.									
268	1111-0101-2103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия полимерцементные двухслойные наливные толщиной 12/10 мм. Устройство**	м2 покрытия	393,32	2869,52	428,63	1128640	168589	463622	604198	1871464
		НР - 94%; СП - 8%			1262,15	372,05	496429	146335		138627	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
269	1111-0101-3408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытие ламинированное напольное. Укладка бесклеевым (замковым) способом	м2 покрытия	393,32	3312,64	12,13	1302928	4771	1197345	96985	1511906
		НР - 94%; СП - 8%			256,31	6,01	100812	2364		111993	
		Плинтус									
285	1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	561,85	274,26	2,22	154093	1247	104875	45547	215611
		НР - 94%; СП - 8%			85,38	0,86	47971	483		15971	
		Тип ТД-2									
		2-ой этаж (АС-22									
287	1111-0101-1203 РСНБ РК 2015	Лаги. Укладка по плитам перекрытий	м2 пола	569,19	911,94	11,02	519067	6272	309719	193802	769898
		НР - 94%; СП - 8%			356,78	5,44	203076	3096		57030	
288	1111-0101-3302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	м2 покрытия	569,19	4979,61	74,41	2834344	42353	2428222	368583	3459161
		НР - 94%; СП - 8%			665,91	22,98	379029	13080		256234	
289	1111-0101-3901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	569,19	385,87	2,18	219633	1241	170148	45917	286794
		НР - 94%; СП - 8%			84,76	1,06	48245	603		21244	
290	1111-0101-3901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	569,19	795,59	3,43	452842	1952	127397	259560	769394
		НР - 80%; СП - 8%			568,34	1,68	323493	956		56992	
295	1111-0101-2704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия ковровые из плиток керамических на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	80,42	4392,38	76,11	353235	6121	279823	65910	452676
		НР - 94%; СП - 8%			836,74	35,14	67291	2826		33532	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Тип ТД-340									
296	1111-0101-2704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия ковровые из плиток керамических на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	243,39	4392,38	76,11	1069061	18524	846882	199474	1370019
		НР - 94%; СП - 8%			836,74	35,14	203654	8553		101483	
		итого					8505687				
		накладные расходы					2133489				
		сметная прибыль					851134				
		итого по разделу 15					11490310				
		Раздел 16. Внутреняя отделка									
		1-го этажа									
306	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	380,81	4369,89	19,85	1664098	7559	713653	757245	2615051
		НР - 80%; СП - 8%			2476,00	9,64	942886	3671		193707	
307	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены.Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	438,31	763,22	3,21	334527	1407	83476	200266	577576
		НР - 80%; СП - 8%			569,56	1,57	249644	688		42783	
		2-го этажа (АС-22,23). Потолок									
313	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	304,51	4369,89	19,85	1330675	6045	570664	605522	2091093
		НР - 80%; СП - 8%			2476,00	9,64	753967	2935		154896	
314	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены.Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	414,27	763,22	3,21	316179	1330	78898	189282	545898
		НР - 80%; СП - 8%			569,56	1,57	235952	650		40437	
		итого					3645479				
		накладные расходы					1752314				
		сметная прибыль					431823				
		итого по разделу 16					5829617				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 17. Разные работы									
		Ограждение для радиаторов(АС-25)									
315	1110-0102-0601 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.16	Стены каркасные. Обшивка досками обшивки	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	27,825	2825,29	15,29	78614	425	66775	10458	96197
		НР - 90%; СП - 8%			410,19	7,41	11414	206		7126	
316	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев . Установка	м3 древесины в конструкции	0,7392	95931,42	1036,80	70913	766	52351	16334	94226
		НР - 90%; СП - 8%			24075,00	476,64	17796	352		6980	
317	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов.Огнезащита	м3 древесины в конструкции	1,218	8831,58	57,51	10757	70	9613	994	12691
		НР - 90%; СП - 8%			881,40	25,34	1074	31		940	
318	1115-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	64,575	850,31	2,39	54909	154	12946	33507	95489
		НР - 80%; СП - 8%			647,44	1,17	41808	76		7073	
		итого					215192				
		накладные расходы					61293				
		сметная прибыль					22119				
		итого по разделу 17					298603				
		Раздел 18. Кр-1 (АС-69)									
		Козырек входа, КР-1									
334	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	1,89	46650,57	1820,73	88170	3441	51412	31037	128743
		НР - 91%; СП - 8%			17628,00	418,02	33317	790		9537	
335	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-12	т	0,43157	251794		108667		108667		117360
		СП - 8%								8693	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
336	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 14 до 32 мм ГОСТ 23279-12	т	0,04482	220545		9885		9885		10676
		СП - 8%								791	
337	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00837	236183		1977		1977		2135
		СП - 8%								158	
338	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,00225	242664		546		546		590
		СП - 8%								44	
		Кровля входа, КР-1									
339	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	0,4014	97544,94	1416,50	39155	569	29254	8607	51582
		НР - 90%; СП - 8%			23249,20	574,93	9332	231		3821	
340	1110-0114-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции	0,072	87317,72	1318,80	6287	95	4876	1220	8108
		НР - 90%; СП - 8%			18271,20	561,69	1316	40		601	
341	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,4734	8831,58	57,51	4181	27	3737	386	4933
		НР - 90%; СП - 8%			881,40	25,34	417	12		365	
342	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	26	5798,03	99,38	150749	2584	97925	46877	213436
		НР - 92%; СП - 8%			1932,30	27,46	50240	714		15810	
343	2107-0203-0404 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0032	25040		80		80		87
		СП - 8%								6	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
344	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	0,32	307,54	2,67	98	1	87	10	117
		НР - 90%; СП - 8%			33,41	1,18	11	0		9	
345	1112-0101-2001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Планки кровель торцевые (ветровые) из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	5	2007,08	1529,91	10035	7650	337	3434	14547
		НР - 92%; СП - 8%			409,64	336,81	2048	1684		1078	
346	2110-0102-0112 РСНБ РК 2015	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	5	1229		6145		6145		6637
		СП - 8%								492	
347	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия =ЛЮКСАЛОНОМ. Устройство	м2 покрытия	28,1	3092,86	13,93	86909	391	56255	27934	124031
		НР - 92%; СП - 8%			1076,98	3,57	30263	100		9187	
		итого					512883				
		накладные расходы					119506				
		сметная прибыль					50591				
		итого по разделу 18					682981				
		Раздел 19. Кр-2 (АС-65)									
		Козырек входа, КР-1									
361	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	1,89	46650,57	1820,73	88170	3441	51412	31037	128743
		НР - 91%; СП - 8%			17628,00	418,02	33317	790		9537	
362	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,43157	251794		108667		108667		117360
		СП - 8%								8693	
363	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 14 до 32 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,04482	220545		9885		9885		10676
		СП - 8%								791	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
364	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00837	236183		1977		1977		2135
		СП - 8%								158	
365	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,00225	242664		546		546		590
		СП - 8%								44	
		Кровля входа, КР-1									
366	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	0,4014	97544,94	1416,50	39155	569	29254	8607	51582
		НР - 90%; СП - 8%			23249,20	574,93	9332	231		3821	
367	1110-0114-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции	0,072	87317,72	1318,80	6287	95	4876	1220	8108
		НР - 90%; СП - 8%			18271,20	561,69	1316	40		601	
368	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,4734	8831,58	57,51	4181	27	3737	386	4933
		НР - 90%; СП - 8%			881,40	25,34	417	12		365	
369	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	26	5798,03	99,38	150749	2584	97925	46877	213436
		НР - 92%; СП - 8%			1932,30	27,46	50240	714		15810	
370	2107-0203-0404 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0032	25040		80		80		87
		СП - 8%								6	
371	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	0,32	307,54	2,67	98	1	87	10	117
		НР - 90%; СП - 8%			33,41	1,18	11	0		9	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
372	1112-0101-2001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Планки кровель торцевые (ветровые) из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	5	2007,08	1529,91	10035	7650	337	3434	14547
		НР - 92%; СП - 8%			409,64	336,81	2048	1684		1078	
373	2110-0102-0112 РСНБ РК 2015	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	5	1229		6145		6145		6637
		СП - 8%								492	
374	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия =ЛЮКСАЛОНОМ. Устройство	м2 покрытия	28,1	3092,86	13,93	86909	391	56255	27934	124031
		НР - 92%; СП - 8%			1076,98	3,57	30263	100		9187	
		итого					512883				
		накладные расходы					119506				
		сметная прибыль					50591				
		итого по разделу 19					682981				
		РАЗДЕЛ 22. Лестница Лм-3 в цокольный этаж(АС-73)									
404	1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,11882	13087,24	1489,87	1555	177	216	802	2545
		НР - 69%; СП - 8%			9775,50	3,97	1162	0		189	
405	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,00596	497838		2967		2967		3204
		СП - 8%								237	
406	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,09926	268025		26604		26604		28732
		СП - 8%								2128	
407	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0136	220545		2999		2999		3239
		СП - 8%								240	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
408	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,028	95931,42	1036,80	2686	29	1983	619	3569
		НР - 90%; СП - 8%			24075,00	476,64	674	13		264	
409	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	10,8	6358,48	99,38	68672	1073	46729	19472	95195
		НР - 92%; СП - 8%			1932,30	27,46	20869	297		7052	
410	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,014	897038,12	1317,12	12559	18	9166	3077	16886
		НР - 91%; СП - 8%			240966,00	561,69	3374	8		1251	
411	1116-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	1	2356,64	33,19	2357	33	1830	496	3081
		НР - 98%; СП - 8%			492,53	13,64	493	14		228	
		итого					120399				
		накладные расходы					24466				
		сметная прибыль					11589				
		итого по разделу 22					156453				
422	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	РАЗДЕЛ 23. Лестница ЛМ-2 -2шт.(АС-77) Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т		236183		0		0		0
		СП - 8%								0	
		Ограждение ОЛМ-1,ОВ-1,ОГП-1,ОГО-1									
423	1107-0519-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические с поручнями из твердолиственных пород. Установка	м ограждения	24	3975,62	84,25	95415	2022	35973	68788	177339
		НР - 118%; СП - 8%			2392,50	36,45	57420	875		13136	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
424	2106-0510-0101 РСНБ РК 2015	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	т	0,31536	699863		220709		220709		238365
		СП - 8%								17657	
425	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	9,14544	890,60	1,03	8145	9	1205	5548	14788
		НР - 80%; СП - 8%			757,76	0,51	6930	5		1095	
		итого					324269				
		накладные расходы					74336				
		сметная прибыль					31888				
		итого по разделу 23					430493				
		итого					15632583				
		накладные расходы					4570333				
		сметная прибыль					1616234				
		всего по блоку А					21819150				
		Отдел 3 . Блок Б и В									
		РАЗДЕЛ 29. ПЕРЕКРЫТИЕ, ПОКРЫТИЕ									
		ВЫХОД НА ЧЕРДАК (1шт.)(АС-100)									
532	1110-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков	м2	0,8	3282,82	531,02	2626	425	1130	1059	3980
		НР - 90%; СП - 8%			1338,24	132,62	1071	106		295	
533	2109-0102-0305 РСНБ РК 2015	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	м2	0,8	33113		26490		26490		28610
		СП - 8%								2119	
534	2109-0404-1005 РСНБ РК 2015	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	2	3731		7462		7462		8059
		СП - 8%								597	
535	1115-0403-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заполнения проемов дверных. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	1,92	1156,66	2,67	2221	5	246	1578	4103
		НР - 80%; СП - 8%			1025,93	1,30	1970	2		304	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
536	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,084	37199,82	1036,80	3125	87	1016	1856	5379
		НР - 90%; СП - 8%			24075,00	476,64	2022	40		398	
537	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,084	8831,58	57,51	742	5	663	69	875
		НР - 90%; СП - 8%			881,40	25,34	74	2		65	
538	1110-0106-0402 РСНБ РК 2015	Приборы оконные. Установка	комплект	2	516,69	4,05	1033	8		926	2116
		НР - 90%; СП - 8%			512,64	1,72	1025	3		157	
539	2113-0814-2211 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт	2	827		1654		1654		1786
		СП - 8%								132	
		Стремянка СМ-1									
540	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,02698	74880,44	25783,30	2020	696	324	845	3094
		НР - 69%; СП - 8%			37049,80	8331,98	1000	225		229	
541	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,02698	581946		15701		15701		16957
		СП - 8%								1256	
542	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	0,78242	890,60	1,03	697	1	104	475	1265
		НР - 80%; СП - 8%			757,76	0,51	593	0		94	
		итого					63771				
		накладные расходы					6807				
		сметная прибыль					5646				
		итого по разделу 29					76225				
		Раздел 31. Кровля (АС-104-107)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
568	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	298	307,54	2,67	91647	796	80895	9277	108998
		НР - 90%; СП - 8%			33,41	1,18	9956	352		8074	
573	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	7,166	8831,58	57,51	63287	412	56558	5848	74666
		НР - 90%; СП - 8%			881,40	25,34	6316	182		5531	
579	1115-0403-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	0,3504	989,14	3,21	347	1	66	224	616
		НР - 80%; СП - 8%			795,92	1,57	279	1		46	
		СЛУХОВОЕ ОКНО - 2шт									
593	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита деревянных конструкций - ферм,арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	0,287	8831,58	57,51	2535	17	2266	234	2990
		НР - 90%; СП - 8%			881,40	25,34	253	7		222	
597	1115-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм	м2 площади проемов по наружному обводу коробок	0,31	1176,49	17,62	365	5	285	60	459
		НР - 80%; СП - 8%			238,22	5,69	74	2		34	
		Ходовые доски									
602	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	1,2261392	8831,58	57,51	10829	10829	9678	1001	12776
		НР - 90%; СП - 8%			881,40	25,34	1081	31		946	
		итого					169009				
		накладные расходы					16644				
		сметная прибыль					14852				
		итого по разделу 31					200505				
		Раздел 33. Двери внутренние									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1-ый этаж (АС-11)									
607	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	10,8	1666,88	76,59	18002	827	5041	11253	31596
		НР - 90%; СП - 8%			1123,55	34,20	12134	369		2340	
610	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	24,1	1666,88	76,59	40172	1846	11248	25112	70506
		НР - 90%; СП - 8%			1123,55	34,20	27078	824		5223	
		итого					58174				
		накладные расходы					36365				
		сметная прибыль					7563				
		итого по разделу 33					102102				
		Раздел 34. Окна									
		1-ый этаж (АС-86)									
621	1115-0108-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	14,2	1466,22	5,47	20820	78	14321	5149	28047
		НР - 80%; СП - 8%			452,16	1,13	6421	16		2078	
		итого					20820				
		накладные расходы					5149				
		сметная прибыль					2078				
		итого по разделу 34					28047				
		Раздел 37. Полы									
		1-ый этаж (АС-87). ТИП ТД- 531									
642	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	12,04	711,02	21,21	8561	255	3468	4667	14286
		НР - 94%; СП - 8%			401,86	10,50	4838	126		1058	
		Плинтус									
649	1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	12,9	274,26	2,22	3538	29	2408	1046	4950
		НР - 94%; СП - 8%			85,38	0,86	1101	11		367	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		итого					12099				
		накладные расходы					5713				
		сметная прибыль					1425				
		итого по разделу 37					19236				
		Раздел 38. Внутреняя отделка									
661	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены.Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	180,15	763,22	3,21	137494	578	34310	82311	237390
		НР - 80%; СП - 8%			569,56	1,57	102606	283		17584	
		итого					137494				
		накладные расходы					82311				
		сметная прибыль					17584				
		итого по разделу 38					237390				
		РАЗДЕЛ 39. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА СТЕН С УТЕПЛЕНИЕМ НА ВСЕ БЛОКИ S=1258,0м2(АС-5)									
662	1115-0108-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля	м2	225	2863,38	17,52	644261	3942	317238	259015	975537
		НР - 80%; СП - 8%			1435,91	3,06	323080	689		72262	
663	1115-0109-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами без теплоизоляционного слоя	м2	225	7157,90	38,08	1610528	8568	833646	616486	2405174
		НР - 80%; СП - 8%			3414,73	10,19	768314	2293		178161	
		Утепление стен									
664	1115-0213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с лесов	м2	1258	3035,49	24,33	3818646	30607	739679	2445160	6764910
		НР - 80%; СП - 8%			2423,18	6,43	3048360	8089		501104	
666	2113-0816-2807 РСНБ РК 2015	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х180 мм	шт	8806	18		158508		158508		171189
		СП - 8%								12681	
667	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены.Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	1258	2718,20	34,57	3419496	43489	1584992	1449176	5258165
		НР - 80%; СП - 8%			1423,70	16,26	1791015	20455		389494	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
668	1115-0212-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Отделка фасадов,состав=Аспол	м2 отделываемой поверхности	1258	846,03	7,56	1064306	9510	456869	481935	1669940
		НР - 80%; СП - 8%			475,30	3,57	597927	4491		123699	
669	1115-0402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесовпо подготовленной поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	1258	165,91	1,40	208715	1761	108994	79033	310767
		НР - 80%; СП - 8%			77,87	0,66	97960	830		23020	
		итого					10924459				
		накладные расходы					5330803				
		сметная прибыль					1300421				
		итого по разделу 39					17555682				
		РАЗДЕЛ 42. Лестница Лм-2 в цокольный этаж									
699	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,028	95931,42	1036,80	2686	29	1983	619	3569
		НР - 90%; СП - 8%			24075,00	476,64	674	13		264	
700	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	10,8	6358,48	99,38	68672	1073	46729	19472	95195
		НР - 92%; СП - 8%			1932,30	27,46	20869	297		7052	
701	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,014	897038,12	1317,12	12559	18	9166	3077	16886
		НР - 91%; СП - 8%			240966,00	561,69	3374	8		1251	
702	1116-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	1	2356,64	33,19	2357	33	1830	496	3081
		НР - 98%; СП - 8%			492,53	13,64	493	14		228	
		итого					86273				
		накладные расходы					23664				
		сметная прибыль					8795				
		итого по разделу 42					118732				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		итого					11472099				
		накладные расходы					5507456				
		сметная прибыль					1358364				
		всего по блоку Б,В					18337919				
		всего					27104682				
		накладные расходы					10077789				
		сметная прибыль					2974598				
		Всего по общестроительные работы					40157068				
Водопровод и канализация											
Отдел 1. Блок А											
Раздел 1. Противопожарный трубопровод (В1)											
7	1126-0101-1701	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука К-Flex *НР - 76%; СП - 8%*	м трубопровода	149	624,19 290,12	68,05 33,1	93004 43228	10140 4932	39636	36601 10368	139974
8	2111-0403-0222	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м ·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 80 мм СТ РК 3364-2019 *СП - 8%*	м	18,7	774		14474		14474	1158	15632
9	2111-0403-0219	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м ·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 64 мм СТ РК 3364-2019 *СП - 8%*	м	29,7	557		16543		16543	1323	17866
10	2111-0403-0216	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м ·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 54 мм СТ РК 3364-2019 *СП - 8%*	м	36,3	460		16698		16698	1336	18034

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	2111-0403-0210	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффицентом теплопроводности 0,038 Вт/(м ·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	79,2	242		19166		19166		20699
		СП - 8%								1533	
12	1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	89,64	890,6	1,03	79833	93	11814	54377	144947
		НР - 80%; СП - 8%			757,76	0,51	67926	46		10737	
13	1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,262	58785,49		15402		452	14801	32619
		НР - 99%; СП - 8%			57062		14950			2416	
14	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	262	85,63	1,1	22435	288	160	21547	47501
		НР - 98%; СП - 8%			83,92		21987			3519	
		Пожарный кран									
20	1116-0701-0101	Краны пожарные диаметром 50мм. Установка	кран	4	27846,01	116,94	111384	468	106150	4827	125508
		НР - 98%; СП - 8%			1191,6	39,72	4766	159		9297	
21	2308-0305-0103	Огнетушители порошковые. ОП-4 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт	8	4643		37144		37144		40116
		СП - 8%								2972	
22	1116-1401-0101	Шкафы пожарные металлические массой до 10 кг. Установка на стене или в нише.	шт	4	947,6	16,26	3790	65	74	3601	7982
		НР - 98%; СП - 8%			912,73	5,83	3651	23		591	
23	2308-0307-0106	Шкаф пожарный ШПК-320 НОК/НОБ	шт	4	22452		89808		89808		96993
		СП - 8%								7185	
		Поливочный кран									
24	1116-0701-0102	Краны поливочные диаметром до 25мм. Установка	кран	2	21311,73		42623		41829	779	46874
		НР - 98%; СП - 8%			397,2		794			3472	
		Санитарные приборы									
35	Прайст-лист	Полотенцесушитель. Габ.50х5. Мощность от 160Вт	шт	3	22318,21		66955				66955
									66955		
		Насосная установка									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	1118-0501-0102	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,2 т. Утсановка	насос	1	28617,8	897,83	28618	898	6566	21056	53647
		НР - 98%; СП - 8%			21154,14	331,15	21154	331		3974	
38	1307-0403-0405	Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки 1ЭЦВ6-10-110, масса 0,98 т. Монтаж оборудования	шт	1	167596	75625,29	167596	75625	7911	67622	254035
		НР - 61%; СП - 8%			84060	26795,47	84060	26795		18817	
40	2304-0905-1807	Краны регулирующие трехходовые КРТПп латунные, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт	1	2672		2672		2672		2886
		СП - 8%								214	
48	1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,033	58785,49		1940		57	1864	4109
		НР - 99%; СП - 8%			57062		1883			304	
49	1106-0201-0101	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3 /УПОР/. Устройство	м3	0,18	23947,89	1000,66	4311	180	3359	761	5478
		НР - 91%; СП - 8%			4286,72	360,09	772	65		406	
		Водомерный узел В1.1									
50	1116-0901-0102	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 100мм, диаметром водомера до 80 мм. Установка	узел	1	32518,43	1118,84	32518	1119	15456	15932	52326
		НР - 98%; СП - 8%			15942,7	313,96	15943	314		3876	
53	2304-0501-0107	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт	1	803		803		803		867
		СП - 8%								64	
54	1116-0301-0201	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15мм. Прокладка = ПАТРУБОК	м трубопровода	0,3	1632,31	20,64	490	6	350	134	679
		НР - 98%; СП - 8%			446,19	8,21	134	2		50	
55	1116-0301-0204	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32мм. Прокладка = ПАТРУБОК	м трубопровода	0,3	2349,43	20,64	705	6	565	134	906
		НР - 98%; СП - 8%			446,2	8,21	134	2		67	
56	1116-0301-0206	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50мм. Прокладка = ПАТРУБОК	м трубопровода	0,3	3368,28	36,11	1010	10	828	173	1278
		НР - 98%; СП - 8%			573,29	14,7	172	4		95	
57	2302-0103-3407	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт	2	335		670		670		724
		СП - 8%								54	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	2304-1013-0220	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый магнитомеханический, Т до -10°С до + 150°С , PN 16, DN 80 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт	1	17653		17653		17653		19065
		СП - 8%								1412	
59	2303-0301-0304	Счетчики холодной воды класса С, DN 32, Q 6 м3/ч	шт	1	76093		76093		76093		82180
		СП - 8%								6087	
67	1126-0101-1701	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	125	624,19	68,05	78024	8507	33252	30706	117428
		НР - 76%; СП - 8%			290,12	33,1	36265	4138		8698	
68	2111-0403-0210	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффицентом теплопроводности 0,038 Вт/(м ·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9мм, диаметром 28мм ГОСТ 16381-77	м	88	242		21296		21296		23000
		СП - 8%								1704	
69	2111-0403-0211	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффицентом теплопроводности 0,038 Вт/(м ·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9мм, диаметром 32мм ГОСТ 3364-2019	м	49,5	271		13414		13414		14487
		СП - 8%								1073	
70	1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	98,6	890,6	1,03	87813	101	12997	59812	159435
		НР - 80%; СП - 8%			757,76	0,51	74715	50		11810	
71	1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,305	58785,49		17930		526	17230	37973
		НР - 99%; СП - 8%			57062		17404			2813	
72	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	305	85,63	1,1	26117	336	185	25084	55297
		НР - 98%; СП - 8%			83,92		25596			4096	
78	1126-0101-1701	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	64	624,19	68,05	39948	4355	17025	15721	60123
		НР - 76%; СП - 8%			290,12	33,1	18568	2118		4454	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	2111-0406-0210	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффицентом теплопроводности 0,038 Вт/(м ·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9мм, диаметром 28мм ГОСТ 16381-77	м	70,4	242		17037		17037		18400
		СП - 8%								1363	
80	1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	32,2	890,6	1,03	28677	33	4244	19533	52067
		НР - 80%; СП - 8%			757,76	0,51	24400	16		3857	
81	1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,105	58785,49		6172		180	5932	13072
		НР - 99%; СП - 8%			57062		5992			968	
82	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	105	85,63	1,1	8991	116	63	8635	19036
		НР - 98%; СП - 8%			83,92		8812			1410	
		Арматура для трубопроводов									
83	2304-0702-0103	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт	4	2206		8824		8824		9530
		СП - 8%								706	
84	2304-0702-0101	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт	4	1163		4652		4652		5024
		СП - 8%								372	
		Сеть К1, бытовая канализация									
85	1116-0201-0102	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100мм. Прокладка в траншеях	м трубопровода	3,5	6124,51	41,69	21436	146	18257	3038	26432
		НР - 98%; СП - 8%			866,6	19,12	3033	67		1958	
86	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	238,4	778,68	3,34	185637	796	1592	180140	395039
		НР - 98%; СП - 8%			770	1,04	183568	248		29262	
93	1126-0101-1701	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	60	624,19	68,05	37451	4083	15961	14739	56365
		НР - 98%; СП - 8%			290,12	33,1	17407	1986		4175	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94	2111-0403-0225	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффицентом теплопроводности 0,038 Вт/(м ·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9мм, диаметром 108мм ГОСТ 16381-77	м	49,5	1318		65241		65241		70460
		СП - 8%								5219	
95	2111-0403-0217	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффицентом теплопроводности 0,038 Вт/(м ·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9мм, диаметром 57мм ГОСТ 16381-77	м	16,5	483		7970		7970		8608
		СП - 8%								638	
		итого					1640968				
		накладные расходы					624779				
		сметная прибыль					175903				
		итого по отделу 1					2441650				
		Отдел 2. Блок В									
		Раздел 2. Противопожарный трубопровод (В1)									
113	1116-0301-0206	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50мм. Прокладка	м трубопровода	20	3368,28	36,11	67366	722	55178	11525	85202
		НР - 98%; СП - 8%			573,29	14,7	11466	294		6311	
114	1116-0301-0203	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25мм. Прокладка	м трубопровода	10	2091,87	20,64	20919	206	16251	4453	27402
		НР - 98%; СП - 8%			446,19	8,21	4462	82		2030	
115	1116-0301-0202	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20мм. Прокладка	м трубопровода	20	1789,55	20,64	35791	413	26454	8906	48273
		НР - 98%; СП - 8%			446,19	8,21	8924	164		3576	
116	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов / кронштейны, планки, хомуты /	кг	7,25	537		3893		3893		4204
		СП - 8%								311	
117	1126-0101-1701	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	30	624,19	68,05	18726	2041	7981	7369	28183
		НР - 76%; СП - 8%			290,12	33,1	8704	993		2088	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
118	2111-0403-0216	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффицентом теплопроводности 0,038 Вт/(м ·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9мм, диаметром 54мм СТ РК 3364-2019	м	22	460		10120		10120		10930
		СП - 8%								810	
119	2111-0403-0210	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффицентом теплопроводности 0,038 Вт/(м ·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9мм, диаметром 28мм ГОСТ 16381-77	м	11	242		2662		2662		2875
		СП - 8%								213	
120	1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	18	890,6	1,03	16031	18	2373	10919	29106
		НР - 80%; СП - 8%			757,76	0,51	13640	9		2156	
121	1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,05	58785,49		2939		86	2825	6225
		НР - 99%; СП - 8%			57062		2853			461	
122	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	50	85,63	1,1	4282	55	31	4112	9066
		НР - 98%; СП - 8%			83,92		4196			671	
123	2304-0702-0102	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт	13	1568		20384		20384		22015
		СП - 8%								1631	
124	2304-0702-0103	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт	4	2206		8824		8824		9530
		СП - 8%								706	
125	1117-0201-0103	Смесители. Установка	шт	3	958,61	0,12	2876		96	2725	6049
		НР - 98%; СП - 8%			926,8		2780			448	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
126	2303-0102-3328	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт	3	8702		26106		26106		28194
		СП - 8%								2088	
127	2303-0102-3321	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт	5	4625		23125		23125		24975
		СП - 8%								1850	
128	2303-0102-3333	Смеситель для душа однорукояточный/двухрукояточный настенный с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт	1	8703		8703		8703		9399
		СП - 8%								696	
		Пожарный кран									
129	1116-0701-0101	Краны пожарные диаметром 50мм. Установка	кран	2	27846,01	116,94	55692	233	53076	2413	62754
		НР - 98%; СП - 8%			1191,6	39,72	2383	79		4648	
130	2308-0305-0103	Огнетушители порошковыеОП-4 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт	4	4643		18572		18572		20058
		СП - 8%								1486	
131	1116-1401-0101	Шкафы пожарные металлические массой до 10кг. Установка на стене или в нише	шт	2	947,6	16,26	1895	33	37	1800	3991
		НР - 98%; СП - 8%			912,73	5,83	1825	12		296	
132	2308-0307-0106	Шкаф пожарный ШПК-320 НОК/НОБ	шт	2	22452		44904		44904		48496
		СП - 8%								3592	
		Поливочный кран									
133	1116-0701-0102	Краны поливочные диаметром до 25мм. Установка	кран	1	21311,73		21312		20915	389	23437
		НР - 98%; СП - 8%			397,2		397			1736	
		Трубопроводы горячей воды (Т3,Т4)									
134	1116-0301-0203	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25мм. Прокладка	м трубопровода	56	2091,87	20,64	117145	1156	91002	24937	153449
		НР - 98%; СП - 8%			446,19	8,21	24987	460		11367	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
135	1116-0301-0202	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20мм. Прокладка	м трубопровода	45	1789,55	20,64	80530	928	59523	20039	108615
		НР - 98%; СП - 8%			446,19	8,21	20079	369		8046	
136	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов / кронштейны, планки, хомуты /	кг	24,36	537		13081		13081		14128
		СП - 8%								1047	
137	1126-0101-1701	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	62	624,19	68,05	38700	4219	16494	15230	58245
		НР - 76%; СП - 8%			290,12	33,1	17987	2052		4314	
138	2111-0403-0205	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффицентом теплопроводности 0,038 Вт/(м ·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9мм, диаметром 15мм СТ РК 3364-2019	м	35,2	165		5808		5808		6273
		СП - 8%								465	
139	2111-0403-0210	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффицентом теплопроводности 0,038 Вт/(м ·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9мм, диаметром 28мм ГОСТ 16381-77	м	33	242		7986		7986		8625
		СП - 8%								639	
140	1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	26,49	890,6	1,03	23592	28	3491	16069	42834
		НР - 80%; СП - 8%			757,76	0,51	20073	14		3173	
141	1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,084	58785,49		4938		145	4745	10458
		НР - 99%; СП - 8%			57062		4793			775	
142	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание	м трубопровода	84	85,63	1,1	7193	92	52	6908	15229
		НР - 98%; СП - 8%			83,92		7049			1128	
		Арматура для трубопроводов									
143	2304-0702-0101	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт	24	1163		27912		27912		30145
		СП - 8%								2233	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
144	2304-0702-0103	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт	7	2206		15442		15442		16677
		СП - 8%								1235	
145	1118-0701-0210	Воздухоотводчики. Установка	шт	1	2405,72	298,64	2406	298	66	2132	4901
		НР - 98%; СП - 8%			2041,54	134,42	2042	134		363	
146	2305-1207-0904	Воздухоудалитель автомотический типа Herz, FWW, из латуни, с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	шт	1	2921		2921		2921		3155
		СП - 8%								234	
		Сеть К1, К3									
155	1126-0101-1701	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	15	624,19	68,05	9363	1020	3991	3685	14092
		НР - 76%; СП - 8%			290,12	33,1	4352	496		1044	
156	2111-0403-0225	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффицентом теплопроводности 0,038 Вт/(м ·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9мм, диаметром 108мм ГОСТ 16381-77	м	2,2	1318		2900		2900		3132
		СП - 8%								232	
157	2111-0403-0217	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффицентом теплопроводности 0,038 Вт/(м ·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9мм, диаметром 57мм СТ РК 3364-2019	м	14,3	483		6907		6907		7460
		СП - 8%								553	
		итого					781946				
		накладные расходы					151181				
		сметная прибыль					74652				
		итого по отделу 2					1007779				
		всего					2422914				
		накладные расходы					775960				
		сметная прибыль					250555				
		Всего по ВК					3449429				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1. Отопление Блок А									
		Строительные работы									
31	1126-0101-1701	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex**	м трубопровода	593,9	624,19	68,05	370706	40415	157989	145890	557924
		НР - 76%; СП - 8%			290,12	33,1	172302	19658		41328	
32	2111-0404-1405	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -80°С до +95°С, коэффицентом теплопроводности 0,034 Вт/(м ·К) при +25°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм СТ РК 3364-2019**	м	321,97	322		103674		103674		111968
		СП - 8%								8294	
33	2111-0404-1406	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -80°С до +95°С, коэффицентом теплопроводности 0,034 Вт/(м ·К) при +25°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм СТ РК 3364-2019**	м	62,92	401		25231		25231		27249
		СП - 8%								2018	
34	2111-0404-1407	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -80°С до +95°С, коэффицентом теплопроводности 0,034 Вт/(м ·К) при +25°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм СТ РК 3364-2019**	м	141,24	460		64970		64970		70168
		СП - 8%								5198	
35	2111-0404-1410	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -80°С до +95°С, коэффицентом теплопроводности 0,034 Вт/(м ·К) при +25°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 9 мм, диаметром 57 мм СТ РК 3364-2019**	м	127,16	577		73371		73321		79241
		СП - 8%								5870	
36	1113-0301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	57,76	89,5	2,41	5170	139	2470	1778	7503
		НР - 69%; СП - 8%			44,34	0,26	2561	15		556	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	115,52	124,95	3,1	14434	358	11827	1584	17299
		НР - 69%; СП - 8%			19,47	0,4	2249	46		1281	
38	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	1163,8	85,42	1,1	99412	1280	466	95713	210735
		НР - 98%; СП - 8%			83,92		97666			15610	
		итого					756968				
		накладные расходы					244965				
		сметная прибыль					80155				
		итого по разделу 1					1082088				
		Раздел 2. Отопление Блок Б									
		Строительные работы									
78	1126-0101-1701	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	109,8	624,19	68,05	68536	7472	29209	26972	103149
		НР - 76%; СП - 8%			290,12	33,1	31855	3634		7641	
79	2111-0404-1407	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -80°С до +95°С, коэффицентом теплопроводности 0,034 Вт/(м ·К) при +25°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм СТ РК 3364-2019	м	120,78	460		55559		55559		60004
		СП - 8%								4445	
80	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	10,7	89,5	2,41	958	26	458	329	1390
		НР - 69%; СП - 8%			44,34	0,26	474	3		103	
81	1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	21,4	124,95	3,1	2674	67	2190	293	3205
		НР - 69%; СП - 8%			19,47	0,4	417	9		237	
82	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	197,4	85,42	1,1	16862	217	79	16234	35744
		НР - 98%; СП - 8%			83,92		16566			2648	
93	1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	31,37	124,95	3,1	3920	98	3211	430	4698
		НР - 69%; СП - 8%			19,47	0,4	611	13		348	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94	1126-0101-1603	Трубопроводы. Изоляция конструкциями полносборными на основе матов из стеклянного штапельного волокна с покрытием сталью оцинкованной	м3 изоляции	1,411	140364,03	8665,2	198054	12227	91828	73313	293077
		НР - 76%; СП - 8%			66618,75	1747,68	93999	2466		21709	
95	2111-0203-0202	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-100 ГОСТ 10499-95	м3	2,32815	10651		24797		24797		26781
		СП - 8%								1984	
96	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	156	85,42	1,1	13326	172	62	12830	28248
		НР - 98%; СП - 8%			83,92		13092			2092	
		ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ									
97	1125-0130-0102	Здания из спаренных и одиночных блок-боксов. Установка	т блок-боксов	0,294	30707,06	15689,05	9028	4613	522	4773	14905
		НР - 91%; СП - 8%			13240	4598,48	3893	1352		1104	
98	Прайс-лист	Тепловой пункт БТП ЭнКо №553-20 ПЕ	шт	1	3604717,45		3604717				3604717
									3604717		
		Строительные работы									
114	1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивным безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,235	22227,71	1395,02	5224	328	514	3451	9369
		НР - 76%; СП - 8%			18648	675,24	4382	159		694	
115	2111-0203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,2914	16499		4808		4808		5193
		СП - 8%								385	
116	1126-0301-0701	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверх. покрытия изоляции	6,9	540,5	27,3	3729	188	1048	1928	6109
		НР - 76%; СП - 8%			361,37	6,22	2493	43		453	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
117	2110-0406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,007935	373181		2961		2961		3198
		СП - 8%								237	
118	1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопроводы	0,014	58785,49		823		24	791	1743
		НР - 99%; СП - 8%			57062		799			129	
119	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	14	85,42	1,1	1196	15	6	1151	2535
		НР - 98%; СП - 8%			83,92		1175			188	
		итого					4017172				
		накладные расходы					142495				
		сметная прибыль					44397				
		итого по разделу 2					4204064				
		РАЗДЕЛ 3. ВЕНТИЛЯЦИЯ									
120	1120-2501-0101	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	камера	1	60588,77	3129,06	60589	3129	5334	51961	121554
		НР - 98%; СП - 8%			52125,99	895,59	52126	896		9004	
122	1120-0301-0102	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1 м2. Установка	решетка	1	2233,08	106,34	2233	107	382	1742	4293
		НР - 98%; СП - 8%			1744,1	33,76	1744	34		318	
123	2305-0306-1957	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 400мм х 400мм	шт	1	6648		6648		6648		7180
		СП - 8%								532	
124	1120-0301-0211	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 250х200 мм. Установка =RAR 250х200	решетка	1	1786,64	31,98	1787	32	412	1329	3366
		НР - 98%; СП - 8%			1342,58	13,9	1343	14		249	
125	1120-0301-0211	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 250х250 мм. Установка =RAR 250х250	решетка	3	1786,64	31,98	5360	96	1236	3988	10096
		НР - 98%; СП - 8%			1342,58	13,9	4028	42		748	
128	1120-0501-0106	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка	заслонка	2	1750,43	43,87	3501	88	753	2634	6626
		НР - 98%; СП - 8%			1330,04	13,9	2660	28		491	
129	2305-0302-2081	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 300 мм х 300 мм	шт	1	5235		5235		5235		5654
		СП - 8%								419	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
130	2305-0302-2042	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 250 мм х 200 мм	шт	1	4327		4357		4357		4706
		СП - 8%								349	
131	2505-0301-0502	ЛЮЧОК ПИТОМЕТРАЖНЫЙ	шт	1	612		612		612		661
		СП - 8%								49	
132	1120-0401-0106	Клапаны обратные, периметр до 1600мм. Установка	клапан	1	1904,1	47,4	1904	47	280	1559	3740
		НР - 98%; СП - 8%			1576,51	13,9	1577	14		277	
133	2305-0308-0602	Клапан противопожарный огнезадерживающий круглый КПЖ-1 ОГ (п/в), диаметром 125 мм, предел огнестойкости EI 60	шт	1	17654		17654		17654		19066
		СП - 8%								1412	
135	1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	1,848	22227,71	1395,02	41077	2578	4037	27139	73673
		НР - 76%; СП - 8%			18648	675,24	34462	1248		5457	
136	2111-0203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	2,29152	16499		37808		37808		40833
		СП - 8%								3025	
138	Прайс-лист	Вентилятор вытяжной канальный Korf WNK 160/1	комплект	-1	85085,03		-85085				-85085
									-85085		
141	1120-1001-0203	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 1-3 сечением 400х200 мм. Установка	глушитель шума	1	28219,96	84,21	28220	84	25894	2224	32880
		НР - 98%; СП - 8%			2241,6	27,8	2242	28		2436	
146	1120-0501-0106	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка	заслонка	4	1750,43	43,87	7002	176	1506	5268	13252
		НР - 98%; СП - 8%			1330,04	13,9	5320	56		982	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
147	2305-0302-2021	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 150 мм х 150 мм	шт	4	3568		14272		14272		15414
		СП - 8%								1142	
149	1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	7,8	22227,71	1395,02	173376	10881	17041	114548	310958
		НР - 76%; СП - 8%			18648	675,24	145454	5267		23034	
151	1113-0301-1709	ПОКРЫТИЕ ОГНЕЗАЩИТНЫМ ПОКРЫТИЕМ ОГНЕМАТ ЭКОВЕНТ	м2	7,8	4204,94	41,08	32799	320	29438	2104	37695
		НР - 69%; СП - 8%			389,81	1,06	3041	8		2792	
161	1120-0501-0106	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка	заслонка	4	1750,43	43,87	7002	176	1506	5268	13252
		НР - 98%; СП - 8%			1330,04	13,9	5320	56		982	
162	2305-0302-2021	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 150 мм х 150 мм	шт	4	3568		14272		14272		15414
		СП - 8%								1142	
164	1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на связующем	м3 изоляции	7,8	22227,71	1395,02	173376	10881	17041	114548	310958
		НР - 76%; СП - 8%			18648	675,24	145454	5267		23034	
165	2111-0203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	9,672	16499		159578		159578		172344
		СП - 8%								12766	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
166	1113-0301-1709	ПОКРЫТИЕ ОГНЕЗАЩИТНЫМ ПОКРЫТИЕМ ОГНЕМАТ ЭКОВЕНТ	м2	7,8	4204,94	41,08	32799	320	29438	2104	37695
		НР - 69%; СП - 8%			389,81	1,06	3041	8		2792	
168	Прайс-лист	Вентилятор вытяжной канальный Korf WNK 50-30/25-4D	комплект	-1	348769,71		-348770				-348770
									-348770		
176	1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на связующем	м3 изоляции	6,2	22227,71	1395,02	137812	8649	13545	91051	247172
		НР - 76%; СП - 8%			18648	675,24	115618	4186		18309	
177	2111-0203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	7,688	16499		126844		126844		136992
		СП - 8%								10148	
178	1113-0301-1709	ПОКРЫТИЕ ОГНЕЗАЩИТНЫМ ПОКРЫТИЕМ ОГНЕМАТ ЭКОВЕНТ	м2	6,2	4204,94	41,08	26071	255	23399	1672	29963
		НР - 69%; СП - 8%			389,81	1,06	2417	7		2219	
180	Прайс-лист	Вентилятор вытяжной канальный Korf WNK 160/1	комплект	-1	85085,03		-85085				-85085
									-85085		
187	1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на связующем	м3 изоляции	3,41	22227,71	1395,02	75796	4757	7449	50078	135944
		НР - 76%; СП - 8%			18648	675,24	63590	2303		10070	
188	2111-0203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	4,2284	16499		69764		69764		75345
		СП - 8%								5581	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
189	1113-0301-1709	ПОКРЫТИЕ ОГНЕЗАЩИТНЫМ ПОКРЫТИЕМ ОГНЕМАТ ЭКОВЕНТ	м2	3,41	4204,94	41,08	14339	140	12870	920	16479
		НР - 69%; СП - 8%			389,81	1,06	1329	4		1221	
191	Прайс-лист	Вентилятор вытяжной канальный Korf WNK 250/1	комплект	-1	101478,43		-101478				-101478
									-101478		
196	1120-0301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка =RAR 250х200	решетка	4	1692,64	31,98	6771	128	1273	5317	13055
		НР - 98%; СП - 8%			1342,58	13,9	5370	56		967	
197	1120-0501-0106	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка	заслонка	2	1750,43	43,87	3501	88	753	2634	6626
		НР - 98%; СП - 8%			1330,04	13,9	2660	28		491	
198	2305-0302-2022	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 200 мм х 150 мм	шт	2	3761		7522		7522		8124
		СП - 8%								602	
202	1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на связующем	м3 изоляции	3,72	22227,71	1395,02	82687	5190	8126	54631	148303
		НР - 76%; СП - 8%			18648	675,24	69371	2512		10985	
203	2111-0203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	4,6128	16499		76107		76107		82196
		СП - 8%								6089	
204	1113-0301-1709	ПОКРЫТИЕ ОГНЕЗАЩИТНЫМ ПОКРЫТИЕМ ОГНЕМАТ ЭКОВЕНТ	м2	3,72	4204,94	41,08	15642	153	14039	1003	17977
		НР - 69%; СП - 8%			389,81	1,06	1450	4		1332	
		итого					853899				
		накладные расходы					543722				
		сметная прибыль					161446				
		итого по разделу 3					1559067				
		РАЗДЕЛ 4. ВЕНТИЛЯЦИЯ ЕСТЕСТВЕННАЯ	Блок А								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
205	1120-0301-0211	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка	решетка	8	1786,64	31,98	14293	256	3296	10635	26922
		НР - 98%; СП - 8%			1342,58	13,9	10741	111		1994	
206	1120-0301-0211	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка	решетка	8	1786,64	31,98	14293	256	3296	10635	26922
		НР - 98%; СП - 8%			1342,58	13,9	10741	111		1994	
207	1120-0301-0211	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка	решетка	8	1786,64	31,98	14293	256	3296	10635	26922
		НР - 98%; СП - 8%			1342,58	13,9	10741	111		1994	
208	1120-0301-0211	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка	решетка	8	1786,64	31,98	14293	256	3296	10635	26922
		НР - 98%; СП - 8%			1342,58	13,9	10741	111		1994	
209	1120-0301-0211	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка	решетка	6	1786,64	31,98	10720	191	2474	7974	20192
		НР - 98%; СП - 8%			1342,58	13,9	8055	83		1496	
210	1120-0301-0211	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка	решетка	6	1786,64	31,98	10720	191	2474	7974	20192
		НР - 98%; СП - 8%			1342,58	13,9	8055	83		1496	
211	1120-0301-0211	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка	решетка	1	1786,64	31,98	1787	32	412	1329	3366
		НР - 98%; СП - 8%			1342,58	13,9	1343	14		249	
212	1120-0101-0103	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 800,1000мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,62	5286,77	41,93	13851	110	9272	4422	19735
		НР - 98%; СП - 8%			1705,54	16,62	4469	44		1462	
213	2305-0301-1801	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	1,94	655		1271		1271		1373
		СП - 8%								102	
214	1120-0301-0211	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка	решетка	2	1786,64	31,98	3573	64	824	2659	6730
		НР - 98%; СП - 8%			1342,58	13,9	2685	28		499	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
217	1120-0301-0211	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка	решетка	4	1786,64	31,98	7147	128	1649	5317	13462
		НР - 98%; СП - 8%			1342,58	13,9	5370	56		997	
218	1120-0301-0211	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка	решетка	4	1786,64	31,98	7147	128	1649	5317	13462
		НР - 98%; СП - 8%			1342,58	13,9	5370	56		997	
221	1120-0301-0211	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка	решетка	2	1786,64	31,98	3573	64	824	2659	6730
		НР - 98%; СП - 8%			1342,58	13,9	2685	28		499	
222	1120-0301-0211	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка	решетка	2	1786,64	31,98	3573	64	824	2659	6730
		НР - 98%; СП - 8%			1342,58	13,9	2685	28		499	
225	1120-0301-0211	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка	решетка	2	1786,64	31,98	3573	64	824	2659	6730
		НР - 98%; СП - 8%			1342,58	13,9	2685	28		499	
226	1120-0301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х100 мм. Установка	решетка	9	1692,64	31,98	15234	288	2863	11964	29374
		НР - 98%; СП - 8%			1342,58	13,9	12083	125		2176	
232	1126-0101-1503	Трубопроводы. Изоляция конструкциями полносборными на основе матов из стеклянного штапельного волокна с покрытием из листов алюминиевых сплавов	м3 изоляции	1,18	187216,87	6977,56	220916	8234	138404	57282	300454
		НР - 76%; СП - 8%			62947,5	926,8	74278	1094		22256	
233	2111-0203-0202	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-100 ГОСТ 10499-95	м3	1,947	10651		20737		20737		22396
		СП - 8%								1659	
234	1120-0301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х100 мм. Установка	решетка	3	1692,64	31,98	5078	96	954	3988	9791
		НР - 98%; СП - 8%			1342,58	13,9	4028	42		725	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
240	1126-0101-1503	Трубопроводы. Изоляция конструкциями полносборными на основе матов из стеклянного штапельного волокна с покрытием из листов алюминиевых сплавов	м3 изоляции	0,229	187216,87	6977,56	42873	1598	26860	11117	58309
		НР - 76%; СП - 8%			62947,5	926,8	14415	212		4319	
241	2111-0203-0202	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-100 ГОСТ 10499-95	м3	0,37785	10651		4024		4024		4346
		СП - 8%								322	
242	1120-0301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х100 мм. Установка	решетка	9	1692,64	31,98	15234	288	2863	11964	29374
		НР - 98%; СП - 8%			1342,58	13,9	12083	125		2176	
248	1126-0101-1503	Трубопроводы. Изоляция конструкциями полносборными на основе матов из стеклянного штапельного волокна с покрытием из листов алюминиевых сплавов	м3 изоляции	0,628	187216,87	6977,56	117572	4382	73659	30486	159903
		НР - 76%; СП - 8%			62947,5	926,8	39531	582		11845	
249	2111-0203-0202	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-100 ГОСТ 10499-95	м3	1,0362	10651		11037		11037		11920
		СП - 8%								883	
250	1120-0301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х100 мм. Установка	решетка	2	1692,64	31,98	3385	64	636	2659	6527
		НР - 98%; СП - 8%			1342,58	13,9	2685	28		484	
256	1126-0101-1503	Трубопроводы. Изоляция конструкциями полносборными на основе матов из стеклянного штапельного волокна с покрытием из листов алюминиевых сплавов	м3 изоляции	0,03	187216,87	6977,56	5617	210	3519	1456	7639
		НР - 76%; СП - 8%			62947,5	926,8	1888	28		566	
257	2111-0203-0202	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-100 ГОСТ 10499-95	м3	0,0495	10651		527		527		569
		СП - 8%								42	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
258	1120-0301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х100 мм. Установка=RAR	решетка	1	1692,64	31,98	1693	32	318	1329	3264
		НР - 98%; СП - 8%			1342,58	13,9	1343	14		242	
261	1120-0301-0102	Решетки жалюзийные, площадь по свету до 1м2. Установка	решетка	1	2233,08	106,34	2233	107	382	1742	4293
		НР - 98%; СП - 8%			1744,1	33,76	1744	34		318	
262	2305-0306-1828	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 150 мм	шт	1	2460		2460		2460		2657
		СП - 8%								197	
263	1126-0101-1503	Трубопроводы. Изоляция конструкциями полносборными на основе матов из стеклянного штапельного волокна с покрытием из листов алюминиевых сплавов	м3 изоляции	0,009	187216,87	6977,56	1685	62	1056	437	2292
		НР - 76%; СП - 8%			62947,5	926,8	567	8		170	
264	2111-0203-0202	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-100 ГОСТ 10499-95	м3	0,01485	10651		158		158		171
		СП - 8%								13	
		итого					594570				
		накладные расходы					219933				
		сметная прибыль					65164				
		итого по разделу 4					879667				
		РАЗДЕЛ 5. ВЕНТИЛЯЦИЯ ЕСТЕСТВЕННАЯ Блок Б,В									
265	1120-0301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х100 мм. Установка	решетка	1	1692,64	31,98	1693	32	318	1329	3264
		НР - 98%; СП - 8%			1342,58	13,9	1343	14		242	
266	1120-0101-0102	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,7	5455	52,83	9273	90	6016	3139	13405
		НР - 98%; СП - 8%			1862,78	21,17	3167	36		993	
267	2305-0301-1801	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	2,06	655		1349		1349		1457
		СП - 8%								108	
268	1120-0701-0201	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт	1	3843,57	46,22	3844	46	3161	638	4840
		НР - 98%; СП - 8%			636,95	13,9	637	14		359	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
269	1120-0901-0101	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 250 мм. Установка	узел	1	3209,37	7,81	3209	8	199	2944	6646
		НР - 98%; СП - 8%			3001,57	2,78	3002	3		492	
270	2305-0310-0102	Узлы прохода без клапана модели УП 1-01, диаметр 250мм	шт	1	27450		27450		27450		29646
		СП - 8%								2196	
271	1126-0101-1503	Трубопроводы. Изоляция конструкциями полносборными на основе матов из стеклянного штапельного волокна с покрытием из листов алюминиевых сплавов	м3 изоляции	0,063	187216,87	6977,56	11795	439	7390	3058	16042
		НР - 76%; СП - 8%			62947,5	926,8	3966	58		1188	
272	2111-0203-0202	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-100 ГОСТ 10499-95	м3	0,10395	10651		1107		1107		1196
		СП - 8%								89	
273	1120-0301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х100 мм. Установка	решетка	6	1692,64	31,98	10156	191	1910	7976	19583
		НР - 98%; СП - 8%			1342,58	13,9	8055	83		1451	
274	1120-0101-0102	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,1	5455	52,83	11455	110	7433	3877	16559
		НР - 98%; СП - 8%			1862,78	21,17	3912	44		1227	
275	2305-0301-1801	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	2,6	655		1703		1703		1839
		СП - 8%								136	
276	1120-0701-0201	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт	6	3843,57	46,22	23061	277	18962	3827	29039
		НР - 98%; СП - 8%			636,95	13,9	3822	83		2151	
277	1120-0901-0101	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 250 мм. Установка	узел	6	3209,37	7,81	19256	47	1200	17666	39875
		НР - 98%; СП - 8%			3001,57	2,78	18009	17		2954	
278	2305-0310-0102	Узлы прохода без клапана модели УП 1-01, диаметр 250мм	шт	6	27450		164700		164700		177876
		СП - 8%								13176	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
279	1126-0101-1503	Трубопроводы. Изоляция конструкциями полносборными на основе матов из стеклянного штапельного волокна с покрытием из листов алюминиевых сплавов	м3 изоляции	0,078	187216,87	6977,56	14603	544	9149	3786	19861
		НР - 76%; СП - 8%			62947,5	926,8	4910	72		1471	
280	2111-0203-0202	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-100 ГОСТ 10499-95	м3	0,1287	10651		1371		1371		1481
		СП - 8%								110	
		итого					306025				
		накладные расходы					48240				
		сметная прибыль					28343				
		итого по разделу 5					382608				
		всего					6528634				
		накладные расходы					1199355				
		сметная прибыль					379505				
		Всего по ОВ					8107494				
		Электрооборудование и электроосвещение									
		Электрооборудование и материалы									
		ВРУ 1									
1	1308-0304-0207	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на полу	шт	1	27091,78	3478,91	27092	3479	18113	4909	34561
		НР - 72%; СП - 8%			5500	1318,15	5500	1318		2560	
2	5108-0401-0301	Вводная панель ВРУ-1-11-10УХЛ4/предохранители ПН2-250 с Iпл.вст.=200А-6шт, шины N и PE	шт	1	229894		229894				229894
									229894		
		ВРУ 2									
3	1308-0304-0207	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на полу	шт	1	27091,78	3478,91	27092	3479	18113	4909	34561
		НР - 72%; СП - 8%			5500	1318,15	5500	1318		2560	
4	5108-0401-0505	Распределительная панель ВРУ-1-47-00 УХЛ4/предохранители ПН2-100: Iпл.вст.= 80А-1шт, 63 А-4шт, 40А-1шт, 31, 5А-4шт/	шт	1	146616		146616				146616
									146616		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1121-0502-0102	Щетки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	5297,38	110,97	5297	111	1836	2444	8360
		НР - 72%; СП - 8%			3350,38	43,72	3350	44		619	
6	2307-0201-0208	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт	1	8383		8383		8383		9054
		СП - 8%								671	
7	1308-0303-0602	Автомат одно, двух, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт	5	4896,52	107,91	24483	540	10903	9505	36707
		НР - 72%; СП - 8%			2608	32,15	13040	161		2719	
8	2307-0204-0944	Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 80А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт	1	9603		9603		9603		10371
		СП - 8%								768	
9	2307-0204-0748	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт	4	1551		6204		6204		6700
		СП - 8%								496	
10	1308-0303-0601	Автомат одно, двух, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт	5	2670,79	22,32	13354	112	6722	4694	19492
		НР - 72%; СП - 8%			1304		6520			1444	
11	2307-0204-0745	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт	2	1460		2920		2920		3154
		СП - 8%								234	
12	2307-0204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт	1	473		473		473		511
		СП - 8%								38	
13	2307-0204-0746	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт	1	1498		1498		1498		1618
		СП - 8%								120	
14	2307-0204-1605	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт	1	4957		4957		4957		5354
		СП - 8%								397	
40	Прайс-лист	Автоматический выключатель АП50Б-3МТ-12, 5А	шт	3	6471,54		19415		19415		20968
		СП - 8%								1553	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	Прайс-лист	Автоматический выключатель АП50Б-3МТ-12, 5А	шт	2	6174,64		12349		12349		13337
		СП - 8%								988	
42	Прайс-лист	Автоматический выключатель АП50Б-2МТ-12, 5А	шт	1	4738,45		4738		4738		5117
		СП - 8%								379	
43	Прайс-лист	Автоматический выключатель АП50Б-3МТ-16А	шт	1	6174,64		6175		6175		6669
		СП - 8%								494	
44	Прайс-лист	Автоматический выключатель АП50Б-3МТ-25А	шт	4	6174,64		24699		24699		26675
		СП - 8%								1976	
45	1308-0303-1004	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт	1	6727,36	102,91	6727	103	2844	2745	10230
		НР - 72%; СП - 8%			3780	32,15	3780	32		758	
46	Прайс-лист	Пускатель магнитный неверсивный ПМЛ 1220 10А, 220В	шт	1	13023,21		13023		13023		14065
		СП - 8%								1042	
47	1310-0702-0504	Реле промежуточное. Монтаж оборудования	шт	1	792,48		792		23	469	1362
		НР - 61%; СП - 8%			769,2		769			101	
48	2307-0216-0901	Реле промежуточные 24 МРП-4 ACDC24 В УХЛ4	шт	1	1687		1687		1687		1822
		СП - 8%								135	
49	1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт	1	12833,07	935,26	12833	936	9147	2211	16248
		НР - 72%; СП - 8%			2750	321,5	2750	322		1204	
50	5108-0401-0248	Устройства (ящики) управления РУСМ М 5411-2274 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 2 А, тепловое реле 1, 6 А ГОСТ 30011.1-2012	шт	1	134839		134839				134839
									134839		
51	1308-0303-1204	Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста поста до 3. Установка на конструкции на стене или колонне	шт	7	4627,52	22,32	32393	156	13981	13144	49180
		НР - 72%; СП - 8%			2608		18256			3643	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	2307-0210-0101	Пост кнопочный ПКЕ 212 2У, степень защиты IP 54	шт	1	1028		1028		1028		1110
		СП - 8%								82	
53	2307-0210-0101	Пост кнопочный ПКЕ 212 2У, степень защиты IP 54	шт	6	1028		6168		6168		6661
		СП - 8%								493	
54	1308-0305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт	31	495,93	3,22	15374	100	782	10463	27904
		НР - 72%; СП - 8%			467,5	1,29	14492	40		2067	
55	2307-0220-0508	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP 20 ГОСТ Р 51322.1-2011/РА16-254/	шт	3	296		888		888		959
		СП - 8%								71	
56	2307-0220-0503	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP 20 ГОСТ Р 51322.1-2011/РА16-254/	шт	28	340		9520		9520		10282
		СП - 8%								762	
57	1308-0305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проволке	шт	6	414,93	3,22	2490	20	78	1728	4556
		НР - 72%; СП - 8%			398,75	1,29	2392	8		337	
58	2307-0218-1508	Выключатель одноклавишный проходной, скрытой проводки, номинальное напряжение до 220 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP 20 ГОСТ Р 51324.1-2012/С16-184/	шт	6	330		1980		1980		2138
		СП - 8%								158	
59	2307-0202-0705	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40мм, типа ИЭК (Л48)	шт	34	26		884		884		955
		СП - 8%								71	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	2307-0202-0106	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 150мм х 110мм х 70мм = У615	шт	1	1298		1298		1298		1402
		СП - 8%								104	
61	1308-0201-1814	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт	10	1510,32	80,59	15103	806	1057	9764	26857
		НР - 72%; СП - 8%			1324	32,15	13240	322		1989	
62	2306-1703-1104	Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми	шт	4	8936,00		35744		35744		38604
		СП - 8%								2860	
63	2306-1703-1105	Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией,внутренней установки на напряжение 10 кВ,с болтовым соединителям,со срывными головками типа 10 кВТп-3-70/120-СЛ-нб	шт	6	11702		70212		70212		75829
		СП - 8%								5617	
90	1308-0206-2101	Рукав металличский наружным диаметром до 48мм	м	9	698,40	48,60	6286	438	2502	2455	9440
		НР - 72%; СП - 8%			371,8	7,07	3346	64		699	
91	2306-1705-0104	Металлорукав РЗ-ЦХ 20	м	9	176		1584		1584		1711
		СП - 8%								127	
		Заземление									
92	1308-0208-0203	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100мм2. Монтаж в подливке пола	м	20	513,24	56,4	10265	1128	5804	2654	13953
		НР - 72%; СП - 8%			166,66	17,68	3333	354		1034	
93	2113-0814-2208	Держатель ШИН Заземления	шт	33	595		19635		19635		21206
		СП - 8%								1571	
		Молнизащита									
94	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2 Монтаж оборудования	м	44	627,59	22,99	27614	1011	18706	5910	36206
		НР - 72%; СП - 8%			179,48	7,07	7897	311		2682	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95	2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистый стали,шириной от 28 до 75 мм,толщиной от 4 до 60мм ГОСТ 535-2005	т	0,05526	282504		15611		15611		16860
		СП - 8%								1249	
96	1308-0208-0102	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 63х63х6мм2 Монтаж оборудования	шт	4	6675,76	271,17	26703	1085	20490	3970	33127
		НР - 72%; СП - 8%			1282	96,45	5128	386		2454	
97	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатанный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества,ширина полки от 40 до 125мм,толщина от 2 до 16мм	т	0,06864	268025		18397		18397		19869
		СП - 8%								1472	
		итого					1064320				
		накладные расходы					81974				
		сметная прибыль					50798				
		итого по разделу 1					1197092				
		РАЗДЕЛ 2 Электрооборудования									
		Светотехнические изделия									
133	1308-0305-0402	Светильник с количеством ламп в светильнике 2.Установка отдельно на штырях	шт	189	2428,91	864,70	459064	163429	38359	260893	777553
		НР - 72%; СП - 8%			1361,25	555,95	257276	105075		57597	
134	1308-0305-0401	Светильник с количеством ламп в светильнике 1 Установка отдельно на штырях	шт	61	1854,82	606,86	113144	37019	12380	63414	190683
		НР - 72%; СП - 8%			1045,00	398,85	63745	24330		14125	
135	2307-0102-1323	Светильники для люминесцентных ламп тип ЛПО44-2х36-504 ГОСТ 17677-82	шт	176	15305,00		2693680		2693680		2909174
		СП - 8%								215494	
136	2307-0102-1310	Светильники для люминесцентных ламп тип ЛПО46-2х36-712ГОСТ 17677-82	шт	13	5817,00		75621		75621		81671
		СП - 8%								6050	
137	2307-0102-1306	Светильники для люминесцентных ламп тип ЛПО46-1х36-004 ГОСТ 17677-82	шт	61	1143,00		69723		69723		75301
		СП - 8%								5578	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
138	1308-0305-0306	Светельник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды,одноламповый.Монтаж с креплением винтами или болтами	шт	155	1926,14	761,39	298552	118016	20692	172396	508624
		НР - 72%; СП - 8%			1031,25	513,52	159844	79596		37676	
139	2307-0101-0308	Светельники потолочные,шт тип НПП1301-60 1Р54 ГОСТ 17677-82	шт	155	1453,00		225215		225215		243232
		СП - 8%								18017	
140	1308-0305-0310	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт	14	1331,32	133,27	18638	1866	987	11728	32796
		НР - 72%; СП - 8%			1127,50	36,01	15785	504		2429	
141	2308-0304-0601	Световой указатель модели Призма-102 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010	шт	14	632,00		8848		8848		9556
		СП - 8%								708	
142	2307-0104-0401	Лампы компактные люминесцентные, напряжение электрической сети 220 В,цоколь Е27,мощность 11Вт DS=109	шт	10	478		4780		4780		5162
		СП - 8%								382	
143	2307-0104-0109	Лампы люминесцентные L-36	шт	439	373		163747		163747		176847
		СП - 8%								13100	
144	2307-0104-0406	Лампы компактные люминесцентные, напряжение электрической сети 220 В мощность 18Вт DS=109 MiniFullSpiral	шт	123	1374		169002		169002		182522
		СП - 8%								13520	
145	2307-0104-0404	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 21W напряжение электрической сети 220 В мощность 21Вт цоколь Е27	шт	32	678		21696		21696		23432
		СП - 8%								1736	
146	Прайс-лист	Стартер 80 С-220 В	шт	439	48		21191		21191		22886
		СП - 8%								1695	
147	2308-0306-0311	БЛОК АВАРИЙНОГО ПИТАНИЯ CONVERSION KIT	шт	73	19116		1395468		1395468		1507105
		СП - 8%								111637	
148	2307-0101-2202	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем,тип РВО-42У2,длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	шт	4	4476		17904		17904		19336
		СП - 8%								1432	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
149	2307-0104-0401	Лампы компактные люминесцентные напряжение электрической сети 220 В,цоколь Е27 ,мощность 11 Вт=КЛSP-15	шт	4	478		1912		1912		2065
		СП - 8%								153	
150	1308-0305-1301	Ящик с понижающим трансформатором.Монтаж оборудования	шт	4	1557,30	164,30	6229	657	72	4145	11204
		НР - 72%; СП - 8%			1375,00	64,30	5500	257		830	
151	2307-0203-0605	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-3 36 УХЛ4 1Р30,типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт	4	12837		51348		51348		55456
		НР - 72%; СП - 8%								4108	
		Электроустановочные изделия									
152	2307-0220-0508	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами,с защитными шторками,номинальные напряжение до 250 В,номинальный ток от 10 А до 16 А,степень защиты 1Р ГОСТ Р 51322.1-2011 /РСбш10-3-КБ/	шт	65	296,00		19240		19240		20779
		СП - 8%								1539	
153	1308-0305-0103	Выключатель полугерметический и герметический.Монтаж оборудования	шт	116	1052	15,85	122032	1839	11733	78360	216424
		НР - 72%; СП - 8%			935	3,22	108460	374		16031	
154	2307-0218-1507	Выключатель кнопочный,скрытой проводки,номинальное напряжение до 250 В,номинальный ток от 4А до 10 А,степень защиты 1Р20 ГОСТ Р 51324.1-2012 /С16-184	шт	116	306,00		35496		35496		38336
		СП - 8%								2840	
155	1308-0305-0105	Выключатель двухклавишный утопленного типа.Монтаж при скрытой проводке	шт	37	414,93	3,22	15352	119	479	10657	28090
		НР - 72%; СП - 8%			398,75	1,29	14754	48		2081	
156	2307-0218-1503	Выключатель двухклавишный,скрытой проводки,номинальное напряжение до 250 В,номинальный ток от 4А до 10 А,степень защиты 1Р20 ГОСТ Р 51324.1-2012/С56-186	шт	37	303,00		11211		11211		12108
		СП - 8%								897	
157	1308-0305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа.Монтаж при скрытой проводке	шт	34	414,93	3,22	14108	110	440	9793	25813
		НР - 72%; СП - 8%			398,75	1,29	13558	44		1912	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
158	2307-0218-1702	Выключатель одноклавишный,скрытой проводки,номинальное напряжение до 250 В,номинальный ток от 4А до 10 А,степень защиты 1Р44 ГОСТ Р 51324.1-2012/А110-015	шт	34	396		13464		13464		14541
		СП - 8%								1077	
		итого					6046665				
		накладные расходы					611386				
		сметная прибыль					532644				
		итого по разделу 2					7190695				
		всего					7110985				
		накладные расходы					693360				
		сметная прибыль					583442				
		Всего по ЭО					8387787				
		Пожарная сигнализация									
1	1310-0701-0103	Приборы ПС приемно-контрольные,пусковые,концентратор блок линейный.Монтаж оборудования	луч	16	2403,26	0,19	38452	3	1049	22814	66167
		НР - 61%; СП - 8%			2337,5		37400			4901	
2	1310-0701-0103	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-16	шт	1	29508		29508		29508		31869
		СП - 8%								2361	
3	2308-0306-0311	Источник питания резервированный РИП-12,исполнение 01	шт	1	19116		19116		19116		20645
		СП - 8%								1529	
4	2308-0306-0208	Аккумулятор GP 12-7 S 12В,7А/ч	шт	1	2218,00		2218		2218		2395
		СП - 8%								177	
5	1310-0701-0202	Извещатель ПС автоматический дымовой,фотоэлектрический,радиоизотопный,световой в нормальном исполнении Монтаж оборудования	шт	127	2717,65	1,92	345142	244	8602	205141	594305
		НР - 61%; СП - 8%			2648,0		336296			44023	
6	2308-0302-0301	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-141	шт	127	1502,00		190754		190754		206014
		СП - 8%								15260	
7	1310-0701-0205	Извещатель ОС автоматический ударно-контактный,электромагнитный или пьезоэлектрический,устанавливаемый на стекле Монтаж оборудования	шт	6	1429,97		8580		636	4846	14500
		НР - 61%; СП - 8%			1324,0		7944			1074	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	2308-0302-0602	Извещатели пожарные дымовые модели ИПР 513-10	шт	6	1064		6384		6384		6895
		СП - 8%								511	
9	1310-0408-0505	Оповещатель звуковой и световой Монтаж оборудования	шт	14	1237,52		17325		287	10393	29936
		НР - 61%; СП - 8%			1217,0		17038			2217	
10	2308-0303-0101	Приборы приема и контроля шлейфасигнализации модели УКШ-1	шт	14	9716		136024		136024		146906
		СП - 8%								10882	
		Оповещение при пожаре									
15	1310-0411-0207	Громкоговоритель или звуковая колонка.Монтаж в помещении	шт	3	2636,62		7910		608	4454	13353
		НР - 61%; СП - 8%			2434		7302			989	
16	2308-0304-0312	Оповещатели модели Маяк-12-К ГОСТ Р 54126-2010	шт	3	1928		5784		5784		6247
		СП - 8%								463	
17	1310-0408-0505	Оповещатель звуковой световой.Монтаж оборудования	шт	35	1237,52		43313		718	25983	74840
		НР - 61%; СП - 8%			1217		42595			5544	
18	2308-0304-0505	Оповещатели модели Маяк-LD-95 ГОСТ Р 54126-2010	шт	35	1201		42035		42035		45398
		СП - 8%								3363	
		всего					892545				
		накладные расходы					273631				
		сметная прибыль					93294				
		Всего по ПС					1259470				
		Телевидение, радиотрансляционная сеть, видеонаблюдение, телефонная сеть									
		РАЗДЕЛ 1. ТЕЛЕВИДЕНИЕ									
1	1310-0501-0106 РСНБ РК 2015	Системы коллективного приема телевидения (СКПТ) крупные. Замена существующей антенны с демонтажем ранее установленной антенны и разъема кабеля снижения, подъем и установка мачты и новой антенны, прокладка и разделка кабеля снижения от антенны до головной усилительной станции, полный цикл измерений по каждому каналу качества изображения на антенну, для 21-69 каналов	антена	1	77827,20		77827			47475	135326
		НР - 61%; СП - 8%			77827,20		77827			10024	
2	2308-0101-0103 РСНБ РК 2015	Антенны эфирные модели Otau TV	шт	1	28774,00		28774				31076
		СП - 8%							28774	2302	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	1310-0501-0116 РСНБ РК 2015	Усилитель ТВ. Настройка в домовой распределительной сети на один ТВ канал	усилитель	1	4022,04		4022			2453	6994
		НР - 61%; СП - 8%			4022,04		4022			518	
4	Прайслист	Многоканальный(головной)усилитель Terra SA51D	шт	1	47889,29		47889				47889
									47889		
5	1310-0501-0112 РСНБ РК 2015	Устройство магистральное ответвляющее. Измерение уровня ТВ сигнала для одного канала	измерение	1	16117,20		16117			9831	28025
		НР - 61%; СП - 8%			16117,20		16117			2076	
6	Прайслист	Делитель ТВ сигнала Terra SD504	шт	1	30655,47		30655				30655
									30655		
7	Прайслист	Мультисвитч Terra MR524	шт	1	54991,36		54991				54991
									54991		
8	1310-0202-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт	1	17616,26	1996,28	17616	1996	1381	9041	28789
		НР - 61%; СП - 8%			14238,00	582,56	14238	583		2133	
9	2308-0306-0303 РСНБ РК 2015	Блок питания ИВЭПР 112-1,2-1	шт	1	6058,00		6058		6058		6543
		СП - 8%								485	
10	1308-0304-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише	шт	1	9834,89	898,30	9835	898	6186	2211	13010
		НР - 61%; СП - 8%			2750	321,50	2750	322		964	
11	2307-0201-0110 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт	1	6106		6106		6106		6594
		СП - 8%								488	
12	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт	12	495,93	3,22	5951	39	303	4050	10802
		НР - 72%; СП - 8%			467,50	1,29	5610	15		800	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защитыIP20 ГОСТ Р 51322.1-11	шт	12	340		4080		4080		4406
		СП - 8%								326	
14	2307-0202-0705 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК(Л48)/К-207	шт	12	26		312		312		337
		СП - 8%								25	
		итого					310235				
		накладные расходы					75062				
		сметная прибыль					20141				
		итого по разделу 1					405438				
		Раздел 2. РАДИОТРАНСЛЯЦИОННАЯ СЕТЬ									
20	1310-0411-0106 РСНБ РК 2015	Оборудование радиотрансляционных узлов, аппаратура настольная, масса до 20 кг. Монтаж оборудования /МИКШЕР-УСИЛИТЕЛЬ/	шт	1	9331,74		9332	0	64	5653	16184
		НР - 61%; СП - 8%			9268,00		9268	0		1199	
21	Прайслист	Усилитель трансляционный РТ-120	шт	1	171678,57		171679				171679
									171679		
22	1310-0411-0207 РСНБ РК 2015	Громкоговоритель или звуковая колонка. Мо	шт	15	2490,75		37361		851	22271	64403
		НР - 61%; СП - 8%			2434,00		36510			4771	
23	Прайс-лист	Абонентский громкоговоритель EGA 103T	шт	15	3614,29		54214				54214
									54214		
24	1310-0702-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Коробка ответвительная. Монтаж настене	шт	27	685,42		18506		294,00	11109	31985
		НР - 61%; СП - 8%			674,50		18212			2369	
25	2308-0306-0101 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка УК-2П	шт	12	154		1848				1996
		СП - 8%								148	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	2308-0306-0103 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка УК-Р	шт	15	100,00		1500		87422		1620
		СП - 8%								120	
		итого					294440				
		накладные расходы					39034				
		сметная прибыль					8606				
		итого по разделу 2					342080				
		РАЗДЕЛ 3. ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ									
32	1310-0801-0102 РСНБ РК 2015	Аппаратура телевизионная с 1 малогабаритной беструбочной камерой. Монтаж оборудования	комплект	14	23453,83		328354	0		186001	555503
		НР - 61%; СП - 8%			21780,00		304920	0		41148	
33	Прайс-лист	Купольная видеокамера MDC-7020F-14,1/3" CMOS, 600 ТВЛ,S/N:52dB,0,25(Ч/б),Объектив 3,6мм,AWB,AGC,12В DC,50мА	шт	1	12333,75		12334				12334
									12333,75		
34	1311-0401-0201 РСНБ РК 2015	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе	шт	1	1543,52	435,52	1544	436		990	2736
		НР - 75%; СП - 8%			1108,00	211,84	1108	212		203	
35	2308-0502-0414 РСНБ РК 2015	Видеорегистратор 16-канальный модели TUTIS-16F3	шт	1	75163		75163		75163		81176
		СП - 8%								6013	
36	1311-0401-0201 РСНБ РК 2015	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе	шт	1	1543,52	435,52	1544	436		990	2736
		НР - 75%; СП - 8%			1108,00	211,84	1108	212		203	
37	2308-0505-1001 РСНБ РК 2015	Монитор LSD 24"1280x1024 Asus	шт	1	65884		65884		65884		71155
		СП - 8%								5271	
38	2308-0505-0701 РСНБ РК 2015	Диск жесткий HDD Sata, объем памят и 500 ГБ	шт	2	18468		36936		36936		39891
		СП - 8%								2955	
39	Прайс-лист	Мышь Delux DLM-375,Optical,800dpi,Black,PS/2	м	1	1475		1475		1475		1593
		СП - 8%								118	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	Прайс-лист	Коврик для мыши X-Game Angry Birds 05P,21x26см	м	1	182		182		182		197
		СП - 8%								15	
41	1308-0105-0109 РСНБ РК 2015	Сетевого блока питания. Монтаж оборудования	шт	1	12199,14		12199	0	1607	7626	21411
		НР - 72%; СП - 8%			10592,00		10592	0		1586	
42	2308-0505-0509 РСНБ РК 2015	Источники бесперебойного питания для камер видеонаблюдения модели PA 2512, типа AndGood	шт	1	9878		9878		9878		10668
		СП - 8%								790	
43	1310-0701-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства ультрозвуковые: блок питания и контроля	шт	2	7261,78	1,56	14524	3	261	8699	25080
		НР - 61%; СП - 8%			7130,00		14260	0		1858	
44	Прайс-лист	Импульсный источник питания PW408S-12R	шт	2	9939,29		19879				19879
									19879		
		итого					579894				
		накладные расходы					204306				
		сметная прибыль					60159				
		итого по разделу 3					844359				
		РАЗДЕЛ 4. Телефонная сеть									
52	1310-0203-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настольный. Монтаж оборудования	шт	16	1101,25		17620		2368	9304	29078
		НР - 61%; СП - 8%			953,28		15252			2154	
53	2308-0201-0201 РСНБ РК 2015	Аппарат телефонный, модели Panasonic KX-TS2361	шт	1	3187,50		3188		3187,50		3443
		СП - 8%								255	
54	2308-0201-0201 РСНБ РК 2015	Аппарат телефонный, модели Panasonic KX-TS2361	шт	15	5632,00		84480				91238
		СП - 8%								6758	
58	1310-0408-0507 РСНБ РК 2015	Розетка микрофонная. Монтаж оборудования	шт	15	1123,15		16847		227	10138	29144
		НР - 61%; СП - 8%			1108,00		16620			2159	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	2307-0220-0703 РСНБ РК 2015	Розетка коммуникационная одноместная скрытой установки телефонная, IP20 ГОСТ 8810-81 =RJ45	шт	4	356		1424		1424,00		1538
		СП - 8%								114	
60	2307-0220-0705 РСНБ РК 2015 прим	Розетка коммуникационная двухместная скрытой установки телефонная, IP20 ГОСТ 8810-81 =RJ45	шт	11	467		5137		5137,00		5548
		СП - 8%								411	
		итого					128692				
		накладные расходы					19442				
		сметная прибыль					11851				
		итого по разделу 4					159985				
		всего					1313261				
		накладные расходы					337844				
		сметная прибыль					100757				
		Всего по Слабые токи					1751862				
		Наружные сети электроснабжения									
		Монтаж									
6	1133-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы	подстанция	1	11499,90	6684,90	11500	6685	1359	5426	18280
		НР - 80%; СП - 8%			3456,00	3326,32	3456	3326		1354	
7	1133-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанция	1	36085,85	9099,34	36086	9099	10664	15629	55852
		НР - 80%; СП - 8%			16322,90	3213,01	16323	3213		4137	
10	1308-0301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Машина электрическая со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 2 т. Установка , на салазках, раме или металлической плите	шт	1	65053,57	36716,41	65054	36716	2213	29689	102322
		НР - 72%; СП - 8%			26125,00	15110,03	26125	15110		7579	
12	1308-0103-3401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Шкаф комплектных распределительных устройств с выключателем напряжением 6-10 кВ, на ток до 3200 А. Монтаж оборудования	шт	1	133583,66	94303,81	133584	94304	2208	48436	196581
		НР - 72%; СП - 8%			37072,00	30199,85	37072	30200		14562	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Земляные работы									
14	1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3	68,859	161,63	153,19	11130	10549		2275	14477
		НР - 72%; СП - 8%			8,44	37,44	581	2578		1072	
15	1101-0205-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	29,511	1337,50		39471			28419	73321
		НР - 72%; СП - 8%			1337,50		39471			5431	
16	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	45,906	30	29,95	1375	1375		361	1875
		НР - 72%; СП - 8%				10,93		502		139	
17	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	19,674	783,22		15409			11095	28624
		НР - 72%; СП - 8%			783,22		15409			2120	
18	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	348	481,58	402,14	167590	139945		60102	245907
		НР - 72%; СП - 8%			79,44	160,43	27645	55830		18215	
19	1308-0201-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	357	141,72	115,24	50594	41141		18623	74754
		НР - 72%; СП - 8%			26,48	45,97	9453	16411		5537	
20	1308-0201-1815 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования	шт	6	1510,32	80,59	9062	484	634	5859	16114
		НР - 72%; СП - 8%			1324,00	32,15	7944	193		1194	
21	2306-1703-1105 РСНБ РК 2015	Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10кВТп-3-70/120-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт	6	11702,00		70212		70212		75829
		СП - 8%								5617	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	560	347,23	154,56	194449	86554	26338	78164	294422
		НР - 72%; СП - 8%			145,64	48,22	81558	27003		21809	
23	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	180	323,83	146,15	58289	26307	8150	23092	87892
		НР - 72%; СП - 8%			132,40	45,78	23832	8240		6511	
24	2306-0137-0683 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 3х95+1х50 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,141	1913499		269803		269803		291388
		СП - 8%								21584	
25	2306-0137-0704 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х10 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,272	456533		124177		124177		134111
		СП - 8%								9934	
26	2306-0137-0801 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 5х4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,341	339446,00		115751		115751		125011
		СП - 8%								9260	
27	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало километр трубопровода	0,18	146397,92		26352		305	19796	49839
		НР - 76%; СП - 8%			144704,00		26047			3692	
28	2301-0503-0201 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 110 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	180	546,00		98280		98280		106142
		СП - 8%								7862	
		Зазамление									
29	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	95	253,21	16,54	24055	1571	2997,00	14338	41464
		НР - 72%; СП - 8%			205,12	4,50	19486	428		3071	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0589	236183,00		13911				15024
		СП - 8%								1113	
31	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт	17	1372,57	155,50	23334	2644	5435	11535	37658
		НР - 72%; СП - 8%			897,40	45,01	15256	765		2790	
32	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02686	233501,00		6272				6774
		СП - 8%								502	
		Сигнальные ленты									
33	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее	км кабеля	0,393	28204,84	19378,54	11085	7616		3156	15380
		НР - 61%; СП - 8%			8826,30	4339,13	3469	1705		1139	
34	ТПРАЙС-ЛИСТ	Лента сигнальная ЛСЭ-150	м	240	34,61		8306				8971
		СП - 8%								665	
35	ТПРАЙС-ЛИСТ	Лента сигнальная ЛСЭ-250	м	153	57,38		8779				9481
		СП - 8%								702	
		итого					1593908				
		накладные расходы					375993				
		сметная прибыль					157592				
		итого по разделу 1					2127494				
		Раздел 2. Сети 10кВ									
36	1101-0205-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	3,24	1337,50		4334			3120	8050
		НР - 72%; СП - 8%			1337,50		4334			596	
37	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	2,16	783,22		1692	0		1218	3143
		НР - 72%; СП - 8%			783,22		1692	0		233	
38	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	18	481,58	402,14	8668	7239		3109	12719
		НР - 72%; СП - 8%			79,44	160,43	1430	2888		942	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	1308-0103-1607 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Установка /шкаф/ комплектная конденсаторная на установленных конструкциях, масса до 100 кг	шкаф	1	4018,03	1370,03	4018	1370		2300	6824
		НР - 72%; СП - 8%			2648,00	546,55	2648	547		505	
41	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	12	347,23	154,56	4167	1855	564	1675	6309
		НР - 72%; СП - 8%			145,64	48,22	1748	579		467	
42	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	9	323,83	146,15	2914	1315	407	1155	4395
		НР - 72%; СП - 8%			132,40	45,78	1192	412		326	
43	1308-0201-0703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	5	828,68	489,07	4143	2445	639,00	1352	5935
		НР - 72%; СП - 8%			211,84	163,64	1059	818		440	
44	2306-0619-1203 РСНБ РК 2015	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБВ 3х50/16 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	0,027	4505881,00		121659				131391
		СП - 8%								9733	
45	1308-0201-1820 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм 2. Монтаж оборудования	шт	1	2833,66	80,59	2834	81	106,00	1930	5144
		НР - 72%; СП - 8%			2648,00	32,15	2648	32		381	
46	2306-1703-1101 РСНБ РК 2015	Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10КнТп-3-35/50-СЛ-н ГОСТ 13781.0-86	шт	1	12879,00		12879				13909
		СП - 8%								1030	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	5111-0201-0400 РСНБ РК 2015 прим.	Индикаторкороткого замыкания	шт	3	57652,00		172956		172956		172956
48	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,016928	268025,00		4537		4537		4900
		СП - 8%								363	
49	2401-0202-0501 РСНБ РК 2015 прим.	Скоба КМ-3	шт	3	1095		3285		3285,00		3548
		СП - 8%								263	
50	ТПРАЙС-ЛИСТ	Хомут Х-8	шт	4	774		3096		3096,44		3344
		СП - 8%								248	
51	2103-0101-0203 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный лицевой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000шт	0,048	61506,00		2952		2952		3188
		СП - 8%								236	
52	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,006	146397,92		878		10	660	1661
		НР - 72%; СП - 8%			144704,00		868			123	
53	2301-0503-0201 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые безнапорныегофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 110 SN 8 РЕ ГОСТ Р 54475-2011	м	6	546		3276		3276		3538
		СП - 8%								262	
54	ТПРАЙС-ЛИСТ	Кронштейн РА-1	шт	1	8634		8634		8634		9324
		СП - 8%								691	
55	ТПРАЙС-ЛИСТ	Кронштейн РА-2	шт	1	2186		2186		2186		2361
		СП - 8%								175	
56	ТПРАЙС-ЛИСТ	Кронштейн РА-4	шт	2	1106,52		2213		2213		2390
		СП - 8%								177	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	ТПРАЙС-ЛИСТ	Кронштейн РА-5	шт	3	1106,52		3320		3320		3585
		СП - 8%								266	
58	ТПРАЙС-ЛИСТ	Вал привода РА-7	шт	2	7659,11		15318		15318		16544
		СП - 8%								1225	
59	ТПРАЙС-ЛИСТ	Хомут Х37	шт	3	1001,79		3005		3005,37		3246
		СП - 8%								240	
60	ТПРАЙС-ЛИСТ	Хомут Х40	шт	1	1002		1002		1002		1082
		СП - 8%								80	
61	ТПРАЙС-ЛИСТ	Проводник заземляющий ЗП1	м	4	770		3078		3078		3324
		СП - 8%								246	
62	1133-0208-0103 РСНБ РК 2015	Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов	комплект	1	14670	4147,72	14670	4148	128,00	9673	26291
		НР - 80%; СП - 8%			10395,42	1696,35	10395	1696		1947	
63	5108-0301-1103 РСНБ РК 2015	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт	1	89830,00		89830				89830
									89830		
64	1308-0103-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Привод к разъединителям с одной тягой рычажный. Монтаж оборудования	шт	1	6780,46	194,86	6780	195	1290	3860	11492
		НР - 72%; СП - 8%			5296	65,39	5296	65		851	
65	Прайс-лист	ПРНЗ-10	шт	1	7285,71		7286		7286		7869
		СП - 8%								583	
66	2404-0102-0225 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г ГОСТ 1232-93	шт	5	1832,00		9160				9893
		СП - 8%								733	
67	2404-0109-0402 РСНБ РК 2015 прим.	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт	5	47,00		235				254
		СП - 8%								19	
68	2404-0206-0708 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98 51177-201	шт	6	335,00		2010				2171
		СП - 8%								161	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	2404-0206-0708 РСНБ РК 2015	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-120Г-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт	6	765		4590				4957
		СП - 8%								367	
70	1308-0502-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в проложенных трубах	м кабеля	5,5	250	46,31	1374	255	319	626	2159
		НР - 72%; СП - 8%			145,43	12,54	800	69		160	
71	2306-1002-0108 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,0055	605012,00		3328		3328		3594
		СП - 8%								266	
72	2113-0201-0315 РСНБ РК 2015	Болты оцинкованные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	кг	0,88	1052,00		926		926		1000
		СП - 8%								74	
73	2404-0207-3934 РСНБ РК 2015	Крепление провода	шт	2	222		444		444		480
		СП - 8%								36	
74	ТПРАЙС-ЛИСТ	Вал привода Р6	шт	1	2231		2231		2231		2410
		СП - 8%								179	
75	ТПРАЙС-ЛИСТ	Кронштейн КМ-1	шт	1	1912,50		1913		1913		2066
		СП - 8%								153	
76	2404-0207-5913 РСНБ РК 2015	Скоба КМ 4, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт	2	1586		3172		3172		3426
		СП - 8%								254	
77	2404-0207-5914 РСНБ РК 2015	Скоба КМ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт	2	1586		3172		3172		3426
		СП - 8%								254	
78	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,017	268025		4556		4556		4921
		СП - 8%								365	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	ТПРАЙС-ЛИСТ	Хомут Х37	шт	2	1001,79		2004		2004		2164
		СП - 8%								160	
80	ТПРАЙС-ЛИСТ	Хомут Х39	шт	2	1001,79		2004		2004		2164
		СП - 8%								160	
81	ТПРАЙС-ЛИСТ	Хомут Х41	шт	2	810,54		1621		1621		1751
		СП - 8%								130	
82	ТПРАЙС-ЛИСТ	Проводник заземляющий ЗП1	м	1,65	769,55		1270		1270		1371
		СП - 8%								102	
83	ТПРАЙС-ЛИСТ	Проводник заземляющий ЗП3	м	8,5	619,29		5264		5264		5685
		СП - 8%								421	
84	ТПРАЙС-ЛИСТ	Муфта КМ-4	шт	1	874		874		874		944
		СП - 8%								70	
85	ТПРАЙС-ЛИСТ	Разрядник вентельн. РВО-10У-1	шт	3	7252		21756		21756		23497
		СП - 8%								1740	
86	ТПРАЙС-ЛИСТ	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	шт	6	335		2010		2010		2171
		СП - 8%								161	
87	2404-0206-0602 РСНБ РК 2015	Зажимы аппаратные прессуемые А1А-16Г-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт	3	573		1719		1719		1857
		СП - 8%								138	
88	2404-0207-1808 РСНБ РК 2015	Наконечники	шт	2	352		704		704		760
		СП - 8%								56	
89	1308-0502-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в проложенных трубах	м кабеля	9	249,77	46,31	2248	417	319	1024	3533
		НР - 72%; СП - 8%			145,43	12,54	1309	113		262	
90	2306-1002-0108 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антени МГсечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,009	605012		5445		5445		5881
		СП - 8%								436	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91	2113-0201-0315 РСНБ РК 2015	Болты оцинкованные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	кг	0,111	1052,00		117		117		126
		СП - 8%								9	
92	1133-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,3	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы	подстанция	1	3450	2005,47	3450	2005	407	1628	5484
		НР - 80%; СП - 8%			1037	997,90	1037	998		406	
		итого					603206				
		накладные расходы					33328				
		сметная прибыль					29900				
		итого по разделу 2					666434				
		всего					2197114				
		накладные расходы					409322				
		сметная прибыль					187492				
		Всего по НС ЭО					2793928				
		Наружные сети связи									
1	1101-0101-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3	61,05	215,38	215,38	13149	13149		3907	18420
		НР - 72%; СП - 8%			10,10	78,78	617	4810		1364	
2	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	50,625	34,93	34,93	1768	1768		465	2412
		НР - 72%; СП - 8%				12,75		645		179	
3	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	5,625	860,22		4839			3484	8988
		НР - 72%; СП - 8%			860,22		4839			666	
4	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	56,25	190,01	89,91	10688	5057		5730	17731
		НР - 72%; СП - 8%			100,10	41,38	5631	2328		1313	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1134-0201-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-3, собранные на трассе, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство	колодец	3	50562,93	3329,9	151689	9990	107	28998	195142
		НР - 76%; СП - 8%			11451,5	1266,97	34355	3801		14455	
6	2104-0301-0501 РСНБ РК 2015 прим	Колодец ж/б угловой ККС-2	м3	5,94	49658,00		294969		107345		318566
		СП - 8%								23597	
7	2404-0207-2302 РСНБ РК 2015	Кронштейны для кабельных колодцев с двумя ершами,УККП-60	шт	16	1495,00		23920		23920		25834
		СП - 8%								1914	
8	1310-0902-0210 РСНБ РК 2015	Консоль трехместная. Установка в коллекторе	шт	12	474,81	151,15	5698	1814	224	2718	9089
		НР - 61%; СП - 8%			305,10	66,20	3661	794		673	
9	2404-0207-1203 РСНБ РК 2015	Консоли для кабельных колодцев и шахт связи ККч-3 ГОСТ Р 51177-98	100шт	0,12	49948,00		5994		5994		6473
		СП - 8%								480	
10	2113-0201-0801 РСНБ РК 2015	Болты нестандартные для конструкций связи с гайками и шайбами длиной до 600 мм	т	0,0012	1048817,00		1259	0	26338	0	1359
		СП - 8%						0		101	
11	2113-0814-0401 РСНБ РК 2015	Ерши металлические	кг	6,4	200,00		1280		1280		1382
		СП - 8%								102	
12	1134-0205-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Провода диаметром до 5 мм. Подвеска на крюках. Число опор на 1 км 28	км провода	0,347	25123		8718		192	6480	16413
		НР - 76%; СП - 8%			24570		8526			1216	
13	2306-0701-0201 РСНБ РК 2015 прим	Кабель связи оптический подвесной КС-ОКТО-П-2-G.652.D-CF-7,0-3203	км	0,347	272880		94689		94689		102265
		СП - 8%								7575	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	каналокилометр трубопровода	0,043	146397,92		6295		305	4729	11906
		НР - 76%; СП - 8%			144704,00		6222			882	
15	2301-0501-1513 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 110x10 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	43	2424,00		104232		104232		112571
		СП - 8%								8339	
16	1134-0202-0101 РСНБ РК 2015	Переходы. Устройство методом горизонтального бурения первой трубой до 10/12 м	переход	12	58994,68	42719,04	707936	512628	12356	233206	1016434
		НР - 76%; СП - 8%			15246	10324,86	182952	123898		75291	
17	1134-0202-0102 РСНБ РК 2015 К=0,4	Переходы. Устройство методом горизонтального бурения первой трубой. Добавлять на каждые последующие 5 м	переход	12	9154,84	6697,34	109858	80368	2796	35050	156500
		НР - 76%; СП - 8%			2224,46	1618,7	26694	19424		11593	
18	2301-0201-0221 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	12	5981		71772		71772		77514
		СП - 8%								5742	
19	2301-0503-0201 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 110 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	12	546		6552		6552		7076
		СП - 8%								524	
20	2404-0201-0432 РСНБ РК 2015 прим.	Узлы крепления типа УКН-2К	шт	1	7127		7127		7127		7697
		СП - 8%								570	
21	2404-0207-4001 РСНБ РК 2015	Зажимы ЗКШ3-Dmin/Dmax-h	шт	4	623		2492		2492		2691
		СП - 8%								199	
22	2404-0207-0716 РСНБ РК 2015 прим.	Талреп Т-30-01	шт	1	2135		2135		2135		2306
		СП - 8%								171	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	2404-0203-0202 РСНБ РК 2015	Зажимы натяжные НСО-10,0/11,1-11(8)	шт	1	4072		4072		4072		4398
		СП - 8%								326	
24	2113-0816-3301 РСНБ РК 2015	Хомут ленточный	шт	6	860		5160		5160		5573
		СП - 8%								413	
25	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	10	353,22	14,27	3532	143	570	2056	6035
		НР - 72%; СП - 8%			282,04	3,54	2820	35		447	
26	2301-0504-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	10	40		400		400		432
		СП - 8%								32	
27	1310-0902-1110 РСНБ РК 2015	Труба стальная для слаботочных сетей диаметр до 25 мм. Монтаж по установленным металлическим конструкциям	м	3	590,25	32,49	1771	97	188	910	2896
		НР - 61%; СП - 8%			495,36	2,12	1486	6		214	
28	2301-0201-0111 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3	303		909		909		982
		СП - 8%								73	
29	2404-0201-0403 РСНБ РК 2015 прим.	Узлы крепления УКП-К	шт	7	1444		10108		10108		10917
		СП - 8%								809	
30	2404-0202-0101 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие ПСО-10,0/11,1П-11	шт	7	6168		43176		43176		46630
		СП - 8%								3454	
		всего					1706186				
		накладные расходы					327732				
		сметная прибыль					162713				
		Всего по НСС					2196632				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Модульная котельная									
2	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,6	860,22		3097			2230	5753
		НР - 72%; СП - 8%			860,22		3097			426	
11	1125-0130-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Здания из спаренных и одиночных блок-боксов. Установка	т блок-босов	1	30707,06	15689,05	30707	15689	1778	16233	50695
		НР - 91%; СП - 8%			13240	4598,48	13240	4598		3755	
		всего					33804				
		накладные расходы					18463				
		сметная прибыль					4181				
		Всего по котельная					56448				
		Наружные сети водопровода и канализации									
		Раздел 1. Сеть хозпитьевого водоснабжения (В1)									
11	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,015	446186,02	69587,26	6693	1044	139	5825	13520
		НР - 99%; СП - 8%			367356	24924,76	5510	374		1001	
13	1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Установка гидрантов пожарных	шт	2	2752	181,06	5504	362	1109	4146	10423
		НР - 99%; СП - 8%			2016,56	77,54	4033	155		772	
14	2303-0103-0904 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные подземные Н 1250 мм ГОСТ 8220-85	шт	2	39405,00		78810		78810		85115
		СП - 8%								6305	
15	1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101УКАЗАТЕЛЬ ПОЖАРНОГО ГИДРАНТА	шт	2	868		1737		208	1651	3659
		НР - 108%; СП - 8%			765		1529			271	
16	2401-0107-0502 РСНБ РК 2015 прим.	Указатель ГОСТ 8442-65	100шт	0,02	116287		2326		2325,74		2512
		СП - 8%								186	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Промывка трубороводов									
42	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,182	58785,49		10699		314	10281	22659
		НР - 99%; СП - 8%			57062,00		10385			1678	
43	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,182	63926,74		11635		1250	10281	23669
		НР - 99%; СП - 8%			57062		10385			1753	
		Водопроводные колодцы Д-1500 мм-(1 шт)									
50	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками=ОТМОСТКА	м3 подстилающего слоя	0,801	23262,4	7,20	18633	6	15646	2803	23151
		НР - 94%; СП - 8%			3722,22		2981			1715	
51	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83=С-2	т	0,01708	581946		9940		9940		10735
		СП - 8%								795	
52	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Окраска стремянок	м2 окрашиваемой поверхности	0,49532	890,60	1,03	441	1	66	300	801
		НР - 80%; СП - 8%			757,76	0,51	375			59	
53	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажныемассой до 20 кг. Установка=МС-3,7	т стальных элементов	0,02912	762499	6373,66	22204	186	20245	2139	26291
		НР - 118%; СП - 8%			60890,20	1363,72	1773	40		1947	
		итого					168621				
		накладные расходы					37428				
		сметная прибыль					16484				
		итого по разделу 1					222533				
		Раздел 2. КАНАЛИЗАЦИЯ									
79	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками=ОТМОСТКА	м3 подстилающего слоя	4,806	23262,4	7,20	111799	35	93875	16816	138904
		НР - 94%; СП - 8%			3722,22		17889			10289	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницыГОСТ 25772-83=С-1	м3	0,0582	581946,00		33869		33869		36579
		СП - 8%								2710	
81	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Окраска стремянок	м2 окрашиваемой поверхности	1,6878	890,60	1,03	1503	2	222	1024	2729
		НР - 80%; СП - 8%			757,76	0,51	1279	1		202	
82	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажныемассой до 20 кг. Установка=МС-3,7	т стальных элементов	0,13104	762499,10	6373,66	99918	835	91103	9626	118308
		НР - 118%; СП - 8%			60890,20	1363,72	7979	179		8764	
		итого					247089				
		накладные расходы					27466				
		сметная прибыль					21964				
		итого по разделу 2					296519				
		всего					415710				
		накладные расходы					64894				
		сметная прибыль					38448				
		Всего по НВК					519052				
Тепловые сети											
Раздел 1. Тепловые сети											
15	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска кремнийорганическая	м2	25,81	81	1,70	2097	44	1384	466	2768
		НР - 69%; СП - 8%			26	0,26	669	7		205	
16	1126-0101-1002 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	1,7	37067	1137,44	63014	1934	17851	33555	104294
		НР - 76%; СП - 8%			25428,65	542,84	43229	923		7726	
17	2111-0203-0106 РСНБ РК 2015 прим.	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-25 ГОСТ 10499-95	м3	2,805	13106,00		36762		36762		39703
		СП - 8%								2941	
18	1126-0301-0702 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике	м2 поверхности покрытия изоляции	63	1022,81	25,62	64437	1614	29221	25835	97494
		НР - 76%; СП - 8%			533,36	6,22	33602	392		7222	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,07245	373181,00		27037		27037		29200
		СП - 8%								2163	
20	1126-0301-0202 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной	м2 поверхности покрытия изоляции	25	2340,81	164,38	58520	4110	4323	38339	104608
		НР - 76%; СП - 8%			2003,53	14,30	50088	358		7749	
66	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Стремянка См-2	т	0,03474	581946,00		20217		20217		21834
		СП - 8%								1617	
67	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Окраска стремянок	м2 окрашиваемой поверхности	1,00746	890,60	1,03	897	1	132	611	1629
		НР - 80%; СП - 8%			757,76	0,51	763	1		121	
		итого					272981				
		накладные расходы					98806				
		сметная прибыль					29743				
		итого по разделу 1					401531				
		Раздел 2. Строительные работы									
70	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлована бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	13,44	35	34,93	469	469		123	640
		НР - 72%; СП - 8%				12,75		171		47	
71	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	13,44	159	75,52	2141	1015		1147	3552
		НР - 72%; СП - 8%			83,81	34,76	1126	467		263	
72	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	5,76	860,22		4955			3568	9204
		НР - 72%; СП - 8%			860,22		4955			682	
94	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,02754	74880	25783,30	2062	710	332	862	3159
		НР - 69%; СП - 8%			37049,80	8331,98	1020	229		234	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95	2106-0304-0401 РСНБ РК 2015	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,02754	614963,00		16936		16936		18291
		СП - 8%								1355	
96	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,63342	81,25	1,70	51	1	34	11	68
		НР - 69%; СП - 8%			25,92	0,26	16			5	
97	1107-0404-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Плиты покрытий. Установка	м3 сборных конструкций	1,572	8441,63	4370,38	13270	6870	2255	5924	20730
		НР - 118%; СП - 8%			2636,94	556,92	4145	875		1536	
98	2104-0302-0209 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникацийиз тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м 2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	1,572	59913		94183		94183		101718
		СП - 8%								7535	
99	1107-0403-0103 РСНБ РК 2015	Балки массой до 7 т. Установка	м3 сборных конструкций	0,24	11655,91	4512,67	2797	1083	663	1401	4534
		НР - 118%; СП - 8%			4381,20	566,39	1051	136		336	
100	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Балки лотков каналов Б5, размерами 300 мм х 300 мм х 2650 мм СТ РК 937-92	м3	0,24	39421,00		9461		9461		10218
		СП - 8%								757	
101	1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,04	13750,37	7412,29	550	296	18	402	1028
		НР - 118%; СП - 8%			5895	2626,39	236	105		76	
102	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт	2	5577,00		11154		11154		12046
		СП - 8%								892	
103	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт	2	1800,55	190,54	3601	381	259	3115	7253
		НР - 99%; СП - 8%			1480,3	92,68	2961	185		537	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
104	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	2	20803		41606		41606		44934
		СП - 8%								3328	
108	1107-0102-0104 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий площадью до 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт. сборных конструкций	2	7319,92	1285,67	14640	2571	8344	5297	21532
		НР - 118%; СП - 8%			1862,01	382,39	3724	765		1595	
109	2104-0302-0225 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 3 тс/м2,объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	0,13	61323		7972		7972		8610
		СП - 8%								638	
110	1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	0,28	11991,42	2754,38	3358	771	1433	1648	5406
		НР - 118%; СП - 8%			4122,54	866,05	1154	242		400	
111	2104-0304-0101 РСНБ РК 2015	Балки лотков каналов Б1, размер: 300мм х 150мм х 1160мм из тяжелого бетона класса от В22,5 до В25 СТ РК 937-92	шт	4			0	0			
112	2105-0204-0702 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,01956	315970		6180		6180		6675
		СП - 8%								494	
		итого					235388				
		накладные расходы					23499				
		сметная прибыль					20711				
		итого по разделу 2					279599				
		всего					508370				
		накладные расходы					122306				
		сметная прибыль					50454				
		Всего по тепловые сети					681130				
		Выгреб емк. 50 м3									
1	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	496,8804	204,08	193,42	101403	96107		20728	131902
		НР - 72%; СП - 8%			10,66	47,28	5297	23493		9771	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	37,3996	1647,80		61627			44371	114478
		НР - 72%; СП - 8%			1647,80		61627			8480	
3	1101-0102-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	45,36	127,84	121,41	5799	5507	3	1196	7554
		НР - 72%; СП - 8%			6,36	30,26	288	1373		560	
4	4102-0203-1110 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	79,38	244		19369		19369		20918
		СП - 8%								1549	
5	1101-0201-1001 РСНБ РК 2015	Устройство ГРАВИЙНО-ГАЛЕЧНИКОВОЙ ПОДУШКИ на просадочных грунтах методом послойной	м3	45,36	488	486,52	22141	22069	5	4742	29033
		НР - 72%; СП - 8%			2	143,68	68	6517		2151	
6	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	95,03	860,22		81747		81747	58858	151853
		НР - 72%; СП - 8%			860,22		81747			11248	
7	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	285,09	34,93	34,93	9958	9958		2617	13581
		НР - 72%; СП - 8%				12,75		3635		1006	
8	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	2,884	21093	1092,54	60833	3151	54073	3914	69928
		НР - 91%; СП - 8%			1251	240,04	3609	692		5180	
9	1106-1301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство /из бетона кл.В20,W6/	м3	36,07	33791	3128,62	1218833	112849	804949	309946	1651082
		НР - 91%; СП - 8%			8346	1096,94	301034	39567		122302	
10	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,717116	271125		194428		194428		209982
		СП - 8%								15554	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,14914	236183,00		35224		35224		38042
		СП - 8%								2818	
12	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,18364	229820		42204		42204		45580
		СП - 8%								3376	
13	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	53	2186	43,98	115842	2331	101707	11434	137459
		НР - 93%; СП - 8%			222,71	9,27	11804	491		10182	
14	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	18	703,26	28,93	12659	521	5968	6039	20193
		НР - 94%; СП - 8%			342,83	14,07	6171	253		1496	
15	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	53	1138,16	10,89	60322	577	37312	21124	87962
		НР - 93%; СП - 8%			423,26	5,30	22433	281		6516	
16	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 3 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	18	1157,39	19,70	20833	355	15502	4672	27546
		НР - 93%; СП - 8%			276,45	2,65	4976	48		2040	
17	1108-0101-0401 РСНБ РК 2015	Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной	м3 изолирующего слоя	2	9929,91	1650,10	19860	3300	3712	13377	35896
		НР - 93%; СП - 8%			6424,11	767,92	12848	1536		2659	
18	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	17,36	730,50	26,04	12681	452	8779	3239	17194
		НР - 92%; СП - 8%			198,71	4,10	3450	71		1274	
19	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	3,472	14737,51	1719,34	51169	5970	36477	9462	65482
		НР - 92%; СП - 8%			2512,17	450,16	8722	1563		4850	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка = ПРИЖИМНАЯ СТЕНКА	м3	13,9895	24003,82	2163,60	335801	30268	217967	87637	457314
		НР - 93%; СП - 8%			6259,40	476,64	87566	6668		33875	
21	1107-0504-0107 РСНБ РК 2015	Панели покрытий ребристые площадью до 5 м2. Установка	шт. сборных конструкций	2	2411,04	1096,13	4822	2192	245	3395	8875
		НР - 118%; СП - 8%			1192,66	246,00	2385	492		657	
22	2104-0302-9903 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	м3	1,9	63171,00		120025		120025		129627
		СП - 8%								9602	
23	1106-0701-0202 РСНБ РК 2015	Пояса без опалубки. Устройство	м3	1,323	27111,29	4008,77	35868	5304	24003	6956	46250
		НР - 91%; СП - 8%			4959,25	818,34	6561	1083		3426	
24	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,068314	236183,00		16135		16135		17425
		СП - 8%								1291	
25	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0108	897038,12	1317,12	9688	14	7072	2374	13027
		НР - 91%; СП - 8%			240966,00	561,69	2602	6		965	
26	1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	0,00448	400380,45	1374,00	1794	6	1145	587	2571
		НР - 91%; СП - 8%			143606,00	420,12	643	2		190	
27	1123-0201-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,002	578284,95	3544,28	1157	7	271	873	2192
		НР - 99%; СП - 8%			439337	1518,65	879	3		162	
28	2301-1201-1101 РСНБ РК 2015	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 100 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	м	2,016	1046,00		2109		2109		2277
		СП - 8%								169	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,2	24182,49	1000,66	4836	200	3779	846	6137
		НР - 91%; СП - 8%			4286,72	360,09	857	72		455	
30	1120-0701-0301 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка надшахтами	зонт	1	3097,00	42,69	3097	43	2586	472	3855
		НР - 98%; СП - 8%			467,96	13,90	468	14		286	
31	1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	0,006023	492269,46	11443,58	2965	69	1436	1733	5074
		НР - 118%; СП - 8%			242420	1416,68	1460	9		376	
32	1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных жб конструкций	0,12	13750,37	7412,29	1650	889	54	1207	3085
		НР - 118%; СП - 8%			5894,93	2626,39	707	315		229	
33	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КЦ7.3	шт	2	3523,00		7046		7046		7610
		СП - 8%								564	
34	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные дляколодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт	1	5577,00		5577		5577,00		6023
		СП - 8%								446	
35	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,06591	74880,44	25783,30	4935	1699	794	2064	7559
		НР - 69%; СП - 8%			37049,80	8331,98	2442	549		560	
36	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,06591	581946,00		38356		38356		41425
		СП - 8%								3068	
37	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	1,91139	162,52	3,41	311	7	205	69	410
		НР - 69%; СП - 8%			51,84	0,53	99	1		30	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт	1	1800,55	190,54	1801	191	130	1557	3626
		НР - 99%; СП - 8%			1480,30	92,68	1480	93		269	
39	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	20803,00		20803				22467
		СП - 8%								1664	
40	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,018	95931,42	1036,80	1727	19	1275	398	2294
		НР - 90%; СП - 8%			24075,00	476,64	433	9		170	
41	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,018	8184	41,66	147		108	35	198
		НР - 90%; СП - 8%			2165,76	18,16	39			15	
42	1110-0107-0609 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Крышка. Обивка кровельной оцинкованной сталью по войлоку с одной стороны	м2	0,8	4720,51	13,44	3776	11	2991	701	4836
		НР - 90%; СП - 8%			967,82	5,75	774	5		358	
43	2105-0302-0104 РСНБ РК 2015	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	2,48	239		593		593		640
		СП - 8%					0			47	
44	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону /горловина/	м2 поверхности	0,7	870,31	19,70	609	14	401	182	854
		НР - 93%; СП - 8%			276,45	2,65	194	2		63	
45	1106-1401-0501 РСНБ РК 2015	Емкости. Испытание на водонепроницаемость	м3 емкости	50	182,63	2,45	9132	123	5079	3631	13784
		НР - 91%; СП - 8%			78,62	1,19	3931	60		1021	
		всего					2781693				
		накладные расходы					630437				
		сметная прибыль					272970				
		Всего по выгреб 50 м3					3685100				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Благоустройство территории											
		Раздел 2.Ирригация									
9	1101-0101-0427 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3-МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ТРУБА Д325х4	м3 грунта	3	152	152,19	457	457	457	101	602
		НР - 72%; СП - 8%				46,67		140		45	
10	1122-0301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,012	11568390,53	696106,19	138821	8353	121686	11380	162217
		НР - 99%; СП - 8%			731808	226111,75	8782	2713		12016	
		итого					139277				
		накладные расходы					11481				
		сметная прибыль					12061				
		итого по разделу 2					162819				
		Раздел 3 . Покрытие									
11	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	303,78	4095,79	1037,38	1244219	315135	886172	121345	1474809
		НР - 108%; СП - 8%			141	228,60	42912	69444		109245	
12	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15/20 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	2025,2	766	247,37	1551870	500974	982930	229636	1924027
		НР - 108%; СП - 8%			34	71,43	67966	144660		142520	
13	1127-0403-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=5	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203	м2 основания	2025,2	182,2	49,14	368991	99518	269473	31846	432904
		НР - 108%; СП - 8%				14,56		29487		32067	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	780	1853	31,41	1445636	24500	828788	649895	2263174
		НР - 108%; СП - 8%			759	12,06	592348	9407		167642	
		итого					4610717				
		накладные расходы					1032721				
		сметная прибыль					451475				
		итого по разделу 3					6094913				
		Раздел 4. Мощение тротуарной плиткой Тип-2									
17	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	63,95	4824,99	1073,50	308558	68650	230873	26212	361552
		НР - 108%; СП - 8%			141,26	238,26	9034	15237		26782	
19	2104-0509-0105 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 70 мм ГОСТ 17608-91	м2	639,5	2552,00		1632004		1632004		1762564
		СП - 8%								130560	
20	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка бортовых бетонных камней сечением 100/20/8 мм при других видах покрытий	м	541,148	1426,16	31,41	771763	16997	428213	450883	1320458
		НР - 108%; СП - 8%			759,42	12,06	410958	6526		97812	
21	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	м3	10,784	47820		515691		515691		556946
		СП - 8%								41255	
		итого					3228016				
		накладные расходы					477095				
		сметная прибыль					296409				
		итого по разделу 4					4001521				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 8.Ограждение									
67	1146-0401-0201 РСНБ РК 2015	**ДЕМОНТАЖ ЗАБОРА**	м3	6,3579094	23897,09	13182,73	151936	83815		89112	260331
		НР - 84%; СП - 8%			10714,36	5971,24	68121	37965		19284	
		итого					151936				
		накладные расходы					89112				
		сметная прибыль					19284				
		итого по разделу 7					260331				
		всего					8129946				
		накладные расходы					1610409				
		сметная прибыль					779228				
		Всего по благоустройство					10519584				
		ВСЕГО					61145847,90				
		накладные расходы					16541500,14				
		сметная прибыль					5877639,43				
		ВСЕГО по объекту					83564987,47				

ВСЕГО	**83 564 987,47**
в том числе оборудование	8 024 146,00
Временные здания и сооружения 1,5%	1 133 112,62
итого	**84 698 100,09**
Дополнительную затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,35%	1 035 098,38
на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	9 593 361,21
итого	**95 326 559,68**
в том числе в текущих ценах на 2021 г.-100%, К=1,050036	100 096 319,42
с учетом снижения	**96 457 585,29**
НДС	11 574 910,23
итого к оплате	**108 032 495,52**

Технадзор:
ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"

_____ **Даулетияров Ж.Б.**

Авторский надзор:
ТОО "Қаз Нур жобалау құрылыс институты"

_____ **Джанаев А.О.**

Подрядчик:
Директор ТОО "СМП-Кызылорда"

_____ **Алимкулов Т.**

Приложение 45
к Правилам осуществления
государственных закупок

Отчет о внутристрановой ценности в работах и услугах

№ Договора (m)	Стоимость Договора (СДj) KZT	Суммарная стоимость товаров в рамках договора (СТj) KZT	Суммарная стоимость договоров субподряда в рамках договора (ССДj) KZT	Доля фонда оплаты труда казахстанских кадров, выполняющего j-ый договор (Rj) %	№ Товара (n)	Количество товаров Закупленных поставщиком в целях исполнения договора	Цена товара KZT	Стоимость (СТi) KZT	Доля ВЦТ согласно Сертификата СТ-KZ (Mi) %	Сертификат СТ-KZ		Страна происхождения
										Номер	Дата выдачи	
1.	616 238 697, 31	100068,00			1. Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	1	14000	14000	100%			Казахстан
					2. Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	1	9093	9093	100%			Казахстан
					3. Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	1	3523	3523	100%			Казахстан
					4. Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	1	10453	41812	100%			Казахстан
					5. Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250	0,045	28906	1301	100%	KZ 2 102 00020		Казахстан

ИТОГО	616 238 697,31	69729		100				69729	100%			

Расчет внутристрановой ценности в договоре на выполнение работы (оказание услуги) (далее - ВЦр/у), за исключением договора на выполнение работы (оказание услуги), приобретаемых в рамках контрактов на недропользование, заключенных с 1 января 2015 года или контрактов, срок действия которых был изменен после 1 января 2015 года, производится в соответствии с пунктом 6 Единой методики расчета организациями внутристрановой ценности при закупке товаров, работ и услуг, утвержденной приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 20 апреля 2018 года № 260 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 16942) (далее - Единая методика), по следующей формуле:

$$ВЦ_{р/у} = 100\% * \frac{\sum_{j=1}^{m} \left(\left(СД_j - СТ_j - ССД_j \right) * R_j + \sum_{i=1}^{n} \left(СТ_i * M_i \right) \right)}{S}$$

(616 238 697,31-69729)*100+ (69729*100)=100

616 238 697,31

где:

m – общее количество j-ых договоров, заключенных в целях выполнения работы (оказания услуги), включая договор между заказчиком и поставщиком, договоры между поставщиком и субподрядчиком (соисполнителем);

j – порядковый номер договора, заключенного в целях выполнения работы (оказания услуги);

СДj – стоимость j-ого договора;

СТj – суммарная стоимость товаров, закупленных поставщиком или субподрядчиком в целях исполнения j-ого договора;

ССДj – суммарная стоимость договоров субподряда (соисполнителя), заключенных в целях исполнения j-ого договора;

Rj – доля фонда оплаты труда казахстанских кадров в общем фонде оплаты труда работников поставщика или субподрядчика (соисполнителя), выполняющего j-ый договор;

n – общее количество наименований товаров, закупленных поставщиком или субподрядчиком (соисполнителем) в целях исполнения j-ого договора;

i – порядковый номер товара, закупленного поставщиком или субподрядчиком в целях исполнения j-ого договора;

СТi – стоимость i-ого товара;

Mi – доля внутристрановой ценности в товаре, указанная в сертификате о происхождении товара формы "СТ-KZ", утвержденном приказом Министра торговли и интеграции Республики Казахстан от 13 июля 2021 года № 454-НҚ "Об утверждении Правил по определению страны происхождения товара, статуса товара Евразийского экономического союза или иностранного товара, выдаче сертификата о происхождении товара и отмене его действия, установлении форм сертификата по определению страны происхождения товара" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 23514) (далее - сертификат о происхождении товара формы "СТ-KZ");

При отсутствии сертификата о происхождении товара формы "СТ-KZ", если иное не установлено пунктом 10 Единой методики, Mi = 0;

S – общая стоимость договора.

Rj – доля фонда оплаты труда казахстанских кадров в общем фонде оплаты труда работников поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор, рассчитывается в соответствии с пунктом 7 Единой методики, по следующей формуле:

Rj = ФОТРК/ФОТ

где:

ФОТРК – фонд оплаты труда казахстанских кадров поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор, за период действия j-го договора;

При условии, что стороной j-го договора является филиал (представительство) юридического лица, при расчете коэффициента Rj, указывается общее количество сотрудников такого юридического лица.

Доля внутристрановой ценности в договоре (%):

_____ М.П.

Фамилия, имя. отчество. руководителя, подпись

**ВЦр/у = _____

**указывается итоговая доля внутристрановой ценности в договоре в цифровом формате до сотой доли (0,00).

_____

Фамилия, имя, отчество, исполнителя, контактный телефон