Генподрядчик: ТОО " NAK Investments "
БИН/ИИН: 061040001596
Адрес: 0100000, РК, г.Нур-Султан, ул.Арай 29А

Субподрядчик: ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН: 030240008552
Адрес: 141200, Республика Казахстан, Павлодарская область, г.Экибастуз, ул.Шахтерская 77/11

Наименование объекта: - "Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, по адресу: г.Нур-Султан, район "Есиль", ул.Қыз Жібек, д.36

Договор: №19-001/21 от 27.08.2021г.

Акт выполненных работ №1 от 05 октября 2021г.

на Архитектурные решения

(наименование работ и затрат)

Основание: АР

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА										
		Потолк										
1	1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	45,14		1417,14	7,92	63970	358	18561	36149	108129
		НР - 80%; СП - 8%				998,02	3,01	45051	136		8010	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	2205-0101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	4,192	189,22688	84,00				15895		
2	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	м2 окрашиваемой поверхности	45,14		547,97	3,31	24735	150	6887	14224	42076
		НР - 80%; СП - 8%				392,08	1,81	17698	82		3117	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1	2204-0802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00069	0,031147	211640,00				6592		
3	1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	85,17		1417,14	7,92	120698	674	35023	68206	204016
		НР - 80%; СП - 8%				998,02	3,01	85001	256		15112	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	2205-0101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	4,192	357,03264	84,00				29991		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Стены										
4	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм**	м2 оштукатуриваемой поверхности	75		1667,44	20,72	125058	1554	35283	71044	211790
		НР - 80%; СП - 8%				1176,28	7,79	88221	584		15688	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4.1	2205-0104-0101	Смеси сухие - гипсовые штукатурки стандартные СТ РК 1168-2006	кг	11,385	853,875	39,00				33301		
5	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм**	м2 оштукатуриваемой поверхности	65,63		1667,44	20,72	109434	1360	30875	62168	185331
		НР - 80%; СП - 8%				1176,28	7,79	77199	511		13728	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5.1	2205-0104-0101	Смеси сухие - гипсовые штукатурки стандартные СТ РК 1168-2006	кг	11,385	747,19755	39,00				29141		
6	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	м2 окрашиваемой поверхности	65,63		491,10	3,31	32231	217	9152	18385	54665
		НР - 80%; СП - 8%				348,35	1,81	22862	119		4049	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	2204-0802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	0,041347	211640,00				8751		
7	1115-0212-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Стены внутренние. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 2,5 мм**	м2	65,63		992,36	6,17	65129	405	4169	48616	122845
		НР - 80%; СП - 8%				922,67	3,28	60555	215		9100	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	2205-0104-9901	Смеси сухие - минеральная штукатурка для декоративной отделки СТ РК 1168-2006	кг	3	196,89	--				--		
7.2	2204-0101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,29	19,0327	219,00				4168		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					541255	4718	139950	318792	928852
								396587	1903	--	68804	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					541255				
	Материалы		тенге					139949				
	Всего заработная плата		тенге						398490			
		Накладные расходы	тенге					318792				
		Сметная прибыль	тенге					68804				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					928851				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									245
		Сметная заработная плата	тенге						398490			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					928851				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									245
		Сметная заработная плата	тенге						398490			
		РАЗДЕЛ 2.СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ										
8	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	14,9		9823,51	2792,24	146370	41605	25780	83638	248409

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 93%, СП - 8%				5301,00	734,80	78985	10949		18401	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	2102-0401-2808	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,11	1,639	15560,00				25503		
8.2	2103-0399-9901	Камни стеновые из легкого бетона СТ РК 945-92	м3	0,92	13,708	--				--		
9	2103-0301-0402 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В2,5, D500 ГОСТ 31360-2007	м3	15,18		22071,00	--	335038	--	335038	--	361841
		СП - 8%				--	--	--	--		26803	
10	2205-0110-0102 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	44		44,00	--	1936	--	1936	--	2091
		СП - 8%				--	--	--	--		155	
11	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	14,06		9823,51	2792,24	138119	39259	24328	78923	234405
		НР - 93%; СП - 8%				5301,00	734,80	74532	10331		17363	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11.1	2102-0401-2808	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,11	1,5466	15560,00				24065		
11.2	2103-0399-9901	Камни стеновые из легкого бетона СТ РК 945-92	м3	0,92	12,9352	--				--		
12	2103-0301-0402 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В2,5, D500 ГОСТ 31360-2007	м3	12,61		22071,00	--	278315	--	278315	--	300580
		СП - 8%				--	--	--	--		22265	
13	2205-0110-0102 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	35		44,00	--	1540	--	1540	--	1663
		СП - 8%				--	--	--	--		123	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге					901318	80864	666937	162561	1148989
								153517	21280	--	85110	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					901318				
	Материалы		тенге					50109				
	Всего заработная плата		тенге						174797			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					3476				
	Местные материалы		тенге					613353				
		Накладные расходы	тенге					162561				
		Сметная прибыль	тенге					85110				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					1148989				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									120
		Сметная заработная плата	тенге						174797			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге					1148989				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									120
		Сметная заработная плата	тенге						174797			
		РАЗДЕЛ 3.УЗЛЫ										
		Узлы фасада										
14	1115-0108-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	6,5		1594,43	5,77	10364	37	6620	2973	14404
		НР - 80%; СП - 8%				570,30	1,43	3707	9		1067	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14.1	2106-0902-1301	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	1,05	6,825	268,00				1829		
14.2	2113-0816-3407	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	1,05	6,825	656,00				4477		
15	2111-0102-0103 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 75-80	м3	0,912		15354,00	--	14003	--	14003	--	15123
		СП - 8%				--	--	--	--		1120	
16	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,648		102442,39	1161,33	66383	753	45947	18065	91204
		НР - 90%; СП - 8%				30375,00	601,20	19683	390		6756	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1	2107-0201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,93	0,60264	56157,00				33842		
16.2	2113-0201-0315	Болты оцинкованные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	кг	7,5	4,86	1052,00				5113		
17	1110-0102-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены каркасные. Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	6,84		2233,08	15,12	15274	103	7687	6786	23824
		НР - 90%; СП - 8%				1094,11	8,18	7484	56		1765	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1	2107-0508-0103	Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марки П-1, толщиной 15-17 мм ГОСТ 10632-2007	100 м2	0,01025	0,07011	108308,00				7593		
18	2113-0806-1401 РСНБ РК 2015	Плиты цементностружечные нешлифованные, толщина 10 мм ГОСТ 26816-86	м2	6,84		1497,00	--	10239	--	10239	--	11058
		СП - 8%				--	--	--	--		819	
19	2111-0102-0105 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130	м3	0,34		23048,00	--	7836	--	7836	--	8463
		СП - 8%				--	--	--	--		627	
20	2306-1710-2502 РСНБ РК 2015	Профиль П-образного сечения высотой 41 мм, шириной 41 мм, толщиной 2 мм	м	14		2090,00	--	29260	--	29260	--	31601
		СП - 8%				--	--	--	--		2341	
21	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	31,045		3320,91	14,84	103098	461	60451	38940	153401
		НР - 92%; СП - 8%				1358,86	4,51	42186	140		11363	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
21.1	2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0057	0,176957	336963,00				59628		
22	1112-0101-0402 РСНБ РК 2015	Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм. Устройство с одним фартуком	м примыканий	56,58		2767,55	54,20	156588	3066	116403	34658	206546
		НР - 92%; СП - 8%				656,04	9,78	37119	553		15300	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
22.1	2110-0401-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,89	106,9362	241,00				25772		
22.2	2110-0501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	4,54	256,8732	136,00				34935		
22.3	2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,002	0,11316	336963,00				38131		
23	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	12,9		3320,91	14,84	42840	191	25120	16180	63742
		НР - 92%; СП - 8%				1358,86	4,51	17529	58		4722	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23.1	2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0057	0,07353	336963,00				24777		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге					455885	4611	323566	117602	619366
								127708	1206	--	45880	
	Стоимость монтажных работ		тенге					29260				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					29260				
		Сметная прибыль	тенге					2341				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге					31601				
	Стоимость общестроительных работ		тенге					426625				
	Материалы		тенге					262226				
	Всего заработная плата		тенге						128914			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					32078				
		Накладные расходы	тенге					117602				
		Сметная прибыль	тенге					43539				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					587766				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									90
		Сметная заработная плата	тенге						128914			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге					619367				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									90
		Сметная заработная плата	тенге						128914			
		РАЗДЕЛ 4.КОЗЫРЕК										
24	1115-0504-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Козырьки входные (типа "Горка", "Арочный", "Домик"). Облицовка поликарбонатными листами**	м2 поверхности козырька	11,8		3210,97	5,81	37889	69	28547	7434	48949
		НР - 80%, СП - 8%				785,86	1,67	9273	20		3626	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24.1	2113-0502-0802	Профиль соединительный разъемный "крышка" для поликарбонатных листов	м	1,1	12,98	599,00				7775		
24.2	2113-0502-0803	Профиль соединительный разъемный "база" для поликарбонатных листов	м	1,1	12,98	432,00				5607		
24.3	2113-0502-0804	Профиль торцевой для поликарбонатных листов	м	2,7	31,86	172,00				5480		
24.4	2113-0502-0805	Профиль пристенный для поликарбонатных листов	м	1,2	14,16	486,00				6882		
24.5	2113-0502-0400	Листы сотовые поликарбонатные прозрачные	м2	1,02	12,036	--				--		
25	2113-0506-0306 РСНБ РК 2015	**Стекло безопасное закаленное прозрачное для дверных полотен 10 мм ГОСТ 30698-2014**	м2	11,8		8984,00	--	106011	--	106011	--	114492
		СП - 8%				--	--	--	--		8481	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге					143900	69	134558	7434	163441
								9273	20	--	12107	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					143900				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		тенге					28548				
	Всего заработная плата		тенге						9293			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					106011				
		Накладные расходы	тенге					7434				
		Сметная прибыль	тенге					12107				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					163441				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									6
		Сметная заработная плата	тенге						9293			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге					163441				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									6
		Сметная заработная плата	тенге						9293			
		РАЗДЕЛ 5.Полы										
		Тип 1										
26	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	43,14		805,71	32,56	34758	1405	14693	18260	57259
		НР - 94%, СП - 8%				432,54	17,75	18660	766		4241	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
26.1	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,880056	16645,00				14649		
27	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия	43,14		1992,02	146,93	85936	6339	22237	56959	154327
		НР - 94%, СП - 8%				1329,63	74,98	57360	3235		11432	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
27.1	2205-0102-0102	Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	7,65	330,021	58,00				19141		
27.2	2206-0301-0100	Плитки керамогранитные СТ РК 1954-2010	м2	1,02	44,0028	--				--		
28	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Плинтуса керамогранитные. Устройство**	м	15		1586,65	14,12	23800	212	18385	4970	31072
		НР - 94%, СП - 8%				346,84	5,65	5203	85		2302	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
28.1	2206-0301-0510	Керамогранитный плинтус матовый размерами 72 мм х 600 мм СТ РК 1954-2010	м	1,01	15,15	1173,00				17771		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге					144494	7956	55315	80189	242658
								81223	4086	--	17975	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					144494				
	Материалы		тенге					55316				
	Всего заработная плата		тенге						85309			
		Накладные расходы	тенге					80189				
		Сметная прибыль	тенге					17975				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					242658				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									60
		Сметная заработная плата	тенге						85309			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге					242658				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									60
		Сметная заработная плата	тенге						85309			
		РАЗДЕЛ 6.ОКНА										
		Секция 1										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
29	1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих**	м2	5,51		3695,77	187,83	20364	1035	8263	10464	33295
		НР - 90%; СП - 8%				2008,34	101,84	11066	561		2466	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
29.1	2109-9999-9902	Блоки оконные	м2	1	5,51	--				--		
29.2	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,92	5,0692	1630,00				8263		
30	2109-0201-0201 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	м2	5,51		16732,00	--	92193	--	92193	--	99568
		СП - 8%				--	--	--	--		7375	
31	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	м	11,85		1268,40	5,58	15031	66	11455	3192	19681
		НР - 90%; СП - 8%				296,24	3,06	3510	36		1458	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
31.1	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,566	6,7071	1630,00				10933		
		Секция 2										
32	1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих**	м2	4,6		3695,77	187,83	17001	864	6899	8736	27796
		НР - 90%; СП - 8%				2008,34	101,84	9238	468		2059	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
32.1	2109-9999-9902	Блоки оконные	м2	1	4,6	--				--		
32.2	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,92	4,232	1630,00				6898		
33	2109-0201-0201 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	м2	4,6		16732,00	--	76967	--	76967	--	83124
		СП - 8%				--	--	--	--		6157	
34	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	м	12,4		1268,40	5,58	15728	69	11986	3340	20594
		НР - 90%; СП - 8%				296,24	3,06	3673	38		1525	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
34.1	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,566	7,0184	1630,00				11440		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге					237284	2034	207763	25732	284058
								27487	1103	--	21040	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					237284				
	Материалы		тенге					38601				
	Всего заработная плата		тенге						28590			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					169160				
		Накладные расходы	тенге					25732				
		Сметная прибыль	тенге					21040				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					284056				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									20
		Сметная заработная плата	тенге						28590			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге					284056				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									20
		Сметная заработная плата	тенге						28590			
		РАЗДЕЛ 7.ДВЕРИ										
35	1110-0501-0802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей**	м2	5,68		1682,65	37,05	9557	210	2315	6418	17253
		НР - 90%; СП - 8%				1238,10	17,45	7032	99		1278	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
35.1	2109-9999-9903	Блоки дверные	м2	1	5,68	--				--		
35.2	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,25	1,42	1630,00				2315		
36	2109-0304-0204 РСНБ РК 2015	**Двери внутренние для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным закаленным стеклом**	м2	5,68		57116,00	--	324419	--	324419	--	331277
		СП - 8%				--	--	--	--		25954	
37	1109-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Доводчики дверные. Установка**	шт.	2		1588,60	2,04	3177	4	--	2189	5796
		НР - 69%; СП - 8%				1586,56	--	3173	--		429	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
37.1	2109-0404-0100	Доводчики дверные ГОСТ Р 56177-2014	комплект	1	2	--				--		
38	2109-0404-0102 РСНБ РК 2015	**Доводчик дверной 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг ГОСТ Р 56177-2014**	комплект	2		3847,00	--	7694	--	7694	--	8310
		СП - 8%				--	--	--	--		616	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	тенге					344847	214	334428	8607	362636
								10205	99	--	28277	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					9557				
	Материалы		тенге					2315				
	Всего заработная плата		тенге						7131			
		Накладные расходы	тенге					6418				
		Сметная прибыль	тенге					1278				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					17253				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									5
		Сметная заработная плата	тенге						7131			
	Стоимость металломонтажных работ		тенге					335290				
	Всего заработная плата		тенге						3173			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					332113				
		Накладные расходы	тенге					2189				
		Сметная прибыль	тенге					26999				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге					364478				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	тенге					3173			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	тенге				362636				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	тенге					10304			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**3 750 000,00**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				806000				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					100466			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					29697			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						1862517		
		- Накладные расходы	тенге							720917	
		- Сметная прибыль	тенге							279193	
		Налог на добавленную стоимость (12%)	тенге								**450 000,00**
		ИТОГО по АКТУ	тенге								**4 200 000,00**

Сдал

Субподрядчик: ТОО "ГИДРОПРОМ"

1. Исполнитель работ_____
2. Прораб_____
3. Начальник участка_____
4. Инженре ПТО_____

Принял

Генподрядчик: ТОО "NAK Investments"

5. Зам. директора по строительству/Рук.проекта_____
6. Зам. директора по финансам_____
7. Представитель КСК_____
8. Директор_____