г. Усть-Каменогорск Восточно-Казахстанская обл. Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "Терезе"

Субподрядчик: ТОО "ОблШығысЖол"

Наименование объекта: Реконструкция аэропортового комплекса города Усть-Каменогорск" Заказ 2005"

Договор № 14 от 21.05.2021 года

Акт выполненных работ № 1 за май 2021г.

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-	в т. ч.	зарплата рабочих-	в т. ч.	оборудование,	Сметная	
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
	Искусственное-покрытие взлетно-посадочных полос ИВПП										
	Локальная смета №2-1-1 на ИВПП										
	Раздел 1. Грунтовые основаниня										
3	**Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка мин.грунта в контурах выемки бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении в валы грунта до 75 м**	**м3 грунта**	**4265**	**33,48**	**33,48**	**142783**	**142783**	**--**	**41343**	**198857**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**13,46**	**--**	**57421**		**14730**	
4	**Е11-010103-0202 1101-0103-0202 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка мин.грунта в контурах выемки скреперами самоходными с ковшом вместимостью 8 м3 при перемещении в валы до 300 м /100м/**	**м3 грунта**	**73045**	**442,13**	**434,89**	**32295529**	**31766798**	**--**	**5125074**	**40414251**
		НР - 72%; СП - 8%			**7,24**	**90,21**	**528731**	**6589427**		**2993648**	

6	Е11-010205-0202 1101-0205-0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.184 Кзтр=0,8	Грунты 2 группы. Разработка вручную в котлованах, глубиной до 2 м. Вертикальные стенки без креплений, применен коэффициент к затратам труда - 0,8	м3 грунта	4899,8705	2085,82	--	10220248	--	--	7358578	18985132
		НР - 72%; СП - 8%			2085,82	--	10220248	--		1406306	
		Итого по разделу					59 598 240				
		Итого по смете:					59 598 240				

Локальная смета №2-1-12 на защита существующих кабелей

РАЗДЕЛ 1.Защита кабелей

Устройство бетонного блока на 2 трубы

15	Е11-010101-0431 1101-0101-0431 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	417	223,07	223,07	93021	93021	--	26369	128942
		НР - 72%; СП - 8%			--	87,83	--	36624		9551	
16	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Доработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	42	2114,91	--	88826	--	--	63955	165004
		НР - 72%; СП - 8%			2114,91	--	88826	--		12222	
17	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	305	164,58	76,99	50197	23482	--	27212	83602
		НР - 72%; СП - 8%			87,59	36,33	26714	11081		6193	
18	Е11-270101-0201 1127-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия. Устройство из готовой битумно-грунтовой смеси, при приготовлении ее из песчаных, супесчаных грунтов, с применением автогрейдера	м2 основания или покрытия	113	167,84	33,81	18966	3821	12934	3378	24131
		НР - 108%; СП - 8%			19,57	8,11	2211	916		1787	
19	С121-080102-0722 2108-0102-0722 РСНБ РК 2015	Геомембрана полимерная толщиной 2,0 мм	м2	135,6	1533,00	--	207875	--	207875	--	224505
		СП - 8%			--	--	--	--		16630	

20	Е11-061601-0301 1106-1601-0301 РСНБ РК 2015	Опалубка стен блочная. Монтаж и демонтаж	м2 конструкций	19,3	2597,43	1216,91	50130	23486	4202	27287	83611
		НР - 91%; СП - 8%			1162,80	390,88	22442	7544		6193	
21	Ц13-080206-2003 1308-0206-2003 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 100 мм. Прокладка по основанию пола	м	310	312,89	20,32	96997	6299	24234	49504	158222
		НР - 72%; СП - 8%			214,40	7,39	66464	2292		11720	
22	С123-010506-0109 2301-0506-0109 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014	м	310	992,00	--	307520	--	307520	--	332122
		СП - 8%			--	--	--	--		24602	
23	Е11-061201-0602 1106-1201-0602 РСНБ РК 2015	Саркофаг прямоугольные толщиной более 150 мм. Устройство в горизонтально-скользящей опалубке	м3	34	35820,10	6404,89	1217883	217766	820876	245679	1580648
		НР - 91%; СП - 8%			5271,80	2668,70	179241	90736		117085	
24	Е11-061701-0201 1106-1701-0201 РСНБ РК 2015	Стены. Установка арматуры	т арматуры	0,10323	33843,43	2807,53	3494	290	46	2946	6955
		НР - 91%; СП - 8%			30587,90	773,05	3158	80		515	
25	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,10323	229990,00	--	23742	--	23742	--	25641
		СП - 8%			--	--	--	--		1899	
26	С121-050301-3501 2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,00496	228091,00	--	1131	--	1131	--	1222
		СП - 8%			--	--	--	--		91	
27	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	216	879,58	18,78	189989	4057	123518	58602	268477
		НР - 93%; СП - 8%			288,96	2,77	62414	598		19887	

28	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м, труб Группа грунтов 2 /минеральный грунт/	м3 грунта	429	18,68	18,68	8014	8014	--	2320	11161
		НР - 72%; СП - 8%			--	7,51	--	3223		827	
	Устройство бетонного блока на 4 трубы										
29	Е11-010101-0431 1101-0101-0431 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	86	223,07	223,07	19184	19184	--	5438	26592
		НР - 72%; СП - 8%			--	87,83	--	7553		1970	
30	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Доработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	9	2114,91	--	19034	--	--	13705	35358
		НР - 72%; СП - 8%			2114,91	--	19034	--		2619	
31	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	50	164,58	76,99	8229	3850	--	4461	13705
		НР - 72%; СП - 8%			87,59	36,33	4379	1817		1015	
32	Е11-270101-0201 1127-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия. Устройство из готовой битумно-грунтовой смеси, при приготовлении ее из песчаных, супесчаных грунтов, с применением автогрейдера	м2 основания или покрытия	23	167,84	33,81	3860	778	2632	687	4912
		НР - 108%; СП - 8%			19,57	8,11	450	186		364	
33	С121-080102-0722 2108-0102-0722 РСНБ РК 2015	Геомембрана полимерная толщиной 2,0 мм	м2	27,6	1533,00	--	42311	--	42311	--	45696
		СП - 8%			--	--	--	--		3385	
34	Е11-061601-0301 1106-1601-0301 РСНБ РК 2015	Опалубка стен блочная. Монтаж и демонтаж	м2 конструкций	0,54	2597,43	1216,91	1403	657	118	763	2339
		НР - 91%; СП - 8%			1162,80	390,88	628	211		173	
35	Ц13-080206-2003	Труба полиэтиленовая диаметром	м	88	312,89	20,32	27535	1788	6880	14053	44915
		НР - 72%; СП - 8%			214,40	7,39	18867	651		3327	

36	С123-010506-0109 2301-0506-0109 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014	м	88	992,00	--	87296	--	87296	--	94280
		СП - 8%			--	--	--	--		6984	
37	Е11-061201-0602 1106-1201-0602 РСНБ РК 2015	Саркофаг прямоугольные толщиной более 150 мм. Устройство в горизонтально-скользящей опалубке	м3	7,34	35820,10	6404,89	262920	47012	177213	53038	341234
		НР - 91%; СП - 8%			5271,80	2668,70	38695	19588		25277	
38	Е11-061701-0201 1106-1701-0201 РСНБ РК 2015	Стены. Установка арматуры	т арматуры	0,058608	33843,43	2807,53	1983	165	25	1673	3949
		НР - 91%; СП - 8%			30587,90	773,05	1793	45		292	
39	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,058608	229990,00	--	13479	--	13479	--	14558
		СП - 8%			--	--	--	--		1078	
40	С121-050301-3501 2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-	т	0,0007	228091,00	--	160	--	160	--	172
		СП - 8%			--	--	--	--		13	
41	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	37,62	879,58	18,78	33090	707	21512	10206	46760
		НР - 93%; СП - 8%			288,96	2,77	10871	104		3464	
42	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м, труб Группа грунтов 2 /минеральный грунт/	м3 грунта	93	18,68	18,68	1737	1737	--	503	2420
		НР - 72%; СП - 8%			--	7,51	--	699		179	
		Итого по разделу					3 771 133				

Итого по смете:						3 771 133				

Локальная смета №3-2-3 на водопровод и канализация

Раздел 1. водопровод противопожарный (В2)

10	Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка**	шт.	1	4089,45	260,58	4089	261	521	3301	7982
		НР - 98%; СП - 8%			3307,20	61,29	3307	61		591	
11	С123-040102-0103 2304-0102-0103 РСНБ РК 2015	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10/16, DN 65, типа FAF ГОСТ 5762-2002**	шт.	1	34915,00	--	34915	--	34915	--	37708
		СП - 8%			--	--	--	--		2793	
12	Е11-160401-0203 1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**	м трубопровода	22	1009,91	47,53	22218	1046	808	20337	45959
		НР - 98%; СП - 8%			925,62	17,64	20364	388		3404	
13	Е11-160401-0205 1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка**	м трубопровода	4	1154,87	69,17	4619	277	250	4108	9426
		НР - 98%; СП - 8%			1022,98	25,09	4092	100		698	
14	С123-010201-0143 2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	22	1048,00	--	23056	--	23056	--	24900
		СП - 8%			--	--	--	--		1844	
15	С123-010201-0170 2301-0201-0170 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	м	4	1972,00	--	7888	--	7888	--	8519
		СП - 8%			--	--	--	--		631	

16	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	4	638,48	69,25	2554	277	1064	1027	3867
		НР - 76%; СП - 8%			303,21	34,60	1213	138		286	
17	С121-110403-2811 2111-0403-2811 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 89 мм ГОСТ 16381-77	м	4	6573,00	--	26292	--	26292	--	28395
		СП - 8%			--	--	--	--		2103	
18	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	11,7	92,21	2,33	1079	27	510	376	1572
		НР - 69%; СП - 8%			46,34	0,28	542	3		116	
19	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-133 (прим)	м2	11,7	169,93	3,32	1988	39	1315	442	2625
		НР - 69%; СП - 8%			54,19	0,55	634	6		194	
20	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	15	537,00	--	8055	--	8055	--	8699
		СП - 8%			--	--	--	--		644	
21	Е11-060101-0114 1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м3	0,128	18211,99	1183,73	2331	152	2035	164	2694
		НР - 91%; СП - 8%			1123,26	281,78	144	36		200	
		Итого по разделу					182 346				
		Итого по смете:					182 346				

РАЗДЕЛ 2.Теплоснабжение установок А1

36	Е11-201701-0102 1120-1701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Агрегаты воздушно-отопительные, масса до 0,4 т. Установка	агрегат	1	13794,84	1188,35	13795	1188	610	12126	27994
		НР - 98%; СП - 8%			11997,26	375,74	11997	376		2074	
37	Прайс СТПРАЙС лист ТОО "Веза"	Агрегат воздушного отопления теплопроизводительностью 16,0кВт (для теплоносителя 95-70С) АВО-42	комл.	4	78171,43	--	312686	--	312686	--	337701
		СП - 8%			--	--	--	--		25015	
38	Ц13-080104-0201 1308-0104-0201 РСНБ РК 2015	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	1	27119,33	7308,00	27119	7308	1819	14890	45370
		НР - 72%; СП - 8%			17992,00	2688,80	17992	2689		3361	
39	Прайс СТПРАЙС лист ТОО "Веза"	Шкаф автаматики ШСАУ-АВО-2,1-(АВО-42)	комл.	4	243308,93	--	973236	--	973236	--	1051095
		СП - 8%			--	--	--	--		77859	
40	Е11-160301-0106 1116-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	20	566,27	33,63	11325	673	355	10370	23431
		НР - 98%; СП - 8%			514,85	14,26	10297	285		1736	
41	Е11-160301-0105 1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	30	441,21	18,34	13236	550	355	12300	27580
		НР - 98%; СП - 8%			411,05	7,34	12331	220		2043	
42	Е11-160301-0103 1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	60	439,32	18,34	26359	1101	595	24601	55037
		НР - 98%; СП - 8%			411,05	7,34	24663	440		4077	
43	Е11-160301-0101 1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	4	438,55	18,34	1754	73	37	1640	3666
		НР - 98%; СП - 8%			411,05	7,34	1644	29		272	

44	С123-010101-0206 2301-0101-0206 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75**	м	20	1072,00	--	21440	--	21440	--	23155
		СП - 8%			--	--	--	--		1715	
45	С123-010101-0205 2301-0101-0205 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75**	м	30	1033,00	--	30990	--	30990	--	33469
		СП - 8%			--	--	--	--		2479	
46	С123-010101-0203 2301-0101-0203 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75**	м	60	462,00	--	27720	--	27720	--	29938
		СП - 8%			--	--	--	--		2218	
47	С123-010101-0201 2301-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75**	м	15	347,00	--	5205	--	5205	--	5621
		СП - 8%			--	--	--	--		416	
48	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	16	2247,96	80,20	35967	1283	4767	29536	70744
		НР - 98%; СП - 8%			1869,84	13,84	29917	221		5240	
49	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	2	2275,66	107,90	4551	216	595	3719	8932
		НР - 98%; СП - 8%			1869,84	27,68	3740	55		662	

50	С123-040904-2701 2304-0904-2701 РСНБ РК 2015	**Кран шаровый стальной стандартнопроходной цельносварной под приварку, управление ручное, рабочая среда: вода, пар и нефтепродукты, ГСМ, Т от -40°С до +200°С, PN 40, DN 15, типа Метиз ГОСТ 21345-2005**									
			шт.	14	3921,00	--	54894	--	54894	--	59286
		СП - 8%			--	--	--	--		4392	
51	С123-040904-2703 2304-0904-2703 РСНБ РК 2015	**Кран шаровый стальной стандартнопроходной цельносварной под приварку, управление ручное, рабочая среда: вода, пар и нефтепродукты, ГСМ, Т от -40°С до +200°С, PN 40, DN 25, типа Метиз ГОСТ 21345-2005**									
			шт.	2	4495,00	--	8990	--	8990	--	9709
		СП - 8%			--	--	--	--		719	
52	С123-040904-2705 2304-0904-2705 РСНБ РК 2015	**Кран шаровый стальной стандартнопроходной цельносварной под приварку, управление ручное, рабочая среда: вода, пар и нефтепродукты, ГСМ, Т от -40°С до +200°С, PN 40, DN 40, типа Метиз ГОСТ 21345-2005**									
			шт.	2	6027,00	--	12054	--	12054	--	13018
		СП - 8%			--	--	--	--		964	
53	Е11-202601-0201 1120-2601-0201 РСНБ РК 2015	**Фильтры воздушные сетчатые (масляные), производительность до 10 тыс м3/час. Установка**									
			фильтр	1	41632,88	1249,62	41633	1250	24979	15568	61777
		НР - 98%; СП - 8%			15403,92	481,61	15404	482		4576	
54	С123-041013-0203 2304-1013-0203 РСНБ РК 2015	**Фильтр сетчатый чугунный фланцевый со сливным краном, Т от -10°С до +150°С, DN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010**									
			шт.	1	2989,00	--	2989	--	2989	--	3228
		СП - 8%			--	--	--	--		239	

55	Е11-180701-0210 1118-0701-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Воздухоотводчики. Установка	шт.	4	2518,66	303,64	10075	1215	324	8916	20510
		НР - 98%; СП - 8%			2133,91	140,51	8536	562		1519	
56	С123-051207-0904 2305-1207-0904 РСНБ РК 2015	Воздухоудалитель автоматический типа Herz, FWW, из латуни, с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	шт.	4	2560,00	--	10240	--	10240	--	11059
		СП - 8%			--	--	--	--		819	
57	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	16,7	92,21	2,33	1540	39	727	537	2243
		НР - 69%; СП - 8%			46,34	0,28	774	5		166	
58	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	16,7	249,48	6,00	4166	100	3386	479	5017
		НР - 69%; СП - 8%			40,70	0,83	680	14		372	
59	Е11-260101-1002 1126-0101-1002 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	2	38600,09	1157,12	77200	2314	21691	41290	127970
		НР - 76%; СП - 8%			26597,35	567,44	53195	1135		9479	
60	С121-110203-0106 2111-0203-0106 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-25-50 ГОСТ 10499-95	м3	2	12335,00	--	24670	--	24670	--	26644
		СП - 8%			--	--	--	--		1974	
61	Е11-260301-0301 1126-0301-0301 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие фольгой алюминиевой дублированной	м2 поверхности покрытия изоляции	22	3310,25	9,22	72826	203	20301	39822	121660
		НР - 76%; СП - 8%			2378,25	3,46	52322	76		9012	
62	С121-100402-0403 2110-0402-0403 РСНБ РК 2015	Фольгоизол марки СРФ 0,1-200 ГОСТ 20429-84	м2	22	1722,00	--	37884	--	37884	--	40915
		СП - 8%			--	--	--	--		3031	

63	Е11-260301-0201 1126-0301-0201 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие листами алюминиевых сплавов	м2 поверхности покрытия изоляции	35	2576,50	146,53	90178	5129	11702	55898	157762
		НР - 76%; СП - 8%			2095,62	5,81	73347	203		11686	
64	С121-050112-0601 2105-0112-0601 РСНБ РК 2015	Листы из алюминия марки АД1Н, толщиной 0,5 мм ГОСТ 21631-76	кг	35	1517,00	--	53095	--	53095	--	57343
		СП - 8%			--	--	--	--		4248	
65	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	8	537,00	--	4296	--	4296	--	4640
		СП - 8%			--	--	--	--		344	
		Итого по разделу					2 466 514				
		РАЗДЕЛ 3.Теплоснабжение установки П1									
66	Е11-160301-0105 1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	14	441,21	18,34	6177	257	165	5740	12870
		НР - 98%; СП - 8%			411,05	7,34	5755	103		953	
67	Е11-160301-0101 1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	3	438,55	18,34	1316	55	28	1230	2749
		НР - 98%; СП - 8%			411,05	7,34	1233	22		204	
68	С123-010101-0205 2301-0101-0205 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	14	1033,00	--	14462	--	14462	--	15619
		СП - 8%			--	--	--	--		1157	
69	С123-010101-0201 2301-0101-0201 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	3	347,00	--	1041	--	1041	--	1124
		СП - 8%			--	--	--	--		83	

70	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	3	2247,96	80,20	6744	241	893	5538	13264
		НР - 98%; СП - 8%			1869,84	13,84	5610	42		983	
71	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	4	2275,66	107,90	9103	432	1192	7438	17864
		НР - 98%; СП - 8%			1869,84	27,68	7479	111		1323	
72	С123-040904-2701 2304-0904-2701 РСНБ РК 2015	**Кран шаровый стальной стандартнопроходной цельносварной под приварку, управление ручное, рабочая среда: вода, пар и нефтепродукты, ГСМ, Т от -40°С до +200°С, PN 40, DN 15, типа Метиз ГОСТ 21345-2005**	шт.	3	3921,00	--	11763	--	11763	--	12704
		СП - 8%			--	--	--	--		941	
73	С123-040904-2705 2304-0904-2705 РСНБ РК 2015	**Кран шаровый стальной стандартнопроходной цельносварной под приварку, управление ручное, рабочая среда: вода, пар и нефтепродукты, ГСМ, Т от -40°С до +200°С, PN 40, DN 40, типа Метиз ГОСТ 21345-2005**	шт.	4	6027,00	--	24108	--	24108	--	26037
		СП - 8%			--	--	--	--		1929	
74	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	4	2275,66	107,90	9103	432	1192	7438	17864
		НР - 98%; СП - 8%			1869,84	27,68	7479	111		1323	

75	С123-041001-0103 2304-1001-0103 РСНБ РК 2015	**Клапан обратный межфланцевый стальной модели 2330, для воды, Т от -20°С до 130°С, PN 16, DN 40, типа FAF ГОСТ 11823-91**									
			шт.	1	7305,00	--	7305	--	7305	--	7889
		СП - 8%			--	--	--	--		584	
76	Е11-180701-0210 1118-0701-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Воздухоотводчики. Установка**									
			шт.	1	2518,66	303,64	2519	304	81	2229	5127
		НР - 98%; СП - 8%			2133,91	140,51	2134	141		380	
77	С123-051207-0904 2305-1207-0904 РСНБ РК 2015	**Воздухоудалитель автоматический типа Herz, FWW, из латуни, с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15**									
			шт.	1	2560,00	--	2560	--	2560	--	2765
		СП - 8%			--	--	--	--		205	
78	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**									
			м2	2	92,21	2,33	184	5	86	64	269
		НР - 69%; СП - 8%			46,34	0,28	93	1		20	
79	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой**									
			м2	2	249,48	6,00	499	12	406	57	601
		НР - 69%; СП - 8%			40,70	0,83	81	2		45	
80	Е11-260101-1002 1126-0101-1002 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна**									
			м3 изоляции	0,3	38600,09	1157,12	11580	347	3254	6194	19195
		НР - 76%; СП - 8%			26597,35	567,44	7979	170		1422	
81	С121-110203-0106 2111-0203-0106 РСНБ РК 2015	**Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-25-50 ГОСТ 10499-95**									
			м3	0,3	12335,00	--	3701	--	3701	--	3997
		СП - 8%			--	--	--	--		296	

82	Е11-260301-0301 1126-0301-0301 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие фольгой алюминиевой дублированной	м2 поверхности покрытия изоляции	7	3310,25	9,22	23172	65	6459	12671	38710
		НР - 76%; СП - 8%			2378,25	3,46	16648	24		2867	
83	С121-100402-0403 2110-0402-0403 РСНБ РК 2015	Фольгоизол марки СРФ 0,1-200 ГОСТ 20429-84	м2	7	1722,00	--	12054	--	12054	--	13018
		СП - 8%			--	--	--	--		964	
84	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	5	537,00	--	2685	--	2685	--	2900
		СП - 8%			--	--	--	--		215	
		Итого по разделу					214 566				
		Итого по смете:					2 681 080				

Комплектная трансформаторная подстанция

Локальная смета №4-1-1 на фундамент

РАЗДЕЛ 1.Земляные работы

1	Е11-010101-0214 1101-0101-0214 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м3	м3 грунта	323,775	103,04	98,93	33363	32032	--	5023	41456
		НР - 72%; СП - 8%			4,11	17,44	1330	5646		3071	
2	Е11-010205-0208 1101-0205-0208 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м	м3 грунта	6,607	3312,24	--	21884	--	--	15756	40652
		НР - 72%; СП - 8%			3312,24	--	21884	--		3011	
3	Е11-010101-0214 1101-0101-0214 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м3	м3 грунта	427,97	113,35	108,83	48509	46575	--	7303	60277
		НР - 72%; СП - 8%			4,52	19,18	1934	8209		4465	

4	Е11-010102-0214 1101-0102-0214 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3	м3 грунта	14,531	165,61	158,36	2406	2301	1	414	3046
		НР - 72%; СП - 8%			7,14	32,47	104	472		226	
5	Е11-010205-0208 1101-0205-0208 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м	м3 грунта	9,03	3974,69	--	35891	--	--	25842	66672
		НР - 72%; СП - 8%			3974,69	--	35891	--		4939	
6	С341-020101-1012 4102-0101-1012 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км	т	17,5182	447,70	--	7843	--		--	8470
		СП - 8%			--	--	--	--		627	
7	Е11-010102-0602 1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	14,531	21,34	18,02	310	262	1	109	453
		НР - 72%; СП - 8%			3,22	7,25	47	105		34	
8	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	197,834	899,10	--	177873	--	--	128068	330416
		НР - 72%; СП - 8%			899,10	--	177873	--		24475	
9	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	461,613	18,68	18,68	8623	8623	--	2497	12010
		НР - 72%; СП - 8%			--	7,51	--	3468		890	
10	Е11-010104-0411 1101-0104-0411 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	461,613	8,26	8,26	3812	3812	--	1104	5310
		НР - 72%; СП - 8%			--	3,32	--	1533		393	
11	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	уплотненного грунта	461,613	164,58	76,99	75972	35540	--	41186	126530
		НР - 72%; СП - 8%			87,59	36,33	40432	16770		9373	

12	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	107,938	899,10	--	97047	--	--	69874	180275
		НР - 72%; СП - 8%			899,10	--	97047	--		13354	
		Итого по разделу					875 567				
	РАЗДЕЛ 2. Фундамент под КДП										
13	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	7,134	19751,86	1094,46	140910	7808	123770	10121	163114
		НР - 91%; СП - 8%			1308,15	250,92	9332	1790		12082	
14	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	14,268	604,03	147,92	8618	2111	2451	4523	14192
		НР - 94%; СП - 8%			284,30	52,91	4056	755		1051	
15	Е11-060201-0104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3 на сульфатостойком цементе. Устройство	м3	203,74	27967,19	645,17	5698036	131448	4628396	898156	7123887
		НР - 91%; СП - 8%			4604,85	239,48	938192	48793		527695	
16	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,5291	229990,00	--	351678	--	351678	--	379812
		СП - 8%			--	--	--	--		28134	
17	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3385	229990,00	--	77852	--	77852	--	84080
		СП - 8%			--	--	--	--		6228	
18	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,061	230520,00	--	14062	--	14062	--	15187
		СП - 8%			--	--	--	--		1125	

19	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	17,6	2483,76	3,37	43714	59	29492	13899	62222
		НР - 98%; СП - 8%			804,72	1,09	14163	19		4609	
		Итого по разделу					7 842 494				
		Итого по смете:					8 718 061				

Локальная смета №4-1-2 на Комплектная трансформаторная подстанция ТП УЧАСТОК КРМ-124

1	Е11-330208-0201 1133-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы	подстанция	1	11412,26	6783,26	11412	6783	1017	5672	18451
		НР - 80%; СП - 8%			3612,00	3477,56	3612	3478		1367	
2	Е11-330208-0202 1133-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанция	1	36931,42	9231,19	36931	9231	10627	16346	57539
		НР - 80%; СП - 8%			17073,10	3358,99	17073	3359		4262	
3	Ц13-080103-1101 1308-0103-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 1 т. Монтаж оборудования	шт.	1	58258,78	21494,22	58259	21494	10469	24607	89495
		НР - 72%; СП - 8%			26296,00	7880,42	26296	7880		6629	
5	51-080101-0105 5108-0101-0105 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-160/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-160/6(10)/0,4, номинальная мощность 160 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	2	791168,00	–	1582336	–		–	1582336
					–	–	–	–	1582336	–	
		Итого по смете:					1 747 821				

	Модульная котельная										
	Локальная смета №6-2-2 на тепломеханические решения										
1	**Е11-180101-02091118-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на жидком топливе или газе, теплопроизводительность до 0,64 МВт (0,55 Гкал/ч). Установка**	**котел**	**2**	**147651,6**	**24185,89**	**295303**	**48372**	**62536**	**200412**	**535372**
		НР - 98%; СП - 8%			**92197,36**	**10053,51**	**184395**	**20107**		**39657**	
2	**Е11-181101-01021118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Манометры с трехходовым краном. Установка**	**комплект**	**1**	**347,53**	**--**	**348**	**--**	**22**	**319**	**720**
		НР - 98%; СП - 8%			**325,62**	**--**	**326**	**--**		**53**	
3	**Е11-180401-02031118-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Баки конденсационные, вместимость 0,6 м3. Установка**	**бак**	**1**	**22438,48**	**753,19**	**22438**	**753**	**7662**	**13994**	**39347**
		НР - 98%; СП - 8%			**14022,52**	**256,58**	**14023**	**257**		**2915**	
4	**Е11-180501-01011118-0501-0101 РСНБ РК 2015**	**Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка**	**насос**	**6**	**22164,5**	**425,75**	**132987**	**2555**	**24624**	**104542**	**256531**
		НР - 98%; СП - 8%			**17634,63**	**144,58**	**105808**	**867**		**19002**	
		Итого по смете:					**831 970**				
	Очистные сооружения поверхностного стока										
	Локальная смета №6-4-1 на блок очистных сооружений. КЖ										
	Земляные работы										
3	**Е11-010205-05021101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3**	**18,70341**	**899,10**	**--**	**16816**	**--**	**--**	**12108**	**31238**
		НР - 72%; СП - 8%			**899,10**	**--**	**16816**	**--**		**2314**	
4	**Е11-010104-04051101-0104-0405 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3**	**43,64129**	**18,68**	**18,68**	**815**	**815**	**--**	**236**	**1135**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**7,51**	**--**	**328**		**84**	

5	Е11-010104-04111101-0104-0411 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3	43,64129	8,26	8,26	360	360	--	104	502
		НР - 72%; СП - 8%			--	3,32	--	145		37	
		Итого по разделу					32 875				
	Раздел 2. Резервуар РЕм1										
39	Е11-161201-01041116-1201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 400 мм	сальник	3	9468,68	27,70	28406	83	14738	13354	45101
		НР - 98%; СП - 8%			4528,32	13,84	13585	42		3341	
40	С123-051206-12082305-1206-1208 РСНБ РК 2015	Компенсаторы сальниковые (односторонние) из стальных электросварных и бесшовных труб для тепловых сетей диаметром 400 мм ГОСТ 27036-86	шт	2	381698,00	--	763396	--	763396	--	824468
		СП - 8%			--	--	--	--		61072	
	Площадка										
44	С121-050204-07022105-0204-0702 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,1145	338165,00	--	38720	--	38720	--	41817
		СП - 8%			--	--	--	--		3098	
45	С121-050204-07012105-0204-0701 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 5У-10У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,034	306662,00	--	10427	--	10427	--	11261
		СП - 8%			--	--	--	--		834	
46	С121-050201-05022105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0131	267504,00	--	3504	--	3504	--	3785
		СП - 8%			--	--	--	--		280	

47	С121-050101-05022105-0101-0502 РСНБ РК 2015	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-89	т	0,0083	261404,00	--	2170	--	2170	--	2343
		СП - 8%			--	--	--	--		174	
48	С121-050101-05042105-0101-0504 РСНБ РК 2015	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной более 65 мм ГОСТ 19281-89	т	0,102	261404,00	--	26663	--	26663	--	28796
		СП - 8%			--	--	--	--		2133	
	Стремянка										
49	С121-050204-07022105-0204-0702 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,1796	338165,00	--	60734	--	60734	--	65593
		СП - 8%			--	--	--	--		4859	
50	С121-050101-05022105-0101-0502 РСНБ РК 2015	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-89	т	0,004	261404,00	--	1046	--	1046	--	1129
		СП - 8%			--	--	--	--		84	
51	С121-050301-32022105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0252	218353,00	--	5502	--	5502	--	5943
		СП - 8%			--	--	--	--		440	
52	С121-130201-11032113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90(прим)	шт	2	29,00	--	58	--	58	--	63
		СП - 8%			--	--	--	--		5	
	Ограждение										
53	С121-050201-05022105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,416	267504,00	--	111282	--	111282	--	120184
		СП - 8%			--	--	--	--		8903	

54	С121-050201-05012105-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,108	263278,00	--	28434	--	28434	--	30709
		СП - 8%			--	--	--	--		2275	
55	С121-050101-05022105-0101-0502 РСНБ РК 2015	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-89	т	0,023	261404,00	--	6012	--	6012	--	6493
		СП - 8%			--	--	--	--		481	
56	С121-130201-11032113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90(прим)	шт	84	29,00	--	2436	--	2436	--	2631
		СП - 8%			--	--	--	--		195	
	Лестница										
57	Е11-060201-01011106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,21	6920,69	1017,40	1453	214	298	928	2572
		ЗИР - 91%; СП - 8%			4479,78	376,47	941	79		191	
58	С121-020101-06092102-0101-0609 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F75, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	0,2142	17739,00	--	3800	--	3800	--	4104
		СП - 8%			--	--	--	--		304	
59	С121-050204-07022105-0204-0702 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0558	338165,00	--	18870	--	18870	--	20379
		СП - 8%			--	--	--	--		1510	
60	С121-050201-05022105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0127	267504,00	--	3397	--	3397	--	3669
		СП - 8%			--	--	--	--		272	

61	С121-050101-05022105-0101-0502 РСНБ РК 2015	**Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-89**	т	0,0073	261404,00	--	1908	--	1908	--	2061
		СП - 8%			--	--	--	--		153	
62	С121-130201-11032113-0201-1103 РСНБ РК 2015	**Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90(прим)**	шт	2	29,00	--	58	--	58	--	63
		СП - 8%			--	--	--	--		5	

Итого по разделу	**1 223 164**
Итого по смете:	**1 256 039**
Всего по акту:	**78 786 690**
Оборудование	1 582 336
Временные здания и сооружения (2,32%)	1 791 141
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,88%)	2 275 070
Итого	**82 852 902**
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**1 625 411**
Итого в текущих ценах	**84 478 313**
Итого с учетом договорного коэффициента	**84 477 357**
НДС (12%)	10 137 283
Всего по акту с учетом НДС	**94 614 640**
Предоплата 30%	**28 384 392**
Минус 5%	**4 730 732**
Всего по акту за минусом аванса	**61 499 516**

Генподрядчик:

Директор ТОО "ТЕРЕЗЕ"

"ТЕРЕЗЕ"

_____ Ж.Б. Казанов

Субподрядчик:

Директор ТОО "ОблШығысЖол"

"ОблШығысЖол"

_____ Ж.Б. Казанов