г. Усть-Каменогорск Восточно-Казахстанская обл. Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "Терезе"

Субподрядчик: ТОО "ОблШығысЖол"

Наименование объекта: Реконструкция аэропортового комплекса города Усть-Каменогорск" Заказ 2005"

Договор № 14 от 21.05.2021 года

Акт выполненных работ за июль 2021г.

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-	в т. ч.	зарплата рабочих-	в т. ч.	оборудование,	Сметная	
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
	Искусственное-покрытие взлетно-посадочных полос ИВПП										
	Локальная смета №2-1-1 на ИВПП										
	РАЗДЕЛ 2.Устройство аэродромных покрытий										
	Усиление существующего покрытия А1										
20	**Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см /9см/ из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 /тип Б М1 на полимерно-битумном вяжущем-битума 5% от массы битума/. Устройство**	**м2 покрытия**	**14160**	**2287,22**	**100,40**	**32387035**	**1421664**	**30306931**	**1198956**	**36272870**
		НР - 108%; СП - 8%			**46,50**	**31,90**	**658440**	**451704**		**2686879**	
21	**Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=10**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301**	**м2 покрытия**	**14160**	**6559,46**	**0,22**	**92881954**	**3115**	**92861138**	**19116**	**100333155**
		НР - 108%; СП - 8%			**1,25**	**--**	**17700**	**--**		**7432086**	
	Усиление существующего покрытия А 2										

22	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Розлив вяжущих материалов с расходом 0,3л/м2 *НР - 108%; СП - 8%*	т	9,6441	548881,69 --	1822,94 959,32	5293470 --	17581 9252	5275889	9992 424277	5727739
23	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см /3см/ из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	32147	1844,30 46,50	100,40 31,90	59288852 1494913	3227498 1025396	54566441	2721934 4960863	66971649
24	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301 *НР - 108%; СП - 8%*	м2	32147	-424,38 -0,25	-0,04 --	-13642589 -8008	-1389 --	-13633192	-8649 -1092099	-14743337
25	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Розлив вяжущих материалов с расходом 0,3л/м2 *НР - 108%; СП - 8%*	т	9,6441	548881,69 --	1822,94 959,32	5293470 --	17581 9252	5275889	9992 424277	5727739
26	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см /3см/ из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 /тип Б М1 на полимерно-битумном вяжущем-битума 5% от массы битума/. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	32147	2287,22 46,50	100,40 31,90	73527229 1494913	3227498 1025396	68804818	2721934 6099933	82349096
27	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301 *НР - 108%; СП - 8%*	м2	32147	-1311,89 -0,25	-0,04 --	-42173364 -8008	-1389 --	-42163967	-8649 -3374561	-45556574
28	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Розлив вяжущих материалов с расходом 0,3л/м2	т	16,0735	548881,69	1822,94	8822450	29301	8793149	16653	9546231

		НР - 108%; СП - 8%			--	959,32	--	15420		707128	
29	Е11-270601-0302 1127-0601-0302 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные. Укладка геосетки	м2 покрытия	32147	20,28	0,71	652082	22770	--	690434	1449917
		НР - 108%; СП - 8%			19,58	0,31	629312	9978		107401	
31	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см /9см/ из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 /тип Б М1 на полимерно-битумном вяжущем-битума 5% от массы битума/. Устройство	м2 покрытия	32147	2287,22	100,40	73527229	3227498	68804818	2721934	82349096
		НР - 108%; СП - 8%			46,50	31,90	1494913	1025396		6099933	
32	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=10	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	32147	6559,46	0,22	210866819	6944	210819833	43246	227782870
		НР - 108%; СП - 8%			1,25	--	40042	--		16872805	
		Усиление существующего покрытия А 3									
33	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Розлив вяжущих материалов с расходом 0,3л/м2	т	14,4087	548881,69	1822,94	7908672	26266	7882406	14928	8557488
		НР - 108%; СП - 8%			--	959,32	--	13823		633888	
34	Е11-310501-0301 1131-0501-0301 РСНБ РК 2015	Основание однослойное или верхний слой двухслойного основания, щебеночное, толщиной слоя 10 см. Устройство с применением автогрейдера	м2 основания	48029	592,88	193,69	28475255	9302845	19073958	2475939	33427290
		НР - 88%; СП - 8%			2,05	56,53	98452	2715115		2476096	
34.10	100078 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,01	480,29	3183,00					-1528763,00
34.11	100079 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,005	240,145	3090,00					-742048,00
34.12	100081 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,131	6291,799	2629,00					-16541140

35	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Розлив вяжущих материалов с расходом 0,3л/м2	т	14,4087	548881,69	1822,94	7908672	26266	7882406	14928	8557488
		НР - 108%; СП - 8%			--	959,32	--	13823		633888	
36	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см /3см/ из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 /тип Б М1 на полимерно-битумном вяжущем-битума 5% от массы битума/. Устройство	м2 покрытия	48029	2287,22	100,40	109852841	4822021	102797356	4066686	123033090
		НР - 108%; СП - 8%			46,50	31,90	2233464	1531986		9113562	
37	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устро(РС100078)(РС100079)(РС100081)йство. исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2	48029	-1311,89	-0,04	-63008819	-2075	-62994779	-12922	-68063480
		НР - 108%; СП - 8%			-0,25	--	-11965	--		-5041739	
38	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Розлив вяжущих материалов с расходом 0,5л/м2	т	24,0145	548881,69	1822,94	13181119	43777	13137342	24881	14262480
		НР - 108%; СП - 8%			--	959,32	--	23038		1056480	
39	Е11-270601-0302 1127-0601-0302 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные. Укладка геосетки	м2 покрытия	48029	20,28	0,71	974238	34019	--	1031538	2166239
		НР - 108%; СП - 8%			19,58	0,31	940220	14908		160462	
41	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см /9см/ из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 /тип Б М1 на полимерно-битумном вяжущем-битума 5% от массы битума/. Устройство	м2 покрытия	47450	2287,22	100,40	108528589	4763980	101558184	4017686	121549977
		НР - 108%; СП - 8%			46,50	31,90	2206425	1513655		9003702	

42	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=10	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301**	м2 покрытия	47450	6559,46	0,22	311246377	10439	311176626	64058	336215269
		НР - 108%; СП - 8%			1,25	--	59313	--		24904835	
		Итого по разделу					**1 119 104 342**				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					-1 504 956				
		Итого по смете:					**1 117 599 386**				
		Локальная смета № 2-4-1 на устройство грунтовых соряжений									
2	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	**Снятие раст. грунта слоем 0,2м выемки бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 50 м в валы**	м3	-15120	27,04	27,04	-408845	-408845	--	-118335	-569354
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,87	--	-164354		-42174	
3	Е11-010103-0105 1101-0103-0105 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Снятие раст.грунта скреперами прицепными с ковшом вместимостью 7 м3 при перемещении в валы до 100 м**	м3 грунта	-5588	147,63	143,89	-824956	-804057	--	-165843	-1070063
		НР - 72%; СП - 8%			3,74	37,48	-20899	-209438		-79264	
4	Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	**Разработка мин.грунта в контурах выемки бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 25 м в контуры насыпи**	м3	-37	33,48	33,48	-1239	-1239	--	-359	-1725
		НР - 72%; СП - 8%			--	13,46	--	-498		-128	
5	Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	**Разработка мин. грунта в контурах бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 50 м в контуры насыпи**	м3	-150,75	33,48	33,48	-5047	-5047	--	-1461	-7029
		НР - 72%; СП - 8%			--	13,46	--	-2029		-521	

6	Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	**Разработка мин.грунта в валах выемки бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 50 м в контуры насыпи**	м3	-484,5	33,48	33,48	-16221	-16221	--	-4695	-22590
		НР - 72%; СП - 8%			--	13,46	--	-6521		-1673	
7	Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	**Разработка мин.грунта в валах выемки бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 50 м в контуры насыпи**	м3	-185,5	33,48	33,48	-6211	-6211	--	-1798	-8649
		НР - 72%; СП - 8%			--	13,46	--	-2497		-641	
8	Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	**Разработка мин. грунта в валах бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 75 м в контуры насыпи**	м3	-894,5	33,48	33,48	-29948	-29948	--	-8669	-41706
		НР - 72%; СП - 8%			--	13,46	--	-12040		-3089	
9	Е11-010103-0202 1101-0103-0202 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка мин.грунта в валах выемки скреперами самоходными с ковшом вместимостью 8 м3 при перемещении в контуры до 300 м /100м/**	м3 грунта	-243,25	442,13	434,89	-107548	-105787	--	-17067	-134585
		НР - 72%; СП - 8%			7,24	90,21	-1761	-21944		-9969	
10	Е11-010103-0202 1101-0103-0202 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка мин.грунта в контурах выемки скреперами самоходными с ковшом вместимостью 8 м3 при перемещении в валы до 300 м /150м/**	м3 грунта	-399,25	442,13	434,89	-176520	-173630	--	-28013	-220896
		НР - 72%; СП - 8%			7,24	90,21	-2891	-36016		-16363	
11	Е11-010103-0202 1101-0103-0202 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка мин.грунта в валах выемки скреперами самоходными с ковшом вместимостью 8 м3 при перемещении в контуры до 300 м**	м3 грунта	-2252	442,13	434,89	-995677	-979372	--	-158009	-1245981
		НР - 72%; СП - 8%			7,24	90,21	-16304	-203153		-92295	

12	Е11-010103-0202 1101-0103-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка мин.грунта в контурах выемки скреперами самоходными с ковшом вместимостью 8 м3 при перемещении в валы до 650 м *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	-448,75	442,13 7,24	434,89 90,21	-198406 -3249	-195157 -40482	--	-31486 -18391	-248283
13	Е11-010103-0202 1101-0103-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка мин.грунта в контурах выемки скреперами самоходными с ковшом вместимостью 8 м3 при перемещении в валы до 950 м *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	-35	442,13 7,24	434,89 90,21	-15475 -253	-15221 -3157	--	-2456 -1434	-19365
14	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка мин.грунта в валах бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта в насыпь до 25 м *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	-985	27,04 --	27,04 10,87	-26634 --	-26634 -10707	--	-7709 -2747	-37091
15	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка мин.грунта в валах бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта в насыпь до 25 м *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	-403,25	27,04 --	27,04 10,87	-10904 --	-10904 -4383	--	-3156 -1125	-15185
16	Е11-010103-0107 1101-0103-0107 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка грунта в валах скреперами прицепными с ковшом вместимостью 8 м3 при перемещении грунта до 100 м *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	-4362,25	134,15 3,10	131,05 31,16	-585196 -13523	-571673 -135928	--	-107604 -55424	-748224
17	Е11-010203-0102 1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м2 спланированной площади	-110034,5	6,96 --	6,96 1,96	-765840 --	-765840 -215668	--	-155281 -73690	-994810
		Итого по смете:					**-5 385 536**				

Локальная смета № 2-1-4 на устройство грунтовых соряжений

2	Е11-010104-01131101-0104-0113 РСНБ РК 2015 К=1,5	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	м3	654	35,10	35,10	22955	22955	--	6649	31973
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,12	--	9234		2368	
3	Е11-010104-01051101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Снятие раст. грунта слоем 0,2м выемки бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 50 м в валы	м3 грунта	15120	27,04	27,04	408845	408845	--	159050	613327
		НР - 72%; СП - 8%			3,74	10,87	56549	164354		45432	
4	Е11-010104-01131101-0104-0113 РСНБ РК 2015 К=4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	м3	15120	93,60	63,60	1415232	961632	--	409764	1970996
		НР - 72%; СП - 8%			--	37,64	--	569117		146000	
5	Е11-010103-01051101-0103-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Снятие раст.грунта скреперами прицепными с ковшом вместимостью 7 м3 при перемещении в валы до 100 м	м3 грунта	5588	147,63	143,89	824956	804057	--	165843	1070063
		НР - 72%; СП - 8%			3,74	37,48	20899	209438		79264	
6	Е11-010104-01061101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Разработка мин.грунта в контурах выемки бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 25 м в контуры насыпи	м3	37	33,48	33,48	1239	1239	--	359	1725
		НР - 72%; СП - 8%			--	13,46	--	498		128	
7	Е11-010104-01141101-0104-0114 РСНБ РК 2015 К=1,5	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	м3	37	39,75	39,75	1471	1471	--	426	2048
		НР - 72%; СП - 8%			--	15,98	--	591		152	
8	Е11-010104-01061101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Разработка мин. грунта в контурах бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м /50м/ в контуры насыпи	м3	150,75	33,48	33,48	5047	5047	--	1461	7029

		НР - 72%; СП - 8%			--	13,46	--	2029		521	
9	Е11-010104-01141101-0104-0114 РСНБ РК 2015 К=4	Разработка мин. грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	м3	150,75	105,99	105,99	15978	15978	--	4626	22252
		НР - 72%; СП - 8%			--	42,62	--	6425		1648	
10	Е11-010104-01061101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Разработка мин.грунта в валах выемки бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м в контуры насыпи	м3	484,5	33,48	33,48	16221	16221	--	4695	22590
		НР - 72%; СП - 8%			--	13,46	--	6521		1673	
11	Е11-010104-01141101-0104-0114 РСНБ РК 2015 К=4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	м3	484,5	635,93	635,93	308108	308108	--	89212	429106
		НР - 72%; СП - 8%			--	255,74	--	123906		31786	
12	Е11-010104-01061101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Разработка мин.грунта в валах выемки бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 50 м в контуры насыпи	м3	185,5	33,48	33,48	6211	6211	--	1798	8649
		НР - 72%; СП - 8%			--	13,46	--	2497		641	
13	Е11-010104-01061101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Разработка мин. грунта в валах бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м /75м/ в контуры насыпи	м3	894,5	33,48	33,48	29948	29948	--	8669	41706
		НР - 72%; СП - 8%			--	13,46	--	12040		3089	
14	Е11-010104-01141101-0104-0114 РСНБ РК 2015 К=6,5	Разработка мин. грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	м3	894,5	172,23	172,23	154060	154060	--	44606	214559
		НР - 72%; СП - 8%			--	69,26	--	61953		15893	

15	Е11-010103-02021101-0103-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка мин.грунта в валах выемки скреперами самоходными с ковшом вместимостью 8 м3 при перемещении в контуры до 300 м /100м/ *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	243,25	442,13 7,24	434,89 90,21	107548 1761	105787 21944	--	17067 9969	134585
16	Е11-010103-02021101-0103-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка мин.грунта в контурах выемки скреперами самоходными с ковшом вместимостью 8 м3 при перемещении в валы до 300 м /150м/ *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	399,25	442,13 7,24	434,89 90,21	176520 2891	173630 36016	--	28013 16363	220896
17	Е11-010103-02021101-0103-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка мин.грунта в валах выемки скреперами самоходными с ковшом вместимостью 8 м3 при перемещении в контуры до 300 м *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	2252	442,13 7,24	434,89 90,21	995677 16304	979372 203153	--	158009 92295	1245981
18	Е11-010103-02021101-0103-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка мин.грунта в контурах выемки скреперами самоходными с ковшом вместимостью 8 м3 при перемещении в валы до 300 м /650м/ *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	448,75	442,13 7,24	434,89 90,21	198406 3249	195157 40482	--	31486 18391	248283
19	Е11-010103-02061101-0103-0206 РСНБ РК 2015 К=3,5	Грунты 2 группы. Разработка скреперами самоходными с ковшом вместимостью 8 м3. Добавлять на каждые последующие 100 м при перемещении по дорогам с покрытиями переходными *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	448,75	121,39 2,54	118,85 22,49	54474 1140	53334 10092	--	8087 5005	67566
20	Е11-010103-02021101-0103-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка мин.грунта в контурах выемки скреперами самоходными с ковшом вместимостью 8 м3 при перемещении в валы до 300 м /950м/ *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	35	442,13 7,24	434,89 90,21	15475 253	15221 3157	--	2456 1434	19365

21	Е11-010103-02061101-0103-0206 РСНБ РК 2015 К=6,5	Грунты 2 группы. Разработка скреперами самоходными с ковшом вместимостью 8 м3. Добавлять на каждые последующие 100 м при перемещении по дорогам с покрытиями переходными *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	35	442,13 7,24	434,89 90,21	15475 253	15221 3157	--	2456 1434	19365
22	Е11-010104-01051101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка мин.грунта в валах бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта в насыпь до 10 м (25м) *НР - 72%; СП - 8%*	м3	894,5	172,23 --	172,23 69,26	154060 --	154060 61953	--	44606 15893	214559
		Итого по смете:					**6 037 484**				

Очистные сооружения поверхностного стока

Локальная смета № 6-4-3 на резервуар-отстойник

Раздел 1. Резервуар сбора поерхностного стока

1	Ц13-120101-02141312-0101-0214 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 273 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов *НР - 61%; СП - 8%*	м трубопровода	0,24705	4181,99 2435,84	1635,15 442,53	1033 602	404 109	27	434 117	1584
2	С123-010201-02452301-0201-0245 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	4,5	17690,00 --	-- --	79605 --	-- --	79605	-- 6368	85973
3	Ц13-120101-02131312-0101-0213 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 219 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов *НР - 61%; СП - 8%*	м трубопровода	0,3465	3856,40 2186,72	1614,57 440,04	1336 758	559 152	19	555 151	2043

4	С123-010201-02322301-0201-0232 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	11	8913,00	--	98043	--	98043	--	105886
		СП - 8%			--	--	--	--		7843	
5	Ц13-120101-02101312-0101-0210 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 108 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	0,5356	2764,38	1297,70	1481	695	8	594	2240
		НР - 61%; СП - 8%			1453,20	363,73	778	195		166	
6	С123-010201-01862301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	52	2732,00	--	142064	--	142064	--	153429
		СП - 8%			--	--	--	--		11365	
7	Ц13-120101-02041312-0101-0204 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 32 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	0,006916	2177,30	1034,58	15	7	--	6	23
		НР - 61%; СП - 8%			1126,58	290,75	8	2		2	
8	С123-010201-01182301-0201-0118 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	3,8	459,00	--	1744	--	1744	--	1884
		СП - 8%			--	--	--	--		140	
9	Ц13-070401-01031307-0401-0103 РСНБ РК 2015	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,425 т. Монтаж оборудования	шт	2	45681,81	2665,78	91364	5332	2952	51704	154513
		НР - 61%; СП - 8%			41540,00	840,25	83080	1681		11445	
10	Прайс лист "WilO CEnTrAl AsiA"	Погружные насосы для ливневых стоков, Rexa PRO V08DA Q50 м3/час, H	компл.	3	2210503,57	--	6631511	--	--	--	6631511
		СП - 8%			--	--	--	--	6631511	--	

4	С123-010201-02322301-0201-0232 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	11	8913,00	--	98043	--	98043	--	105886
		СП - 8%			--	--	--	--		7843	
5	Ц13-120101-02101312-0101-0210 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 108 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	0,5356	2764,38	1297,70	1481	695	8	594	2240
		НР - 61%; СП - 8%			1453,20	363,73	778	195		166	
6	С123-010201-01862301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	52	2732,00	--	142064	--	142064	--	153429
		СП - 8%			--	--	--	--		11365	
7	Ц13-120101-02041312-0101-0204 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 32 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	0,006916	2177,30	1034,58	15	7	--	6	23
		НР - 61%; СП - 8%			1126,58	290,75	8	2		2	
8	С123-010201-01182301-0201-0118 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	3,8	459,00	--	1744	--	1744	--	1884
		СП - 8%			--	--	--	--		140	
9	Ц13-070401-01031307-0401-0103 РСНБ РК 2015	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,425 т. Монтаж оборудования	шт	2	45681,81	2665,78	91364	5332	2952	51704	154513
		НР - 61%; СП - 8%			41540,00	840,25	83080	1681		11445	
10	Прайс лист "WilO CEnTrAl AsiA"	Погружные насосы для ливневых стоков, Rexa PRO V08DA Q50 м3/час, H	компл.	3	2210503,57	--	6631511	--	--	--	6631511
		СП - 8%			--	--	--	--	6631511	--	

11	Ц13-121303-01011312-1303-0101 РСНБ РК 2015	Задвижка стальная блочная низкого давления с электроприводом, диаметр условного прохода до 300 мм. Монтаж оборудования	шт	2	50945,29	9641,36		101891	19283	7872	50282	164346
		НР - 61%; СП - 8%			37368,00	3846,66		74736	7693		12174	
12	С123-040101-03062304-0101-0306 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 200 мм ГОСТ 5762-2002	шт	2	81081,00	--		162162	--	162162	--	175135
		СП - 8%			--	--		--	--		12973	
13	Ц13-121303-01011312-1303-0101 РСНБ РК 2015	Задвижка стальная блочная низкого давления с электроприводом, диаметр условного прохода до 300 мм. Монтаж оборудования	шт	2	50945,29	9641,36		101891	19283	7872	50282	164346
		НР - 61%; СП - 8%			37368,00	3846,66		74736	7693		12174	
14	С123-040101-03032304-0101-0303 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002	шт	2	20265,00	--		40530	--	40530	--	43772
		СП - 8%			--	--		--	--		3242	
15	Ц13-121305-03061312-1305-0306 РСНБ РК 2015	Клапан стальной низкого давления, диаметр условного прохода 200 мм. Монтаж оборудования	шт	1	18904,29	1605,88		18904	1606	690	10497	31754
		НР - 61%; СП - 8%			16608,00	600,95		16608	601		2352	
16	С123-041001-01102304-1001-0110 РСНБ РК 2015	Клапан обратный межфланцевый стальной модели 2330, для воды, Т от -20°С до 130°С, PN 16, DN 200, типа FAF ГОСТ 11823-91	шт	1	38931,00	--		38931	--	38931	--	42045
		СП - 8%			--	--		--	--		3114	
17	Е11-220801-01051122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,2426	1054308,46	518382,12		255775	125760	4541	161538	450698
		НР - 99%; СП - 8%			517205,80	155380,90		125474	37695		33385	

18	С123-020101-30602302-0101-3060 РСНБ РК 2015	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, 90°, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 30753-2001**									
			шт	4	261605,00	--	1046420	--	1046420	--	1130134
		СП - 8%			--	--	--	--		83714	
19	С123-020101-30182302-0101-3018 РСНБ РК 2015	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 30753-2001**									
			шт	6	17623,00	--	105738	--	105738	--	114197
		СП - 8%			--	--	--	--		8459	
20	С123-020101-31202302-0101-3120 РСНБ РК 2015	**Тройники приварные бесшовные равнопроходные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17376-2001**									
			шт	2	133109,00	--	266218	--	266218	--	287515
		СП - 8%			--	--	--	--		21297	
27	С123-021104-04052302-1104-0405 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**									
			кг	116	537,00	--	62292	--	62292	--	67275
		СП - 8%			--	--	--	--		4983	
		Итого по разделу					**9 810 303**				
		Оборудование, тенге					**6 631 511**				
		Итого по смете:					**9 810 303**				
		Всего по акту:					**1 128 061 637**				
		Оборудование					6 631 511				
		Временные здания и сооружения (2,32%)					26 017 179				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,88%)					33 046 482				
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска					4 523 411				
		Итого					**1 191 648 709**				
		Непредвиденные работы и затраты (2%)					**23 609 876**				
		Итого в текущих ценах					**1 215 258 585**				

Итого в текущих ценах К=1,049901	**1 275 901 203**
Итого с учетом договорного коэффициента	**1 275 886 767**
НДС (12%)	153 106 412
Всего по акту с учетом НДС	**1 428 993 179**
Предоплата 30%	**428 697 954**
Минус 5%	**71 449 659**
Всего по акту за минусом аванса	**928 845 567**

Генподрядчик:

Директор ТОО "ТЕРЕЗЕ"

_____ Ж.Б. Казанов

Субподрядчик:

Директор ТОО "ОблШығысЖол"

_____ Ж.Б. Казанов