КС-3

Заказчик:
Общественный фонд "Восточно-Казахстанский облстной благотворительный фонд "Парыз"
г. Усть-Каменогорск, ул. Утепова 27 БИН ИИК KZ966010151000124123 АО "Народный банк" БИК HSBKKZKX
Подрядчик:
ТОО "Элхон" ул. Кабанбай Батыра 97/2 БИН 040540002030 ИИК KZ2877400KZ220317044 филиал "ASIACREDIT BANK" (АзияКредитБанк) г. Усть-Каменогорск БИК LARIKZKA
Наименование объекта: **Строительство Восточно-Казахстанской областной школы-интернат на 200 мест для одаренных детей в спорте в г. Усть-Каменогорске ВКО**
Договор № 18 от 13.09.2013 года
Доп.соглашение №1 от 25.12.13г
Доп.соглашение №2 от 1.04.14г

СПРАВКА

стоимости выполненных работ за декабрь 2014 года

17.12.14г

Наименование объектов, этапов, затрат	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге			В том числе стоимость выполненных работ за отчетный период, тенге		
	всего	СМР в ценах 2001 года	оборудование в ц. 2001 года	всего	СМР в ценах 2001 года	оборудование в ц. 2001 года
Акт № 8	1 024 820 452			47 085 815		
НДС 12%	122 978 455			5 650 298		
Итого:	**1 147 798 907**			**52 736 113**		
Аванс 30%						
Всего к оплате:	**1 147 798 907**			**52 736 113**		

Заказчик:

Директор Общественного фонда "ВКО благотворительный фонд "Парыз"

И.Ж.Уса

Технадзор:

А.А.Ракульцев

Подрядчик:
Директор ТОО "Элхон"

Л.Ш.Тумашинов

Цены региона Восточно-Казахстанская обл.

Форма 2В

Заказчик:

Общественный фонд "Восточно-Казахстанский областной благотворительный фонд "Парыз"

г. Усть-Каменогорск, ул. Утепова 27 БИН ИИК KZ966010151000124123 АО "Народный банк" БИК HSBKKZKX

Подрядчик:

ТОО "Элхон" ул. Кабанбай Батыра 97/2 БИН 040540002030 ИИК KZ2877400KZ220317044 филиал "ASIACREDIT BANK" (АзияКредитБанк) г. Усть-Каменогорск

БИК LARIKZKA

Наименование объекта: **Строительство Восточно-Казахстанской областной школы-интернат на 200 мест для одаренных детей в спорте в г. Усть-Каменогорске ВКО**

Договор № 18 от 13.09.2013 года

Доп.соглашение №1 от 25.12.13г

Доп.соглашение №2 от 1.04.14г

Акт № 8

выполненных работ за декабрь 2014 года

Составлен в ценах 2001 г. **17.12.14г**

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Школа на 200 мест для одаренных детей в спорте								
		Локальная смета № 2-1-1 На общестроительные работы								
	Раздел 8. Полы. Блок А									
		Огневая точка, S=290,0 м2								
136	E0157-24-1 прим	Установка вентиляционных решеток в полах	2	87,97	--	176	--	73	0,21	--
		1шт		33,08	--	66	--	110,7	--	--
		Итого по разделу:				176				
		Оборудование								
		Накладные расходы, тенге				73				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00% тенге				15				
		Всего по разделу:				264				
	Раздел 10. Разные работы									
188	E0110-55-1	Укладка щитов над подпольными каналами	-5,41	1292,59	29,74	-6993	-161	-286	0,23	-1

			шт							
					99	–	594	–	101	–	–
152	99-1-1(пл)Прай	Настенная абоненская розетка SC 8686		6	459		2754				
			шт								
153	Ц10-111-1	Аппараты телефонные: настольный системы ЦБ или АТС		6	978,9	–	5873	–	5114	7	42
			шт								
					947	–	5682	–	90	–	–
154	80-1-1(пл)Прай	Телефонный аппарат Paasonik KX-TS350		6	686		4116				
			шт								
155	99-1-1(пл)Прай	Гибкий оптический кабель KC-FTTH-П-2G.657, абоненский на 2волокна (одномодовый)		0,21	9983		2096				
			км								
156	99-1-1(пл)Прай	Оптический сплиттер PLC 1x8. SPL-1/8-SC/APC-250in/900out		1	2557		2557				
			шт								
157	99-1-1(пл)Прай	Коннектор типа SC		12	577		6924				
			шт								
158	99-1-1(пл)Прай	Розетка типа SC		12	37		444				
			шт								
		Итого по разделу:					47 215				
		Оборудование					4116				
		Накладные расходы, тенге					12 435				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00% тенге					3 332				
		Всего по разделу:					62 982				
		Всего по смете 2-1-7:					**1 127 319**				
		Оборудование					431 330				
		Локальная смета № 2-1-8 На технологическое оборудование									
1	Ц0128-911-2	Шкаф холодильный		1	1850,15	38,00	1850	38	1628	12,00	12
			шт		1793,25	15,75	1793	16	90	0,09	--
3	Ц0128-928-4	Прилавок-витрина холодильный		1	1830,03	20,13	1830	20	1620	12,00	12
			шт		1791,00	9,00	1791	9	90	0,05	--
5	Ц0128-911-2	Шкаф холодильный Бирюса 200 (0,4квт, 900х765х640)		1	1850,15	38,00	1850	38	1628	12,00	12
			шт		1793,25	15,75	1793	16	90	0,09	--
7	Прайс-лист ТД "SulPAK"	Микроволновая печь N 2кВт, U		1	4314,07	--	4314	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
8	ССН3 сб.5.3 стр.11 п.96	Стеллаж 1500х600х1500, СТК-1500/600		5	10535,00	--	52675	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--

211	Е20-32-1	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	1	712,66	29,9	713	30	890	3,8325	4
		вентилятор		682,76	11,81	683	12	128	0,0525	–
214	Е20-12-10	Прим.Установка щелевых регулируемых решеток (Р) номер 150 размером 150х150 мм	4	320,85	16,96	1283	68	992	1,1235	4
		решетка		186,64	7,09	747	28	128	0,0315	–
215	8-10-45	Крепления для воздуховодов	2,8	200		560				
		кг								
		Итого по разделу:				2 556				
		Оборудование								
		Накладные расходы, тенге				1 882				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00% тенге				266				
		Всего по разделу:				4 704				
	Раздел 29 ВЕ1-ВЕ61									
218	Е20-19-5	Прим.Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения, периметром 2600 мм	1	3123,97	31,54	3124	32	397	1,8165	2
		зонт		297,68	11,81	298	12	128	0,063	–
219	Е20-19-3	Прим.Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения, периметром 1600 мм	1	1561,23	12,95	1561	13	182	0,8085	1
		зонт		137,03	4,73	137	5	128	0,021	–
220	Е20-12-11	Прим.Установка щелевых регулируемых решеток (Р) номер 200 размером 200х200 мм	53	355,85	16,96	18860	899	13143	1,1235	60
		решетка		186,64	7,09	9892	376	128	0,0315	2
221	Е20-12-10	Прим.Установка щелевых регулируемых решеток (Р) номер 150 размером 150х150 мм	209	320,85	16,96	67058	3545	51827	1,1235	235
		решетка		186,64	7,09	39008	1482	128	0,0315	7
222	Е20-11-4	Установка решеток площадью в свету до 2,5 м2 с выверкой и закреплением	11	621,69	48,5	6839	534	5422	2,226	24
		решетка		366,19	18,9	4028	208	128	0,084	1
223	99-1-1Прайс-ли	Решетки приточно вытяжные с сеткой,без рамки 1313Г(138х138)	11	61		671				
		шт								
224	Е20-11-6	Установка решеток площадью в свету до 5 м2 с выверкой и закреплением	16	1024,5	85,69	16392	1371	12531	3,5385	57
		решетка		578,81	33,08	9261	529	128	0,1575	3

29	Мармит стационарный электрический для 2-х блюд		1	100308,70	--	100309	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
30	Кровать односпальная с матрацем, 1900х700х80		203	5100,00	--	1035300	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	Миксер ТРМ-20		1	137140,80	--	137141	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
32	Стол 1800х500х500		1	9680,00	--	9680	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
33	Поддон		12	1200,00	--	14400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
34	Стол письменный для читального зала, 1200х600х760		8	10105,00	--	80840	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
35	Прибор низкочастотной электротерапии "Радиус-01"		1	88455,82	--	88456	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
36	Ингалятор ультрозвуковой "Вулкан-1"		1	24573,67	--	24574	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
37	Аппарат Витафон-ИК		1	17044,64	--	17045	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
38	Очиститель воздуха ионизатор "ОВИНОН-С"		1	6304,20	--	6304	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
39	Наглядные пособия для начального класса		1	136690,20	--	136690	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
40	Кабинет НВП		1	349904,90	--	349905	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
41	Кабинет информатики		2	641618,30	--	1283237	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
42	Кабинет психолога, логопеда		1	194622,40	--	194622	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
	Итого по смете:					5 702 323				
	Оборудование					5701569				
	Накладные расходы, тенге					486				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00% тенге					74				
	Всего по смете 2-1-8:					**5 702 884**				
	Оборудование					5 701 569				

Локальная смета № 7-1-6 На ограждение

1	Е7-24-12	Установка металлических оград высотой до 2,2 м по металлическим столбам без цоколя /прим./	780	610,31	243,27	476042	189751	357662	1,49	1162
		м оград		261	66,53	203580	51893	140	0,2407	188

2	4-1-45	Труба профильная 20х20 *т*	7,55	132000		996600			
3	4-1-45	Труба профильная 20х40 *т*	2,18	132000		287760			
4	1-4-82	Сталь полосовая 20х3 мм (ГОСТ 103-76) *т*	0,6	48400		29040			
5	8-6-20	Трубы стальные сварные водогазопроводные (ГОСТ 3262-75*), черные обыкновенные, 25х3,2 мм *м*	62,5	168		10500			
6	4-1-45	Труба профильная 40х80 *т*	4,57	163000		744910			
7	Т1-34-31	Ворота металлические решетчатые с калиткой по металлическим и бетонным столбам, высота 2,1 м, тип ВМ7В – строительные работы *ворота*	2	69261,09	3255,15	138522	6510	10914	18	36
				2953,5	944,7	5907	1889	140	4,6	9
8	Т1-34-32	Ворота металлические решетчатые с калиткой по металлическим и бетонным столбам, высота 2,1 м, тип ВМ7В – монтаж металлоконструкций *ворота*	2	88123,69	151,75	176247	304	19087	61	122
				10556,84	46,75	21114	94	90	0,173	–
9	Е9-62-3	Изготовление решетчатых конструкций *т конструкций*	15,05	27935,09	9375,11	420423	141095	250411	91	1370
				16380	2107,33	246519	31715	90	7,36	111
10	Е33-254-3	Окраска масляной краской стальных решетчатых опор с очисткой поверхности ветошью *т*	15,05	6690,31	4954,96	100689	74572	26620	5,29	80
				886,5	797,99	13342	12010	105	2,57	39
11	Т1-34-44	Калитки металлические, высота 2 м, тип КМ1В; высота 1,6 м, тип КМЗБ; высота 2 м, тип КМ4В – монтаж металлоконструкций *калитка*	2	5223,59	9,37	10447	19	1130	3,6	7
				626,22	1,87	1252	4	90	0,007	–
		Итого по смете:				3 391 180				
		Оборудование								
		Накладные расходы, тенге				665 824				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00% тенге				243 420				
		Всего по смете 7-1-6:				**4 300 424**				
		Всего по сметам:				**19 183 290**				

Оборудование	18 101 282
Временные здания и сооружения (1,8%)	19 476
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2%)	24 233
Затраты на выслугу лет (1%)	11 015
Затраты на дополнительные отпуска (0,4%)	4 406
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**19 242 419**
*в том числе СМР	1 125 716
Итого по акту в текущих ценах 2014 года	**46 162 564**
Налог (2%)	923 251
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	**47 085 815**
НДС (12%)	5 650 298
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**52 736 113**

Заказчик:

Директор Общественного фонда "ВКО благотворительный фонд "Парыз"

И.Ж.Ysa

Технадзор:

Директор ТОО "АНАТЭКС"

А.А.Ракульцев

Подрядчик:

Директор ТОО "Элхон"

Л.Ш.Тумашинов