Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

«4» сентября 2019 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик): ТОО «KazStroyProject LTD», г.Алматы, Бостандыкский район, Проспект Гагарина, дом 133/8, кв. 6

наименование организации, юридический адрес

в лице: директора Коробецких А.А.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Реконструкция подъездных путей, со строительством наружных сетей и благоустройством Асфальтобетонного завода, по ул. Путевая 1/10, г.Усть-Каменогорск»

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является: ТОО «ПромСтройБезопастность», в лице директора Коженкова Кирилла Сергеевича

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО «Востоквзрывпром», ПК «ПромСтройАвтоматика», ТОО «VSE»;

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация): ТОО «КПИЦ «Литера 3» № Л-0719/01;

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) приказом ТОО «ПромСтройБезопастность» от 25.04.2019 года

наименование организации утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг:

измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Сети водоснабжения	км	0,508		0,508	
Сети канализации	км	0,092		0,092	
Покрытия из брусчатки	м2	166		166	
МАФ	шт	11		11	
Строительная длина проездов	км	0,610		0,610	
Площадь покрытия проезжей части	м2	4275		4275	
Тип покрытия		Облегченное		Облегченное	
Вид покрытия		асфальтобетонное		асфальтобетонное	
Ширина полос движения	м	3,5		3,5	
Ширина проезжей части	м	7		7	
Количество полос движения	шт	2		2	
Асфальтобетонное покрытия тротуаров	м2	1096		1096	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$	-	-
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	$м^3$	-	-
Площадь нежилых помещений	$м^2$	-	-
Число помещений, комнат	шт	-	-

Показатели	по проекту			фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
в том числе:	-	-	-	-	-	-

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Устройство водопровода выполнено: трубы водопроводные стальные, диаметр 530 мм.- 78м, Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм-430м.
Сети канализации: Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные D 400 SN8 – 92 метра.
Благоустройство площадки: Покрытия из брусчатки-166м2, Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см.-1096м2 .Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,5х 0,4 м.-12 шт. Беседка летняя-1шт. Скамья прямолинейная без спинки-4 шт., урна – 6 шт. Ограждение из труб, с металлическими стойками тип 3ПМ -30.11- 22секций.
Проезжая часть: Протяженность проезда – 610м, проезжая часть имеет две полосы движения, вдоль проезда предусмотрен тротуар шириной -1м, радиусы закругления проезда при сопряжении с проезжей частью улицы – 5 метров, вертикальная планировка по проезду выполнена с учетом существующей застройки, в границах проектирования проезда предусмотрено озеленение участка между проездом и тротуаром.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: июль 2019 года
месяц, год
окончание работ: август 2019 года
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, 2 месяцев;
фактически, месяц: 2;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Реконструкция подъездных путей, со строительством наружных сетей и благоустройством Асфальтобетонного завода, по ул. Путевая 1/10, г.Усть-Каменогорск»
наименование объекта (комплекса)
готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик): Директор Коробецких А.А.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.