Утвержден приказом
Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«22» сентября 2022 года

Заказчик ***ТОО «RG Processing», БИН 181040004901, Почтовый индекс: 010016, Акмолинская область, г. Нур-Султан, район Есиль, улица Достык, дом 16, 7-ой этаж, генеральный директор Лоуренс Россоу***

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) ***от "17" августа 2022г, АО «Кокшетаугидрогеология», президент Хаметов Сансызбай Ашкулаулы, Республика Казахстан, Акмолинская область, город Кокшетау, Красноярский сельский округ, село Красный Яр, микрорайон Чайкино, улица Парковая, дом 2, БИН 931240000347, тел: 87162410004***

(дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон)

Декларации о соответствии (прилагается) ***от "25" августа 2022г, ТОО "Электросервис" (в части линий ВЛ 10кВ и ВОЛС), Генеральный директор Шмаков Сергей Леонидович, Республика Казахстан, Павлодарская область, город Экибастуз, ул. 50-летия города Экибастуза, 16А, БИН 980640000866***

(дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон)

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) ***от "31" августа 2022г, ТОО «D&J Emporio», эксперт технического надзора Рахимбаев Серик Дюсупович, аттестат № KZ84VJE00056691 от 20.08.2020г; № KZ14VJE00068233; № KZ41VJE00068232 от 20.08.2021г, БИН 081240016084, тел: 87172335090; 87172335090,***

(дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон)

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) ***от "31" августа 2022г, ТОО "DIPCO", эксперт авторского надзора Исабеков Жанат Ермекович, № KZ62VJE00050976 от 25.11.2019г, № KZ14VJE00051161 от 03.12.2019г, БИН 100240019968, тел: +77172636223***

(дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон)

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: ***«Строительство водопровода от подземных источников для водоснабжения месторождения «Райгородок» Расширение. Акмолинская область, Бурабайский район», вид строительства расширение, уровень ответственности 2 нормальный, технически сложный***

(наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта)

по адресу ***Акмолинская область, Бурабайский район, месторождение Райгородок***,

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации "__"_____20__ года, дата ознакомления подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок ***от 25 августа 2021 года № KZ58VVX00050085 распоряжение о предоставлении права временного возмездного долгосрочного землепользования на земельный участок ТОО «RG Processing» (РГ Процессинг) от 25 августа 2021 года № KZ58VVX00050085, выданное КГУ «Аппарат акима Успеноюрьевского сельского округа Бурабайского района; от 17 сентября 2021 года № 157 договор аренды земельного участка, между ГУ «Отдел земельных отношений Бурабайского района» и ТОО «RG Processing» (РГ Процессинг); от 12 апреля 2021 года № 1 договор сервитута между ТОО «RG Processing» (РГ Процессинг) и ТОО «Журавлевка-1»; от 26 марта 2021 года № IV-5 договор об установлении частного сервитута между ТОО «RG Gold» и ТОО «RG Processing» (РГ Процессинг); от 08 октября 2021 года № б/н договор купли-продажи права временного возмездного долгосрочного пользования земельным участком площадь. 1,5 га, кадастровый № 01–171-035-083***

(документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20___года №_____;

_____

(наименование органа, вынесшего решение)

2) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ:
Государственное учреждение "Управление государственного архитектурно-строительного контроля Акмолинской области" Талон о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий от 23.05.2022 № KZ31REA00276082

(наименование органа, принявшего уведомление, дата и № принятия талона)

3) проекта (проектно-сметной документации)

ТОО "DIPCO" Проект № I-167

наименование проектной организации, номер проекта

ТОО «RG Processing» приказ № RGP-CIP-2000-ORD-ADM-0017 от 29.04.2022 года

дата и номер проекта, наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ май 2022 года;
окончание работ август 2022 года;

при продолжительности строительства месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: *6*;
фактически, месяц: *4*;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Годовой объем подачи питьевой воды	тыс. $м^3$/год	1429,8		1429,8	
Среднесуточный расход	$м^3$/сут	3917,28		3917,28	
Часовой расход	$м^3$/час	163,22		163,22	
Водозаборное сооружение- скважин 2016, эксплуатационная скважина с насосом KSP-6-N152-B-9–7,5 производительностью 14,4 $м^3$/час напор 115 м	шт.	1		1	
дебит скважины	$м^3$/час	14		14	
Водозаборное сооружение-скважина 2008, эксплуатационная скважина с насосом KSP-6-N152-A-8–5,5 производительностью 10 $м^3$/час напор 95,7 м	шт.	1		1	
дебит скважины	$м^3$/час	9,9		9,9	
Водозаборное сооружение-скважина 2017, эксплуатационная скважина с насосом KSP-6-N151-A-13–4 производительностью 7,27 $м^3$/час напор 105 м	шт.	1		1	

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
дебит скважины	м^3/час	7,2		7,2	
Водозаборное сооружение-скважина 2018, эксплуатационная скважина с насосом KSP-6-N152-A-12–7,5 производительностью 11 м^3/час напор 134 м	шт.	1		1	
дебит скважины	м^3/час	10,8		10,8	
Водозаборное сооружение-скважина 2014, эксплуатационная скважина с насосом KSP-6-N152-B/R-9–5,5 производительностью 12,9 м^3/час напор 94,6 м	шт.	1		1	
дебит скважины	м^3/час	12,8		12,8	
Водозаборное сооружение-скважина 2019, эксплуатационная скважина с насосом KSP-6-N151-A-13–4 производительностью 8,64 м^3/час напор 99,3 м	шт.	1		1	
дебит скважины	м^3/час	8,3		8,3	
Водозаборное сооружение-скважина 2007, эксплуатационная скважина с насосом KSP-4-N96-DA-20–4 производительностью 7,36 м^3/час напор 92,3 м	шт.	1		1	
дебит скважины	м^3/час	7,2		7,2	
Водозаборное сооружение-скважина 2012, эксплуатационная скважина с насосом KSP-6-N152-B/R-10–7,5 производительностью 13,5 м^3/час напор 103 м	шт.	1		1	
дебит скважины	м^3/час	13,2		13,2	
Водозаборное сооружение-скважина ГГ-4, эксплуатационная скважина с насосом KSP-6-S151-B-11–26 производительностью 60,4 м^3/час напор 103 м	шт.	1		1	
дебит скважины	м^3/час	60		60	
Водозаборное сооружение-скважина 2020, эксплуатационная скважина с насосом KSP-6-N151-C-18–11 производительностью 20,1 м^3/час напор 134 м	шт.	1		1	
дебит скважины	м^3/час	19,8		19,8	

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Водовод «Скважина 2014 до ВК-8»					
Труба ПЭ 100 SDR17-90 х 5,4 «питьевая»	м.	2949,8		2949,8	
Труба ПЭ 100 SDR17-125 х 7,4 «питьевая»	м.	2683,3		2683,3	
Труба ПЭ 100 SDR17-200 х 11,9 «питьевая»	м..	79,5		79,5	
Водопроводные колодцы Дк=1.5м	шт.	11		11	
Насосная 1-го подъема Дк=2.0м	шт.	4		4	
Водовод «Скважина ГГ-4 до ВК-8»					
Труба ПЭ 100 SDR17-90 х 5,4 «питьевая»	м.	25		25	
Труба ПЭ 100 SDR17-125 х 7,4 «питьевая»	м..	1598		1598	
Труба ПЭ 100 SDR17-160 х 9,5 «питьевая»	м.	839		839	
Водопроводные колодцы Дк=1.5м	шт.	4		4	
Насосная 1-го подъема Дк=2.0м	шт.	2		2	
Водовод «Скважина 2016, скважина 2018 до ВК-8»					
Труба ПЭ 100 SDR17-90 х 5,4 «питьевая»	м.	3070,5		3070,5	
Труба ПЭ 100 SDR17-125 х 7,4 «питьевая»	м.	2010,9		2010,9	
Водопроводные колодцы Дк=1.5м	шт.	10		10	
Насосная 1-го подъема Дк=2.0м	шт.	4		4	
Водовод «ВК-8 до приемного колодца»					
Труба ПЭ 100 SDR17-200 х 11,9 «питьевая»	м.	3095,1		3095,1	
Водопроводные колодцы Дк=1.5м	шт.	3		3	
Приемный колодец ЖБ 2х3м	шт.	1		1	
Электроснабжение и электротехнические устройства					
ВЛ-10 кВ	км.	17,078		17,078	
КЛ-10 кВ	км.	0,535		0,535	
ВОЛС	км.	19,5		19,5	
КТП-25-10/0,4 кВ	комплект	9		9	
КТП-40-10/0,4 кВ	комплект	1		1	
Шкаф управления насосами	шт.	10		10	
Шкаф автоматики	шт.	10		10	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

Водоснабжение комплекса переработки первичных руд

факт начала выпуска продукции с указанием объема

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: ***10 насосных станций 1-го подъема подземного типа общей производительностью 163,22 м3/ч, Труба ПЭ 100 SDR17-90х5.4 - 6 045,3 м, Труба ПЭ 100 SDR17-125х7,4. - 6 292,2 м, Труба ПЭ 100 SDR17-160х9,5 - 836 м, Труба ПЭ 100 SDR17-200х11,9 «питьевая» - 3 174 м, колодцы Дк 1,5 – 28 шт, Насосные станции подземного типа Дк 2,0 – 10 шт, приемный колодец ЖБ 2х3м - 1шт.; ВЛ-10 кВ на железобетонных опорах, с линией ВОЛС. Монтаж КЛ-10 кВ с установкой концевых муфт. Монтаж КТП-10/0,4 кВ мощностью 25-40 кВА, напряжением 10 кВ. Шкафы управления насосами и Шкафы автоматики***

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего *1 116 643,0* тысяч тенге,
в том числе строительно-монтажных работ *782 124,0* тысяч тенге,
оборудования, инструмента и инвентаря *334 519,0* тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию *1 376 767* тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ *983 027* тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря *393 740* тысяч тенге;

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации ____ и фактически применено ____ (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания *не применимо*;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ:

«***Строительство водопровода от подземных источников для водоснабжения месторождения «Райгородок» Расширение. Акмолинская область, Бурабайский район»***

(наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик:

ТОО «RG Processing», Генеральный директор Лоуренс Россоу

(фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя)
Место печати (при наличии)

Технический надзор:

ТОО «D&J Emporio», Директор Дюсенов Данияр Алшынович

(наименование организации, имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов),
фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата)
Место печати (при наличии)

«22» сентября 2022 года

Рахимбаев Серик Дюсупович, аттестат № KZ14VJE00068233 по специализации: по объектам первого уровня ответственности - в части инженерных сетей; аттестат № KZ41VJE00068232 по специализации: по объектам первого уровня ответственности – в части технологического оборудования

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата)
Место печати (при наличии)

«22» сентября 2022 года

Авторский надзор:

ТОО «DIPCO», Исабеков Жанат Ермекович, Специалист авторского надзора

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность), подпись, дата)
Место печати (при наличии)

«28» сентября 2022 года

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Президент АО «Кокшетаугидрогеология» Хаметов Сансызбай Ашкулаулы

(фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя) Место печати (при наличии)

«22» сентября 2022 года

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Генеральный директор ТОО «Электросервис» Шмаков Сергей Леонидович

(фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя) Место печати (при наличии)

«22» сентября 2022 года