Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

"17" августа 2022 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***АО «Кокшетаугидрогеология», Акмолинская область, г.Кокшетау, Красноярский сельский округ, село Красный Яр, Микрорайон Чайкино, улица Парковая, дом 2***
(наименование организации, юридический адрес)

в лице ***президента АО Хаметова Сансызбая Ашкулаулы***
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации по)

по объекту: «***«Строительство водопровода от подземных источников для водоснабжения месторождения «Райгородок» Расширение. Акмолинская область, Бурабайский район», Акмолинская область, Бурабайский район***
(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком которого является ***ТОО «RG Processing», генеральный директор Лоуренс Россоу***
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ***НЕТ***;
(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация) ***ТОО "DIPCO" № I-167-ОПЗ***
(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержден(а) ***ТОО «RG Processing», № RGP-CIP-2000-0RD-ADM-0017 от 29.04.2022г.***;
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Годовой объем подачи питьевой воды	тыс. $м^3$/год	1429,8		1429,8	

Среднесуточный расход	$м^3$/сут	3917,28		3917,28	
Часовой расход	$м^3$/час	163,22		163,22	
Водозаборное сооружение- скважин 2016, эксплуатационная скважина с насосом KSP-6-N152-B-9-7,5 производительностью 14,4 $м^3$/час напор 115 м	шт	1		1	
дебит скважины	м3/час	14		14	
Водозаборное сооружение- скважина 2008, эксплуатационная скважина с насосом KSP-6-N152-A-8-5,5 производительностью 10 $м^3$/час напор 95,7 м	шт	1		28,37	
дебит скважины	м3/час	9,9		9,9	
Водозаборное сооружение- скважина 2017, эксплуатационная скважина с насосом KSP-6-N151-A-13-4 производительностью 7,27 $м^3$/час напор 105 м	шт	1		1	
дебит скважины	м3/час	7,2		7,2	
Водозаборное сооружение- скважина 2018, эксплуатационная скважина с насосом KSP-6-N152-A-12-7,5 производительностью 11 $м^3$/час напор 134 м	шт	1		1	
дебит скважины	м3/час	10,8		10,8	
Водозаборное сооружение- скважина 2014, эксплуатационная скважина с насосом KSP-6-N152-B/R-9-5,5 производительностью 12,9 $м^3$/час напор 94,6 м	шт	1		1	
дебит скважины	м3/час	12,8		12,8	
Водозаборное сооружение- скважина 2019, эксплуатационная скважина с насосом KSP-6-N151-A-13-4 производительностью 8,64 $м^3$/час напор 99,3 м	шт	1		1	
дебит скважины	м3/час	8,3		8,3	
Водозаборное сооружение- скважина 2007, эксплуатационная скважина с насосом KSP-4-N96-DA-20-4 производительностью 7,36 $м^3$/час напор 92,3 м	шт	1		1	
дебит скважины	м3/час	7,2		7,2	
Водозаборное сооружение- скважина 2012, эксплуатационная скважина с насосом KSP-6-N152-B/R-10-7,5 производительностью 13,5 $м^3$/час напор 103 м	шт	1		1	
дебит скважины	м3/час	13,2		13,2	
Водозаборное сооружение- скважина ГГ-4, эксплуатационная скважина с насосом KSP-6-S151-B-11-26 производительностью 60,4 $м^3$/час напор 103 м	шт	1		1	
дебит скважины	м3/час	60		60	
Водозаборное сооружение- скважина 2020, эксплуатационная скважина с насосом KSP-6-N151-C-18-11 производительностью 20,1 $м^3$/час напор 134 м	шт	1		1	

дебит скважины	м3/час	19,8		19,8	
Водовод «скв.2014 до ВК-8»:					
Труба ПЭ 100 SDR17-90 х 5,4 «питьевая»	п.м.	2949,8		2949,8	
Труба ПЭ 100 SDR17-125 х 7,4 «питьевая»	п.м.	2683,3		2683,3	
Труба ПЭ 100 SDR17-200 х 11,9 «питьевая»	п.м.	79,5		79,5	
Водопроводные колодцы Дк=1.5м	шт.	11		11	
Насосная 1-го подъема Дк=2.0м	шт.	4		4	
Водовод «скв. ГГ-4 до ВК-8»					
Труба ПЭ 100 SDR17-90 х 5,4 «питьевая»	п.м.	25		25	
Труба ПЭ 100 SDR17-125 х 7,4 «питьевая»	п.м.	1598		1598	
Труба ПЭ 100 SDR17-160 х 9,5 «питьевая»	п.м.	839		839	
Водопроводные колодцы Дк=1.5м	шт.	4		4	
Насосная 1-го подъема Дк=2.0м	шт.	2		2	
Водовод «скв2016, скв2018 до ВК-8»					
Труба ПЭ 100 SDR17-90 х 5,4 «питьевая»	п.м.	3070,5		3070,5	
Труба ПЭ 100 SDR17-125 х 7,4 «питьевая»	п.м.	2010,9		2010,9	
Водопроводные колодцы Дк=1.5м	шт.	10		10	
Насосная 1-го подъема Дк=2.0м	шт.	4		4	
Водовод «ВК-8 до приемного клодца»					
Труба ПЭ 100 SDR17-200 х 11,9 «питьевая»	п.м.	3095,1		3095,1	
Водопроводные колодцы Дк=1.5м	шт.	3		3	
Приемный колодец ЖБ 2х3м	шт.	1		1	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: ***10 насосных станций 1-го подъема подземного типа общей производительностью 163,22 м3/ч, Труба ПЭ 100 SDR17-90х5.4 «питьевая» - 6 045,3 м, Труба ПЭ 100 SDR17-125х7,4. «питьевая» - 6 292,2 м, Труба ПЭ 100 SDR17-160х9,5 «питьевая» - 836 м, Труба ПЭ 100 SDR17-200х11,9 «питьевая» - 3 174 м, колодцы Дк 1,5 – 28 шт, Насосоные станции подземного типа Дк 2,0 – 10 шт, приемный колодец ЖБ 2х3м - 1шт.;***

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ***май 2022***;

(месяц, год)

окончание работ ***август 2022***;

(месяц, год)

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: ***6***;

фактически, месяц: ***4***;

9. Применённые строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации ***81.22%*** и фактически применено ***99%*** (на объектах финансируемых за счёт государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съёмка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объёме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ТОО «RG Processing» ***генеральный директор Лоуренс Россоу***

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается); ***(не требуется)***

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения ***не требуется***;

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата)

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «***Строительство водопровода от подземных источников для водоснабжения месторождения «Райгородок» Расширение. Акмолинская область, Бурабайский район»*** готовым к приёмке в эксплуатацию, и гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Хаметов Сансызбай Ашкулаулы ***«17» августа 2022г***

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата)

Место печати (при наличии)