Подрядчик: ТОО "Namys Stroi-Group"
БИН/ИИН 030640012565
Адрес: Республика Казахстан, Павлодарская область, г. Павлодар, Промышленная зона Центральная, 1511
Субподрядчик: ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240008552
Адрес: Республика Казахстан, Павлодарская область, г. Экибастуз, улица А.Маргулана, строение 30

Утверждена приказом Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан

Стройка: Строительство многоквартирного жилого дома с магазином и офисом по адресу: г.Павлодар, ул. Чайковского , 4/2

СПРАВКА № 1 от 15 сентября 2022 года
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2022 г.

Код	Код	Договор		Источник финансирования			Организационо-правовая форма		
заказчика	подрядчик	номер	дата	наименование		код	наименование		код
		19/22	01.06.2022г.						

Наименование пусковых комплексов,объектов	с начала года по отчетный месяц	в отчетном месяце (сентябрь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге			стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты		в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно монтажные работы по смете	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополните-льные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**2 468 292,29**									
Акт № 1	2 468 292,29	2 203 832,40							264 459,89	
За отчетный период	**2 468 292,29**	**2 203 832,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**264 459,89**	**2 468 292,29**
Всего к оплате										**2 468 292,29**

СДАЛ : ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240008552
Директор

Культуманов Н.М.
м.п.

ПРИНЯЛ: ТОО "Namys Stroi-Group"
БИН/ИИН 030640012565
Директор

Жаншуков Е.М.
м.п.

Цены региона город Павлодар

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Подрядчик: ТОО "Namys Stroi-Group" БИН 030640012565, Республика Казахстан, Павлодарская область, г. Павлодар, Промышленная зона Центральная, 1511

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: ТОО "ГИДРОПРОМ" , БИН 030240008552,Республика Казахстан, Павлодарская область, г. Экибастуз, улица А.Маргулана, строение 30

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство многоквартирного жилого дома с магазином и офисом по адресу: г.Павлодар, ул. Чайковского , 4/2**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 19/22 от 01.06.2022г.

Акт приемки выполненных работ №1 от 15 сентября 2022года.

за сентябрь

на Общестроительные работы по части АС

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 1 Стены											
1	1	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки - стен сетки С3 НР=93 %	т металлических изделий	2,1	73947,56	2375,96	155290	4990	–	141289	320305	
						71571,6	773,28	150300	1624	–	23726		

2	2 1107-0104-0301										
		Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т НР=118 %	шт. сборных конструкций	16	2341,02	1328,83	37456	21261	–	24950	67398
					1012,19	309,31	16195	4949	–	4992	
3	3 1108-0201-1001										
		Стены наружные из кирпича, толщиной 380 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м НР=93 %	м3 кладки	23,2	10256,69	2276,24	237955	52809	–	183617	455298
					7980,45	529,84	185146	12292	–	33726	
4	4 1108-0201-0107										
		Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м - стен шахты лифта (см.л.АС-21 прим.п.3) НР=93 %	м3 кладки	12	9497,35	2947,03	113968	35364	–	81668	211287
					6550,32	767,55	78604	9211	–	15651	

5	5 1108-0401-0305										
		Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м - ограждений лоджий из лицевого кирпича НР=93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	31,75	2145,3	270,87	68113	8600	–	57389	135542
					1874,43	69,16	59513	2196	–	10040	
6	6 1106-0301-0407										
		Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=91 %	т	0,17209	261990,75	1422,75	45086	245	–	40901	92866
					260568	607,47	44841	105	–	6879	
	Раздел 2 Перекрытие										
7	7 1107-0504-0106										
		Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР=118 %	шт. сборных конструкций	12	1831,5	916,7	21978	11000	–	15816	40818
					914,8	202,06	10978	2425	–	3024	
8	8 1107-0504-0105										
		Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР=118 %	шт. сборных конструкций	5	1530,83	776,17	7654	3881	–	5482	14187
					754,66	174,56	3773	873	–	1051	
	Раздел 3 Лестница										

9	9 1107-0506-0106	Марши-площадки лестничные массой более 1 т. Установка НР=118 % кмат1=0;	шт. сборных конструкций	4	10069,91	4822,36	40280	19289	–	30024	75928
					5247,55	1113,52	20990	4454	–	5624	
	Раздел 4 Проемы										
	Оконные блоки										
10	10 1110-0501-0103	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых НР=90 %	м2 проемов	3,0276	1814,57	192,33	5494	582	–	4658	10964
					1622,24	87,3	4911	264	–	812	
11	11 1110-0501-0402	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м НР=90 %	м2	65,2	267,08	10,95	17414	714	–	15332	35366
					256,13	5,14	16700	335	–	2620	
	Раздел 5 Полы										
12	12 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %	м2 стяжки	42,9	401,94	31,34	17243	1344	–	15559	35426
					370,6	15,21	15899	653	–	2624	

13	13 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 - до толщ.40мм НР=94 % К=4,000;	м2 стяжки	171,6	9,54	4,96	1637	851	–	1145	3005
					4,58	2,52	786	432	–	223	

Раздел 6 Внутренняя отделка

14	14 1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР=80 %	м2 отделываемой поверхности	221,12	571,52	3,65	126375	807	–	100744	245289
					567,87	1,64	125567	363	–	18170	
15	15 1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР=80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	523,1	1109,53	83,89	580395	43883	–	456984	1120369
					1025,64	66,37	536512	34718	–	82990	

16	16 1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР=80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	25,6	2488,41	48,64	63703	1245	–	50472	123309
					2439,77	24,68	62458	632	–	9134	
	Раздел 7 Кровля										
17	17 1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР=92 %	м2 стяжки	232,5	353,72	109,99	82240	25573	–	58076	151541
					243,73	27,78	56667	6459	–	11225	
18	18 1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 - до 25мм НР=92 % ктрр1=10; ктрм1=10; кзпр1=10; кэкс1=10; кзпм1=10; кмат1=10;	м2 стяжки	232,5	25,32	16,29	5887	3787	–	2848	9434
					9,03	4,29	2099	997	–	699	

Итого	**3 148 332**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 391 939
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	236 225
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	82 982
- накладные расходы, тенге	1 286 954
в т.ч. зарплата, тенге	115 825
- сметная прибыль (8 %), тенге	233 210
Всего	**3 148 332**
Итого в текущих ценах	**3 148 332**
Итого в текущих ценах с коэффициентом скидки к=0,7	**2 203 832**
НДС (12 %)	264 459,89
Итого	**2 468 292,29**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ГИДРОПРОМ" БИН 030240008552

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

директор **Культуманов И.М.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ТОО "Namys Stroi-Group" БИН 030640012565

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

директор **Жаншуков Е.М.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)