Форма № КС-3

Утверждена
приказом министерства национальной
экономики Республика Казахстан
от " 19 " марта 2015 г. №229

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Байсын-А"

СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "АДС-2001"
ДОГОВОР № 64/1 от 01.06.2021г.
Наименование стройки: Строительство разводящих сетей и площадки водопроводных сооружений в с. Полтавка района М.Жумабаева СКО

С П Р А В К А №1 от 30.06.2021г.
о стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2021 года.

	Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
			номер	дата	Наименов.	Код	Наименование	Код
			64/1	01.06.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строи-тельно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство разводящих сетей и площадки водопроводных сооружений в с. Полтавка района М.Жумабаева СКО	6 490 144,00	5 794 771,43		-	-	-	-	-	695 372,57	6 490 144,00

Подрядчик:
Директор ТОО "Байсын-А"

Калмагамбетова Ж.Б.

Субподрядчик:
Директор ТОО "АДС-2001"

Уразбаев М.М.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Байсын-А"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "АДС-2001"
ДОГОВОР № 64/1 от 01.06.2021г.
Наименование стройки: Строительство разводящих сетей и площадки водопроводных сооружений в с. Полтавка района М.Жумабаева СКО

Акт выполненных работ №1 от 30.06.2021г.
за июнь 2021г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Локальная ресурсная смета № 6-1-1									
			Раздел 1 Водопровод В1									
1	1	1101-0101-0402	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет НР = 72 % К=0,970;	м3 грунта	5444,64941	165,33	159,11	900140	866279	–	205408	1193992
						6,22	46,18	33861	251428	–	88444	
2	2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 НР = 72 % К=0,030; ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2: ктрр1=1,2;	м3 грунта	168,39122	1833,21	–	308697	–	–	222262	573436
						1833,21	–	308697	–	–	42477	
3	3	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=0,700;	м3 грунта	3652,81791	34,21	34,21	124951	124951	–	31077	168510
						–	11,82	–	43162	–	12482	
4	4	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=0,300;	м3 грунта	1565,49339	797,04	–	1247761	–	–	898388	2317841
						797,04	–	1247761	–	–	171692	
5	5	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % К=0,700;	м3 уплотненного грунта	3652,81791	150,78	73,13	550789	267140	–	288937	906904
						77,65	32,21	283649	117653	–	67178	
			1.1 Монтажные работы									
6	7	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,86391	336132,24	104238,87	290388	90053	4580	217810	548858
						226591,89	28075,84	195755	24255	–	40656	

Итого	**5 709 541**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 069 723
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 348 423
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	436 498
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 580
- накладные расходы, тенге	1 863 882
в т.ч. зарплата, тенге	167 749
- сметная прибыль (8 %), тенге	422 929
Всего	**5 709 541**

			Итого по акту									**5 709 541**
			в т.ч. оборудование и прочие затраты									-
			в т.ч. Прочие									
			Временные здания и сооружения 1,3%									73 968
			Всего									**5 783 509**
			Зимние 3,96%									228 247
			Затратына временные здания и сооружения и зимнее удорожание для норм УПСС									5 772
			Итого в текущих ценах по акту									6 017 528
			Непредвиденные работы и затраты (2 %)									120 351
			Итого в текущих ценах по акту									**6 137 879**
			Итого в текущих в прогнозных ценах 2020 г. К-1,049									**6 438 635**
			Всего по акту с пониж коэффициентом									5 794 771,43
			Налог на добавленную стоимость (12 %)									695 372,57
			Всего по акту									**6 490 144,00**

Подрядчик:
Директор ТОО "Байсын-А"

Калмагамбетова Ж.Б.

Субподрядчик:
Директор ТОО "АДС-2001"

Уразбаев М.М.