Форма № КС-3

Утверждена
приказом министерства национальной
экономики Республика Казахстан
от " 19 " марта 2015 г. №229

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Байсын-А"

СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "АДС-2001"
ДОГОВОР № 64/1 от 01.06.2021г.
Наименование стройки: Строительство разводящих сетей и площадки водопроводных сооружений в с. Полтавка района М.Жумабаева СКО

С П Р А В К А №2 от 12.07.2021г.
о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2021 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: Наименов.	Источник финансирования: Код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: Код
		64/1	01.06.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строи-тельно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство разводящих сетей и площадки водопроводных сооружений в с. Полтавка района М.Жумабаева СКО	14 190 144,00	6 875 000,00		-	-	-	-	-	825 000,00	7 700 000,00

Подрядчик:
Директор ТОО "Байсын-А"

Калмагамбетова Ж.Б.

Субподрядчик:
Директор ТОО "АДС-2001"

Уразбаев М.М.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Байсын-А"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "АДС-2001"
ДОГОВОР № 64/1 от 01.06.2021г.
Наименование стройки: Строительство разводящих сетей и площадки водопроводных сооружений в с. Полтавка района М.Жумабаева СКО

Акт выполненных работ №2 от 12.07.2021г.
за июль 2021г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Выполнено работ: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Локальная ресурсная смета № 6-1-1									
			Раздел 1 Водопровод В1									
1	1	1101-0101-0402	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет НР = 72 % К=0,970;	м3 грунта	6459,61021	165,33	159,11	1067939	1027766	–	243699	1416569
						6,22	46,18	40173	298298	–	104931	
2	2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 НР = 72 % К=0,030; ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2: ктрр1=1,2;	м3 грунта	199,78176	1833,22	–	366243	–	–	263695	680333
						1833,22	–	366243	–	–	50395	
3	3	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=0,700;	м3 грунта	4333,75559	34,21	34,21	148243	148243	–	36869	199921
						–	11,82	–	51207	–	14809	
4	4	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=0,300;	м3 грунта	1857,32383	797,04	–	1480361	–	–	1065860	2749919
						797,04	–	1480361	–	–	203698	
5	5	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % К=0,700;	м3 уплотненного грунта	4333,75559	150,78	73,13	653464	316939	–	342799	1075964
						77,65	32,21	336525	139585	–	79701	
			1.1 Монтажные работы									
6	7	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	1,02495	336133,47	104240,21	344520	106841	5434	258413	651175
						226591,54	28077,47	232245	28778	–	48235	
			1.2 Гидрант пожарный									

1.3 Колодцы
1.4 Мокрый канализационный колодец

Итого	**6 773 881**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 455 547
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 599 789
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	517 868
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 434
- накладные расходы, тенге	2 211 335
в т.ч. зарплата, тенге	199 020
- сметная прибыль (8 %), тенге	501 769
Всего	**6 773 881**

			Итого по акту									**6 773 881**
			в т.ч. оборудование и прочие затраты									**-**
			в т.ч. Прочие									
			Временные здания и сооружения 1,3%									87 757
			Всего									**6 861 638**
			Зимние 3,96%									270 796
			Затратына временные здания и сооружения и зимнее удорожание для норм УПСС									6 848
			Итого в текущих ценах по акту									7 139 282
			Непредвиденные работы и затраты (2 %)									142 786
			Итого в текущих ценах по акту									**7 282 068**
			Итого в текущих в прогнозных ценах 2020 г. К-1,049									**7 638 889**
			Всего по акту с пониж коэффициентом									6 875 000,00
			Налог на добавленную стоимость (12 %)									825 000,00
			Всего по акту									**7 700 000,00**

Подрядчик:
Директор ТОО "Байсын-А"

_____ **Калмагамбетова Ж.Б.**

Субподрядчик:
Директор ТОО "АДС-2001"

_____ **Уразбаев М.М.**