Форма № 3
Утвержден постановлением
Госкомитета РК от 16.01.04 г.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление строительства Туркестанской области"
ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР: ТОО "ЗКА Проект"
АВТОРСКИЙ НАДЗОР ТОО "АВАНГАРД-ОК"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Авторемстрой ЛТД"

Наименование объекта: Строительство комплекса зданий Департамента полиции Туркестанской области по типовому проекту на 470 человек в г.Туркестан Туркестанской области

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат от 01.06.2021 года

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно НДС	С начала года НДС	СМР в базовых ценах 2001 года	В отчетный месяц	по монтажу оборудования		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базе		Дополнительные		Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
						с начала года	по отчетный период		Каз содержание %	Приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12	13
1	**Затраты подрядчика**	**824 953 186**	**88 387 841**		**194 106 632**	0			**85**			**20 797 139**	**194 106 632**
2	В том числе оборудование	43 897 115	4 703 262		0							0	0
2	Услуги по техническому надзору	**18 582 239**	**1 990 954**		**4 372 291**							**468 460**	**4 372 291**
3	Затраты авторского надзора	**6 464 575**	**692 633**		**1 521 077**							**162 973**	**1 521 077**
4	**ВСЕГО**	**850 000 000**	**91 071 429**		**200 000 000**							**21 428 572**	**200 000 000**

Заказчик:

ГУ "Управление строительства Туркестанской области"

Заместитель руководителя_____Т.Егетаев

ГУ "Управление строительства Туркестанской области"
Руководитель отдела_____Ш.Пірәлі

Технический надзор:

ТОО "ЗКА Проект"

Директор _____А.Абдиев

Авторский надзор:
ТОО "АВАНГАРД-ОК"

Директор_____А.Избасаров

Подрядчик:

ТОО "Авторемстрой ЛТД"

Директор _____С.Ералиев

Форма 4

Заказчик **ГУ "Управление строительства Туркестанской области "**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Авторемстрой ЛТД "**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство комплекса зданий Департамента полиции Туркестанской области по типовому проекту на 470 человек в г. Туркестан Туркестанской области**
(наименование, адрес)

Договор **№87 от 16.09.2020 года, дополнительное соглашение №1 от 08.02.2021 года**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
01.06.2021	06.05.2021	01.06.2021

Акт приемки выполненных работ №9

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ												
РАЗДЕЛ 1.ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА.СЛУЖЕБНЫЙ БЛОК 2												
1	Е11-150206-0104 1115-0206-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями** *НР - 80%; СП - 8%* Состав работ: 1. Заделка отверстий для прохода трубопроводов 2. Прорезка рустов 3. Разделка мест сопряжения плит со стенами и перегородками	м2 отделываемой поверхности	3558,2		360,07 343,30	2,30 1,15	1281205,70 1221515,83	8168,56 4105,81	51521,31	980497,31 180936,24	2442639,25
2	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное** *НР - 80%; СП - 8%* Состав работ: 1. Набивка полос штукатурной сетки в местах примыканий 2. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя 3. Оштукатуривание откосов ниш отопления 4. Обмазка раствором коробок, наличников и плинтусов	м2 оштукатуриваемой поверхности	7917,02311		1342,78 898,36	75,90 58,11	10630819,50 7112336,88	600940,06 460094,63	2917542,56	6057945,21 1335101,18	18023865,89
3	Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	м2 оштукатуриваемой поверхности	35		1103,05	71,31	38606,88	2495,97	9902,91	22528,99	66026,74

		НР - 80%; СП - 8% Состав работ: 1. Набивка полос штукатурной сетки в местах примыканий 2. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя 3. Оштукатуривание откосов ниш отопления 4. Обмазка раствором коробок, наличников и плинтусов			748,80	55,81	26208,00	1953,24		4890,87	
4	Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	м2 оштукатуриваемой поверхности	1101,07689	2919,87	33,33	3215001,72	36696,03	1693008,00	1201796,89	4770142,49
		НР - 80%; СП - 8% Состав работ: 1. Натягивание сетки 2. Покрытие сетки цементным молоком 3. Обмазка сетки раствором с очесами 4. Оштукатуривание и отделка поверхностей 5. Обмазка плинтусов и наличников			1348,95	15,39	1485297,67	16948,44		353343,89	
5	Е11-150207-0201 1115-0207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании**	м2 оштукатуриваемой поверхности	1101,07689	524,03	6,25	576999,41	6886,02	282094,80	232499,78	874259,14
		НР - 80%; СП - 8% Состав работ: 1. Заготовка арматуры 2. Разметка расположения стержней 3. Вязка узлов			261,58	2,37	288018,59	2606,14		64759,94	
6	Е11-150405-0106 1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	м2 окрашиваемой поверхности	2488,8	488,30	2,84	1215281,00	7064,96	475712,47	588708,52	1948308,72
		НР - 80%; СП - 8%			294,32	1,36	732503,62	3382,03		144319,16	
7	Е11-150401-0202 1115-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону**	м2 окрашиваемой поверхности	174,8	50,65	0,73	8854,14	128,43	1319,09	5975,04	16015,52
		НР - 80%; СП - 8%			42,37	0,36	7406,63	62,18		1186,33	
8	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	9018,1	664,19	4,36	5989736,35	39340,56	1969085,00	3200132,67	9925058,53
		НР - 80%; СП - 8%			441,48	2,09	3981310,79	18855,04		735189,52	
9	Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	35	98,80	0,73	3458,15	25,71	331,58	2490,65	6424,70
		НР - 80%; СП - 8%			88,60	0,36	3100,86	12,45		475,90	
10	Е11-150107-0101 1115-0107-0101 РСНБ РК 2015	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону**	м2 поверхности облицовки	344,7	4865,84	19,12	1677255,17	6589,87	861999,10	649448,97	2512840,47
		НР - 80%; СП - 8%			2346,00	9,12	808666,20	3145,01		186136,33	

		Состав работ: 1. Сортировка плиток 2. Облицовка поверхностей 3. Перерубка плиток и подточка кромок 4. Заполнение швов 5. Распудривание облицованных поверхностей 6. Очистка и промывка поверхности облицовки									
11	Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	м2 оштукатуриваемой поверхности	81,66	1103,05	71,31	90075,36	5823,45	23104,90	52563,35	154049,81
		НР - 80%; СП - 8%			748,80	55,81	61147,01	4557,18		11411,10	
		Состав работ: 1. Набивка полос штукатурной сетки в местах примыканий 2. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя 3. Оштукатуривание откосов ниш отопления 4. Обмазка раствором коробок, наличников и плинтусов									
12	Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	м2 оштукатуриваемой поверхности	106,51	1118,64	30,27	119146,71	3224,38	34315,01	67431,05	201503,98
		НР - 80%; СП - 8%			766,19	25,18	81607,32	2681,50		14926,22	
		Состав работ: 1. Подготовка поверхности 2. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывного слоя 3. Вытягивание тяг с разделкой углов 4. Уход за штукатуркой									
13	Е11-150402-0701 1115-0402-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=3	**Фасады. Окраска с люлек по подготовленной поверхности, известковая**	м2 фасада	106,51	356,25	49,29	37944,33	5250,13	2878,22	23916,90	66810,13
		НР - 80%; СП - 8%			279,94	0,75	29815,98	80,14		4948,90	
14	Е11-150204-0101 1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню**	м2 оштукатуриваемой поверхности	236,742	2933,17	42,99	694404,11	10178,06	178670,61	408537,03	1191176,43
		НР - 80%; СП - 8%			2135,47	21,61	505555,44	5115,85		88235,29	
		Состав работ: 1. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя									
15	Е11-150403-0308 1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	236,742	954,91	3,10	226068,26	734,30	97697,82	102390,02	354734,95
		НР - 80%; СП - 8%			539,14	1,48	127636,13	351,40		26276,66	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				25804856,83	733546,49	8599183,39	13596862,38	42553856,75
							16472126,95	523951,03	--	3152137,54	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				25804856,83				
		Материалы	Тенге				8599183,39				
		Всего заработная плата	Тенге					16996077,97			
		Накладные расходы	Тенге				13596862,38				
		Сметная прибыль	Тенге				3152137,54				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				42553856,75				

		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14475,04
		Сметная заработная плата	Тенге					16996077,97			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				42553856,75				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14475,04
		Сметная заработная плата	Тенге					16996077,97			
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ									
		РАЗДЕЛ 2.ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА.СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС									
16	Е11-150206-0104 1115-0206-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями**	м2 отделываемой поверхности	401,45	360,07	2,30	144550,62	921,61	5812,84	110623,53	275588,09
		НР - 80%; СП - 8%			343,30	1,15	137816,18	463,23		20413,93	
		Состав работ: 1. Заделка отверстий для прохода трубопроводов 2. Прорезка рустов 3. Разделка мест сопряжения плит со стенами и перегородками									
17	Е11-150205-0102 1115-0205-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Марши лестничные и площадки. Оштукатуривание улучшенное с отделкой косоуров и балок без тяг**	м2 горизонтальной проекции (поэтажно)	38,87645	2410,28	72,94	93703,24	2835,55	34693,17	46489,31	151407,96
		НР - 80%; СП - 8%			1444,95	49,83	56174,53	1937,12		11215,40	
		Состав работ: 1. Подготовка поверхности 2. Обертывание проволочной сеткой балок и косоуров 3. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя									
18	Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	м2 оштукатуриваемой поверхности	190,5	1103,05	71,31	210131,71	13585,20	53900,11	122622,08	359374,09
		НР - 80%; СП - 8%			748,80	55,81	142646,40	10631,20		26620,30	
		Состав работ: 1. Набивка полос штукатурной сетки в местах примыканий 2. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя 3. Оштукатуривание откосов ниш отопления 4. Обмазка раствором коробок, наличников и плинтусов									
19	Е11-150203-0205 1115-0203-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону высококачественное**	м2 оштукатуриваемой поверхности	999,7	2078,25	79,04	2077625,23	79011,59	475730,64	1266042,55	3611161,20
		НР - 80%; СП - 8%			1523,34	59,69	1522883,00	59670,19		267493,42	
		Состав работ: 1. Набивка полос штукатурной сетки в местах примыканий 2. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя 3. Оштукатуривание откосов ниш отопления 4. Обмазка раствором коробок, наличников и плинтусов									
20	Е11-150204-0101 1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню**	м2 оштукатуриваемой поверхности	9,7907	2928,27	42,99	28669,78	420,92	7341,11	16895,45	49210,45
		НР - 80%; СП - 8%			2135,47	21,61	20907,75	211,57		3645,22	

		Состав работ: 1. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя									
21	Е11-150405-0106 1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	м2 окрашиваемой поверхности	82,7	488,30	2,84	40382,41	234,76	15807,39	19562,12	64740,09
		НР - 80%; СП - 8%			294,32	1,36	24340,26	112,38		4795,56	
22	Е11-150405-0108 1115-0405-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	318,75	1299,34	6,41	414165,71	2043,86	87155,59	260756,75	728916,26
		НР - 80%; СП - 8%			1019,50	3,07	324966,26	979,68		53993,80	
23	Е11-150405-0107 1115-0405-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	779,7	1034,70	5,89	806753,41	4589,39	191074,14	490632,59	1401176,87
		НР - 80%; СП - 8%			783,75	2,82	611089,88	2200,86		103790,88	
24	Е11-150107-0101 1115-0107-0101 РСНБ РК 2015	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону**	м2 поверхности облицовки	57,6	4865,84	19,12	280272,40	1101,18	144041,62	108524,11	419900,23
		НР - 80%; СП - 8% Состав работ: 1. Сортировка плиток 2. Облицовка поверхностей 3. Перерубка плиток и подточка кромок 4. Заполнение швов 5. Распудривание облицованных поверхностей 6. Очистка и промывка поверхности облицовки			2346,00	9,12	135129,60	525,54		31103,72	
25	Е11-150403-0506 1115-0403-0506 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Стены. Окраска высококачественная масляными составами по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	222	1460,01	4,10	324121,78	910,07	119710,08	163150,36	526253,91
		НР - 80%; СП - 8%			916,67	1,97	203501,63	436,32		38981,77	
26	Е11-150403-0506 1115-0403-0506 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Стены. Окраска высококачественная масляными составами по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	9,7907	1460,01	4,10	14294,50	40,14	5279,48	7195,30	23208,98
		НР - 80%; СП - 8%			916,67	1,97	8974,88	19,24		1719,18	
27	Е11-150403-0303 1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву**	м2 окрашиваемой поверхности	29,29	953,67	3,31	27933,07	96,96	12078,55	12643,28	43822,45
		НР - 80%; СП - 8%			537,98	1,59	15757,55	46,55		3246,11	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			**Тенге**				4462603,85	105791,23	1152624,71	2625137,43	7654760,58
							3204187,91	77233,87	--	567019,30	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				4462603,85				
Материалы			Тенге				1152624,71				
Всего заработная плата			Тенге					3281421,78			
		Накладные расходы	Тенге				2625137,43				
		Сметная прибыль	Тенге				567019,30				

		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				7654760,58				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2615,49
		Сметная заработная плата	Тенге					3281421,78			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				7654760,58				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2615,49
		Сметная заработная плата	Тенге					3281421,78			
		РАЗДЕЛ 3.ПЕРЕГОРОДКИ									
28	Е11-080401-0305 1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	226,238	3172,14	246,07	717658,88	55669,41	374827,84	277904,28	1075208,21
		НР - 93%; СП - 8%			1269,29	51,54	287161,63	11660,17		79645,05	
		Состав работ: 1. Кладка конструкций из кирпича									
29	Е11-060601-0103 1106-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и перегородки бетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство**	м3	8,62	31858,68	3983,66	274621,86	34339,11	148048,75	90486,37	394316,89
		НР - 91%; СП - 8%			10700,00	835,45	92234,00	7201,57		29208,66	
		Состав работ: 1. Раскрой и установка брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки болтами и гвоздями строительными 4. Укладка бетонной смеси									
30	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,6466	221225,00	--	143044,08	--	143044,08	--	154487,61
		СП - 8%			--	--	--	--		11443,53	
31	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0278	214266,00	--	5956,59	--	5956,59	--	6433,12
		СП - 8%			--	--	--	--		476,53	
32	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов	1,4392	711967,70	6916,40	1024663,91	9954,08	931685,69	100161,98	1214812,00
		НР - 118%; СП - 8%			57687,70	1291,62	83024,14	1858,90		89986,07	
		Состав работ: 1. Установка и сварка стальных крепежных элементов									
33	С121-050301-9918 2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	т	1,4392	108290,00	--	155850,97	--	155850,97	--	168319,05
		СП - 8%			--	--	--	--		12468,08	
34	Е11-070112-0401 1107-0112-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Швы антисейсмические. Устройство**	м шва	67,83	1650,79	8,94	111973,01	606,54	34137,54	91471,40	219719,96
		НР - 118%; СП - 8%			1138,57	4,26	77228,93	289,20		16275,55	
		Состав работ: 1. Свертывание матов со связкой вязальной проволокой, установкой в швы и штукатуркой с двух сторон									

35	Е11-070106-0401 1107-0106-0401 РСНБ РК 2015	**Панели стеновые. Заполнение вертикальных швов цементным раствором**	м шва	67,83	410,46	40,23	27841,39	2728,94	6914,75	21473,29	53259,86
		НР - 118%; СП - 8%			268,28	--	18197,70	--		3945,17	
		Состав работ: 1. Укладка раствора или упругих прокладок в швах									
36	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	0,0265601	64852,71	2192,31	1722,49	58,23	--	1564,49	3549,95
		НР - 93%; СП - 8%			62660,40	677,16	1664,27	17,99		262,96	
		Состав работ: 1. Укладка арматурных сеток									
37	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0265601	214266,00	--	5690,93	--	5690,93	--	6146,20
		СП - 8%			--	--	--	--		455,27	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				2469024,13	103356,31	1806157,15	583061,81	3296252,82
							559510,67	21027,83	--	244166,88	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2469024,13				
		Материалы	Тенге				1495614,58				
		Всего заработная плата	Тенге					580538,50			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				310542,57				
		Накладные расходы	Тенге				583061,81				
		Сметная прибыль	Тенге				244166,88				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				3296252,82				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								513,93
		Сметная заработная плата	Тенге					580538,50			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3296252,82				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								513,93
		Сметная заработная плата	Тенге					580538,50			
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**				6931628,00	209147,53	11557965,26	16805061,62	53504870,14
							3763698,58	98261,70	--	3963323,71	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				6931628,00				
		Материалы	Тенге				2648239,29				
		Всего заработная плата	Тенге					3861960,28			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				310542,57				
		Накладные расходы	Тенге				3208199,24				
		Сметная прибыль	Тенге				811186,18				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				10951013,40				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3129,42
		Сметная заработная плата	Тенге					3861960,28			
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге				10951013,40				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3129,42
		Сметная заработная плата	Тенге					3861960,28			
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ									
		РАЗДЕЛ 4.ПЕРЕГОРОДКИ									
38	Е11-080201-0110 1108-0201-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены каркасных зданий. Заполнение кирпичом при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	31,8866854	21185,16	2694,15	675524,66	85907,51	426847,10	168110,25	911125,70
		НР - 93%; СП - 8%			5104,64	564,30	162770,05	17993,66		67490,79	
		Состав работ: 1. Кладка конструкций из кирпича									

39	Е11-080401-0303 1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м** *НР - 93%; СП - 8%* Состав работ: 1. Заготовка и установка арматуры 2. Кладка конструкций из кирпича	м2 перегородок (за вычетом проемов)	61,1207203	3604,92 1500,07	248,96 52,92	220335,11 91685,36	15216,54 3234,44	113433,21	88275,41 24688,84	333299,36
40	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки** *НР - 93%; СП - 8%* Состав работ: 1. Укладка арматурных сеток	т металлических изделий	0,0772871	352114,71 62660,40	2192,31 677,16	27213,92 4842,84	169,44 52,34	22201,65	4552,51 2541,32	34307,75
41	Е11-100402-0101 1110-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перегородки без изоляции в зданиях промышленных предприятий. Устройство** *НР - 90%; СП - 8%* Состав работ: 1. Наклейка полос пенополиуретана на элементы каркаса, примыкающие к конструкциям здания 2. Установка металлического каркаса перегородки 3. Установка гипсокартонных листов или гипсоволокнистых плит с креплением их к каркасу самонарезающими винтами 4. Установка деревянных нащельников 5. Шпаклевка швов с оклейкой их тканевой лентой	м2 перегородок (за вычетом проемов)	6,7360345	5346,56 2369,46	47,42 19,51	36014,63 15960,76	319,46 131,40	19734,41	14482,94 4039,81	54537,38
42	Е11-100402-0101 1110-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перегородки без изоляции в зданиях промышленных предприятий. Устройство** *НР - 90%; СП - 8%* Состав работ: 1. Наклейка полос пенополиуретана на элементы каркаса, примыкающие к конструкциям здания 2. Установка металлического каркаса перегородки 3. Установка гипсокартонных листов или гипсоволокнистых плит с креплением их к каркасу самонарезающими винтами 4. Установка деревянных нащельников 5. Шпаклевка швов с оклейкой их тканевой лентой	м2 перегородок (за вычетом проемов)	0,5908802	5346,56 2369,46	47,42 19,51	3159,18 1400,07	28,02 11,53	1731,09	1270,43 354,37	4783,98
43	Е11-100402-0102 1110-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перегородки с изоляционной прокладкой толщиной 50 мм в зданиях промышленных предприятий. Устройство** *НР - 90%; СП - 8%* Состав работ: 1. Наклейка полос пенополиуретана на элементы каркаса, примыкающие к конструкциям здания 2. Установка металлического каркаса перегородки 3. Установка гипсокартонных листов или гипсоволокнистых плит с креплением их к каркасу самонарезающими винтами	м2 перегородок (за вычетом проемов)	7,1851034	7082,80 2743,64	57,24 23,68	50890,65 19713,34	411,28 170,14	30766,04	17895,13 5502,86	74288,65

		4. Установка минераловатных плит с креплением их мастикой к одной из внутренних поверхностей гипсокартонных листов или гипсоволокнистых плит 5. Установка деревянных нащельников 6. Шпаклевка швов с оклейкой их тканевой лентой									
44	Е11-100402-0102 1110-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перегородки с изоляционной прокладкой толщиной 50 мм в зданиях промышленных предприятий. Устройство** *НР - 90%; СП - 8%* Состав работ: 1. Наклейка полос пенополиуретана на элементы каркаса, примыкающие к конструкциям здания 2. Установка металлического каркаса перегородки 3. Установка гипсокартонных листов или гипсоволокнистых плит с креплением их к каркасу самонарезающими винтами 4. Установка минераловатных плит с креплением их мастикой к одной из внутренних поверхностей гипсокартонных листов или гипсоволокнистых плит 5. Установка деревянных нащельников 6. Шпаклевка швов с оклейкой их тканевой лентой	м2 перегородок (за вычетом проемов)	23,1861396	7082,80 2743,64	57,24 23,68	164222,80 63614,42	1327,17 549,05	99281,21	57747,12 17757,59	239727,52
45	Е11-070112-0401 1107-0112-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Швы антисейсмические. Устройство** *НР - 118%; СП - 8%* Состав работ: 1. Свертывание матов со связкой вязальной проволокой, установкой в швы и штукатуркой с двух сторон	м шва	23,0986894	1650,79 1138,57	8,94 4,26	38131,06 26299,38	206,55 98,48	11625,13	31149,48 5542,44	74822,99
46	Е11-070106-0401 1107-0106-0401 РСНБ РК 2015	**Панели стеновые. Заполнение вертикальных швов цементным раствором** *НР - 118%; СП - 8%* Состав работ: 1. Укладка раствора или упругих прокладок в швах	м шва	23,0986894	410,46 268,28	40,23 --	9481,05 6197,01	929,31 --	2354,74	7312,47 1343,48	18137,00
47	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки** *НР - 93%; СП - 8%* Состав работ: 1. Укладка арматурных сеток	т металлических изделий	0,0068064	64852,71 62660,40	2192,31 677,16	441,41 426,49	14,92 4,61	--	400,92 67,39	909,72
48	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,0068064	214266,00 --	-- --	1458,38 --	-- --	1458,38	-- 116,67	1575,05
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1226872,86 392909,72	104530,19 22245,63	729432,95 --	391196,67 129445,56	1747515,09
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1226872,86				
		Материалы	Тенге				727974,57				
		Всего заработная плата	Тенге					415155,35			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1458,38				
		Накладные расходы	Тенге				391196,67				
		Сметная прибыль	Тенге				129445,56				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1747515,09				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								381,78

		Сметная заработная плата	Тенге					415155,35			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1747515,09				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								381,78
		Сметная заработная плата	Тенге					415155,35			
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**				1226872,86	104530,19	12287398,20	17196258,29	55252385,24
							392909,72	22245,63	--	4092769,28	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1226872,86				
	Материалы		Тенге				727974,57				
	Всего заработная плата		Тенге					415155,35			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1458,38				
		Накладные расходы	Тенге				391196,67				
		Сметная прибыль	Тенге				129445,56				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1747515,09				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								381,78
		Сметная заработная плата	Тенге					415155,35			
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге				1747515,09				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								381,78
		Сметная заработная плата	Тенге					415155,35			
Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ											
РАЗДЕЛ 5.ПЕРЕГОРОДКИ.ИЗОЛЯТОР ВРЕМЕННОГО СОДЕРЖАНИЯ НА 50 МЕСТ											
49	Е11-080401-0304 1108-0401-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа свыше 4 м**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	43,3865	3300,71	248,96	143206,11	10801,45	80520,49	50387,53	209081,13
		НР - 93%; СП - 8%			1195,86	52,92	51884,18	2295,96		15487,49	
		Состав работ: 1. Заготовка и установка арматуры 2. Кладка конструкций из кирпича									
50	Е11-080401-0303 1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	350,977	3619,50	248,96	1270360,80	87378,78	656491,95	506908,92	1919451,29
		НР - 93%; СП - 8%			1500,07	52,92	526490,07	18573,28		142181,58	
		Состав работ: 1. Заготовка и установка арматуры 2. Кладка конструкций из кирпича									
51	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,273239	287262,00	--	78491,18	--	78491,18	--	84770,48
		СП - 8%			--	--	--	--		6279,29	
52	Е11-130501-0303 1113-0501-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Поверхности. Оклейка стеклотканью на нефтебитуме, первый слой**	м2	394,33	2680,87	81,68	1057147,47	32208,87	668002,91	255963,78	1418160,15
		НР - 69%; СП - 8%			905,17	35,57	356935,69	14026,32		105048,90	
		Состав работ: 1. Разметка и раскрой материала 2. Приготовление составов 3. Огрунтовка 4. Оклейка стеклотканью 5. Контроль качества									

53	Е11-070112-0401 1107-0112-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Швы антисейсмические. Устройство**	м шва	394,33	1259,04	8,94	496479,18	3526,10	43982,35	531769,36	1110508,41
		НР - 118%; СП - 8% Состав работ: 1. Свертывание матов со связкой вязальной проволокой, установкой в швы и штукатуркой с двух сторон			1138,57	4,26	448970,73	1681,27		82259,88	
54	С121-130805-0203 2113-0805-0203 РСНБ РК 2015	**Войлок эластичный из минеральной ваты на синтетическом связующем**	м3	12,61856	7133,00	--	90008,19	--	90008,19	--	97208,84
		СП - 8%			--	--	--	--		7200,66	
55	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов	0,13255	711967,70	6916,40	94371,32	916,77	85808,05	9224,90	111883,91
		НР - 118%; СП - 8% Состав работ: 1. Установка и сварка стальных крепежных элементов			57687,70	1291,62	7646,50	171,20		8287,70	
56	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	0,147089	352114,71	2192,31	51792,20	322,46	42253,08	8664,12	65292,83
		НР - 93%; СП - 8% Состав работ: 1. Укладка арматурных сеток			62660,40	677,16	9216,66	99,60		4836,51	
57	Е11-090306-0103 1109-0306-0103 РСНБ РК 2015	**Перегородки стальные консольные сетчатые. Монтаж**	м2	34,62	726,91	20,20	25165,58	699,18	5055,18	13586,28	41852,02
		НР - 69%; СП - 8% Состав работ: 1. Установка и крепление перегородок			560,69	8,06	19411,23	279,04		3100,15	
58	С121-090402-0203 2109-0402-0203 РСНБ РК 2015	**Стоимость перегородки ПРД с дверью**	м2	34,62	37596,00	--	1301573,52	--	1301573,52	--	1405699,40
		СП - 8%			--	--	--	--		104125,88	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				4608595,55	135853,61	3052186,88	1376504,89	6463908,47
							1420555,05	37126,67	--	478808,03	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				3281856,44				
		Материалы	Тенге				1577058,82				
		Всего заработная плата	Тенге					1437991,46			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				168499,37				
		Накладные расходы	Тенге				1362918,60				
		Сметная прибыль	Тенге				371582,00				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				5016357,00				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1197,88
		Сметная заработная плата	Тенге					1437991,46			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				1326739,10				
		Материалы	Тенге				5055,18				
		Всего заработная плата	Тенге					19690,27			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1301573,52				
		Накладные расходы	Тенге				13586,28				
		Сметная прибыль	Тенге				107226,03				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				1447551,42				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16,72
		Сметная заработная плата	Тенге					19690,27			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				6463908,47				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1214,60

		Сметная заработная плата	Тенге					1457681,73			
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ									
		РАЗДЕЛ 6.ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА.СЛУЖЕБНЫЙ БЛОК 1									
59	Е11-150206-0104 1115-0206-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных**	м2	44,0461456	360,07	2,30	15859,75	101,12	637,77	12137,35	30236,87
		НР - 80%; СП - 8% Состав работ: 1. Заделка отверстий для прохода трубопроводов 2. Прорезка рустов 3. Разделка мест сопряжения плит со стенами и перегородками			343,30	1,15	15120,87	50,82		2239,77	
60	Е11-150401-0202 1115-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Окраска водными составами внутри помещений известковая по кирпичу и бетону/потолок/**	м2	935,3	50,89	0,73	47595,55	687,16	7277,85	31970,57	85931,41
		НР - 80%; СП - 8%			42,37	0,36	39630,53	332,69		6365,29	
61	Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен**	м2	114,516211	1103,05	71,31	126317,52	8166,54	32401,24	73712,42	216032,33
		НР - 80%; СП - 8% Состав работ: 1. Набивка полос штукатурной сетки в местах примыканий 2. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя 3. Оштукатуривание откосов ниш отопления 4. Обмазка раствором коробок, наличников и плинтусов			748,80	55,81	85749,74	6390,78		16002,39	
62	Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке/стены/**	м2	2431,7	99,04	0,73	240833,89	1786,57	23608,43	173043,08	446987,13
		НР - 80%; СП - 8%			88,60	0,36	215438,89	864,96		33110,16	
63	Е11-150204-0101 1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	**Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню**	м2	0,4847054	2933,17	42,99	1421,72	20,84	365,81	836,44	2438,81
		НР - 80%; СП - 8% Состав работ: 1. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя			2135,47	21,61	1035,07	10,47		180,65	
64	Е11-150403-0308 1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Улучшенная окраска белилами по штукатурке стен/откосы/**	м2	10,2925	954,91	3,10	9828,45	31,92	4247,47	4451,47	15422,31
		НР - 80%; СП - 8%			539,14	1,48	5549,06	15,28		1142,39	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				441856,89	10794,15	68538,57	296151,33	797048,88
							362524,16	7665,00	--	59040,66	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				441856,89				
		Материалы	Тенге				68538,57				
		Всего заработная плата	Тенге					370189,16			
		Накладные расходы	Тенге				296151,33				
		Сметная прибыль	Тенге				59040,66				

	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				797048,88				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								365,29
		Сметная заработная плата	Тенге					370189,16			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				797048,88				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								365,29
		Сметная заработная плата	Тенге					370189,16			
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**				441856,89	10794,15	3850158,40	2063852,89	9008472,44
							362524,16	7665,00	--	667294,25	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				441856,89				
	Материалы		Тенге				68538,57				
	Всего заработная плата		Тенге					370189,16			
		Накладные расходы	Тенге				296151,33				
		Сметная прибыль	Тенге				59040,66				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				797048,88				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								365,29
		Сметная заработная плата	Тенге					370189,16			
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге				797048,88				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								365,29
		Сметная заработная плата	Тенге					370189,16			
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ									
		РАЗДЕЛ 7.ПОКРЫТИЕ									
		ПЛИТЫ МОНОЛИТНЫЕ Пм-11-Пм-12 В ОСЯХ А/1-Н									
65	Е11-060801-0101 1106-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м**	м3	187,41	33324,89	1812,10	6245417,92	339605,62	4289551,00	1538319,16	8406436,00
		НР - 91%; СП - 8% Состав работ: 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси			8624,20	395,92	1616261,32	74199,29		622698,97	
66	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	6,99315	214266,00	--	1498394,28	--	1498394,28	--	1618265,82
		СП - 8%			--	--	--	--		119871,54	
67	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	19,83277	202102,00	--	4008242,48	--	4008242,48	--	4328901,88
		СП - 8%			--	--	--	--		320659,40	
68	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Установка закладных деталей весом до 20 кг**	1т	0,0358	677131,00	1275,00	24241,29	45,65	21803,63	2194,06	28550,18
		НР - 91%; СП - 8% Состав работ: 1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей			66816,00	531,99	2392,01	19,05		2114,83	

69	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Огрунтовка выступающих частей закладных деталей ГФ-021**	м2	1,3425	87,56	2,33	117,55	3,13	58,03	39,15	169,24
		НР - 69%; СП - 8%			42,01	0,25	56,40	0,34		12,54	
		Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление грунтовочных составов 3. Огрунтовка поверхности 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества									
70	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	1,3425	173,98	3,30	233,57	4,43	163,25	45,92	301,85
		НР - 69%; СП - 8%			49,08	0,50	65,88	0,67		22,36	
		Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление составов 3. Окраска поверхностей 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества									
71	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг/уголок 100х10/**	т	0,00604	711967,70	6916,40	4300,28	41,78	3910,08	420,36	5098,29
		НР - 118%; СП - 8%			57687,70	1291,62	348,43	7,80		377,65	
		Состав работ: 1. Установка и сварка стальных крепежных элементов									
72	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз/восстановление слоя грунтовки-10%/**	м2	0,000604	87,56	2,33	0,05	0,00	0,03	0,02	0,08
		НР - 69%; СП - 8%			42,01	0,25	0,03	0,00		0,01	
		Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление грунтовочных составов 3. Огрунтовка поверхности 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества									
73	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115/за 2 раза/**	м2	0,00604	173,98	3,30	1,05	0,02	0,73	0,21	1,36
		НР - 69%; СП - 8%			49,08	0,50	0,30	0,00		0,10	
		Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление составов 3. Окраска поверхностей 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				11780948,48	339700,63	9822123,48	1541018,87	14387724,74
							1619124,37	74227,15	--	1065757,39	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				11780948,48				
		Материалы	Тенге				4315486,72				
		Всего заработная плата	Тенге					1693351,52			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				5506636,76				
		Накладные расходы	Тенге				1541018,87				
		Сметная прибыль	Тенге				1065757,39				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				14387724,74				

		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1571,36
		Сметная заработная плата	Тенге					1693351,52			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				14387724,74				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1571,36
		Сметная заработная плата	Тенге					1693351,52			
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**				11780948,48	339700,63	12942848,94	3213675,09	21648682,08
							1619124,37	74227,15	--	1603606,08	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				11780948,48				
	Материалы		Тенге				4315486,72				
	Всего заработная плата		Тенге					1693351,52			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5506636,76				
		Накладные расходы	Тенге				1541018,87				
		Сметная прибыль	Тенге				1065757,39				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				14387724,74				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1571,36
		Сметная заработная плата	Тенге					1693351,52			
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге				14387724,74				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1571,36
		Сметная заработная плата	Тенге					1693351,52			
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ									
		РАЗДЕЛ 8.ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									
74	Е11-150206-0104 1115-0206-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных**	м2	2366,16	360,07	2,30	851986,31	5431,99	34261,05	652018,86	1624325,58
		НР - 80%; СП - 8%			343,30	1,15	812293,26	2730,31		120320,41	
		Состав работ: 1. Заделка отверстий для прохода трубопроводов 2. Прорезка рустов 3. Разделка мест сопряжения плит со стенами и перегородками									
75	Е11-150207-0102 1115-0207-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное потолков**	м2	64,24	3087,02	33,33	198310,03	2140,95	99716,57	77953,06	298364,13
		НР - 80%; СП - 8%			1501,44	15,39	96452,51	988,82		22101,05	
		Состав работ: 1. Натягивание проволочной сетки 2. Покрытие сетки цементным молоком 3. Обмазка сетки раствором с очесами 4. Оштукатуривание и отделка поверхностей									
76	Е11-150207-0202 1115-0207-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Устройство каркаса при оштукатуривании потолков**	м2	64,24	904,69	9,28	58117,25	595,92	26475,68	25016,28	89784,22
		НР - 80%; СП - 8%			483,28	3,50	31045,65	224,71		6650,68	
		Состав работ: 1. Заготовка арматуры 2. Разметка расположения стержней 3. Вязка узлов									

77	Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен**	м2	9981,47	3087,54	33,33	30818190,98	332656,44	17021030,58	10894515,79	45049723,30
		НР - 80%; СП - 8%			1348,95	15,39	13464503,96	153640,78		3337016,54	
		Состав работ: 1. Натягивание сетки 2. Покрытие сетки цементным молоком 3. Обмазка сетки раствором с очесами 4. Оштукатуривание и отделка поверхностей 5. Обмазка плинтусов и наличников									
78	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	19,834	221225,00	--	4387776,65	--	4387776,65	--	4738798,78
		СП - 8%			--	--	--	--		351022,13	
79	Е11-150405-0106 1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску**	м2	2430,4	488,30	2,84	1186764,32	6899,18	464549,82	574894,40	1902591,42
		НР - 80%; СП - 8%			294,32	1,36	715315,33	3302,67		140932,70	
80	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами**	м2	9981,47	664,19	4,36	6629597,55	43543,16	2179435,00	3541990,91	10985315,53
		НР - 80%; СП - 8%			441,48	2,09	4406619,38	20869,26		813727,08	
81	Е11-150107-0101 1115-0107-0101 РСНБ РК 2015	**Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону**	м2	551,6	4865,84	19,12	2683997,54	10545,32	1379398,61	1039269,07	4021127,94
		НР - 80%; СП - 8%			2346,00	9,12	1294053,60	5032,74		297861,33	
		Состав работ: 1. Сортировка плиток 2. Облицовка поверхностей 3. Перерубка плиток и подточка кромок 4. Заполнение швов 5. Распудривание облицованных поверхностей 6. Очистка и промывка поверхности облицовки									
82	Е11-150204-0101 1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	**Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню**	м2	180,466	2933,17	42,99	529337,13	7758,63	136198,77	311423,59	908021,58
		НР - 80%; СП - 8%			2135,47	21,61	385379,73	3899,76		67260,86	
		Состав работ: 1. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя									
83	Е11-150403-0308 1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Улучшенная окраска белилами по штукатурке стен/откосы/**	м2	180,466	954,91	3,10	172329,52	559,75	74474,05	78050,87	270410,82
		НР - 80%; СП - 8%			539,14	1,48	97295,72	267,87		20030,43	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		**Тенге**				47516407,27	410131,36	25803316,79	17195132,83	69888463,31
							21302959,13	190956,91	--	5176923,21	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				47516407,27				
	Материалы		Тенге				21415540,14				

	Всего заработная плата		Тенге					21493916,04			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4387776,65				
		Накладные расходы	Тенге				17195132,83				
		Сметная прибыль	Тенге				5176923,21				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				69888463,31				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18503,65
		Сметная заработная плата	Тенге					21493916,04			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				69888463,31				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18503,65
		Сметная заработная плата	Тенге					21493916,04			
		РАЗДЕЛ 9. СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ									
84	Ц13-080206-1504 1308-0206-1504 РСНБ РК 2015	**Провод сечением до 120 мм2. Прокладка по установленным стальным конструкциям и панелям /кабель/**	м трассы	5	814,79	118,21	4073,96	591,06	872,80	2010,82	6571,56
		НР - 72%; СП - 8%			522,02	36,54	2610,10	182,70		486,78	
		Состав работ: 1. Установка деталей крепления 2. Заготовка провода 3. Прокладка 4. Прозвонка									
85	Ц13-080206-1503 1308-0206-1503 РСНБ РК 2015	**Провод сечением до 70 мм2. Прокладка по установленным стальным конструкциям и панелям /кабель/**	м трассы	35	724,81	79,69	25368,26	2789,18	6007,98	12514,37	40913,24
		НР - 72%; СП - 8%			473,46	23,14	16571,10	809,97		3030,61	
		Состав работ: 1. Установка деталей крепления 2. Заготовка провода 3. Прокладка 4. Прозвонка									
86	Ц13-080206-1502 1308-0206-1502 РСНБ РК 2015	**Провод сечением до 35 мм2. Прокладка по установленным стальным конструкциям и панелям /кабель/**	м трассы	10	640,82	44,67	6408,23	446,71	1712,52	3138,21	10310,15
		НР - 72%; СП - 8%			424,90	10,96	4249,00	109,62		763,71	
		Состав работ: 1. Установка деталей крепления 2. Заготовка провода 3. Прокладка 4. Прозвонка									
87	Ц13-080206-2207 1308-0206-2207 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 150 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава /кабель/**	м	55	376,74	26,27	20720,63	1444,58	3251,25	11899,60	35229,85
		НР - 72%; СП - 8%			291,36	9,13	16024,80	502,43		2609,62	
		Состав работ: 1. Заготовка проводов 2. Затягивание проводов 3. Соединение проводов в коробках 4. Прозвонка									
88	Ц13-080206-2206 1308-0206-2206 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 120 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава /кабель/**	м	70	262,41	21,89	18368,51	1532,13	3239,59	10173,37	30825,23

		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Заготовка проводов 2. Затягивание проводов 3. Соединение проводов в коробках 4. Прозвонка			194,24	7,61	13596,80	532,88		2283,35	
89	Ц13-080206-2205 1308-0206-2205 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава /кабель/**	м	260	199,87	12,26	51966,97	3186,82	7746,95	30341,94	88893,62
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Заготовка проводов 2. Затягивание проводов 3. Соединение проводов в коробках 4. Прозвонка			157,82	4,26	41033,20	1108,38		6584,71	
90	Ц13-080206-2204 1308-0206-2204 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава /кабель/**	м	320	154,60	7,00	49472,67	2241,28	8383,39	28531,81	84244,84
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Заготовка проводов 2. Затягивание проводов 3. Соединение проводов в коробках 4. Прозвонка			121,40	2,44	38848,00	779,52		6240,36	
91	Ц13-080206-2203 1308-0206-2203 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава /кабель/**	м	1520	110,50	3,50	167954,24	5323,04	33461,60	94335,09	283272,48
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Заготовка проводов 2. Затягивание проводов 3. Соединение проводов в коробках 4. Прозвонка			84,98	1,22	129169,60	1851,36		20983,15	
92	Ц13-080206-2202 1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава /кабель/**	м	249	94,02	1,75	23410,69	436,00	4837,53	13167,94	39504,92
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Заготовка проводов 2. Затягивание проводов 3. Соединение проводов в коробках 4. Прозвонка			72,84	0,61	18137,16	151,64		2926,29	
93	Ц13-080206-2201 1308-0206-2201 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава /кабель/**	м	1486	80,67	0,88	119881,13	1300,99	28379,94	65269,93	199963,15
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Заготовка проводов 2. Затягивание проводов			60,70	0,30	90200,20	452,49		14812,09	

		3. Соединение проводов в коробках 4. Прозвонка									
94	Ц13-080206-2209 1308-0206-2209 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава /кабель/**	м	2974	42,02	0,88	124953,65	2603,74	50141,19	52642,30	191803,62
		НР - 72%; СП - 8%			24,28	0,30	72208,72	905,58		14207,68	
		Состав работ: 1. Заготовка проводов 2. Затягивание проводов 3. Соединение проводов в коробках 4. Прозвонка									
95	Ц13-080206-1301 1308-0206-1301 РСНБ РК 2015	**Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в пустотах плит перекрытий**	м	1386,99922	169,91	2,63	235661,15	3642,95	46798,32	134270,57	399526,26
		НР - 72%; СП - 8%			133,54	0,91	185219,88	1267,02		29594,54	
		Состав работ: 1. Заготовка провода или кабеля 2. Прокладка 3. Установка коробок 4. Соединение жил 5. Прозвонка									
96	С123-060131-1110 2306-0131-1110 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые АВВГ 5х95 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	км	0,0035185	2215629,00	--	7795,69	--	7795,69	--	8419,35
		СП - 8%			--	--	--	--		623,66	
97	С123-060131-1109 2306-0131-1109 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые АВВГ 5х70 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	км	0,0211111	1645994,00	--	34748,74	--	34748,74	--	37528,64
		СП - 8%			--	--	--	--		2779,90	
98	С123-060131-1108 2306-0131-1108 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые АВВГ 5х50 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	км	0,0035185	1220895,00	--	4295,72	--	4295,72	--	4639,38
		СП - 8%			--	--	--	--		343,66	
99	С123-060131-1107 2306-0131-1107 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые АВВГ 5х35 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	км	0,007037	871812,00	--	6134,94	--	6134,94	--	6625,74
		СП - 8%			--	--	--	--		490,80	
100	С123-060131-1106 2306-0131-1106 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые АВВГ 5х25 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	км	0,0387037	673274,00	--	26058,19	--	26058,19	--	28142,85
		СП - 8%			--	--	--	--		2084,66	
101	С123-060128-1006 2306-0128-1006 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые ВВГ 5х16 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	км	0,0492592	2673650,00	--	131701,86	--	131701,86	--	142238,01
		СП - 8%			--	--	--	--		10536,15	
102	С123-060128-1005 2306-0128-1005 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые ВВГ 5х10 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	км	0,1829629	1690469,00	--	309293,11	--	309293,11	--	334036,56
		СП - 8%			--	--	--	--		24743,45	

103	С123-060128-1004 2306-0128-1004 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5х6,0 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,0985185	1002465,00	--	98761,35	--	98761,35	--	106662,26
		СП - 8%			--	--	--	--		7900,91	
104	С123-060128-1003 2306-0128-1003 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5х4,0 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,1231481	704138,00	--	86713,26	--	86713,26	--	93650,32
		СП - 8%			--	--	--	--		6937,06	
105	С123-060128-0502 2306-0128-0502 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0703703	425791,00	--	29963,04	--	29963,04	--	32360,08
		СП - 8%			--	--	--	--		2397,04	
106	С123-060128-0501 2306-0128-0501 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,4433331	273237,00	--	121135,01	--	121135,01	--	130825,81
		СП - 8%			--	--	--	--		9690,80	
107	С123-060128-0305 2306-0128-0305 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0281481	400718,00	--	11279,45	--	11279,45	--	12181,81
		СП - 8%			--	--	--	--		902,36	
108	С123-060128-0304 2306-0128-0304 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,2744443	260486,00	--	71488,90	--	71488,90	--	77208,01
		СП - 8%			--	--	--	--		5719,11	
109	С123-060128-0302 2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,1329623	168498,00	--	190901,88	--	190901,88	--	206174,03
		СП - 8%			--	--	--	--		15272,15	
110	С123-060902-0107 2306-0902-0107 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,4011109	81510,00	--	32694,55	--	32694,55	--	35310,11
		СП - 8%			--	--	--	--		2615,56	
111	С123-060902-0105 2306-0902-0105 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	2,6670355	50138,00	--	133719,83	--	133719,83	--	144417,41
		СП - 8%			--	--	--	--		10697,59	
112	С123-060902-0103 2306-0902-0103 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,0703703	28805,00	--	2027,02	--	2027,02	--	2189,18
		СП - 8%			--	--	--	--		162,16	
113	С123-060201-0503 2306-0201-0503 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВВГ 14х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,0035185	740742,00	--	2606,30	--	2606,30	--	2814,80
		СП - 8%			--	--	--	--		208,50	
114	С123-060201-0303 2306-0201-0303 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВВГ 7х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,1688888	381284,00	--	64394,60	--	64394,60	--	69546,16
		СП - 8%			--	--	--	--		5151,57	

115	С123-060201-0203 2306-0201-0203 РСНБ РК 2015	**Кабели контрольные КВВГ 5х1,5 ГОСТ 1508-78**	км	0,0844444	277104,00	--	23399,88	--	23399,88	--	25271,87
		СП - 8%			--	--	--	--		1871,99	
116	С123-060201-0103 2306-0201-0103 РСНБ РК 2015	**Кабели контрольные КВВГ 4х1,5 ГОСТ 1508-78**	км	0,429259	226795,00	--	97353,79	--	97353,79	--	105142,10
		СП - 8%			--	--	--	--		7788,30	
117	Ц13-080206-1706 1308-0206-1706 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола**	м	1315	305,73	49,56	402030,54	65176,00	81428,94	197456,56	647446,07
		НР - 72%; СП - 8%			194,24	14,31	255425,60	18819,62		47958,97	
		Состав работ: 1. Подготовка труб к изготовлению трубопровода 2. Изготовление трубопровода 3. Сборка деталей трубопровода в блоки 4. Прокладка труб 5. Установка коробок 6. Окраска 7. Затягивание проволоки									
118	С123-010201-0197 2301-0201-0197 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 1,8 мм ГОСТ 10705-80**	м	1315	208,00	--	273520,00	--	273520,00	--	295401,60
		СП - 8%			--	--	--	--		21881,60	
119	Ц13-080206-1902 1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	**Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	м	2630	470,81	35,56	1238232,85	93522,54	218792,51	685688,66	2077835,22
		НР - 72%; СП - 8%			352,06	10,05	925917,80	26427,56		153913,72	
		Состав работ: 1. Заготовка труб 2. Прокладка 3. Установка коробок 4. Затягивание проволоки									
120	Ц13-080206-1903 1308-0206-1903 РСНБ РК 2015	**Труба винипластовая диаметром до 63 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	м	15	528,14	45,57	7922,17	683,58	1229,28	4471,39	13385,04
		НР - 72%; СП - 8%			400,62	13,40	6009,30	200,97		991,48	
		Состав работ: 1. Заготовка труб 2. Прокладка 3. Установка коробок 4. Затягивание проволоки									
121	С123-011305-0104 2301-1305-0104 РСНБ РК 2015	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм**	м	2380	109,00	--	259420,00	--	259420,00	--	280173,60
		СП - 8%			--	--	--	--		20753,60	
122	С123-011305-0105 2301-1305-0105 РСНБ РК 2015	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм**	м	215	171,00	--	36765,00	--	36765,00	--	39706,20
		СП - 8%			--	--	--	--		2941,20	

123	С123-011305-0106 2301-1305-0106 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 50 мм	м	35	243,00	--	8505,00	--	8505,00	--	9185,40
		СП - 8%			--	--	--	--		680,40	
124	С123-011305-0107 2301-1305-0107 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 63 мм	м	15	300,00	--	4500,00	--	4500,00	--	4860,00
		СП - 8%			--	--	--	--		360,00	
125	С123-020401-0103 2302-0401-0103 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 /Gi32G/	шт.	790	35,00	--	27650,00	--	27650,00	--	29862,00
		СП - 8%			--	--	--	--		2212,00	
126	С123-020401-0104 2302-0401-0104 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 /Gi40G/	шт.	80	59,00	--	4720,00	--	4720,00	--	5097,60
		СП - 8%			--	--	--	--		377,60	
127	С123-020401-1203 2302-0401-1203 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 /CR32G/	шт.	200	42,00	--	8400,00	--	8400,00	--	9072,00
		СП - 8%			--	--	--	--		672,00	
128	С123-020401-1204 2302-0401-1204 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 /CR40G/	шт.	20	100,00	--	2000,00	--	2000,00	--	2160,00
		СП - 8%			--	--	--	--		160,00	
129	С123-020401-0103 2302-0401-0103 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 /гибкая СХТ32/	шт.	150	35,00	--	5250,00	--	5250,00	--	5670,00
		СП - 8%			--	--	--	--		420,00	
130	С123-020401-0104 2302-0401-0104 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 /гибкая СХТ40/	шт.	10	59,00	--	590,00	--	590,00	--	637,20
		СП - 8%			--	--	--	--		47,20	
131	С123-020401-2403 2302-0401-2403 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 /Ti32G/	шт.	10	65,00	--	650,00	--	650,00	--	702,00
		СП - 8%			--	--	--	--		52,00	
132	Ц13-080103-3603 1308-0103-3603 РСНБ РК 2015	Металлические конструкции. Монтаж оборудования	т	0,19	102616,86	18223,50	19497,20	3462,47	3645,22	9645,26	31473,86
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Изготовление 2. Установка			65208,00	5298,30	12389,52	1006,68		2331,40	
133	С121-050106-2401 2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005 /4х25-Б-2/	т	0,04	283857,00	--	11354,28	--	11354,28	--	12262,62
		СП - 8%			--	--	--	--		908,34	

134	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 /50х50х5-В/	т	0,15	251727,00	--	37759,05	--	37759,05	--	40779,77
		СП - 8%			--	--	--	--		3020,72	
135	С123-061702-0810 2306-1702-0810 РСНБ РК 2015	Наконечники алюминиевые кабельные марки DL-185 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,1	33187,00	--	3318,70	--	3318,70	--	3584,20
		СП - 8%			--	--	--	--		265,50	
136	С123-061702-0808 2306-1702-0808 РСНБ РК 2015	Наконечники алюминиевые кабельные марки DL-120 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,1	23957,00	--	2395,70	--	2395,70	--	2587,36
		СП - 8%			--	--	--	--		191,66	
137	С123-061702-0805 2306-1702-0805 РСНБ РК 2015	Наконечники алюминиевые кабельные марки DL-50 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,2	10257,00	--	2051,40	--	2051,40	--	2215,51
		СП - 8%			--	--	--	--		164,11	
138	С123-061702-1102 2306-1702-1102 РСНБ РК 2015	Наконечники медно-алюминиевые кабельные марки DTL-16 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,2	25436,00	--	5087,20	--	5087,20	--	5494,18
		СП - 8%			--	--	--	--		406,98	
139	Ц13-080201-1815 1308-0201-1815 РСНБ РК 2015	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования	шт.	6	1464,70	87,55	8788,21	525,30	738,91	5548,82	15483,99
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Разделка конца кабеля 2. Заделка конца кабеля 3. Установка и крепление заделки			1254,00	30,45	7524,00	182,70		1146,96	
140	Ц13-080201-1814 1308-0201-1814 РСНБ РК 2015	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	10	1464,70	87,55	14647,01	875,50	1231,51	9248,04	25806,66
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Разделка конца кабеля 2. Заделка конца кабеля 3. Установка и крепление заделки			1254,00	30,45	12540,00	304,50		1911,60	
141	С123-061703-1602 2306-1703-1602 РСНБ РК 2015	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КнТп-4-70/120-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86 /rek-1кВт-4-70/120-В-М/	шт.	6	10547,00	--	63282,00	--	63282,00	--	68344,56
		СП - 8%			--	--	--	--		5062,56	

142	С123-061703-1601 2306-1703-1601 РСНБ РК 2015	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КнТп-4-35/50-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86 /rek-1кВт-4-16/25-В-М/	шт.	10	8670,00	--	86700,00	--	86700,00	--	93636,00
		СП - 8%			--	--	--	--		6936,00	
143	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	20	9713,46	172,86	194269,11	3457,24	173815,87	12850,99	223689,71
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Изготовление заземлителей 2. Монтаж и заглубление заземлителя 3. Приварка			849,80	42,63	16996,00	852,60		16569,61	
144	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	40	11406,18	25,46	456247,08	1018,34	448430,34	5087,78	498241,64
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Изготовление заземлителей 2. Установка 3. Приварка			169,96	6,70	6798,40	267,96		36906,79	
145	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	29,5555389	317,77	147,15	9391,83	4349,23	1336,33	3590,90	14021,35
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Установка и снятие лебедки 2. Установка и снятие барабана 3. Установка и снятие роликов 4. Монтаж и демонтаж переговорной связи 5. Прокладка кабеля 6. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки 7. Маркировка			125,40	43,35	3706,26	1281,10		1038,62	
146	С123-060515-0101 2306-0515-0101 РСНБ РК 2015	Кабель саморегулирующийся нагревательный марки 2710-21ROO 33 Вт/м	м	29,5555389	4518,00	--	133531,92	--	133531,92	--	144214,48
		СП - 8%			--	--	--	--		10682,55	
147	С124-040207-3803 2404-0207-3803 РСНБ РК 2015	Зажим плашечный для заземляющего провода КС-066-2 ГОСТ Р 51177-98 /зажим крепежный СР.23.1-25/	шт.	1,4074066	121,00	--	170,30	--	170,30	--	183,92
		СП - 8%			--	--	--	--		13,62	
148	С124-040207-3803 2404-0207-3803 РСНБ РК 2015	Зажим плашечный для заземляющего провода КС-066-2 ГОСТ Р 51177-98 /зажим крепежный СР.23.1-25/	шт.	28,1481323	242,00	--	6811,85	--	6811,85	--	7356,80
		СП - 8%			--	--	--	--		544,95	

149	С121-100102-0103 2110-0102-0103 РСНБ РК 2015	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 /накладка радиусная ТС.03.СБ/	м	1,4074066	1040,00	--	1463,70	--	1463,70	--	1580,80
		СП - 8%			--	--	--	--		117,10	
150	С123-061709-0101 2306-1709-0101 РСНБ РК 2015	Комплект концевых заделок для нагревательных кабелей V-MZ /TK/FSL/S/	шт.	4,2222196	2410,00	--	10175,55	--	10175,55	--	10989,59
		СП - 8%			--	--	--	--		814,04	
151	С121-100102-0302 2110-0102-0302 РСНБ РК 2015	Заглушка конька круглого простая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 /заклепка отрывная оцинкованная 4х12/	шт.	7,0370331	410,00	--	2885,18	--	2885,18	--	3116,00
		СП - 8%			--	--	--	--		230,81	
152	С123-070202-0104 2307-0202-0104 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм /Abox 100/	шт.	2,1111099	778,00	--	1642,44	--	1642,44	--	1773,84
		СП - 8%			--	--	--	--		131,40	
153	С123-061709-0101 2306-1709-0101 РСНБ РК 2015	Комплект концевых заделок для нагревательных кабелей V-MZ /TKR/	шт.	1,4074066	2410,00	--	3391,85	--	3391,85	--	3663,20
		СП - 8%			--	--	--	--		271,35	
154	С123-061703-3801 2306-1703-3801 РСНБ РК 2015	Муфты соединительные типа EMKJ-0002 для неэкранированного кабеля с резиновой изоляцией на напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 /на d9-12,5/	шт.	1,4074066	1487,40	--	2093,38	--	2093,38	--	2260,85
		СП - 8%			--	--	--	--		167,47	
155	Ц13-080206-2202 1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	4,9259232	94,02	1,75	463,13	8,63	95,70	260,50	781,52
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Заготовка проводов 2. Затягивание проводов 3. Соединение проводов в коробках 4. Прозвонка			72,84	0,61	358,80	3,00		57,89	
156	Ц13-080206-2203 1308-0206-2203 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	45,0337012	110,50	3,50	4976,05	157,71	991,38	2794,91	8392,64
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Заготовка проводов 2. Затягивание проводов 3. Соединение проводов в коробках 4. Прозвонка			84,98	1,22	3826,96	54,85		621,68	
157	С123-060128-0203 2306-0128-0203 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0492592	114757,00	--	5652,84	--	5652,84	--	6105,07
		СП - 8%			--	--	--	--		452,23	

158	С123-060128-0306 2306-0128-0306 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые ВВГ 3х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,045037	578279,00	--	26043,95	--	26043,95	--	28127,47
		СП - 8%			--	--	--	--		2083,52	
159	Ц13-080206-1902 1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	**Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	м	4,2222198	470,81	35,56	1987,87	150,14	351,25	1100,81	3335,77
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Заготовка труб 2. Прокладка 3. Установка коробок 4. Затягивание проволоки			352,06	10,05	1486,47	42,43		247,09	
160	С123-010504-0104 2301-0504-0104 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм**	м	4,2222198	70,00	--	295,56	--	295,56	--	319,20
		СП - 8%			--	--	--	--		23,64	
161	Ц13-080206-1701 1308-0206-1701 РСНБ РК 2015	**Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами**	м	47,1481216	428,06	55,03	20182,28	2594,76	2705,69	11200,75	33893,67
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Подготовка труб к изготовлению трубопровода 2. Изготовление трубопровода 3. Сборка деталей трубопровода в блоки 4. Прокладка труб 5. Установка коробок 6. Окраска 7. Затягивание проволоки			315,64	14,31	14881,83	674,76		2510,64	
162	С123-010101-0104 2301-0101-0104 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 20, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75**	м	4,2222198	377,00	--	1591,78	--	1591,78	--	1719,12
		СП - 8%			--	--	--	--		127,34	
163	С123-010101-0105 2301-0101-0105 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 25, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75**	м	42,9259018	376,00	--	16140,14	--	16140,14	--	17431,35
		СП - 8%			--	--	--	--		1291,21	
164	С121-050104-0303 2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80**	т	0,005623	313032,00	--	1760,18	--	1760,18	--	1900,99
		СП - 8%			--	--	--	--		140,81	
165	Ц13-080103-3603 1308-0103-3603 РСНБ РК 2015	**Металлические конструкции. Монтаж оборудования**	т	0,06	102616,86	18223,50	6157,01	1093,41	1151,12	3045,87	9939,11
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Изготовление 2. Установка			65208,00	5298,30	3912,48	317,90		736,23	
166	С121-050106-2401 2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005 /4х25-Б-2/**	т	0,02	283857,00	--	5677,14	--	5677,14	--	6131,31

		СП - 8%			--	--	--	--		454,17	
167	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 /50х50х5-В/**	т	0,04	251727,00	--	10069,08	--	10069,08	--	10874,61
		СП - 8%			--	--	--	--		805,53	
168	С121-100501-9903 2110-0501-9903 РСНБ РК 2015	**Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000**	кг	4	277,00	--	1108,00	--	1108,00	--	1196,64
		СП - 8%			--	--	--	--		88,64	
169	С121-100406-0101 2110-0406-0101 РСНБ РК 2015	**Эластомерный рулонный кровельный и гидроизоляционный материал на основе этиленпропилендиенового каучука, гибкость на брусе R 5 мм, t от +68°С до +70°С, теплостойкость +120°С, толщиной 1 мм /АР130/**	м2	2	3586,00	--	7172,00	--	7172,00	--	7745,76
		СП - 8%			--	--	--	--		573,76	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				5801094,71	202613,32	3698839,39	1410287,19	7788292,44
							1899642,00	59090,21	--	576910,55	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				5714863,95				
		Материалы	Тенге				1130777,12				
		Всего заработная плата	Тенге					1958732,20			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2481831,51				
		Накладные расходы	Тенге				1410287,19				
		Сметная прибыль	Тенге				570012,09				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				7695163,22				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1602,81
		Сметная заработная плата	Тенге					1958732,20			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				86230,76				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				86230,76				
		Сметная прибыль	Тенге				6898,46				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				93129,22				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				7788292,44				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1602,81
		Сметная заработная плата	Тенге					1958732,20			
		РАЗДЕЛ 10. ОСВЕЩЕНИЕ									
170	Е11-210201-0103 1121-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава**	м	1373,31501	321,13	1,25	441018,68	1719,53	319770,48	86083,31	569270,15
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Удаление заглушек 2. Продувание труб 3. Раскатка, отмеривание, отрезка и выравнивание проводов 4. Присоединение проводов к проволоке 5. Установка втулок 6. Прокладка проводов в трубах вручную 7. Установка ответвительных коробок 8. Прозвон и соединение проводов			87,04	0,02	119528,67	31,48		42168,16	

171	Е11-210201-0105 1121-0201-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава**	м	3140,71172	343,61	1,32	1079188,15	4133,37	753436,80	231674,31	1415731,45
		НР - 72%; СП - 8%			102,40	0,05	321617,99	151,88		104869,00	
		Состав работ: 1. Удаление заглушек 2. Продувание труб 3. Раскатка, отмеривание, отрезка и выравнивание проводов 4. Присоединение проводов к проволоке 5. Установка втулок 6. Прокладка проводов в трубах вручную 7. Установка ответвительных коробок 8. Прозвон и соединение проводов									
172	Е11-210202-0102 1121-0202-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Провода установочные. Прокладка в пустотах перекрытий /за непроходными подвесными потолками/**	м	1367,34408	162,73	0,73	222513,94	995,24	49100,03	124191,34	374441,71
		НР - 72%; СП - 8%			126,10	0,05	172418,67	69,31		27736,42	
		Состав работ: 1. Разметка и замер трассы 2. Заготовка трубок и проводов 3. Затягивание проводов в трубки 4. Прокладка трубок с креплением 5. Установка монтажных коробок 6. Ввод концов трубок в коробки 7. Прозвон и соединение проводов в коробках									
173	С123-060128-0502 2306-0128-0502 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые ВВГ 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,235	425791,00	--	100060,88	--	100060,88	--	108065,76
		СП - 8%			--	--	--	--		8004,87	
174	С123-060128-0501 2306-0128-0501 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые ВВГ 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,14	273237,00	--	38253,18	--	38253,18	--	41313,43
		СП - 8%			--	--	--	--		3060,25	
175	С123-060128-0403 2306-0128-0403 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые ВВГ 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,375	334325,00	--	125371,88	--	125371,88	--	135401,63
		СП - 8%			--	--	--	--		10029,75	
176	С123-060128-0402 2306-0128-0402 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые ВВГ 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,15	220304,00	--	33045,60	--	33045,60	--	35689,25
		СП - 8%			--	--	--	--		2643,65	
177	С123-060128-0304 2306-0128-0304 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	4,535	260486,00	--	1181304,00	--	1181304,00	--	1275808,33
		СП - 8%			--	--	--	--		94504,32	
178	С123-060128-0302 2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	1,07	168498,00	--	180292,86	--	180292,86	--	194716,29

		СП - 8%			--	--	--	--		14423,43	
179	С123-060128-0205 2306-0128-0205 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые ВВГ 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,225	172140,00	--	38731,50	--	38731,50	--	41830,02
		СП - 8%			--	--	--	--		3098,52	
180	С123-060128-0203 2306-0128-0203 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,165	114757,00	--	18934,90	--	18934,90	--	20449,70
		СП - 8%			--	--	--	--		1514,79	
181	Е11-210101-0202 1121-0101-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением**	м	130	343,67	2,80	44677,67	364,45	1661,57	30727,29	81437,36
		НР - 72%; СП - 8%			328,09	0,19	42651,65	25,15		6032,40	
		Состав работ: 1. Прокладка труб 2. Соединение труб на сварке в раструб 3. Установка протяжных коробок с введением концов труб в коробки 4. Крепление труб 5. Затягивание проволоки 6. Установка на концах труб заглушек									
182	С123-011305-0104 2301-1305-0104 РСНБ РК 2015	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм**	м	130	109,00	--	14170,00	--	14170,00	--	15303,60
		СП - 8%			--	--	--	--		1133,60	
183	Е11-210101-0205 1121-0101-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола /в бороздах стен/**	м	768	194,78	2,55	149590,69	1961,32	4125,19	103376,49	273204,55
		НР - 72%; СП - 8%			186,85	0,10	143504,18	74,28		20237,37	
		Состав работ: 1. Прокладка труб 2. Соединение труб на сварке в раструб 3. Установка протяжных коробок с введением концов труб в коробки 4. Крепление труб 5. Затягивание проволоки 6. Установка на концах труб заглушек									
184	Е11-210101-0206 1121-0101-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола /в бороздах стен/**	м	3960	214,75	2,77	850419,79	10976,84	20122,11	590426,78	1556114,30
		НР - 72%; СП - 8%			206,90	0,18	819320,83	716,36		115267,73	
		Состав работ: 1. Прокладка труб 2. Соединение труб на сварке в раструб 3. Установка протяжных коробок с введением концов труб в коробки 4. Крепление труб 5. Затягивание проволоки 6. Установка на концах труб заглушек									

185	С123-010504-0103 2301-0504-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	768	45,00	--	34560,00	--	34560,00	--	37324,80
		СП - 8%			--	--	--	--		2764,80	
186	С123-010504-0104 2301-0504-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	3960	70,00	--	277200,00	--	277200,00	--	299376,00
		СП - 8%			--	--	--	--		22176,00	
187	С123-020401-0102 2302-0401-0102 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010/Gi25G/	шт.	40	17,00	--	680,00	--	680,00	--	734,40
		СП - 8%			--	--	--	--		54,40	
188	Е11-210101-0105 1121-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубы стальные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	434	150,20	3,43	65188,34	1488,88	15454,98	35154,67	108370,45
		НР - 72%; СП - 8%			111,16	1,34	48244,48	581,45		8027,44	
		Состав работ: 1. Разметка трассы 2. Прокладка и соединение труб муфтами на резьбе с уплотнением 3. Установка протяжных коробок с введением в них концов труб 4. Крепление труб 5. Затягивание проволоки 6. Установка на концах труб заглушек									
189	С123-010201-0111 2301-0201-0111 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	133	297,00	--	39501,00	--	39501,00	--	42661,08
		СП - 8%			--	--	--	--		3160,08	
190	С123-010201-0116 2301-0201-0116 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	301	389,00	--	117089,00	--	117089,00	--	126456,12
		СП - 8%			--	--	--	--		9367,12	
191	Ц13-080201-1202 1308-0201-1202 РСНБ РК 2015	Скоба П-образная из полосовой или угловой стали. Монтаж оборудования /полоса для установки светильников/	т	0,18	114499,40	21543,00	20609,89	3877,74	3866,11	10068,60	33132,77
		НР - 72%; СП - 8%			71478,00	6211,80	12866,04	1118,12		2454,28	
		Состав работ: 1. Изготовление 2. Установка 3. Окраска									
192	С121-050106-2401 2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,18	283857,00	--	51094,26	--	51094,26	--	55181,80
		СП - 8%			--	--	--	--		4087,54	
193	Ц13-080206-0602 1308-0206-0602 РСНБ РК 2015	Короб металлический длиной 3 м. Монтаж на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам	м	12	519,36	143,26	6232,35	1719,18	579,81	3242,44	10232,77
		НР - 72%; СП - 8%			327,78	47,50	3933,36	570,02		757,98	
		Состав работ: 1. Установка конструкций									

		2. Сборка коробов в блоки 3. Прокладка									
194	С123-061710-1514 2306-1710-1514 РСНБ РК 2015	**Кабельный лоток перфорированный, без замка высотой 60 мм, шириной 600 мм /шинопровод, 3м euro-DIN 30003/**	м	12	4667,00	--	56004,00	--	56004,00	--	60484,32
		СП - 8%			--	--	--	--		4480,32	
195	С123-061710-2001 2306-1710-2001 РСНБ РК 2015	**Соединение Х-образное для кабельного лотка высотой 50 мм, шириной 50 мм /соединитель внут.прямой/**	шт.	2	2630,00	--	5260,00	--	5260,00	--	5680,80
		СП - 8%			--	--	--	--		420,80	
196	С123-061710-2401 2306-1710-2401 РСНБ РК 2015	**Крышка для кабельного и лестничного лотка шириной 50 мм /крышка торцевая/**	м	2	441,00	--	882,00	--	882,00	--	952,56
		СП - 8%			--	--	--	--		70,56	
197	С123-061710-1801 2306-1710-1801 РСНБ РК 2015	**Поворот (45° и 90°) для кабельного лотка высотой 50 мм, шириной 50 мм /ввод питания левый/**	шт.	2	1091,00	--	2182,00	--	2182,00	--	2356,56
		СП - 8%			--	--	--	--		174,56	
198	С123-061710-2301 2306-1710-2301 РСНБ РК 2015	**Заглушка торцевая для кабельного лотка высотой 50 мм, шириной 50 мм /скоба крепления/**	шт.	8	461,00	--	3688,00	--	3688,00	--	3983,04
		СП - 8%			--	--	--	--		295,04	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				5197744,57	27236,54	3486422,16	1214945,23	6925705,00
							1684085,87	3338,06	--	513015,18	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				2294053,06				
		Материалы	Тенге				4445,93				
		Всего заработная плата	Тенге					18487,55			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2267210,81				
		Накладные расходы	Тенге				13311,03				
		Сметная прибыль	Тенге				184589,13				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				2491953,22				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14,61
		Сметная заработная плата	Тенге					18487,55			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2903691,51				
		Материалы	Тенге				1163671,16				
		Всего заработная плата	Тенге					1668936,38			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				51094,26				
		Накладные расходы	Тенге				1201634,20				
		Сметная прибыль	Тенге				328426,06				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				4433751,76				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1439,51
		Сметная заработная плата	Тенге					1668936,38			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				6925705,00				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1454,12
		Сметная заработная плата	Тенге					1687423,93			
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**				58515246,55	639981,22	32988578,33	19820365,25	84602460,74
							24886686,99	253385,18	--	6266848,94	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				8008917,00				
		Материалы	Тенге				1135223,00				
		Всего заработная плата	Тенге					1977219,75			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				4749042,33				
		Накладные расходы	Тенге				1423598,22				
		Сметная прибыль	Тенге				754601,22				

ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге				10187116,44				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1617,42
		Сметная заработная плата	Тенге					1977219,75			
Стоимость общестроительных работ			Тенге				50506329,54				
Материалы			Тенге				22579211,30				
Всего заработная плата			Тенге					23162852,42			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				4525101,67				
		Накладные расходы	Тенге				18396767,03				
		Сметная прибыль	Тенге				5512247,73				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				74415344,29				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19943,16
		Сметная заработная плата	Тенге					23162852,42			
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге				84602460,74				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21560,58
		Сметная заработная плата	Тенге					25140072,17			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								161503528,06
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				48917625,82				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2173553,84			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1016862,37			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						58218825,48		
		- Накладные расходы	Тенге							40230298,63	
		- Сметная прибыль	Тенге							11963224,30	
		Итого по смете				**161 503 527**					
		Стоимость оборудования				**0**					
		Итого по смете без оборудования				**161 503 527**					
		Итого с временными зданиями и сооружениями 1,5%				**163 926 080**					
		С дополнительными затратами при производстве СМР в зимнее время 0,7%				**165 073 562**					
		Итого с оборудованием				**165 073 562**					
		Переходящий коэфф. 90% *1,049901+10% *1,1025743				**174 180 395**					
		Понижающий коэфф. К=0,99499999998				**173 309 493**					
		Всего с НДС 12 %				**194 106 632**					

Инженер:

Директор ТОО "ЗКА Проект"

_____ А.Абишев

Инженер-эксперт ТОО "ЗКА Проект"

_____ Б.Жайлаубаев

Подрядчик:

Директор ТОО "Авторемстрой ЛТД"

_____ С.Ералиев

Производитель работ ТОО "Авторемстрой ЛТД"

_____ С.Абишев

Автор:

Директор ТОО "АВАНГАРД-ОК"

_____ А.Избасаров