Утверждена
приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства от 02 мая 2012 г. № 170

Форма КС-3

Заказчик: ТОО "BINOM EDUCATION"
Подрядчик: ТОО "BiGlobal"
Наименование строительства: Общеобразовательная школа, расположенная в г.Нур-Султан, район Есиль, пересечения улиц Бухар Жырау и №38

С П Р А В К А №8 за декабрь 2021г.
о стоимости выполненных работ и затрат
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказч.	Код подр.	Договор		Источник финансирования		Орган-но-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№TNG/Под/CAPP RK/26	15.05.2021г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно - монтажные работы по смете	из них:		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнитель-ные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего	**7 107 003 842**	**2 003 949 982,143**							**240 473 997,857**	**2 244 423 980,000**
ИТОГО	7 107 003 842	2 003 949 982,143							240 473 997,857	2 244 423 980,000

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель проекта

_____ **Григорян А.Г.**

ПОДРЯДЧИК:
Руководитель проекта ТОО "BiGlobal"

_____ **Карсакбаев Ж.Б.**

Авторский надзор:
Эксперт авторского надзора ТОО "ДанайханСтройтех"

_____ **Пешков Д.**

_____ **Бермуханбедов Т.А.**

Технадзор:
Эксперт технического надзора

_____ **Алиев Ф.Т.**

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**BINOM EDUCATION ТОО,г.Нур-Султан, район Есиль, ул.Е10, дом 17М** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**181040024450**
Исполнитель	**ТОО "BIGLOBAL",010000, Республика Казахстан, Нур-Султан, Улица Е 10, дом № 17** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**031240001439**
Договор (контракт)	Договор генерального подряда №TNG/Под/CAPPRK/26 от 15.05.2021 (Предварительный договор (Кап	

Номер документа	Дата составления
103	**22.12.2021**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	СМР			услуга	1	2 244 423 980,00	2 244 423 980,00	240 473 997,86
				Итого	1	x	2 244 423 980,00	240 473 997,86

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / Карсакбаев Н.Б. Принял (Заказчи _____ / _____ /
должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (усл 22.12.2021

М.П.

Наименование строительства: Общеобразовательная школа, расположенная в г.Нур-Султан, район Есиль, пересечения улиц Бухар Жырау и №38
Заказчик: ТОО "BINOM EDUCATION"
Подрядчик: ТОО "BiGlobal"
Договор подряда №TNG/Под/CAPPRK/26 от 15.05.2021г.

Реестр актов выполненных работ за декабрь 2021 года

№ п/п	Наименование акта	Наименование раздела	Сумма с НДС
1	Акт выполненных работ №72	Конструкции железобетонные ниже 0,000 (Локальная смета 2-01-01)	350 506
2	Акт выполненных работ №72в	Конструкции железобетонные ниже 0,000 (Локальная смета 2-01-01)	10 415 088
3	Акт выполненных работ №73	Конструкции железобетонные (Локальная смета 2-01-02)	1 692 218
4	Акт выполненных работ №73в	Конструкции железобетонные (Локальная смета 2-01-02)	12 554 618
5	Акт выполненных работ №74в	Конструкции металлические (Локальная смета 2-01-02/1)	4 099 297
6	Акт выполненных работ №75	Архитектурные решения (Локальная смета 2-01-03)	438 582 489
7	Акт выполненных работ №75в	Архитектурные решения (Локальная смета 2-01-03)	137 622 273
8	Акт выполненных работ №76	Внутренние инженерные сети водопровода и канализации (Локальная смета 2-01-04)	17 202 463
9	Акт выполненных работ №76в	Внутренние инженерные сети водопровода и канализации (Локальная смета 2-01-04)	32 903 547
10	Акт выполненных работ №77	Внутрение инженерные сети отопления и вентиляции (Локальная смета 2-01-05)	24 097 258
11	Акт выполненных работ №77в	Внутрение инженерные сети отопления и вентиляции (Локальная смета 2-01-05)	52 373 890
12	Акт выполненных работ №78в	Внутрение инженерные сети электрооборудования и электроосвещения (Локальная смета 2-01-	333 979 784
13	Акт выполненных работ №79	Внутренние слаботочные сети (Локальная смета 2-01-07)	159 765 280
14	Акт выполненных работ №79в	Внутренние слаботочные сети (Локальная смета 2-01-07)	63 805 252
15	Акт выполненных работ №80	Внутрение инженерные сети газового пожаротушения (Локальная смета 2-01-08)	6 889 150
16	Акт выполненных работ №80в	Внутрение инженерные сети газового пожаротушения (Локальная смета 2-01-08)	7 656 500
17	Акт выполненных работ №81	Внутрение инженерные сети автоматической пожарной сигнализации (Локальная смета 2-01-	20 022 334
18	Акт выполненных работ №81в	Внутрение инженерные сети автоматической пожарной сигнализации (Локальная смета 2-01-	5 688 817
19	Акт выполненных работ №82	Технологическое оборудование (Локальная смета 2-01-10)	- 29 143 537
20	Акт выполненных работ №82в	Технологическое оборудование (Локальная смета 2-01-10)	35 984 954
21	Акт выполненных работ №83в	Технологическое оборудование(Учебно-методические комплексы и библиотечный фонд) (Локальная смета 2-01-10.1)	139 101 520
22	Акт выполненных работ №84	Технологическое оборудование по утвержденному перечню согласно приложения №3 и №4 (Локальная смета 2-01-10.2)	298 417 747
23	Акт выполненных работ №84в	Технологическое оборудование по утвержденному перечню согласно приложения №3 и №4 (Локальная смета 2-01-10.2)	300 945 165
24	Акт выполненных работ №85	Внутренние инженерные системы транспортировки (Локальная смета 2-01-12)	2 791 207
25	Акт выполненных работ №86	Наружные сети Электроснабжения (Локальная смета 4-1-1)	3 031 349
26	Акт выполненных работ №86в	Наружные сети Электроснабжения (Локальная смета 4-1-1)	14 041 910
27	Акт выполненных работ №87	Наружное электроосвещение (Локальная смета 4-1-2)	5 701 147
28	Акт выполненных работ №87в	Наружное электроосвещение (Локальная смета 4-1-2)	802 673
29	Акт выполненных работ №88	БКТП-2Х1000кВА 10/0,4 кВ (Локальная смета 4-2)	202 559
30	Акт выполненных работ №89в	Наружные сети теплоснабжени (Локальная смета 6-1)	408 436
31	Акт выполненных работ №90	Наружные сети водопровода и канализации (Локальная смета 6-2-1)	58 482
32	Акт выполненных работ №90в	Наружные сети водопровода и канализации (Локальная смета 6-2-1)	5 934 458
33	Акт выполненных работ №91	Вертикальная планировка (Локальная смета 7-01-01)	20 743 984
34	Акт выполненных работ №92	Покрытие проездов, тротуаров, дорожек, площадок (Локальная смета 7-01-02)	7 363 464
35	Акт выполненных работ №92в	Покрытие проездов, тротуаров, дорожек, площадок (Локальная смета 7-01-02)	29 833 083
36	Акт выполненных работ №93	Озеленение (Локальная смета 7-01-03)	8 687 542
37	Акт выполненных работ №93в	Озеленение (Локальная смета 7-01-03)	22 674 137
38	Акт выполненных работ №94	МАФы (Локальная смета 7-01-04)	325 728
39	Акт выполненных работ №94в	МАФы (Локальная смета 7-01-04)	2 812 579
40	Акт выполненных работ №95	Ограждение территории (Локальная смета 7-01-05)	777 696
41	Акт выполненных работ №95в	Ограждение территории (Локальная смета 7-01-05)	43 226 933
		ИТОГО:	**2 244 423 980**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель проекта
_____ **Григорян А.Г.**

ПОДРЯДЧИК:
Руководитель проекта ТОО "BiGlobal"
_____ **Токпанбаев Р.Ж.**

Авторский надзор:
Эксперт авторского надзора ТОО "ДанайханСтройтех"
_____ **Пешков Д.**

_____ **Бермуханбедов Т.А.**

Технадзор:
Эксперт технического надзора
_____ **Алиев Ф.Т.**

Наименование строительства: Общеобразовательная школа, расположенная в г.Нур-Султан, район Есиль, пересечения улиц Бухар Жырау и №38
Заказчик: ТОО "BINOM EDUCATION"
Подрядчик: ТОО "BiGlobal"
Договор подряда №TNG/Под/CAPPRK/26 от 15.05.2021г.

Акт выполненных работ № 72

за декабрь 2021г. на 2-01-01 Конструкции железобетонные ниже 0,000

№ п/п	Номер поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
1	7	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**95,4262586**		**1084,75**	**--**	**103514**	**--**	**--**	**74530**	**192287**
			НР - 72%; СП - 8%				**1084,75**	**--**	**103514**	**--**		**14243**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**103514**	**--**	**--**	**74530**	**192287**
									103514	**--**	**--**	**14243**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					**103514**				
		Всего заработная плата		Тенге						**103514**			
			Накладные расходы	Тенге					**74530**				
			Сметная прибыль	Тенге					**14243**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**192287**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**93**
			Сметная заработная плата	Тенге						**103514**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**192287**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**93**
			Сметная заработная плата	Тенге						**103514**			
			РАЗДЕЛ 2.Фундаменты										
2	10	**ТССЦКК8.04-08-2019**	**Надбавка за сульфатостойкий цемент**	**м3**	**10,9**		**270,00**	**--**	**2943**	**--**	**2943**	**--**	**3178**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**235**	
3	11	**ТСНРК8.04-08-2019, раздел 21-04, таб.5**	**Надбавка за изменение марки по морозостойкости с W4 на W6 для свай длиной 6 м**	**м3**	**10,9**		**779,33**	**--**	**8495**	**--**	**8495**	**--**	**9175**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**680**	
4	12	**1105-0101-1001 РСНБ РК 2015**	**Сваи железобетонные площадью сечения до 0,1 м2. Вырубка бетона из арматурного каркаса**	**свая**	**10**		**4104,71**	**2063,43**	**41047**	**20634**	**509**	**30287**	**77040**
			НР - 99%; СП - 8%				**1990,45**	**1068,80**	**19904**	**10688**		**5707**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**52485**	**20634**	**11947**	**30287**	**89393**
									19904	**10688**	**--**	**6622**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					**52485**				
		Материалы		Тенге					**508**				
		Всего заработная плата		Тенге						**30592**			

Стоимость материалов и конструкций	Тенге			11438				
Накладные расходы	Тенге			30287				
Сметная прибыль	Тенге			6622				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге			89394				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч							18
Сметная заработная плата	Тенге				30592			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			89394				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч							18
Сметная заработная плата	Тенге				30592			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**							**281680**
В ТОМ ЧИСЛЕ:								
- Зарплата рабочих строителей	Тенге			123418				
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				20634			
- в том числе зарплата машинистов	Тенге				10688			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге					11947		
- Накладные расходы	Тенге						104817	
- Сметная прибыль	Тенге						20865	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:						**281 680**
		в т.ч. Оборудование						**0**
		Временные здания и сооружения (1,5%)						**4 225**
		Итого с временными зданиями и сооружениями						**285 905**
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)						**6 290**
		Итого с затратами в зимнее время						**292 195**
		Непредвиденные работы и затраты - 2%						**5 844**
		Итого с непредвиденными работами и затратами						**298 039**
		Сметная стоимость в текущих ценах на 2021 г. К=1,050036						**312 952**
		Итого сметная стоимость в текущих ценах						**312 952**
		НДС (12 %)						**37 554**
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)						**350 506**

Сдал (Подрядчик)
Руководитель проекта
ТОО "BiGlobal"

_____ **Токпанбаев Р.Ж.**

Технадзор:
Эксперт технического надзора

_____ **Алиев Ф.Т.**

Принял (Заказчик)

ТОО "BINOM EDUCATION"

_____ **Григорян А.Г.**

Авторский надзор
Эксперт авторского надзора ТОО "ДанайханСтройтех"

_____ **Пешков Д.**

_____ **Бермуханбедов Т.А.**

Наименование строительства: Общеобразовательная школа, расположенная в г.Нур-Султан, район Есиль, пересечения улиц Бухар Жырау и №38
Заказчик: ТОО "BINOM EDUCATION"
Подрядчик: ТОО "BiGlobal"
Договор подряда №TNG/Под/CAPPRK/26 от 15.05.2021г.

Акт выполненных работ № 72

за декабрь 2021г. на 2-01-01 Конструкции железобетонные ниже 0,000(включить)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
1	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	5581,123		221,72	210,08	1237447	1172482	726	319785	1681810
		НР - 72%; СП - 8%				11,51	68,07	64239	379907		124579	
2	4102-0102-0201 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	16492		170,00	--	2803640	--		--	3027931
		СП - 8%				--	--	--	--		224291	
3	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	222,9517		2494,80	--	556220	--	--	400478	1033234
		НР - 72%; СП - 8%				2494,80	--	556220	--		76536	
4	1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	357,544		41,02	41,02	14666	14666	--	3746	19885
		НР - 72%; СП - 8%				--	14,55	--	5202		1473	
5	1101-0104-0508 РСНБ РК 2015 К=3	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	357,544		59,31	59,31	21206	21206	--	5416	28752
		НР - 72%; СП - 8%				--	21,04	--	7523		2130	
6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	357,544		190,54	84,81	68126	30324	--	38504	115160
		НР - 72%; СП - 8%				105,73	43,84	37803	15675		8530	
7	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	37,62		1084,75	--	40808	--	--	29382	75805
		НР - 72%; СП - 8%				1084,75	--	40808	--		5615	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					4742113	1238678	726	797311	5982577
								699070	408307	--	443154	

	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4742113				
	Материалы		Тенге				726				
	Всего заработная плата		Тенге					1107377			
	Транспортные расходы		Тенге				2803640				
		Накладные расходы	Тенге				797311				
		Сметная прибыль	Тенге				443154				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5982578				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								716
		Сметная заработная плата	Тенге					1107377			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5982578				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								716
		Сметная заработная плата	Тенге					1107377			
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты									
8	1105-0101-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Сваи железобетонные длиной до 12 м. Погружение дизель-молотом на гусеничном копре. Грунты группы 2**	м3 железобетона	10,9	22835,87	16627,70	248911	181242	1864	111282	389008
		НР - 99%; СП - 8%			6037,15	4275,30	65805	46601		28815	
9	2104-1204-9906 РСНБ РК 2015	**Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью длиной от 9 м до 12 м, периметр сторон до 1200 мм СТ РК 939-92**	м	120	3792,00	--	455040	--	455040	--	491443
		СП - 8%			--	--	--	--		36403	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				703951	181242	456904	111282	880451
							65805	46601	--	65218	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				703951				
	Материалы		Тенге				1864				
	Всего заработная плата		Тенге					112406			
	Местные материалы		Тенге				455040				
		Накладные расходы	Тенге				111282				
		Сметная прибыль	Тенге				65218				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				880451				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								60
		Сметная заработная плата	Тенге					112406			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				880451				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								60
		Сметная заработная плата	Тенге					112406			
		РАЗДЕЛ 3.Фундаментная плита ФП-1									
10	1106-1901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Конструкции плитных монолитных железобетонных фундаментов в индустриальной опалубке. Армирование**	т	5,94885	16199,77	1004,09	96370	5973	32445	54789	163252
		НР - 91%; СП - 8%			9741,68	379,24	57952	2256		12093	
11	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	5,94885	209142,00	--	1244154	--	1244154	--	1343686
		СП - 8%			--	--	--	--		99532	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				1340524	5973	1276599	54789	1506938
							57952	2256	--	111625	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1340524				
	Материалы		Тенге				32445				
	Всего заработная плата		Тенге					60208			

Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1244154				
Накладные расходы	Тенге				54789				
Сметная прибыль	Тенге				111625				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1506938				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								39
Сметная заработная плата	Тенге					60208			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1506938				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								39
Сметная заработная плата	Тенге					60208			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**8369966**
В ТОМ ЧИСЛЕ:									
- Зарплата рабочих строителей	Тенге				822827				
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1425893			
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					457164			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1734229		
- Перевозка грузов	Тенге				2803640				
- Накладные расходы	Тенге							963382	
- Сметная прибыль	Тенге							619997	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:							8 369 966
		в т.ч. Оборудование							0
		Временные здания и сооружения (1,5%)							125 549
		Итого с временными зданиями и сооружениями							8 495 515
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)							186 901
		Итого с затратами в зимнее время							8 682 416
		Непредвиденные работы и затраты - 2%							173 648
		Итого с непредвиденными работами и затратами							8 856 064
		Сметная стоимость в текущих ценах на 2021 г. К=1,050036							9 299 186
		Итого сметная стоимость в текущих ценах							9 299 186
		НДС (12 %)							1 115 902
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)							10 415 088

Сдал (Подрядчик)
Руководитель проекта
ТОО "BiGlobal"

_____ **Токпанбаев Р.Ж.**

Технадзор:
Эксперт технического надзора

_____ **Алиев Ф.Т.**

Принял (Заказчик)

ТОО "BINOM EDUCATION"

_____ **Григорян А.Г.**

Авторский надзор
Эксперт авторского надзора ТОО "ДанайханСтройтех"

_____ **Пешков Д.**

_____ **Бермуханбедов Г.А.**

Наименование строительства: Общеобразовательная школа, расположенная в г.Нур-Султан, район Есиль, пересечения улиц Бухар Жырау и №38
Заказчик: ТОО "BINOM EDUCATION"
Подрядчик: ТОО "BiGlobal"
Договор подряда №TNG/Под/CAPPRK/26 от 15.05.2021г.

Акт выполненных работ № 73

за декабрь 2021г. на 2-01-02 Конструкции железобетонные

№ п/п	Номер поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью
					на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1.Плиты										
1	225	1106-1906-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции перекрытий балочных с капителями на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек**	м2 перекрытия	0,05		2922,07	61,38	146	3	--	131	299
			НР - 91%; СП - 8%				2860,69	15,36	143	1		22	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					146	3	--	131	299
									143	1	--	22	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					146				
			Всего заработная плата	Тенге						142			
			Накладные расходы	Тенге					131				
			Сметная прибыль	Тенге					22				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					299				
			Сметная заработная плата	Тенге						142			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					299				
			Сметная заработная плата	Тенге						144			
			РАЗДЕЛ 2.Крыльца										
			Крыльцо КР-3;КР-3/1										
Арматура на все крыльцо													
2	242	2105-0301-3601 РСНБ РК 2015	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	0,65828		223582,00	--	147180	--	147180	--	158954
			СП - 8%				--	--	--	--		11774	
3	243	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	5,31572		209142,00	--	1111740	--	1111740	--	1200679
			СП - 8%				--	--	--	--		88939	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					1258920	--	1258920	--	1359633
									--	--	--	100713	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					1258920				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					1258920				
			Сметная прибыль	Тенге					100713				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					1359633				

	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1359633				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**								**1359932**
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге				143				
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3			
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1			
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1258920		
	- Накладные расходы	Тенге							131	
	- Сметная прибыль	Тенге							100735	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:							**1 359 932**
			в т.ч. Оборудование							**0**
			Временные здания и сооружения (1,5%)							**20 399**
			Итого с временными зданиями и сооружениями							**1 380 331**
			Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)							**30 367**
			Итого с затратами в зимнее время							**1 410 698**
			Непредвиденные работы и затраты - 2%							**28 214**
			Итого с непредвиденными работами и затратами							**1 438 912**
			Сметная стоимость в текущих ценах на 2021 г. К=1,050036							**1 510 909**
			Итого сметная стоимость в текущих ценах							**1 510 909**
			НДС (12 %)							**181 309**
			Всего по акту с учетом НДС (12 %)							**1 692 218**

Сдал (Подрядчик)
Руководитель проекта
ТОО "BiGlobal"

_____ **Токпанбаев Р.Ж.**

Принял (Заказчик)

ТОО "BINOM EDUCATION"

_____ **Григорян А.Г.**

Технадзор:
Эксперт технического надзора

_____ **Алиев Ф.Т.**

Авторский надзор
Эксперт авторского надзора ТОО "ДанайханСтройтех"

_____ **Пешков Д.**

_____ **Бермуханбедов Т.А.**

Наименование строительства: Общеобразовательная школа, расположенная в г.Нур-Султан, район Есиль, пересечения улиц Бухар Жырау и №38
Заказчик: ТОО "BINOM EDUCATION"
Подрядчик: ТОО "BiGlobal"
Договор подряда №TNG/Под/CAPPRK/26 от 15.05.2021г.

Акт выполненных работ № 73в

за декабрь 2021г. на 2-01-02 Конструкции железобетонные(включить)

№ п/п	Номер поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			К3, К7, К12										
1		1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,45752		687180,32	1465,32	314399	670	299683	13077	353674
			НР - 91%; СП - 8%				30700,00	708,60	14046	324		26198	
			РАЗДЕЛ 1.Лестницы										
			Л-1										
2		2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,003		224072,00	--	672	--	672	--	726
			СП - 8%				--	--	--	--		54	
3		2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,115		209142,00	--	24051	--	24051	--	25975
			СП - 8%				--	--	--	--		1924	
			Л-2										
4		2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00295		224072,00	--	661	--	661	--	714
			СП - 8%				--	--	--	--		53	
5		2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,115		209142,00	--	24051	--	24051	--	25975
			СП - 8%				--	--	--	--		1924	
			Л-3										
6		2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00064		224072,00	--	143	--	143	--	154
			СП - 8%				--	--	--	--		11	
7		2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,08464		209142,00	--	17702	--	17702	--	19118
			СП - 8%				--	--	--	--		1416	
			Л-4										

8		2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00064	224072,00	--	143	--	143	--	154
			СП - 8%			--	--	--	--		11	
9		2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,08464	209142,00	--	17702	--	17702	--	19118
			СП - 8%			--	--	--	--		1416	
			Л-5									
10		2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00295	224072,00	--	661	--	661	--	714
			СП - 8%			--	--	--	--		53	
11		2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,115	209142,00	--	24051	--	24051	--	25975
			СП - 8%			--	--	--	--		1924	
			Л-6									
12		2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00295	224072,00	--	661	--	661	--	714
			СП - 8%			--	--	--	--		53	
13		2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,115	209142,00	--	24051	--	24051	--	25975
			СП - 8%			--	--	--	--		1924	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				134549	--	434232	13077	498986
								--	--	--	36961	
		Стоимость		Тенге				134549				
		Стоимость		Тенге				134549				
			Сметная прибыль	Тенге				10763				
		ВСЕГО, Стоимость		Тенге				145312				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				145312				
РАЗ												
14		1106-1907-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,04754	32090,79	6060,90	1526	288	349	871	2589
			НР - 91%; СП - 8%			18697,14	1436,20	889	68		192	
15		1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,04754	24669,51	1448,61	1173	69	14	1013	2361
			НР - 91%; СП - 8%			22932,90	477,20	1090	23		175	
			БМ9, БМ10									
16		1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,31304	687180,32	1465,32	215115	459	205046	8947	241987
			НР - 91%; СП - 8%			30700,00	708,60	9610	222		17925	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				217814	816	205409	10831	246937
								11589	313	--	18292	
		Стоимость		Тенге				217814				
		Материалы		Тенге				205409				
		Всего заработная		Тенге					11902			

			Накладные расходы	Тенге				10831				
			Сметная прибыль	Тенге				18292				
		ВСЕГО, Стоимость		Тенге				246937				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
			Сметная заработная плата	Тенге					11902			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				246937				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
			Сметная заработная плата	Тенге					11902			
			РАЗДЕЛ 3.Плиты									
			Плиты Мп1;Мп1/1;Мп2;Мп2/1;Мп3;Мп5;Мп8;Мп8/1;Мп11;Мп1									
17		**1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж(МП11, МП12)**	**т конструкций**	**1,544**	**106741,70**	**23043,23**	**164809**	**35579**	**2476**	**95196**	**280806**
			НР - 69%; СП - 8%			**82094,50**	**7261,67**	**126754**	**11212**		**20800**	
18		**2105-0201-0503 РСНБ РК 2015**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 140 до 250 мм, толщиной от 9 до 35 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**1,544**	**343305,00**	**--**	**530063**	**--**	**530063**	**--**	**572468**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**42405**	
19		**1109-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж (МП11, МП12)**	**м2 покрытия**	**960**	**718,20**	**179,24**	**689472**	**172070**	**75226**	**345932**	**1118236**
			НР - 69%; СП - 8%			**460,60**	**61,64**	**442176**	**59174**		**82832**	
20		**2105-0108-0111 РСНБ РК 2015**	**Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012**	**м2**	**1248**	**2213,00**	**--**	**2761824**	**--**	**2761824**	**--**	**2982770**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**220946**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**4146168**	**207649**	**3369589**	**441128**	**4954280**
								568930	**70386**	**--**	**366983**	
		Стоимость		Тенге				3291887				
		Стоимость		Тенге				3291887				
			Сметная прибыль	Тенге				263351				
		ВСЕГО, Стоимость		Тенге				3555238				
		Стоимость		Тенге				854281				
		Материалы		Тенге				77703				
		Всего заработная		Тенге					639316			
			Накладные расходы	Тенге				441128				
			Сметная прибыль	Тенге				103632				
		ВСЕГО, Стоимость		Тенге				1399041				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								423
			Сметная заработная плата	Тенге					639316			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				4954279				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								423
			Сметная заработная плата	Тенге					639316			
			РАЗДЕЛ 4. Балки лестничные лист 186.1									
21		**1106-1907-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование**	**т**	**1,95316**	**32090,79**	**6060,90**	**62678**	**11838**	**14321**	**35785**	**106340**
			НР - 91%; СП - 8%			**18697,14**	**1436,20**	**36519**	**2805**		**7877**	

22		1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,95316	24669,51	1448,61	48184	2829	563	41609	96976
			НР - 91%; СП - 8%			22932,90	477,20	44792	932		7183	
23		2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,44216	224072,00	--	99076	--	99076	--	107002
			СП - 8%			--	--	--	--		7926	
24		2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,511	209142,00	--	316014	--	316014	--	341295
			СП - 8%			--	--	--	--		25281	
25		1106-1907-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	54	5178,94	2231,97	279663	120526	45259	131079	443602
			НР - 91%; СП - 8%			2108,85	558,62	113878	30165		32859	
26		1106-1907-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	54	2772,34	1681,34	149706	90792	--	74292	241918
			НР - 91%; СП - 8%			1091,00	420,84	58914	22725		17920	
27		1106-1907-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом	м3	3,08	26220,11	3096,84	80758	9539	61577	12345	100551
			НР - 91%; СП - 8%			3130,49	1273,88	9642	3924		7448	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				1036079	235524	536810	295110	1437684
								263745	60551	--	106494	
		Стоимость		Тенге				1036079				
		Материалы		Тенге				121721				
		Всего заработная		Тенге					324296			
		Стоимость		Тенге				415090				
			Накладные расходы	Тенге				295110				
			Сметная прибыль	Тенге				106494				
		ВСЕГО, Стоимость		Тенге				1437683				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								214
			Сметная заработная плата	Тенге					324296			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1437683				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								214
			Сметная заработная плата	Тенге					324296			
РАЗ												
			Крыльцо КР-1									
Стен												
28		1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	2,37	36894,63	2644,90	87440	6269	50213	29709	126521
			НР - 91%; СП - 8%			13062,47	712,93	30958	1690		9372	
Арма												
29		2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,039564	224072,00	--	8865	--	8865	--	9574
			СП - 8%			--	--	--	--		709	

30		2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,144108	209142,00	--	30139	--	30139	--	32550
			СП - 8%			--	--	--	--		2411	
			Крыльцо КР-2									
Стен												
31		1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	2,37	36894,63	2644,90	87440	6269	50213	29709	126521
			НР - 91%; СП - 8%			13062,47	712,93	30958	1690		9372	
Арма												
32		2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,039564	224072,00	--	8865	--	8865	--	9574
			СП - 8%			--	--	--	--		709	
33		2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,144108	209142,00	--	30139	--	30139	--	32550
			СП - 8%			--	--	--	--		2411	
			Крыльцо КР-3;КР-3/1									
Стен												
34		1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	16,4	34556,07	2644,90	566720	43376	309119	205584	834088
			НР - 91%; СП - 8%			13062,47	712,93	214225	11692		61784	
Арма												
35		2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,649144	224072,00	--	369527	--	369527	--	399089
			СП - 8%			--	--	--	--		29562	
36		2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	3,273606	209142,00	--	684649	--	684649	--	739421
			СП - 8%			--	--	--	--		54772	
Зени												
37		1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	9,504	29001,67	2077,69	275632	19746	205249	50583	352312
			НР - 91%; СП - 8%			5328,00	520,64	50637	4948		26097	
38		2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,2252	209142,00	--	256241	--	256241	--	276740
			СП - 8%			--	--	--	--		20499	
39		2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05184	224072,00	--	11616	--	11616	--	12545
			СП - 8%			--	--	--	--		929	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				2417273	75660	2014835	315585	2951485
								326778	20020	--	218627	
		Стоимость		Тенге				2417273				
		Материалы		Тенге				614795				
		Всего заработная		Тенге					346798			
		Стоимость		Тенге				1400041				
			Накладные расходы	Тенге				315585				

			Сметная прибыль	Тенге				218627			
		ВСЕГО, Стоимость		Тенге				2951485			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч							235
			Сметная заработная плата	Тенге					346798		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				2951485			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч							235
			Сметная заработная плата	Тенге					346798		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**							10089372
			В ТОМ ЧИСЛЕ:								
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1185088			
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					520319		
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					151594		
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						6560875	
			- Накладные расходы	Тенге							1075731
			- Сметная прибыль	Тенге							747357
					ИТОГО ПО СМЕТЕ:						10 089 372
					в т.ч. Оборудование						0
					Временные здания и сооружения (1,5%)						151 341
					Итого с временными зданиями и сооружениями						10 240 713
					Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)						225 296
					Итого с затратами в зимнее время						10 466 009
					Непредвиденные работы и затраты - 2%						209 320
					Итого с непредвиденными работами и затратами						10 675 329
					Сметная стоимость в текущих ценах на 2021 г. К=1,050036						11 209 480
					Итого сметная стоимость в текущих ценах						11 209 480
					НДС (12 %)						1 345 138
					Всего по акту с учетом НДС (12 %)						12 554 618

Сдал (Подрядчик)
Руководитель проекта
ТОО "BiGlobal"

_____ **Токпанбаев Р.Ж.**

Технадзор:
Эксперт технического надзора

_____ **Алиев Ф.Т.**

Принял (Заказчик)

ТОО "BINOM EDUCATION"

_____ **Григорян А.Г.**

Авторский надзор
Эксперт авторского надзора ТОО "ДанайханСтройтех"

_____ **Пешков Д.**

_____ **Бермуханбедов Т.А.**

Наименование строительства: Общеобразовательная школа, расположенная в г.Нур-Султан, район Есиль, пересечения улиц Бухар Жырау и №38
Заказчик: ТОО "BINOM EDUCATION"
Подрядчик: ТОО "BiG Школа на 2000 мест расположенная в г. Нур-Султан , район "Есиль", в районе пересечения улиц Бухар жирау и №38
Договор подряда №TN 45-20/1

Форма 4

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №74

за декабрь 2021г. на 2-01-02/1 на Конструкции металлические(включить)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
1	1113-0301-1707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30**	**м2**	**937,56**		**3038,96**	**24,47**	**2849207**	**22942**	**2535256**	**201120**	**3294353**
		НР - 69%; СП - 8%				**310,39**	**0,50**	**291009**	**469**		**244026**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**3294353**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**291009**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**22942**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**469**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**2535256**		
		- Накладные расходы	Тенге								**201120**	
		- Сметная прибыль	Тенге								**244026**	
				ИТОГО ПО СМЕТЕ:								**3 294 353**
				в т.ч. Оборудование								**0**
				Временные здания и сооружения (1,5%)								**49 415**
				Итого с временными зданиями и сооружениями								**3 343 768**
				Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)								**73 563**
				Итого с затратами в зимнее время								**3 417 331**
				Непредвиденные работы и затраты - 2%								**68 347**
				Итого с непредвиденными работами и затратами								**3 485 678**
				Сметная стоимость в текущих ценах на 2021 г. К=1,050036								**3 660 087**
				Итого сметная стоимость в текущих ценах								**3 660 087**
				НДС (12 %)								**439 210**
				Всего по акту с учетом НДС (12 %)								**4 099 297**

Сдал (Подрядчик)
Руководитель проекта
ТОО "BiGlobal"

_____ **Токпанбаев Р.Ж.**

Технадзор:
Эксперт технического надзора

_____ **Алиев Ф.Т.**

Принял (Заказчик)

ТОО "BINOM EDUCATION"

_____ **Григорян А.Г.**

Авторский надзор
Эксперт авторского надзора ТОО "ДанайханСтройтех"

_____ **Пешков Д.**

_____ **Бермуханбедов Т.А.**

Заказчик: ТОО "BINOM EDUCATION"
Подрядчик: ТОО "BiGlobal"
Наименование строительства: Общеобразовательная школа, расположенная в г.Нур-Султан, район Есиль, пересечения улиц Бухар Жырау и №38
Договор подряда №TNG/Под/CAPPRK/26 от 15.05.2021г.

Акт выполненных работ №75

за декабрь 2021г. на 2-01-03 Архитектурные решения

№ п/п	Номер поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1.Стены										
1	19	1110-0206-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перегородки из панелей площадью более 5 м2. Сборка**	м2 перегородок (без вычета проемов)	374,66		740,88	246,20	277578	92241	9348	194885	510260
			НР - 90%; СП - 8%				469,73	108,23	175989	40549		37797	
2	21	ТПРАЙCFASADUS.KZ	**Фурнитура для сантехнических кабинок /Штанга,П-Профиль,Навесы/Петли,уголки,ножки,индикатор-защелка,кручок,ручка)**	комплект	110		27688,08	--	3045689	--	3045689	--	3289344
			СП - 8%				--	--	--	--		243655	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					3323267	92241	3055037	194885	3799604
									175989	40549	--	281452	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					3323267				
		Материалы		Тенге					9348				
		Всего заработная плата		Тенге						216538			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					3045689				
			Накладные расходы	Тенге					194885				
			Сметная прибыль	Тенге					281452				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					3799604				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									143
			Сметная заработная плата	Тенге						216538			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					3799604				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									143
			Сметная заработная плата	Тенге						216538			
			РАЗДЕЛ 2.Наружная отделка										
3	30	2201-0101-0327 РСНБ РК 2015	**Плиты из гранита облицовочные пиленые термообработанные, толщина 30 мм ГОСТ 9480-2012**	м2	19,9999		12937,00	--	258739	--	258739	--	279438
			СП - 8%				--	--	--	--		20699	
4	33	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное/Отделка стен выхода на кровлю/**	м2 оштукатуриваемой поверхности	32,6		2602,66	38,77	84847	1264	25024	47382	142808
			НР - 80%; СП - 8%				1796,30	20,51	58559	669		10578	
5	34	1115-0108-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**	м	1188,228		2196,08	5,77	2609444	6856	1924942	543476	3405154

			НР - 80%; СП - 8%			570,30	1,43	677646	1699		252234	
6	35	1115-0108-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	353,148	1594,43	5,77	563070	2038	359632	161524	782562
			НР - 80%; СП - 8%			570,30	1,43	201400	505		57968	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3516100	10158	2568337	752382	4609962
								937605	2873	--	341479	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				3516100				
		Материалы		Тенге				2309596				
		Всего заработная плата		Тенге					940478			
		Местные материалы		Тенге				258739				
			Накладные расходы	Тенге				752382				
			Сметная прибыль	Тенге				341479				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4609961				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								643
			Сметная заработная плата	Тенге					940478			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4609961				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								643
			Сметная заработная плата	Тенге					940478			
			РАЗДЕЛ 3.Внутренняя отделка									
			Потолки									
Подвал												
7	47	1115-0108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство теплоизоляционного слоя	м2	26,82	630,22	3,55	16903	96	7799	7234	26068
			НР - 80%; СП - 8%			335,87	1,29	9008	35		1931	
8	51	1115-0405-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	26,82	438,27	0,86	11754	23	1994	7800	21118
			НР - 80%; СП - 8%			363,05	0,47	9737	13		1564	
9	52	1115-0405-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0113	м2 окрашиваемой поверхности	26,82	228,58	0,36	6131	10	774	4282	11246
			НР - 80%; СП - 8%			199,37	0,19	5347	5		833	
10	53	1115-0108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство теплоизоляционного слоя	м2	2021,35	630,22	3,55	1273895	7176	587808	545215	1964638
			НР - 80%; СП - 8%			335,87	1,29	678911	2608		145529	
11	61	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	470,37	948,47	5,07	446132	2385	126120	254824	757032
			НР - 80%; СП - 8%			675,27	1,92	317627	903		56076	
1этаж												
12	67	1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	427,74	1817,20	159,78	777289	68344	--	596964	1484193
			НР - 80%; СП - 8%			1657,42	87,11	708945	37260		109940	
13	68	2203-0301-0501 РСНБ РК 2015 прим.	Кассетный потолок белый матовый алюминиевый на скрытой подвесной системе в комплекте (Грильято)	м2	427,74	8477,00	--	3625952	--	3625952	--	3916028
			СП - 8%			--	--	--	--		290076	
14	69	1115-0108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство теплоизоляционного слоя	м2	37,07	630,22	3,55	23362	132	10779	9999	36030
			НР - 80%; СП - 8%			335,87	1,29	12451	48		2669	

15	73	1115-0405-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	7,414	438,27	0,86	3249	6	551	2156	5838
			НР - 80%; СП - 8%			363,05	0,47	2692	3		432	
16	74	1115-0405-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0113	м2 окрашиваемой поверхности	7,414	228,58	0,36	1695	2	215	1184	3109
			НР - 80%; СП - 8%			199,37	0,19	1478	1		230	
17	75	1115-0108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство теплоизоляционного слоя	м2	97,9	630,22	3,55	61699	347	28470	26406	95154
			НР - 80%; СП - 8%			335,87	1,29	32882	126		7048	
18	79	1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	84,98	2343,37	15,64	199140	1329	68006	117352	341812
			НР - 90%; СП - 8%			1527,48	6,90	129805	586		25319	
19	80	ТПРАЙС ТОО "АстанаСпецкомплект"	Огнезащитная плита Primatech H (2500x1250x12 mm)/Корректировка к Акту №31 за сентябрь 2021г./	м2	36,42	-19125,00	--	-696532	--	-696532	--	-752255
			СП - 8%			--	--	--	--		-55723	
20	82	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке/Корректировка к Акту №31 за сентябрь 2021г./	м2 окрашиваемой поверхности	121,4	-940,46	-5,40	-114172	-655	-23812	-72050	-201120
			НР - 80%; СП - 8%			-738,92	-2,95	-89705	-358		-14898	
21	83	1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	110,72	1817,20	159,78	201200	17691	--	154523	384181
			НР - 80%; СП - 8%			1657,42	87,11	183510	9645		28458	
22	84	2203-0301-0107 РСНБ РК 2015	Подвесной потолок звукопоглощающий из минерального волокна класса "эконом" t 12 мм в комплекте	м2	110,72	3182,00	--	352311	--	352311	--	380496
			СП - 8%			--	--	--	--		28185	
23	88	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	228	948,47	5,07	216251	1156	61133	123519	366952
			НР - 80%; СП - 8%			675,27	1,92	153962	438		27182	
24	89	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	89,66	940,46	5,40	84322	484	17586	53213	148538
			НР - 80%; СП - 8%			738,92	2,95	66252	264		11003	
2этаж												
25	91	1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	463,81	1817,20	159,78	842836	74107	--	647304	1609352
			НР - 80%; СП - 8%			1657,42	87,11	768728	40402		119211	
26	92	2203-0301-0501 РСНБ РК 2015 прим.	Кассетный потолок белый матовый алюминиевый на скрытой подвесной системе в комплекте (Грильято)	м2	463,81	8477,00	--	3931717	--	3931717	--	4246254
			СП - 8%			--	--	--	--		314537	
27	93	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	107,3	547,97	3,31	58797	355	16372	33812	100017
			НР - 80%; СП - 8%			392,08	1,81	42070	194		7409	
28	94	1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	107,3	1817,20	159,78	194986	17144	--	149750	372315