							Всего по акту с учетом НДС (12 %)						32 903 547

Сдал (Подрядчик)
Руководитель
ТОО "BiGlobal"

_____ Токпанбаев Р.Ж.

Технадзор:
Эксперт технического надзора

_____ Алиев Ф.Т.

Принял (Заказчик)

ТОО "BINOM EDUCATION"

_____ Григорян А.Г.

Авторский надзор
Эксперт авторского надзора ТОО "ДанайханСтройтех"

_____ Пешков Д.

_____ Бермуханбедов Т.А.

Наименование строительства: Общеобразовательная школа, расположенная в г.Нур-Султан, район Есиль, пересечения улиц Бухар Жырау и №38
Заказчик: ТОО "BINOM EDUCATION"
Подрядчик: ТОО "BiGlobal"
Договор подряда №TNG/Под/CAPPRK/26 от 15.05.2021г.

Акт выполненных работ №77

за декабрь 2021г. на 2-01-05 Внутрение инженерные сети отопления и вентиляции

№ п/п	Номер поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Отопление										
1	3	1118-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Конвекторы. Установка**	кВт	143,783		1436,25	84,93	206509	12212	--	196932	435716
			НР - 98%; СП - 8%				1351,32	46,28	194297	6654		32275	
2	4	ТТОО"CELA group"	**Конвектор напольный Purmo Aura Basic WBF 14 24 L1300**	шт	2		290009,59	--	580019	--	580019	--	626421
			СП - 8%				--	--	--	--		46402	
3	5	ТОО"CELA group"	**Конвектор напольный Purmo Aura Basic WBF 14 24 L1400**	шт	1		594407,02	--	594407	--	594407	--	641960
			СП - 8%				--	--	--	--		47553	
4	7	ТТОО"CELA group"	**Конвектор напольный Purmo Aura Basic WBF 14 24 L1600**	шт	5		329354,35	--	1646772	--	1646772	--	1778514
			СП - 8%				--	--	--	--		131742	
5	8	ТТОО"CELA group"	**Конвектор напольный Purmo Aura Basic WBF 14 24 L1800**	шт	5		355598,04	--	1777990	--	1777990	--	1920229
			СП - 8%				--	--	--	--		142239	
6	9	ТТОО"CELA group"	**Конвектор напольный Purmo Aura Basic WBF 14 24 L2000**	шт	2		381804,81	--	763610	--	763610	--	824699
			СП - 8%				--	--	--	--		61089	
7	16	2304-1006-2102 РСНБ РК 2015	**Клапан запорно-измерительный ручной CDT, с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005/Корректировка к Акту №53 за октябрь 2021г./**	шт.	6		-18247,00	--	-109482	--	-109482	--	-118241
			СП - 8%				--	--	--	--		-8759	
8	70	2111-0403-0109 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 25 мм СТ РК 3364-2019/Корректировка к Акту №34 за сентябрь 2021г./**	м	52,91		-181,00	--	-9577	--	-9577	--	-10343
			СП - 8%				--	--	--	--		-766	

9	71	2111-0403-0111 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 30 мм СТ РК 3364-2019/Корректировка к Акту №34 за сентябрь 2021г./	м	695,64	-278,00	--	-193388	--	-193388	--	-208859
			СП - 8%			--	--	--	--		-15471	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				5256860	12212	5050351	196932	5890096
								194297	6654	--	436304	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				-202965				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				-202965				
			Сметная прибыль	Тенге				-16237				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				-219202				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				5459825				
		Всего заработная плата		Тенге					200951			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5253316				
		Сдача и испытание		Тенге				6015				
			Накладные расходы	Тенге				196932				
			Сметная прибыль	Тенге				452541				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				6109298				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								133
			Сметная заработная плата	Тенге					200951			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5890096				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								133
			Сметная заработная плата	Тенге					200951			
			РАЗДЕЛ 2.ИТП									
10	148	1118-0401-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,5 м3. Установка	бак	3	14182,95	877,34	42549	2632	267	39962	89112
			НР - 98%; СП - 8%			13216,55	375,97	39650	1128		6601	
11	149	ТПРАЙС-ЛИСТ	Мембранный расширительный бак WRV 500	шт	5	161014,29	--	805071	--	805071	--	869477
			СП - 8%			--	--	--	--		64406	
12	154	2302-0103-0112 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 150 ГОСТ 33259-2015/Корректировка к Акту №34 за сентябрь 2021г./	шт.	2	-3452,00	--	-6904	--	-6904	--	-7456
			СП - 8%			--	--	--	--		-552	
13	160	2302-0103-0110 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 100 ГОСТ 33259-2015/Корректировка к Акту №34 за сентябрь 2021г./	шт.	9	-2244,00	--	-20196	--	-20196	--	-21812
			СП - 8%			--	--	--	--		-1616	
14	163	2302-0103-0109 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 80 ГОСТ 33259-2015/Корректировка к Акту №34 за сентябрь 2021г./	шт.	8	-1923,00	--	-15384	--	-15384	--	-16615
			СП - 8%			--	--	--	--		-1231	
15	210	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты//Корректировка к Акту №34 за сентябрь 2021г./	кг	1250	-537,00	--	-671250	--	-671250	--	-724950
			СП - 8%			--	--	--	--		-53700	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				133886	2632	91604	39962	187756
								39650	1128	--	13908	
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				133886				
		Материалы		Тенге				267				

			Всего заработная плата	Тенге					40778			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				91337				
			Сдача и испытание	Тенге				1232				
			Накладные расходы	Тенге				39962				
			Сметная прибыль	Тенге				13908				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				187756				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								28
			Сметная заработная плата	Тенге					40778			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				187756				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								28
			Сметная заработная плата	Тенге					40778			
			РАЗДЕЛ 3.Теплоснабжение приточного оборудования									
16	213	1307-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,064 т. Монтаж оборудования**	шт.	3	45864,83	909,56	137594	2729	3888	80119	235130
			НР - 61%; СП - 8%			43659,00	121,68	130977	365		17417	
17	225	1118-1001-0105 РСНБ РК 2015	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 65 мм. Установка**	фильтр	3	2166,14	325,61	6498	977	67	5727	13203
			НР - 98%; СП - 8%			1817,85	130,24	5454	391		978	
18	226	2304-1013-0407 РСНБ РК 2015	**Фильтр сетчатый FVF фланцевый со сливным краном, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 65, типа Danfoss CT PK ГОСТ Р 50553-2010**	шт.	3	40675,00	--	122025	--	122025	--	131787
			СП - 8%			--	--	--	--		9762	
19	229	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**	м трубопровода	18,3	3594,81	51,61	65785	944	44409	20405	93085
			НР - 98%; СП - 8%			1116,51	21,28	20432	389		6895	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				331902	4650	170389	106251	473205
								156863	1145	--	35052	
			Стоимость монтажных работ	Тенге				137594				
			Материалы	Тенге				3889				
			Всего заработная плата	Тенге					131342			
			Накладные расходы	Тенге				80119				
			Сметная прибыль	Тенге				17417				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				235130				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								81
			Сметная заработная плата	Тенге					131342			
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				194308				
			Материалы	Тенге				44476				
			Всего заработная плата	Тенге					26666			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				122025				
			Сдача и испытание	Тенге				187				
			Накладные расходы	Тенге				26132				
			Сметная прибыль	Тенге				17635				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				238075				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15
			Сметная заработная плата	Тенге					26666			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				473205				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								96
			Сметная заработная плата	Тенге					158008			

РАЗДЕЛ 4.Вентиляция

			В1									
20	242	1308-0305-1501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Вентилятор. Монтаж оборудования	шт.	1	2463,88	715,84	2464	715	14	1483	4263
			НР - 72%; СП - 8%			1735,00	324,48	1735	324		316	
21	252	2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	21,5	655,00	--	14082	--	14082	--	15209
			СП - 8%			--	--	--	--		1127	
22	253	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,2288	27358,22	1570,97	6260	360	516	4240	11340
			НР - 76%; СП - 8%			23532,00	851,70	5384	195		840	
			В2									
23	267	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем/Корректировка к Акту №34 за сентябрь 2021г./	м3 изоляции	0,04235	-27358,22	-1570,97	-1159	-66	-96	-785	-2099
			НР - 76%; СП - 8%			-23532,00	-851,70	-997	-36		-155	
			В3									
24	269	1308-0305-1501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Вентилятор. Монтаж оборудования	шт.	1	2463,88	715,84	2464	715	14	1483	4263
			НР - 72%; СП - 8%			1735,00	324,48	1735	324		316	
25	280	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем/Корректировка к Акту №34 за сентябрь 2021г./	м3 изоляции	0,07755	-27358,22	-1570,97	-2122	-122	-175	-1437	-3844
			НР - 76%; СП - 8%			-23532,00	-851,70	-1825	-66		-285	
			В4									
26	282	1308-0305-1501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Вентилятор. Монтаж оборудования	шт.	1	2463,88	715,84	2464	715	14	1483	4263
			НР - 72%; СП - 8%			1735,00	324,48	1735	324		316	
27	294	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем/Корректировка к Акту №34 за сентябрь 2021г./	м3 изоляции	0,0968	-27358,22	-1570,97	-2648	-152	-218	-1794	-4797
			НР - 76%; СП - 8%			-23532,00	-851,70	-2278	-82		-355	
			В5									
28	296	1308-0305-1501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Вентилятор. Монтаж оборудования	шт.	1	2463,88	715,84	2464	715	14	1483	4263

			НР - 72%, СП - 8%			1735,00	324,48	1735	324		316	
29	307	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем/Корректировка к Акту №34 за сентябрь 2021г./**	м3 изоляции	0,07975	-27358,22	-1570,97	-2182	-125	-180	-1478	-3953
			НР - 76%, СП - 8%			-23532,00	-851,70	-1877	-68		-293	
			В6									
30	309	1308-0305-1501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Вентилятор. Монтаж оборудования**	шт.	1	2463,88	715,84	2464	715	14	1483	4263
			НР - 72%, СП - 8%			1735,00	324,48	1735	324		316	
31	318	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем/Корректировка к Акту №34 за сентябрь 2021г./**	м3 изоляции	0,0253	-27358,22	-1570,97	-692	-40	-57	-469	-1254
			НР - 76%, СП - 8%			-23532,00	-851,70	-595	-22		-93	
			В7									
32	329	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем/Корректировка к Акту №34 за сентябрь 2021г./**	м3 изоляции	0,0253	-27358,22	-1570,97	-692	-40	-57	-469	-1254
			НР - 76%, СП - 8%			-23532,00	-851,70	-595	-22		-93	
			В8									
33	331	1308-0305-1501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Вентилятор. Монтаж оборудования**	шт.	1	2463,88	715,84	2464	715	14	1483	4263
			НР - 72%, СП - 8%			1735,00	324,48	1735	324		316	
34	340	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем/Корректировка к Акту №34 за сентябрь 2021г./**	м3 изоляции	0,0253	-27358,22	-1570,97	-692	-40	-57	-469	-1254
			НР - 76%, СП - 8%			-23532,00	-851,70	-595	-22		-93	
			В9									
35	342	1308-0305-1501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Вентилятор. Монтаж оборудования**	шт.	1	2463,88	715,84	2464	715	14	1483	4263
			НР - 72%, СП - 8%			1735,00	324,48	1735	324		316	
36	351	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем/Корректировка к Акту №34 за сентябрь 2021г./**	м3 изоляции	0,0253	-27358,22	-1570,97	-692	-40	-57	-469	-1254

			НР - 76%; СП - 8%			-23532,00	-851,70	-595	-22		-93	
			В10									
37	362	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем/Корректировка к Акту №34 за сентябрь 2021г./**	м3 изоляции	0,0253	-27358,22	-1570,97	-692	-40	-57	-469	-1254
			НР - 76%; СП - 8%			-23532,00	-851,70	-595	-22		-93	
			В11									
38	364	1308-0305-1501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Вентилятор. Монтаж оборудования**	шт.	1	2463,88	715,84	2464	715	14	1483	4263
			НР - 72%; СП - 8%			1735,00	324,48	1735	324		316	
39	373	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем/Корректировка к Акту №34 за сентябрь 2021г./**	м3 изоляции	0,0253	-27358,22	-1570,97	-692	-40	-57	-469	-1254
			НР - 76%; СП - 8%			-23532,00	-851,70	-595	-22		-93	
			В12									
40	387	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем/Корректировка к Акту №34 за сентябрь 2021г./**	м3 изоляции	0,05775	-27358,22	-1570,97	-1580	-91	-130	-1070	-2862
			НР - 76%; СП - 8%			-23532,00	-851,70	-1359	-49		-212	
			В13									
41	389	1308-0305-1501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Вентилятор. Монтаж оборудования**	шт.	1	2463,88	715,84	2464	715	14	1483	4263
			НР - 72%; СП - 8%			1735,00	324,48	1735	324		316	
42	391	1120-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1 м2. Установка**	решетка	4	2692,82	114,64	10771	458	1509	8795	21131
			НР - 98%; СП - 8%			2200,93	42,59	8804	170		1565	
43	392	2305-0306-1828 РСНБ РК 2015	**Жалюзийные решетки, размерами 150 мм х 150 мм**	шт.	4	2405,00	--	9620	--	9620	--	10390
			СП - 8%			--	--	--	--		770	
44	400	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем/Корректировка к Акту №34 за сентябрь 2021г./**	м3 изоляции	0,0473	-27358,22	-1570,97	-1294	-74	-107	-877	-2344
			НР - 76%; СП - 8%			-23532,00	-851,70	-1113	-40		-174	
			В14									
45	402	1308-0305-1501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Вентилятор. Монтаж оборудования**	шт.	1	2463,88	715,84	2464	715	14	1483	4263
			НР - 72%; СП - 8%			1735,00	324,48	1735	324		316	

46	415	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем/Корректировка к Акту №34 за сентябрь 2021г./	м3 изоляции	0,0583	-27358,22	-1570,97	-1595	-92	-131	-1080	-2889
			НР - 76%; СП - 8%			-23532,00	-851,70	-1372	-50		-214	
			В15									
47	430	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем/Корректировка к Акту №34 за сентябрь 2021г./	м3 изоляции	0,0583	-27358,22	-1570,97	-1595	-92	-131	-1080	-2889
			НР - 76%; СП - 8%			-23532,00	-851,70	-1372	-50		-214	
			В16									
48	441	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем/Корректировка к Акту №34 за сентябрь 2021г./	м3 изоляции	0,0473	-27358,22	-1570,97	-1294	-74	-107	-877	-2344
			НР - 76%; СП - 8%			-23532,00	-851,70	-1113	-40		-174	
			В17									
49	443	1308-0305-1501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Вентилятор. Монтаж оборудования	шт.	1	2463,88	715,84	2464	715	14	1483	4263
			НР - 72%; СП - 8%			1735,00	324,48	1735	324		316	
50	452	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем/Корректировка к Акту №34 за сентябрь 2021г./	м3 изоляции	0,04455	-27358,22	-1570,97	-1219	-70	-101	-826	-2208
			НР - 76%; СП - 8%			-23532,00	-851,70	-1048	-38		-164	
			В18									
51	454	1308-0305-1501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Вентилятор. Монтаж оборудования	шт.	1	2463,88	715,84	2464	715	14	1483	4263
			НР - 72%; СП - 8%			1735,00	324,48	1735	324		316	
52	456	1120-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1 м2. Установка	решетка	5	2692,82	114,64	13464	573	1886	10993	26414
			НР - 98%; СП - 8%			2200,93	42,59	11005	213		1957	
53	457	2305-0306-1828 РСНБ РК 2015	Жалюзийные решетки, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	5	2405,00	--	12025	--	12025	--	12987
			СП - 8%			--	--	--	--		962	

54	465	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем/Корректировка к Акту №34 за сентябрь 2021г./	м3 изоляции	0,05775	-27358,22	-1570,97	-1580	-91	-130	-1070	-2862
			НР - 76%; СП - 8%			-23532,00	-851,70	-1359	-49		-212	
			В19									
55	467	1308-0305-1501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Вентилятор. Монтаж оборудования	шт.	1	2463,88	715,84	2464	715	14	1483	4263
			НР - 72%; СП - 8%			1735,00	324,48	1735	324		316	
56	479	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем/Корректировка к Акту №34 за сентябрь 2021г./	м3 изоляции	0,0968	-27358,22	-1570,97	-2648	-152	-218	-1794	-4797
			НР - 76%; СП - 8%			-23532,00	-851,70	-2278	-82		-355	
			В20									
57	481	1308-0305-1501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Вентилятор. Монтаж оборудования	шт.	1	2463,88	715,84	2464	715	14	1483	4263
			НР - 72%; СП - 8%			1735,00	324,48	1735	324		316	
			В21									
58	492	1308-0305-1501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Вентилятор. Монтаж оборудования	шт.	1	2463,88	715,84	2464	715	14	1483	4263
			НР - 72%; СП - 8%			1735,00	324,48	1735	324		316	
59	504	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем/Корректировка к Акту №34 за сентябрь 2021г./	м3 изоляции	0,03025	-27358,22	-1570,97	-828	-48	-68	-561	-1500
			НР - 76%; СП - 8%			-23532,00	-851,70	-712	-26		-111	
			В22									
60	506	1308-0305-1501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Вентилятор. Монтаж оборудования	шт.	1	2463,88	715,84	2464	715	14	1483	4263
			НР - 72%; СП - 8%			1735,00	324,48	1735	324		316	
61	518	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем/Корректировка к Акту №34 за сентябрь 2021г./	м3 изоляции	0,03025	-27358,22	-1570,97	-828	-48	-68	-561	-1500
			НР - 76%; СП - 8%			-23532,00	-851,70	-712	-26		-111	
			В23									

62	535	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем/Корректировка к Акту №34 за сентябрь 2021г./ *НР - 76%; СП - 8%*	м3 изоляции	0,06765	-27358,22 -23532,00	-1570,97 -851,70	-1851 -1592	-107 -58	-152	-1254 -248	-3353
			В24									
63	537	1308-0305-1501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Вентилятор. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	2463,88 1735,00	715,84 324,48	2464 1735	715 324	14	1483 316	4263
64	539	1120-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1 м2. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	решетка	1	2692,82 2200,93	114,64 42,59	2693 2201	115 43	377	2199 391	5283
65	540	2305-0306-1828 РСНБ РК 2015	Жалюзийные решетки, размерами 150 мм х 150 мм *СП - 8%*	шт.	1	2405,00 --	-- --	2405 --	-- --	2405	-- 192	2597
66	545	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем/Корректировка к Акту №34 за сентябрь 2021г./ *НР - 76%; СП - 8%*	м3 изоляции	0,0583	-27358,22 -23532,00	-1570,97 -851,70	-1595 -1372	-92 -50	-131	-1080 -214	-2889
			В25									
67	547	1308-0305-1501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Вентилятор. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	2463,88 1735,00	715,84 324,48	2464 1735	715 324	14	1483 316	4263
68	549	1120-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1 м2. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	решетка	15	2692,82 2200,93	114,64 42,59	40392 33014	1720 639	5658	32980 5870	79241
69	550	2305-0306-1828 РСНБ РК 2015	Жалюзийные решетки, размерами 150 мм х 150 мм *СП - 8%*	шт.	15	2405,00 --	-- --	36075 --	-- --	36075	-- 2886	38961
70	559	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем/Корректировка к Акту №34 за сентябрь 2021г./ *НР - 76%; СП - 8%*	м3 изоляции	0,0968	-27358,22 -23532,00	-1570,97 -851,70	-2648 -2278	-152 -82	-218	-1794 -355	-4797
			В26									
71	561	1308-0305-1501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Вентилятор. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	2463,88 1735,00	715,84 324,48	2464 1735	715 324	14	1483 316	4263

72	569	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем/Корректировка к Акту №34 за сентябрь 2021г./	м3 изоляции	0,0726	-27358,22	-1570,97	-1986	-114	-164	-1345	-3598
			НР - 76%; СП - 8%			-23532,00	-851,70	-1708	-62		-267	
			В27									
73	571	1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	9722,79	177,89	9723	178	738	8673	19868
			НР - 98%; СП - 8%			8807,40	42,59	8807	43		1472	
74	578	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем/Корректировка к Акту №34 за сентябрь 2021г./	м3 изоляции	11,84	-27358,22	-1570,97	-323921	-18600	-26702	-219414	-586802
			НР - 76%; СП - 8%			-23532,00	-851,70	-278619	-10084		-43467	
			В28									
75	585	1120-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1 м2. Установка	решетка	6	2692,82	114,64	16157	688	2263	13192	31697
			НР - 98%; СП - 8%			2200,93	42,59	13206	256		2348	
76	586	2305-0306-1851 РСНБ РК 2015	Жалюзийные решетки, размерами 200 мм х 150 мм	шт.	6	2603,00	--	15618	--	15618	--	16867
			СП - 8%			--	--	--	--		1249	
77	592	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем/Корректировка к Акту №34 за сентябрь 2021г./	м3 изоляции	0,121	-27358,22	-1570,97	-3310	-190	-273	-2242	-5997
			НР - 76%; СП - 8%			-23532,00	-851,70	-2847	-103		-444	
			В29									
78	596	1120-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1 м2. Установка	решетка	24	2692,82	114,64	64628	2751	9055	52767	126787
			НР - 98%; СП - 8%			2200,93	42,59	52822	1022		9392	
79	597	2305-0306-1828 РСНБ РК 2015	Жалюзийные решетки, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	2	2405,00	--	4810	--	4810	--	5195
			СП - 8%			--	--	--	--		385	
80	598	2305-0306-1831 РСНБ РК 2015	Жалюзийные решетки, размерами 150 мм х 250 мм	шт.	22	2689,00	--	59158	--	59158	--	63891
			СП - 8%			--	--	--	--		4733	
81	607	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем/Корректировка к Акту №34 за сентябрь 2021г./	м3 изоляции	0,2662	-27358,22	-1570,97	-7283	-418	-601	-4933	-13193
			НР - 76%; СП - 8%			-23532,00	-851,70	-6264	-227		-977	
			В41									

82	609	1308-0305-1501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Вентилятор. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	2463,88 1735,00	715,84 324,48	2464 1735	715 324	14	1483 316	4263
83	610	2305-0401-0117 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К250/1, Р 0,195 кВт, Qmax 1000 м3/ч ГОСТ 7402-84 *СП - 8%*	комплект	1	40411,00 --	-- --	40411 --	-- --	40411	-- 3233	43644
84	616	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем/Корректировка к Акту №34 за сентябрь 2021г./ *НР - 76%; СП - 8%*	м3 изоляции	0,07755	-27358,22 -23532,00	-1570,97 -851,70	-2122 -1825	-122 -66	-175	-1437 -285	-3844
			В58									
85	626	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем/Корректировка к Акту №34 за сентябрь 2021г./ *НР - 76%; СП - 8%*	м3 изоляции	0,06875	-27358,22 -23532,00	-1570,97 -851,70	-1881 -1618	-108 -59	-155	-1274 -252	-3407
			В59									
86	630	1120-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1 м2. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	решетка	5	2692,82 2200,93	114,64 42,59	13464 11005	573 213	1886	10993 1957	26414
87	631	2305-0306-1826 РСНБ РК 2015	Жалюзийные решетки, размерами 150 мм х 100 мм *СП - 8%*	шт.	5	2400,00 --	-- --	12000 --	-- --	12000	-- 960	12960
88	634	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем/Корректировка к Акту №34 за сентябрь 2021г./ *НР - 76%; СП - 8%*	м3 изоляции	0,05775	-27358,22 -23532,00	-1570,97 -851,70	-1580 -1359	-91 -49	-130	-1070 -212	-2862
			Воздуховоды для подключения технологичекого оборудования Системы В24,В30-В57									
89	643	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем/Корректировка к Акту №34 за сентябрь 2021г./ *НР - 76%; СП - 8%*	м3 изоляции	0,3311	-27358,22 -23532,00	-1570,97 -851,70	-9058 -7791	-520 -282	-747	-6136 -1216	-16409
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				49077 -149310	-335 -2682	198722 --	-85591 -2915	-39427
		Стоимость монтажных работ		Тенге				49280				
		Материалы		Тенге				260				

			Всего заработная плата	Тенге					41180			
			Накладные расходы	Тенге				29660				
			Сметная прибыль	Тенге				6320				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				85260				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								20
			Сметная заработная плата	Тенге					41180			
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				-377699				
			Материалы	Тенге				-31133				
			Всего заработная плата	Тенге					-336635			
			Накладные расходы	Тенге				-255843				
			Сметная прибыль	Тенге				-50684				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				-684226				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-208
			Сметная заработная плата	Тенге					-336635			
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				377496				
			Материалы	Тенге				23373				
			Всего заработная плата	Тенге					143463			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				206204				
			Сдача и испытание	Тенге				7043				
			Накладные расходы	Тенге				140592				
			Сметная прибыль	Тенге				41449				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				559537				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								94
			Сметная заработная плата	Тенге					143463			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				-39429				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-94
			Сметная заработная плата	Тенге					-151992			
			РАЗДЕЛ 5.ВЕ									
90	648	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка**	**решетка**	251	1874,04	56,14	470384	14092	31038	421062	962762
			НР - 98%; СП - 8%			1694,24	17,54	425254	4401		71316	
91	649	2305-0306-1805 РСНБ РК 2015	**Декоративные алюминиевые решетки, размерами 100 мм х 150 мм**	**шт.**	1	2031,00	--	2031	--	2031	--	2193
			СП - 8%			--	--	--	--		162	
92	650	2305-0306-1828 РСНБ РК 2015	**Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 150 мм**	**шт.**	66	2405,00	--	158730	--	158730	--	171428
			СП - 8%			--	--	--	--		12698	
93	651	2305-0306-1851 РСНБ РК 2015	**Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 150 мм**	**шт.**	4	2603,00	--	10412	--	10412	--	11245
			СП - 8%			--	--	--	--		833	
94	652	2305-0306-1853 РСНБ РК 2015	**Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 200 мм**	**шт.**	132	2870,00	--	378840	--	378840	--	409147
			СП - 8%			--	--	--	--		30307	
95	653	2305-0306-1907 РСНБ РК 2015	**Декоративные алюминиевые решетки, размерами 300 мм х 200 мм**	**шт.**	48	3748,00	--	179904	--	179904	--	194296
			СП - 8%			--	--	--	--		14392	

96	658	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем/Корректировка к Акту №34 за сентябрь 2021г./**	м3 изоляции	6,72465	-27358,22	-1570,97	-183974	-10564	-15166	-124619	-333280
			НР - 76%; СП - 8%			-23532,00	-851,70	-158244	-5727		-24687	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				1016327	3528	745789	296443	1417791
								267010	-1326	--	105021	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				-183974				
		Материалы		Тенге				-15166				
		Всего заработная плата		Тенге					-163971			
			Накладные расходы	Тенге				-124619				
			Сметная прибыль	Тенге				-24687				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				-333280				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-103
			Сметная заработная плата	Тенге					-163971			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				1200301				
		Материалы		Тенге				31039				
		Всего заработная плата		Тенге					429655			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				729917				
		Сдача и испытание		Тенге				20921				
			Накладные расходы	Тенге				421062				
			Сметная прибыль	Тенге				129708				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1751071				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								285
			Сметная заработная плата	Тенге					429655			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1417791				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								182
			Сметная заработная плата	Тенге					265684			
			РАЗДЕЛ 6.ВЕ54-ВЕ61									
97	662	1120-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1 м2. Установка**	решетка	8	2692,82	114,64	21543	917	3019	17589	42263
			НР - 98%; СП - 8%			2200,93	42,59	17607	341		3131	
98	663	2305-0306-2013 РСНБ РК 2015	**Декоративные алюминиевые решетки, размерами 500 мм х 500 мм**	шт.	4	8704,00	--	34816	--	34816	--	37601
			СП - 8%			--	--	--	--		2785	
99	664	2305-0306-2117 РСНБ РК 2015	**Декоративные алюминиевые решетки, размерами 700 мм х 700 мм**	шт.	4	16823,00	--	67292	--	67292	--	72675
			СП - 8%			--	--	--	--		5383	
100	668	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем/Корректировка к Акту №34 за сентябрь 2021г./**	м3 изоляции	1,11	-27358,22	-1570,97	-30368	-1743	-2504	-20570	-55013
			НР - 76%; СП - 8%			-23532,00	-851,70	-26121	-945		-4075	
			П1									

101	672	1120-0201-0101 РСНБ РК 2015	Воздухораспределители, предназначенные для подачи воздуха в рабочую зону, масса до 20 кг. Установка	воздухораспре делитель	90	2191,76	92,74	197258	8346	18283	168763	395303
			НР - 98%; СП - 8%			1895,88	17,54	170629	1578		29282	
102	673	ТПРАЙС- ЛИСТТОО "Атмосфер Вент"	Диффузор потолочный с пленумом SAD-250x250	шт	90	14881,98	--	1339378	--	1339378	--	1446528
			СП - 8%			--	--	--	--		107150	
103	674	1120-0501-0106 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка	заслонка	32	2102,45	47,49	67278	1520	12049	53185	130100
			НР - 98%; СП - 8%			1678,40	17,54	53709	561		9637	
104	675	2305-0302-2021 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 150 мм x 150 мм	шт.	6	3568,00	--	21408	--	21408	--	23121
			СП - 8%			--	--	--	--		1713	
105	676	2305-0302-2041 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 200 мм x 200 мм	шт.	26	3964,00	--	103064	--	103064	--	111309
			СП - 8%			--	--	--	--		8245	
106	677	1120-0501-0108 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 2400 мм. Установка	заслонка	5	3157,93	53,96	15790	270	3882	11491	29464
			НР - 98%; СП - 8%			2327,60	17,54	11638	88		2182	
107	688	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минералозатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,85896	27358,22	1570,97	23500	1350	1937	15918	42571
			НР - 76%; СП - 8%			23532,00	851,70	20213	732		3153	
			П2									
108	692	1120-0201-0101 РСНБ РК 2015	Воздухораспределители, предназначенные для подачи воздуха в рабочую зону, масса до 20 кг. Установка	воздухораспре делитель	16	2191,76	92,74	35068	1484	3250	30002	70276
			НР - 98%; СП - 8%			1895,88	17,54	30334	281		5206	
109	693	ТПРАЙС- ЛИСТТОО "Атмосфер Вент"	Диффузор потолочный с пленумом SAD-250x250	шт	4	14881,98	--	59528	--	59528	--	64290
			СП - 8%			--	--	--	--		4762	
110	694	ТПРАЙС- ЛИСТТОО "Атмосфер Вент"	Диффузор потолочный с пленумом SAD-300x300	шт	12	19342,66	--	232112	--	232112	--	250681
			СП - 8%			--	--	--	--		18569	
111	695	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	2	1874,04	56,14	3748	112	248	3355	7671
			НР - 98%; СП - 8%			1694,24	17,54	3388	35		568	
112	696	2305-0306-1853 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм x 200 мм	шт.	2	2870,00	--	5740	--	5740	--	6199
			СП - 8%			--	--	--	--		459	
113	697	1120-0501-0106 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка	заслонка	4	2102,45	47,49	8410	190	1506	6648	16263
			НР - 98%; СП - 8%			1678,40	17,54	6714	70		1205	
114	698	2305-0302-2041 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 200 мм x 200 мм	шт.	2	3964,00	--	7928	--	7928	--	8562
			СП - 8%			--	--	--	--		634	

115	699	2305-0302-2047 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 500 мм х 200 мм *СП - 8%*	шт.	2	5522,00 --	-- --	11044 --	-- --	11044	-- 884	11928
116	700	1120-0501-0108 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 2400 мм. Установка *НР - 98%, СП - 8%*	заслонка	1	3157,93 2327,60	53,96 17,54	3158 2328	54 18	776	2298 436	5893
			П3									
117	711	1120-0201-0101 РСНБ РК 2015	Воздухораспределители, предназначенные для подачи воздуха в рабочую зону, масса до 20 кг. Установка *НР - 98%, СП - 8%*	воздухораспределитель	85	2191,76 1895,88	92,74 17,54	186299 161150	7882 1490	17267	159387 27655	373341
118	712	ТПРАЙС-ЛИСТТОО "Атмосфер Вент"	Диффузор потолочный с пленумом SAD-250x250 *СП - 8%*	шт	85	14881,98 --	-- --	1264968 --	-- --	1264968	-- 101197	1366165
119	713	1120-0501-0106 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	заслонка	30	2102,45 1678,40	47,49 17,54	63073 50352	1425 526	11296	49861 9035	121968
120	714	2305-0302-2021 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 150 мм х 150 мм *СП - 8%*	шт.	5	3568,00 --	-- --	17840 --	-- --	17840	-- 1427	19267
121	715	2305-0302-2041 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 200 мм х 200 мм *СП - 8%*	шт.	25	3964,00 --	-- --	99100 --	-- --	99100	-- 7928	107028
122	716	1120-0501-0108 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 2400 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	заслонка	5	3157,93 2327,60	53,96 17,54	15790 11638	270 88	3882	11491 2182	29464
123	725	1126-0101-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука/Корректировка к Акту № 23 за август 2021г./ *НР - 76%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	200	-2136,34 -1041,00	-131,88 -71,81	-427268 -208200	-26376 -14362	-192692	-169147 -47713	-644128
124	726	2111-0403-2002 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция из вспененного каучука самоклеящаяся температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 6 мм СТ РК 3364-2019/Корректировка к Акту № 23 за август 2021г./ *СП - 8%*	м2	200	-3431,00 --	-- --	-686200 --	-- --	-686200	-- -54896	-741096
125	727	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем *НР - 76%; СП - 8%*	м3 изоляции	29,988	27358,22 23532,00	1570,97 851,70	820418 705678	47110 25541	67630	555726 110092	1486236
126	728	2111-0206-0106 РСНБ РК 2015	Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 40 мм ГОСТ 21880-2011/Корректировка к Акту № 23 за август 2021г.и к Акту №53 за октябрь 2021г./ *СП - 8%*	м3	50	-35841,00 --	-- --	-1792050 --	-- --	-1792050	-- -143364	-1935414
			П4									

127	731	1120-0201-0101 РСНБ РК 2015	Воздухораспределители, предназначенные для подачи воздуха в рабочую зону, масса до 20 кг. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	воздухораспределитель	66	2191,76 1895,88	92,74 17,54	144656 125128	6120 1157	13408	123760 21473	289889
128	732	ТПРАЙС-ЛИСТТОО "Атмосфер Вент"	Диффузор потолочный с пленумом SAD-250x250 *СП - 8%*	шт	66	14881,98 --	-- --	982211 --	-- --	982211	-- 78577	1060788
129	733	1120-0501-0106 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	заслонка	24	2102,45 1678,40	47,49 17,54	50459 40282	1140 421	9037	39888 7228	97575
130	734	2305-0302-2021 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 150 мм х 150 мм *СП - 8%*	шт.	6	3568,00 --	-- --	21408 --	-- --	21408	-- 1713	23121
131	735	2305-0302-2041 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 200 мм х 200 мм *СП - 8%*	шт.	18	3964,00 --	-- --	71352 --	-- --	71352	-- 5708	77060
132	736	1120-0501-0108 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 2400 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	заслонка	5	3157,93 2327,60	53,96 17,54	15790 11638	270 88	3882	11491 2182	29464
133	748	1126-0101-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука/Корректировка к Акту № 23 за август 2021г. и к Акту №4 за июнь 2021г./ *НР - 76%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	200,066	-2136,34 -1041,00	-131,88 -71,81	-427409 -208269	-26385 -14367	-192755	-169203 -47729	-644341
134	749	2111-0403-2002 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция из вспененного каучука самоклеящаяся температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 6 мм СТ РК 3364-2019Корректировка к Акту № 23 за август 2021г. и к Акту №4 за июнь 2021г. *СП - 8%*	м2	226	-3431,00 --	-- --	-775406 --	-- --	-775406	-- -62032	-837438
			П5									
135	752	1120-0201-0101 РСНБ РК 2015	Воздухораспределители, предназначенные для подачи воздуха в рабочую зону, масса до 20 кг. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	воздухораспределитель	70	2191,76 1895,88	92,74 17,54	153423 132712	6491 1227	14220	131260 22775	307458
136	753	ТПРАЙС-ЛИСТТОО "Атмосфер Вент"	Диффузор потолочный с пленумом SAD-250x250 *СП - 8%*	шт	70	14881,98 --	-- --	1041739 --	-- --	1041739	-- 83339	1125078
137	754	1120-0501-0106 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	заслонка	25	2102,45 1678,40	47,49 17,54	52561 41960	1187 438	9414	41551 7529	101640
138	755	2305-0302-2021 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 150 мм х 150 мм *СП - 8%*	шт.	5	3568,00 --	-- --	17840 --	-- --	17840	-- 1427	19267
139	756	2305-0302-2041 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 200 мм х 200 мм *СП - 8%*	шт.	20	3964,00 --	-- --	79280 --	-- --	79280	-- 6342	85622
140	757	1120-0501-0108 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 2400 мм. Установка	заслонка	5	3157,93	53,96	15790	270	3882	11491	29464

			НР - 98%· СП - 8%			2327,60	17,54	11638	88		2182	
141	758	2305-0308-0824 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 200 мм х 500 мм, с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	1	65038,00	--	65038	--	65038	--	70241
			СП - 8%			--	--	--	--		5203	
142	759	2305-0308-0826 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 200 мм х 600 мм, с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	66999,00	--	133998	--	133998	--	144718
			СП - 8%			--	--	--	--		10720	
143	766	1120-0101-0315 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр 3700; от 4100 до 4500 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	60,46	5833,38	37,68	352686	2278	292850	57284	442768
			НР - 98%· СП - 8%			952,00	14,81	57558	895		32798	
144	769	1126-0101-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука/Корректировка к Акту № 23 за август 2021г./	м2 изолируемой поверхности	200	-2136,34	-131,88	-427268	-26376	-192692	-169147	-644128
			НР - 76%· СП - 8%			-1041,00	-71,81	-208200	-14362		-47713	
145	770	2111-0403-2002 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция из вспененного каучука самоклеящаяся температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 6 мм СТ РК 3364-2019/Корректировка к Акту № 23 за август 2021г./	м2	200	-3431,00	--	-686200	--	-686200	--	-741096
			СП - 8%			--	--	--	--		-54896	
			П6									
146	773	1120-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1 м2. Установка	решетка	7	2692,82	114,64	18850	802	2642	15391	36980
			НР - 98%, СП - 8%			2200,93	42,59	15406	298		2739	
147	774	2305-0306-1911 РСНБ РК 2015	Жалюзийные решетки, размерами 300 мм х 400 мм	шт.	7	5424,00	--	37968	--	37968	--	41005
			СП - 8%			--	--	--	--		3037	
148	780	1126-0101-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука/Корректировка к Акту № 23 за август 2021г./	м2 изолируемой поверхности	20	-2136,34	-131,88	-42727	-2637	-19270	-16915	-64413
			НР - 76%, СП - 8%			-1041,00	-71,81	-20820	-1436		-4771	
149	781	2111-0403-2002 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция из вспененного каучука самоклеящаяся температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 6 мм СТ РК 3364-2019/Корректировка к Акту № 23 за август 2021г./	м2	20	-3431,00	--	-68620	--	-68620	--	-74110
			СП - 8%			--	--	--	--		-5490	
			П7									
150	784	1120-0201-0101 РСНБ РК 2015	Воздухораспределители, предназначенные для подачи воздуха в рабочую зону, масса до 20 кг. Установка	воздухораспределитель	12	2191,76	92,74	26301	1112	2438	22502	52707
			НР - 98%, СП - 8%			1895,88	17,54	22751	210		3904	
151	785	ТПРАЙС-ЛИСТТОО "Атмосфер Вент"	Диффузор потолочный с пленумом SAD-300x300	шт	12	19342,66	--	232112	--	232112	--	250681
			СП - 8%			--	--	--	--		18569	

152	795	1126-0101-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука/Корректировка к Акту № 23 за август 2021г./ *НР - 76%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	70	-2136,34 -1041,00	-131,88 -71,81	-149544 -72870	-9232 -5027	-67442	-59201 -16700	-225445
153	796	2111-0403-2002 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция из вспененного каучука самоклеящаяся температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 6 мм СТ РК 3364-2019/Корректировка к Акту № 23 за август 2021г./ *СП - 8%*	м2	55	-3431,00 --	-- --	-188705 --	-- --	-188705	-- -15096	-203801
			П8									
154	799	1120-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1 м2. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	решетка	10	2692,82 2200,93	114,64 42,59	26928 22009	1147 426	3772	21986 3913	52828
155	800	2305-0306-1911 РСНБ РК 2015	Жалюзийные решетки, размерами 300 мм х 400 мм *СП - 8%*	шт.	10	5424,00 --	-- --	54240 --	-- --	54240	-- 4339	58579
156	801	1120-0501-0108 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 2400 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	заслонка	2	3157,93 2327,60	53,96 17,54	6316 4655	108 35	1553	4596 873	11785
157	802	2305-0302-2168 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 600 мм х 500 мм *СП - 8%*	шт.	2	8582,00 --	-- --	17164 --	-- --	17164	-- 1373	18537
158	808	1126-0101-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука *НР - 76%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	89,31	2136,34 1041,00	131,88 71,81	190797 92972	11778 6413	86047	75533 21306	287636
159	809	2111-0403-2002 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция из вспененного каучука самоклеящаяся температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 6 мм СТ РК 3364-2019 *СП - 8%*	м2	98,241	3431,00 --	-- --	337065 --	-- --	337065	-- 26965	364030
			П9									
160	811	1120-0201-0101 РСНБ РК 2015	Воздухораспределители, предназначенные для подачи воздуха в рабочую зону, масса до 20 кг. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	воздухораспределитель	19	2191,76 1895,88	92,74 17,54	41643 36022	1762 333	3859	35628 6182	83452
161	812	ТПРАЙС-ЛИСТТОО "Атмосфер Вент"	Диффузор потолочный с пленумом SAD-400x400 *СП - 8%*	шт	19	30477,05 --	-- --	579064 --	-- --	579064	-- 46325	625389
162	813	1120-0501-0106 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	заслонка	3	2102,45 1678,40	47,49 17,54	6307 5035	143 53	1129	4986 903	12197
163	814	2305-0302-2083 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 400 мм х 300 мм *СП - 8%*	шт.	1	5748,00 --	-- --	5748 --	-- --	5748	-- 460	6208
164	815	2305-0302-2085 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 500 мм х 300 мм *СП - 8%*	шт.	2	6262,00 --	-- --	12524 --	-- --	12524	-- 1002	13526

165	821	1126-0101-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука *НР - 76%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	61,534	2136,34 1041,00	131,88 71,81	131458 64057	8115 4419	59286	52041 14680	198179
166	822	2111-0403-2002 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция из вспененного каучука самоклеящаяся температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 6 мм СТ РК 3364-2019 *СП - 8%*	м2	67,687	3431,00 --	-- --	232234 --	-- --	232234	-- 18579	250813
			П10									
167	825	1120-0201-0101 РСНБ РК 2015	Воздухораспределители, предназначенные для подачи воздуха в рабочую зону, масса до 20 кг. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	воздухораспределитель	14	2191,76 1895,88	92,74 17,54	30685 26542	1298 245	2845	26252 4555	61492
168	826	ТПРАЙС-ЛИСТТОО "Атмосфер Вент"	Диффузор потолочный с пленумом SAD-400x400 *СП - 8%*	шт	14	30477,05 --	-- --	426679 --	-- --	426679	-- 34134	460813
169	827	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	решетка	18	1874,04 1694,24	56,14 17,54	33733 30496	1011 316	2226	30196 5114	69043
170	828	2305-0306-1851 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм x 150 мм *СП - 8%*	шт.	16	2603,00 --	-- --	41648 --	-- --	41648	-- 3332	44980
171	829	2305-0306-1853 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм x 200 мм *СП - 8%*	шт.	2	2870,00 --	-- --	5740 --	-- --	5740	-- 459	6199
172	830	1120-0501-0106 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	заслонка	12	2102,45 1678,40	47,49 17,54	25229 20141	569 210	4519	19944 3614	48787
173	831	2305-0302-2021 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 150 мм x 150 мм *СП - 8%*	шт.	8	3568,00 --	-- --	28544 --	-- --	28544	-- 2284	30828
174	832	2305-0302-2041 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 200 мм x 200 мм *СП - 8%*	шт.	1	3964,00 --	-- --	3964 --	-- --	3964	-- 317	4281
175	833	2305-0302-2083 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 400 мм x 300 мм *СП - 8%*	шт.	1	5748,00 --	-- --	5748 --	-- --	5748	-- 460	6208
176	834	2305-0302-2085 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 500 мм x 300 мм *СП - 8%*	шт.	2	6262,00 --	-- --	12524 --	-- --	12524	-- 1002	13526
177	842	1126-0101-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука *НР - 76%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	167,5	2136,34 1041,00	131,88 71,81	357837 174368	22090 12028	161379	141661 39960	539458