Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сайрамского района Туркестанской области"
Технический надзор: ТОО "АБД Строй"
Подрядчик: ТОО "УниверсалСтройСервис"
Наименование стройки : Строительство инфраструктуры (сети питьевой воды-4854кв.м, электрические сети 4854кв.м, автомобильные дороги-20476кв.м) на территории 32,0 га в селе Аксуабад, с/о Колкент Сайрамского района, ЮКО
Договор : №61 от 28.09.2021г.; Доп.согл.№61/1 от 21.10.2021г

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за ноябрь 2021 года

Код		Договор		Источник финансирование		Организационно-правовая форма	
Заказчика	Подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		61	28.09.2021г.				

Наименование основных комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
	с начало строительство по отчетный месяц включительно с НДС	с начало года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СР в сметном базовом уровне цен	дополнительные затраты			
					за отчетный месяц	по монтажу оборудования		на прио-бретение материалов	другие допол-нительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Затраты подрядчика	71730000	71730000	64044643	64044643	64044643					7685357	71730000
Всего по стройке	**71730000**	**71730000**	**64044643**							**7685357**	**71730000**

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сайрамского района Туркестанской области"
_____ Абдиносков Ж.К.

Технический надзор:
Директор
ТОО "АБД Строй"
_____ Тастанов М.

Подрядчик:
Директор
ТОО "УниверсалСтройСервис"
_____ А.А.Айдаркулов

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сайрамского района Туркестанской области"
Технический надзор: ТОО "АБД Строй"

Подрядчик: ТОО "УниверсалСтройСервис"

Наименование стройки : Строительство инфраструктуры (сети питьевой воды-4854кв.м, электрические сети 4854кв.м, автомобильные дороги-20476кв.м) на территории 32,0 га в селе Аксуабад, с/о Колкент Сайрамского района, ЮКО

Наименование объекта - Наружные сети водоснабжения

Акт выполненных работ

за ноябрь месяц 2021 г.

Составлен(а) 2 квартал 2019г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
1	**Е11-010101-0368 1101-0101-0368 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**16310**		**228.47**	**228.47**	**3726401**	**3726401**	**--**	**632855**	**4707996**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**53.89**	**--**	**878965**		**348740**	
2	**Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**815**		**2297.48**	**--**	**1872449**	**--**	**--**	**1348164**	**3478262**
		НР - 72%; СП - 8%				**2297.48**	**--**	**1872449**	**--**		**257649**	
3	**Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**3546**		**151.99**	**72.61**	**538948**	**257466**	**--**	**286709**	**891709**
		НР - 72%; СП - 8%				**79.38**	**32.92**	**281481**	**116725**		**66053**	
4	**Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**1191**		**3298.67**	**154.91**	**3928716**	**184498**	**2574346**	**1209923**	**5549730**
		НР - 99%; СП - 8%				**982.26**	**43.89**	**1169872**	**52273**		**411091**	
5	**Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**4764**		**741.63**	**--**	**3533125**	**--**	**--**	**2543850**	**6563134**
		НР - 72%; СП - 8%				**741.63**	**--**	**3533125**	**--**		**486158**	
6	**Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3**	**м3 грунта**	**9528**		**17.79**	**17.79**	**169482**	**169482**	**--**	**46689**	**233465**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**6.81**	**--**	**64846**		**17294**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Е11-010104-0411 1101-0104-0411 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**	м3 грунта	9528	7.86	7.86	74929	74929	--	20641	103216
		НР - 72%; СП - 8%			--	3.01	--	28669		7646	
8	Е11-010107-1305 1101-0107-1305 РСНБ РК 2015	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	2018	40.51	40.51	81742	81742	--	19673	109528
		НР - 72%; СП - 8%			--	13.54	--	27324		8113	
9	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	м3 грунта	94.5	1914.57	--	180927	--	--	130267	336090
		НР - 72%; СП - 8%			1914.57	--	180927	--		24896	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				14106719	4494518	2574346	6238771	21973130
							7037855	1168802	--	1627640	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				14106719				
	Материалы		Тенге				2574347				
	Всего заработная плата		Тенге					8206656			
		Накладные расходы	Тенге				6238772				
		Сметная прибыль	Тенге				1627639				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				21973130				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8534
		Сметная заработная плата	Тенге					8206656			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				21973130				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8534
		Сметная заработная плата	Тенге					8206656			
		РАЗДЕЛ 2. Монтажные работы									
10	С123-030103-0904 2303-0103-0904 РСНБ РК 2015	**Гидранты пожарные подземные Н 1250 мм ГОСТ 8220-85**	шт.	35	37459.00	--	1311065	--	1311065	--	1415950
		СП - 8%			--	--	--	--		104885	
11	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка**	км трубопровода	2.94	451153.60	146298.72	1326392	430118	44465	962766	2472291
		НР - 99%; СП - 8%			289731.00	41048.34	851809	120682		183133	
12	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	км трубопровода	5.5	340537.60	103361.72	1872957	568489	31537	1416364	3552466
		НР - 99%; СП - 8%			231442.00	28679.90	1272931	157739		263146	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка**	км трубопровода	0.335	297739.09	81638.15	99743	27349	856	78243	192225
		НР - 99%; СП - 8%			213547.00	22374.30	71538	7495		14239	
14	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка**	км трубопровода	1.4	280189.43	72199.11	392265	101079	2241	313535	762264
		НР - 99%; СП - 8%			206389.00	19826.44	288945	27757		56464	
15	С123-010501-1316 2301-0501-1316 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	? 2969.4	3206.00	--	9519896	--	9519896	--	10281488
		СП - 8%			--	--	--	--		761592	
16	С123-010501-1313 2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	5555	1500.00	--	8332500	--	8332500	--	8999100
		СП - 8%			--	--	--	--		666600	
17	С123-010501-1310 2301-0501-1310 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	338.35	498.00	--	168498	--	168498	--	181978
		СП - 8%			--	--	--	--		13480	
18	С123-010501-1502 2301-0501-1502 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25x1,8 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	5362.22	144.00	--	772160	--	772160	--	833932
		СП - 8%			--	--	--	--		61773	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				23795476	1127035	20183218	2770908	28691694
							2485223	313674	--	2125312	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3691356				
	Материалы		Тенге				79098				
	Всего заработная плата		Тенге					2798897			
		Накладные расходы	Тенге				2770908				
		Сметная прибыль	Тенге				516981				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6979245				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2388
		Сметная заработная плата	Тенге					2798897			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				20104119				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				20104119				
		Сметная прибыль	Тенге				1608330				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				21712449				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				28691694				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2388
		Сметная заработная плата	Тенге					2798897			

РАЗДЕЛ 3.Водопроводные колодцы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Д1500мм (61шт)									
19	**Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**86.62**	**21230.81**	**8932.99**	**1839012**	**773776**	**227945**	**1131901**	**3208587**
		НР - 99%; СП - 8%			**9666.26**	**3533.17**	**837291**	**306043**		**237673**	
20	**С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**61**	**14992.00**	**--**	**914512**	**--**	**914512**	**--**	**987673**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**73161**	
21	**С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**61**	**14058.00**	**--**	**857538**	**--**	**857538**	**--**	**926141**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**68603**	
22	**С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9а из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**61**	**14058.00**	**--**	**857538**	**--**	**857538**	**--**	**926141**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**68603**	
23	**С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**61**	**2169.00**	**--**	**132309**	**--**	**132309**	**--**	**142894**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**10585**	
24	**С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**61**	**13793.00**	**--**	**841373**	**--**	**841373**	**--**	**908683**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**67310**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**5442282**	**773776**	**3831215**	**1131901**	**7100119**
							837291	**306043**	**--**	**525935**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**5442282**				
	Материалы		Тенге				**227945**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1143335**			
	Местные материалы		Тенге				**3603270**				
		Накладные расходы	Тенге				**1131901**				
		Сметная прибыль	Тенге				**525935**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**7100119**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**960**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1143335**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**7100119**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**960**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1143335**			

РАЗДЕЛ 4.Распределительные колодцы на абонентов

На 2 абонента Д1500 Врк-34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1.37	21230.81	8932.99	29086	12238	3605	17902	50748
		НР - 99%; СП - 8%			9666.26	3533.17	13243	4840		3759	
26	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	2169.00	--	2169	--	2169	--	2343
		СП - 8%			--	--	--	--		174	
27	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	13793.00	--	13793	--	13793	--	14896
		СП - 8%			--	--	--	--		1103	
28	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9а из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	14058.00	--	28116	--	28116	--	30365
		СП - 8%			--	--	--	--		2249	
29	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев 1ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	14992.00	--	14992	--	14992	--	16191
		СП - 8%			--	--	--	--		1199	
		На 3 абонента Д1500 Врк-1,15,35,41,42									
30	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	6.85	21230.81	8932.99	145431	61191	18026	89512	253738
		НР - 99%; СП - 8%			9666.26	3533.17	66214	24202		18795	
31	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	2169.00	--	10845	--	10845	--	11713
		СП - 8%			--	--	--	--		868	
32	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	13793.00	--	68965	--	68965	--	74482
		СП - 8%			--	--	--	--		5517	
33	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9а из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	10	14058.00	--	140580	--	140580	--	151826
		СП - 8%			--	--	--	--		11246	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	14992.00	--	74960	--	74960	--	80957
		СП - 8%			--	--	--	--		5997	
		На 4 абонента Д1500 Врк-5,14,18,31,32,33,36,47									
35	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	10.96	21230.81	8932.99	232690	97906	28842	143219	405981
		НР - 99%; СП - 8%			9666.26	3533.17	105942	38724		30073	
36	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	8	2169.00	--	17352	--	17352	--	18740
		СП - 8%			--	--	--	--		1388	
37	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	8	13793.00	--	110344	--	110344	--	119172
		СП - 8%			--	--	--	--		8828	
38	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9а из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	16	14058.00	--	224928	--	224928	--	242922
		СП - 8%			--	--	--	--		17994	
39	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	8	14992.00	--	119936	--	119936	--	129531
		СП - 8%			--	--	--	--		9595	
		На 5 абонентов Д1500 Врк-2,4,10,12,24,28,30,48,49,50									
40	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	13.7	21230.81	8932.99	290862	122382	36052	179024	507477
		НР - 99%; СП - 8%			9666.26	3533.17	132428	48404		37591	
41	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	10	2169.00	--	21690	--	21690	--	23425
		СП - 8%			--	--	--	--		1735	
42	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	10	13793.00	--	137930	--	137930	--	148964
		СП - 8%			--	--	--	--		11034	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9а из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	20	14058.00	--	281160	--	281160	--	303653
		СП - 8%			--	--	--	--		22493	
44	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	10	14992.00	--	149920	--	149920	--	161914
		СП - 8%			--	--	--	--		11994	
		На 6 абонентов Д1500 Врк-3,8,9,11,16,17,19,20,21,22,23,27,29,37,38,39,40									
45	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	32.88	21230.81	8932.99	698069	293717	86525	429657	1217944
		НР - 99%; СП - 8%			9666.26	3533.17	317827	116171		90218	
46	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	24	2169.00	--	52056	--	52056	--	56220
		СП - 8%			--	--	--	--		4164	
47	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	24	13793.00	--	331032	--	331032	--	357515
		СП - 8%			--	--	--	--		26483	
48	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9а из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	48	14058.00	--	674784	--	674784	--	728767
		СП - 8%			--	--	--	--		53983	
49	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	24	14992.00	--	359808	--	359808	--	388593
		СП - 8%			--	--	--	--		28785	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				4231498	587434	3008410	859314	5498077
							635653	232341	--	407265	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4231498				
	Материалы		Тенге				173051				
	Всего заработная плата		Тенге					867995			
	Местные материалы		Тенге				2835360				
		Накладные расходы	Тенге				859315				
		Сметная прибыль	Тенге				407265				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5498077				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								728
		Сметная заработная плата	Тенге					867995			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				5498077				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								728

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					867995			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**63263021**

ИТОГО ПО АКТУ	63263021
оборудование	0
Временные здания и сооружения 2%	1265260
ИТОГО	64528281
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,91%	587207
Итого	65115489
Непредвиденные работы и затраты 2%	1302310
Итого	66417799
Итого с К=1,049901	69732113
Итого с К=0,9184383	64044643
НДС 12%	7685357
ВСЕГО по акту	71730000

Подрядчик:

Директор

ТОО "Универсал-Строй-Сервис"

А.А.Айдаркулов

Технический надзор:

инжнер эксперт

ТОО "АБД Строй"

Е.К.Кожанов

К.М.Нурбаев