Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Детско-юношеская спортивная школа №1 Талгарского района"**

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственность "Строительная Компания Орда-Құрылыс"**

Наименование строительства и его адрес: **Работы по подключению газа (монтаж,демонтаж,врезка) «Газоснабжение существующей котельной стадиона «Жастар», расположенного по ул. Менделеева в городе Талгар Талгарского района»**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за **ноябрь 2022 (месяц, год)** **№1** *(ресурсный метод)*

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
_080140017041	_761040000029	53	14.10.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за Июль) без НДС	из графы 1							
			Строительномонтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материало	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Работы по подключению газа (монтаж,демонтаж,врезка) «Газоснабжение существующей котельной стадиона «Жастар», расположенного по ул. Менделеева в городе Талгар Талгарского района»	**1765567,55**	**1576399,60**							**189167,95**	**1765567,55**

Заказчик Руководитель, БИН 761040000029 Абейбеков Н.Е.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Подрядчик Директор 080140017041 Калдыбаева Б.Т.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "ТОП Геодезия" Муханов Е.Ж.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Детско-юношеская спортивная школа №1 Талгарского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственность "Строительная Компания Орда-Курылыс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Работы по подключению газа (монтаж,демонтаж,врезка) «Газоснабжение существующей котельной стадиона «Жастар», расположенного по ул. Менделеева в городе Талгар Талгарского района»**

(наименование, адрес)

Объект : **«Газоснабжение существующей котельной стадиона «Жастар», расположенного по ул. Менделеева в городе Талгар Талгарского района»**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 53** от 14.10.2022

Акт выполненных работ №1

за **Ноябрь 2022** (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 2020 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1.Надземный газопровод низкого давления (0,005 МПа)										
			Прокладка трубопроводов (0,005МПа)										
1	1	1124-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 ТЧ 24 п.3.5 Ктр=1,05	**Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 50 мм. Прокладка. Прокладка трубопроводов в районах с сейсмичностью 8 и более баллов, применен коэффициент к затратам труда - 1,05, к времени эксплуатации агрегатов сварочных - 1,06, машин шлифовальных, передвижных электростанций - 1,33, к расходу электродов - 1,12** *НР - 9996; СП - 894*	км трубопровода	0,0102	1104688,93	466371,76	11268	4787	102	7727	20516
						628351,50	136849,37	6409	1396		1820		
2	2	2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80** *СП - 894*	м	8,2	1228,00	--	10070	--	--	10070	--	10876
						--	--	--	--	--		806	
3	3	2301-0201-0112 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 10705-80** *СП - 894*	м	2	353,00	--	706	--	--	706	--	762
						--	--	--	--	--		56	
4	4	2302-0101-0113 РСНБ РК 2015	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2,8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)** *СП - 894*	шт.	1	162,00	--	162	--	--	162	--	175
						--	--	--	--	--		13	
5	5	2302-0101-0153 РСНБ РК 2015	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)** *СП - 894*	шт.	2	579,00	--	1158	--	--	1158	--	1251
						--	--	--	--	--		93	
6	6	2106-0405-1201 РСНБ РК 2015	**Конструкции крепления трубопроводов стальные индивидуальные сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012** *СП - 894*	т	0,001	599303,00	--	599	--	--	599	--	647
						--	--	--	--	--		48	
7	7	2302-0101-1005 РСНБ РК 2015	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)** *СП - 894*	шт.	1	487,00	--	487	--	--	487	--	526
						--	--	--	--	--		39	
8	8	1124-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 80 мм. Установка** *НР - 9996; СП - 894*	комплект	2	5766,46	2998,99	11533	5998	278	6950	19961
						2631,33	878,60	5263	1757		1479		
9	9	2304-0201-1501 РСНБ РК 2015	**Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86** *СП - 894*	шт.	2	29883,00	--	59766	--	--	59766	--	64847
						--	--	--	--	--		4781	
10	10	2302-0103-0107 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 50** *СП - 894*	шт.	4	1110,00	--	4440	--	--	4440	--	4795
						--	--	--	--	--		355	
11	11	2304-0909-0104 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые стальные сварные газовые типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005** *СП - 894*	шт.	1	10945,00	--	10945	--	--	10945	--	11821
						--	--	--	--	--		876	
12	12	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** *НР - 8996; СП - 894*	м2	1,63	190,76	4,90	311	8	143	111	456
						98,12	0,59	160	1		34		
13	13	1113-0301-1409 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-759 желтого цвета** *НР - 8996; СП - 894*	м2	1,63	278,87	1,74	449	2	416	22	508
						18,84	0,29	31	--		38		
14	14	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Газопроводы. Испытание пневматическое** *НР - 9996; СП - 894*	м газопровода	10,2	606,21	--	6183	--	123	5938	13091
						594,07	--	6060	--		976		
15	15	1124-0202-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Газопроводы врезаемые диаметром до 100 мм. Врезка штуцером и действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления**	врезка	1	13907,29	2064,07	13907	2064	1883	9860	25669

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего: зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин: зарплата машинистов	Всего: зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин: зарплата машинистов	материалы: оборудование, мебель, инвентарь	расходы, тенге: Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		к доп. вып. 1	НР - 99%; СП - 8%				9960,07	--	9960	--		1901	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге					131994	12823	91278	38609	175600
									27883	3154	--	13009	
		РАЗДЕЛ 2.Подземный газопровод низкого давления (0,005 МПа)											
		Земляные работы											
16	16	1101-0101-0326 РСНБ РК 2015	Группы 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "ИТАСНІ" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	9,55	168,13	161,80	1606	1545	--	231	1984
			НР - 72%; СП - 8%			6,33	27,24	60	260		147	
17	17	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015	Группы 2 группы. Разработки с погрузкой на автомобили- самосвалы экскаваторами типа "ИТАСНІ" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	2,3	241,92	233,71	556	537	1	89	697
			НР - 72%; СП - 8%			7,94	45,81	18	105		52	
18	18	4102-0102-0205 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	тнм	4,025	48,00	--	181	--		--	195
			СП - 8%			--	--	--	--		14	
19	19	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	9,55	36,29	36,29	347	347	--	97	479
			НР - 72%; СП - 8%			--	14,19	--	135		35	
20	20	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	9,55	171,86	79,20	1641	756	--	901	2746
			НР - 72%; СП - 8%			92,66	38,43	885	367		203	
		Прокладка трубопровода подземного											
21	21	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	2,3	3268,98	163,70	7812	377	4498	2727	11058
22	22	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 63 мм. Укладка	км трубопровода	0,0117	335230,94	35655,22	3922	1002	1	3193	7684
			НР - 99%; СП - 8%			249526,00	26147,70	2919	306		569	
23	23	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр до 150 мм ФУТЛЯР. Укладка	км трубопровода	0,007	500807,09	154781,64	3506	1084	53	2677	6678
			НР - 99%; СП - 8%			338390,00	47968,68	2369	336		498	
24	24	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	7	1398,89	7,73	9792	54	1089	3580	19842
			НР - 99%; СП - 8%			1238,62	2,49	8649	17		1470	
25	25	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром до 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1	30972,98	3225,13	30973	3225	17185	10630	44823
			НР - 99%; СП - 8%			10562,78	73,20	10563	73		3320	
26	26	2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	11,7	796,00	--	9313	--	--	--	10058
			СП - 8%			--	--	--	--		745	
27	27	2301-0502-0816 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 140х12,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м ЗАЩИТНЫЙ ФУТЛЯР	7	3389,00	--	27013	--	27013	--	29174
			СП - 8%			--	--	--	--		2161	
28	28	2302-0302-2607 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	846,00	--	1692	--	1692	--	1827
			СП - 8%			--	--	--	--		135	
		Контрольная трубка -1 шт.											
29	29	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Устройство ковера газового	шт.	1	6682,30	2212,75	6682	2213	584	4698	12290
			НР - 99%; СП - 8%			3885,32	859,72	3885	860		910	
30	30	2305-1204-0102 РСНБ РК 2015	Ковер наземный КНЗ системы ОДК	шт.	1	26247,00	--	26247	--	26247	--	28347
			СП - 8%			--	--	--	--		2100	
31	31	2302-1103-1101 РСНБ РК 2015	Кольца опорно-направляющие диэлектрические предохранительные для трубопроводов DN 57	шт.	3	3551,00	--	10653	--	10653	--	11505
			СП - 8%			--	--	--	--		852	
32	32	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,078	1778,00	--	138	--	138	--	144
			СП - 8%			--	--	--	--		11	
33	33	2102-0101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,05	13645,00	--	682	--	682	--	737
			СП - 8%			--	--	--	--		55	
34	34	2302-0301-1716 РСНБ РК 2015	Седло закладное с усиливающим кольцом DN 63х1 1/2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	566,00	--	566	--	566	--	611
			СП - 8%			--	--	--	--		45	
35	35	2301-0201-0198 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 10705-80 КОНТРОЛЬНАЯ ТРУБКА	м	1,5	281,00	--	422	--	422	--	456
			СП - 8%			--	--	--	--		34	
36	36	2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 ФУТЛЯР КОНТРОЛЬНОЙ ТРУБКИ	м	0,8	1228,00	--	982	--	982	--	1061
			СП - 8%			--	--	--	--		79	
37	37	2110-0501-0803 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения марки МБР-75 ГОСТ 15836-79	кг	5	252,00	--	1260	--	1260	--	1361
			СП - 8%			--	--	--	--		101	
38	38	2113-0804-0401 РСНБ РК 2015	Каболка	т	0,005	1358892,00	--	6793	--	6793	--	7336
			СП - 8%			--	--	--	--		543	
39	39	2302-0101-0107 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	141,00	--	141	--	141	--	152

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машины	Всего	эксплуатация машины	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			СП - 8%			--	--	--	--	--		11	
			Выход из земли-2 шт.										
40	40	2301-0405-1201 РСНВ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 11 - 63x5,8 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,8 мм до 1,2 мм СТ РК ИСО 4437-2004	м	1	1161,00	--	1161	--	--	1161	--	12
			СП - 8%			--	--	--	--	--		93	
41	41	2301-0201-0145 РСНВ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	6	1228,00	--	7368	--	--	7368	--	79
			СП - 8%			--	--	--	--	--		589	
42	42	2302-0304-2013 РСНВ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, DN 63x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	3312,00	--	6624	--	--	6624	--	71
			СП - 8%			--	--	--	--	--		530	
43	43	2301-0201-0218 РСНВ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 ФУТЛЯР	м	3,2	4156,00	--	13299	--	--	13299	--	14363
			СП - 8%			--	--	--	--	--		1064	
44	44	2305-0301-0703 РСНВ РК 2015	Зонты круглые из листовой стали марки ЗК200, d=200 мм	шт.	2	1938,00	--	3876	--	--	3876	--	41
			СП - 8%			--	--	--	--	--		310	
45	45	2302-0302-2607 РСНВ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	846,00	--	1692	--	--	1692	--	18
			СП - 8%			--	--	--	--	--		135	
46	46	1122-0601-0301 РСНВ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение несъмая усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0036	971726,08	36826,92	3498	133	2329	1026	48
			НР - 999%; СП - 8%			287854,00	146,40	1036	1		362		
47	47	2302-0304-2607 РСНВ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16	шт.	2	765,00	--	1530	--	--	1530	--	16
			СП - 8%			--	--	--	--	--		122	
48	48	2301-0201-0199 РСНВ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 10705-80 КОНТРОЛЬНАЯ ТРУБКА	м	3	281,00	--	843	--	--	843	--	9
			СП - 8%			--	--	--	--	--		67	
49	49	2401-0201-0129 РСНВ РК 2015	Знаки "Осторожно ГАЗ" односторонние прямоугольные 1.32.1-1.32.3, размерами 400 мм х 200 мм, со светоотражающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	2	2630,00	--	5260	--	--	5260	--	56
			СП - 8%			--	--	--	--	--		421	
50	50	1119-1101-0101 РСНВ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	11,7	606,21	--	7093	--	--	142	6812	1501
			НР - 998%; СП - 8%			594,07	--	6951	--	--		1112	
51	51	1125-0211-0101 РСНВ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	9	21470,54	20055,20	193235	180496	90	47834	260354	
			НР - 9496; СП - 8%			1405,44	4435,04	12649	39915		19285		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				398094	191769	183522	89395	526486	
								52621	42493	--	38996		
			РАЗДЕЛ 3. Газовое оборудование (низкое давление)										
			Газовые приборы										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
52	52	1125-0129-0101 РСНВ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Счетчик газа ВК-G-4T. Установка	колонка	1	32412,20	3840,80	32412	3841	2581	25433	62471	
			НР - 91%; СП - 8%			25989,60	1964,69	25990	1965		4628		
53	53	КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ	Газовый счетчик ВК-G-4T	комплект	1	16716,07	--	16716	--	--	--	16716	
						--	--	--	--	16716	--		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				49128	3841	2581	25433	79187	
								25990	1965	16716	4628		
			РАЗДЕЛ 1. Внутренний газопровод низкого давления котельной										
			Прокладка трубопровода										
53	1	1116-0401-0201 РСНВ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	2,4	838,04	40,93	2131	98	51	1979	44
			НР - 238%; СП - 8%			325,63	15,96	1982	38		329		
54	2	2301-0201-0112 РСНВ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 10705-80	м	2,2	353,00	--	777	--	--	777	--	8
			СП - 8%			--	--	--	--	--		62	
55	3	2301-0201-0120 РСНВ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,2	546,00	--	109	--	--	109	--	1
			СП - 8%			--	--	--	--	--		9	
56	4	2302-0101-0115 РСНВ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали,	шт.	2	199,00	--	398	--	--	398	--	4
			СП - 8%			--	--	--	--	--		32	
57	5	1109-0305-0304 РСНВ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов. Монтаж	т конструкций	0,001	149612,43	1964,10	150	2	16	91	2
			НР - 699%; СП - 8%			132067,80	529,20	132	1		19		
58	6	2302-1104-0405 РСНВ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1	537,00	--	537	--	--	537	--	5
			СП - 8%			--	--	--	--	--		43	
59	7	1146-0302-0303 РСНВ РК 2015	Стены кирпичные толщиной до 25 см. Пробивка отверстий диаметром до 25 мм	шт.	1	1092,11	465,06	1092	465	--	707	19	
			НР - 849%; СП - 8%			627,05	214,04	627	214		144		
			Установка запорной арматуры										
60	8	1124-0106-0101 РСНВ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром до 50 мм. Установка	комплект	1	5766,46	2995,99	5766	2996	139	3478	95	
			НР - 994%; СП - 8%			2631,33	878,60	2631	879		739		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
61	9	2304-0909-0104 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные газовые типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005 ОП - 8%	шт.	1	10945,00 -	- -	10945 -	- -	- -	10945	- 876	11821
			Изоляция надземных труб										
62	10	1113-0301-0501 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовки грунтовками ПФ- 020 за один раз НР - 69%; СП - 8%	м2	0,18	184,49 101,42	4,90 0,89	33 18	1 -	14	13 4	49
63	11	1113-0301-1409 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-759 НР - 69%; СП - 8%	м2	0,18	275,57 18,84	1,74 0,29	50 3	- -	47	2 4	57
			Монтаж оборудования										
64	12	1311-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прибор для анализа физико-химического состава вещества, категория сложности I. Монтаж оборудования НР - 75%; СП - 8%	комплект	1	7614,93 5972,00	1260,00 533,40	7615 5972	1260 533	333	4879 1000	13494
65	13	Прайс	Сигнализатор загазованности с магнитным клапаном СГК-2- В-СН4	шт	1	13553,57 -	- -	13554 -	- -	13554	- -	13554
66	14	1119-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Устройства газогорелочные с горелками производительностью до 5 м3/ч. Установка НР - 96%; СП - 8%	устройство	1	9314,37 9240,00	28,62 14,64	9314 9240	29 15	45	9070 1471	19854
67	15	Прайс	Котел газовый Navien GA35K	шт	1	289142,86 -	- -	289143 -	- -	289143	- -	289143
68	16	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое НР - 95%; СП - 8%	м газопровода	2,2	606,21 594,07	- -	1334 1307	- -	27	1281 269	2824
69	17	1128-9211-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2) НР - 91%; СП - 8%	стык	2	21470,54 1405,44	20055,20 4435,04	42941 2811	40110 8870	20	10630 4286	57856
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				388888 24723	44961 10550	13508 302696	32127 9237	427240	
			РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы										
70	1	1218-0101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка НР - 72%; СП - 8%	м трубопроводов	43,8	436,59 403,44	3,20 1,33	13992 17850	140 84	1302	12674 2533	34200
71	2	1218-0104-0103 РСНБ РК 2015	Котел газовый. Снятие НР - 72%; СП - 8%	прибор	1	885,69 876,24	9,45 5,03	886 876	9 5	-	635 122	1642
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				19878 18426	149 89	1302 -	13309 2655	35842	
			РАЗДЕЛ 2. Прокладка трубопроводов										
72	3	1124-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 ТЧ 24 п.3.5 Ктр=1,05	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 50 мм. Прокладка. Прокладка трубопроводов в районах с сейсмичностью 8 и более баллов, применен коэффициент к затратам труда - 1,05, к времени эксплуатации агрегатов сварочных - 1,06, машин шлифовальных, переносных электростанций - 1,33, к расходу электродов - 1,12 НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,0435	1104688,92 623351,50	466371,76 136949,37	48054 27333	20287 5953	434	32953 6481	87488
73	4	2301-0201-0112 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные. D 25 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 10705-80 ОП - 8%	м	43,8	353,00 -	- -	15386 -	- -	15386	- 1228	16584
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				63410 27333	20287 5953	15790 -	32983 7709	104472	
			РАЗДЕЛ 3. Ремонтные работы										
			Кровля										
74	5	1208-0101-0202 РСНБ РК 2015	Кровли из листовой стали. Разборка покрытий НР - 72%; СП - 8%	м2 кровли	6	107,70 107,63	0,07 -	646 646	- -	- -	468 89	1200
75	6	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР - 92%; СП - 8%	м2 кровли	6	849,74 748,65	22,18 8,72	5098 4492	133 52	473	4181 742	10021
76	7	2105-0108-0406 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 15 мм, толщиной стали 0,5 мм СТ РК EN 508-1-2012 СП - 8%	м2	6	1388,00 -	- -	8328 -	- -	8328	- 666	8994
			Наружная отделка										
77	8	1211-0102-0101 РСНБ РК 2015	Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2. Толщина слоя до 20 мм НР - 72%; СП - 8%	м2	18,25	2560,06 2216,76	0,20 -	46721 40456	4 -	6261	29128 6068	81917
			Внутренняя отделка										
78	9	1211-0101-0209 РСНБ РК 2015	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2. Толщина слоя до 20 мм НР - 72%; СП - 8%	м2	13,6	2890,94 2532,40	15,44 8,21	39317 34441	210 112	4666	24878 5136	69330
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				100110 80035	347 164	19728 -	53652 12701	171462	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО ПО СМЕТЕ										151989
			Временные здания и сооружения 1,6%									19207,73	
			Итого с ВЗиС									**1539103,73**	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35%									16465,82	
			Итого с дополнительными затратами в зимнее время									**1555569,55**	
			Непредвиденные работы и затраты-2%									24723,00	
			Итого с непридвиденными работами									**1580292,55**	
			КОЭФФИЦЕНТ = 1,050036									**1659364,07**	
			Согласно договору о государственных закупках работ в сфере строительства №53 от 14.10.2022 г., стоимость СМР откорректировано с применением понижающего коэффицента к=0,95									1576399,60	
			Налог на добавленную стоимость - 12 %									**189167,95**	
			ИТОГО									**1765567,55**	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "СК Орда-Курылыс" БИН 080140017041
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор — Калдыбаева Б.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Детско-юношеская спортивная школа №1 Талгарского района"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель — Абсйбеков Н.Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОП Геодезия" БИН 060640006497
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Муханов Е.Ж.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)