Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26
БИН 050140000775

Поставщик: ТОО "Алматы жолдары", Талгарский район г.Талгар, ул. Промышленная, 5
БИН 060340004747

Форма №3

Справка стоимости
выполненных работ за декабрь 2020 г. По доп.соглашению №1 от 09.12.2020года к договору № 159 от 12.10.2020 г.
Наименование бюджетной программы: 025-015-422/025-011-422

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	В т.ч. по годам		Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
1	«Капитальный ремонт а/д "Саты-Курметы", км 0-7,235 Кегенского района Алматинской области»	тенге	775 654 898,30	2020г	**025-015-42**						
					28 842 014,63	28 842 014,63	8 652 604,39	23 250 791,16	5 591 223,47	1 677 367,04	3 913 856,43
					025-011-422						
					55 000 000,00		16 500 000,00		55 000 000,00	16 500 000,00	38 500 000,00
				2021г.	**2021г.**						
					691 812 883,67						
	Всего по акту:				**775 654 898,30**	**28 842 014,63**	**25 152 604,39**	**23 250 791,16**	**60 591 223,47**	**18 177 367,04**	**42 413 856,43**

Заказчик:

Зам.руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

Самуратов С.З.
М.П.

Аппаков А.Т.

Технадзор:

Директор ТОО "ИПЦ "Альянс""

Базарбаев Н.Т.

Подрядчик:

Директор ТОО "Алматы жолдары"

М.Т.Сапаргалиев
М.П.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "Алматы жолдары"

Акт приемки выполненных работ

«Капитальный ремонт а/д "Саты-Курметы", км 0-7,235 Кегенского района Алматинской области»

за декабрь месяц 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
1	**СЦИ РК 8.03-04-2017 Таблица 1601-0204-30**	**Восстановление трассы для строительства а/д дорог**	**км**	**2,00**	**26288,00**		**52576,00**				**52576,00**
2	**СЦИ РК 8.03-04-2017 Таблица 1601-0204-30**	**Закрепление трассы для строительства а/д дорог**	**км**	**2,00**	**15922,00**		**31844,00**				**31844,00**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**84420,00**				**84 420,00**
		Стоимость прочих работ	Тенге				**84420,00**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**84420,00**				
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ	Тенге				**84420,00**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**84420,00**				**84420,00**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Прочие затраты	Тенге				**84420,00**				
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	**Е11-010203-0605 1101-0203-0605 РСНБ РК 2015**	**Грунты. Рыхление бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 121 кВт (165 л с). Глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 200 м** *НР - 72%, СП - 8%* Состав работ: 1. Рыхление плотных, твердых, полутвердых и слежавшихся грунтов с регулировкой глубины рыхления 2. Очистка рыхлителя от корней и налипающего грунта	**м3 грунта**	**259,50**	**7,27**	**7,27** **1,87**	**1885,42**	**1885,42** **484,91**		**349,14** **178,76**	**2413,33**
2	**Е11-010203-0302 1101-0203-0302 РСНБ РК 2015**	**Уступы по откосам насыпей. Устройство. Группа грунтов 2**	**м3 грунта уступа**	**318,50**	**1216,01**	**56,25**	**387298,07**	**17914,51**		**271143,50**	**711116,89**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Срезка растительного слоя и шлейфа 2. Устройство уступов			1159,76	22,62	369384	7204,63		52675,33	
3	Е11-010104-0201 1101-0104-0201 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	1345,50	55,27	55,27	74369,55	74369,55		16768,85	98429,47
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением				17,31		23290,07		7291,07	
4	Е11-010104-0209 1101-0104-0209 РСНБ РК 2015 К=4	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта	448,50	185,92	185,92	83384,04	83384,04		18801,44	110360,32
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением				58,22		26113,11		8174,84	
5	Е11-010104-0202 1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	459,60	62,81	62,81	28867,48	28867,48		6509,04	38206,64
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением				19,67		9040,33		2830,12	
6	Е11-010104-0210 1101-0104-0210 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта	459,60	52,76	52,76	24248,68	24248,68		5467,59	32093,57
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением				16,52		7593,88		2377,30	
7	Е11-010104-0202 1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	572,50	62,81	62,81	35958,73	35958,73		8107,97	47592,03
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением				19,67		11261,08		3525,34	
8	Е11-010104-0210 1101-0104-0210 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта	572,50	52,76	52,76	30205,32	30205,32		6810,70	39977,30
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением				16,52		9459,30		2961,28	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	Е11-010104-0202 1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	558,50	62,81	62,81	35079,39	35079,39		7909,70	46428,21
		НР - 72%; СП - 8%				19,67		10985,70		3439,13	
		Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением									
10	Е11-010104-0210 1101-0104-0210 РСНБ РК 2015 К=2	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта	558,50	105,52	105,52	58933,37	58933,37		13288,30	77999,40
		НР - 72%; СП - 8%				33,05		18455,97		5777,73	
		Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением									
11	Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	558,50	206,99	197,41	115605,38	110251,16	50,93	26384,75	153349,34
		НР - 72%; СП - 8%			9,50	56,12	5303	31342,19		11359,21	
		Состав работ: 1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы 2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером 3. Содержание забойной дороги 4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой									
12	С341-020103-1001 4102-0103-1001 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км**	т	977,38	42,00		41049,75				44333,73
		СП - 8%								3283,98	
13	Е11-010102-0304 1101-0102-0304 РСНБ РК 2015	**Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3**	м3 грунта	700,00	264,26	250,58	184980,60	175408,66	95,76	39339,72	242265,95
		НР - 72%; СП - 8%			13,54	64,52	9476	45162,32		17945,63	
		Состав работ: 1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы 2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером 3. Содержание забойной дороги 4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	С341-020103-1001 4102-0103-1001 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км**	т	140,00	42,00		5880,00				6350,40
		СП - 8%								470,40	
15	Е11-010102-0304 1101-0102-0304 РСНБ РК 2015	**Грунты 4 группы. Разработка грунта из боковых резервов с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3**	м3 грунта	3003,22	264,26	250,58	793626,02	752559,33	410,84	168780,00	1039398,50
		НР - 72%; СП - 8%			13,54	64,52	40656	193760,82		76992,48	
		Состав работ: 1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы 2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером 3. Содержание забойной дороги 4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой									
16	С341-020103-1003 4102-0103-1003 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км**	т	6006,45	80,00		480515,87				518957,14
		СП - 8%								38441,27	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2381887,67	1429065,63	557,53	589660,68	3 209 272,22
							424818,88	394154,29		237723,87	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2381887,67				
	Материалы		Тенге				557,53				
	Всего заработная плата		Тенге					818973,17			
	Транспортные расходы		Тенге								
		Накладные расходы	Тенге				589660,68				
		Сметная прибыль	Тенге				237723,87				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3209272,22				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								662,87
		Сметная заработная плата	Тенге					818973,17			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3209272,22				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								662,87
		Сметная заработная плата	Тенге					818973,17			
	РАЗДЕЛ 3. УСТРОЙСТВО Ж/Б ТРУБЫ Д-0,5м										
29	С121-040801-0101 2104-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 1.100, размерами 660 мм х 660 мм х 1000 мм из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-81**	шт.	107	26559,58		2841875,06		2841875,06		3069225,06
		СП - 8%								227350,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	С121-040801-0502 2104-0801-0502 РСНБ РК 2015	Смотровой блок на водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЛЖК-250, размерами 700 мм х 900 мм х 830 мм ГОСТ 24547-81	шт.	28	17795,00		498260,00		498260,00		538120,80
		СП - 8%								39860,80	
33	С123-030101-0403 2303-0101-0403 РСНБ РК 2015	Дождеприемник большой для проезжей части городских дорог, типП ДБ (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	28	27281,00		763868,00		763868,00		824977,44
		СП - 8%								61109,44	
	РАЗДЕЛ 4. УСТРОЙСТВО Ж/Б ТРУБЫ Д-1,0м										
51	С121-040803-0301 2104-0803-0301 РСНБ РК 2015	Блоки лекальные железобетонные под цилиндрические водопропускные трубы Блок № 4 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 937-92	шт.	32	59931,94		1917822,08		1917822,08		2071247,85
		СП - 8%								153425,77	
53	С121-040801-0109 2104-0801-0109 РСНБ РК 2015	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 4.100 (Блок № 13), размерами 1240 мм х 1240 мм х 1000 мм из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-81	шт.	64	44174,36		2827159,04		2827159,04		3053331,76
		СП - 8%								226172,72	
55	С121-040803-0105 2104-0803-0105 РСНБ РК 2015	Стенки портальные железобетонные оголовков круглых водопропускных труб Блок № 34 (СТ 10) из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92	шт.	8	93967,50		751740,00		751740,00		811879,20
		СП - 8%								60139,20	
56	С121-040803-0204 2104-0803-0204 РСНБ РК 2015	Стенки откосные железобетонные водопропускных труб СТ4пл (Блок № 38пл), размерами 1850 мм х 2270 мм х 300 мм из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92	шт.	16	76308,24		1220931,84		1220931,84		1318606,39
		СП - 8%								97674,55	
	РАЗДЕЛ 5. УСТРОЙСТВО ДВУХОЧКОВОЙ Ж/Б ТРУБЫ										
98	С121-040802-0125 2104-0802-0125 РСНБ РК 2015	Звенья железобетонные водопропускных труб прямоугольные ЗП 13.100 (Блок № 49) из тяжелого бетона класса В35 ГОСТ 24547-81	шт.	18	197147,44		3548653,92		3548653,92		3832546,23
		СП - 8%								283892,31	
100	С121-040802-0210 2104-0802-0210 РСНБ РК 2015	Звенья оголовков железобетонные водопропускных труб прямоугольные ЗП 36 (Блок № 56) из тяжелого бетона класса В35 ГОСТ 24547-81	шт.	2	221277,78		442555,56		442555,56		477960,00
		СП - 8%								35404,44	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
102	С121-040803-0208 2104-0803-0208 РСНБ РК 2015	**Стенки откосные железобетонные водопропускных труб Блок № 57пл (ст1пл), размерами 1890 мм х 3610 мм х 300 мм из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92**	**шт.**	4	102865,57		411462,28		411462,28		444379,26
		СП - 8%								32916,98	
103	С121-040803-0210 2104-0803-0210 РСНБ РК 2015	**Стенки откосные железобетонные водопропускных труб Блок № 59пл (ст3пл), размерами 1750 мм х 2790 мм х 300 мм из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92**	**шт.**	4	74643,19		298572,76		298572,76		322458,58
		СП - 8%								23885,82	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				15522900,54	0,00	15522900,54	0,00	16 764 732,58
							0,00	0,00		1241832,04	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				15522900,54				
	Материалы		Тенге								
	Всего заработная плата		Тенге					0,00			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге								
	Местные материалы		Тенге								
	Транспортные расходы		Тенге								
		Накладные расходы	Тенге				0,00				
		Сметная прибыль	Тенге				1241832,04				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				16764732,58				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								0,00
		Сметная заработная плата	Тенге					0,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				16 764 732,58				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								0,00
		Сметная заработная плата	Тенге					0,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								16 764 732,58
		РАЗДЕЛ 3. ОГРАЖДЕНИЯ									
33	С124-010202-0207 2401-0202-0207 РСНБ РК 2015	**Секция балки СБ-1 толщиной 4 мм, длиной 4320 мм ГОСТ 26804-2012**	**шт.**	917	33693,00		30896481,00		30896481,00		33368199,48
		СП - 8%								2471718,48	
34	С124-010202-0103 2401-0202-0103 РСНБ РК 2015	**Стойки дорожные СД-1 из швеллера N 14, высотой 1,7 м ГОСТ 26804-2012**	**шт.**	109,00	16479,00		1796211,00		1796211,00		1939907,88
		СП - 8%								143696,88	
35	С124-010202-0304 2401-0202-0304 РСНБ РК 2015	**Консоль жесткая КЖ толщиной 4 мм ГОСТ 26804-2012**	**шт.**	109,00	3325,00		362425,00		362425,00		391419,00
		СП - 8%								28994,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	С124-010202-0211 2401-0202-0211 РСНБ РК 2015	Секция балки СБ-5 толщиной 4 мм, длиной 6320 мм ГОСТ 26804-2012	шт.	3	42755,00		128265,00		128265,00		138526,20
		СП - 8%								10261,20	
37	С124-010202-0212 2401-0202-0212 РСНБ РК 2015	Секция балки СБ-6 толщиной 4 мм, длиной 6320 мм ГОСТ 26804-2012	шт.	3	42755,00		128265,00		128265,00		138526,20
		СП - 8%								10261,20	
38	С124-010202-0528 2401-0202-0528 РСНБ РК 2015	Элемент концевой ЭК-2 толщиной 4 мм	шт.	3	7928,00		23784,00		23784,00		25686,72
		СП - 8%								1902,72	
39	С124-010202-0104 2401-0202-0104 РСНБ РК 2015	Стойки дорожные СД-2 из швеллера N 14, высотой 1,7 м ГОСТ 26804-2012	шт.	18	16480,00		296640,00		296640,00		320371,20
		СП - 8%								23731,20	
40	С124-010202-0304 2401-0202-0304 РСНБ РК 2015	Консоль жесткая КЖ толщиной 4 мм ГОСТ 26804-2012	шт.	18	3325,00		59850,00		59850,00		64638,00
		СП - 8%								4788,00	
41	С124-010202-0502 2401-0202-0502 РСНБ РК 2015	Связь диагональная СДД	шт.	8	2494,00		19952,00		19952,00		21548,16
		СП - 8%								1596,16	
42	С124-010202-0207 2401-0202-0207 РСНБ РК 2015	Секция балки СБ-1 толщиной 4 мм, длиной 4320 мм ГОСТ 26804-2012	шт.	9	33693,00		303237,00		303237,00		327495,96
		СП - 8%								24258,96	
43	С124-010202-0527 2401-0202-0527 РСНБ РК 2015	Элемент концевой ЭК-1 толщиной 4 мм	шт.	3	7748,00		23244,00		23244,00		25103,52
		СП - 8%								1859,52	
44	С124-010202-0104 2401-0202-0104 РСНБ РК 2015	Стойки дорожные СД-2 из швеллера N 14, высотой 1,7 м ГОСТ 26804-2012	шт.	18	16480,00		296640,00		296640,00		320371,20
		СП - 8%								23731,20	
45	С124-010202-0304 2401-0202-0304 РСНБ РК 2015	Консоль жесткая КЖ толщиной 4 мм ГОСТ 26804-2012	шт.	18	3325,00		59850,00		59850,00		64638,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%								4788,00	
46	С124-010202-0502 2401-0202-0502 РСНБ РК 2015	**Связь диагональная СДД**	шт.	18	2494,00		44892,00		44892,00		48483,36
		СП - 8%								3591,36	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				34439736,00	0,00	34439736,00	0,00	37 194 914,88
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				0,00	0,00		2755178,88	
		Материалы	Тенге				34439736,00				
		Всего заработная плата	Тенге					0,00			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				34439736,00				
		Накладные расходы	Тенге				0,00				
		Сметная прибыль	Тенге				2755178,88				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				37194914,88				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								0,00
		Сметная заработная плата	Тенге					0,00			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге								
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге								
		Сметная прибыль	Тенге								
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге								
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				37 194 914,88				
Всего по смете:			Тенге								57253339,68
В том числе в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1,049901			Тенге								60 110 338,58
Итого с НДС - 12%			Тенге								67 323 579,21
С учетом тендерной скидки			Тенге								60 591 223,47

Заказчик:

Зам.руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

С.З.Самуратов

М.П.

Аппаков А.Т.

Технадзор:

ТОО "ИПЦ "Альянс"

М.П.

Подрядчик:

Директор ТОО "Алматы жолдары"

М.Т.Сапаргалиев

М.П.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26
БИН 050140000775

Форма №3

Поставщик: ТОО "Алматы жолдары", Талгарский район г.Талгар, ул. Промышленная, 5
БИН 060340004747

Справка стоимости
выполненных работ за ноябрь 2020 г. по Договору № 159 от 12.10.2020 г.
Наименование бюджетной программы: 025-015-422

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	В т.ч. по годам	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
1	«Капитальный ремонт а/д "Сатыкурметы", км 0-7,235 Кегенского района Алматинской области»	тенге	775 654 898,30	**2020г.**						
				28 842 014,63	23 250 791,16	8 652 604,39	0,00	23 250 791,16	6 975 237,35	16 275 553,81
				2021г.						
				746 812 883,67						
	Всего по акту:			**775 654 898,30**	**23 250 791,16**		**0,00**	**23 250 791,16**	**6 975 237,35**	**16 275 553,81**

Заказчик:

Зам.руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

Самуратов С.З.
М.П.

Аппаков А.Т.

Технадзор:

Директор ТОО "ИПЦ "Альянс""

Базарбаев Н.Т.

Подрядчик:

Директор ТОО "Алматы жолдары"

М.Т.Сапаргалиев
М.П.

Форма №2

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "Алматы жолдары"

Акт приемки выполненных работ

«Капитальный ремонт а/д "Саты-Курметы", км 0-7,235 Кегенского района Алматинской области»

за ноябрь месяц 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
1	**СЦИ РК 8.03-04-2017 Таблица 1601-0204-30**	**Восстановление трассы для строительства а/д дорог**	**км**	**3,62**	**26288,00**	**--**	**95162,56**	**--**	**--**	**--**	**95162,56**
					--	--	--	--		--	
2	**СЦИ РК 8.03-04-2017 Таблица 1601-0204-30**	**Закрепление трассы для строительства а/д дорог**	**км**	**3,62**	**15922,00**	**--**	**57637,64**	**--**	**--**	**--**	**57637,64**
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**152800,20**	**--**	**--**	**--**	**152800,20**
							--	--	--	--	
		Стоимость прочих работ	Тенге				**152800,20**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**152800,20**				
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ	Тенге				**152800,20**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**152800,20**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**152800,20**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Прочие затраты	Тенге				**152800,20**				
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	**Е11-010203-0605 1101-0203-0605 РСНБ РК 2015**	**Грунты. Рыхление бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 121 кВт (165 л с). Глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 200 м**	**м3 грунта**	**1173,00**	**7,27**	**7,27**	**8522,55**	**8522,55**		**1578,19**	**10908,80**
		НР - 72%; СП - 8%				**1,87**		**2191,93**		**808,06**	
		Состав работ: 1. Рыхление плотных, твердых, полутвердых и слежавшихся грунтов с регулировкой глубины рыхления 2. Очистка рыхлителя от корней и налипающего грунта									
2	**Е11-010203-0302 1101-0203-0302 РСНБ РК 2015**	**Уступы по откосам насыпей. Устройство. Группа грунтов 2**	**м3 грунта уступа**	**2045,67**	**1216,01**	**56,25**	**2487543,96**	**115061,59**		**1741504,59**	**4567372,44**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Срезка растительного слоя и шлейфа 2. Устройство уступов			1159,76	22,62	2372482	46274,00		338323,88	
3	**Е11-010104-0201 1101-0104-0201 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**4897,00**	**55,27**	**55,27**	**270670,90**	**270670,90**		**61030,88**	**358237,92**
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением				**17,31**		**84765,11**		**26536,14**	
4	**Е11-010104-0209 1101-0104-0209 РСНБ РК 2015 К=4**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**1632,33**	**185,92**	**185,92**	**303479,49**	**303479,49**		**68428,56**	**401660,70**
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением				**58,22**		**95039,67**		**29752,64**	
5	**Е11-010104-0202 1101-0104-0202 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**510,67**	**62,81**	**62,81**	**32074,97**	**32074,97**		**7232,27**	**42451,82**
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением				**19,67**		**10044,81**		**3144,58**	
6	**Е11-010104-0210 1101-0104-0210 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**510,67**	**52,76**	**52,76**	**26942,97**	**26942,97**		**6075,10**	**35659,52**
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением				**16,52**		**8437,64**		**2641,45**	
7	**Е11-010104-0202 1101-0104-0202 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**2290,00**	**62,81**	**62,81**	**143834,90**	**143834,90**		**32431,90**	**190368,14**
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением				**19,67**		**45044,30**		**14101,34**	
8	**Е11-010104-0210 1101-0104-0210 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**2290,00**	**52,76**	**52,76**	**120821,29**	**120821,29**		**27242,79**	**159909,21**
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением				**16,52**		**37837,21**		**11845,13**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	Е11-010104-0202 1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	2234,00	62,81	62,81	140317,54	140317,54		31638,80	185712,85
		НР - 72%; СП - 8%				19,67		43942,78		13756,51	
		Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением									
10	Е11-010104-0210 1101-0104-0210 РСНБ РК 2015 К=2	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта	2234,00	105,52	105,52	235733,46	235733,46		53153,19	311997,58
		НР - 72%; СП - 8%				33,05		73823,87		23110,93	
		Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением									
11	Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	2234,00	206,99	197,41	462421,54	441004,62	203,74	105538,98	613397,36
		НР - 72%; СП - 8%			9,50	56,12	21213	125368,75		45436,84	
		Состав работ: 1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы 2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером 3. Содержание забойной дороги 4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой									
12	С341-020103-1001 4102-0103-1001 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км**	т	3909,50	42,00		164199,00				177334,92
		СП - 8%								13135,92	
13	Е11-010102-0304 1101-0102-0304 РСНБ РК 2015	**Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3**	м3 грунта	2333,33	264,26	250,58	616602,00	584695,53	319,20	131132,40	807553,15
		НР - 72%; СП - 8%			13,54	64,52	31587	150541,07		59818,75	
		Состав работ: 1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы 2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером 3. Содержание забойной дороги 4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	С341-020103-1001 4102-0103-1001 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км**	т	1555,56	42,00		65333,33				70560,00
		СП - 8%								5226,67	
15	Е11-010102-0304 1101-0102-0304 РСНБ РК 2015	**Грунты 4 группы. Разработка грунта из боковых резервов с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3**	м3 грунта	20471,67	264,26	250,58	5409801,69	5129868,03	2800,52	1150499,46	7085125,24
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы 2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером 3. Содержание забойной дороги 4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой			13,54	64,52	277133	1320782,80		524824,09	
16	С341-020103-1003 4102-0103-1003 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км**	т	40943,33	80,00		3275466,67				3537504,00
		СП - 8%								262037,33	
17	Е11-010104-0201 1101-0104-0201 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	4036,67	55,27	55,27	223117,87	223106,57		50308,62	295300,61
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением				17,31		69873,09		21874,12	
18	Е11-010104-0209 1101-0104-0209 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта	4036,67	46,48	46,48	187621,84	187621,84		42304,98	248320,96
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением				14,56		58756,91		18394,15	
19	Е11-010107-1601 1101-0107-1601 РСНБ РК 2015	**Откосы выемок и насыпей. Планировка экскаваторами. Группа грунтов 1-2**	м2 спланированной поверхности	16146,67	112,22	107,08	1812015,26	1728965,67		318199,06	2300631,47
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Планировка откосов со срезкой грунта и отсыпкой его в кавальер			5,14	22,23	83050	358893,57		170417,15	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	860,33	206,99	197,41	178082,66	169834,82	78,46	40644,00	236224,79
		НР - 72%, СП - 8%			9,50	56,12	8169	48280,62		17498,13	
		Состав работ: 1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы 3. Содержание забойной дороги									
21	С341-020103-1005 4102-0103-1005 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	т	1419,55	118,00		167506,90				180907,45
		СП - 8%								13400,55	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				16332110,81	9862556,75	3401,92	3868943,77	21817138,94
							2793634,88	2579898,13		1616084,37	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				16332110,81				
	Материалы		Тенге				3401,92				
	Всего заработная плата		Тенге					5373533,01			
	Транспортные расходы		Тенге								
		Накладные расходы	Тенге				3868943,77				
		Сметная прибыль	Тенге				1616084,37				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				21817138,94				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4349,32
		Сметная заработная плата	Тенге					#ИМЯ?			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				21817138,94				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4349,32
		Сметная заработная плата	Тенге					5373533,01			
Всего по смете:			Тенге								21969939,14
В том числе в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1,049901			Тенге								23 066 261,07
Итого с НДС - 12%			Тенге								25 834 212,40
С учетом тендерной скидки			Тенге								23 250 791,16

Заказчик:

Зам.руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

_____ **С.Т.Самуратов**

М.П.

_____ **Аппаков А.Т.**

Технадзор:

ТОО "ИПЦ "Альянс"

_____

М.П.

Подрядчик:

Директор ТОО "Алматы жолдары"

_____ **М.Т.Сапаргалиев**

М.П.