Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26
БИН 050140000775

Форма №3

Поставщик: ТОО "Алматы жолдары", Талгарский район г.Талгар, ул. Промышленная, 5
БИН 060340004747

Справка стоимости
выполненных работ за апрель 2022 г. по Доп соглашению № 4 от 28. 01.2022 г. к договору № 159 от 12.10.2020 г.
Наименование бюджетной программы: 025-011-422 025-015-422 025-032-422

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	В т.ч. по годам		Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	«Капитальный ремонт а/д "Саты-Курметы", км 0-7,235 Кегенского района Алматинской области»	тенге	775 654 898,30	2020 г.	**268 025-015-422**						
					28 842 014,63	28 842 014,63	8 652 604,39	28 842 014,63			
					268 025-011-422						
					55 000 000,00	55 000 000,00	16 500 000,00	55 000 000,00			
				2021 г.	**268 025-015-422**						
					96 187 689,01	96 187 689.00	28 856 306,70	96 187 689,00			
					268 025-032-422						
					306 767 549,06	306 767 549,06	92 030 264,72	306 767 549,06			
				2022 г.	**268 025-015-422**						
					288 857 645,60	20 632 688.97			20 632 688,97	6 189 806,69	14 442 882,28
	Всего по акту:				**775 654 898,30**	**507 429 941,67**	**146 039 175,81**	**486 797 252,70**	**20 632 688,97**	**6 189 806,69**	**14 442 882,28**

Заказчик:

Зам.руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

Самуратов С.З.

М.П.

Накыпбаев А.

Технадзор:

Зам.директор ТОО "ИПЦ "Альянс""

Базарбаев Н.Т.

Подрядчик:

Директор ТОО "Алматы жолдары"

М.Т.Сапаргалиев

М.П.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "Алматы жолдары"

Акт приемки выполненных работ

«Капитальный ремонт а/д "Саты-Курметы", км 0-7,235 Кегенского района Алматинской области»
за апрель месяц 2022 г.

Составлен(а) в ценах 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА									
2	**Е11-270102-0101 1127-0102-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Основания и покрытия однослойные толщиной до 20 см. Укрепление грунтов смешением с цементом фрезами навесными**	**м2 основания или покрытия**	**32534,81**	**419,78**	**292,94**	**13657595,07**	**9530642,59**	**3515496,47**	**3449140,66**	**18475274,59**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				**13 657 595,07**	**9 530 642,59**	**3 515 496,47**	**3 449 140,66**	**18 475 274,59**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					**611 456,01**	**2 582 192,75**		**1 368 538,86**	
		Зарплата рабочих строителей, машинистов	Тенге				3193648,76				
		- Накладные расходы	Тенге							**3449140,66**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**1368538,86**	
Всего см.ЗП по смете:							**3193648,76**				
Всего по смете:			Тенге								**18 475 274,59**
Временные здания и сооружения:			Тенге								**569 320,45**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время			Тенге								**451 470,05**
Непредвиденные работы и затраты - 2%			Тенге								
В том числе в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1,049901			Тенге								**20 468 938,24**
Итого с НДС - 12%			Тенге								**22 925 210,82**
С учетом тендерной скидки			Тенге								**20 632 688,97**

Заказчик:
Зам. руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
С.З.Самуратов
М.П.
Накыпбаев А.

Технадзор:
ТОО "ИПЦ "Альянс"
М.П.

Подрядчик:
Директор ТОО "Алматы жолдары"
М.Т.Сапаргалиев
М.П.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26
БИН 050140000775

Поставщик: ТОО "Алматы жолдары", Талгарский район г.Талгар, ул. Промышленная, 5
БИН 060340004747

Форма №3

Справка стоимости
выполненных работ за август 2022 г. по Доп соглашению № 4 от 28. 01.2022 г. к договору № 159 от 12.10.2020 г.
Наименование бюджетной программы: 025-011-422 025-015-422 025-032-422

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	В т.ч. по годам		Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	«Капитальный ремонт а/д "Саты-Курметы", км 0-7,235 Кегенского района Алматинской области»	тенге	775 654 898,30	2020 г.	**268 025-015-422**						
					28 842 014,63	28 842 014,63	8 652 604,39	28 842 014,63			
					268 025-011-422						
					55 000 000,00	55 000 000,00	16 500 000,00	55 000 000,00			
				2021 г.	**268 025-015-422**						
					96 187 689,01	96 187 689,01	28 856 306,70	96 187 689,01			
					268 025-032-422						
					306 767 549,06	306 767 549,06	92 030 264,72	306 767 549,06			
				2022 г.	**268 025-015-422**						
					288 857 645,60	231 888 713,13	86 657 293,68	207 482 252,99	24 406 460,14	7 321 938,04	17 084 522,10
	Всего по акту:				**775 654 898,30**	**718 685 965,83**	**232 696 469,49**	**694 279 505,69**	**24 406 460,14**	**7 321 938,04**	**17 084 522,10**

Заказчик:

И.о. руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

_____ **Шарапиев К.**

М.П.

_____ **Накыпбаев А.**

Технадзор:

Зам.директор ТОО "ИПЦ "Альянс""

Базарбаев Н.Т.

Авторский надзор _____ **Б.Ербол**

Подрядчик:

Директор ТОО "Алматы жолдары"

_____ **М.Т.Сапаргалиев**

М.П.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "Алматы жолдары"

4000000С
Форма №2

Акт приемки выполненных работ

«Капитальный ремонт а/д "Саты-Курметы", км 0-7,235 Кегенского района Алматинской области»
за август месяц 2022 г.

Составлен(а) в ценах 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА									
		ПРИСЫПНЫЕ ОБОЧИНЫ									
15	**Е11-270801-0111 1127-0801-0111 РСНБ РК 2015**	**Обочины. Укрепление** *НР - 108%, СП - 8%* Состав работ: 1. Планировка и прикатка обочин 2. Распределение материалов и его разравнивание 3. Уплотнение катками с поливкой водой	**м2 покрытия обочин**	**13616,44828**	**181,18** **33,51**	**147,47** **46,03**	**2467056,42** **456244,97**	**2008047,31** **626757,87**	**2764,14**	**1169643,07** **290935,96**	**3927635,45**
16	**С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014** *СП - 8%*	**м3**	**1661,20669**	**1816,62**		**3017781,30**		**3017781,30**	**241422,50**	**3259203,80**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				**5 484 837,72**	**2 008 047,31**	**3 020 545,44**	**1 169 643,07**	**7 186 839,25**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей, машинистов	Тенге				**456 244,97**	**626 757,87**		**532 358,46**	
		- Накладные расходы	Тенге				**1083002,84**				
		- Сметная прибыль	Тенге							**1169643,07**	
		Примыкания и пересечения								**532358,46**	
1	**Е11-010203-0103 1101-0203-0103 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3** *НР - 72%, СП - 8%* Состав работ: 1. Планировка поверхности со срезкой неровностей 2. Засыпка углублений, уплотнение грунта, зачистка поверхности и проверка шаблоном	**м2 спланированной площади**	**2285**	**9,03** **2,64**	**9,03**	**20630,10**	**20630,10** **6022,76**		**4336,39** **1997,32**	**26963,80**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3. Планировка основной площадки полотна 4. Устройство сливной призмы и зачистка неровностей 5. Планировка откосов срезкой 6. Разравнивание грунта и планировка естественной бермы									
2	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство** *НР - 108%, СП - 8%* Состав работ: 1. Планировка и прикатка земляного полотна 2. Россыпь и разравнивание материалов 3. Уплотнение россыпей с поливкой водой	**м3 материала основания в плотном теле**	457	**3444,28** **146,88**	**1079,09** **247,83**	**1574035,50** **67124**	**493145,32** **113257,40**	**1013767,67**	**194812,09** **141507,81**	**1910355,39**
3	Е11-270102-0101 1127-0102-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Основания и покрытия однослойные толщиной до 20 см. Укрепление грунтов смешением с цементом фрезами навесными** *НР - 108%, СП - 8%* Состав работ: 1. Планировка и прикатка земляного полотна 2. Распределение грунта 3. Размельчение грунта с увлажнением 4. Распределение цемента 5. Перемешивание грунта с цементом 6. Разравнивание и профилирование 7. Укатка 8. Уход за покрытием с применением пленкообразующих материалов	**м2 основания или покрытия**	1550	**419,78** **18,79**	**292,94** **79,37**	**650665,26** **29131**	**454051,98** **123018,96**	**167482,77** #ДЕЛ/0!	**164321,46** **65198,94**	**880185,66**
4	С121-010201-0704 2101-0201-0704 РСНБ РК 2015	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004** *СП - 8%*	**м3**	27,99999999	**3238,50**		**90678,00**		**90678,00**	**7254,24**	**97932,24**
5	С121-010201-0703 2101-0201-0703 РСНБ РК 2015	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004** *СП - 8%*	**м3**	72	**3780,12**		**272168,64**		**272168,64**	**21773,49**	**293942,13**
6	С121-010201-0702 2101-0201-0702 РСНБ РК 2015	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004** *СП - 8%*	**м3**	98	**3911,70**		**383346,60**		**383346,60**	**30667,73**	**414014,33**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	С121-010201-0708 2101-0201-0708 РСНБ РК 2015	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 0-5 мм СТ РК 1284-2004** *СП - 8%*	м3	83,99999999	3126,30		262609,20		262609,20		283617,94
										21008,74	
8	Е11-271001-0106 1127-1001-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л** *НР - 108%, СП - 8%* Состав работ: 1. Загрузка битума в котлы 2. Разогревание битума 3. Очистка битумных котлов	т битума	0,9359	16050,60	6382,32	15021,76	5973,21		9772,43	26777,72
					9668,28		9049	0,00		1983,53	
9	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов** *НР - 108%, СП - 8%* Состав работ: 1. Розлив вяжущих материалов	т	0,9359	102800,69	1817,43	96211,17	1700,93	94510,23	964,96	104950,22
						954,68		893,49		7774,09	
10	Е11-270602-0201 1127-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 7 (3+4) см. Устройство** *НР - 108%; СП - 8%* Состав работ: 1. Очистка основания 2. Установка бортовых упоров 3. Укладка асфальтобетонной смеси укладчиком асфальтобетона 4. Укатка 5. Уход за покрытием	м2 покрытия	1337	1062,87	37,31	1421058,99	49877,99	1302922,81	89030,82	1630897,00
					51,05	10,60	68258	14177,82		120807,19	
11	Е11-270602-0204 1127-0602-0204 РСНБ РК 2015 К=8	**Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0201** *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	1337	1308,41	0,04	1749338,59	51,34	1732820,53	17784,04	1908492,44
					12,32		16467			141369,81	
		ПРИСЫПНЫЕ ОБОЧИНЫ									
12	Е11-270801-0111 1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	**Обочины. Укрепление** *НР - 108%, СП - 8%*	м2 покрытия обочин	711	181,18	147,47	128820,46	104852,72	144,33	61074,39	205086,43
					33,51	46,03	23823	32726,95		15191,59	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Состав работ: 1. Планировка и прикатка обочин 2. Распределение материалов и его разравнивание 3. Уплотнение катками с поливкой водой									
13	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014** СН - 8%	м3	86,742	1816,62		157577,25		157577,25		170183,43
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге							12606,18	7953398,74
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				213851,49				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					290097,36			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге							542096,57	
		- Накладные расходы	Тенге							589140,65	
		- Сметная прибыль	Тенге								
		См.зарпл.					503948,9				
		РАЗДЕЛ 2. ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ									
12	С124-010201-0304 2401-0201-0304 РСНБ РК 2015	**Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002** СН - 8%	шт.	24	9497,00		227928,00		227928,00		246162,24
13	С124-010201-0317 2401-0201-0317 РСНБ РК 2015	**Знаки дорожные односторонние квадратные 1.31.4, 1.31.5, В=400 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002** СН - 8%	шт.	250	9246,00		2311500,00		2311500,00	18234,24	2496420,00
14	С124-010201-0310 2401-0201-0310 РСНБ РК 2015	**Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, D=600 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002** СН - 8%	шт.	4	12259,00		49036,00		49036,00	184920,00	52958,88
15	С124-010201-0330 2401-0201-0330 РСНБ РК 2015	**Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.32.1-1.32.3, размерами 600 мм х 300 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002** СН - 8%	шт.	8	7356,00		58848,00		58848,00	3922,88	63555,84
16	С124-010201-0322 2401-0201-0322 РСНБ РК 2015	**Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.31.1-1.31.3, размерами 500 мм х 2250 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002** СН - 8%	шт.	7	32516,00		227612,00		227612,00	4707,84	245820,96
										18208,96	

5

40000000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка** *НР - 108%, СП - 8%* Состав работ: 1. Бурение ям бурильно-крановыми машинами 2. Установка бесфундаментных стоек 3. Окраска стоек 4. Разделка оснований дорожных знаков 5. Переход от одного знака к следующему	шт.	175	4962,33 3689,60	816,46 273,95	868407,25 645679,48	142880,50 47940,90	79847,37	749110,01 129401,38	1746918,64
18	Е11-270902-0201 1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101** *НР - 108%, СП - 8%* Состав работ: 1. Крепление щитков	шт.	120	899,32 795,57		107918,30 95468,39		12449,89	103105,86 16881,93	227906,10
19	С124-010202-0701 2401-0202-0701 РСНБ РК 2015	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.20 ГОСТ 32948-2014** *СП - 8%*	шт.	14	2730,00		38220,00		38220,00	3057,60	41277,60
20	С124-010202-0703 2401-0202-0703 РСНБ РК 2015	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.30 ГОСТ 32948-2014** *СП - 8%*	шт.	28	4095,00		114660,00		114660,00	9172,80	123832,80
21	С124-010202-0708 2401-0202-0708 РСНБ РК 2015	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.30 ГОСТ 32948-2014** *СП - 8%*	шт.	8	4742,00		37936,00		37936,00	3034,88	40970,88
22	С124-010202-0713 2401-0202-0713 РСНБ РК 2015	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 3.30 ГОСТ 32948-2014** *СП - 8%*	шт.	125	5951,00		743875,00		743875,00	59510,00	803385,00
23	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство-замоноличивание** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	14	21390,31 5649,70	1168,08 275,63	299464,35 79095,80	16353,12 3858,83	204015,31	75488,72 29996,25	404949,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Укладка бетонной смеси									
24	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство** *НР - 93%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разравнивание и трамбование основания	м3 основания	30	3878,22 824,46	1028,71 420,85	116346,60 24733,80	30861,30 12625,50	60751,50	34744,15 12087,26	163178,01
		ПРИСЫПНЫЕ БЕРМЫ									
25	Е11-010102-0313 1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы 2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером 3. Содержание забойной дороги 4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой	м3 грунта	48	226,38 8,55	217,73 60,58	10866,28 410,45	10451,04 2907,89	4,66	2389,20 1060,44	14315,92
26	С341-020103-1005 4102-0103-1005 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км** *СП - 8%*	т	79,2	118,00		9345,60			747,65	10093,25
27	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки	м3 грунта	5	1313,34 1313,34		6566,70 6566,70			4728,02 903,58	12198,30
28	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ:	м3 уплотненного грунта	53	163,62 87,16	76,47 36,15	8671,81 4619,41	4052,91 1915,84		4705,38 1070,18	14447,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				7							40000000
		1. Уплотнение грунта									
29	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**53**	**82,48**	**69,74**	**4371,39**	**3696,22**	**153,70**	**1016,86**	**5819,30**
		НР - 72%, СП - 8%			**9,85**	**16,80**	**522,00**	**890,30**		**431,06**	
		Состав работ: 1. Полив водой									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**5241573,27**	**208295,09**	**4166837,43**	**975288,20**	**6714210,39**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**857096,02**	**70139,27**		**497348,92**	
		Всего заработная плата	Тенге				**5241573,27**				
		Накладные расходы	Тенге					**927235,29**			
		Сметная прибыль	Тенге				**975288,20**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**497348,92**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**6714210,39**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**787,98**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					**927235,29**			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**6714210,39**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**787,98**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					**927235,29**			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									**6714210,39**
		Зарплата рабочих строителей и машинистов	Тенге				**927235**				
		- Накладные расходы	Тенге							**975288,20**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**497348,92**	
Всего см.ЗП по смете:							**2514187**				
Всего по смете:			Тенге								**21 854 448,38**
Временные здания и сооружения:			Тенге								**673 450,58**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время			Тенге								**534 045,04**
Непредвиденные работы и затраты - 2%			Тенге								
В том числе в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1,049901			Тенге								**24 212 758,07**
Итого с НДС - 12%			Тенге								**27 118 289,04**
С учетом тендерной скидки			Тенге								**24 406 460,14**

Заказчик:

И.о.руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

_____ **Шарапиев К.**

М.П.

_____ **Накыпбаев А.**

Технадзор:

Директор ТОО "ИПЦ "Альянс""

_____ **Базарбаев Н.Т.**

Авторский надзор _____ **Ербол Б.**

Подрядчик:

Директор ТОО "Алматы жолдары"

_____ **М.Т.Сапаргалиев**

М.П.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26
БИН 050140000775

Поставщик: ТОО "Алматы жолдары", Талгарский район г.Талгар, ул. Промышленная, 5
БИН 060340004747

Форма №3

Справка стоимости
выполненных работ за июль 2022 г. по Доп соглашению № 4 от 28. 01.2022 г. к договору № 159 от 12.10.2020 г.
Наименование бюджетной программы: 025-011-422 025-015-422 025-032-422

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	В т.ч. по годам		Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	«Капитальный ремонт а/д "Саты-Курметы", км 0-7,235 Кегенского района Алматинской области»	тенге	775 654 898,30	2020 г.	**268 025-015-422**						
					28 842 014,63	28 842 014,63	8 652 604,39	28 842 014,63			
					268 025-011-422						
					55 000 000,00	55 000 000,00	16 500 000,00	55 000 000,00			
				2021 г.	**268 025-015-422**						
					96 187 689,01	96 187 689,01	28 856 306,70	96 187 689,01			
					268 025-032-422						
					306 767 549,06	306 767 549,06	92 030 264,72	306 767 549,06			
				2022 г.	**268 025-015-422**						
					288 857 645,60	207 482 252,99	86 657 293,68	95 576 025,48	111 906 227,51	33 571 868,25	78 334 359,26
	Всего по акту:				**775 654 898,30**	**694 279 505,69**	**232 696 469,49**	**582 373 278,18**	**111 906 227,51**	**33 571 868,25**	**78 334 359,26**

Заказчик:

Зам.руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

Самуратов С.З.

М.П.

Накыпбаев А.

Технадзор:

Зам.директор ТОО "ИПЦ "Альянс""

Базарбаев Н.Т.

Авторский надзор

ГИП ТОО "Алматы жоба"

Ербол Б.Е.

Подрядчик:

Директор ТОО "Алматы жолдары"

М.Т.Сапаргалиев

М.П.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "Алматы жолдары"

4000000
Форма №2

Акт приемки выполненных работ

«Капитальный ремонт а/д "Саты-Курметы", км 0-7,235 Кегенского района Алматинской области»
за июль месяц 2022 г.

Составлен(а) в ценах 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА									
2	Е11-270102-0101 1127-0102-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Основания и покрытия однослойные толщиной до 20 см. Укрепление грунтов смешением с цементом фрезами навесными**	**м2 основания или покрытия**	12632,18741	419,78 18,79	292,94 79,37	5302790,67 237408,07	3700432,05 1002579,70	1364950,55	1339186,79 531358,20	7173335,65
		Состав работ 1 Планировка и прикатка земляного полотна 2 Распределение грунта 3 Размельчение грунта с увлажнением 4 Распределение цемента 5 Перемешивание грунта с цементом 6 Разравнивание и профилирование 7 Укатка 8 Уход за покрытием с применением пленкообразующих материалов									
3	С121-010201-0704 2101-0201-0704 РСНБ РК 2015	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004**	м3	529,5	3238,50		1714785,75		1714785,75	137182,86	1851968,61
4	С121-010201-0703 2101-0201-0703 РСНБ РК 2015	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	м3	239,25	3780,12		904393,71		904393,71	72351,50	976745,21
7	Е11-271001-0106 1127-1001-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л**	**т битума**	36,9761	134959,14 9668,28	6382,32	4990262,66 357495,29	235993,30 0,00	4396774,02	386094,91 430108,61	5806466,17
		Состав работ 1 Загрузка битума в котлы									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2 Разогревание битума									40000000
		3 Очистка битумных котлов									
8	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	36,9761	121891,74	1817,43	4507081,17	67201,47	4439879,69	38124,37	4908821,98
		Состав работ				954,68	0,00	35300,34		363616,44	
		1 Розлив вяжущих материалов									
9	Е11-270602-0201 1127-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 7 (3+4) см. Устройство**	м2 покрытия	52823	1062,87	37,31	56144052,79	1970609,56	51476660,05	3517483,72	64434459,43
		Состав работ			51,05	10,60	2696783,18	560146,18		4772922,92	
		1 Очистка основания									
		2 Установка бортовых упоров									
		3 Укладка асфальтобетонной смеси укладчиком асфальтобетона									
		4 Укатка									
		5 Уход за покрытием									
10	Е11-270602-0204 1127-0602-0204 РСНБ РК 2015 К=8	**Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0201**	м2 покрытия	52823	1308,41	0,04	69113920,84	2028,40	68461315,92	702622,64	75401866,96
10.3	102760 С	**Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки II СТ РК 1225-2013**	т	-4965	13516,02		12,32	0,00		5585323,48	
		ПРИСЫПНЫЕ ОБОЧИНЫ					650576,52		-67107039,3		-67107039,3
15	Е11-270801-0111 1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	**Обочины. Укрепление**	м2 покрытия обочин	7166,551724	181,18	147,47	1298450,75	1056867,01	1454,81	615601,61	2067176,55
		Состав работ			33,51	46,03	240128,93	329872,56		153124,19	
		1 Планировка и прикатка обочин									
		2 Распределение материалов и его разравнивание									
		3 Уплотнение катками с поливкой водой									
16	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	м3	874,3193103	1816,62		1588305,95		1588305,95		1715370,42
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				145 564 044,28	7 033 131,79	134 348 520,44	6 599 114,05	97 229 171,69
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					4 182 391,99	1 927 898,79		12 173 052,67	
		Зарплата рабочих строителей, машинистов	Тенге				6110290,78				
		- Накладные расходы	Тенге							6599114,05	
		- Сметная прибыль	Тенге							12173052,67	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. УСТРОЙСТВО АВТОБУСНЫХ ОСТАНОВОК									40000000
1	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство** НР - 108% СП - 85% Состав работ: 1. Планировка и прикатка земляного полотна 2. Россыпь и разравнивание материалов 3. Уплотнение россыпей с поливкой водой	м3 материала основания в плотном теле	10,75	3444,28 146,88	1079,09 247,83	37026,00 1578,95	11600,22 2664,16	23846,80	4582,56 3328,68	44937,24
2	Е11-270403-0101 1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	**Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)** НР - 108% СП - 85% Состав работ: 1. Россыпь и разравнивание щебня 2. Укатка и поливка водой 3. Профилирование и планировка щебня	м2 основания	60	939,08 34,88	232,57 79,79	56344,73 2092,68	13954,20 4787,28	40297,32	7430,36 5102,01	68877,09
3	Е11-271001-0106 1127-1001-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л** НР - 108% СП - 85% Состав работ: 1. Загрузка битума в котлы 2. Разогревание битума 3. Очистка битумных котлов	т битума	0,168	16050,60 9668,28	6382,32	2696,50 1624,27	1072,23		1754,21 356,06	4806,77
4	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов** НР - 108% СП - 85% Состав работ: 1. Розлив вяжущих материалов	т	0,168	121891,74	1817,43 954,68	20477,81	305,33 160,39	20172,48	173,22 1652,08	22303,11
5	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство** НР - 108% СП - 85% Состав работ: 1. Очистка основания 2. Смазка вяжущими разжиженными материалами стыков и мест примыканий 3. Укладка асфальтобетонной смеси с разравниванием и уплотнением 4. Засыпка песком	м2 покрытия	240	1235,88 188,78	2,92 1,08	296612,16 45307,92	700,80 259,70	250602,00	49213,03 27666,02	373491,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		5 Уплотнение асфальтобетонной смеси валиком									40000000
6	Е11-270701-0102 1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=2	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101**	м2 покрытия	240	387,92 60,83		93100,56 14599,09		78501,05	15767,02 8709,41	117576,99
7	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий** Состав работ 1 Устройство бетонного основания с уплотнением, установкой и снятием опалубки 2 Установка бортовых камней с подтеской, заливкой швов и их расшивкой 3 Очистка бортов	м бортового камня	60	1609,48 790,14	31,73 12,55	96568,71 47408,22	1903,80 752,82	47256,50	52013,92 11886,61	160469,25
8	С121-040508-9902 2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91**	м3	3,12	54444,34		169866,34		169866,34	13589,31	183455,65
9	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий** Состав работ 1 Устройство бетонного основания с уплотнением, установкой и снятием опалубки 2 Установка бортовых камней с подтеской, заливкой швов и их расшивкой 3 Очистка бортов	м бортового камня	26	1609,48 790,14	31,73 12,55	41846,41 20543,55	824,98 326,26	20477,82	22539,39 5150,86	69536,67
10	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3	0,416	54019,00		22471,90		22471,90	1797,75	24269,66
11	86-010501-0108	**Остановочный комплекс 08** Состав работ: 1. Разработка грунта ручным способом 2 Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы 3 Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км 4 Работа на отвале 5 Обратная засыпка	комплект	1	1742763,00 31855,00	1140,00 219,00	1742763,00 31855,00	1140,00 219,00	1709768,00	22131,06 141191,52	1906085,58

40000000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6. Устройство щебеночной подготовки под фундаменты									
		7 Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км									
		9 Установка опорных стоек каркаса в углубления под фундаменты									
		10 Заливка бетонных фундаментов - столбов									
		11 Установка модуля крыши с последующим креплением к стойкам каркаса (болтовое соединение)									
		12 Установка панелей ограждения и лайт -бокса с помощью специальных зажимов									
		13 Установка скамьи									
		14 Установка рекламного щита									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				2579774,13	31501,56	2383260,22	175604,78	2 975 809,22
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				165009,68	9169,61		220430,31	
	Всего заработная плата		Тенге				2579774,13				
		Накладные расходы	Тенге					174179,29			
		Сметная прибыль	Тенге				175604,78				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				220430,31				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2975809,22				
		Сметная заработная плата	Тенге								149,21
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					174179,29			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2975809,22				
		Сметная заработная плата	Тенге								149,21
								174179,29			
Всего см.ЗП по смете:											
Всего по смете:			Тенге				6284470				100 204 980,91
Временные здания и сооружения:			Тенге								3 087 842,85
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время			Тенге								2 448 653,59
В том числе в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1,049901			Тенге								111 018 082,85
Итого с НДС - 12%			Тенге								124 340 252,79
С учетом тендерной скидки			Тенге								111 906 227,51

Заказчик:

Зам.руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

Самуратов С.З.

МП

Накыпбаев А.

Технадзор:

Зам.директор ТОО "ИПЦ "Альянс""

Базарбаев Н.Т.

Авторский надзор

ГИП ТОО "Алматы жоба"

Ербол Б.Е.

Подрядчик:

Директор ТОО "Алматы жолдары"

М.Т.Сапаргалиев

М.П.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и авт обильных дорог Алматинской области"
г.Кунаев, ул. Кабанбай батыра, 26
БИН 050140000775

Форма №3

Поставщик: ТОО "Алматы жолдары", Талгарский район г.Талгар, ул. Промышленная, 5
БИН 060340004747

Справка стоимости
выполненных работ за ноябрь 2022 г. по Доп соглашению № 4 от 28. 01.2022 г. к договору № 159 от 12.10.2020 г.
Наименование бюджетной программы: 025-011-422 025-015-422 025-032-422

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	В т.ч. по годам		Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	«Капитальный ремонт а/д "Саты-Курметы", км 0-7,235 Кегенского района Алматинской области»	тенге	775 654 898,30	2020 г.	**268 025-015-422**						
					28 842 014,63	28 842 014,63	8 652 604,39	28 842 014,63			
					268 025-011-422						
					55 000 000,00	55 000 000,00	16 500 000,00	55 000 000,00			
				2021 г.	**268 025-015-422**						
					96 187 689,01	96 187 689,01	28 856 306,70	96 187 689,01			
					268 025-032-422						
					306 767 549,06	306 767 549,06	92 030 264,72	306 767 549,06			
				2022 г.	**268 025-015-422**						
					288 857 645,60	288 857 645,60	86 657 293,68	231 888 713,13	56 968 932,47	17 090 679,75	39 878 252,72
	Всего по акту:				**775 654 898,30**	**775 654 898,30**	**232 696 469,49**	**718 685 965,83**	**56 968 932,47**	**17 090 679,75**	**39 878 252,72**

Заказчик:
И.о. зам.руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Аппаков А.Т.
М.П.
Накыпбаев А.

Технадзор:
Зам.директор ТОО "ИПЦ "Альянс""
Базарбаев Н.Т.

Авторский надзор ТОО "Алматы жоба"
Ербол Б.

Подрядчик:
Директор ТОО "Алматы жолдары"
М.Т.Сапаргалиев
М.П.

400000000

Форма №2

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "Алматы жолдары"

Акт приемки выполненных работ

«Капитальный ремонт а/д "Саты-Курметы", км 0-7,235 Кегенского района Алматинской области»
за ноябрь месяц 2022 г.

Составлен(а) в ценах 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА									
7	**Е11-271001-0106 1127-1001-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л**									
		НР - 108%; СП - 8%	**т битума**	**0,14**	**134959,14**	**6382,32**	**18894,28**	**893,52**	**16647,20**	**1461,84**	**21984,61**
		Состав работ:			**9668,28**		**1353,56**	**0,00**		**1628,49**	
		1. Загрузка битума в котлы									
		2. Разогревание битума									
		3. Очистка битумных котлов									
8	**Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**									
		НР - 108%; СП - 8%	**т**	**0,14**	**121891,74**	**1817,43**	**17064,84**	**254,44**	**16810,40**	**144,35**	**18585,93**
		Состав работ:				**954,68**	**0,00**	**133,66**		**1376,74**	
		1. Розлив вяжущих материалов									
9	**Е11-270602-0201 1127-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 7 (3+4) см. Устройство**									
		НР - 108%; СП - 8%	**м2 покрытия**	**200**	**1062,87**	**37,31**	**212574,27**	**7461,18**	**194902,45**	**13318,00**	**243963,65**
		Состав работ:			**51,05**	**10,60**	**10210,64**	**2120,84**		**18071,38**	
		1. Очистка основания									
		2. Установка бортовых упоров									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3. Укладка асфальтобетонной смеси укладчиком асфальтобетона 4. Укатка 5. Уход за покрытием									
10	Е11-270602-0204 1127-0602-0204 РСНБ РК 2015 К=8	**Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0201**	**м2 покрытия**	**200**	**1308,41**	**0,04**	**261681,16**	**7,68**	**259210,25**	**2660,29**	**285488,77**
		УСТРОЙСТВО ТРОТУАРОВ									
23	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий** *НР - 108%; СП - 8%* Состав работ: 1. Устройство бетонного основания с уплотнением, установкой и снятием опалубки 2. Установка бортовых камней с подтеской, заливкой швов и их расшивкой 3. Очистка бортов	**м бортового камня**	**263,5**	**1609,48** **790,14**	**31,73** **12,55**	**424097,16** **208200,83**	**8361,51** **3306,79**	**207534,81**	**228428,24** **52202,03**	**704727,44**
24	С121-040508-9902 2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91** *СП - 8%*	**м3**	**13,702**	**54444,34**		**745996,35**		**745996,35**	**59679,71**	**805676,05**
25	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий** *НР - 108%; СП - 8%* Состав работ: 1. Устройство бетонного основания с уплотнением, установкой и снятием опалубки 2. Установка бортовых камней с подтеской, заливкой швов и их расшивкой 3. Очистка бортов	**м бортового камня**	**263,5**	**1609,48** **790,14**	**31,73** **12,55**	**424097,16** **208200,83**	**8361,51** **3306,79**	**207534,81**	**228428,24** **52202,03**	**704727,44**
26	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91** *СП - 8%*	**м3**	**4,216**	**54019,00**		**227744,10**		**227744,10**	**18219,53**	**245963,63**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Основания под тротуары из ГПС, толщиной 12 см. Устройство**									
		НР - 108%; СП - 8% Состав работ: 1. Планировка и укатка земляного полотна 2. Россыпь и разравнивание щебня, клинца и каменной мелочи вручную 3. Укатка с поливкой водой	м2 покрытия	1453,08	721,82 275,08	130,07 43,71	1048861,59 399707,43	189004,59 63507,45	460149,58	500272,07 123930,69	1673064,36
30	Е11-271001-0106 1127-1001-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л**									
		НР - 108%; СП - 8% Состав работ: 1. Загрузка битума в котлы 2. Разогревание битума 3. Очистка битумных котлов	т битума	1,017156	16050,60 9668,28	6382,32	16325,96 9834,15	6491,82		10620,88 2155,75	29102,59
31	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**									
		НР - 108%; СП - 8% Состав работ: 1. Розлив вяжущих материалов	т	1,017156	121891,74	1817,43 954,68	123982,91 0,00	1848,61 971,06	122134,31	1048,74 10002,53	135034,19
32	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**									
		НР - 108%; СП - 8% Состав работ: 1. Очистка основания 2. Смазка вяжущими разжиженными материалами стыков и мест примыканий 3. Укладка асфальтобетонной смеси с разравниванием и уплотнением 4. Засыпка песком 5. Уплотнение асфальтобетонной смеси валиком	м2 покрытия	1453,08	1235,88 188,78	2,92 1,08	1795837,05 274318,26	4248,95 1572,06	1517269,85	297961,54 167503,89	2261302,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	Е11-270701-0102 1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=2	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101** *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	1453,08	387,92 60,83		563676,01 88391,44		475284,58	95462,76 52731,10	711869,87
		УСТРОЙСТВО ПЛОЩАДОК ДЛЯ ЗАЕЗДА ВО ДВОРЫ									
34	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство** *НР - 108%; СП - 8%* Состав работ: 1. Планировка и прикатка земляного полотна 2. Россыпь и разравнивание материалов 3. Уплотнение россыпей с поливкой водой	м3 материала основания в плотном теле	20	3444,28 146,88	1079,09 247,83	68885,58 2937,60	21581,85 4956,56	44366,13	8525,69 6192,90	83604,17
35	Е11-270403-0101 1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	**Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)** *НР - 108%; СП - 8%* Состав работ: 1. Россыпь и разравнивание щебня 2. Укатка и поливка водой 3. Профилирование и планировка щебня	м2 основания	112	939,08 34,88	232,57 79,79	105176,42 3906,67	26048,08 8936,30	75221,66	13870,41 9523,75	128570,57
36	Е11-271001-0106 1127-1001-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л** *НР - 108%; СП - 8%* Состав работ: 1. Загрузка битума в котлы 2. Разогревание битума 3. Очистка битумных котлов	т битума	0,08	134959,14 9668,28	6382,32	10796,73 773,46	510,59 0,00	9512,68	835,34 930,57	12562,64
37	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов** *НР - 108%; СП - 8%* Состав работ:	т	0,08	121891,74	1817,43 954,68	9751,34 0,00	145,39 76,37	9605,94	82,48 786,71	10620,53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1. Розлив вяжущих материалов									
38	Е11-270602-0201 1127-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 4 (3+1) см. Устройство**									
		НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	112	1062,87	37,31	119041,59	4178,26	109145,37	7458,08	136619,64
		Состав работ: 1. Очистка основания 2. Установка бортовых упоров 3. Укладка асфальтобетонной смеси укладчиком асфальтобетона 4. Укатка 5. Уход за покрытием			51,05	10,60	5717,96	1187,67		10119,97	
39	Е11-270602-0204 1127-0602-0204 РСНБ РК 2015 К=2	**Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0201**									
		НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	112	327,10	0,01	36635,36	1,08	36289,44	372,45	39968,43
					3,08		344,86			2960,62	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				6 231 119,89	279 399,06	4 735 359,91	1 410 951,40	8 253 436,99
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					1 216 360,93	90 075,55		611 365,70	
		Зарплата рабочих строителей, машинистов	Тенге				1306436,48				
		- Накладные расходы	Тенге							1410951,40	
		- Сметная прибыль	Тенге							611365,70	
		РАЗДЕЛ 1. ВОДОСБРОС НА ОБОЧИНЕ									
1	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	6,4	1714,02		10969,73			7898,20	20377,37
		Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки			1714,02		10969,73			1509,43	
2	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты. Устройство**									
		НР - 93%; СП - 8%	м3 основания	2,76	1857,52	1028,71	5126,76	2839,24	12,01	3196,46	8989,07
		Состав работ: 1. Разравнивание и трамбование основания			824,46	420,85	2275,51	1161,55		665,86	
3	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**									
			м3	3,3672	1816,62		6116,92		6116,92		6606,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%								489,35	
4	**Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий** *НР - 108%; СП - 8%* Состав работ: 1. Устройство бетонного основания с уплотнением, установкой и снятием опалубки 2. Установка бортовых камней с подтеской, заливкой швов и их расшивкой 3. Очистка бортов	**м бортового камня**	**106**	**1609,48** **790,14**	**31,73** **12,55**	**170604,55** **83754,42**	**3363,65** **1330,25**	**83486,49**	**91891,44** **20999,68**	**283495,67**
5	**С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91** *СП - 8%*	**м3**	**1,696**	**54019,00**		**91616,22**		**91616,22**		**98945,52**
										7329,30	
6	**Е11-010204-0805 1101-0204-0805 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Укрепление дна/Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10см/8см/** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Планировка укрепляемых поверхностей 2. Устройство щебеночного (гравийного) основания и песчаной подготовки 3. Подготовка, установка и разборка опалубки, бетонирование, уход за бетоном	**м2 укрепляемой поверхности**	**1,7**	**3469,52** **1244,40**	**174,00** **42,27**	**5898,18** **2115,48**	**295,80** **71,86**	**3486,90**	**1574,88** **597,85**	**8070,91**
7	**Е11-010204-0806 1101-0204-0806 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=2**	**Вычитается позиция: Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Планировка укрепляемых поверхностей 2. Устройство щебеночного (гравийного) основания и песчаной подготовки 3. Подготовка, установка и разборка опалубки, бетонирование, уход за бетоном	**м2 укрепляемой поверхности**	**1,7**	**-547,03** **-155,45**	**-3,70** **-0,55**	**-929,95** **-264,26**	**-6,29** **-0,94**	**-659,39**	**-190,94** **-89,67**	**-1210,56**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**289402,41**	**6492,39**	**184059,16**	**104370,05**	**425 274,26**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**98850,88**	**2562,72**	**--**	**31501,80**	
							289402,41				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					101413,59			
		Накладные расходы	Тенге				104370,05				
		Сметная прибыль	Тенге				31501,80				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				425274,26				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								89,35
		Сметная заработная плата	Тенге					101413,59			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				425274,26				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								89,35
		Сметная заработная плата	Тенге					101413,59			
	РАЗДЕЛ 2. УСТРОЙСТВО ПРОДОЛЬНЫХ АРЫКОВ ИЗ Ж/Б БЛОКОВ (ЛОТКОВ)										
8	**Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разработка грунта навымет 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой	**м3 грунта**	**84,415**	**155,15** **8,57**	**146,58** **37,96**	**13097,22** **723,37**	**12373,85** **3204,66**		**2828,18** **1274,03**	**17199,42**
9	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки	**м3 грунта**	**9,4**	**1714,02** **1714,02**		**16111,79** **16111,79**			**11600,49** **2216,98**	**29929,257**
10	**Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Уплотнение грунта	**м3 уплотненного грунта**	**15,635**	**163,62** **87,16**	**76,47** **36,15**	**2558,23** **1362,68**	**1195,55** **565,15**		**1388,04** **315,70**	**4261,97**
11	**Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты. Устройство** *НР - 93%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разравнивание и трамбование основания	**м3 основания**	**19,54**	**1857,52** **824,46**	**1028,71** **420,85**	**36295,94** **16109,95**	**20100,99** **8223,41**	**85,00**	**22630,02** **4714,08**	**63640,04**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014** *СП - 8%*	м3	23,8388	1816,62		43306,04		43306,04		46770,52
										3464,48	
13	Е11-270201-0501 1127-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Сооружения водосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона. Устройство** *НР - 108%; СП - 8%* Состав работ: 1. Укладка конструкций лотка на цементном растворе с заделкой шва сопряжения с проезжей частью битумной мастикой 2. Планировка основания перед укладкой бортового камня (лотка)	м3 лотка	-12,66	14212,50	5814,47	-179930,20	-73611,14	-58271,19	-83609,26	-284622,61
					3795,25	2319,76	-48047,87	-29368,11		-21083,16	
14	С121-040303-9903 2104-0303-9903 РСНБ РК 2015	**Лотки БА-3 водопропускные железобетонные СТ РК 937-92** *СП - 8%*	м3	-12,66	66865,00		-846510,90		-846510,90		-914231,77
										-67720,87	
15	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов	м3 грунта	-14,37	18,59	18,59	-267,08	-267,08		-77,33	-371,97
						7,47		-107,41		-27,55	
16	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разравнивание грунта перед уплотнением 2. Уплотнение грунта	м3 уплотненного грунта	-14,37	68,99	68,99	-991,33	-991,33		-280,57	-1373,65
						27,12		-389,67		-101,75	
17	С341-020103-1005 4102-0103-1005 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км** *СП - 8%*	т	123,805	118,00		14608,99			0,00	15777,71
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				-901721,30	-41199,16	-861391,05	1168,72 -45520,43	-1023021,07
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				-13740,08	-17871,98	–	-75779,34	
		Всего заработная плата	Тенге				-901721,30				
		Накладные расходы	Тенге					-31612,06			
		Сметная прибыль	Тенге				-45520,43				
							-75779,34				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				-1023021,07				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-35,05
		Сметная заработная плата	Тенге					-31612,06			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				-1023021,07				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-35,05
		Сметная заработная плата	Тенге					-31612,06			
45	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разработка грунта навымет 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой	м3 грунта	60,205	205,97 11,10	194,88 49,17	12400,42 668,28	11732,75 2960,28		2612,56 1201,04	16214,02
46	Е11-080101-0203	**Основание под фундаменты гравийное. Устройство** *НР - 93%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разравнивание и трамбование основания	м3 основания	7,5	2652,26 898,45	1749,46 765,10	19891,95 6738,38	13120,95 5738,25	32,63	11603,26 2519,62	34014,83
47	С121-010601-0101	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014** *СП - 8%*	м3	9,15	5522,00		50526,30		50526,30	4042,10	54568,40
48	Е11-220301-0111 1122-0301-0111	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 500 мм. Укладка** *НР - 99%; СП - 8%* Состав работ: 1. Сварка труб в звенья 2. Укладка звеньев и отдельных труб в траншеи 3. Сварка звеньев и отдельных труб в траншее 4. Гидравлическое испытание трубопровода	км	0,03	45810088,19 1294070,00	1248135,00 398126,48	1374302,65 38822,10	37444,05 11943,79	1298036,50	50258,24 113964,87	1538525,75
49	Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением	м3 грунта	27,2	33,31	33,31 13,40	906,03 0,00	906,03 364,48		262,43 93,48	1261,93
50	Е11-010201-0501 1101-0201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Уплотнение грунта	м3 уплотненного	27,2	163,62 87,16	76,47 36,15	4450,46 2370,75	2079,98 983,28		2414,90 549,23	7414,60
51	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	27,2	82,48 9,85	69,74 16,80	2243,46 267,92	1896,93 456,96	78,88	521,91 221,23	2986,60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Состав работ: 1. Полив водой									
52	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	2,72	894,24		2432,33			1751,28	4518,30
		Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости			894,24		2432,33			334,69	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1467153,60	67180,69	1348674,31	69424,58	1 659 504,44
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				51299,76	22447,04	--	122926,25	
	Всего заработная плата		Тенге				1467153,60				
		Накладные расходы	Тенге					73746,80			
		Сметная прибыль	Тенге				69424,58				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				122926,25				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1659504,44				
		Сметная заработная плата	Тенге								52,72
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					73746,80			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1659504,44				
		Сметная заработная плата	Тенге								52,72
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					73746,80			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									1 061 757,62
		Зарплата рабочих строителей, машинистов	Тенге					69801,53			
		- Накладные расходы	Тенге							58849,62	
		- Сметная прибыль	Тенге							-44277,54	
		РАЗДЕЛ 3. ОГРАЖДЕНИЯ									
30	Е11-270901-0301 1127-0901-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Столбики сигнальные. Установка**									
		НР - 108%; СП - 8%	шт.	272	1818,83	871,11	494722,11	236941,92	60722,35	322610,89	882719,63
		Состав работ: 1. Установка столбиков с копанием ям, обратной засыпкой грунта и трамбованием 2. Окраска 3. Наклейка фольги			724,48	373,73	197058,90	101654,89		65386,64	
31	С121-060209-0201 2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	**Столбики сигнальные/Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012**	т	1,06896	589423,00		630069,61		630069,61		680475,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%								50405,57	
32	Е11-270901-0503 1127-0901-0503 РСНБ РК 2015	**Ограждения металлические барьерные типа 11ДО высотой 0,75 м. Устройство механизированным способом. Шаг стоек 3 м**	м	3740	434,47	185,91	1624926,29	695313,76		1140713,65	2986891,14
		НР - 108%; СП - 8%			248,56	33,85	929612,53	126603,82		221251,20	
		Состав работ: 1. Погружение стоек сваебойной установкой 2. Установка консолей на стойки 3. Установка балок барьерного ограждения 4. Крепление конструкций балок 5. Установка световозвращающих элементов									
34	С124-010202-0103 2401-0202-0103 РСНБ РК 2015	**Стойки дорожные СД-1 из швеллера N 14, высотой 1,7 м ГОСТ 26804-2012**	шт.	1502,00	16479,00		24751458,00		24751458,00		26731574,64
		СП - 8%								1980116,64	
35	С124-010202-0304 2401-0202-0304 РСНБ РК 2015	**Консоль жесткая КЖ толщиной 4 мм ГОСТ 26804-2012**	шт.	1502,00	3325,00		4994150,00		4994150,00		5393682,00
		СП - 8%								399532,00	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				32495326,01	932255,68	30436399,96	1463324,54	36 675 342,59
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1126671,43	228258,70		2716692,04	
	Всего заработная плата		Тенге				32495326,01				
		Накладные расходы	Тенге					1354930,13			
		Сметная прибыль	Тенге				1463324,54				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2716692,04				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				36675342,59				
		Сметная заработная плата	Тенге								1097,35
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					1354930,13			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				36675342,59				
		Сметная заработная плата	Тенге								1097,35
								1354930,13			
		РАЗДЕЛ 4. ДОРОЖНАЯ РАЗМЕТКА									
47	Е11-270903-0101 1127-0903-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная**	км линии	2,314	33136,52	9555,40	76677,91	22111,20	47679,13	14561,90	98538,99
		НР - 108%; СП - 8%			2976,48	2850,33	6887,57	6595,66		7299,18	
		Состав работ: 1. Очистка покрытия от пыли и грязи 2. Установка ограждения									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3. Отбивка линии шнуром с разметкой 4. Нанесение линии 5. Снятие ограждения									
48	Е11-270903-0105 1127-0903-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3** *НР - 108%; СП - 8%* Состав работ: 1. Очистка покрытия от пыли и грязи 2. Установка ограждения 3. Отбивка линии шнуром с разметкой 4. Нанесение линии 5. Снятие ограждения	км линии	4,488	18048,02 2976,48	9555,40 2850,33	80999,51 13358,44	42884,64 12792,28	24756,43	28242,78 8739,38	117981,68
49	Е11-270903-0106 1127-0903-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1** *НР - 108%; СП - 8%* Состав работ: 1. Очистка покрытия от пыли и грязи 2. Установка ограждения 3. Отбивка линии шнуром с разметкой 4. Нанесение линии 5. Снятие ограждения	км линии	0,7	28107,02 2976,48	9555,40 2850,33	19674,91 2083,54	6688,78 1995,23	10902,60	4405,07 1926,40	26006,38
50	Е11-270903-0104 1127-0903-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:1** *НР - 108%; СП - 8%* Состав работ: 1. Очистка покрытия от пыли и грязи 2. Установка ограждения 3. Отбивка линии шнуром с разметкой 4. Нанесение линии 5. Снятие ограждения	км линии	0,16	23077,52 2976,48	9555,40 2850,33	3692,40 476,24	1528,86 456,05	1687,30	1006,87 375,94	5075,22
51	Е11-270903-0401 1127-0903-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Проезжая часть. Нанесение поперечной дорожной разметки**	м2 разметки	25,28	2782,46	26,44	70340,47	668,40	57804,34	13256,88	90285,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8%			469,45	16,11	11867,63	407,26		6687,79	
		Состав работ: 1. Очистка покрытия от пыли и грязи 2. Предварительная разметка поверхности 3. Приготовление двухкомпонентного пластика 4. Нанесение пластика холодного формирования вручную									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**251385,21**	**73881,88**	**142829,80**	**61473,50**	**337887,41**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**34673,42**	**22246,49**		**25028,70**	
	Всего заработная плата		Тенге				**251385,21**				
		Накладные расходы	Тенге					**56919,91**			
		Сметная прибыль	Тенге				**61473,50**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**25028,70**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**337887,41**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**47,97**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					**56919,91**			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**337887,41**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**47,97**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					**56919,91**			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									**37 013 230,00**
		Зарплата рабочих строителей и машинистов	Тенге				**1411850**				
		- Накладные расходы	Тенге							**1524798,04**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**2741720,74**	

НАРУЖНОЕ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

РАЗДЕЛ 1. Земляные работы

1	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**7**	**2365,35**		**16557,45**	**0**		**11921,36**	**30757,12**
		НР - 72%; СП - 8%			**2365,35**		**16557,45**	**0**		**2278,31**	
2	**Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**5,9**	**1234,05**		**7280,90**			**5242,24**	**13524,99**
		НР - 72%; СП - 8%			**1234,05**		**7280,90**			**1001,85**	
3	**Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**5,9**	**225,80**	**105,52**	**1332,22**	**623**		**722,84**	**2219,46**
		НР - 72%; СП - 8%			**120,28**	**49,88**	**709,65**	**294**		**164,40**	
4	**Е11-010107-1302 1101-0107-1302 РСНБ РК 2015**	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**5,9**	**93,87**	**93,87**	**553,83**	**554**		**129,31**	**737,79**
		НР - 72%; СП - 8%				**30,44**	**0,00**	**180**		**54,65**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	11	740,52 114,02	626,51 230,27	8145,72 1254,22	6892 2533		2726,78 869,80	11742,30
6	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014 СП - 8%	м3	1,1	1837,00		2020,70		2020,70	161,66	2182,36
7	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 СП - 8%	м3	20	1816,62		36332,40		36332,40	2906,59	39238,99
8	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР - 99%; СП - 8%	м3 основания	0,21	3728,73 1487,83	220,20 66,51	783,03 312,44	46 14	424,35	323,15 88,49	1194,68
9	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,003	501665,61 350980,92	147704,81 43498,41	1505,00 1052,94	443 130	8,94	1171,60 214,13	2890,73
10	С123-010405-0403 2301-0405-0403 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,9 мм до 1,5 мм СТ РК ИСО 4427-2004 СП - 8%	м	3	2488,00		7464,00		7464,00	597,12	8061,12
		Рытье траншеи для прокладки заземления									
11	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	2,5	2365,35 2365,35		5913,38 5913,38			4257,63 813,68	10984,69
12	С341-310104-0401 4131-0104-0401 РСНБ РК 2015	Вытесненный грунт. Погрузка СП - 8%	т	4,875	260,00		1267,50			101,40	1368,90
13	С341-020102-1030 4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка вытесненного грунта. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	4,875	572,00		2788,50				3011,58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**							**223,08**	
							91944,62	**8557,37**	**46250,39**	**26494,91**	**127914,70**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**33080,98**	**3151,32**	--	**9475,16**	
	Всего заработная плата		Тенге				**91944,62**				
		Накладные расходы	Тенге					**36232,30**			
		Сметная прибыль	Тенге				**26494,91**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**9475,16**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**127914,70**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**32,95**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**36232,30**			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**127914,70**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**32,95**
		РАЗДЕЛ 2.ШУНО-1									
14	**Ц13-080304-0207 1308-0304-0207 РСНБ РК 2015**	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм**									
		НР - 72%; СП - 8%	**шт**	**1**	**30164,76**	**5431,82**	**30164,76**	**5432**	**16839,34**	**7045,66**	**40187,25**
					7893,60	**1892,04**	**7893,60**	**1892**		**2976,83**	
15	**51-080401-1203 5108-0401-1203 РСНБ РК 2015**	**ШУНО-1 Щит управления уличным освещением на 4 направления разм.960х350х1435мм**	**шт.**	**1**	**261537,00**		**261537,00**				**261537,00**
		Заземление ШУНО-1							**261537,00**		
16	**Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2**									
		НР - 72%; СП - 8%	**м**	**5**	**659,31**	**36,17**	**3296,55**	**181**	**1825,00**	**964,37**	**4601,79**
					257,73	**10,15**	**1288,65**	**51**		**340,87**	
17	**С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005**									
		СП - 8%	**т**	**0,0063**	**245619,00**		**1547,40**		**1547,40**		**1671,19**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**							**123,79**	
							296545,71	**5612,67**	**20211,74**	**8010,03**	**307997,24**
	Стоимость оборудования		Тенге				**9182,25**	**1942,79**	**261537,00**	**3441,50**	
	Всего заработная плата		Тенге				**261537,00**				
		Накладные расходы	Тенге					**11125,04**			
		Сметная прибыль	Тенге				**8010,03**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**3441,50**				
		Сметная заработная плата	Тенге					**11125,04**			**7,65**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				307997,24				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				307997,24				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				307997,24				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					11125,04			7,65
		РАЗДЕЛ 8.Опора промежуточная двухцепная П2									
92	С124-040207-3123 2404-0207-3123 РСНБ РК 2015	**Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98**									
		СП - 8%	**шт.**	**28**	**2182,00**		**61096,00**		**61096,00**		**65983,68**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				**61096,00**	**0,00**	**61096,00**	**4887,68**	**0,00**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**0,00**	**0,00**	**–**	**4887,68**	**65983,68**
		Всего заработная плата	Тенге				**61096,00**				
		Накладные расходы	Тенге					**0,00**			
		Сметная прибыль	Тенге				**0,00**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**4887,68**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**65983,68**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**0,00**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					**0,00**			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**65983,68**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**0,00**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					**0,00**			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									**501 895,62**
		Зарплата рабочих строителей, машинистов	Тенге				**47357,34**				
		- Накладные расходы	Тенге							**34504,94**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**17804,34**	
	НДС - 12%										**60 227,47**
	Итого с НДС										**562 123,09**
	ВСЕГО с учетом тендерной скидки										**505 910,78**
		ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 10 кВ									
		РАЗДЕЛ 3.Опора промежуточная железобетонная П10-1									
11	С124-040207-0713 2404-0207-0713 РСНБ РК 2015	**Хомут Х1**									
		СП - 8%	**шт.**	**2**	**1204,00**		**2408,00**		**2408,00**		**2600,64**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**2408,00**	**0,00**	**2408,00**	**192,64**	**0,00**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**0,00**	**0,00**		**192,64**	**2600,64**
		Всего заработная плата	Тенге				**2408,00**				
		Накладные расходы	Тенге					**0,00**			
							0,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				192,64				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2600,64				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					0,00			0,00
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2600,64				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					0,00			0,00
Всего по смете:			Тенге								51 019 910,56
Временные здания и сооружения:			Тенге								1 564 132,64
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время			Тенге								1 246 554,23
В том числе в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1,049901			Тенге								56 516 798,09
Итого с НДС - 12%			Тенге								63 298 813,86
С учетом тендерной скидки			Тенге								56 968 932,47

Заказчик:

И.о.зам.руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

_____ **Аппаков А.Т.**

М.П.

_____ **Пакшибаев А.**

Технадзор:

Директор ТОО "ИПЦ "Альянс""

_____ **Базарбаев Н.Т.**

Авторский надзор _____ **Ербол Б.**

Подрядчик:

Директор ТОО "Алматы жолдары"

_____ **М.Т.Сапаргалиев**

М.П.