Форма 4

Заказчик: Искакова С.Б.
Подрядчик: ТОО "Жан-Ерке и К"
Наименование стройки - "Реконструкция жилого дома по адресу: г. Астана, район Алматы, ж.м. Юго-Восток (правая сторона), ул. Айнаколь, д. 48 без изменения фунционального назначения"
Наименование объекта - "Реконструкция жилого дома по адресу: г. Астана, район Алматы, ж.м. Юго-Восток (правая сторона), ул. Айнаколь, д. 48 без изменения фунционального назначения"
Договор подряда (контракт) **№ 14 от 01.09.2022 г**

Акт выполненных работ № 1 от 28.10.2022 г

за октябрь 2022 (месяц, год) Реконструкция жилого дома по адресу: г. Астана, район Алматы, ж.м. Юго-Восток (правая сторона), ул. Айнаколь, д. 48 без изменения фунционального назначения

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартал 2022 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
1		1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	12,6		3551,71	--	44752	--	--	32221	83131	
							3551,71	--	44752	--		6158		
2		1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	9,8		1852,44	--	18154	--	--	13071	33723	
							1852,44	--	18154	--		2498		
3		1111-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя	84		19337,85	3375,07	1624379	283506	776587	647704	2453850	
							6717,69	1485,25	564286	124761		181767		
4		1107-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	23		3305,78	1688,14	76033	38827	--	63515	150712	
							1617,63	722,66	37205	16621		11164		
5		Прайс лист	Блок фундаментный ФБС	шт	23		22767,86	--	523661	--	523661	--	565554	Казахстан
							--	--	--	--		41893		
6		1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	27,6		1539,94	36,33	42502	1003	25063	15432	62569	
							595,50	5,71	16436	158		4635		
7		1108-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	$м^2$ поверхности	27,6		8307,28	13,44	229281	371	216059	12051	260638	
							465,63	3,86	12851	107		19306		
8		1108-0401-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Перегородки из легкобетонных плит в 1 слой. Установка при высоте этажа до 4 м	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	86,1		2806,50	290,88	241640	25045	32741	177907	453110	
							2135,35	86,46	183854	7444		33564		
9		213-301-0102 РСНБ РК 2022	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В1,5, D400	$м^3$	142,84		30709,00	--	4386474	--	4386474	--	4737392	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						--	--	--	--		350918		
10		1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Элементы каркаса из брусьев. Установка	$м^3$ древесины в конструкции	2,6	249011,00 51891,84	2164,09 1027,19	647429 134919	5627 2671	506883	123831 61701	832960	
11		1110-0210-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стропила. Установка	$м^3$ древесины в конструкции	3,6	40057,46 28181,80	2644,44 1238,98	144207 101454	9520 4460	33233	95323 19162	258693	
12		1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Укладка по фермам прогонов и брусьев	$м^3$ древесины в конструкции	1,4	249011,00 51891,84	2164,09 1027,19	348615 72649	3030 1438	272936	66678 33223	448516	
13		1208-0101-1401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Обрешетка сплошная из досок. Устройство	$м^2$	276,2	3238,85 589,91	32,98 18,84	894570 162933	9109 5204	722528	121058 81250	1096878	
14		1110-0115-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	$м^2$ обработанной поверхности	18	506,48 71,95	5,34 2,53	9117 1295	97 46	7725	1207 826	11149	
15		1112-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=2	Пароизоляция прокладная. Устройство в два слой	$м^2$ изолируемой поверхности	276,2	1389,98 344,36	47,94 13,20	383912 95112	13241 3646	275559	90859 37983	512754	
16		1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	$м^3$ изоляции	37,5	119409,73 40200,12	2964,75 1455,19	4477865 1507505	111179 54570	2859181	1187177 453203	6118245	
17		1112-0101-1402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытия. Утепление керамзитом	$м^3$ утеплителя	50	26786,24 5416,01	3523,62 970,13	1339312 270801	176181 48507	892330	293763 130646	1763721	
18		1112-0101-0214 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Защита из ПВХ-мембраны. Устройство	$м^2$ кровли	276,2	1874,24 516,44	29,88 4,93	517665 142641	8253 1362	366771	132482 52011	702158	
19		1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	$м^2$ кровли	276,2	9788,77 1458,28	39,72 16,99	2703658 402777	10971 4693	2289910	374872 246282	3324812	
20		1112-0101-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м примыканий	38,2	7976,30 1055,42	20,71 5,63	304695 40317	791 215	263587	37290 27359	369344	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21		1110-0102-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены. Устройство карнизов	$м^2$ стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	174,88	8832,17	52,43	1544570	9169	938142	541575	2253037	
						3415,25	25,68	597259	4491		166891		
22		414-104-0601 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	16,2	924,00	--	14969	--		--	16167	
						--	--	--	--		1198		
23		411-101-0115 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	243	136,00	--	33048	--		--	35692	
						--	--	--	--		2644		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								26544806	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4407200					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					705920				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					280394				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						15389376			
			- Перевозка грузов	Тенге				48017					
			- Накладные расходы	Тенге							4028016		
			- Сметная прибыль	Тенге							1966282		
			Непредвиденные затраты	Тенге								240908	
			Итого	Тенге								26785714	
			НДС, 12%	Тенге								3214286	
			Всего	Тенге								30000000	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Жан-Ерке и К" , БИН 040 540 008 347
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Джумашев Ж.Н.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "ГРАНИТ-М"

М.П.

Эксперт(ы) авторского надзора:ТОО "РиКат"

Принял (Заказчик)

Частное лицо Искакова Сауле Баймухаметова ИИН 580 602 450 163
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Искакова С.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Директор **Садырбай Ф.У., БИН 021 240 015 942**

Эксперт **Пушкарёв Д.Д. KZ02VJE00054384**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Директор **Розматов., БИН 060 340 012 400**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа,