ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1.	Регистрационный номер	ESF-080640006551-20220721-46351232	1.1.	Номер учетной системы	37
2.	Дата выписки 21.07.2022	2.1 Дата выписки на бумажном носителе	3.	Дата совершения оборота	19.07.2022
4.	Исправленный ☐	4.1 Дата выписки	5.	Дополнительный ☐	5.1 Дата выписки
4.2	Номер учетной системы	4.3 Регистрационный номер	5.2	Номер учетной системы	5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6.	ИИН/БИН 080640006551	6.0	БИН структурного подразделения юридического лица
6.1	БИН реорганизованного лица		
7.	Поставщик	7.1	Доля участия
	Товарищество с ограниченной ответственностью "Теплоэнергострой"		
8.	Адрес места нахождения		
	Республика Казахстан, г.Алматы, Манаса, дом № 50Б, корпус 333		
9.	Свидетельство плательщика НДС:		
9.1.	серия 39001	9.2.	номер 0008975
9.3.	Структурное подразделение юридического лица - нерезидента ☐		
11.	Дополнительные сведения		

10. Категория поставщика

- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП
- 10.1. количество
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12.	КБе 17	13.	ИИК KZ478490SKZ756033000
14.	БИК NURSKZKX	15.	Наименование банка АО "Нурбанк"

Раздел С. Реквизиты получателя

16.	ИИН/БИН 130840016843	16.0	БИН структурного подразделения юридического лица
16.1	БИН реорганизованного лица		
17.	Получатель	17.1	Доля участия
	ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОТДЕЛ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА, АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ И ЖИЛИЩНОЙ ИНСПЕКЦИИ ИЛИЙСКОГО РАЙОНА		
18.	Адрес места нахождения		
	АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ИЛИЙСКИЙ РАЙОН, ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ С.О., С.ПОКРОВКА, УЛИЦА АЛМАТЫ, ДОМ 84		
18.1.	Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)		
19.	Дополнительные сведения		

20. Категория получателя

- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- 20.1. количество
- D ☐ Участник договора совместной деятельности
- E v Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физическое лицо

Раздел С1. Реквизиты Государственного учреждения

21.	ИИК KZ710701013KSN0904000	23.	Назначение платежа Работы согласно договора № 492/22 от 03.05.22
22.	Код товара, работ, услуг	24.	БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25.	Грузоотправитель	26.	Грузополучатель
25.1	ИИН/БИН 080640006551	26.1	ИИН/БИН 130840016843
25.2	Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Теплоэнергострой"	26.2	Наименование ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОТДЕЛ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА, АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ И ЖИЛИЩНОЙ ИНСПЕКЦИИ ИЛИЙСКОГО РАЙОНА
25.3	Адрес отправки Республика Казахстан, г.Алматы, Манаса, дом № 50Б, корпус 333	26.3	Адрес доставки АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ИЛИЙСКИЙ РАЙОН, ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ С.О., С.ПОКРОВКА, УЛИЦА АЛМАТЫ, ДОМ 84
		26.4	Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1	v Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг	27.3	номер	№492/22-39	
27.2	☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг	27.4	дата	03.05.2022	
28.	Условия оплаты по договору	безналичный расчет			
29.	Способ отправления 99	-(выбор т/о: автодорожный; ж/д; авиа; водный; трубопровод и т.д.)			

30.	Поставка товаров осуществлена по доверенности	30.1	номер
		30.2	дата
31.	Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)		
31.1	Условия поставки XXX (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)		

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32	Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг	32.1	номер 33
		32.2	дата 19.07.2022

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. 33.1 код валюты KZT 33.2 курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Газификация и реконструкция котельной села Коктерек, Байсеркенского сельского округа			работа	1	55 286 349,58	55 286 349,58	0	0	55 286 349,58	12%	6 634 361,95	61 920 711,53			1	
				Всего по счету				55 286 349,58			55 286 349,58		6 634 361,95	61 920 711,53				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44.	ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой	gotc0KcCjFzRGKVvN31sMbP+/CPcUmFDzE/Eds989tPXzdNFb8nUOHT1LwGo2C2eP1X9haJUKc/lp7RSQZFQ==
45.	ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры	
46.	Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ	Алимкулов Амир Байгалиевич

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОТДЕЛ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА, АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ И ЖИЛИЩНОЙ ИНСПЕКЦИИ ИЛИЙСКОГО РАЙОНА,АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ИЛИЙСКИЙ РАЙОН, ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ С.О., С.ПОКРОВКА, УЛИЦА АЛМАТЫ, ДОМ 84** — **130840016843**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Теплоэнергострой",Республика Казахстан, г.Алматы, Манаса, дом № 50Б, корпус 333, тел.: (87142) 28-13-12** — **080640006551**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №492/22-39 от 03.05.2022 г.

Номер документа	Дата составления
33	19.07.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Газификация и реконструкция котельной села Коктерек, Байсеркенского сельского округа			работа	1	61 920 711,53	61 920 711,53	6 634 361,95
				Итого	1	x	61 920 711,53	6 634 361,95

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на страниц.

Сдал (Исполнитель) Директор / Алимкулов А.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) / /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг)

М.П.

Приложение 4-1
Утверждена приказом и.о.Министра индустрии и
инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 05.08.2021 г. №420

Заказчик: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Илийского района"**

Подрядчик: **ТОО "Теплоэнергострой"**

Наименование строительства и его адрес: **"Газификация и реконструкция котельной села Коктерек, Байсеркенского сельского округа"**

С П Р А В К А №2
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль месяц 2022 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		№492/22-39	03.05.2022 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	97 634 997,24	55 286 349,58							6 634 361,95	61 920 711,53
Возврат аванса 30%	29 290 499,17									18 576 213,46
Всего к оплате:										**43 344 498,07**

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Илийского района"

Руководитель _____ Майшыбаев А. Б

Технический надзор:
ТОО "KZ Стройэксперт"

Руководитель по южному региону _____ Жылкибаев К.Ж.

Подрядчик ТОО "Теплоэнергострой"

Директор _____ Алимкулов А.Б.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Илийского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Теплоэнергострой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **487/20-90 Разработка ПСД по газификации и реконструкции котельной села Коктерек, Байсеркенского сельского округа**

(наименование, адрес)

Объект : **6-1 Внутриплощадочные тепловые сети**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 492/22-39 от 03.05.2022**

Акт выполненных работ

за июль 2022 (месяц, год) на 6-1 Тепловые сети, строительные работы работы

Составлен (а) в текущих ценах на 27.06.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 24. Тепловые сети									
1	1	**Е11-010101-0428 Изм. и доп. вып. 20**	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3**	**м3 грунта**	**256,08**	**336,29**	**336,29**	**86117**	**86117**	**0**	**10718**	**104582**
						0	**58,13**	**0**	**14886**		**7747**	
2	2	**Е11-010205-0302**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**7,92**	**2430,12**	**0**	**19247**	**0**	**0**	**13858**	**35753**
						2430,12	**0**	**19247**	**0**		**2648**	
3	3	**Е11-230101-0101**	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**8,1**	**3874,36**	**183,68**	**31382**	**1488**	**19575**	**10673**	**45419**
						1273,98	**56,94**	**10319**	**461**		**3364**	
4	8	**Е11-240101-0206 Изм. и доп. вып. 2#ТЧ 24 п.3.5 Кзтр=1,05**	**Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 150 мм. Прокладка. Прокладка трубопроводов в районах с сейсмичностью 8 и более баллов, применен коэффициент к затратам труда - 1,05, к времени эксплуатации агрегатов сварочных - 1,06, машин шлифовальных, передвижных электростанций - 1,33, к расходу электродов - 1,12**	**км трубопровода**	**0,148**	**2093092,72**	**820182,01**	**309778**	**121387**	**6144**	**214761**	**566502**
						1231394,85	**234351,02**	**182246**	**34684**		**41963**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
5	9	С1241-102-0219	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм	м	148	7062		1045176		1045176		1128790
6	10	Е11-240101-0201 Изм. и доп. вып. 2#ТЧ 24 п.3.5 Кзтр=1,05	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка. Прокладка трубопроводов в районах с сейсмичностью 8 и более баллов, применен коэффициент к затратам труда - 1,05, к времени эксплуатации агрегатов сварочных - 1,06, машин шлифовальных, передвижных электростанций - 1,33, к расходу электродов - 1,12	км трубопровода	0,006	1234912,91	485629,67	7409	2914	67	5288	13713
						738141,6	152037,45	4429	912		1016	
7	11	С1241-101-0306	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,0 мм	м	6,06	2045		12393		12393		13384
											991	
8	12	Е11-240101-0203 Изм. и доп. вып. 2#ТЧ 24 п.3.5 Кзтр=1,05	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 80 мм. Прокладка. Прокладка трубопроводов в районах с сейсмичностью 8 и более баллов, применен коэффициент к затратам труда - 1,05, к времени эксплуатации агрегатов сварочных - 1,06, машин шлифовальных, передвижных электростанций - 1,33, к расходу электродов - 1,12	км трубопровода	0,004	1281902,13	501918,96	5128	2008	56	3656	9487
						765996	157166,18	3064	629		703	
9	13	С1241-101-0309	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 89х3,5 мм	м	4,04	3784		15287		15287		16510
											1223	
10	14	Е11-240106-0105 Изм. и доп. вып. 2	Кран шаровой диаметром 200 мм. Установка	комплект	2	24144,22	11085,45	48288	22171	888	31581	86259
						12614,93	3335,01	25230	6670		6390	
11	15	С1242-202-1204	Кран шаровый из стали, приварной, стандартнопроходной, с редуктором, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 200	шт.	2	475207		950414		950414		1026447
											76033	
12	16	Е11-240106-0104 Изм. и доп. вып. 2	Кран шаровой диаметром 150 мм. Установка	комплект	2	16642,08	7430,54	33284	14861	697	21930	59631
						8863,15	2212,5	17726	4425		4417	
13	17	С1242-202-1203	Кран шаровый из стали, приварной, стандартнопроходной, с редуктором, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 150	шт.	2	296253		592506		592506		639906
											47400	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
14	18	Е11-240106-0102 Изм. и доп. вып. 2	Кран шаровой диаметром 80 мм. Установка	комплект	2	9875,19	4995,68	19750	9991	430	12309	34624
						4664,4	1552,46	9329	3105		2565	
15	19	С1242-202-0109	Кран шаровый из стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 80	шт.	2	143166		286332		286332		309239
											22907	
16	20	Е11-240106-0101 Изм. и доп. вып. 2	Кран шаровой диаметром 50 мм. Установка	комплект	6	6176,16	3104,98	37057	18630	885	23165	65040
						2923,7	976,1	17542	5857		4818	
17	21	С1242-202-0204	Кран шаровый из стали марки St37-38, приварной, полнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	4	42343		169372		169372		182922
											13550	
18	22	С1242-202-0103	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	2	28274		56548		56548		61072
											4524	
19	23	С1241-112-0213	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 159х4,5 мм	шт.	12	4835		58020		58020		62662
											4642	
20	24	С1222-519-0201	Опоры скользящие	т	0,0405	821622		33276		33276		35938
											2662	
21	25	С1222-519-0202	Опоры неподвижные	т	0,05016	821622		41213		41213		44510
											3297	
22	26	Е11-130301-1703 Изм. и доп. вып. 17	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-811	м2	72,5	333,92	1,94	24209	141	22606	1026	27254
						20,18	0,33	1463	24		2019	
23	27	Е11-260101-0901 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем	м3 изоляции	4,88	40805,87	1959,57	199133	9562	76295	89649	311885
						23212	959,93	113275	4684		23103	
24	28	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 22	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	120	587,66	16,2	70519	1944	18607	38614	117864
						416,4	7	49968	840		8731	
25	29	С1261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,138	419709		57920		57920		62554
											4634	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
26	30	Е11-260301-0202 Изм. и доп. вып. 22	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной	м2 поверхности покрытия изоляции	2	2970,99	169,46	5942	339	678	3770	10489
						2462,46	17,57	4925	35		777	
27	31	Е11-010101-0428 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	101,85	336,29	336,29	34251	34252	0	4263	41595
						0	58,13	0	5921		3081	
28	32	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	3,15	2430,12	0	7655	0	0	5512	14220
						2430,12	0	7655	0		1053	
29	37	Е11-230601-0105 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	1,54	34764,63	7972,06	53538	12277	19032	27433	87449
						14434,22	3559,11	22229	5481		6478	
30	38	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	2988		2988		2988		3227
31	39	С1225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	4730		4730		4730	239	5108
32	40	С1225-101-0610	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	1	29993		29993		29993	378	32392
33	41	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	3	19661		58983		58983	2399	63702
34	42	С1244-202-0108	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Т (С250)	комплект	1	62811		62811		62811	4719	67836
35	43	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,0324	86726,1	28459,43	2810	922	413	5025	4381
						45517,5	10238,57	1475	332		1246	
36	44	С1222-506-0401	Лестницы	т	0,0324	919993		29808		29808	325	32193
37	45	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	15,2	937,3	20,49	14247	311	8773	2385	20622
						339,62	3,25	5162	49		4847	
38	46	Е11-220301-0103 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,0025	620879,31	121918,51	1552	304	43	1528	3099
						481680	50562,14	1204	126		1317	
39	47	С1241-102-0183	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 114х4,0 мм		2,6	4504		11710		11710	230	12647

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
				м							937	
40	48	Е11-220601-0203 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0025	1184147,71	29378,88	2960	74	2253	628	3875
			Итого по разделу: 24. Тепловые сети			253575	211,51	634	1		287	
												5464782
			Раздел: 25. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
41	49	Е11-070601-0101 Изм. и доп. вып. 16	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	20,16	14158,03	2943,82	285426	59347	123902	145885	465816
42	50	С1225-203-0201	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	10,33	5068,26 66411	1064,24	102176 686026	21455	686026	34505 54882	740908
43	51	С1225-202-1103	Плита перекрытия лотков II под расчетную нагрузку 5 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	м3	8,07	66450		536252		536252	42900	579152
44	52	С1225-205-0102	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП2	шт.	28	1099		30772		30772	2462	33234
45	53	С1225-203-0803	Плоская подкладка под лотки ГОСТ 13015-2012 марки ПП-3	шт.	24	3639		87336		87336	6987	94323
46	54	С1225-203-0804	Плоская подкладка под лотки ГОСТ 13015-2012 марки ПП-4	шт.	2	4752		9504		9504	760	10264
47	55	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	75,4	750,21 421,15	33,95 17,3	56566 31755	2559 1304	22251	31076 7011	94653
48	59	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,9	21282,08 1539	1168,03 294,98	40436 2924	2219 560	35293	3171 3489	47096
49	60	Е11-070601-0202 Изм. и доп. вып. 16	Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство	м3 конструкции	15,7856	32474,98 11420,64	1276,03 377,43	512637 180282	20142 5958	312213	219762 58592	790991
50	61	С1261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,76379	419679		320547		320547	25644	346191
51	62	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0888	398962		35428		35428	2834	38262
52	63	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,90092	385992		347748		347748	27820	375568

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
53	64	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /диам.8мм/	т	0,11614	402525		46749		46749		50489
54	65	С1225-202-1103	Плита перекрытия лотков П под расчетную нагрузку 5 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	м3	0,402	66450		26713		26713	3740	28850
55	66	С1225-202-0103	Плита перекрытия каналов с отверстиями под люк ПО ГОСТ 13015-2012 марки ПО3	шт.	2	35670		71340		71340	2137	77047
56	67	С1225-202-0104	Плита перекрытия каналов с отверстиями под люк ПО ГОСТ 13015-2012 марки ПО4	шт.	2	51080		102160		102160	5707	110333
57	68	С1225-203-0701	Балка лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки Б1	шт.	1	6634		6634		6634	8173	7165
58	69	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	12	2988		35856		35856	531	38724
59	70	С1244-202-0108	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Т (С250)		4	62811		251244		251244	2868	271344
61	72	Е11-060301-0409 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом более 20 кг /Мн-1/. Установка	т	0,0831	876994,75 29900	1500,75 690,27	72878 2485	124 57	70269	2313 6015	81206
62	73	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,1384	86726,1 45517,5	28459,43 10238,57	12003 6300	3939 1417	1764	5324 1386	18713
63	74	С1222-506-0401	Лестницы	т	0,1384	919993		127327		127327	10186	137513
64	75	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,2	21282,08 1539	1168,03 294,98	4256 308	234 59	3715	334 367	4957
65	76	Е11-070601-0202 Изм. и доп. вып. 16	Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство	м3 конструкции	0,768	33499,67 11420,64	1276,03 377,43	25728 8771	980 290	15977	10692 2914	39334
66	77	С1261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,08991	419679		37733		37733	3019	40752
67	78	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03841	398962		15324		15324	1226	16550
68	79	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,00396	385992		1529		1529	122	1651

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
69	80	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00384	402525		1546		1546		1670
70	81	С1225-202-1103	Плита перекрытия лотков П под расчетную нагрузку 5 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	м3	0,06	66450		3987		3987	124	4306
71	83	С1222-506-0401	Лестницы	т	0,0346	919993		31832		31832	319	34379
72	85	Е11-060101-0120 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	0,528	27241,26	2162,59	14383	1142	10501	2547	18490
						5191,2	507,23	2741	268		2738	
73	86	С1261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01971	419679		8272		8272	1370	8934
74	87	Е11-060301-0409 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом более 20 кг /МН158-6/. Установка	т	0,10176	876994,75	1500,75	89243	153	86048	662	99442
						29900	690,27	3042	70		2833	
75	89	С1214-203-0203	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 22П-40П	т	0,0426	520417		22170		22170	7366	23944
			Итого по разделу: 25. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								1774	4795288
			ИТОГО:					8545108	430619	7271590	954953	10260070
								842901	120600		760010	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,04 %		106 705				10 366 774
			Итого с временными									
			Зимние удорожания			2,07 %		214 592				10 581 366
			Итого с зимними удорожаниями									
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		211 627				10 792 993
			Итого с непредвиденными работами и затратами									
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									11 333 198
			Итого с тендерной скидкой			0,950						10 766 538,08

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
			НДС									
			Итого с НДС			**12 %**		**1 291 984,57**				**12 058 522,65**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Теплоэнергострой

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Алимкулов А.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: **ТОО "KZ Стройэксперт"**

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора : **ТОО "Элай",**

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Илийского района"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Майшыбаев А. Б**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт Танқаев К.Т.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Авторский надзор Косаев Д. С.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Илийского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Теплоэнергострой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **487/20-90 Разработка ПСД по газификации и реконструкции котельной села Коктерек, Байсеркенского сельского округа**

(наименование, адрес)

Объект : **4-1 Наружное электроснабжение**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 492/22-39 от 03.05.2022**

Акт выполненных работ

за июль 2022 (месяц, год) на 4-1 Наружное электроснабжение работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 15. ВЛ-10кВ									
1	2	С1243-101-0304 прим.	**Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 3х35(ок)-10 /ААШв 3х35-10/**	км	0,1	2894149		289415		289415	23153	312568
2	4	С1243-701-0601	**Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 35 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х35-35**	км	0,218	371026		80884		80884	6471	87355
3	6	С1252-207-1727 ПРИМ.	**Ограничители перенапряжения ОПН 10 кВ, 10кА, Uнр=12,7кВ, УХЛ1, НЕ-15SGA**	шт.	15	32567		488505		488505	39080	527585
4	8	С1247-205-0632	**Разъединитель SZ24 (комплект из 3шт)**	компл.	1	271315		271315		271315	21705	293020
5	10	515-201-0503 РСНБ РК 2015	**Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный с приводом)**	шт.	4	102059		408236		408236		408236
			Отпускная цена			102059		408236				
			Сметная стоимость оборудования					***408236***				
6	13	С1225-204-0311	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-3,5**		7	48472		339304		339304		366448

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.							27144	
7	14	С1225-204-0312	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-5А	шт.	2	58761		117522		117522		126924
											9402	
8	16	С1225-204-0903 ПРИМ.	Плита анкерная для крепления стоек воздушных ЛЭП ГОСТ 13015-2012 марки П-3и	шт.	6	41349		248094		248094		267942
											19848	
9	17	С1222-526-0102	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,47185	840010		396359		396359		428068
10	18	С1252-207-2108	Вязка спиральная типа СО70	шт.	12	1365		16380		16380	31709	17690
11	19	С1252-207-0803	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	3	185		555		555	1310	599
12	20	С1252-207-1802	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	5,1	574		2927		2927	44	3161
13	21	С1252-207-0410 ПРИМ.	Наконечник кабельный типа SAL1.2 болтовой со срывной головкой (LUG50-95/14LVTIN)	шт.	27	2518		67986		67986	234	73425
14	22	С1252-108-0502	Искровой разрядник SDI20.3	шт.	3	11301		33903		33903	5439	36615
15	23	С1252-108-0501	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	6	14143		84858		84858	2712	91647
16	24	С1252-108-0607	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.	15	13198		197970		197970	6789	213808
17	25	С1252-207-1018	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	16	1048		16768		16768	15838	18109
18	26	С1252-207-1010	Зажим ответвительный типа Al-Al SL4.25	шт.	9	1577		14193		14193	1341	15328
19	27	С1252-207-2619	Зажим прокалывающий типа SLW25.22	шт.	6	5818		34908		34908	1135	37701
20	28	С1252-207-1150	Зажим анкерный типа SO255	шт.	15	13392		200880		200880	2793	216950
21	29	С1252-207-3203	Бандаж дистанционный типа SO75.100	шт.	3	8860		26580		26580	16070	28706
22	30	С1252-207-2902	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	9	445		4005		4005	2126	4325
23	31	С1252-206-0601	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке, типа А2А 300-2	шт.	24	1722		41328		41328	320	44634
24	32	С1252-201-0502	Скоба типа СК-7-1А	шт.	15	644		9660		9660	3306	10433
25	34	С1243-903-2802	Муфта концевая внутренней и наружной установки для 3-жильных кабелей с бумажной изоляцией в общей оболочке, без наконечников, напряжение от 6 до 10 кВ ГОСТ 13781.0-86, типа GUST-12/70-120/450	шт.	3	62706		188118		188118	773	203167
26	35	С1243-903-8301	Муфта концевая термоусаживающие, внутренней установки, для 3-х жильного кабеля из полимерных композиций, без брони, с болтовыми наконечниками со срывными головками на напряжение до 10 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 3ПКВтпнг-HF10-120-В /НОТ3.1202L/		1	63249		63249		63249	15049	68309

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27	40	С1211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	шт.	6,795	2197		14929		14929	5060	16123
				м3								
28	42	С1243-116-1007	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 5х25 (ок)-1	км	0,06	7453941		447236		447236	1194	483015
29	44	С1249-101-0501	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	5	38		190		190	35779	205
30	45	С1249-101-0502	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м	м	72,1	63		4542		4542	15	4905
			Итого по разделу: 15. ВЛ-10кВ								363	4407001
			Раздел: 16. КТПМ 63/10/0,4									
31	48	515-102-0503 РСНБ РК 2015	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальный ток 36; 361 А, количество фидеров-3, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТП 63/6-10 кВА, мощность силового трансформатора 63 кВА, исполнение по вводу - воздушный	шт.	1	503136		503136		503136		503136
			Отпускная цена			503136		503136				
			Сметная стоимость оборудования					*503136*				
32	49	515-101-3303 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с медной обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-63/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-63/6(10)/0,4, номинальная мощность 63 кВА	шт.	1	897611		897611		897611		897611
			Отпускная цена			897611		897611				
			Сметная стоимость оборудования					*897611*				
			Итого по разделу: 16. КТПМ 63/10/0,4									1400747
			Раздел: 17. ДГУ 0,4/0,22									
33	51	Прайс-лист ТОО «QUWATT»	Дизель генератор 70 kVA, ДГУ EMSA E YD EM 0070	компл.	1	3571428,57		3571429		3571429		3571429
			Отпускная цена			3571429		3571429				
			Сметная стоимость оборудования					*3571429*				
			Итого по разделу: 17. ДГУ 0,4/0,22									3571429
			ИТОГО:					9082975	0	3702563		
			В том числе :					0	0	5380412	296202	
			Стоимость оборудования, всего							5380412		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,04 %		41 587				
			Итого с временными									9 420 764
			Зимние удорожания			2,07 %		83 635				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого с зимними удорожаниями									**9 504 399**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**82 480**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**9 586 879**
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									**10 066 716**
			Итого с тендерной скидкой			**0,950**						**9 563 380,19**
			НДС			**12 %**		**1 147 605,62**				
			Итого с НДС									**10 710 985,81**

Сдал (Подрядчик)

Принял (Заказчик)

ТОО "Теплоэнергострой

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Илийского района"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Алимкулов А.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Руководитель **Майшыбаев А. Б**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: **ТОО "KZ Стройэксперт"**

Эксперт Танкаев К.Т.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора : **ТОО "Элай",**

Авторский надзор Косаев Д. С.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Илийского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Теплоэнергострой"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **487/20-90 Разработка ПСД по газификации и реконструкции котельной села Коктерек, Байсеркенского сельского округа**
(наименование, адрес)

Объект : **4-2 Наружное электроосвещение**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 492/22-39 от 03.05.2022

Акт выполненных работ

за июль месяц 2022 года на 4-2 Наружное электроосвещение

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	515-301-0218 РСНБ РК 2015	**Устройство (ящик) управления типа ЯУО 9602 3474 У5 IP54**	шт.	1	138863		138863				138863
			Отпускная цена							138863		
			Сметная стоимость оборудования			138863		138863				
								138863				
2	5	С1222-525-0301	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,01131	856578		9688		9688		10463
3	6	С1222-525-0101	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,30065	818975		246225		246225	775	265923
4	9	С1247-104-0823	**Светильник промышленный, светодиодный, степень защиты IP67, типа Diora Light Angar Glass 95/15000 Д прозрачный 5К**	шт.	7	98467		689269		689269	19698	744411
5	10	С1247-202-0701	**Коробка клеммная типа КСМР-10**	шт.	7	479		3353		3353	55142	3621
6	14	С1249-101-0501	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м**	м	180	38		6840		6840	268	7387
7	16	С1211-401-0101	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	м3	10,8	2197		23728		23728	547	25626
8	19	С1243-123-0402	**Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ 2х2,5 (ок)-1**	км	0,03	265154		7955		7955	1898	8591
9	20	С1243-116-0802	**Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 4х2,5 (ок)-1**		0,2	763477		152695		152695	636	164911

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	22	С1243-904-0104	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 20	км	42	188		7896		7896	12216	8528
11	24	С1241-207-1001	Труба из полиэтилена двухслойная, гибкая, легкая (L) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 50	м	10	201		2010		2010	632	2171
			ИТОГО:	м				1288522	0	1149659	161	
			В том числе :					0	0	138863	91973	
			Стоимость оборудования, всего							138863		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,04 %		12 913				1 393 407
			Итого с временными									
			Зимние удорожания			2,07 %		25 969				1 419 376
			Итого с зимними удорожаниями									
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		25 610				1 444 986
			Итого с непредвиденными работами и затратами									
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									1 517 310
			Итого с тендерной скидкой			0,950						1 441 444,50
			НДС			12 %		172 973,34				
			Итого с НДС									1 614 417,84

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Теплоэнергострой"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Алимкулов А.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора: **ТОО "KZ Стройэксперт"**

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора : **ТОО "Элай",**

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Илийского района"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Майшыбаев А. Б**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт Танқаев К.Т.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,

Авторский надзор Косаев Д. С.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Илийского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Теплоэнергострой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **487/20-90 Разработка ПСД по газификации и реконструкции котельной села Коктерек, Байсеркенского сельского округа**

(наименование, адрес)

Объект : **6-2 Котельная мобильная**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 492/22-39 от 03.05.2022**

Акт выполненных работ

за июль месяц 2022 года на 6-2 Котельная мобильная

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 17. Фундамент под БМК									
1	1	E11-010104-0101	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	25,448	45,86	45,86	1167	1167	0	351	1639
						0	19,13	0	487		121	
2	2	E11-010101-0326 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	103,70464	173,32	166,29	17974	17245	0	2784	22419
						7,03	30,26	729	3138		1661	
3	3	E11-010205-0302	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	3,20736	2430,12	0	7794	0	0	5612	14478
						2430,12	0	7794	0		1072	
4	4	E11-010201-1001	**Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки**	**м3 грунтовой подушки**	58,5	528,59	526,63	30923	30808	6	7515	41513
						1,85	176,57	108	10329		3075	
5	5	E11-010104-0402	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	47,7108	37,57	37,57	1792	1793	0	538	2516
						0	15,67	0	748		186	
6	6	E11-010205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	5,3012	1056,56	0	5601	0	0	4033	10405
						1056,56	0	5601	0		771	
7	7	E11-010201-0601	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	47,7108	96,45	82,01	4602	3913	134	1082	6139
						11,64	19,85	555	947		455	
8	8	E11-010201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**		47,7108	186,35	83,32	8891	3976	0	5006	15009

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			м3 уплотненного грунта			103,03	42,71	4916	2038		1112	
9	9	Е11-010107-1301	Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	53,9	54,9	54,9	2959	2959	0	777	4035
						0	20,02	0	1079		299	
10	10	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	8	20377,34	1168,03	163019	9344	141362	13351	190480
						1539	294,98	12312	2360		14110	
11	11	Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	38	24597,8	1802,55	934716	68497	773576	100734	1118286
						2437,98	475,08	92643	18053		82836	
12	14	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0552	933804,75	1500,75	51546	83	46677	4390	60411
						86710	690,27	4786	38		4475	
13	15	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,6	20377,34	1168,03	12226	701	10602	1001	14285
						1539	294,98	923	177		1058	
14	16	Е11-060101-0107 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 10 м3. Устройство	м3	7,3	27612,95	1615,1	201575	11791	156477	33085	253433
						4562,7	417,77	33308	3050		18773	
15	19	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0122	933804,75	1500,75	11392	18	10316	970	13351
						86710	690,27	1058	8		989	
16	20	Е11-060301-0404	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,1068	286197,89	2348,96	30566	251	25030	4893	38296
						49484,5	864,11	5285	92		2837	
17	21	Е11-060301-0409 Изм. и доп. вып. 22	Щит Щ-1. Установка	т	0,0211	876994,75	1500,75	18505	32	17842	587	20619
						29900	690,27	631	15		1527	
			Итого по разделу: 17. Фундамент под БМК									1827314
			Раздел: 18. Модульная котельная									
18	27	Прайс-лист ТОО "Буран бойлер"	Котельная мобильная (инвентарная) теплопроизводительностью 2,4 МВт	шт	0,37673871	44592280,07		*16799638*				16799638
			Отпускная цена							*16799638*		
			Заготовительно-складские расходы	%	1,20%	44063517,86		16600433				
			Сметная стоимость оборудования			528762,21		199205				
			Итого по разделу: 18. Модульная котельная									16799638
			ИТОГО:					18304886	152578	1182022	186709	18626952
			В том числе :					170649	42559	16799638	135357	
			Стоимость оборудования, всего							16799638		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,04 %		19 004				
			Итого с временными									18 645 956
			Зимние удорожания			2,07 %		38 219				
			Итого с зимними удорожаниями									18 684 175

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**37 691**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**18 721 866**
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									**19 658 921,54**
			Итого с тендерной скидкой			**0,950**						**18 675 975,44**
			НДС			**12 %**		**2 241 117,05**				
			Итого с НДС									**20 917 092,49**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Теплоэнергострой"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Алимкулов А.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: **ТОО "KZ Стройэксперт"**

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора : **ТОО "Элай",**

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Илийского района"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Майшыбаев А. Б**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт Танкаев К.Т.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,

Авторский надзор Косаев Д. С.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Илийского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Теплоэнергострой"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **487/20-90 Разработка ПСД по газификации и реконструкции котельной села Коктерек, Байсеркенского сельского округа**
(наименование, адрес)

Объект : **6-3 Наружные сети водоснабжения и канализации**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 492/22-39** от **03.05.2022**

Акт выполненных работ

за июль месяц 2022 года на 6-3 Наружные сети водоснабжения и канализации

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 7. В1									
1	1	**Е11-010101-0362 Изм. и доп. вып. 20**	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**58,7335**	**228,62**	**228,62**	**13427**	**13427**	**0**	**1759**	**16402**
						0	**41,6**	**0**	**2443**		**1215**	
2	2	**Е11-010205-0301**	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**1,8165**	**1551,7**	**0**	**2819**	**0**	**0**	**2029**	**5236**
						1551,7	**0**	**2819**	**0**		**388**	
3	3	**Е11-010104-0402**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м . Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**54,495**	**37,57**	**37,57**	**2048**	**2048**	**0**	**615**	**2875**
						0	**15,67**	**0**	**854**		**213**	
4	4	**Е11-010205-0501**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**6,055**	**962**	**0**	**5825**	**0**	**0**	**4194**	**10820**
						962	**0**	**5825**	**0**		**802**	
5	5	**Е11-010201-0601**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**54,495**	**96,45**	**82,01**	**5256**	**4469**	**153**	**1236**	**7011**
						11,64	**19,85**	**634**	**1082**		**519**	
6	6	**Е11-010201-0501**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**54,495**	**186,35**	**83,32**	**10155**	**4540**	**0**	**5718**	**17143**
						103,03	**42,71**	**5615**	**2328**		**1270**	
7	7	**Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,035**	**538606,49**	**76198,67**	**18851**	**2667**	**387**	**16701**	**38396**
						451352	**30628,63**	**15798**	**1072**		**2844**	
8	8	**С1241-102-0115**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,5 мм**	**м**	**50,2**	**748**		**37550**		**37550**		**40554**
9	9	**Е11-220601-0201 Изм. и доп. вып. 16**	**Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,035**	**765128,19**	**28890,15**	**26779**	**1012**	**16853**	**8830**	**38458**
						254718	**113,89**	**8915**	**4**		**2849**	
10	10	**Е11-220701-0101**	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**		**0,035**	**72373,64**	**0**	**2533**	**0**	**78**	**2430**	**5361**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			км трубопровода			70143	0	2455	0		397	
11	11	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка /Тройник, переход, отвод/		0,02401	1168777,11	542169,03	28062	13017	449	18790	50601
			т фасонных частей			607888,8	182624,97	14596	4385		3749	
12	12	С1241-113-0117	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	1	2376		2376		2376		2566
13	13	С1241-114-0121	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-32х3,0 мм	шт.	1	949		949		949	190	1025
14	14	С1241-112-0110	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 32х2,5 мм	шт.	2	236		472		472	76	510
15	15	С1242-301-1204	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15ч8п(р)2 ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	1	2131		2131		2131	38	2301
16	16	Е11-220501-0107 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка /ГИЛЬЗЫ/		0,0006	682339,23	231010,89	409	138	0	170	
			км трубопровода			450512	78990,55	270	47		315	782
17	17	С1241-201-0621	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 280х16,6 мм /ГИЛЬЗЫ/	м	0,6	10004		6002		6002	58	6482
18	18	С1241-116-0310	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	1	3071		3071		3071	480	3317
19	19	С1241-116-0305	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 32 мм	шт.	1	1168		1168		1168	246	1261
20	20	С1241-116-0310	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм /Свободный/	шт.	2	3071		6142		6142	93	6633
21	21	С1241-116-0305	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 32 мм /Свободный/	шт.	1	1168		1168		1168	491	1261
22	22	Е11-220601-0503 Изм. и доп. вып. 16	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,00035	194002,32	43319,24	68	15	21	93	
			км трубопровода			91429	17073,14	32	6		38	114
23	30	Е11-220301-0111 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 500 мм. Укладка /Футляр/		0,014	2957502,83	1326872,95	41405	18576	1424	8	
			км трубопровода			1528888	470292,84	21404	6584		27709	74643
24	31	С1241-102-0255	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 530х7,0 мм	м	14	38086		533204		533204	5529	575860
25	32	Е11-220601-1003 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент		0,014	1448389,07	314,88	20277	4	15877	42656	
			км трубопровода			313992	97,62	4396	1		4353	26600
			Итого по разделу: 7. В1								1970	
												936211
			Раздел: 8. Канализация									
26	33	Е11-010101-0362 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3		63,5544	228,62	228,62	14530	14530	0	1903	17748
			м3 грунта			0	41,6	0	2644		1315	
27	34	Е11-010205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		1,9656	1551,7	0	3050	0	0	2196	5666
			м3 грунта			1551,7	0	3050	0		420	
28	35	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м . Группа грунтов 2		58,968	37,57	37,57	2216	2216	0	665	3111
			м3 грунта			0	15,67	0	924		230	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29	36	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	6,552	962	0	6303	0	0	4538	11708
						962	0	6303	0		867	
30	37	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	58,968	96,45	82,01	5688	4836	165	1337	7587
						11,64	19,85	687	1170		562	
31	38	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	58,968	186,35	83,32	10989	4913	0	6188	18551
						103,03	42,71	6075	2519		1374	
32	39	Е11-231401-0102 Изм. и доп. вып. 20	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 160 мм. Укладка	м трубопровода	54,6	2030,5	20,12	110865	1099	104012	6167	126395
						105,4	8,69	5755	475		9363	
33	40	С1241-204-0103	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 160/134 ГОСТ Р 54475-2011	м	78,78	1836		144640		144640		156211
											11571	
34	41	Е11-010101-0428 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	9,7	336,29	336,29	3262	3262	0	406	3961
						0	58,13	0	564		293	
35	42	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	0,3	2430,12	0	729	0	0	525	1354
						2430,12	0	729	0		100	
36	43	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,6	37,57	37,57	135	135	0	41	190
						0	15,67	0	56		14	
37	44	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	3,6	186,35	83,32	671	300	0	378	1133
						103,03	42,71	371	154		84	
38	45	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	3,6	96,45	82,01	347	295	10	82	463
						11,64	19,85	42	71		34	
39	46	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	0,4	962	0	385	0	0	277	715
						962	0	385	0		53	
40	47	Е11-230601-0103 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	0,92	42832,47	11855,85	39406	10907	9423	23613	68061
						20734,15	5191,45	19075	4776		5042	
41	48	С1225-101-0601	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	2	9926		19852		19852		21440
											1588	
42	49	С1225-101-0105	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	2	8813		17626		17626		19036
											1410	
43	50	С1225-101-0605	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	2	9408		18816		18816		20321
											1505	
44	51	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	2988		5976		5976		6454
											478	
45	52	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0516	998330,83	7846,05	51514	404	47247	4660	60668
						74853,1	1675,81	3862	86		4494	
46	53	С1222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /Стремянка С1-00/	т	0,0132	887579		11716		11716		12653
											937	
47	54	С1244-201-0305	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-С	комплект	2	9004		18008		18008		19449
											1441	
48	55	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	16,4	937,3	20,49	15372	336	9466	5229	22249
						339,62	3,25	5570	53		1648	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
49	57	Е11-010101-0428 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	5,82	336,29	336,29	1957	1957	0	244	2377
						0	58,13	0	338		176	
50	58	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	0,18	2430,12	0	437	0	0	315	812
						2430,12	0	437	0		60	
51	59	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,7	37,57	37,57	101	101	0	30	142
						0	15,67	0	42		11	
52	60	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	2,7	186,35	83,32	503	225	0	283	849
						103,03	42,71	278	115		63	
53	61	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	2,7	96,45	82,01	260	222	8	61	347
						11,64	19,85	31	54		26	
54	62	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	0,3	962	0	289	0	0	208	537
						962	0	289	0		40	
55	63	Е11-230601-0103 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	0,46	42832,47	11855,85	19703	5454	4712	11807	34031
						20734,15	5191,45	9538	2388		2521	
56	64	С1225-101-0601	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	1	9926		9926		9926		10720
						12871		12871		12871	794	13901
57	65	С1225-101-0106	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	1							
						9408		9408		9408	1030	10161
58	66	С1225-101-0605	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	1							
						2988		2988		2988	753	3227
59	67	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1							
						998330,83	7846,05	25757	202	23623	239	30334
60	68	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0258	74853,1	1675,81	1931	43		2330	
						887579		8610		8610	2247	9299
61	69	С1222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /Стремянка С1-01/	т	0,0097							
						9004		9004		9004	689	9724
62	70	С1244-201-0305	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-С	комплект	1							
						937,3	20,49	8529	187	5252	720	12345
63	71	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	9,1	339,62	3,25	3091	30		914	
						534152,1	158113,38	21891	6480	4	17415	42451
64	73	Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка /Футляр/	км трубопровода	0,0409827	375934	53291,82	15407	2184		3145	
						4062		166542		166542		179865
65	74	С1241-201-0617	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 180х10,7 мм	м	41						13323	
			Итого по разделу: 8. Канализация									966246
			ИТОГО:					1573017	117972	1289380	188517	1902458
			В том числе :					165662	37491		140922	
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,04 %		19 786				
			Итого с временными									1 922 244
			Зимние удорожания			2,07 %		39 790				
			Итого с зимними удорожаниями									1 962 034
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		39 241				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**2 001 273**
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									**2 101 440**
			Итого с тендерной скидкой			**0,950**						**1 996 368,00**
			НДС			**12 %**		**239 564,16**				
			Итого с НДС									**2 235 932,16**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Теплоэнергострой

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Алимкулов А.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: **ТОО "KZ Стройэксперт"**

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора : **ТОО "Элай",**

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Илийского района"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Майшыбаев А. Б**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт Таңқаев К.Т.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,

Авторский надзор Косаев Д. С.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Илийского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Теплоэнергострой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **487/20-90 Разработка ПСД по газификации и реконструкции котельной села Коктерек, Байсеркенского сельского округа**

(наименование, адрес)

Объект : **2-1 Газопровод высокого давления**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 492/22-39 от 03.05.2022**

Акт выполненных работ

за июль месяц 2022 года на 2-1 Газопровод высокого давления

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 7. ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД ВЫСОКОГО Д АВЛЕНИЯ									
1	1	**Е11-220301-0201 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,0035**	**845368,19**	**235572,37**	**2959**	**824**	**36**	**2472**	**5865**
						599424	114012,38	2098	399		434	
2	3	**Е11-220601-0301 Изм. и доп. вып. 16**	**Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,0035**	**1016446,52**	**35938,56**	**3558**	**126**	**2313**	**1108**	**5039**
						319725	162,7	1119	1		373	
3	4	**Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	**т фасонных частей**	**0,0005**	**1168777,11**	**542169,03**	**584**	**271**	**9**	**391**	**1053**
						607888,8	182624,97	304	91		78	
4	6	**Е11-220901-0201**	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**1**	**2262,99**	**98,55**	**2263**	**99**	**536**	**1661**	**4238**
						1628,54	48,81	1629	49		314	
5	8	**Е11-221201-0101**	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка**	**фланец**	**2**	**681**	**37,8**	**1362**	**76**	**42**	**1232**	**2801**
						622,08	0	1244	0		207	
6	11	**Е11-161201-0101 Изм. и доп. вып. 6**	**Сальники.Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм**		**2**	**3456,33**	**0**	**6913**	**0**	**1531**	**5274**	**13162**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				сальник		2691	0	5382	0		975	
7	12	Е11-220301-0203 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием		0,0018	922551,11	279987,01	1661	504	26	1356	3258
				км трубопровода		627968	133230,01	1130	240		241	
8	15	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием		0,004	537922,49	76198,67	2152	305	41	1909	4386
				км трубопровода		451352	30628,63	1805	123		325	
9	17	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка		0,002	412290,5	111679,78	825	223	0	669	1613
				км трубопровода		300506	37234,85	601	74		119	
10	19	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка		4	1587,5	968,57	6350	3875	0	3673	10825
				шт.		618,93	308,66	2476	1235		802	
11	22	Е11-160401-0403	Трубопроводы стальные диаметром до 80 мм. Установка фланцевых соединений		2	6949,05	190,35	13898	381	8583	4868	20267
				соединение		2467,4	16,27	4935	33		1501	
12	26	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		11,992078	2025,1	0	24285	0	0	17485	45111
				м3 грунта		2025,1	0	24285	0		3341	
13	27	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство		1,2	3874,36	183,68	4649	220	2900	1581	6728
				м3 основания		1273,98	56,94	1529	68		498	
14	28	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		12,8	1056,56	0	13524	0	0	9737	25122
				м3 грунта		1056,56	0	13524	0		1861	
15	29	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		12,8	186,35	83,32	2385	1067	0	1343	4026
				м3 уплотненного грунта		103,03	42,71	1319	547		298	
16	30	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой		12,8	96,45	82,01	1235	1050	36	290	1647
				м3 уплотненного грунта		11,64	19,85	149	254		122	
17	31	Е11-010107-1306	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 3		3,5	57,23	57,23	200	200	0	57	278
				м3 грунта		0	22,64	0	79		21	
18	32	Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 63 мм. Укладка		0,0118	366216,46	88893,1	4321	1049	1	3578	8531
				км трубопровода		277271	29048,9	3272	343		632	
19	35	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка		12	1587,5	968,57	19050	11623	0	11020	32476
				шт.		618,93	308,66	7427	3704		2406	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	39	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих		0,99	25324,15	10295,21	25071	10193	2467	16781	45200
			м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца			12536,9	4584,49	12412	4539		3348	
21	46	Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж		0,004524	126732,16	7808,95	573	35	40	345	991
			т конструкций			110032	515,96	498	2		73	
22	48	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка		0,0048	91018,83	7846,05	437	38	40	433	940
			т стальных элементов			74853,1	1675,81	359	8		70	
23	50	Е11-460303-0105 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2		0,04	132525,59	1320,09	5301	53	1556	3123	9098
			м3 заделки			92294,94	650,8	3692	26		674	
24	51	Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка		0,0005	535992,1	159953,38	268	80	0	212	518
			км трубопровода			375934	53291,82	188	27		38	
25	56	Ц13-100904-0101	Прокладка сигнальной ленты в траншее		0,012	32750,72	21908,42	393	263	0	118	552
			км кабеля			10842,3	5332,46	130	64		41	
26	64	Прайс лист ТОО "Kazpribor Group"	Шкафной газорегуляторный пункт ГРПШ-13		1	1974303,57		1974304				1974304
			шт							1974304		
			Отпускная цена			1974304		1974304				
			Сметная стоимость оборудования					*1974304*				
			Итого по разделу: 7. ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД ВЫСОКОГО Д АВЛЕНИЯ									2228029
			ИТОГО:					2118521	32555	20157	90716	2228029
								91507	11906	1974304	18792	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							1974304		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,04 %		2639				
			Итого с временными									2230668
			Зимние удорожания			2,07 %		5307				
			Итого с зимними удорожаниями									2235975
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		5233				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									2241208
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									2353384

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого с тендерной скидкой			**0,950**						**2 235 714,79**
			НДС			**12 %**		**268 285,78**				
			Итого с НДС									**2 504 000,57**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Теплоэнергострой"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Алимкулов А.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора: **ТОО "KZ Стройэксперт"**

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора : **ТОО "Элай",**

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Илийского района"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Майшыбаев А. Б**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт Танқаев К.Т.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,

Авторский надзор Косаев Д. С.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Илийского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Теплоэнергострой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **487/20-90 Разработка ПСД по газификации и реконструкции котельной села Коктерек, Байсеркенского сельского округа**

(наименование, адрес)

Объект : **2-2 Газопровод высокого давления**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 492/22-39 от 03.05.2022**

Акт выполненных работ

за июль месяц 2022 года на 2-2 Газопровод среднего давления

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 15. НАДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА (0,01МПа)									
1	1	**Е11-220301-0203 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,001**	**922551,11**	**279987,01**	**923**	**280**	**15**	**754**	**1811**
						627968	**133230,01**	**628**	**133**		**134**	
2	3	**Е11-220801-0106 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка**	**т фасонных частей**	**0,0032**	**768768,66**	**469160,34**	**2460**	**1501**	**40**	**1384**	**4152**
						287128,8	**149756,86**	**919**	**479**		**308**	
3	6	**Е11-220901-0202**	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**1**	**3537,63**	**164,25**	**3538**	**164**	**284**	**3139**	**7211**
						3089,66	**81,35**	**3090**	**81**		**534**	
4	8	**Е11-221201-0103**	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка**	**фланец**	**2**	**1303,25**	**75,6**	**2606**	**151**	**122**	**2309**	**5308**
						1166,4	**0**	**2333**	**0**		**393**	
5	10	**Е11-220301-0201 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,004**	**845368,19**	**235572,37**	**3381**	**942**	**41**	**2825**	**6703**
						599424	**114012,38**	**2398**	**456**		**497**	
6	12	**Е11-220601-0301 Изм. и доп. вып. 16**	**Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,004**	**1016446,52**	**35938,56**	**4066**	**144**	**2643**	**1267**	**5760**
						319725	**162,7**	**1279**	**1**		**427**	
7	13	**Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**		**0,0005**	**1168777,11**	**542169,03**	**584**	**271**	**9**	**391**	**1053**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			т фасонных частей			607888,8	182624,97	304	91		78	
8	15	Е11-220901-0201	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка		1	2262,99	98,55	2263	99	536	1661	4238
				задвижка или клапан		1628,54	48,81	1629	49		314	
9	17	Е11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка		2	681	37,8	1362	76	42	1232	2801
				фланец		622,08	0	1244	0		207	
			Итого по разделу: 15. НАДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА (0,01МПа)									39037
			Раздел: 16. Подземный газопровод (0,3МПа)									
10	19	Е11-010101-0411 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3		1799,35	384,46	374,25	691778	673407	0	112763	868904
				м3 грунта		10,21	76,83	18371	138244		64363	
11	20	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		55,65	2430,12	0	135236	0	0	97370	251214
				м3 грунта		2430,12	0	135236	0		18608	
12	21	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство		72,8	3874,36	183,68	282053	13372	175936	95922	408213
				м3 основания		1273,98	56,94	92746	4145		30238	
13	22	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		753,2	37,57	37,57	28298	28298	0	8498	39739
				м3 грунта		0	15,67	0	11803		2944	
14	23	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		18,83	1056,56	0	19895	0	0	14324	36957
				м3 грунта		1056,56	0	19895	0		2738	
15	24	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		941,5	186,35	83,32	175449	78446	0	98795	296183
				м3 уплотненного грунта		103,03	42,71	97003	40212		21939	
16	25	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой		941,5	96,45	82,01	90808	77212	2636	21347	121127
				м3 уплотненного грунта		11,64	19,85	10959	18689		8973	
17	26	Е11-010107-1306	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 3		284,2	57,23	57,23	16265	16265	0	4633	22569
				м3 грунта		0	22,64	0	6434		1672	
18	27	Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 63 мм. Укладка		0,55	366216,46	88893,1	201419	48891	29	166791	397667
				км трубопровода		277271	29048,9	152499	15977		29457	
19	30	Ц13-100904-0101	Прокладка сигнальной ленты в траншее		0,55	32750,72	21908,42	18013	12050	0	5427	25315
				км кабеля		10842,3	5332,46	5963	2933		1875	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	32	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка		39,9999999	1587,5	968,57	63500	38743	0	36732	108251
				шт.		618,93	308,66	24757	12346		8019	
21	36	Е11-160401-0401	Трубопроводы стальные диаметром до 50 мм. Установка фланцевых соединений		2	4722,74	125,25	9445	251	5950	3212	13670
				соединение		1622,4	16,27	3245	33		1013	
22	37	Е11-220301-0202 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с пневматическим испытанием		0,0009	867159,58	253467,62	780	228	11	645	1539
				км трубопровода		601208	122161,86	541	110		114	
23	39	Е11-220601-0603 Изм. и доп. вып. 16	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,0009	253460,02	54249,96	228	49	73	124	380
				км трубопровода		118131	20594,11	106	19		28	
24	40	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием		0,002	537922,49	76198,67	1076	152	21	954	2192
				км трубопровода		451352	30628,63	903	61		162	
25	42	Е11-220601-0602 Изм. и доп. вып. 16	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 75 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		1	230597,41	53870,07	230597	53870	58596	137225	397248
				км трубопровода		118131	20480,22	118131	20480		29426	
26	43	Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка		0,001	365480,46	88157,1	365	88	0	303	721
				км трубопровода		277271	29048,9	277	29		53	
27	45	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка		1	1587,5	968,57	1588	969	0	918	2706
				шт.		618,93	308,66	619	309		200	
28	47	Е11-160401-0401	Трубопроводы стальные диаметром до 50 мм. Установка фланцевых соединений		1	4722,74	125,25	4723	125	2975	1606	6835
				соединение		1622,4	16,27	1622	16		506	
29	55	С1261-301-0254 #прим	Ковер /ГСН-13/		0,108	340239		36746		36746		39686
				т							2940	
30	57	Е11-240207-0201	Трубка контрольная /ст. труба д=25мм L-1,5м/. Устройство		16	7302,72	2364,83	116844	37837	9958	83488	216359
				шт.		4315,5	955,21	69048	15283		16027	
	57.1		Нет наименования ресурса		56							
31	66	Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка		0,0336	535992,1	159953,38	18010	5375	4	14278	34871
				км трубопровода		375934	53291,82	12632	1791		2583	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32	68	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,01008	346657,92 267977	78642,84 25740,92	3494 2701	793 260	1	2931 514	6939
33	73	Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,0112	535992,1 375934	159953,38 53291,82	6003 4211	1792 597	1	4759 861	11624
34	79	Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,07	535992,1 375934	159953,38 53291,82	37519 26315	11197 3730	7	29745 5381	72645
35	81	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,021	346657,92 267977	78642,84 25740,92	7280 5627	1651 540	1	6106 1071	14457
36	85	Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,0168	535992,1 375934	159953,38 53291,82	9005 6315	2687 895	2	7139 1292	17435
37	87	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,00504	346657,92 267977	78642,84 25740,92	1747 1350	396 130	0	1466 257	3470
38	98	Прайс лист ТОО "Kazpribor Group"	Шкафной газорегуляторный пункт ГРПШ-13 с регулятором давления РДГ-50	шт	1	1974303,57		1974304				1974304
			Отпускная цена			1974304		1974304		1974304		
			Сметная стоимость оборудования					*1974304*				
			Итого по разделу: 16. Подземный газопровод (0,3МПа)									**5393217**
			ИТОГО:					**4203650**	**1107770**	**296679**	**972463**	**5432257**
			В том числе :					**824897**	**296355**	**1974304**	**256146**	
			Стоимость оборудования, всего							**1974304**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
			Временные здания и сооружения			**1,04 %**		**35 963**				**5 468 220**
			Итого с временными									
			Зимние удорожания			**2,07 %**		**72 324**				**5 540 544**
			Итого с зимними удорожаниями									
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**71 325**				**5 611 869**
			Итого с непредвиденными работами и затратами									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									**5 892 751**
			Итого с тендерной скидкой			**0,950**						**5 598 113,44**
			НДС			**12 %**		**671 773,61**				
			Итого с НДС									**6 269 887,05**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Теплоэнергострой

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Алимкулов А.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: **ТОО "KZ Стройэксперт"**

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора : **ТОО "Элай",**

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Илийского района"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Майшыбаев А. Б**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт Танкаев К.Т.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Авторский надзор Косаев Д. С.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа,

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Илийского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Теплоэнергострой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **487/20-90 Разработка ПСД по газификации и реконструкции котельной села Коктерек, Байсеркенского сельского округа**

(наименование, адрес)

Объект : **7-1 Генеральный план**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № **492/22-39** от **03.05.2022**

Акт выполненных работ

за июль 2022 (месяц, год) на **7-1-1 Благоустройства**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 29. Демонтажные работы, см.лист ГП-3									
1	1	E11-270302-0105	**Покрытия и основания цементно-бетонные. Разборка**	**м3 конструкции**	93,8	1338,07	773,77	125511	72580	0	82428	224574
			Итого по разделу: 29. Демонтажные работы, см.лист ГП-3			564,3	249,37	52931	23391		16635	
												224574
			Раздел: 30. Вертикальная планировка, см.лист ГП-6									
2	2	E11-010104-0105	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/насыпь/**	**м3 грунта**	158	28,61	28,61	4520	4520	0	1454	6452
						0	12,78	0	2019		478	
3	3	E11-010104-0102	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м/выемка/**	**м3 грунта**	133	53,6	53,6	7129	7129	0	2141	10012
						0	22,36	0	2974		742	
4	4	E11-010201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	158	186,35	83,32	29443	13164	0	16579	49704
						103,03	42,71	16279	6748		3682	
5	5	E11-010102-0332 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	25	303,79	292,17	7595	7304	0	1414	9730
						11,62	66,95	290	1674		721	
6	6	C3412-101-0110	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	**т·км**	437,5	57		24938				26933
											1995	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого по разделу: 30. Вертикальная планировка, см.лист ГП-6									**102830**
			Раздел: 31. Водоотводное сооружения, см.лист ГП-4									
7	10	С1241-102-0238	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 320х2,5 мм**	**м**	**20,08**	**13362**		**268309**		**268309**		**289774**
			Итого по разделу: 31. Водоотводное сооружения, см.лист ГП-4								**21465**	
												289774
			Раздел: 32. Покрытия									
8	11	**Е11-270401-0101 Изм. и доп. вып. 17**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**184,5**	**3700,28**	**1108,66**	**682702**	**204547**	**446139**	**90554**	**835116**
	11.1		Нет наименования ресурса		202,95	**173,52**	**280,93**	**32014**	**51831**		**61861**	
	11.2		Нет наименования ресурса		9,225							
9	12	**Е11-270401-0104 Изм. и доп. вып. 17**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**221,4**	**5660,62**	**1666,55**	**1253262**	**368974**	**825610**	**167338**	**1534247**
	12.1		Нет наименования ресурса		278,964	**265,03**	**434,8**	**58678**	**96265**		**113648**	
	12.2		Нет наименования ресурса		15,498							
10	17	С1255-101-0101	**Камень бортовой ГОСТ 6665-91 БР 100.30.15**	**м3**	**9,495**	**48349**		**459074**		**459074**		**495800**
			Итого по разделу: 32. Покрытия								**36726**	
												2865163
			Раздел: 33. МАФ									
11	20	С1248-307-0101	**Щит пожарный**	**шт.**	**1**	**10823**		**10823**		**10823**		**11689**
12	21	С1248-305-0106	**Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОП 10**	**шт.**	**1**	**8976**		**8976**		**8976**	**866**	**9694**
13	22	**Прайс-лист**	**Лопата (штыковая, совковая) 1450Х215Х50**	**шт**	**1**	**1362**		**1362**		**1362**	**718**	**1471**
14	23	**Прайс-лист**	**Ведро пожарное конусное металлическое красное 365Х173Х173**	**шт**	**2**	**1218**		**2436**		**2436**	**109**	**2631**
15	24	С1261-107-0466	**Войлок строительный**	**т**	**0,0034**	**402954**		**1370**		**1370**	**195**	**1480**
16	25	С1222-509-1501	**Металлический мусоросборник**	**комплект**	**2**	**126056**		**252112**		**252112**	**110**	**272281**
			Итого по разделу: 33. МАФ								**20169**	
												299246
			ИТОГО:					**3139561**	**678219**	**2276211**	**361908**	**3781588**
			В том числе :					**160192**	**184903**		**280120**	
			Стоимость оборудования, всего							**0**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика									
			Временные здания и сооружения			**1,04 %**		**39 329**		**0**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого с временными									**3 820 916**
			Зимние удорожания			**2,07 %**		**79 093**				**3 900 009**
			Итого с зимними удорожаниями									**3 978 009**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**78 000**				**4 177 114**
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**3 968 258,29**
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									**476 191,00**
												4 444 449,29
			Итого с тендерной скидкой			**0,950**						
			НДС			**12 %**						
			Итого с НДС									

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Теплоэнергострой"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Алимкулов А.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора: **ТОО "KZ Стройэксперт"**

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора : **ТОО "Элай",**

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Илийского района"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Майшыбаев А. Б**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт Танқаев К.Т.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,

Авторский надзор Косаев Д. С.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Илийского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Теплоэнергострой"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **487/20-90 Разработка ПСД по газификации и реконструкции котельной села Коктерек, Байсеркенского сельского округа**
(наименование, адрес)

Объект : **6-4 Площадки под ДГУ и ГРПШ**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 492/22-39** от **03.05.2022**

Акт выполненных работ

за июль месяц 2022 года на 6-4 Строительные работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 9. Площадка под ГРПШ, 2шт.									
1	6	С1261-102-0252	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,0132	419679		5540		5540		5983
											443	
2	14	С1214-210-0201	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,01056	398962		4213		4213		4550
											337	
3	15	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,00528	402525		2125		2125		2295
											170	
4	19	С1222-525-0301	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,0272	856578		23299		23299		25163
											1864	
5	20	С1222-525-0401	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т**	т	0,00332	818918		2719		2719		2937
											218	
6	27	С1222-525-0301	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**		0,16788	856578		143802		143802		155306

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				т							11504	
7	29	С1222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,46544	856578		398686		398686		430581
											31895	
8	30	С1222-525-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,00528	818918		4324		4324		4670
											346	
9	31	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02174	402525		8751		8751		9451
											700	
10	32	С1214-401-0208	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм	м2	53,78	936		50338		50338		54365
			Итого по разделу: 9. Площадка под ГРПШ, 2шт.								4027	
												695301
			Раздел: 10. Площадка под ДГУ									
11	36	С1226-102-0205	Плита дорожная предварительно напряженная ГОСТ 13015-2012 марки ПДН 14 /плита дорожная 1П18.15-30/	шт.	2	137179		274358		274358		296307
			Итого по разделу: 10. Площадка под ДГУ								21949	
												296307
			ИТОГО:					918155	0	918155		
			В том числе :					0	0		73453	
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,04 %		10 313				
			Итого с временными									1 001 921
			Зимние удорожания			2,07 %		20 740				
			Итого с зимними удорожаниями									1 022 661
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		20 453				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1 043 114
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									1 095 323
			Итого с тендерной скидкой			0,950						1 040 556,85

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НДС			**12 %**		**124 866,82**				
			Итого с НДС									**1 165 423,67**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Теплоэнергострой
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Алимкулов А.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора: **ТОО "KZ Стройэксперт"**

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора : **ТОО "Элай",**

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Илийского района"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Майшыбаев А. Б**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт Танқаев К.Т.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Авторский надзор Косаев Д. С.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или