Утверждена приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от 19.09.2018 г. №656

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия-Сервис"

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "БарсСтройCompany"

Наименование строительства и его адрес: Строительство газопровода высокого давления Камысты-Алтынсарино Камистинского района с подключением сел Адаевка и Бестобе Костанайской области

Справка №2
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
июль 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор/дополнительное соглашение: номер	Договор/дополнительное соглашение: дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: код
		№1	04.05.2020г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	в т.ч. НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство газопровода высокого давления Камысты-Алтынсарино Камистинского района с подключением сел Адаевка и Бестобе Костанайской области	60 000 000,00	26 785 714,29							3 214 285,71	30 000 000,00

Сдал:
Субподрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью
"БарсСтройCompany"
БИН 130940012130
Директор _____ **Бекжанов Т.Р.**

Принял:
Генподрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью
"Алия - Сервис"
БИН 050640011650
Директор _____ **Молгалиева В.Б.**

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018.3)

ГЕНПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия-Сервис"
ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "БарсСтройCompany"
Наименование стройки - Строительство газопровода высокого давления Камысты-Алтынсарино Камыстинского района с подключением сел Адаевка и Бестобе Костанайской области
Наименование объекта - Вынос проекта в натуру
Договор субподряда № 1 от 04.05.2020г.

А К Т № 1
приемки выполненных работ

за июль 2020 года

на: 01-01-01 Вынос проекта в натуру

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 01.04.2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	С СТ СЦИРК-01 8.03.04-2017 1601-0204-20 п.4	**Разбивка оси газопровода при длине линии 100 м**	км	12,66		56482,00	--	715062	--	--	--	715062
						--	--	--	--		--	715062
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					715062				
		В ТОМ ЧИСЛЕ:	Тенге									
		- Прочие затраты				715062						
		Итого прямые затраты по акту				750 741						
		в текущих ценах 2019 года К=1,0498961				675 667						
		Итого с коэффициентом понижения К=0,9				81 080						
		НДС-12%				756 747						
		ИТОГО ВЫПОЛНЕНО ПО АКТУ										

Сдал:
Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью
"БарсСтройCompany"
БИН 130940012030
Директор _____ **Бекжанов Т.Р.**

Принял:
Генподрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью
"Алия - Сервис"
БИН 050640011650
Директор _____ **Молгалиева В.Б.**

ГЕНПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия-Сервис"
ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "БарсСтройCompany"
Наименование стройки - Строительство газопровода высокого давления Камысты-Алтынсарино Камыстинского района с подключением сел Адаевка и Бестобе Костанайской области
Наименование объекта - Подземный газопровод высокого давления
Договор субподряда № 1 от 04.05.2020г.

А К Т № 2
приемки выполненных работ

за июль 2020 года

на Подземный газопровод высокого давления

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Снятие и сохранение ПРС										
1	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	7596		22,97 --	22,97 8,63	174465 --	174465 65550	--	47196 17733	239394
2	Е11-010104-0113 1101-0104-0113 РСНБ РК 2015 К=2	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	1264,31		39,76 --	39,76 14,94	50263 --	50263 18885	--	13597 5109	68969
3	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	2668,8		22,97 --	22,97 8,63	61297 --	61297 23030	--	16582 6230	84109
4	Е11-010104-0113 1101-0104-0113 РСНБ РК 2015 К=2	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	8036		39,76 --	39,76 14,94	319475 --	319475 120033	--	86424 32472	438371
		Земляные работы										
5	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	18427		139,65 6,83	132,82 30,28	2573355 125833	2447522 558001	--	492360 245257	3310972

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	467,04	1641,02 1641,02	-- --	766424 766424	-- --	--	551825 105460	1423709
7	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	255,76	713,45 713,45	-- --	182471 182471	-- --	--	131379 25108	338959
8	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	300,24	1008,93 859,86	149,07 38,43	302920 258164	44755 11538	--	267006 45594	615519
9	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1267,68	713,45 713,45	-- --	904424 904424	-- --	--	651185 124449	1680058
10	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1189,84	713,45 713,45	-- --	848889 848889	-- --	--	611200 116807	1576896
11	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	26073,88	15,87 --	15,87 5,96	413761 --	413761 155458	--	111930 42055	567746
		Трубопроводы									
12	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	2,05	299017,51 202924,00	92933,19 25124,74	612986 415994	190513 51506	--	462825 86065	1161876
13	Е11-220501-0108 1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода	13,275	559424,36 314568,00	215174,32 59991,00	7426358 4175890	2856439 796381	--	4922548 987913	13336819
		Сигнальная лента									
14	Ц13-100901-0301 1310-0901-0301 РСНБ РК 2015	Кабель масса 1 м до 0,6 кг. Прокладка в траншее	км	38,56	17673,50 7870,20	9803,30 2444,15	681490 303475	378015 94246	--	286359 77428	1045278

		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					25 888 619				25888619
		Итого по акту на подряд, тенге	Тенге					336 552				
		Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге					26 225 171				
		ИТОГО	Тенге					865 431				
		Зимнее удорожание работ 3,3%	Тенге					27 090 602				
		ИТОГО	Тенге					541 812				
		Непредвиденные затраты 2%	Тенге					27 632 414				
		Итого с непредвиденными	Тенге					29 011 163				
		в текущих ценах 2019 года К=1,0498961	Тенге									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с коэффициентом понижения К=0,9	Тенге				26 110 047				
		НДС-12%	Тенге				3 133 206				
		ИТОГО ВЫПОЛНЕНО ПО АКТУ	Тенге				29 243 253				

Сдал:
Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью
"БарсСтройСотрапу"
БИН 130940012130
Директор _____ **Бекжанов Т.Р.**

Принял:
Генподрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью
"Алия - Сервис"
БИН 050640011650
Директор _____ **Молгалиева В.Б.**