Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия-Сервис"

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "БарсСтройCompany"

Наименование строительства и его адрес: Строительство газопровода высокого давления Камысты-Алтынсарино Камистинского района с подключением сел Адаевка и Бестобе Костанайской области

Утверждена приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19.09.2018 г. №656

Справка №1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

(по ресурсному методу)

июнь 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор/дополнительное соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№1	04.05.2020г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство газопровода высокого давления Камысты-Алтынсарино Камистинского района с подключением сел Адаевка и Бестобе Костанайской области	30 000 000,00	26 785 714,29							3 214 285,71	30 000 000,00

Сдал:

Субподрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "БарсСтройCompany"

БИН 130940012130

Директор _____ **Бекжанов Т.Р.**

Принял:

Генподрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия - Сервис"

БИН 050640011650

Директор _____ **Молгалиева В.Б.**

140050

Форма 4

ГЕНПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия-Сервис"
ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "БарсСтройСотрапу"
Наименование стройки - Строительство газопровода высокого давления Камысты-Алтынсарино Камыстинского района с подключением сел Адаевка и Бестобе Костанайской области
Наименование объекта - Вынос проекта в натуру
Договор субподряда № 1 от 04.05.2020г.

А К Т № 1
приемки выполненных работ

за июнь 2020 года

на: 01-01-01 Вынос проекта в натуру

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 01.04.2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	С СТ СЦИРК-01 8.03.04-2017 1601-0204-20 п.4	**Разбивка оси газопровода при длине линии 100 м**	км	13,62		56482,00	--	769285	--	--	--	769285
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			--	--	--	--		--	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Прочие затраты	Тенге									769285
		Итого прямые затраты по акту				769285		769285				
		в текущих ценах 2019 года К=1,0498961				807 669						
		Итого с коэффициентом понижения К=0,9				726 902						
		НДС-12%				87 228						
		ИТОГО ВЫПОЛНЕНО ПО АКТУ				814 131						

Сдал:
Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "БарсСтройСотрапу"
БИН 130940012190
Директор _____ **Бекжанов Т.Р.**

Принял:
Генподрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия - Сервис"
БИН 050640011650
Директор _____ **Молгалиева В.Б.**

1040100
Форма 4

ГЕНПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия-Сервис"
ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "БарсСтройСотрану"
Наименование стройки - Строительство газопровода высокого давления Камысты-Алтынсарино Камыстинского района с подключением сел Адаевка и Бестобе
Наименование объекта - Подземный газопровод высокого давления
Договор субподряда № 1 от 04.05.2020г.

А К Т № 2
приемки выполненных работ

за июнь 2020 года

на Подземный газопровод высокого давления

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Снятие и сохранение ПРС										
1	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	16056,31		22,97 --	22,97 8,63	368781 --	368781 138558	--	99762 37483	506026
2	Е11-010104-0113 1101-0104-0113 РСНБ РК 2015 К=2	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	14792		39,76 --	39,76 14,94	588064 --	588064 220946	--	159081 59772	806917
3	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	21144,31		22,97 --	22,97 8,63	485643 --	485643 182465	--	131375 49361	666379
4	Е11-010104-0113 1101-0104-0113 РСНБ РК 2015 К=2	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	11956,31		39,76 --	39,76 14,94	475329 --	475329 178590	--	128585 48313	652227
		Земляные работы										
5	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	37670,071		139,65 6,83	132,82 30,28	5260675 257238	5003437 1140714	--	1006526 501376	6768577
6	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1130,09		1641,02 1641,02	-- --	1854505 1854505	-- --	--	1335243 255180	3444928

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	579,81	713,45 713,45	-- --	413664 413664	-- --	--	297838 56920	768423
8	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	683,29	1008,93 859,86	149,07 38,43	689388 587534	101855 26259	--	607655 103763	1400806
9	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	710,91	713,45 713,45	-- --	507197 507197	-- --	--	365182 69790	942170
10	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	296,81	713,45 713,45	-- --	211759 211759	-- --	--	152466 29138	393363
11	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	11177,8	15,87 --	15,87 5,96	177378 --	177378 66644	--	47984 18029	243391
		Трубопроводы									
41	Е11-220501-0108 1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода	8,824	559424,36 314568,00	215174,32 59991,00	4936361 2775748	1898698 529361	--	3272058 656673	8865092
		Сигнальная лента									
149	Ц13-100901-0301 1310-0901-0301 РСНБ РК 2015	Кабель масса 1 м до 0,6 кг. Прокладка в траншее	км	14	17673,50 7870,20	9803,30 2444,15	247429 110183	137246 34218	--	103969 28112	379509
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								25837818
		Итого по акту на подряд, тенге	Тенге				25 837 818				
		Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге				335 892				
		ИТОГО	Тенге				26 173 710				
		Зимнее удорожание работ 3,3%	Тенге				863 732				
		ИТОГО	Тенге				27 037 442				
		Непредвиденные затраты 2%	Тенге				540 749				
		Итого с непредвиденными	Тенге				27 578 191				
		в текущих ценах 2019 года К=1,0498961	Тенге				28 954 235				
		Итого с коэффициентом понижения К=0,9	Тенге				26 058 812				
		НДС-12%	Тенге				3 127 057				
		ИТОГО ВЫПОЛНЕНО ПО АКТУ	Тенге				29 185 869				

Сдал:
Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью
"БарсСтройСотрану"
БИН 130940012130
Директор _____ **Бекжанов Т.Р.**

Принял:
Генподрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью
"Алия - Сервис"
БИН 050640011650
Директор _____ **Молгалиева В.Б.**