Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия-Сервис"

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "БарсСтройCompany"

Наименование строительства и его адрес: Строительство газопровода высокого давления Камысты-Алтынсарино Камистинского района с подключением сел Адаевка и Бестобе Костанайской области

Утверждена приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19.09.2018 г. №656

Справка №3

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

(по ресурсному методу)

октябрь 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор/дополнительное соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№1	04.05.2020г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство газопровода высокого давления Камысты-Алтынсарино Камистинского района с подключением сел Адаевка и Бестобе Костанайской области	70 000 000,08	8 928 571,50							1 071 428,58	10 000 000,08

Сдал:

Субподрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "БарсСтройCompany"

БИН 130940012130

Директор _____ **Бекжанов Т.Р.**

Принял:

Генподрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия - Сервис"

БИН 050640011650

Директор _____ **Молгалиева В.Б.**

1240100

Форма 4

ГЕНПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия-Сервис"
ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "БарсСтройCompany"
Наименование стройки - Строительство газопровода высокого давления Камысты-Алтынсарино Камыстинского района с подключением сел Адаевка и Бестобе Костанайской области
Наименование объекта - Подземный газопровод высокого давления
Договор субподряда № 1 от 04.05.2020г.

А К Т № 1
приемки выполненных работ

за октябрь 2020 года

на Подземный газопровод высокого давления

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Земляные работы										
1	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта		15122	139,65 6,83	132,82 30,28	2111807 103264	2008543 457920	--	404052 201269	2717128
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта		596,4	1641,02 1641,02	-- --	978707 978707	-- --	--	704669 134670	1818046
3	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		326,6	713,45 713,45	-- --	233012 233012	-- --	--	167769 32062	432843
4	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания		383,4	1008,93 859,86	149,07 38,43	386822 329670	57152 14734	--	340960 58223	786005
5	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		1538	713,45 713,45	-- --	1097283 1097283	-- --	--	790044 150986	2038313
6	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		800,3	713,45 713,45	-- --	570972 570972	-- --	--	411100 78566	1060638

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**8852852,13**
		Итого по акту на подряд, тенге	**Тенге**				**8 852 852,13**				
		Временные здания и сооружения 1,3%	**Тенге**				**115 087,08**				
		ИТОГО	**Тенге**				**8 967 939,21**				
		Зимнее удорожание работ 3,3%	**Тенге**				**295 941,99**				
		ИТОГО	**Тенге**				**9 263 881,20**				
		Непредвиденные затраты 2%	**Тенге**				**185 277,62**				
		Итого с непредвиденными	**Тенге**				**9 449 158,83**				
		в текущих ценах 2019 года К=1,0498961	**Тенге**				**9 920 635,00**				
		Итого с коэффициентом понижения К=0,9	**Тенге**				**8 928 571,50**				
		НДС-12%	**Тенге**				**1 071 428,58**				
		ИТОГО ВЫПОЛНЕНО ПО АКТУ	**Тенге**				**10 000 000,08**				

Сдал:

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью

"БарсСтройСотрапу"

БИН 130940012130

Директор _____ **Бекжанов Т.Р.**

Принял:

Генподрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью

"Алия - Сервис"

БИН 050640011650

Директор _____ **Молгалиева В.Б.**