Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия-Сервис"

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "БарсСтройCompany"

Наименование строительства и его адрес: Строительство газопровода высокого давления Камысты-Алтынсарино Камистинского района с подключением сел Адаевка и Бестобе Костанайской области

Утверждена приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19.09.2018 г. №656

Справка №2
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
декабрь 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор/дополнительное соглашение: номер	Договор/дополнительное соглашение: дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: код
		№1	04.05.2020г.				

Сводный сметный расчет комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	в т.ч. НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство газопровода высокого давления Камысты-Алтынсарино Камистинского района с подключением сел Адаевка и Бестобе Костанайской области	95 000 000,00	31 250 000,00							3 750 000,00	35 000 000,00

Сдал:
Субподрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "БарсСтройCompany"
БИН 130940012130
Директор _____ **Бекжанов Т.Р.**

Принял:
Генподрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия - Сервис"
БИН 050640011650
Директор _____ **Молгалиева В.Б.**

Форма 4

ГЕНПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия-Сервис"
СУБПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "БарсСтройCompany"
Наименование стройки - Строительство газопровода высокого давления Камысты-Алтынсарино Камыстинского района с подключением сел Адаевка и Бестобе Костанайской области
Наименование объекта - Вынос проекта в натуру
Договор субподряда № 1 от 04.05.2020г.

А К Т № 1
приемки выполненных работ

за декабрь 2021 года

на: 01-01-01 Вынос проекта в натуру

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 01.04.2018г.

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	С СТ СЦИРК-01 8.03.04-2017 1601-0204-20 п.4	**Разбивка оси газопровода при длине линии 100 м**	**км**	**8,8**		**56482,00**	--	**497042**	--	--	--	**497042**
						--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**497042**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Прочие затраты	Тенге					**497042**				
		Итого прямые затраты по акту				**497042**						
		в текущих ценах 2019 года К=1,0498961				**521 842**						
		Итого с коэффициентом понижения К=0,9				**469 658**						
		НДС-12%				**56 359**						
		ИТОГО ВЫПОЛНЕНО ПО АКТУ				**526 017**						

Сдал:
Субподрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью
"БарсСтройCompany"
БИН 130940013190
Директор _____ **Бекжанов Т.Р.**

Принял:
Генподрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью
"Алия - Сервис"
БИН 050640011650
Директор _____ **Молгалиева В.Б.**

ГЕНПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия-Сервис"
ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "БарсСтройCompany"
Наименование стройки - Строительство газопровода высокого давления Камысты-Алтынсарино Камыстинского района с подключением сел Адаевка и Бестобе Костанайской области
Наименование объекта - Подземный газопровод высокого давления
Договор субподряда № 1 от 04.05.2020г.

А К Т № 2
приемки выполненных работ
за декабрь 2021 года
Подземный газопровод высокого давления

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / трудоемкость рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Снятие и сохранение ПРС										
1	**Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**		**4376,054364**	**22,97 --**	**22,97 8,63**	**100509 --**	**100509 37763**	**--**	**27189 10216**	**137915**
2	**Е11-010104-0113 1101-0104-0113 РСНБ РК 2015 К=2**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**		**4376,054364**	**39,76 --**	**39,76 14,94**	**173972 --**	**173972 65365**	**--**	**47063 17683**	**238718**
3	**Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**		**4376,054364**	**22,97 --**	**22,97 8,63**	**100509 --**	**100509 37763**	**--**	**27189 10216**	**137915**
4	**Е11-010104-0113 1101-0104-0113 РСНБ РК 2015 К=2**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**		**4376,054364**	**39,76 --**	**39,76 14,94**	**173972 --**	**173972 65365**	**--**	**47063 17683**	**238718**
		Земляные работы										
5	**Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**		**10843,8**	**139,65 6,83**	**132,82 30,28**	**1514351 74049**	**1440302 328369**	**--**	**289741 144327**	**1948419**
6	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**		**682,728**	**1641,02**	**--**	**1120373**	**--**	**--**	**806669**	**2081205**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					1641,02	--	1120373	--		154163	
7	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	416,732	713,45 713,45	-- --	297317 297317	-- --	--	214068 40911	552295
8	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	508,668	1008,93 859,86	149,07 38,43	513208 437383	75825 19548	--	452362 77246	1042816
9	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	4232,976	713,45 713,45	-- --	3020008 3020008	-- --	--	2174406 415553	5609967
10	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	3425,96	713,45 713,45	-- --	2444244 2444244	-- --	--	1759856 336328	4540428
11	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	29400,466	15,87	15,87 5,96	466550	466550 175291	--	126210 47421	640181
		Трубопроводы									
12	Е11-220501-0108 1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода	12,602	559424,36 314568,00	215174,32 59991,00	7049866 3964186	2711627 756007	374053	4672991 937829	12660685
		Сигнальная лента									
13	Ц13-100901-0301 1310-0901-0301 РСНБ РК 2015	Кабель масса 1 м до 0,6 кг. Прокладка в траншее	км	25,45604	17673,50 7870,20	9803,30 2444,15	449897 200344	249553 62218	--	189045 51115	690058
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								30519307
		Итого по акту на подряд, тенге	Тенге				30 519 307				
		Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге				396 751				
		ИТОГО	Тенге				30 916 058				
		Зимнее удорожание работ 3,3%	Тенге				1 020 230				
		ИТОГО	Тенге				31 936 288				
		Непредвиденные затраты 2%	Тенге				638 726				
		Итого с непредвиденными	Тенге				32 575 014				
		в текущих ценах 2019 года К=1,0498961	Тенге				34 200 380				
		Итого с коэффициентом понижения К=0,9	Тенге				30 780 342				
		НДС-12%	Тенге				3 693 641				
		ИТОГО ВЫПОЛНЕНО ПО АКТУ	Тенге				34 473 983				

Сдал:
Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью
"БарсСтройКомпани"
БИН 130940012430
Директор _____ **Бекжанов Т.Р.**

Принял:
Генподрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью
"Алия - Сервис"
БИН 050640011650
Директор _____ **Молгалиева В.Б.**