Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия-Сервис"

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "БарсСтройCompany"

Наименование строительства и его адрес: Строительство газопровода высокого давления Камысты-Алтынсарино Камистинского района с подключением сел Адаевка и Бестобе Костанайской области

Утверждена приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19.09.2018 г. №656

Справка №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
март 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор/дополнительное соглашение: номер	Договор/дополнительное соглашение: дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: код
		№1	04.05.2020г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	в т.ч. НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство газопровода высокого давления Камысты-Алтынсарино Камистинского района с подключением сел Адаевка и Бестобе Костанайской области	60 000 000,00	53 571 428,57							6 428 571,43	60 000 000,00

Сдал:
Субподрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "БарсСтройCompany"
БИН 130940012130
Директор _____ **Бекжанов Т.Р.**

Принял:
Генподрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия - Сервис"
БИН 050640011650
Директор _____ **Молгалиева В.Б.**

ГЕНПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия-Сервис"
СУБПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "БарсСтройCompany"
Наименование стройки - Строительство газопровода высокого давления Камысты-Алтынсарино Камыстинского района с подключением сел Адаевка и Бестобе Костанайской области
Наименование объекта - Вынос проекта в натуру
Договор субподряда № 1 от 04.05.2020г.

А К Т № 1
приемки выполненных работ

за март 2021 года

на: 01-01-01 Вынос проекта в натуру

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 01.04.2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	С СТ СЦИРК-01 8.03.04-2017 1601-0204-20 п.4	**Разбивка оси газопровода при длине линии 100 м**	км	11,5		56482,00	--	649543	--	--	--	649543
						--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									649543
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
		- Прочие затраты	Тенге					649543				
		Итого прямые затраты по акту				649563						
		в текущих ценах 2019 года К=1,0498961				681 974						
		Итого с коэффициентом понижения К=0,9				613 776						
		НДС-12%				73 653						
		ИТОГО ВЫПОЛНЕНО ПО АКТУ				687 429						

Сдал:
Субподрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью
"БарсСтройCompany"
БИН 130940012130
Директор _____ **Бекжанов Т.Р.**

Принял:
Генподрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью
"Алия - Сервис"
БИН 050640011650
Директор _____ **Молгалиева В.Б.**

ГЕНПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия-Сервис"
ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "БарсСтройCompany"
Наименование стройки - Строительство газопровода высокого давления Камысты-Алтынсарино Камыстинского района с подключением сел Адаевка и Бестобе Костанайской области
Наименование объекта - Подземный газопровод высокого давления
Договор субподряда № 1 от 04.05.2020г.

А К Т № 2
приемки выполненных работ
за март 2021 года
Подземный газопровод высокого давления

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№ п/п	Шифр норм. кол ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Снятие и сохранение ПРС										
1	**Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**		**25901,23867**	**22,97 --**	**22,97 8,63**	**594900 --**	**594900 223515**	**--**	**160931 60466**	**816297**
2	**Е11-010104-0113 1101-0104-0113 РСНБ РК 2015 К=2**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**		**33626,19867**	**39,76 --**	**39,76 14,94**	**1336827 --**	**1336827 502270**	**--**	**361635 135877**	**1834339**
3	**Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**		**27572,89867**	**22,97 --**	**22,97 8,63**	**633294 --**	**633294 237940**	**--**	**171317 64369**	**868980**
4	**Е11-010104-0113 1101-0104-0113 РСНБ РК 2015 К=2**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**		**32526,23867**	**39,76 --**	**39,76 14,94**	**1293098 --**	**1293098 485841**	**--**	**349805 131432**	**1774335**
		Земляные работы										
5	**Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**		**52655,5**	**139,65 6,83**	**132,82 30,28**	**7353410 359570**	**6993840 1594498**	**--**	**1406929 700827**	**9461166**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1669,08	1641,02 1641,02	-- --	2739000 2739000	-- --	--	1972080 376886	5087967
7	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	914,02	713,45 713,45	-- --	652106 652106	-- --	--	469516 89730	1211352
8	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	1072,98	1008,93 859,86	149,07 38,43	1082556 922613	159944 41235	--	954209 162941	2199706
9	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	4611,16	713,45 713,45	-- --	3289823 3289823	-- --	--	2368672 452680	6111175
10	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	3317,2	713,45 713,45	-- --	2295305 2295305	--	--	1652620 315834	4263758
11	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	26502,88	15,87 --	15,87 5,96	420569 --	420569 158015	--	113771 42747	577087
		Пересечение а/дороги методом ГНБ									
12	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	809,96	139,65 6,83	132,82 30,28	113112 5531	107581 24527	--	21642 10780	145534
13	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	90	1641,02 1641,02	-- --	147692 147692	-- --	--	106338 20322	274353
14	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	872,96	15,87 --	15,87 5,96	13853 --	13853 5205	--	3747 1408	19008
15	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	27	713,45 713,45	-- --	19263 19263	-- --	--	13869 2651	35783
16	Е11-010205-1002 1101-0205-1002 РСНБ РК 2015	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты устойчивые	м2 креплений	322,7	493,00 185,64	23,24 9,27	159090 59905	7500 2992	--	45286 16350	220726
17	Е11-221401-0605 1122-1401-0605 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 500 мм. Прокладка бестраншейным методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп	м	263,5	9329,25	8257,04	2458257	2175729	--	647794	3354535

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					1056,68	1426,57	278435	375902		248484	
18	Е11-221401-0305 1122-1401-0305 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 300 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	264,66	1507,44 995,89	11,12 3,29	398960 263571	2943 872	--	261799 52861	713620
19	Е11-221401-0602 1122-1401-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 200 мм. Прокладка бестраншейным методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп	м	45	2515,53 499,19	2010,48 555,99	113199 22463	90472 25020	--	47008 12817	173024
20	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	45	1088,07 926,71	7,08 1,87	48963 41702	318 84	--	41368 7227	97558
21	С121-010102-0304 2101-0102-0304 РСНБ РК 2015	Глина бентонитовая для буровых работ марки ПБМГ	т	60,43	37706,00 --	-- --	2278574 --	-- --	2278574	-- 182286	2460859
		Трубопроводы									
22	Е11-220501-0108 1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода	10,14	559424,36 314568,00	215174,32 59991,00	5672563 3189720	2181868 608309	--	3760048 754609	10187220
		Отводы									
23	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	2	1220,53 417,73	802,80 208,27	2441 835	1606 417	--	1239 294	3975
		Сигнальная лента									
24	Ц13-100901-0301 1310-0901-0301 РСНБ РК 2015	Кабель масса 1 м до 0,6 кг. Прокладка в траншее	км	22,736	17673,50 7870,20	9803,30 2444,15	401825 178937	222888 55570	--	168845 45654	616323
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								52508680
		Итого по акту на подряд, тенге	Тенге				52 508 542				
		Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге				682 611				
		ИТОГО	Тенге				53 191 153				
		Зимнее удорожание работ 3,3%	Тенге				1 755 308				
		ИТОГО	Тенге				54 946 461				
		Непредвиденные затраты 2%	Тенге				1 098 929				
		Итого с непредвиденными	Тенге				56 045 390				
		в текущих ценах 2019 года К=1,0498961	Тенге				58 841 837				
		Итого с коэффициентом понижения К=0,9	Тенге				52 957 653				
		НДС 12%	Тенге				6 354 918				
		ИТОГО ВЫПОЛНЕНО ПО АКТУ	Тенге				59 312 571				

Сдал:
Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью
"БарсСтройСотрауу"
БИН 130940012130
Директор _____ **Бекжанов Т.Р.**

Принял:
Генподрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью
"Алия - Сервис"
БИН 050640011650
Директор _____ **Молгалиева В.Б.**