Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия-Сервис"

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "БарсСтройCompany"

Наименование строительства и его адрес: Строительство газопровода высокого давления Камысты-Алтынсарино Камистинского района с подключением сел Адаевка и Бестобе Костанайской области

Утверждена приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19.09.2018 г. №656

Справка №3

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

(по ресурсному методу)

июнь 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор/дополнительное соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№1	04.05.2020г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство газопровода высокого давления Камысты-Алтынсарино Камистинского района с подключением сел Адаевка и Бестобе Костанайской области	91 794 801,00	14 995 358,04							1 799 442,96	16 794 801,00

Сдал:

Субподрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "БарсСтройCompany"

БИН 130940012130

Директор _____ **Бекжанов Т.Р.**

Принял:

Генподрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия - Сервис"

БИН 050640011650

Директор _____ **Марданов А.А.**

Наименование стройки - Строительство газопровода высокого давления Камысты-Алтынсарино Камистинского района с подключением сел Адаевка и Бестобе Костанайской области

40100

ГЕНПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия-Сервис"

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "БарсСтройCompany"

Форма 4

Наименование стройки - Строительство газопровода высокого давления Камысты-Алтынсарино Камыстинского района с подключением сел Адаевка и Бестобе Костанайской области

Наименование объекта - Подземный газопровод высокого давления

Договор субподряда № 1 от 04.05.2020г.

А К Т № 1
приемки выполненных работ

за июнь 2022 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г. Подземный газопровод высокого давления

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
14	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Пересечение с сущ. коммуникациями** **Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**5,048**		**713,45** **713,45**	**--** **--**	**3601** **3601**	**--** **--**	**--**	**2593** **496**	**6690**
31	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**		**Вытяжная свеча**								
32	Е11-060101-0114 1106-0101-0114 РСНБ РК 2015	**Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство**	**м3 грунта**	**0,637**		**1367,52** **1367,52**	**--** **--**	**871** **871**	**--** **--**	**--**	**627** **120**	**1618**
33	Е11-060501-0101 1106-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Колонны бетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство**	**м3**	**0,307**		**18351,22** **891,43**	**1135,96** **223,55**	**5634** **274**	**349** **69**	**5011**	**311** **476**	**6421**
34	Е11-220301-0201 1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,006**		**598472,10** **404880,00**	**182071,02** **76953,44**	**3591** **2429**	**1092** **462**	**70**	**2862** **516**	**6969**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,00195	1224153,32 410575,10	451324,76 123345,05	2387 801	880 241	706	1031 273	3691
41	Е11-220501-0108 1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода	0,18	559424,36 314568,00	215174,32 59991,00	100696 56622	38731 10798	5343	66746 13395	180838
43	Е11-220301-0208 1122-0301-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0035	1566784,79 731435,00	774097,68 259577,58	5484 2560	2709 909	215	3434 713	9631
44	Е11-220301-0203 1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,146	657353,76 424160,00	217427,74 89928,73	95974 61927	31744 13130	2303	74306 13622	183902
47	Е11-250127-0101 1125-0127-0101 РСНБ РК 2015	Испытание газопроводов Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа/д..280	км трубопровода	7	761515,88 138838,40	620809,50 136286,39	5330611 971869	4345667 954005	13075	1752545 566652	7649809
55	Е11-250128-0101 1125-0128-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Контроль стыков Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования	стык	68	23786,44 1712,88	22073,56 4083,17	1617478 116476	1501002 277655	--	358659 158091	2134228
62	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Отводы Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	37	1220,53 417,73	802,80 208,27	45160 15456	29704 7706	--	22930 5447	73537
70	Е11-220801-0102 1122-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части чугунные диаметром 125-200 мм. Установка	т фасонных частей	0,0585	68972,67 30051,30	13561,47 3820,26	4035 1758	793 223	1484	1962 480	6476
		Футляры на выходе из земли									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	Е11-220301-0109 1122-0301-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 350 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,003	1595664,69 741075,00	743327,82 221817,96	4787 2223	2230 665	334	2860 612	8259
74	Е11-220301-0103 1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,002	441557,47 325350,00	97772,45 34139,35	883 651	196 68	36	712 128	1722
75	Е11-221401-0304 1122-1401-0304 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 250 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	3	1412,22 995,89	10,38 2,96	4237 2988	31 9	1218	2967 576	7780
76	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	2	1088,07 926,71	7,08 1,87	2176 1853	14 4	309	1839 321	4336
79	Е11-220501-0111 1122-0501-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Футляры открытый способ** Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 500 мм. Укладка	км трубопровода	0,057	1024327,54 591100,00	376617,54 103274,65	58387 33693	21467 5887	3227	39184 7806	105376
80	Е11-221401-0305 1122-1401-0305 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 300 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	57	1507,44 995,89	11,12 3,29	85924 56766	634 188	28524	56384 11385	153693
83	Е11-220501-0106 1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,045	478330,25 294008,00	170960,21 46898,27	21525 13230	7693 2110	602	15187 2937	39649
84	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	45	1088,07 926,71	7,08 1,87	48963 41702	318 84	6943	41368 7227	97558
86	Е11-220601-1309 1122-0601-1309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Изоляция трубопроводов и футляров** Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 350 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,003	163019,72 103488,70	53463,70 18013,08	489 310	160 54	19	361 68	918
87	Е11-220601-1305 1122-0601-1305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,002	115386,12 72111,20	40415,46 13573,38	231 144	81 27	6	170 32	432

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											40100
88	Е11-220601-1310 1122-0601-1310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 400 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,1285	179503,99 114100,00	58505,00 19374,90	23066 14662	7518 2490	886	16980 3204	43250
89	Е11-220601-1003 1122-0601-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,155	231990,03 212072,00	255,54 65,88	35958 32871	40 10	3047	32553 5481	73992
90	Е11-220601-1008 1122-0601-1008 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,0065	807518,65 92624,00	670282,14 198904,78	5249 602	4357 1293	290	1876 570	7695
		Контрольные трубки									
94	Е11-250129-0101 1125-0129-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колонка контрольно-измерительная металлическая. Установка	колонка	6	30415,32 19482,00	3321,45 1473,52	182492 116892	19929 8841	45671	114417 23753	320662
28	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,01	262000,23 187234,00	73356,07 19600,95	2620 1872	734 196	14	2048 373	5041
98	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	12	1220,53 417,73	802,80 208,27	14646 5013	9634 2499	--	7437 1767	23850
103	Е11-220501-0108 1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода	0,03	559424,36 314568,00	215174,32 59991,00	16783 9437	6455 1800	891	11124 2233	30140
104	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,005	299017,51 202924,00	92933,19 25124,74	1495 1015	465 126	15	1129 210	2834
107	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	32	1220,53 417,73	802,80 208,27	39057 13367	25690 6665	--	19831 4711	63599
		Пересечение с подземным кабелем ВОЛС									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
116	Е11-221501-0103 1122-1501-0103 РСНБ РК 2015	Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,4 м2	м короба	44	7517,01 1332,55	1142,90 359,25	330749 58632	50288 15807	221829	73695 32355	436799
119	Е11-270901-0301 1127-0901-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Столбики сигнальные железобетонные. Установка	шт.	3	1600,78 577,92	760,96 298,11	4802 1734	2283 894	785	2838 611	8252
121	Е11-221501-0103 1122-1501-0103 РСНБ РК 2015	Пересечение с подземными коммуникациями Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,4 м2	м короба	12	7517,01 1332,55	1142,90 359,25	90204 15991	13715 4311	60498	20099 8824	119127
149	Ц13-100901-0301 1310-0901-0301 РСНБ РК 2015	Сигнальная лента Кабель масса 1 м до 0,6 кг. Прокладка в траншее	км	14,755	17673,50 7870,20	9803,30 2444,15	260773 116125	144648 36063	--	109576 29628	399976
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:					12 234 360				12234360
		Итого по акту на подряд, тенге	Тенге				159 047				
		Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге				12 393 407				
		ИТОГО	Тенге				408 982				
		Зимнее удорожание работ 3,3%	Тенге				12 802 389				
		ИТОГО	Тенге				256 048				
		Непредвиденные затраты 2%	Тенге				13 058 437				
		Итого с непредвиденными	Тенге				13 710 002				
		в текущих ценах 2019 года К=1,0498961	Тенге				12 339 002				
		Итого с коэффициентом понижения К=0,9	Тенге				1 480 680				
		НДС-12%	Тенге				13 819 682				
		ИТОГО ВЫПОЛНЕНО ПО АКТУ	Тенге								

Сдал:

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью

"БарсСтройCompany"

БИН 130940012180

Директор _____ **Бекжанов Т.Р.**

Принял:

Генподрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью

"Алия - Сервис"

БИН 050640011650

Директор _____ **Марданов А.А.**

Наименование стройки - Строительство газопровода высокого давления Камысты-Алтынсарино Камистинского района с подключением сел Адаевка и Бестобе Костанайской области

ГЕНПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия-Сервис"

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "БарсСтройСотрапу"

Наименование стройки - Строительство газопровода высокого давления Камысты-Алтынсарино Камыстинского района с подключением сел Адаевка и Бестобе Костанайской области

Наименование объекта - Надземный газопровод высокого давления

Договор субподряда № 1 от 04.05.2020г.

А К Т № 2
приемки выполненных работ

за июнь 2022 года

Надземный газопровод высокого давления

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Установка ПГБ										
1	**Е11-250130-0102 1125-0130-0102 РСНБ РК 2015**	**Здания из спаренных и одиночных блок-боксов. Установка**	**т блок-боксов**	**5**		**27417,62 10980,00**	**13873,11 3815,52**	**137088 54900**	**69366 19078**		**67320 16353**	**220760**
7	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты под ГРПБ Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**21,24**		**1367,52 1367,52**	**-- --**	**29046 29046**	**-- --**	**--**	**20913 3997**	**53956**
8	**Е11-070501-0102 1107-0501-0102 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**36**		**2036,28 637,94**	**1045,70 365,14**	**73306 22966**	**37645 13145**		**42611 9273**	**125190**
9	**Е11-070501-0104 1107-0501-0104 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**12**		**4365,30 1169,38**	**2474,53 897,28**	**52384 14033**	**29694 10767**		**29264 6532**	**88179**
13	**Е11-110101-1103 1111-0101-1103 РСНБ РК 2015**	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**6**		**674,92 281,45**	**24,96 11,67**	**4049 1689**	**150 70**		**1653 456**	**6159**
14	**Е11-110101-1104 1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=2**	**Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103**	**м2 стяжки**	**6**		**199,21 6,77**	**8,75 3,86**	**1195 41**	**52 23**		**60 100**	**1356**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**297069**	**136907**		**161821**	**495600**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				2							14020
		РАЗДЕЛ 2. Трубопроводы									
15	Е11-220301-0203 1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,01	657353,76 424160,00	217427,74 89928,73	6574 4242	2174 899	--	5089 933	12596
16	Е11-220301-0205 1122-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,002	919683,04 532610,00	339568,68 127075,29	1839 1065	679 254		1306 252	3397
17	Е11-220301-0208 1122-0301-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,016	1566784,79 731435,00	774097,68 259577,58	25069 11703	12386 4153		15698 3261	44027
24	Е11-250211-0202 1125-0211-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 125 мм. Контроль качества сварных соединений методом магнитографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	1	10727,40 549,00	10178,40 1882,80	10727 549	10178 1883	--	2213 1035	13976
25	Е11-250211-0203 1125-0211-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 150 мм. Контроль качества сварных соединений методом магнитографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	1	11099,62 581,94	10517,68 1945,56	11100 582	10518 1946	--	2300 1072	14472
26	Е11-250211-0205 1125-0211-0205 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 250 мм. Контроль качества сварных соединений методом магнитографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	1	12142,44 691,74	11450,70 2118,15	12142 692	11451 2118	--	2557 1176	15875
		Отводы									
28	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0935	880709,32 410575,10	451324,76 123345,05	82346 38389	42199 11533		49422 10541	142310
32	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	3	1220,53 417,73	802,80 208,27	3662 1253	2408 625	--	1859 442	5962
		Задвижки									
35	Е11-220901-0202 1122-0901-0202 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	1	2532,01 2086,84	123,75 54,90	2532 2087	124 55		2120 372	5025

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	Е11-220901-0205 1122-0901-0205 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 250 мм. Установка	задвижка или клапан	1	8947,50 4944,68	3269,03 914,67	8948 4945	3269 915		5801 1180	15928
39	Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	6	916,31 787,80	66,96 --	5498 4727	402 --		4680 814	10992
40	Е11-221201-0107 1122-1201-0107 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 250 мм. Приварка	фланец	6	2750,24 2271,49	236,79 10,98	16501 13629	1421 66		13558 2405	32464
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				186938 83862	97208 24446	--	106603 23483	317024
		РАЗДЕЛ 3. Подвижные опоры-стойки									
43	Е11-010203-0502 1101-0203-0502 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2	яма	4	837,86 150,72	687,14 279,67	3351 603	2749 1119	--	1240 367	4958
44	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,958	23272,35 4503,10	1104,38 219,79	22295 4314	1058 211		4117 2113	28525
45	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	0,388	648,52 284,44	25,66 11,67	252 110	10 5		108 29	388
46	Е11-061401-0104 1106-1401-0104 РСНБ РК 2015	Сооружения емкостные. Железнение поверхности	м2 поверхности	0,388	336,38 317,32	0,74 0,33	131 123	-- --		112 19	262
47	Е11-090302-0112 1109-0302-0112 РСНБ РК 2015	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,16002	23272,19 5827,08	11450,27 2890,68	3724 932	1832 463		963 375	5062
48	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	47,78	39,01 36,79	2,22 0,22	1864 1758	106 10	--	1220 247	3331
49	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	47,78	46,13 42,98	3,15 0,44	2204 2054	150 21	--	1432 291	3926
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				33820	5906		9192	46452
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге						859 076		859076
		Итого по акту на подряд, тенге	Тенге						11 168		
		Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге						870 244		
		ИТОГО	Тенге						28 718		
		Зимнее удорожание работ 3,3%	Тенге						898 962		
		ИТОГО	Тенге								

1	2	3	4	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Непредвиденные затраты 2%	Тенге					17 979				
		Итого с непредвиденными	Тенге					916 941				
		в текущих ценах 2019 года К=1,0498961	Тенге					962 693				
		Итого с коэффициентом понижения К=0,9	Тенге					866 424				
		НДС-12%	Тенге					103 971				
		ИТОГО ВЫПОЛНЕНО ПО АКТУ	Тенге					970 395				

Сдал:
Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью
"БарсСтройСомрану"
БИН 130940012130
Директор _____ **Бекжанов Т.Р.**

Принял:
Генподрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью
"Алия - Сервис"
БИН 050640011650
Директор _____ **Марданов А.А.**

Наименование стройки - Строительство газопровода высокого давления Камысты-Алтынсарино Камистинского района с подключением сел Адаевка и Бестобе Костанайской области

140610

Форма 4

ГЕНПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия-Сервис"

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "БарсСтройCompany"

Наименование стройки - Строительство газопровода высокого давления Камысты-Алтынсарино Камыстинского района с подключением сел Адаевка и Бестобе Костанайской области

Наименование объекта - Электроснабжение ГРПБ-1

Договор субподряда № 1 от 04.05.2020г.

А К Т № 3
приемки выполненных работ

за июнь 2022 года

ВЛ-10 кВ

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	Е11-330204-0202 1133-0204-0202 РСНБ РК 2015	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	км линии	0,017		101366,29 45710,20	52855,83 16623,72	1723 777	899 283	47	848 206	2777
2	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	опора	2		6419,75 2922,30	2798,57 1275,54	12840 5845	5597 2551	1398	6717 1564	21121
		Изоляторы. Линейная арматура										
3	Ц13-080103-0102 1308-0103-0102 РСНБ РК 2015	**Изолятор опорный напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования. Количество точек крепления 2**	шт.	8		617,76 505,08	80,30 26,67	4942 4041	642 213	259	3063 640	8645
		Установка разъединителя на ПР-1 на промежуточной опоре для ответвления к МТПО										
4	Ц13-080103-0102 1308-0103-0102 РСНБ РК 2015	**Изолятор опорный напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования. Количество точек крепления 2**	шт.	3		617,76 505,08	80,30 26,67	1853 1515	241 80	97	1149 240	3242
5	Ц13-080103-0501 1308-0103-0501 РСНБ РК 2015	**Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ, ток до 600 А. Монтаж оборудования**	шт.	1		3089,98 2196,00	623,80 196,78	3090 2196	624 197	270	1723 385	5198
		Установка ответвления на сущ. опоре										

140610

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Ц13-080103-0102 1308-0103-0102 РСНБ РК 2015	Изолятор опорный напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования. Количество точек крепления 2	шт.	2	617,76 505,08	80,30 26,67	1236 1010	161 53	65	766 160	2161
7	Ц13-080101-2501 1308-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Трансформаторная подстанция** Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВХА. Монтаж оборудования	подстанция	1	72047,11 29646,00	37813,22 12465,36	72047 29646	37813 12465	4588	30320 8189	110557
8	Е11-010107-0801 1101-0107-0801 РСНБ РК 2015	**Заземление МТП** Каналы сечением свыше 0,75 м2. Устройство плужными канавокопателями с одним трактором мощностью 79 кВт (108 л с) без предварительного выравнивания трассы. Группа грунтов 1-2	м канала	50	62,35 50,45	11,90 3,56	3117 2523	595 178	--	1944 405	5467
9	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	9	713,45 713,45	-- --	6421 6421	-- --	--	4623 884	11928
10	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	57	551,64 148,96	23,49 5,87	31443 8491	1339 334	21613	6354 3024	40821
11	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	8	3027,25 744,80	159,66 37,34	24218 5958	1277 299	16983	4505 2298	31021
12	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Молниезащита и заземление** Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,08	5585,35 716,55	1460,00 610,12	447 57	117 49	273	99 44	589
13	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,72	23025,51 4503,10	1104,38 219,79	16578 3242	795 158	12541	3094 1574	21247
14	Е11-330109-0117 1133-0109-0117 РСНБ РК 2015	Шпили стальные массой до 0,2 т. Установка	т	0,0443006	130211,26 36719,20	90308,35 19006,86	5768 1627	4001 842	140	1975 619	8363
15	Е11-010107-0801 1101-0107-0801 РСНБ РК 2015	Каналы сечением свыше 0,75 м2. Устройство плужными канавокопателями с одним трактором мощностью 79 кВт (108 л с) без предварительного выравнивания трассы. Группа грунтов 1-2	м канала	29	62,35 50,45	11,90 3,56	1808 1463	345 103	--	1128 235	3171
16	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	5,22	713,45	--	3724	--	--	2681	6918

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	Ц13-080208-0207 1308-0208-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	31	713,45 582,54 191,52	-- 26,32 6,67	3724 18059 5937	-- 816 207	11306	512 4424 1799	24281
18	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	6	3027,25 744,80	159,66 37,34	18163 4469	958 224	12736	3379 1723	23266
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								330773
		Итого по акту на подряд, тенге	Тенге				330 773				
		Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге				4 300				
		ИТОГО	Тенге				335 073				
		Зимнее удорожание работ 3,3%	Тенге				11 057				
		ИТОГО	Тенге				346 130				
		Непредвиденные затраты 2%	Тенге				6 923				
		Итого с непредвиденными	Тенге				353 053				
		в текущих ценах 2019 года К=1,0498961	Тенге				370 669				
		Итого с коэффициентом понижения К=0,9	Тенге				333 602				
		НДС-12%	Тенге				40 032				
		ИТОГО ВЫПОЛНЕНО ПО АКТУ	Тенге				373 634				

Сдал:
Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью
"БарсСтройCompany"
БИН 130940012130
Директор _____ **Бекжанов Т.Р.**

Принял:
Генподрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью
"Алия - Сервис"
БИН 050640011650
Директор _____ **Марданов А.А.**

Наименование стройки - Строительство газопровода высокого давления Камысты-Алтынсарино Камистинского района с подключением сел Адаевка и Бестобе Костанайской области

140630

Форма 4

ГЕНПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия-Сервис"

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "БарсСтройCompany"

Наименование стройки - Строительство газопровода высокого давления Камысты-Алтынсарино Камыстинского района с подключением сел Адаевка и Бестобе Костанайской области

Наименование объекта - Электроснабжение ГРПБ-2

Договор субподряда № 1 от 04.05.2020г.

А К Т № 4

приемки выполненных работ

за июнь 2022 года

ВЛ-10 кВ

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин в т. ч. зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин в т. ч. зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	Е11-330204-0202 1133-0204-0202 РСНБ РК 2015	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	км линии	0,015		101366,29 45710,20	52855,83 16623,72	1520 686	793 249	41	748 181	2450
2	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	опора	2		6419,75 2922,30	2798,57 1275,54	12840 5845	5597 2551	1398	6717 1564	21121
		Изоляторы. Линейная арматура										
3	Ц13-080103-0102 1308-0103-0102 РСНБ РК 2015	**Изолятор опорный напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования. Количество точек крепления 2**	шт.	8		617,76 505,08	80,30 26,67	4942 4041	642 213	259	3063 640	8645
		Установка разъединителя на ПР-1 на промежуточной опоре для ответвления к МТПО										
4	Ц13-080103-0102 1308-0103-0102 РСНБ РК 2015	**Изолятор опорный напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования. Количество точек крепления 2**	шт.	3		617,76 505,08	80,30 26,67	1853 1515	241 80	97	1149 240	3242
5	Ц13-080103-0501 1308-0103-0501 РСНБ РК 2015	**Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ, ток до 600 А. Монтаж оборудования**	шт.	1		3089,98 2196,00	623,80 196,78	3090 2196	624 197	270	1723 385	5198
		Установка ответвления на сущ. опоре										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Ц13-080103-0102 1308-0103-0102 РСНБ РК 2015	Изолятор опорный напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования. Количество точек крепления 2	шт.	2	617,76 505,08	80,30 26,67	1236 1010	161 53	65	766 160	2161
		Трансформаторная подстанция									
7	Ц13-080101-2501 1308-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВХА. Монтаж оборудования	подстанция	1	72047,11 29646,00	37813,22 12465,36	72047 29646	37813 12465	4588	30320 8189	110557
		Заземление МТП									
8	Е11-010107-0801 1101-0107-0801 РСНБ РК 2015	Каналы сечением свыше 0,75 м2. Устройство плужными канавокопателями с одним трактором мощностью 79 кВт (108 л с) без предварительного выравнивания трассы. Группа грунтов 1-2	м канала	50	62,35 50,45	11,90 3,56	3117 2523	595 178	--	1944 405	5467
9	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	9	713,45 713,45	-- --	6421 6421	-- --	--	4623 884	11928
10	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	56	551,64 148,96	23,49 5,87	30892 8342	1315 329	21235	6243 2971	40105
11	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	8	3027,25 744,80	159,66 37,34	24218 5958	1277 299	16983	4505 2298	31021
		Молниезащита и заземление									
12	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,08	5585,35 716,55	1460,00 610,12	447 57	117 49	273	99 44	589
13	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,72	23025,51 4503,10	1104,38 219,79	16578 3242	795 158	12541	3094 1574	21247
14	Е11-330109-0117 1133-0109-0117 РСНБ РК 2015	Шпили стальные массой до 0,2 т. Установка	т	0,0443006	130211,26 36719,20	90308,35 19006,86	5768 1627	4001 842	140	1975 619	8363
15	Е11-010107-0801 1101-0107-0801 РСНБ РК 2015	Каналы сечением свыше 0,75 м2. Устройство плужными канавокопателями с одним трактором мощностью 79 кВт (108 л с) без предварительного выравнивания трассы. Группа грунтов 1-2	м канала	29	62,35 50,45	11,90 3,56	1808 1463	345 103	--	1128 235	3171
16	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	5,22	713,45	--	3724	--	--	2681	6918

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР=72% СП=80%									
17	Ц13-080208-0207 1308-0208-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	31	713,45 582,54 191,52	-- 26,32 6,67	3724 18059 5937	-- 816 207	11306	512 4424 1799	24281
		НР=72% СП=80%									
18	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	6	3027,25 744,80	159,66 37,34	18163 4469	958 224	12736	3379 1723	23266
		НР=72% СП=80%									
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:									
		Итого по акту на подряд, тенге	Тенге				329 730				329730
		Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге				4 286				
		ИТОГО	Тенге				334 016				
		Зимнее удорожание работ 3,3%	Тенге				11 023				
		ИТОГО	Тенге				345 039				
		Непредвиденные затраты 2%	Тенге				6 901				
		Итого с непредвиденными	Тенге				351 940				
		в текущих ценах 2019 года К=1,0498961	Тенге				369 500				
		Итого с коэффициентом понижения К=0,9	Тенге				332 550				
		НДС-12%	Тенге				39 906				
		ИТОГО ВЫПОЛНЕНО ПО АКТУ	Тенге				372 456				

Сдал:
Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью
"БарсСтройСompany"
БИН 130940012130
Директор **Бекжанов Т.Р.**

Принял:
Генподрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью
"Алия - Сервис"
БИН 050640011650
Директор **Марданов А.А.**

Наименование стройки - Строительство газопровода высокого давления Камысты-Алтынсарино Камистинского района с подключением сел Адаевка и Бестобе Костанайской области

140650

Форма 4

ГЕНПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия-Сервис"

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "БарсСтройCompany"

Наименование стройки - Строительство газопровода высокого давления Камысты-Алтынсарино Камыстинского района с подключением сел Адаевка и Бестобе Костанайской области

Наименование объекта - Электроснабжение ГРПБ-3

Договор субподряда № 1 от 04.05.2020г.

А К Т № 5

приемки выполненных работ

за июнь 2022 года

ВЛ-10 кВ

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	Е11-330204-0202 1133-0204-0202 РСНБ РК 2015	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	км линии	0,015		101366,29 45710,20	52855,83 16623,72	1520 686	793 249	41	748 181	2450
2	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	опора	2		6419,75 2922,30	2798,57 1275,54	12840 5845	5597 2551	1398	6717 1564	21121
		Изоляторы. Линейная арматура										
3	Ц13-080103-0102 1308-0103-0102 РСНБ РК 2015	**Изолятор опорный напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования. Количество точек крепления 2**	шт.	8		617,76 505,08	80,30 26,67	4942 4041	642 213	259	3063 640	8645
		Установка разъединителя на ПР-1 на промежуточной опоре для ответвления к МТПО										
4	Ц13-080103-0102 1308-0103-0102 РСНБ РК 2015	**Изолятор опорный напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования. Количество точек крепления 2**	шт.	3		617,76 505,08	80,30 26,67	1853 1515	241 80	97	1149 240	3242
5	Ц13-080103-0501 1308-0103-0501 РСНБ РК 2015	**Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ, ток до 600 А. Монтаж оборудования**	шт.	1		3089,98 2196,00	623,80 196,78	3090 2196	624 197	270	1723 385	5198
		Установка ответвления на сущ. опоре										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Ц13-080103-0102 1308-0103-0102 РСНБ РК 2015	Изолятор опорный напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования. Количество точек крепления 2	шт.	2	617,76 505,08	80,30 26,67	1236 1010	161 53	65	766 160	2161
		Трансформаторная подстанция									
7	Ц13-080101-2501 1308-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВХА. Монтаж оборудования	подстанция	1	72047,11 29646,00	37813,22 12465,36	72047 29646	37813 12465	4588	30320 8189	110557
		Заземление МТП									
8	Е11-010107-0801 1101-0107-0801 РСНБ РК 2015	Каналы сечением свыше 0,75 м2. Устройство плужными канавокопателями с одним трактором мощностью 79 кВт (108 л с) без предварительного выравнивания трассы. Группа грунтов 1-2	м канала	50	62,35 50,45	11,90 3,56	3117 2523	595 178	--	1944 405	5467
9	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	9	713,45 713,45	-- --	6421 6421	-- --	--	4623 884	11928
10	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	56	551,64 148,96	23,49 5,87	30892 8342	1315 329	21235	6243 2971	40105
11	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	8	3027,25 744,80	159,66 37,34	24218 5958	1277 299	16983	4505 2298	31021
		Молниезащита и заземление									
12	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,08	5585,35 716,55	1460,00 610,12	447 57	117 49	273	99 44	589
13	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,72	23025,51 4503,10	1104,38 219,79	16578 3242	795 158	12541	3094 1574	21247
14	Е11-330109-0117 1133-0109-0117 РСНБ РК 2015	Шпили стальные массой до 0,2 т. Установка	т	0,0443006	130211,26 36719,20	90308,35 19006,86	5768 1627	4001 842	140	1975 619	8363
15	Е11-010107-0801 1101-0107-0801 РСНБ РК 2015	Каналы сечением свыше 0,75 м2. Устройство плужными канавокопателями с одним трактором мощностью 79 кВт (108 л с) без предварительного выравнивания трассы. Группа грунтов 1-2	м канала	29	62,35 50,45	11,90 3,56	1808 1463	345 103	--	1128 235	3171
16	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	5,22	713,45	--	3724	--	--	2681	6918

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР=72% СП=80%									
17	Ц13-080208-0207 1308-0208-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	31	713,45 582,54 191,52	-- 26,32 6,67	3724 18059 5937	-- 816 207	11306	512 4424 1799	24281
		НР=72% СП=80%									
18	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	6	3027,25 744,80	159,66 37,34	18163 4469	958 224	12736	3379 1723	23266
		НР=72% СП=80%									
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				329 730				329730
		Итого по акту на подряд, тенге	Тенге				4 286				
		Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге				334 016				
		ИТОГО	Тенге				11 023				
		Зимнее удорожание работ 3,3%	Тенге				345 039				
		ИТОГО	Тенге				6 901				
		Непредвиденные затраты 2%	Тенге				351 940				
		Итого с непредвиденными	Тенге				369 500				
		в текущих ценах 2019 года К=1,0498961	Тенге				332 550				
		Итого с коэффициентом понижения К=0,9	Тенге				39 906				
		НДС-12%	Тенге				372 456				
		ИТОГО ВЫПОЛНЕНО ПО АКТУ	Тенге								

Сдал:
Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью
"БарсСтройCompany"
БИН 130940012130
Директор _____ **Бекжанов Т.Р.**

Принял:
Генподрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью
"Алия - Сервис"
БИН 050640011650
Директор _____ **Марданов А.А.**

140800

Форма 4

Наименование стройки - Строительство газопровода высокого давления Камысты-Алтынсарино Камистинского района с подключением сел Адаевка и Бестобе Костанайской области

ГЕНПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия-Сервис"

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "БарсСтройCompany"

Наименование стройки - Строительство газопровода высокого давления Камысты-Алтынсарино Камыстинского района с подключением сел Адаевка и Бестобе Костанайской области

Наименование объекта - Благоустройство ГРПБ-1

Договор субподряда № 1 от 04.05.2020г.

А К Т № 6

приемки выполненных работ

за июнь 2022 года

Ограждение ГРПБ 1

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Ограждение ГРПБ										
1	Е11-070111-0111 1107-0111-0111 РСНБ РК 2015	**Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка**										
			м оград	33		2742,94 1536,44	947,53 331,15	90517 50703	31268 10928		72724 13059	176300
		Калитка										
2	Е11-070111-0208 1107-0111-0208 РСНБ РК 2015	**Калитки. Устройство с установкой столбов металлических**										
			шт.	1		9118,26 8956,85	99,08 33,33	9118 8957	99 33		10608 1578	21305
		Ворота										
3	Е11-070111-0201 1107-0111-0201 РСНБ РК 2015	**Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических**										
			шт.	1		25033,55 19936,60	4385,48 1571,41	25034 19936	4385 1571		25379 4033	54445
		Закрывающее устройство										
4	Е11-130301-0502 1113-0301-0502 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз**										
			м2	41,975656		110,83 38,06	2,22 0,22	4652 1597	93 9		1109 461	6222
5	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/за 2 раза**										
			м2	83,951312		86,53 21,49	1,57 0,22	7264 1804	132 18		1258 682	9203
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									267475

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Итого по акту на подряд, тенге	Тенге					267 475				
		Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге					3 477				
		ИТОГО	Тенге					270 952				
		Зимнее удорожание работ 3,3%	Тенге					8 941				
		ИТОГО	Тенге					279 894				
		Непредвиденные затраты 2%	Тенге					5 598				
		Итого с непредвиденными	Тенге					285 491				
		в текущих ценах 2019 года К=1,0498961	Тенге					299 736				
		Итого с коэффициентом понижения К=0,9	Тенге					269 763				
		НДС-12%	Тенге					32 372				
		ИТОГО ВЫПОЛНЕНО ПО АКТУ	Тенге					302 134				

Сдал:

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "БарсСтройCompany"

БИН 130940012130

Директор _____ **Бекжанов Т.Р.**

Принял:

Генподрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия - Сервис"

БИН 050640011650

Директор _____ **Марданов А.А.**

140950

Форма 4

Наименование стройки - Строительство газопровода высокого давления Камысты-Алтынсарино Камистинского района с подключением сел Адаевка и Бестобе Костанайской области

ГЕНПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия-Сервис"

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "БарсСтройCompany"

Наименование стройки - Строительство газопровода высокого давления Камысты-Алтынсарино Камыстинского района с подключением сел Адаевка и Бестобе Костанайской области

Наименование объекта -Благоустройство ГРПБ2

Договор субподряда № 1 от 04.05.2020г.

А К Т № 7

приемки выполненных работ

за июнь 2022 года

Ограждение ГРПБ 2

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Ограждение ГРПБ										
1	**Е11-070111-0111 1107-0111-0111 РСНБ РК 2015**	**Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка**	**м оград**	**33**		**2742,94 1536,44**	**947,53 331,15**	**90517 50703**	**31268 10928**		**72724 13059**	**176300**
		Калитка										
2	**Е11-070111-0208 1107-0111-0208 РСНБ РК 2015**	**Калитки. Устройство с установкой столбов металлических**	**шт.**	**1**		**9118,26 8956,85**	**99,08 33,33**	**9118 8957**	**99 33**		**10608 1578**	**21305**
		Ворота										
3	**Е11-070111-0201 1107-0111-0201 РСНБ РК 2015**	**Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических**	**шт.**	**1**		**25033,55 19936,00**	**4385,48 1571,41**	**25034 19936**	**4385 1571**		**25379 4033**	**54445**
		Закрывающее устройство										
4	**Е11-130301-0502 1113-0301-0502 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз**	**м2**	**41,975656**		**40,28 38,06**	**2,22 0,22**	**1691 1597**	**93 9**		**1109 224**	**3023**
5	**Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/за 2 раза**	**м2**	**83,951312**		**23,06 21,49**	**1,57 0,22**	**1936 1804**	**132 18**		**1258 256**	**3450**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**128296**	**35978**		**111078**	**258523**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					**258 523**				**258523**
		Итого по акту на подряд, тенге	**Тенге**									

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге					3 361				
		ИТОГО	Тенге					261 884				
		Зимнее удорожание работ 3,3%	Тенге					8 642				
		ИТОГО	Тенге					270 526				
		Непредвиденные затраты 2%	Тенге					5 411				
		Итого с непредвиденными	Тенге					275 936				
		в текущих ценах 2019 года К=1,0498961	Тенге					289 705				
		Итого с коэффициентом понижения К=0,9	Тенге					260 734				
		НДС-12%	Тенге					31 288				
		ИТОГО ВЫПОЛНЕНО ПО АКТУ	Тенге					292 022				

Сдал:

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью

"БарсСтройCompany"

БИН 130940012130

Директор _____ **Бекжанов Т.Р.**

Принял:

Генподрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью

"Алия - Сервис"

БИН 050640011650

Директор _____ **Марданов А.А.**

Наименование стройки - Строительство газопровода высокого давления Камысты-Алтынсарино Камистинского района с подключением сел Адаевка и Бестобе Костанайской области

ГЕНПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия-Сервис"

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "БарсСтройCompany"

Наименование стройки - Строительство газопровода высокого давления Камысты-Алтынсарино Камыстинского района с подключением сел Адаевка и Бестобе Костанайской области

Наименование объекта - Благоустройство ГРПБ-3

Договор субподряда № 1 от 04.05.2020г.

А К Т № 8

приемки выполненных работ

за июнь 2022 года

Ограждение ГРПБ 3

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Ограждение ГРПБ										
1	Е11-070111-0111 1107-0111-0111 РСНБ РК 2015	**Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка**	м оград	33		2742,94 1536,44	947,53 331,15	90517 50703	31268 10928		72724 13059	176300
		Калитка										
2	Е11-070111-0208 1107-0111-0208 РСНБ РК 2015	**Калитки. Устройство с установкой столбов металлических**	шт.	1		9118,26 8956,85	99,08 33,33	9118 8957	99 33		10608 1578	21305
		Ворота										
3	Е11-070111-0201 1107-0111-0201 РСНБ РК 2015	**Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических**	шт.	1		25033,55 19936,00	4385,48 1571,41	25034 19936	4385 1571		25379 4033	54445
		Закрывающее устройство										
4	Е11-130301-0502 1113-0301-0502 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз**	м2	41,975656		40,28 38,06	2,22 0,22	1691 1597	93 9		1109 224	3023
5	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/за 2 раза**	м2	83,951312		23,06 21,49	1,57 0,22	1936 1804	132 18		1258 256	3450
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					128296	35978		111078	258523
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									258523

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Итого по акту на подряд, тенге	Тенге					258 523				
		Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге					3 361				
		ИТОГО	Тенге					261 884				
		Зимнее удорожание работ 3,3%	Тенге					8 642				
		ИТОГО	Тенге					270 526				
		Непредвиденные затраты 2%	Тенге					5 411				
		Итого с непредвиденными	Тенге					275 936				
		в текущих ценах 2019 года К=1,0498961	Тенге					289 705				
		Итого с коэффициентом понижения К=0,9	Тенге					260 734				
		НДС-12%	Тенге					31 288				
		ИТОГО ВЫПОЛНЕНО ПО АКТУ	Тенге					292 022				

Сдал:
Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью
"БарсСтройСотрапу"
БИН 130940012130
Директор _____ **Бекжанов Т.Р.**

Принял:
Генподрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью
"Алия - Сервис"
БИН 050640011650
Директор _____ **Марданов А.А.**