	Приложение 4-1 к Павилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика) Форма
Заказчик: ГУ "Отдел строительства Кербулакского района Алматинской области" **БИН 120140004981**	Утвержден приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан №178 от 02.04.2019г.
Подрядчик: ТОО "МОНОЛИТ" БИН 971240000654	
Объект: Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство 50 жилых домов в с. Сарыозек Кербулакского района Алматинской области	

Справка о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)
за июль 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно - правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№210013/00	**05.04.2021г.**				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начало года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цена 2001 г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажному оборудованию		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство 50 жилых домов в с. Сарыозек Кербулакского района Алматинской области	**264 368 546,06**	**23 604 335,59**							**2 832 520,27**	**26 436 855,86**
Удержание аванса 30%										**7 931 056,76**
Итого к оплате										**18 505 799,10**

Заказчик: **Руководитель ГУ "Отдел строительства Кербулакского района Алматинской области"** **Бураханов А.Ж.**

Подрядчик: **Директор ТОО "МОНОЛИТ"** **Шалимбетова С.К**

Авторский надзор ТОО "Жетысу саулет курылысы" **Саятов Т.Р.**

Технический надзор ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг" **Тетебай А.С**

Заказчик **ГУ "Отдел строительства Кербулакского района Алматинской области"**
(организация, адрес, телефон, факс)

Подрядчик **ТОО "МОНОЛИТ"**
(организация, адрес, телефон, факс)

Стройка **Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство 50 жилых домов в с. Сарыозек Кербулакского района Алматинской области**
(наименование, адрес)

СПРАВКА за июль месяц 2022 года
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат,тенге.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
1	Хозяйственный сарай с угляркой (на 50 дом)	2-1-1	83 100 177,26	83 100 177,26	
	Хозяйственный сарай с угляркой (на 50 дом) искл **№39**		- 1 049 584,01	- 1 049 584,01	- 1 049 584,01
	Хозяйственный сарай с угляркой (на 50 дом), включаемые		9 561 154,08	9 561 154,08	
2	Надворный деревяный туалет на 1 очко (на 50 дом)	2-1-2	23 832 241,32	23 832 241,32	
	Надворный деревяный туалет на 1 очко (на 50 дом) включаемые		120 859,88	120 859,88	
3	Сети электроснабжения	4-1-1	1 371 680,46	1 371 680,46	
4	Наружные слаботочные сети **№40**	5-1-1	28 464 102,41	28 464 102,41	4 687 990,90
	Наружные слаботочные сети, исключаемые **№41**		- 19 849,20	- 19 849,20	- 19 849,20
	Наружные слаботочные сети, включаемые **№42**		1 968 167,85	1 968 167,85	1 968 167,85
5	Наружные сети водоснабжения	6-1-1	8 908 848,00	8 908 848,00	
	Наружные сети водоснабжения, включаемые	6-1-1	430 641,44	430 641,44	
6	Наружные сети канализации	6-1-2	49 349 717,43	49 349 717,43	
	Наружные сети канализации - включаемые	6-1-2	5 387 578,62	5 387 578,62	
7	Благоустройство **№43**	7-1-1	50 259 534,14	50 259 534,14	20 084 466,22
	Благоустройство исключаемые **№44**		- 1 548 734,22	- 1 548 734,22	- 1 548 734,22
	Благоустройство включаемые **№45**		4 232 010,61	4 232 010,61	2 314 398,33
	Итого		**264 368 546,06**	**264 368 546,06**	**26 436 855,86**

ANA-2015". Версия 20.1Д от 20.01.20 г. Цены регио Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
624Иск3

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Кербулакского района Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "МОНОЛИТ"

Договор: №210013/00 от 05.04.2021г.

Наименование стройки: Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство 50 жилых домов в с. Сарыозек Кербулакского района Алматинской области

Наименование объекта: Строительство хозяйственных построек № 2-1-2

Акт приемки выполненных работ №39

за июль 2022 год

на Надворный деревяный туалет на 1 очко

Основание:

Составлен в текущих ценах с 01.01.20 г.

№ п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1 Надворный туалет на 1 очко									
			1.1 Земляные работы									
1	1	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка (Стульчак) НР = 90 % К=-1,000;	м3	-0,04	94550	1075	-3782	-43	-2673	-978	-5141
						26650	525	-1066	-21	–	-381	
2	2	1111-0101-3301	Покрытия дощатые толщиной 30 мм. Устройство НР = 94 % К=-1,000;	м2 покрытия	-2	4180	38,5	-8360	-77	-6942	-1297	-10430
						670,5	19,5	-1341	-39	–	-773	

3	3 1111-0101-3301	Крышка из досок толщиной 25 мм. Устройство НР = 94 % К=-1,000;	м2 покрытия	-0,12	3608,33	41,67	-433	-5	-348	-77	-551
					666,67	16,67	-80	-2	–	-41	
4	4 1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка (Люк) НР = 90 % К=-1,000;	м3	-0,0045	94444,44	1111,11	-425	-5	-300	-110	-578
					26666,67	444,44	-120	-2	–	-43	
5	5 1111-0101-3301	Люк из досок толщиной 25 мм. Устройство НР = 94 % К=-1,000;	м2 покрытия	-0,24	3608,33	37,5	-866	-9	-696	-156	-1104
					670,83	20,83	-161	-5	–	-82	
6	6 1110-0102-0208	Обивка кровельной сталью оцинкованной НР = 90 % К=-1,000;	м2	-0,48	2629,17	6,25	-1262	-3	-1057	-184	-1562
					420,83	4,17	-202	-2	–	-116	

Итого	
Всего на 50 домов	**-19 366**
Итого по 2-1-2 Надворный туалет на 1 очко	**-968 300**
Временные здания и сооружения (1 %)	**-968 300**
итого	-9 683
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)	-977 983
итого	-17 956
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	-995 939
итого	-19 919
2020 г. - 50 % (МРП = 2651 тенге)	**-1 015 858**
2021 г. - 50 % (МРП = 2784 тенге)	-507 929
2020 г. - 50 % (Иинф = 1,000)	-507 929
2021 г. - 50 % (Иинф = 1,050)	-507 929
Налог на добавленную стоимость	-533 325
2020 г. - НДС (12 %)	-60 951
2021 г. - НДС (12 %)	-63 999
Всего по сметному расчету	-568 880
2020 г.	

2021 г.	
Всего	-597 324
Тендерная скидка 10%	**-1 166 204**
Итого к оплате	116 620
	-1 049 584,01

Сдал (Подрядчик)

ТОО "МОНОЛИТ" БИН 971240000654

Шалимбетов Советхан Кульмуханович

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства Кербулакского района Алматинской области"

БИН 120140004981 Бураханов Асхат Жанатович

(наименование организации, изнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, расшифровка подписи)

Технический надзор

ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг" БИН 100840003132

Тетебай Айдар Серікұлы

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, расшифровка подписи)

Авторский надзор

ТОО "Жетысу саулет курылысы" БИН 040340003359

Саятов Талгат Рахатович

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, расшифровка подписи)

А-2015". Версия 20.1Д от 20.01.20 г.

Алматинская обл.

Цены
региона

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
624вар

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Кербулакского района Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "МОНОЛИТ"
Договор: №210013/00 от 05.04.2021г.
Наименование стройки: Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство 50 жилых домов в с. Сарыозек Кербулакского района Алматинской области

Наименование объекта: Наружные слаботочные сети № 5-1-1

Акт приемки выполненных работ №40
за июль 2022 год
на Наружные слаботочные сети

Составлен в текущих ценах с 01.01.20 г.

№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел 2 Наружные слаботочные сети									
22	1310-0904-0203	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода НР = 61 %	м кабеля	5702	319,08	93,31	1819421	532045	5338	932261	2971817
					224,84	43,19	1282038	246258	–	220135	
23	1310-0904-0204	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в полиэтиленовой трубе по занятому каналу трубопровода НР = 61 %	м кабеля	1920	410,84	120,83	788818	231987	1797	404070	1288319
					289,08	55,93	555034	107376	–	95431	
24	1308-0206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	423	90,53	0,84	38296	355	7950	21702	64798

	70,9	0,35	29991	150	–	4800
Итого			**4 324 934**			
Итого по Наружные слаботочные сети № 5-1-1						**4 324 934**
Временные здания и сооружения (1 %)						43 249
итого						4 368 183
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)						80 200
итого						4 448 383
Непредвиденные работы и затраты (2 %)						88 968
итого						**4 537 351**
2020 г. - 50 % (МРП = 2651 тенге)						2 268 675
2021 г. - 50 % (МРП = 2784 тенге)						2 268 675
2020 г. - 50 % (Иинф = 1,000)						2 268 675
2021 г. - 50 % (Иинф = 1,050)						2 382 109
Налог на добавленную стоимость						
2020 г. - НДС (12 %)						272 241
2021 г. - НДС (12 %)						285 853
Всего по сметному расчету						
2020 г.						2 540 916
2021 г.						2 667 962
Всего						**5 208 879**
Тендерная скидка 10%						-520 888
Итого к оплате						**4 687 990,90**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "МОНОЛИТ" БИН 971240000654
Шалимбетов Советхан Кульмуханович
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства Кербулакского района Алматинской области"
БИН 120140004981 Бураханов Асхат Жанатович
(наименование организации, изнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, расшифровка подписи)

Технический надзор

ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг" БИН 100840003132
Тетебай Айдар Серікұлы
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, расшифровка подписи)

Авторский надзор

ТОО "Жетысу саулет курылысы" БИН 040340003359
Саятов Талгат Рахатович
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, расшифровка подписи)

"SANA-2015". Версия 20.1Д от 20.01.20 г.

Алматинская обл.

Цены
региона

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
624Иск3

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Кербулакского района Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "МОНОЛИТ"

Договор: №210013/00 от 05.04.2021г.

Наименование стройки: Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство 50 жилых домов в с. Сарыозек Кербулакского района Алматинской области

Наименование объекта: Наружные слаботочные сети № 5-1-1

Акт приемки выполненных работ №41

за июль 2022 год

на Наружные слаботочные сети

Составлен в текущих ценах с 01.01.20 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 2 Наружные слаботочные сети									
1	2	2306-0702-0502	Оптический кабель бронированный, одномодовый, число волокон 2 КС-ОКГ-SM-2-FF, прим. К=-1,000;	км	-0,109	155561 / –		-16956 / –		-16956 / –	– / -1356	-18312
			Итого									
			Итого по Наружные слаботочные сети № 5-1-1					**-18 312**				
			Временные здания и сооружения (1 %)									**-18 312**
			итого									-183
			Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)									-18 495
												-340

итого	-18 835
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	-377
итого	**-19 211**
2020 г. - 50 % (МРП = 2651 тенге)	-9 606
2021 г. - 50 % (МРП = 2784 тенге)	-9 606
2020 г. - 50 % (Иинф = 1,000)	-9 606
2021 г. - 50 % (Иинф = 1,050)	-10 086
Налог на добавленную стоимость	
2020 г. - НДС (12 %)	-1 153
2021 г. - НДС (12 %)	-1 210
Всего по сметному расчету	
2020 г.	-10 758
2021 г.	-11 296
Всего	**-22 055**
Тендерная скидка 10%	2 205
Итого к оплате	**-19 849,20**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "МОНОЛИТ" БИН 971240000654
Шалимбетов Советхан Кульмуханович

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства Кербулакского района Алматинской области"
БИН 120140004981 Бураханов Асхат Жанатович

(наименование организации, изнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, расшифровка подписи)

Технический надзор

ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг" БИН 100840003132
Тетебай Айдар Серікұлы

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, расшифровка подписи)

Авторский надзор

ТОО "Жетысу саулет курылысы" БИН 040340003359
Саятов Талгат Рахатович

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, расшифровка подписи)

"SANA-2015". Версия 20.1Д от 20.01.20 г.

Алматинская обл.

Цены
региона

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
624Вкл3

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Кербулакского района Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "МОНОЛИТ"

Договор: №210013/00 от 05.04.2021г.

Наименование стройки: Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство 50 жилых домов в с. Сарыозек Кербулакского района Алматинской области

Наименование объекта: Наружные слаботочные сети № 5-1-1

Акт приемки выполненных работ №42

за июль 2022 год

на Наружные слаботочные сети

Составлен в текущих ценах с 01.01.20 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 2 Наружные слаботочные сети									
1	1	1134-0201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий НР = 76 %	канало-километр	1,491	161692,82	–	241084	–	2525	181305	456180
						159999,33	–	238559	–	–	33791	
2	2	2301-0506-0109	Трубы полиэтиленовые для систем канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014	м	148,313	921		136596		136596	–	147524

3	3 1310-0904-0203	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода НР = 61 %			–		–		–	10928
			м кабеля	2,982	318,91	93,23	951	278	3	487	1553
4	4 2306-0703-0616	Оптический кабель бронированный, одномодовый, число волокон 48 КС-ОКЛ-SM-48-FF, прим.			224,68	43,26	670	129	–	115
			км	0,743	1256898		933875		933875	–	1008585
5	5 2306-0702-0508	Оптический кабель бронированный, одномодовый, число волокон 16 КС-ОКЛ-SM-16-FF, прим.			–		–		–	74710
			км	0,131	268384		35158		35158	–	37971
6	6 2306-0703-0504	Кабель связи оптический небронированный drop-кабель, волокно G.657			–		–		–	2813
			км	2,108	72006		151789		151789	–	163932
					–		–		–	12143

Итого

Итого по Наружные слаботочные сети № 5-1-1 **1 815 745**

Временные здания и сооружения (1 %)	**1 815 745**
итого	18 157
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)	1 833 902
итого	33 670
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	1 867 573
итого	37 351
2020 г. - 50 % (МРП = 2651 тенге)	**1 904 924**
2021 г. - 50 % (МРП = 2784 тенге)	952 462
2020 г. - 50 % (Иинф = 1,000)	952 462
2021 г. - 50 % (Иинф = 1,050)	952 462
	1 000 085

Налог на добавленную стоимость	
2020 г. - НДС (12 %)	114 295
2021 г. - НДС (12 %)	120 010
Всего по сметному расчету	
2020 г.	1 066 758
2021 г.	1 120 096
Всего	**2 186 853**
Тендерная скидка 10%	-218 685
Итого к оплате	**1 968 167,85**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "МОНОЛИТ" БИН 971240000654
Шалимбетов Советхан Кульмуханович
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, расшифровка подписи)

Технический надзор
ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг" БИН 100840003132
Тетебай Айдар Серікұлы
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства Кербулакского района Алматинской области"
БИН 120140004981 Бураханов Асхат Жанатович
(наименование организации, изнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, расшифровка подписи)

Авторский надзор
ТОО "Жетысу саулет курылысы" БИН 040340003359
Саятов Талгат Рахатович
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, расшифровка подписи)

"SANA-2015". Версия 20.1Д от 20.01.20 г. Цены регио Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
624вар

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Кербулакского района Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "МОНОЛИТ"

Договор: №210013/00 от 05.04.2021г.

Наименование стройки: Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство 50 жилых домов в с. Сарыозек Кербулакского района Алматинской области

Наименование объекта: Генплан № 7-1-1

Акт приемки выполненных работ №43
за июль 2022 год
на Генплан

Составлен в текущих ценах с 01.01.20 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1 Земляные работы									
1	1	1101-0104-0101	Срезка растительного слоя грунта. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	1170,357	44,3	44,3	51846	51846	–	14511	71666
						–	17,22	–	20154	–	5309	

2	2 1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (Непригодный растительный грунт) НР = 72 %	м3 грунта	1170,357	177,88	168,74	208184	197485	100	52772	281832
					9,06	53,57	10599	62695	–	20876	
3	3 4102-0102-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км К=1,200;	т	1404,427	261		366555		–	–	395879
					–		–		–	29324	
4	4 1101-0104-0101	Срезка грунта под покрытия. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	303	44,3	44,3	13423	13423	–	3757	18554
					–	17,22	–	5218	–	1374	
5	5 1101-0201-0203	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см (Под покрытия) НР = 72 % К=0,200;	м3 уплотненного грунта	1262,6	103,62	103,62	130834	130834	–	38396	182768
					–	42,24	–	53328	–	13538	
6	6 1101-0201-0206	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см (Под покрытия) НР = 72 % К=0,200;	м3 уплотненного грунта	1262,6	3,02	3,02	3807	3807	–	971	5160
					–	1,07	–	1348	–	382	

7	7 1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (недостающий грунт) НР = 72 %	м3 грунта	2649	211,53	201,32	560347	533301	302	133091	748913
					10,1	59,68	26744	158105	–	55475	
8	8 4102-0102-1003	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км К=1,750;	т	4635,75	94		435761		–	–	470622
					–		–		–	34861	
9	9 1101-0105-0502	Насыпи . Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	2952	71,79	71,79	211912	211912	–	63584	297536
					–	29,92	–	88311	–	22040	
	Раздел 2 Покрытия										
	2.1 Тип 1										
10	10 1127-0403-0501	Основания толщиной 12 см из щебня фракции 10-20 мм, однослойные. Устройство НР = 108 %	м2 основания	157	833,46	228,58	130854	35887	87944	18609	161420
					44,73	65,02	7023	10208	–	11957	
11	11 1127-0403-0503	Основания толщиной 12 см из щебня фракции 10-20 мм. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0501, 11-270403-0502 НР = 108 % К=-2,000;	м2 основания	-314	59,89	13,27	-18806	-4166	-14421	-1593	-22031
					0,7	4	-219	-1256	–	-1632	
12	12 1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР = 108 % К=0,100;	м3	15,7	5375,1	1061,66	84389	16668	65268	6936	98631

						156,24	252,8	2453	3969	–	7306	
13	13	1127-0701-0302	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком НР = 108 %	м2 тротуара	157	469,57	39,44	73723	6192	297	75482	161141
						428,24	16,92	67234	2657	–	11936	
14	15	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	240	915,91	32,69	219819	7845	10447	221109	476202
						839,7	13,35	201527	3204	–	35274	
		2.2 Тип 2										
15	18	1127-0403-0501	Основания толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 мм, однослойные. Устройство НР = 108 %	м2 основания	3000	818,56	228,58	2455672	685730	1635736	355596	3036169
						44,74	65,02	134206	195050	–	224901	
16	19	1127-0403-0503	Основания толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 мм. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0501, 11-270403-0502 НР = 108 % К=-2,000;	м2 основания	-6000	58,66	13,27	-351986	-79605	-268200	-30419	-412997
						0,7	4	-4181	-23985	–	-30592	
		Раздел 4 Деревянное шакетное ограждение 3875 м.п. 1292 шт секций ограды.										
		4.1 Деревянное шакетное ограждение										
17	21	1110-0113-0102	Заборы решетчатые высотой до 1,2 м. Устройство с установкой столбов НР = 90 %	м2 забора	827,92	1802,57	27,12	1492382	22456	162011	1183342	2889782
						1579,76	8,35	1307915	6909	–	214058	
18	24	1115-0403-0301	Ограждение. Окраска улучшенная масляными составами по дереву НР = 80 %	м2	4470,395	929,49	2,52	4155187	11265	942798	2565526	7258370

					716,07	1,29	3201124	5784	–	537657	
		Раздел 5 Ворота. 50 шт									
19	25 1110-0113-0302	Ворота решетчатые высотой до 1,2 м. Устройство с установкой столбов НР = 90 % К=50,000;	м2 ворот	189,75	4184,27	69,23	793965	13136	82325	632779	1540884
					3681,18	24,16	698504	4584	–	114140	
20	31 1115-0403-0301	Ворота. Окраска улучшенная масляными составами по дереву НР = 80 % К=50,000;	м2	189,75	929,49	2,52	176370	478	40017	108896	308087
					716,07	1,29	135875	245	–	22821	
		Раздел 6 Калитка. 50 шт									
21	32 1110-0113-0202	Калитки решетчатые высотой до 1,2 м. Устройство с установкой столбов НР = 90 % К=50,000;	м2 калиток	51,7	4819,19	141,84	249152	7333	30978	192065	476514
					4078,16	49,59	210841	2564	–	35297	
22	35 1115-0403-0301	Калитки. Окраска улучшенная масляными составами по дереву НР = 80 % К=50,000;	м2	51,7	929,48	2,51	48054	130	10903	29670	83942
					716,07	1,3	37021	67	–	6218	

Итого		
Итого по 7-1-1 Генплан	**18 529 044**	**18 529 044**
Временные здания и сооружения (1 %)		185 290
итого		18 714 334
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)		343 595
итого		19 057 930
Непредвиденные работы и затраты (2 %)		381 159
итого		**19 439 088**
2020 г. - 50 % (МРП = 2651 тенге)		9 719 544

2021 г. - 50 % (МРП = 2784 тенге)	9 719 544
2020 г. - 50 % (Иинф = 1,000)	9 719 544
2021 г. - 50 % (Иинф = 1,050)	10 205 521
Налог на добавленную стоимость	
2020 г. - НДС (12 %)	1 166 345
2021 г. - НДС (12 %)	1 224 663
Всего по сметному расчету	
2020 г.	10 885 889
2021 г.	11 430 184
Всего	**22 316 073**
Тендерная скидка 10%	-2 231 607
Итого к оплате	**20 084 466,22**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "МОНОЛИТ" БИН 971240000654

Шалимбетов Советхан Кульмуханович

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства Кербулакского района Алматинской области"

БИН 120140004981 Бураханов Асхат Жанатович

(наименование организации, изнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, расшифровка подписи)

Технический надзор

ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг" БИН 100840003132

Тетебай Айдар Серікұлы

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, расшифровка подписи)

Авторский надзор

ТОО "Жетысу саулет курылысы" БИН 040340003359

Саятов Талгат Рахатович

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, расшифровка подписи)

"SANA-2015". Версия 20.1Д от 20.01.20 г. Цены регион Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
624Иск3

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Кербулакского района Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "МОНОЛИТ"

Договор: №210013/00 от 05.04.2021г.

Наименование стройки: Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство 50 жилых домов в с. Сарыозек Кербулакского района Алматинской области

Наименование объекта: Генплан № 7-1-1

Акт приемки выполненных работ №44

за июль 2022 год

на Генплан

Составлен в текущих ценах с 01.01.20 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 3 Стойки для деревянного ограждения из штакетника. 1293 шт.									
1	4	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород, 2 сорта ГОСТ 8486-86 (Стойки) К=-1,000;	м3	-24,38322	53047		-1293457		-1293457	–	-1396934
						–		–		–	-103477	
			Раздел 6 Калитка. 50 шт									
2	5	2113-0211-0501	Навесы К=-50,000;	шт.	-100	295		-29500		-29500	–	-31860
						–		–		–	-2360	

Итого **-1 428 794**

Итого по 7-1-1 Генплан **-1 428 794**

Временные здания и сооружения (1 %) -14 288

итого	-1 443 082
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)	-26 495
итого	-1 469 577
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	-29 392
итого	**-1 498 968**
2020 г. - 50 % (МРП = 2651 тенге)	-749 484
2021 г. - 50 % (МРП = 2784 тенге)	-749 484
2020 г. - 50 % (Иинф = 1,000)	-749 484
2021 г. - 50 % (Иинф = 1,050)	-786 958
Налог на добавленную стоимость	
2020 г. - НДС (12 %)	-89 938
2021 г. - НДС (12 %)	-94 435
Всего по сметному расчету	
2020 г.	-839 422
2021 г.	-881 393
Всего	**-1 720 816**
Тендерная скидка 10%	172 082
Итого к оплате	**-1 548 734,22**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "МОНОЛИТ" БИН 971240000654

Шалимбетов Советхан Кульмуханович

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства Кербулакского района Алматинской области"

БИН 120140004981 Бураханов Асхат Жанатович

(наименование организации, изнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, расшифровка подписи)

Технический надзор

ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг" БИН 100840003132

Тетебай Айдар Серікұлы

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, расшифровка подписи)

Авторский надзор

ТОО "Жетысу саулет курылысы" БИН 040340003359

Саятов Талгат Рахатович

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, расшифровка подписи)

"SANA-2015". Версия 20.1Д от 20.01.20 г. Цены регис Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
624Вкл3

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Кербулакского района Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "МОНОЛИТ"

Договор: №210013/00 от 05.04.2021г.

Наименование стройки: Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство 50 жилых домов в с. Сарыозек Кербулакского района Алматинской области

Наименование объекта: Генплан № 7-1-1

Акт приемки выполненных работ №45

за июль 2022 год

на Генплан

Составлен в текущих ценах с 01.01.20 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 4 Деревянное шакетное ограждение 3875 м.п. 1292 шт секций ограды.									
			4.1 Деревянное шакетное ограждение									
1	1	1110-0113-0102	Заборы решетчатые высотой до 1,2 м. Устройство с установкой столбов НР = 90 %	м2 забора	16,8	1802,62	27,14	30284	456	3288	24012	58640
						1579,76	8,33	26540	140	–	4344	

2	2 2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород, 2 сорта ГОСТ 8486-86 (штакетник)	м3	24,453	53047		1297158		1297158	–	1400931
					–		–		–	103773	
3	3 2107-0203-0201	Доски обрезные хвойных пород, 2 сорта ГОСТ 8486-86 (Доски)	м3	6,25	54198		338738		338738	–	365837
					–		–		–	27099	
4	4 1115-0403-0301	Ограждение. Окраска улучшенная масляными составами по дереву НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	20,16	929,51	2,53	18739	51	4252	11570	32734
					716,07	1,29	14436	26	–	2425	
5	5 2204-0201-0902	Краска масляная, готовая к употреблению МА-25 ГОСТ 10503-71	кг	200	461		92200		92200	–	99576
					–		–		–	7376	
	Раздел 6 Калитка. 50 шт										
6	6 2109-0404-0404	Защелка врезная регулируемая ЗЩр ГОСТ 5089-2011 К=50,000;	шт.	50	3286		164300		164300	–	177444
					–		–		–	13144	

Итого	
Итого по 7-1-1 Генплан	**2 135 162**
Временные здания и сооружения (1 %)	**2 135 162**
итого	21 352
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)	2 156 514
	39 594

итого	2 196 107
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	43 922
итого	**2 240 029**
2020 г. - 50 % (МРП = 2651 тенге)	1 120 015
2021 г. - 50 % (МРП = 2784 тенге)	1 120 015
2020 г. - 50 % (Иинф = 1,000)	1 120 015
2021 г. - 50 % (Иинф = 1,050)	1 176 015
Налог на добавленную стоимость	
2020 г. - НДС (12 %)	134 402
2021 г. - НДС (12 %)	141 122
Всего по сметному расчету	
2020 г.	1 254 416
2021 г.	1 317 137
Всего	**2 571 554**
Тендерная скидка 10%	-257 155
Итого к оплате	**2 314 398,33**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "МОНОЛИТ" БИН 971240000654

Шалимбетов Советхан Кульмуханович

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства Кербулакского района Алматинской области"

БИН 120140004981 Бураханов Асхат Жанатович

(наименование организации, изнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, расшифровка подписи)

Технический надзор

ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг" БИН 100840003132

Тетебай Айдар Серікулы

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, расшифровка подписи)

Авторский надзор

ТОО "Жетысу саулет курылысы" БИН 040340003359

Саятов Талгат Рахатович

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, расшифровка подписи)