Форма 4

Подрядчик: **ТОО "Нұрболат"**
Субподрядчик: **ТОО "ЖАН-ОТ"**
Наименование объекта: **Строительство спортивного зала в с.Саржансай Мартукского района Актюбинской области**

Акт № 01

приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах на 01.02.2021

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 1.Локальная смета 2-1-1 Конструкции железобетонные									
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты									
				Цоколь							
49	**Е11-060101-0119 1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты ленточные бетонные. Устройство**	м3	5	25522,75	1388,04	127614	6941	103020	17585	156815
		НР - 91%; СП - 8%			3530,64	334,14	17653	1671		11616	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				127614	6941	103020	17585	156815
		РАЗДЕЛ 3.Перекрытие на отметке + 3.300									
50	**Е11-070504-0105 1107-0504-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	8	2849,92	788,74	22799	6310	10303	8988	34330
		НР - 118%; СП - 8%			773,26	178,83	6186	1431		2543	
51	**Е11-070504-0106 1107-0504-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	5	3806,45	933,46	19032	4667	9678	6752	27846
		НР - 118%; СП - 8%			937,35	206,99	4687	1035		2063	
				Монолитный участок МУ-1							
53	**Е11-060801-0107 1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство**	м3	0,15	47657,23	3279,34	7149	492	3990	2522	10445

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			17778,40	700,01	2667	105		774	
55	Е11-090701-0102 1109-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции зданий. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,10544	44323,76	9228,10	4673	973	96	2693	7955
		НР - 69%; СП - 8%			34181,10	2829,50	3604	298		589	
59	Е11-090401-0201 1109-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия	1,55	670,44	172,19	1039	267	145	491	1652
		НР - 69%; СП - 8%			404,49	54,15	627	84		122	
				Монолитный участок МУ-2							
61	Е11-060801-0107 1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство	м3	0,13	47657,23	3279,34	6195	426	3458	2186	9052
		НР - 91%; СП - 8%			17778,40	700,01	2311	91		671	
62	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,002952	296003,00	--	874	--	874	--	944
		СП - 8%			--	--	--	--		70	
63	Е11-090701-0102 1109-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции зданий. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,11024	44323,76	9228,10	4886	1017	101	2815	8317
		НР - 69%; СП - 8%			34181,10	2829,50	3768	312		616	
67	Е11-090401-0201 1109-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия	1,25	670,44	172,19	838	216	116	396	1332
		НР - 69%; СП - 8%			404,49	54,15	506	68		99	
				Монолитный участок МУ-3							
69	Е11-060801-0107 1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство	м3	0,16	47657,23	3279,34	7625	525	4255	2690	11141
		НР - 91%; СП - 8%			17778,40	700,01	2845	112		825	
70	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,001968	296003,00	--	583	--	583	--	630
		СП - 8%			--	--	--	--		47	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	Е11-090701-0102 1109-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции зданий. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,01608	44323,76	9228,10	713	148	15	411	1214
		НР - 69%; СП - 8%			34181,10	2829,50	550	45		90	
73	Е11-090401-0201 1109-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия	0,73	670,44	172,19	489	126	68	231	778
		НР - 69%; СП - 8%			404,49	54,15	295	40		58	
				Монолитный участок МУ-4							
75	Е11-060801-0107 1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство	м3	0,3	47657,23	3279,34	14297	984	7979	5045	20889
		НР - 91%; СП - 8%			17778,40	700,01	5334	210		1547	
77	Е11-090701-0102 1109-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции зданий. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,01072	44323,76	9228,10	475	99	10	274	809
		НР - 69%; СП - 8%			34181,10	2829,50	366	30		60	
79	Е11-090401-0201 1109-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия	1,55	670,44	172,19	1039	267	145	491	1652
		НР - 69%; СП - 8%			404,49	54,15	627	84		122	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				639845	16517	588955	35985	138986
		ОТДЕЛ 2.Локальная смета 2-1-2 Конструкции металлические									
		РАЗДЕЛ 1.Колонны									
11	Е11-130601-0207 1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Очистка щетками	м2	519,23	417,52	--	216789	--	--	149584	395683
		НР - 69%; СП - 8%			417,52	--	216789	--		29310	
12	Е11-130601-0209 1113-0601-0209 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Обеспыливание	м2	519,23	98,16	12,20	50968	6335	--	30797	88306
		НР - 69%; СП - 8%			85,96	--	44633	--		6541	
13	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	519,23	95,73	2,67	49706	1387	22799	17713	72812
		НР - 69%; СП - 8%			49,15	0,29	25520	151		5393	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 ТЧ 13 табл.2 п.3.60 Кзтр=1,1, Кэм=1,1, Кмр=1,1 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115.Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей,применены коэффициенты к затратам труда рабочих-строителей - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов - 1,1**	м2	519,23	179,67	4,16	93291	2159	58336	22862	125445
		НР - 69%; СП - 8%			63,16	0,65	32796	337		9292	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				410754	9881	81135	220956	682246
		РАЗДЕЛ 2.Фермы									
21	Е11-130601-0207 1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические.Очистка щетками**	м2	196,86	417,52	--	82193	--	--	56713	150019
		НР - 69%; СП - 8%			417,52	--	82193	--		11112	
22	Е11-130601-0209 1113-0601-0209 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические.Обеспыливание**	м2	196,86	98,16	12,20	19324	2402	--	11676	33480
		НР - 69%; СП - 8%			85,96	--	16922	--		2480	
23	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	196,86	95,73	2,67	18845	526	8643	6716	27605
		НР - 69%; СП - 8%			49,15	0,29	9676	57		2045	
24	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 ТЧ 13 табл.2 п.3.60 Кзтр=1,1, Кэм=1,1, Кмр=1,1 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115.Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей,применены коэффициенты к затратам труда рабочих-строителей - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов - 1,1**	м2	196,86	179,67	4,16	35370	819	22117	8668	47561
		НР - 69%; СП - 8%			63,16	0,65	12434	128		3523	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				206130	3747	81158	83773	258665
		РАЗДЕЛ 4.Связи									
40	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	т конструкций	4,1	96847,40	22042,74	397074	90376	11113	221997	668596
		НР - 69%; СП - 8%			72094,00	6377,73	295585	26149		49526	
41	Е11-090701-0108 1109-0701-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Стремянки,связи,кронштейны,тормозные конструкции и пр.Сборка с помощью крана на автомобильном ходу**	т конструкций	4,1	228313,02	67576,80	936083	277065	18147	454119	1501418

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%			156310,00	4212,70	640871	17272		111216	
46	Е11-130601-0207 1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические.Очистка щетками**	м2	186,21	417,52	--	77746	--	--	53645	141902
		НР - 69%; СП - 8%			417,52	--	77746	--		10511	
47	Е11-130601-0209 1113-0601-0209 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические.Обеспыливание**	м2	186,21	98,16	12,20	18278	2272	--	11045	31668
		НР - 69%; СП - 8%			85,96	--	16007	--		2346	
48	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	186,21	95,73	2,67	17826	497	8177	6352	26113
		НР - 69%; СП - 8%			49,15	0,29	9152	54		1934	
49	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 ТЧ 13 табл.2 п.3.60 Кзтр=1,1, Кэм=1,1, Кмр=1,1 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115.Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей,применены коэффициенты к затратам труда рабочих-строителей - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов - 1,1**	м2	186,21	179,67	4,16	33457	775	20921	8199	44988
		НР - 69%; СП - 8%			63,16	0,65	11761	121		3332	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1480464	370985	58358	755357	2414685
		РАЗДЕЛ 5.Лестницы и ограждения									
50	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Лестницы прямолинейные и криволинейные,пожарные с ограждением.Монтаж**	т конструкций	0,5	80489,91	27083,67	40245	13542	6170	17353	62206
		НР - 69%; СП - 8%			41066,90	9232,62	20533	4616		4608	
51	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2015	**Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы**	т	0,5	584919,00	--	292460	--	292460	--	315857
		СП - 8%			--	--	--	--		23397	
52	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	186,21	95,73	2,67	17826	497	8177	6352	26113
		НР - 69%; СП - 8%			49,15	0,29	9152	54		1934	
53	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 ТЧ 13 табл.2 п.3.60 Кзтр=1,1, Кэм=1,1, Кмр=1,1 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115.Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей,применены коэффициенты к затратам труда рабочих-строителей - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов - 1,1**	м2	186,21	179,67	4,16	33457	775	20921	8199	44988
		НР - 69%; СП - 8%			63,16	0,65	11761	121		3332	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	т.ч.т 6 п 2	**Надбавка за марку стали С245**	тн	0,5	5772,00	--	2886	--	2886	--	3117
		СП - 8%			--	--	--	--		231	
				Болтовое соединение							
55	Е11-090501-0301 1109-0501-0301 РСНБ РК 2015	**Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами**	болт	21	161,34	0,93	3388	19	--	2331	6176
		НР - 69%; СП - 8%			160,41	0,44	3369	9		458	
56	С1217-101-0104 217-101-0104 РСНБ РК 2015	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 сборочный,класс прочности 10.9**	т	0,007068	531110,00	--	3754	--	3754	--	4054
		СП - 8%			--	--	--	--		300	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				394016	14833	334368	34235	462511
				РАЗДЕЛ 6.Стойки файхверковые							
57	Е11-090302-0112 1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж**	т конструкций	6,9	28798,08	13412,06	198707	92544	52446	55441	274480
		НР - 69%; СП - 8%			7785,12	3859,80	53717	26633		20332	
58	Е11-090501-0202 1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	**Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	т	6,9	3296,67	477,33	22747	3293	1970	12071	37604
		НР - 69%; СП - 8%			2533,94	1,47	17484	10		2785	
59	Е11-090701-0103 1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции решетчатые (стойки,опоры,фермы и пр.).Сборка с помощью крана на автомобильном ходу**	т конструкций	6,9	180950,79	41973,48	1248560	289617	37814	704813	2109642
		НР - 69%; СП - 8%			133497,00	14541,78	921129	100338		156270	
60	С1214-203-0102 214-203-0102 РСНБ РК 2015	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 12У-20У**	т	0,2064	313194,00	--	64643	--	64643	--	69814
		СП - 8%			--	--	--	--		5171	
61	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм**	т	0,516	273545,00	--	141149	--	141149	--	152441
		СП - 8%			--	--	--	--		11292	
62	С1214-101-0201 214-101-0201 РСНБ РК 2015	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм**	т	0,4128	297907,00	--	122976	--	122976	--	132814
		СП - 8%			--	--	--	--		9838	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	С1214-205-0103 214-205-0103 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	5,4696	319202,00	--	1745907	--	1745907	--	1885580
		СП - 8%			--	--	--	--		139673	
64	С1214-203-0502 214-203-0502 РСНБ РК 2015	Швеллер гнутый неравнополочный из низколегированной стали ГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 5 до 8 мм	т	0,516	431766,00	--	222791	--	222791	--	240614
		СП - 8%			--	--	--	--		17823	
65	Е11-130601-0207 1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Очистка щетками	м2	44,62	417,52	--	18630	--	--	12855	34003
		НР - 69%; СП - 8%			417,52	--	18630	--		2519	
66	Е11-130601-0209 1113-0601-0209 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Обеспыливание	м2	44,62	98,16	12,20	4380	544	--	2647	7589
		НР - 69%; СП - 8%			85,96	--	3836	--		562	
67	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	44,62	95,73	2,67	4271	119	1959	1522	6257
		НР - 69%; СП - 8%			49,15	0,29	2193	13		463	
68	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 ТЧ 13 табл.2 п.3.60 Кзтр=1,1, Кэм=1,1, Кмр=1,1 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115.Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей,применены коэффициенты к затратам труда рабочих-строителей - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов - 1,1	м2	44,62	179,67	4,16	8017	186	5013	1965	10780
		НР - 69%; СП - 8%			63,16	0,65	2818	29		799	
69	т.ч.т 6 п 2	Надбавка за марку стали С245	тн	6,6	5772,00	--	38095	--	38095	--	41143
		СП - 8%			--	--	--	--		3048	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				3840873	386303	2434763	791314	5002761
		РАЗДЕЛ 7.Прогоны									
70	Е11-090302-0401 1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	12,2	33041,92	10567,01	403111	128918	54695	178945	628620
		НР - 69%; СП - 8%			17991,60	3265,80	219498	39843		46564	
71	Е11-090501-0204 1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	12,2	14448,80	1795,88	176275	21910	22230	91210	288884
		НР - 69%; СП - 8%			10830,75	4,40	132135	54		21399	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	Е11-130601-0207 1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические.Очистка щетками**	м2	471,78	417,52	--	196978	--	--	135915	359524
		НР - 69%; СП - 8%			417,52	--	196978	--		26631	
76	Е11-130601-0209 1113-0601-0209 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические.Обеспыливание**	м2	471,78	98,16	12,20	46310	5756	--	27982	80236
		НР - 69%; СП - 8%			85,96	--	40554	--		5943	
77	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	471,78	95,73	2,67	45163	1260	20715	16094	66158
		НР - 69%; СП - 8%			49,15	0,29	23188	137		4901	
78	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 ТЧ 13 табл.2 п.3.60 Кзтр=1,1, Кэм=1,1, Кмр=1,1 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115.Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей,применены коэффициенты к затратам труда рабочих-строителей - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов - 1,1**	м2	471,78	179,67	4,16	84766	1963	53004	20773	113982
		НР - 69%; СП - 8%			63,16	0,65	29799	307		8443	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				1204022	159807	402063	470919	1537404
		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**				8015605	949950	3724604	2454817	10654073
		Временные здания и сооружения (1,5 %)	Тенге								159 811
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,98% %)	Тенге								214 115
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)	Тенге								220 560
		Итого по сметному расчету:	Тенге								11 248 559
		НДС (12%)	Тенге								1 349 827
		Всего по сметному расчету	Тенге								12 598 386
		Договорная стоимость	Тенге								10 123 702,31

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО " Нұрболат"

Нурбосинов Н.О.

СУБПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "ЖАН-ОТ"

Нугманова Т.