Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Сыл"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство индивидуальных жилых домов в с. Аулиеколь, Аулиекольского района Костанайской области с инженерной инфраструктурой**

(наименование, адрес)

Объект : **Индивидуальный жилой дом №18**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №171 от 19.09.2022

Акт выполненных работ №1

за **октябрь 2022** (месяц, год) на **02-01-01 общестроительные** работы по основной смете

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Фундаменты										
1	1	Е11-260201-0505 Кзтр и Кэм=1,11	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта насухо-п1	м³ изоляции	6,95	37744,56	1401,08	262325	9737	124958	0	262325	
						18363,94	620,76	127629	4314		0		
2	2	Е11-060101-0115 Кзтр и Кэм=1,11	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство /В20, W6, F150/-п2	м³	18	44278,15	2635,16	797007	47433	695570	0	797007	
						3000,22	584,71	54004	10525		0		
			Итого по разделу: 1. Фундаменты									1059332	
			Раздел: 2. Стены										
3	6	Е11-080201-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м-цоколь 17,18-п6	м³ кладки	3,51	52281,91	4476,67	183510	15713	133902	0	183510	
						9656,64	1073,31	33895	3767		0		
4	7	Е11-080201-0701 Кзтр и Кэм=1,11	Стены и другие конструкции. Армирование кладки-п7	т металлических изделий	0,11344	103644,79	3540,99	11757	402	0	0	11757	
						100103,8	1081,32	11356	123		0		
5	8	С1214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм-п8	т	0,09374	345200		32359		32359		32359	
6	9	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм-п9	т	0,0197	399352		7867		7867		7867	Казахстан
7	14	Е11-080301-0112 Кзтр и Кэм=1,11	Стены блоками из ячеистого бетона. Кладка с облицовкой кирпичом (в 1/2 кирпича), с утеплением при высоте этажа до 4 м - 17,18-п14	м³ кладки	47,112	19256,25	2179,5	907200	102680	148832	0	907200	
						13917,64	500,6	655688	23584		0		
8	15	С1213-301-0102	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500-п15	м³	24,6	35333		869192		869192		869192	Казахстан
9	17	С1234-101-0205	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130-п17	м³	5,55	43327		240465		240465		240465	Казахстан
10	18	С1214-210-0501	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм-п18	т	0,0368	373303		13738		13738		13738	
11	11	Е11-080201-0701 Кзтр и Кэм=1,11	Стены и другие конструкции. Армирование кладки-п11	т металлических изделий	0,00858	103644,79	3540,99	889	30	0	0	889	
						100103,8	1081,32	859	9		0		
12	12	С1214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм-п12	т	0,00822	345200		2838		2838		2838	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	13	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм-п13	т	0,00036	399352		144		144		144	Казахстан
			Итого по разделу: 2. Стены									2269959	
			Раздел: 3. Перекрытие										
14	21	Е11-100115-0101 Кзтр и Кзм=1,11	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита-п21		2,178	11819,46	88,1	25743	191	22647	0	25743	
				$м^3$ древесины в конструкции		1333,33	38,33	2904	83		0		
15	22	Е11-070107-0103 Кзтр и Кзм=1,11	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка-п22		0,00283	1143199,26	10439,21	3235	30	2945	0	3235	
				т стальных элементов		92139,77	2062,51	261	6		0		
16	25	С1261-105-0703	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/$м^2$-п25	$м^2$	118,326	120		14199		14199		14199	
17	26	С1234-101-0204	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110-п26	$м^3$	20,67164	41869		865501		865501		865501	Казахстан
			Итого по разделу: 3. Перекрытие									908678	
			Раздел: 4. Кровля										
18	29	Е11-100105-0101 Кзтр и Кзм=1,11	Стропила. Установка с изготовлением-п29		3,61	187020,48	1175,63	675144	4244	541421	0	675144	
				$м^3$ древесины в конструкции		35866,7	438,69	129479	1584		0		
19	30	Е11-100114-0401 Кзтр и Кзм=1,11	Прогоны из досок. Укладка по фермам (обрешетка)-п30		1,73	165894,52	1983,98	286998	3433	238522	0	286998	
				$м^3$ древесины в конструкции		26036,6	849,58	45043	1470		0		
20	31	Е11-100115-0101 Кзтр и Кзм=1,11	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита-п31		5,34	11819,46	88,1	63116	471	55525	0	63116	
				$м^3$ древесины в конструкции		1333,33	38,33	7120	205		0		
21	37	Е11-120101-0716 Кзтр и Кзм=1,11	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство-п37		172	1137,29	30,73	195614	5286	14204	0	195614	
				$м^2$ кровли		1023,98	11,93	176125	2052		0		
22	39	Е11-120101-1001 Кзтр и Кзм=1,11	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство-п39		9,6	4950,15	21,99	47521	211	31670	0	47521	
				$м^2$ покрытия		1629,17	5,41	15640	52		0		
23	43	Е11-150108-1808 Кзтр и Кзм=1,05	Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями -карнизные свесы-п43		15,86	1035,33	3,59	16420	57	7254	0	16420	
				$м^2$		574,34	1,46	9109	23		0		
			Итого по разделу: 4. Кровля									1284813	
			Раздел: 5. Полы										
24	56	Е11-110101-3904 Кзтр и Кзм=1,05	Плинтуса из плиток керамических. Устройство-п56		8	621,46	2,5	4972	20	1429	0	4972	
				м плинтусов		440,34	1,14	3523	9		0		
			Итого по разделу: 5. Полы									4972	
			Раздел: 6. Проемы. Окна										
25	58	Е11-100501-0106 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью более 2 $м^2$. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых-п58		11,088	3271,47	249,56	36274	2767	17730	0	36274	
				$м^2$		1422,91	123,78	15777	1372		0		
26	60	Е11-100501-0103 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью до 2 $м^2$. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых-п60		0,2916	5150,38	252,4	1502	74	766	0	1502	
				$м^2$		2270,74	122,11	662	36		0		
27	62	Е11-120101-1001 Кзтр и Кзм=1,11	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство-п62		2,15	4950,15	21,99	10643	48	7093	0	10643	
				$м^2$ покрытия		1629,17	5,41	3503	12		0		
28	63	Е11-100501-0401 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м-п63		9,2	1496,76	7,27	13770	67	10706	0	13770	
				м		325,83	3,47	2998	32		0		
29	64	С1223-501-0105	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 350 мм-п64		9,2	1733		15944		15944		15944	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м									
			Итого по разделу: 6. Проемы. Окна									78133	
			Раздел: 7. Двери										
30	66	Е11-090403-0401 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах-п66	$м^2$	1,89	4218,02	68,89	7972	130	1216	0	7972	
						3505,97	30,11	6626	57		0		
31	65	С1223-207-0101	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный-п65	$м^2$	1,89	55181		104292		104292		104292	
32	71	Е11-100107-0106 Кзтр и Кэм=1,11	Проемы дверные площадью до 3 $м^2$ во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях-п71	$м^2$	12,5216	2455,95	122,31	30752	1532	7939	0	30752	
						1699,65	51,73	21282	648		0		
33	69	С1223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П-п69	$м^2$	10,9408	7373		80667		80667		80667	Казахстан
			Итого по разделу: 7. Двери									223683	
			Раздел: 8. Отделочные работы										
34	75	Е11-150405-0103 Кзтр и Кэм=1,05	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке-п75	$м^2$ окрашиваемой поверхности	201,2	933,08	6,78	187736	1364	52155	0	187736	
						667,08	3,16	134216	636		0		
			Итого по разделу: 8. Отделочные работы									187736	
			Раздел: 9. Цоколь										
35	78	Е11-260201-0108 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Поверхности стен и колонн, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых материалов насухо-17,18-п78	$м^2$	14,5	1387,64	17,11	20121	248	4073	0	20121	
						1089,63	4,81	15800	70		0		
36	79	С1234-102-0302	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 с добавкой антипирена плотностью от 25 кг/$м^3$ до 34 кг/$м^3$-п79	$м^3$	0,7395	30667		22678		22678		22678	Казахстан
			Итого по разделу: 9. Цоколь									42799	
			Раздел: 10. Устройство вент. шахты										
37	91	Е11-070107-0103 Кзтр и Кэм=1,11	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка-п91	т стальных элементов	0,00126	1143199,26	10439,21	1440	14	1311	0	1440	
						92139,77	2062,51	116	3		0		
38	92	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз-п92	$м^2$	0,063	114,41	3,19	7	0	3	0	7	
						63,47	0,38	4	0		0		
39	93	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115-п93	$м^2$	0,063	190,67	4,64	12	0	7	0	12	
						74,17	0,76	5	0		0		
			Итого по разделу: 10. Устройство вент. шахты									1459	
			ИТОГО:					6061564	196182	4391762			
								1473624	50672				
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НДС			12 %		727388					
			Итого с НДС									6788951	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Сыл", БИН010640004243
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Овнанян Г.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
ТОО «ТоболСтройExpert»

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО "ИнститутАгропромпроект"

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области" БИН170740004625
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя Беисов Е.
(должность, подпись, расшифровки подписи)

Эксперт Утешев А.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)
KZ55VJE00055661 от 26.06.2020г. KZ49VJE00063723 от 19.03.2021г.
KZ14VJE00063286 от 19.03.2021г.

Эксперт Овсянников А.В.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)
KZ01VJE00069534 от 05.10.2021г.

Форма по приложению 5-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Сыл"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство индивидуальных жилых домов в с. Аулиеколь, Аулиекольского района Костанайской области с инженерной инфраструктурой**

(наименование, адрес)

Объект : **Индивидуальный жилой дом №18**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №171 от 19.09.2022

Акт выполненных работ №1

за **октябрь 2022** (месяц, год) на **02-01-01 общестроительные** работы по корректировке

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Стены										
1	102	Е11-080201-0701 Кзтр и Кзм=1,11	Стены и другие конструкции. Армирование кладки-п7		0,09186	103644,79	3540,99	9521	325	0	0	9521	
				т металлических изделий		100103,8	1081,32	9196	99		0		
2	103	С1214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм-п8	т	0,09186	345200		31710		31710		31710	
3	104	Е11-080201-0102 Кзтр и Кзм=1,11 #ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа свыше 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9-фронтон	$м^3$ кладки	3,794	45812,72	3621,95	173813	13742	124225	0	173813	
						9448,28	871,06	35847	3305		0		
4	105	Е11-080301-0112 Кзтр и Кзм=1,11	Стены блоками из ячеистого бетона. Кладка с облицовкой кирпичом (в 1/2 кирпича), с утеплением при высоте этажа до 4 м - 17,18-п14	$м^2$ кладки	13,2028	19256,25	2179,5	254236	28775	41709	0	254236	
						13917,64	500,6	183752	6609		0		
5	106	С1213-301-0102	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500-п15	$м^3$	13,36	35333		472049		472049		472049	Казахстан
6	107	С1213-101-0601	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100-п16	1000 шт.	5,601	90699		508005		508005		508005	Казахстан
7	108	С1214-210-0501	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм-п18	т	0,0104	373303		3882		3882		3882	
8	109	Е11-070107-0103 Кзтр и Кзм=1,11	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка -перемычки		0,1046	1087157,26	10439,21	113717	1092	102987	0	113717	
				т стальных элементов		92139,77	2062,51	9638	216		0		
9	110	Е11-060701-0201 Кзтр и Кзм=1,11	Пояса в опалубке. Устройство	$м^3$	4,41	62970,79	7353,91	277701	32430	179484	0	277701	
						14917,57	1455,17	65786	6417		0		
10	111	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,04822	399352		19257		19257		19257	Казахстан
11	112	С1214-210-0501	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,10815	373303		40373		40373		40373	
12	113	Е11-080401-0506 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 25#прим	Перегородки неармированные толщиной 200 мм-толщ.400мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м		45,65	2215,28	129,27	101128	5901	23859	0	101128	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			м² перегородок (за вычетом проемов)			1563,36	30,24	71367	1380		0		
13	114	С1213-301-0102	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500	м³	18,26	35333		645181		645181		645181	Казахстан
14	115	Е11-080401-0506 Ктр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Перегородки неармированные толщиной 200 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м		19,95	2215,28	129,27	44195	2579	10427	0	44195	
			м² перегородок (за вычетом проемов)			1563,36	30,24	31189	603		0		
15	116	С1213-301-0102	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500	м³	3,99	35333		140979		140979		140979	Казахстан
16	117	Е11-080401-0502 Ктр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Перегородки неармированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м		9	1717,93	122,64	15461	1104	2383	0	15461	
			м² перегородок (за вычетом проемов)			1330,47	28,84	11974	260		0		
17	118	С1213-301-0102	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500	м³	0,9	35333		31800		31800		31800	Казахстан
			Итого по разделу: 1. Стены									2883008	
			Раздел: 2. Перекрытие										
18	119	Е11-100104-0201 Ктр и Кэм=1,11	Потолки. Подшивка досками обшивки-Плита OSB	м² потолков	198,6	974,24	33,58	193484	6669	8246	0	193484	
						899,14	14,53	178569	2886		0		
19	120	С1215-304-0106	Плита OSB-3, E1, E2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 9 мм	м²	208,53	2791		582007		582007		582007	
20	121	Е11-120101-1503 Ктр и Кэм=1,11	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой (на чердаке)		112	139,81	18,86	15659	2113	0	0	15659	
			м² изолируемой поверхности			120,95	4,63	13546	519		0		
21	122	С1261-105-0703	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м²-п25	м²	5,994	120		719		719		719	
22	123	Е11-120101-1305 Ктр и Кэм=1,11	Покрытия. Утепление плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо		112	708,78	205,95	79383	23067	0	0	79383	
			м² утепляемого покрытия			502,83	63,48	56317	7110		0		
23	124	С1234-101-0204	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110-п26	м³	2,17636	41869		91122		91122		91122	Казахстан
24	125	Е11-120101-1503 Ктр и Кэм=1,11	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой (на чердаке)		112	139,81	18,86	15659	2113	0	0	15659	
			м² изолируемой поверхности			120,95	4,63	13546	519		0		
25	126	С1261-105-0703	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м²	м²	124,32	120		14918		14918		14918	
			Итого по разделу: 2. Перекрытие									992951	
			Раздел: 3. Кровля										
26	129	Е11-100105-0101 Ктр и Кэм=1,11	Стропила. Установка с изготовлением-п29		0,829	187020,48	1175,63	155040	975	124332	0	155040	
			м³ древесины в конструкции			35866,7	438,69	29733	364		0		
27	128	Е11-100115-0101 Ктр и Кэм=1,11	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил. мауэрлатов. Огнезащита-п31		0,829	11819,46	88,1	9798	73	8620	0	9798	
			м³ древесины в конструкции			1333,33	38,33	1105	32		0		
28	131	Е11-120101-1503 Ктр и Кэм=1,11	Пароизоляция (мембрана). Устройство в один слой		173,24	271,81	18,86	47088	3267	22868	0	47088	
			м² изолируемой поверхности			120,95	4,63	20953	802		0		
29	129	Е11-120101-0716 Ктр и Кэм=1,11	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство-п37		1,24	1137,29	30,73	1410	38	102	0	1410	
			м² кровли			1023,98	11,93	1270	15		0		
30	130	С1224-103-0511	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм		199,226	3888		774591		774591		774591	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
31	132	С1224-103-0105	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,4 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	м²	18,239	2796		50996		50996		50996	
				м²									
			Итого по разделу: 3. Кровля									1038923	
			Раздел: 4. Полы										
32	133	Е11-110101-2705 Кзтр и Кэм=1,05	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м² покрытия	14,18	4558,71	27,27	64643	387	32254	0	64643	
						2256,8	11,01	32001	156		0		
33	134	Е11-110101-2101 Кзтр и Кэм=1,05	Покрытия полимерцементные однослойные наливные толщиной 4 мм. Устройство	м² покрытия	85,94	1782,63	210,09	153199	18055	48571	0	153199	
						1007,37	179,18	86573	15399		0		
34	135	Е11-110101-3408 Кзтр и Кэм=1,05	Покрытие ламинированное напольное. Укладка бесклеевым (замковым) способом	м² покрытия	85,94	4209,79	86,32	361789	7419	317622	0	361789	
						427,61	37,37	36749	3212		0		
35	136	Е11-110101-4003 Кзтр и Кэм=1,05	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	89	300,81	3,08	26772	274	15625	0	26772	
						122,17	1,23	10873	109		0		
			Итого по разделу: 4. Полы									606403	
			Раздел: 5. Проемы. Окна										
36	137	С1223-102-0208	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	м²	11,088	38517		427076		427076		427076	
37	138	С1223-102-0105	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	м²	0,2916	40016		11669		11669		11669	
			Итого по разделу: 5. Проемы. Окна									438745	
			Раздел: 6. Двери										
38	139	С1223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П-п69	м²	1,5808	7373		11655		11655		11655	Казахстан
39	140	С1223-502-0308	Замок ГОСТ 5089-2011 замок-защелка	шт.	7	1861		13027		13027		13027	
40	141	Е11-100501-0201 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м² в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м²	0,6016	2304,69	256,54	1387	154	341	0	1387	
						1480,62	125,29	891	75		0		
41	142	С1223-203-0201 #прим	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-7, однопольный-1х0,7 на чердаке	м²	0,6016	47110		28341		28341		28341	
			Итого по разделу: 6. Двери									54410	
			Раздел: 7. Отделочные работы										
42	143	Е11-150108-2001 Кзтр и Кэм=1,05	Потолки натяжные одноуровневые. Устройство из поливинилхлоридной пленки (ПВХ)	м²	97	761,92	10,72	73906	1040	0	0	73906	
						751,2	0	72866	0		0		
43	144	С1232-401-0501	Потолок натяжной плёночный	м²	97	2393		232121		232121		232121	Казахстан
44	145	С1232-402-0101 #	Галтель из пенополистирола гладкая шириной от 20 до 50 мм-заглушка Т-образная	м	117,5	70		8225		8225		8225	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
45	146	Е11-150203-0601 Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 25	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм		249	1763,52	24,26	439116	6041	194698	0	439116	
			м² оштукатуриваемой поверхности			957,34	8,37	238378	2084		0		
46	147	Е11-150206-0203 Кзтр и Кзм=1,05	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе		249	789,47	6,19	196578	1541	75873	0	196578	
			м² отделываемой поверхности			478,57	2,17	119164	540		0		
47	148	Е11-150405-0103 Кзтр и Кзм=1,05	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке-п75		47,8	933,08	6,78	44601	324	12391	0	44601	
			м² окрашиваемой поверхности			667,08	3,16	31886	151		0		
48	149	Е11-150107-0105 Кзтр и Кзм=1,05	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию		30,51	4985,88	21,53	152119	657	72218	0	152119	
			м² поверхности облицовки			2597,33	9,77	79245	298		0		
			Итого по разделу: 7. Отделочные работы									1146666	
			Раздел: 8. Цоколь										
49	150	Е11-150207-0101 Кзтр и Кзм=1,05	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное-17,18		14,5	3488,38	43,45	50582	630	20397	0	50582	
			м² оштукатуриваемой поверхности			2038,26	23,26	29555	337		0		
50	151	Е11-150201-0101 Кзтр и Кзм=1,05	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню		14,5	1696,64	44,74	24601	649	7171	0	24601	
			м² оштукатуриваемой поверхности			1157,35	38,05	16782	552		0		
			Итого по разделу: 8. Цоколь									75183	
			Раздел: 9. Крыльцо										
51	152	Е11-060101-0115 Кзтр и Кзм=1,11	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство		0,57	42141,58	2635,16	24021	1502	20809	0	24021	
				м³		3000,22	584,71	1710	333		0		
52	153	С1214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм		0,009975	481766		4806		4806		4806	
				т									
53	154	Е11-080201-0101 Кзтр и Кзм=1,11	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м-крыльцо 17,18		0,352	21026,53	4476,67	7401	1576	2426	0	7401	
				м³ кладки		9656,64	1073,31	3399	378		0		
54	155	С1213-304-0101	Камень стеновой бетонный на цементном вяжущем рядовой СТ РК 945-92 пустотелый, размерами 390 х 190 х 188 мм, серый		22	376		8272		8272		8272	Казахстан
				шт.									
55	156	Е11-010205-0501 Кзтр и Кзм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1-песком		0,8	1184,71	0	948	0	0	0	948	
				м³ грунта		1184,71	0	948	0		0		
56	157	С1211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный		0,8	3599		2879		2879		2879	Казахстан
				м³									
57	158	Е11-060101-0115 Кзтр и Кзм=1,11	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство		0,57	42141,58	2635,16	24021	1502	20809	0	24021	
				м³		3000,22	584,71	1710	333		0		
58	159	С1214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм		0,009975	481766		4806		4806		4806	
				т									
59	160	Е11-110101-2701 Кзтр и Кзм=1,05	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство		6,71	1738,05	126,75	11662	851	3477	0	11662	
				м² покрытия		1093,13	63,48	7335	426		0		
60	161	С1255-102-0605	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017		6,8442	3028		20724		20724		20724	Казахстан
				м²									
			Итого по разделу: 9. Крыльцо									109540	
			Раздел: 10. Устройство вент. шахты										
61	162	Е11-100102-0401 Кзтр и Кзм=1,11	Элементы каркаса из брусьев. Установка		0,03	49205,17	1652,76	1476	50	334	0	1476	
			м³ древесины в конструкции			36413,55	720,88	1092	22		0		
62	163	С1215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1		0,03	125144		3754		3754		3754	
				м³									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
63	164	Е11-150108-1807 Кзтр и Кзм=1,05	Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	$м^2$	2	805,42	4,29	1611	9	840	0	1611	
						381,13	1,46	762	3		0		
64	165	С1234-101-0205	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	$м^3$	0,0525	43327		2275		2275		2275	Казахстан
65	166	Е11-100102-0208 Кзтр и Кзм=1,11	Стены. Обивка кровельной сталью оцинкованной по войлоку		4	536,44	9,26	2146	37	18	0	2146	
			$м^2$ стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов			522,74	4,21	2091	17		0		
66	167	С1214-105-0101	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,25 до 0,45 мм	т	0,00746	570862		4259		4259		4259	
67	168	С1224-104-0303	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,45 мм	$м^2$	2	3116		6232		6232		6232	Казахстан
68	169	Е11-120101-1001 Кзтр и Кзм=1,11	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство -зонт	$м^2$ покрытия	0,5625	1685,72	21,99	948	12	19	0	948	
						1629,17	5,41	916	3		0		
69	170	С1224-104-0303	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,45 мм	$м^2$	0,5625	3116		1753		1753		1753	Казахстан
			Итого по разделу: 10. Устройство вент. шахты									24454	
			Раздел: 11. Отмостка										
70	171	Е11-270701-0201 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Устройство основания из щебня толщиной 12 см.	$м^2$	60,96	1845,37	214,53	112494	13078	75031	0	112494	
						400,01	63,57	24385	3875		0		
71	172	Е11-270701-0202 Кзтр и Кзм=1,11 К=2	Вычитается позиция: Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство, исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201	$м^2$ покрытия	60,96	244,71	14,77	-14918	-901	-12933	0	-14918	
						17,78	4	-1084	-244		0		
72	173	Е11-270401-0101 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	11,38	5641,51	1468,15	64200	16708	45061	0	64200	
						213,71	345,78	2432	3935		0		
73	174	Е11-110101-2501 Кзтр и Кзм=1,05	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	$м^2$ покрытия	56,9	1834,98	197,63	104410	11245	902	0	104410	
						1621,5	53,61	92263	3050		0		
74	175	С1255-102-0605	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	$м^2$	58,038	3028		175739		175739		175739	Казахстан
75	176	Е11-270201-1002 Кзтр и Кзм=1,11	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий-Бр100.20.8	м бортового камня	50,8	3318,84	44,68	168597	2270	107959	0	168597	
						1148,99	18,25	58369	927		0		
			Итого по разделу: 11. Отмостка									610522	
			ИТОГО:					7980805	209373	6086357			
								1685079	67107				
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НДС			**12 %**		957697					
			Итого с НДС									**8938503**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Сыл", БИН010640004243
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Овнанян Г.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
ТОО «ТоболСтройЭксперт»

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО "ИнститутАгропромпроект"

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области" БИН170740004625
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя Беисов Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт Утешев А.Б
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)
KZ55VJE00055661 от 26.06.2020г. KZ49VJE00063723 от 19.03.2021г.
KZ14VJE00063286 от 19.03.2021г.

Эксперт Овсянников А.В.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)
KZ01VJE00069534 от 05.10.2021г.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Сыл"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство индивидуальных жилых домов в с. Аулиеколь, Аулиекольского района Костанайской области с инженерной инфраструктурой**

(наименование, адрес)

Объект : **Индивидуальный жилой дом №18**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №171 от 19.09.2022

Акт выполненных работ №2

за **октябрь 2022 (месяц, год) на 02-01-02 водопровод, канализация по основной смете**

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Водопровод хозяйственно-питьевой. В1										
1	1	Е11-160603-0101 Ктр и Кэм=1,05	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб-п1	шт.	2	593,5	6,24	1187	12	17	0	1187	
						578,99	0,57	1158	1		0		
2	4	Е11-160603-0101 Ктр и Кэм=1,05	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб-п4	шт.	7	593,5	6,24	4155	44	58	0	4155	
						578,99	0,57	4053	4		0		
3	5	С1242-207-0601	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15-п5	шт.	6	2849		17094		17094		17094	
4	7	С1241-224-0101	Соединитель полипропиленовый PP-R разборный для напорных труб из термопластов размерами 20х3/4"-п7	шт.	10	744		7440		7440		7440	
5	8	Е11-160501-0502 Ктр и Кэм=1,05	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах-п8	м трубопровода	10	819,03	2,52	8190	25	117	0	8190	
						804,83	0,09	8048	1		0		
6	9	Е11-160501-0503 Ктр и Кэм=1,05	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах-п9	м трубопровода	20	819,43	1,86	16389	37	236	0	16389	
						805,78	0,14	16116	3		0		
7	11	С1241-205-1102	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4-п11 мм	м	9,9	217		2148		2148		2148	
8	12	С1241-205-1103	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2-п12 мм	м	19,8	319		6316		6316		6316	
9	14	Е11-161101-0101 Ктр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое-п14	м трубопровода	30	124,69	1,65	3741	50	88	0	3741	
						120,1	0	3603	0		0		
10	15	С1241-210-1001	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 25х20 мм-п15	шт.	4	28		112		112		112	
11	16	С1241-208-2501	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм-п16	шт.	10	23		230		230		230	
12	17	С1241-208-2502	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм-п17	шт.	6	42		252		252		252	
13	20	С1241-209-2002	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х25 мм-п20	шт.	6	65		390		390		390	
			Итого по разделу: 1. Водопровод хозяйственно-питьевой. В1									67644	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 2. Узел В1 (поквартирный)										
14	21	С1242-307-0401	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды и пара. Т до +90°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 15-п21	шт.	1	1724		1724		1724		1724	
15	22	Е11-160901-0501 Кзтр и Кзм=1,05	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка-п22	счетчик (водомер)	1	813,3 752,08	41,72 18,94	813 752	42 19	20	0 0	813	
16	23	С1244-301-0406	Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 15-п23	шт.	1	4100		4100		4100		4100	Казахстан
17	26	Е11-181101-0103 Кзтр и Кзм=1,05	Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка-п26	комплект	1	636,05 616,55	0 0	636 617	0 0	20	0 0	636	
18	27	С1245-701-0101	Манометр диапазон давления - от 0 до 6 бар, класс точности - 1,6/2.5, корпус - пластмасс ABS, подсоединение - латунь-п27	комплект	1	3974		3974		3974		3974	Казахстан
			Итого по разделу: 2. Узел В1 (поквартирный)									11247	
			Раздел: 3. Водопровод горячего водоснабжения.Т3										
19	32	Е11-160501-0502 Кзтр и Кзм=1,05	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах-п32	м трубопровода	2	819,03 804,83	2,52 0,09	1638 1610	5 0	23	0 0	1638	
20	33	Е11-160501-0503 Кзтр и Кзм=1,05	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах-п33	м трубопровода	21	819,43 805,78	1,86 0,14	17208 16921	39 3	248	0 0	17208	
21	34	С1241-205-1102	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм-п34	м	1,98	217		430		430		430	
22	35	С1241-205-1103	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм-п35	м	20,79	319		6632		6632		6632	
23	36	Е11-161101-0101 Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое-п36	м трубопровода	23	124,69 120,1	1,65 0	2868 2762	38 0	68	0 0	2868	
24	39	С1241-224-0101	Соединитель полипропиленовый PP-R разборный для напорных труб из термопластов размерами 20х1/2"-п39	шт.	16	744		11904		11904		11904	
25	40	С1241-208-2501	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм-п40	шт.	20	23		460		460		460	
26	41	С1241-208-2502	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм-п41	шт.	15	42		630		630		630	
27	42	С1241-209-1901	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм-п42	шт.	14	37		518		518		518	
			Итого по разделу: 3. Водопровод горячего водоснабжения.Т3									42288	
			Раздел: 4. Санитарно-технические приборы										
28	44	Е11-170101-0106 Кзтр и Кзм=1,05	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды-п44	комплект	1	4088,02 3693,69	125,81 62,28	4088 3694	126 62	269	0 0	4088	
29	45	С1244-101-0101	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, В 300 мм-п45	комплект	1	9912		9912		9912		9912	Казахстан
30	46	С1244-104-0405	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный/застенный, излив с аэратором-п46	шт.	1	6577		6577		6577		6577	
31	47	Е11-170301-0101 Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 26	Унитазы напольные. Установка-п47		1	18075,86	82,76	18076	82	15083	0	18076	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				комплект		2909,92	38,32	2910	38		0		
32	48	С1244-101-0301	Унитаз размерами не менее L 605 мм, B 340 мм-п48		1	19691		19691		19691		19691	
				комплект									
33	49	С1244-101-0601	Бачок смывной устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм-п49		1	14807		14807		14807		14807	
				комплект									
34	52	С1244-104-0604	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ-п52		1	1583		1583		1583		1583	Казахстан
				шт.									
35	53	Е11-170201-0103 Кзтр и Кэм=1,05	Смесители. Установка-п53		1	1361,76	0,18	1362	0	36	0	1362	
				шт.		1325,94	0	1326	0		0		
36	54	С1244-104-0502	Смеситель для ванны однорукояточный/двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге , излив с аэратором-п54		1	9428		9428		9428		9428	
				шт.									
37	59	Е11-160501-0212 Кзтр и Кэм=1,05	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж-п59		2,5	1014,08	0	2535	0	1310	0	2535	
				м подводок		490,08	0	1225	0		0		
			Итого по разделу: 4. Санитарно-технические приборы									88059	
			Раздел: 5. Канализация бытовая.К1										
38	60	Е11-160501-0101 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка-п60		12	1154,08	1,98	13849	24	36	0	13849	
				м трубопровода		1149,14	0,65	13790	8		0		
39	61	С1241-203-0101	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм-п61		11,976	314		3760		3760		3760	Казахстан
				м									
40	62	Е11-160501-0102 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка-п62		15	1115,09	4,85	16726	72	125	0	16726	
				м трубопровода		1101,91	1,49	16529	22		0		
41	63	С1241-203-0107	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм-п63		14,97	1784		26706		26706		26706	Казахстан
				м									
42	64	С1241-220-0204	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм-п64		1	846		846		846		846	Казахстан
				шт.									
43	66	С1241-220-0204	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм (прочистка)-п66		1	846		846		846		846	Казахстан
				шт.									
44	67	С1241-208-3601	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой-п67		4	94		376		376		376	Казахстан
				шт.									
45	68	С1241-209-2401	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой-п68		3	147		441		441		441	Казахстан
				шт.									
46	69	С1241-209-2506	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой-п69		3	583		1749		1749		1749	Казахстан
				шт.									
47	70	С1241-209-2406	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой-п70		1	488		488		488		488	Казахстан
				шт.									
48	71	С1241-210-1102	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм-п71		2	176		352		352		352	
				шт.									
49	72	Е11-160401-0210 Кзтр и Кэм=1,05	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 300 мм (футляр). Прокладка-п72		3	29319,03	444,76	87957	1334	73692	0	87957	
				м трубопровода		4310,11	117,03	12930	351		0		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
50	73	Е11-220601-0308 Кзтр и Кзм=1,11	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции-п73	км трубопровода	0,003	5889227,88	418870,27	17668	1257	14334	0	17668	
						692283,69	80628,12	2077	242		0		
			Итого по разделу: 5. Канализация бытовая.К1									171764	
			ИТОГО:					381001	3187	267696			
								110121	754				
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			НДС			12 %		45720					
			Итого с НДС									426722	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Сыл", БИН010640004243
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Овнанян Г.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
ТОО «ТоболСтройЭксперт»

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО "ИнститутАгропромпроект"

Принял (Заказчик)

КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области" БИН170740004625
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя Беисов Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт Утешев А.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)
KZ55VJE00055661 от 26.06.2020г. KZ49VJE00063723 от 19.03.2021г.
KZ14VJE00063286 от 19.03.2021г.

Эксперт Овсянников А.В.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)
KZ01VJE00069534 от 05.10.2021г.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Сыл"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство индивидуальных жилых домов в с. Аулиеколь, Аулиекольского района Костанайской области с инженерной инфраструктурой**

(наименование, адрес)

Объект : **Индивидуальный жилой дом №18**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №171 от 19.09.2022

Акт выполненных работ №2

за **октябрь 2022** (месяц, год) на **02-01-02 водопровод, канализация** по корректировке

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Водопровод хозяйственно-питьевой. В1										
1	50	С1242-307-0201	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В) подъемный, для воды и пара,Т до +200°С PN 16, марки 16Б1бк ГОСТ 33423-2015 DN 15	шт.	2	3585		7170		7170		7170	
2	51	Е11-160603-0101 Кзтр и Кзм=1,05	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб-п4	шт.	1	593,5 578,99	6,24 0,57	594 579	7 1	8	0 0	594	
3	52	С1242-207-0601	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15-п5	шт.	2	2849		5698		5698		5698	
4	53	С1241-224-0101	Соединитель полипропиленовый PP-R разборный для напорных труб из термопластов размерами 20х3/4"-п10	шт.	3	744		2232		2232		2232	
			Итого по разделу: 1. Водопровод хозяйственно-питьевой. В1									15694	
			Раздел: 2. Узел В1 (поквартирный)										
5	54	С1242-207-0601	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	2849		2849		2849		2849	
6	55	С1242-404-0601	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	шт.	1	1384		1384		1384		1384	
			Итого по разделу: 2. Узел В1 (поквартирный)									4233	
			Раздел: 3. Водопровод горячего водоснабжения.Т3										
7	56	С1244-104-0101	Пьедестал для умывальника	шт.	1	5326		5326		5326		5326	Казахстан
8	57	С1244-104-0201	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	шт.	1	1783		1783		1783		1783	Казахстан
9	58	Е11-170101-0102 Кзтр и Кзм=1,05	Ванны купальные стальные. Установка	комплект	1	4465,85 3693,69	493,86 237,14	4466 3694	494 237	278	0 0	4466	
10	59	С1244-102-0203	Ванна стальная эмалированная ГОСТ 23695-94 размерами 1700х750х380 мм	шт.	1	39946		39946		39946		39946	Казахстан
			Итого по разделу: 3. Водопровод горячего водоснабжения.Т3									51521	
			Раздел: 4. Канализация бытовая.К1										
11	60	Е11-221401-0301 Кзтр и Кзм=1,11	Трубы диаметром до 100 мм. Протаскивание в футляр		3	1903,68	11,84	5711	35	605	0	5711	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			м трубы, уложенной в футляре			1690,06	3,4	5070	10		0		
12	61	Е11-161201-0103 Ктр и Кэм=1,05	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 300 мм	сальник	2	10074,36	0	20149	0	9669	0	20149	
			Итого по разделу: 4. Канализация бытовая.К1			5240,11	0	10480	0		0		
												25860	
			ИТОГО:					97308	536	76948			
								19823	248				
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			НДС			12 %		11677					
			Итого с НДС									108984	

Слал (Подрядчик)

ТОО "Сыл", БИН010640004243
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Овнанян Г.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области" БИН170740004625
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя Беисов Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
ТОО «ТоболСтройЭкспертъ»

Эксперт Утешев А.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)
KZ55VJE00055661 от 26.06.2020г. KZ49VJE00063723 от 19.03.2021г.
KZ14VJE00068286 от 19.03.2021г.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО "ИнститутАгропромпроект"

Эксперт Овсянников А.В.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)
KZ01VJE00069534 от 05.10.2021г.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Сыл"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство индивидуальных жилых домов в с. Аулиеколь, Аулиекольского района Костанайской области с инженерной инфраструктурой**

(наименование, адрес)

Объект : **Индивидуальный жилой дом №18**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №171 от 19.09.2022

Акт выполненных работ №3

за октябрь 2022 (месяц, год) на 02-01-03 отопление, вентиляция по основной смете

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Отопление										
1	1	Е11-180301-0104 Кзтр и Кзм=1,05	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка-п1	квт	17,072	989,42	20,98	16891	358	0	0	16891	
						968,44	7,93	16533	135		0		
2	2	С1245-102-0113	Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт-п2	секция	97	3091		299827		299827		299827	Казахстан
3	4	С1261-107-0855	Пробки радиаторные-п4	шт.	9	104		936		936		936	
4	5	Е11-181101-0105 Кзтр и Кзм=1,05	Краны воздушные. Установка-п5	шт.	9	391,79	0	3526	0	1256	0	3526	
						252,29	0	2271	0		0		
5	6	С1261-301-0217	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 325 мм-п6	100 шт.	0,16	7701		1232		1232		1232	
6	19	Е11-161101-0101 Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое-п19	м трубопровода	80	124,69	1,65	9975	132	235	0	9975	
						120,1	0	9608	0		0		
			Итого по разделу: 1. Отопление									332387	
			ИТОГО:					332387	490	303486			
								28412	135				
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НДС			12 %		39886					
			Итого с НДС									372273	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Сыл", БИН010640004243
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Овнанян Г.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
ТОО «ТоболСтройExpert»

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО "ИнститутАгропромпроект"

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области" БИН170740004625
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя Есиков Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт Утешев А.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)
KZ55VJE00055661 от 26.06.2020г, KZ49VJE00063723 от 19.03.2021г
KZ14VJE00063286 от 19.03.2021г

Эксперт Овсянников А.В.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)
KZ01VJE00069534 от 05.10.2021г

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Сыл"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство индивидуальных жилых домов в с. Аулиеколь, Аулиекольского района Костанайской области с инженерной инфраструктурой**

(наименование, адрес)

Объект : **Индивидуальный жилой дом №18**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №171 от 19.09.2022

Акт выполненных работ №3

за **октябрь 2022** (месяц, год) на **02-01-03 отопление, вентиляция по корректировке**

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Отопление										
1	26	Е11-180101-0206 Ктр и Кэм=1,05	Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на жидком топливе или газе, теплопроизводительность до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч). Установка	котел	1	91446,53	16221,59	91447	16221	4373	0	91447	
						70851,77	6594,22	70852	6594		0		
2	27	513-104-0401 РСНБ РК 2022	Котел газовый напольный с тепловой мощностью отопительной системы от 18 до 24 кВт	комплект	1	245857		245857				245857	
										245857			
			Отпускная цена			245857		245857					
			Сметная стоимость оборудования					*245857*					
3	28	С1261-107-0855	Пробки радиаторные	шт.	23	104		2392		2392		2392	
4	29	Е11-181101-0105 Ктр и Кэм=1,05	Краны воздушные. Установка-п5	шт.	7	391,79	0	2743	0	977	0	2743	
						252,29	0	1766	0		0		
5	30	Е11-160601-0101 Ктр и Кэм=1,05	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	19	2814,32	133,59	53472	2538	2311	0	53472	
						2559,12	18,94	48623	360		0		
6	31	С1242-207-0601	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С. PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	19	2849		54131		54131		54131	
7	32	Е11-160501-0702 Ктр и Кэм=1,05	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах	м трубопровода	6	699,3	2,52	4196	16	70	0	4196	
						685,1	0,09	4111	1		0		
8	33	Е11-160501-0703 Ктр и Кэм=1,05	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах	м трубопровода	74	699,72	1,86	51779	137	872	0	51779	
						686,07	0,14	50769	10		0		
9	34	С1241-205-1102	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм	м	5,94	217		1289		1289		1289	
10	35	С1241-205-1103	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	73,26	319		23370		23370		23370	
11	36	С1241-208-2502	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	шт.	52	42		2184		2184		2184	
12	37	С1241-209-2002	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х25 мм	шт.	18	65		1170		1170		1170	
			Итого по разделу: 1. Отопление									534030	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 2. Вентиляция										
13	38	Е11-200301-0204 Ктр и Кзм=1,05	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 200, размер 300х300 мм. Установка	решетка	2	2378,94	81,94	4758	164	751	0	4758	
						1921,69	19,89	3843	40		0		
14	39	Е11-200301-0204 Ктр и Кзм=1,05	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 200, размер 200х200 мм. Установка	решетка	8	2183,99	81,94	17472	655	1443	0	17472	
						1921,69	19,89	15374	159		0		
15	40	Е11-160501-0211 Ктр и Кзм=1,05 #прим	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 160 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	24	2837,9	710,83	68110	17060	0	0	68110	
						2127,07	214,34	51050	5144		0		
16	41	С1241-203-0109	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 160х6,2 мм	м	24	3807		91368		91368		91368	Казахстан
17	42	С1241-208-0410	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 160 мм	шт.	12	4781		57372		57372		57372	Казахстан
			Итого по разделу: 2. Вентиляция									239080	
			ИТОГО:					773110	36791	244073			
								246388	12308	245857			
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							245857			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			НДС			- 12 %		92773					
			Итого с НДС									865883	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Сыл", БИН010640004243
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Овнанян Г.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области" БИН170740004625
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя Беисов Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
ТОО «ТоболСтройExpert»

Эксперт Утешев А.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №
KZ55VJE00055661 от 26.06.2020г. KZ49VJE00063723 от 19.03.2021г.
KZ14VJE00063286 от 19.03.2021г.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО "ИнститутАгропромпроект"

Эксперт Овсянников А.В.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №
KZ01VJE00069534 от 05.10.2021г.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Сыл"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство индивидуальных жилых домов в с. Аулиеколь, Аулиекольского района Костанайской области с инженерной инфраструктурой**

(наименование, адрес)

Объект : **Индивидуальный жилой дом №18**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№171** от **19.09.2022**

Акт выполненных работ№4

за **октябрь 2022** (месяц, год) на **02-01-04 газоснабжение по основной смете**

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-190101-0102 Ктр и Кэм=1,05	Плиты газовые бытовые четырехкомфорочные. Установка	прибор	1	5031,02	359,64	5031	359	2669	0	5031	
						2002,04	167,39	2002	167		0		
2	2	513-301-0101 РСНБ РК 2022	Плита газовая бытовая напольная отдельно стоящая четырехгорелочная с духовым шкафом	шт.	1	103946		103946				103946	
			Отпускная цена			103946		103946		103946			
			Сметная стоимость оборудования					*103946*					
3	3	Е11-191001-0208 Ктр и Кэм=1,05	Счетчики газовые поквартирные. Установка	счетчик	1	5874,36	20,09	5874	20	1370	0	5874	
						4484,4	0	4484	0		0		
4	4	С1245-802-0102	Счетчик газа бытовой диафрагменный с присоединительным комплектом СТ РК 2.13-2013 модели ВК-G4, производительностью от 0,04 м³/ч до 6 м³/ч	шт.	1	7842		7842		7842		7842	
5	5	С1242-207-3702	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 РN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	2	1722		3444		3444		3444	
6	6	Е11-160401-0202 Ктр и Кэм=1,05	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм (Футляр). Прокладка	м трубопровода	0,65	3864,8	67,56	2512	43	1774	0	2512	
						1067,82	20,65	694	13		0		
7	7	Е11-161201-0101 Ктр и Кэм=1,05	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	сальник	2	4121,67	0	8243	0	1976	0	8243	
						3133,62	0	6267	0		0		
8	8	Е11-160301-0301 Ктр и Кэм=1,05	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	9	2340,59	33,77	21065	304	15971	0	21065	
						532,27	11,74	4790	106		0		
9	9	Е11-160301-0302 Ктр и Кэм=1,05	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	3	2397,06	33,77	7191	101	5493	0	7191	
						532,27	11,74	1597	35		0		
10	10	Е11-191101-0101 Ктр и Кэм=1,05	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	13	786,51	0	10225	0	229	0	10225	
						768,88	0	9995	0		0		
11	11	Е11-130301-0406 Ктр и Кэм=1,05	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	2	114,41	3,19	229	7	96	0	229	
						63,47	0,38	127	1		0		
12	12	Е11-130301-1406 Ктр и Кэм=1,05 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115(за два раза)	м²	2	190,67	4,64	381	10	224	0	381	
						74,17	0,76	148	2		0		
13	13	Ц13-110301-0101 Ктр и Кэм=1,08	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах		1	1039,36	0	1039	0	27	0	1039	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.		1011,96	0	1012	0		0		
14	14	245-803-0602	Система автономного контроля загазованности СГК-2-Б-СО+СН4 DN 20 НД	шт.	1	27333		27333				27333	
			Отпускная цена			27333		27333		27333			
			Сметная стоимость оборудования					*27333*					
15	15	С1261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1	708		708		708		708	
			ИТОГО:					205063	844	41823			
								31116	324	131279			
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							131279			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			НДС			**12 %**		**24608**					
			Итого с НДС									229671	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Сыл", БИН010640004243
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Овнанян Г.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
ТОО «ТоболСтройЭксперт»

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора
ТОО "ИнститутАгропромпроект"

Принял (Заказчик)

управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области" БИН170740004625
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя Беисов Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт Утешев А.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер: № KZ55VJE00055661 от 26.06.2020г. KZ49VJE00063723 от 19.03.2021г. KZ14VJE00063286 от 19.03.2021г.

Эксперт Овсянников А.В.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер: № аттестата или приказа, подпись)
KZ01VJE00069534 от 05.10.2021г.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Сыл"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство индивидуальных жилых домов в с.Аулиеколь Аулиекольского района Костанайской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Индивидуальный жилой дом №18**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №171 от 19.09.2022

Акт выполненных работ №5

за **октябрь 2022** (месяц, год) на **02-01-05 электрооборудование** по основной смете

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Электрооборудование										
1	1	Е11-210502-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене-п1	шкаф	1	6626,57 4488,6	165,92 66,14	6627 4489	166 66	1972	0 0	6627	
2	2	С1247-201-0505	Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013, типа ЩУ 3/1-1 У1 IP66 (IP54)-п2	шт.	1	21394		21394		21394		21394	
3	3	С1247-215-0104	Шины-п3	шт.	0,1	1645		165		165		165	
4	4	Ц13-080304-0501 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Прибор или аппарат. Установка-п4	шт.	2	2040,18 2023,92	0 0	4080 4048	0 0	33	0 0	4080	
5	5	С1247-204-2517	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 2Р 63 А-п5	шт.	1	1987		1987		1987		1987	
6	6	С1247-204-2827	Автомат дифференциальный типа АД12 2р 40А 300 мА-п6	шт.	1	5481		5481		5481		5481	
7	7	Ц13-080305-1001 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании-п7	шт.	1	836,75 688,13	111,36 47,31	837 688	111 47	37	0 0	837	
8	9	Е11-210502-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене-п9	шкаф	1	6626,57 4488,6	165,92 66,14	6627 4489	166 66	1972	0 0	6627	
9	10	С1247-201-0902	Щит распределительный пластиковый, навесной типа ЩРН-П 12 модулей IP41-п10	шт.	1	3469		3469		3469		3469	
10	11	С1247-215-0104	Шины-п11	шт.	0,1	1645		165		165		165	
11	12	Ц13-080304-0501 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Прибор или аппарат. Установка-п12	шт.	3	2040,18 2023,92	0 0	6121 6072	0 0	49	0 0	6121	
12	13	С1247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"-п13	шт.	1	594		594		594		594	
13	14	С1247-204-0170	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА-п14	шт.	2	4903		9806		9806		9806	
			Итого по разделу: 1. Электрооборудование									67353	
			Раздел: 2. Светотехнические изделия										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	19	Ц13-100405-0104 Кзтр и Кзм=1,08	Колодка клеммная-п19		7	1886,24	0	13204	0	2733	0	13204	
				шт.		1495,8	0	10471	0		0		
15	20	С1243-906-2202	Колодка клеммная-п20		7	2397		16779		16779		16779	
				шт.									
16	21	С1247-202-0104	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами (коробка клеммная на 7 зажимов с медной заземляющей шиной)-п21		1	1908		1908		1908		1908	
				шт.									
17	24	С1247-202-0504	Коробка ответвительная-п24		11	229		2519		2519		2519	
				шт.									
18	25	Е11-210202-0201 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка-п25		8	426,38	0,49	3411	4	353	0	3411	
				шт.		381,77	0,22	3054	2		0		
19	26	С1247-212-0101	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20-п26		2	384		768		768		768	
				шт.									
20	27	С1247-212-0104	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20-п27		6	412		2472		2472		2472	
				шт.									
21	28	Е11-210202-0202 Кзтр и Кзм=1,11	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка-п28		1	348,08	0,43	348	0	13	0	348	
				шт.		334,88	0,18	335	0		0		
22	29	С1247-212-0205	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, 10 А, IP54-п29		1	1017		1017		1017		1017	
				шт.									
23	30	Е11-210202-0201 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка-п30		16	426,38	0,49	6822	8	706	0	6822	
				шт.		381,77	0,22	6108	4		0		
24	31	С1247-214-0116	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20-п31		16	532		8512		8512		8512	
				шт.									
25	32	Е11-210202-0202 Кзтр и Кзм=1,11	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка-п32		1	348,08	0,43	348	0	13	0	348	
				шт.		334,88	0,18	335	0		0		
26	33	С1247-214-0104	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20 (IP54)-п33		1	402		402		402		402	
				шт.									
27	34	Е11-210401-0108 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	Светильники для ламп светодиодных местного освещения. Установка-п34		1	1117,27	12,37	1117	13	55	0	1117	
				шт.		1050,15	4,86	1050	5		0		
			Итого по разделу: 2. Светотехнические изделия									59627	
			Раздел: 3. Кабельные изделия										
28	36	Е11-210201-0101 Кзтр и Кзм=1,11	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложеных трубах и металлических рукавах-п36		15	135,4	1,58	2031	24	189	0	2031	
				м		121,22	0,08	1818	1		0		
29	37	Е11-210201-0103 Кзтр и Кзм=1,11	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах-п37		80	154,82	1,69	12386	135	1128	0	12386	
				м		139,03	0,13	11122	10		0		
30	38	Е11-210201-0105 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах-п38		85	189,35	2,41	16095	205	1954	0	16095	
				м		163,95	0,43	13936	37		0		
31	39	Е11-210201-0107 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава-п39		5	355,8	2,96	1779	15	670	0	1779	
				м		218,83	0,66	1094	3		0		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
32	40	С1243-107-0102	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 1х2,5 (ок)-0,66-п40	км	0,015	216997		3255		3255		3255	Казахстан
33	41	С1243-107-0301	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 2х1,5 (ок)-0,66-п41	км	0,02	291521		5830		5830		5830	Казахстан
34	42	С1243-107-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66-п42	км	0,045	427277		19227		19227		19227	Казахстан
35	43	С1243-107-0701	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х1,5 (ок)-0,66-п43	км	0,015	557596		8364		8364		8364	Казахстан
36	44	С1243-107-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66-п44	км	0,085	625686		53183		53183		53183	Казахстан
37	45	С1243-107-0504	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х6 (ок)-0,66-п45	км	0,005	1462322		7312		7312		7312	Казахстан
38	46	Е11-210101-0206 Кзтр и Кзм=1,11	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола-п46	м	5	317,65	4,02	1588	20	28	0	1588	
						307,94	0,26	1540	1		0		
39	47	Е11-210101-0205 Кзтр и Кзм=1,11	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола-п47	м	180	294	3,8	52920	684	974	0	52920	
						284,79	0,13	51262	23		0		
40	48	С1241-207-0304	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм-п48	м	5	65		325		325		325	
41	49	С1241-207-0302	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм-п49	м	180	31		5580		5580		5580	
42	50	Ц13-080208-0104 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования-п50	шт.	3	5128,8	224,48	15386	674	10751	0	15386	
						1320,73	66,24	3962	199		0		
43	51	Ц13-080208-0206 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям-п51	м	10	759,91	30,23	7599	302	4278	0	7599	
						301,88	8,99	3019	90		0		
44	52	Ц13-080208-0202 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования-п52	м	15	984,37	32,95	14766	494	10309	0	14766	
						264,15	10,41	3962	156		0		
			Итого по разделу: 3. Кабельные изделия									227626	
			ИТОГО:					354606	3020	218731			
			В том числе :					132854	710				
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НДС			12 %		42553					
			Итого с НДС									397159	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Сыл", БИН010640004243
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Овнанян Г.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
ТОО «ТоболСтройЭксперт»

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО "ИнститутАгропромпроект"

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области" БИН170740004625
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя Бейсов Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт Утешев А.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

KZ55VJE00055691 от 26.06.2020г. KZ49VJE00063723 от 19.03.2021г.

KZ14VJE00063286 от 19.03.2021г.

Эксперт Овсянников А.В.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

KZ01VJE00069534 от 05.10.2021г.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Сыл"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство индивидуальных жилых домов в с.Аулиеколь Аулиекольского района Костанайской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Индивидуальный жилой дом №18**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №171 от 19.09.2022

Акт выполненных работ №5

за **октябрь 2022** (месяц, год) на **02-01-05 электрооборудование** по корректировке

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Электрооборудование										
1	16	С1247-301-0101	Счетчик электрической энергии однофазный марки Меркурий 200.02, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	8851		8851		8851		8851	
			Итого по разделу: 1. Электрооборудование									8851	
			Раздел: 2. Светотехнические изделия										
2	17	Е11-210202-0201 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	3	426,38	0,49	1279	2	132	0	1279	
						381,77	0,22	1145	1		0		
3	18	С1247-214-0120	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	3	699		2097		2097		2097	
4	19	СЦена ТОО Диалайт	Светильник LED TABLET 18W 1440LM IP54-HAIGER	шт	1	2933,04		2933		2933		2933	
5	20	Е11-210401-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	8	822,1	5,72	6577	45	741	0	6577	
						723,8	2,43	5790	19		0		
6	21	СЦена ТОО Диалайт	Светильник LED RIO 24W 6000K	шт	1	6419,64		6420		6420		6420	
7	22	СЦена ТОО Диалайт	Светильник LED RIO 36W 6000K	шт	7	9281,25		64969		64969		64969	
			Итого по разделу: 2. Светотехнические изделия									84275	
			Раздел: 3. Кабельные изделия										
8	23	Е11-210201-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах-п36	м	3	135,4	1,58	406	5	38	0	406	
						121,22	0,08	364	0		0		
9	24	Е11-210201-0103 Кзтр и Кэм=1,11	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах-п37	м	58	154,82	1,69	8980	98	818	0	8980	
						139,03	0,13	8064	8		0		
10	25	Е11-210201-0105 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах-п38	м	30	189,35	2,41	5681	72	690	0	5681	
						163,95	0,43	4919	13		0		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	26	С1243-107-0102	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 1х2,5 (ок)-0,66-п40	км	0,003	216997		651		651		651	Казахстан
12	27	С1243-107-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66-п42	км	0,05	427277		21364		21364		21364	Казахстан
13	28	С1243-107-0701	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х1,5 (ок)-0,66-п43	км	0,008	557596		4461		4461		4461	Казахстан
14	29	С1243-107-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66-п44	км	0,03	625686		18771		18771		18771	Казахстан
			Итого по разделу: 3. Кабельные изделия									60313	
			ИТОГО:					153438	221	132936			
								20281	41				
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			НДС			12 %		18412					
			Итого с НДС									171850	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Сыл", БИН010640004243
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Овнанян Г.Н.
(должность, подпись, фамилия, инициалы подписи)

Технический надзор:
ТОО «ТоболСтройExpert»

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО "ИнститутАгропромпроект"

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области" БИН170740004625
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя Беисов Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт Утешев А.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № KZ55VJE00055661 от 26.06.2020г, KZ49VJE00063723 от 19.03.2021г. KZ14VJE00063286 от 19.03.2021г.

Эксперт Овсянников А.В.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)
KZ01VJE00069534 от 05.10.2021г.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Сыл"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство индивидуальных жилых домов в с. Аулиеколь, Аулиекольского района Костанайской области с инженерной инфраструктурой**

(наименование, адрес)

Объект : **Индивидуальный жилой дом №18**

(наименование)

К договору подряда (контракт) №171 от 19.09.2022

Акт выполненных работ№1. Дополнительные работы

за **октябрь 2022 (месяц, год) на 02-01-01 общестроительные работы**

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Земляные работы										
1	1	Е11-010101-0369 Кзтр и Кзм=1,11	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3	м^3 грунта	38,606	361,33	361,33	13950	13949	0	0	13950	
						0	87,53	0	3379		0		
2	2	Е11-010205-0303 Кзтр и Кзм=1,11 ФТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м^3 грунта	1,194	4816,3	0	5751	0	0	0	5751	
						4816,3	0	5751	0		0		
3	3	Е11-010104-0402 Кзтр и Кзм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м^3 грунта	50,065	55,4	55,4	2774	2774	0	0	2774	
						0	16,14	0	808		0		
4	4	Е11-010201-0501 Кзтр и Кзм=1,11	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м^3 уплотненного грунта	50,065	245,59	118,76	12295	5945	0	0	12295	
						126,83	52,56	6350	2631		0		
5	5	Е11-010205-0501 Кзтр и Кзм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м^3 грунта	8,835	1184,71	0	10467	0	0	0	10467	
						1184,71	0	10467	0		0		
6	6	С1211-201-0306	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	10,4	6963		72415		72415		72415	Казахстан
			Итого по разделу: 1. Земляные работы									117652	
			Раздел: 2. Фундаменты										
7	7	Е11-060101-0101 Кзтр и Кзм=1,11	Подготовка бетонная. Устройство /В10, W6, F150/	м^3	8,5	40126,66	1720,35	341077	14623	310354	0	341077	
						1894,1	363,04	16100	3086		0		
8	8	Е11-070501-0102 Кзтр и Кзм=1,11	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	12	3642,07	1712,87	43705	20555	14780	0	43705	
						697,54	379,49	8370	4554		0		
9	9	Е11-070501-0103 Кзтр и Кзм=1,11	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	50	4624,9	2181,97	231245	109099	69049	0	231245	
						1061,95	483,42	53098	24171		0		
10	10	С1221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м^3	30,62	43296		1325724		1325724		1325724	Казахстан
11	11	Е11-060101-0101 Кзтр и Кзм=1,11	Подготовка бетонная. Устройство /В10, W6, F150/	м^3	6,8	40126,66	1720,35	272861	11699	248283	0	272861	
						1894,1	363,04	12880	2469		0		
12	12	Е11-080101-0307 Кзтр и Кзм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		132,8	1205,17	29,04	160047	3856	100658	0	160047	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^2$ поверхности		418,16	4	55532	531		0		
13	13	Е11-080101-0311 Кзтр и Кэм=1,11	Стены, фундаменты монолитные. Гидроизоляция боковая наплавляемыми материалами в один слой (прим.)	$м^2$ поверхности	132,8	2680,52	299,95	355973	39833	228514	0	355973	
14	14	Е11-060301-0701 Кзтр и Кэм=1,11	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,96127	659,83	138,17	87625	18349		0		
						29627,09	1747,81	28480	1680	369	0	28480	
15	15	С1214-210-0601	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0053724	27495,28	572,09	26430	550		0		
						403617		2168		2168		2168	
16	16	С1214-210-0501	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,9559	373303		356840		356840		356840	
17	17	Е11-260201-0505 Кзтр и Кэм=1,11	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта насухо	$м^3$ изоляции	1,45	37744,56	1401,08	54730	2031	26070	0	54730	
18	18	Е11-060101-0115 Кзтр и Кэм=1,11	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство /В20, W6, F150/	$м^3$	2,4	18363,94	620,76	26628	900		0		
						44278,15	2635,16	106268	6324	92743	0	106268	
			Итого по разделу: 2. Фундаменты			3000,22	584,71	7201	1403		0		
												3279118	
			Раздел: 3. Стены										
19	19	Е11-080201-0102 Кзтр и Кэм=1,11 #ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа свыше 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9-фронтон	$м^3$ кладки	8,576	45812,72	3621,95	392890	31062	280800	0	392890	
			Итого по разделу: 3. Стены			9448,28	871,06	81028	7470		0		
												392890	
			ИТОГО:					3789659	263430	3128767			
			В том числе :					397460	70301				
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			НДС		12 %			454759					
			Итого с НДС									4244417	

ТОО "Сыл", БИН010640004243
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Овнанян Г.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
ТОО «ТоболСтройЭксперт»

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области" БИН170740004625
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя Бенсов Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт Утешев А.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №
KZ55VJE00055661 от 26.06.2020г. KZ49VJE00063723 от 19.03.2021г.
KZ14VJE00063286 от 19.03.2021г.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО "ИнститутАгропромпроект"

Эксперт Овсянников А.В.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №
KZ01VJE00069534 от 05.10.2021г.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Сыл"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство индивидуальных жилых домов в с.Аулиеколь Аулиекольского района Костанайской области с инженерной инфраструктурой**

(наименование, адрес)

Объект : **Индивидуальный жилой дом №18**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 171** от **19.09.2022**

Акт выполненных работ №6

за **октябрь 2022** (месяц, год) на **06-01 Септик для дома №18**

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин,	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-010101-0362 Ктр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	24,6	221,94	221,94	5460	5460	0	0	5460	
						0	51,2	0	1260		0		
2	2	Е11-010205-0302 Ктр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м³ грунта	1,5	2492,31	0	3738	0	0	0	3738	
						2492,31	0	3738	0		0		
3	3	Е11-010104-0405 Ктр и Кэм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	14,5	37,92	37,92	550	550	0	0	550	
						0	10,87	0	158		0		
4	4	Е11-010205-0502 Ктр и Кэм=1,11	Траншеи, вазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	0,26	1301,18	0	338	0	0	0	338	
						1301,18	0	338	0		0		
5	5	Е11-230601-0108 Ктр и Кэм=1,11	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты мокрые	м³ конструкций колодца	2,685	45171,53	10823,84	121286	29062	46960	0	121286	
						16857,88	4510,46	45263	12111		0		
6	6	С1225-101-0111	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	2	34136		68272		68272		68272	Казахстан
7	7	С1225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	1	17816		17816		17816		17816	Казахстан
8	8	С1225-101-0603	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	1	34505		34505		34505		34505	Казахстан
9	9	С1225-101-0613	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	шт.	1	35613		35613		35613		35613	Казахстан
10	10	С1225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	36391		36391		36391		36391	Казахстан
11	11	С1244-201-0301	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип Л	комплект	1	5615		5615		5615		5615	Казахстан
12	12	Е11-080101-0307 Ктр и Кэм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	14,13	1205,17	29,04	17029	411	10710	0	17029	
						418,16	4	5909	57		0		
			ИТОГО:					346613	35483	255882			
								55248	13586				
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НДС										
			Итого с НДС			12 %		41594					
												388207	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Сыл", БИН010640004243
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Овнанян Г.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
ТОО «ТоболСтройExpert»

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО "ИнститутАгропромпроект"

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области" БИН170740004625
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя Бенсов Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт Утешев А.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №
KZ55VJE00055661 от 26.06.2020г, KZ49VJE00063723 от 19.03.2021г
KZ14VJE00063286 от 19.03.2021г.

Эксперт Овсянников А.В.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №
KZ01VJE00069534 от 05.10.2021г.