Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012г.
№ 170

Генподрядчик: **Филиал в г.Нур-Султан ТОО "Казахдорстрой"**
Субподрядчик: **ТОО "КазГерСервис"**

Нименование работ: "Строительство улицы №27 на участке от улицы Ш. Бейсековой до пр. Тұран".

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		KDA/Под/191	**17.05.2021г**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобретение материалов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	55 951 575,89	**32 473 880,34**							**3 896 865,64**	**36 370 745,98**

М.П. Генподрядчик Руководитель проекта К.К. Сахаритов 2021 года
(должность ф., и., о., подпись)

М.П. Субподрядчик Директор Буч Р.А. 2021 года
(должность ф., и., о., подпись)

Генподрядчик: Филиал в г.Нур-Султан ТОО "Казахдорстрой"
Субподрядчик: ТОО "КазГерСервис"
Наименование работ: "Строительство улицы №27 на участке от улицы Ш. Бейсековой до пр. Тұран"
Договор №KDA/Под/191 от 17.05.2021г

Акт выполненных работ №2 за июнь 2021г

п/п	Наименование работ и затрат	Ед.изм.	Кол-во по договору	Цена за ед. тенге с НДС	Сумма тенге с НДС	С начала строительства		За отчетный период		Остаток	
						Объем	Сумма тенге с НДС	Объем	Сумма тенге с НДС	Объем	Сумма тенге с НДС
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Устройство дополнительного слоя основания из песка толщиной 25 см	м3	11 635,97	1 836,27	21 366 782,63	3 868,00	7 102 692,36	3 868,00	7 102 692,36	7 767,97	14 264 090,27
2	Устройство сплошной прослойки из геотекстиля	м2	53 278,60	91,61	4 880 852,55	14 871,80	1 362 405,60	14 871,80	1 362 405,60	38 406,80	3 518 446,95
3	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 20 см.	м2	42 313,85	913,95	38 672 743,21	6 464,00	5 907 772,80	6 464,00	5 907 772,80	35 849,85	32 764 970,41
4	Устройство верхнего слоя основания толщ. 10 см из высокопористой к/з асфальтобетонной смеси	м2	42 674,64	667,34	28 478 494,26					42 674,64	28 478 494,26
5	Устройство нижнего слоя покрытия толщ. 9 см из пористой к/з асфальтобетонной смеси	м2	43 402,96	639,71	27 765 307,54					43 402,96	27 765 307,54
6	Устройство верхнего слоя покрытия толщ. 5 см из щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси	м2	42 544,09	457,74	19 474 131,76					42 544,09	19 474 131,76
7	Противодеформационные мероприятия	м3	8 000,00	780,00	6 240 000,00	7 479,58	5 834 072,40	4 400,39	3 432 304,20	520,42	405 927,60
8	Бутовый камень	м3	9 760,00	4 500,00	43 920 000,00	1 547,80	6 965 100,00	171,88	773 460,00	8 212,20	36 954 900,00
9	Дренаж мелкого заложения	м	1 120,45	10 722,90	12 014 473,31	940,30	10 082 742,87	520,30	5 579 124,87	180,15	1 931 730,44
10	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2	84 511,00	30,50	2 577 585,50	19 444,43	593 055,12	19 444,43	593 055,12	65 066,57	1 984 530,39
11	Разработка, планировка и уплотнение грунта	м3	49 385,15	701,00	34 618 990,15	16 396,80	11 494 156,80	8 441,47	5 917 470,47	32 988,35	23 124 833,35
	Устройство проездов по Типу 2										
12	Противодеформационные мероприятия	м3	4 522,00	780,00	3 527 160,00	1 582,00	1 233 960,00	1 582,00	1 233 960,00	2 940,00	2 293 200,00
13	Устройство дополнительного слоя основания из песка толщиной 30 см	м3	1 379,94	1 836,27	2 533 942,42	953,00	1 749 965,31	459,00	842 847,93	426,94	783 977,11
14	Песок	м3	430,10	2 100,00	903 210,00					430,10	903 210,00
15	Устройство сплошной прослойки из геотекстиля	м2	20 957,60	91,68	1 921 392,77	3 157,00	289 433,76	3 157,00	289 433,76	17 800,60	1 631 959,01
16	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 20 см. Устройство	м2	23 018,17	905,13	20 834 436,21	2 736,40	2 476 797,73	2 736,40	2 476 797,73	20 281,77	18 357 638,48
17	Щебеночная смесь С4	тн	686,65	2 800,00	1 922 620,00					686,65	1 922 620,00
18	Устройство нижнего слоя покрытия из крупнозернистого асфальтобетона толщиной 7 см	м2	18 370,36	314,07	5 769 578,97	2 736,40	859 421,15	2 736,40	859 421,15	15 633,96	4 910 157,82
19	Устройство верхнего слоя покрытия из щебеночно мастичного асфальтобетона толщиной 5 см	м2	18 017,81	556,24	10 022 226,63					18 017,81	10 022 226,63
	Уселение перекрестка с пр.Туран (Тип3)										
20	Устройство верхнего слоя покрытия из щебеночно мастичного асфальтобетона толщиной 5 см	м2	7 356,00	554,04	4 075 518,24					7 356,00	4 075 518,24
21	Фрезерование асфальтобетонного покрытия 5 см	м2	9 519,00	280,00	2 665 320,00					9 519,00	2 665 320,00
	Дорожная одежда на велодорожках										
22	Устройство слоя основания из песка толщиной 15 см Тип 1	м2	2 963,00	698,03	2 068 262,89					2 963,00	2 068 262,89
23	Устройство нижнего слоя основания из щебня толщиной 15 см	м2	2 963,00	637,55	1 889 060,65					2 963,00	1 889 060,65
24	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 5 см.	м2	2 963,00	831,58	2 463 971,54					2 963,00	2 463 971,54
	Устройство тактильной плитки										
25	Устройство слоя основания из песка толщиной 15 см	м2	474,00	698,03	330 866,22					474,00	330 866,22
26	Устройство нижнего слоя основания из щебня толщиной 15 см	м2	474,00	637,55	302 198,70					474,00	302 198,70
27	Устройство слоя основания из песка толщиной 9 см	м2	474,00	580,71	275 256,54					474,00	275 256,54

28	Устройство покрытий из тактильной плитки	м2	474,00	5 380,42	2 550 319,08					474,00	2 550 319,08
	Земляные работы на бульварной части										
29	Разработка, планировка и уплотнение грунта без стоимости материала	м3	9 703,24	590,00	5 724 911,60					9 703,24	5 724 911,60
	ИТОГО по объекту				**309 789 613,36**		**55 951 575,89**		**36 370 745,98**		**253 838 037,47**

Руководитель проекта филиала в г.Нур-Султан ТОО "Казахдорстрой"
Сахаритов К.К._____

Директор ТОО "КазГерСервис"
Буч Р.А._____

Проверил:

прораб уч.-ка Жунісхалиев А.Ж.

Рамазанов А.

Шанадинов М.

Анесов Е.М. ведущий инженер

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **ТОО "Казахдострой" Филиал в г.Астана,Республика Казахстан, г.Нур-Султан, улица 38, дом № 25, корпус НП 1**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **180841023781**

Исполнитель **ТОО "КазГерСервис",010000, Республика Казахстан, г.Нур-Султан, район Байконыр, ул. Жетіген, здание 15/2, тел.: +8 (7172) 26-82-32**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

080840018332

Договор (контракт) Договор Подряда № KAD/Под/191 от 17.05.2021г.

Номер документа	Дата составления
17	**29.06.2021**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство улицы №27 на участке от улицы Ш.Бейсековой до пр.Туран			шт	1	36 370 745,98	36 370 745,98	3 896 865,64
				Итого	1	x	36 370 745,98	3 896 865,64

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Сахариев М.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 29.06.2021

М.П.