...ложение 5.5)

000820

ТОО "Nova Group Строй"
ТОО "Казахстанские трубопроводные технологии"
Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, расположенный по адресу город Астана, район ...ыгжыр, улицы Хусейн бен Талал и № 38 (проектное наименование)
Блок 2 встроенные помещения II очередь

Форма 4

Объект номер - 2-4

АКТ
выполненных работ за ИЮНЬ 2017 год

...ел. ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

...ОВ С

Сметная стоимость	12835,029	тыс тенге
Нормативная трудоемкость	6882	чел.-ч
Сметная заработная плата	7049,625	тыс тенге
Строительный объем	4015,8	м2 квартир
Цена единицы	3196,13	Тенге

...ы 2016 года

Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин	Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: тенге	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
		ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов					
3	4	5	6	7	8	9	10	11		
РАЗДЕЛ 1.Отопление - системы 1,2 - жилая часть										
Трубопроводы отопления из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 20 мм. Прокладка при коллекторной системе	4240	903,27	10,12	3829864,49	42889,41	2559145,74	0,85	3604,00		
м трубопровода		893,15	4,66	3786975,08	19764,02	60,4	0,00	18,66		
Накладные расходы -		603,57		2559146,00						
СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		120,55		511121,00						
Сметная стоимость				6900131,00						
Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	4240	--	--	--	--	--	--	--		
м		--	--	--	--	--	--	--		
Трубопроводы отопления из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 25 мм. Прокладка при коллекторной системе	370	1008,38	10,15	373100,02	3754,37	249448,89	0,95	351,50		
м трубопровода		998,23	4,66	369345,66	1724,69	60,4	0,00	1,63		
Накладные расходы -		674,19		249449,00						
СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		134,61		49804,00						
Сметная стоимость				672353,00						
Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 26 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	370	--	--	--	--	--	--	--		
м		--	--	--	--	--	--	--		
Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	4610	274,15	49,01	1263820,00	225938,40	720650,61	0,21	972,71		
м трубопровода		225,14	25,88	1037881,57	119318,32	55,3	0,03	115,25		
Накладные расходы -		156,32		720651,00						
СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		34,44		158758,00						
Сметная стоимость				2143228,00						
Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклотканн и алюминиевой фольги температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	4496,8	--	--	--	--	--	--	--		
м		--	--	--	--	--	--	--		
Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклотканн и алюминиевой фольги температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	370	--	--	--	--	--	--	--		
м		--	--	--	--	--	--	--		
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			5466784,49	272582,19			4928,21		
...Сметных работ -	Тенге			5194202,30	140807,03			135,53		
...ыта -	Тенге			1263820,00						
Накладные расходы -	Тенге				1157199,90					
Сметная прибыль -	Тенге			720650,61						
...строительных работ -	Тенге			158757,65						
Нормативная трудоемкость -	Тенге			2143228,23				1087,96		
Сметная заработная плата -	чел.-ч				1157199,90					
...монтажных работ -	Тенге			4202964,52						
Накладные расходы -	Тенге				4177809,44					
Сметная прибыль -	Тенге			2808594,63						
...ционных работ -	Тенге			560924,73						
Нормативная трудоемкость -	Тенге			7572453,87				3975,78		
	чел.-ч									

3	4	5	6	7	8	9	10	11
Сметная заработная плата -	Тенге				4177809,44			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			9715712,10				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
Сметная заработная плата -	Тенге				5335009,34			5063,74
РАЗДЕЛ 2.ВЕНТИЛЯЦИЯ								
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			--	--			-
	Тенге			--	--			-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			--				
РАЗДЕЛ 3.Жилая часть ВЕ1-ВЕ14, ВЕ16								
01.03 2015 **Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**								
м2 поверхности воздуховодов	147,6	1557,79	36,24	229930,22	5349,67	152639,68	1,62	238,67
		1521,55	16,06	224580,56	2370,62	60,4	0,01	2,01
Накладные расходы -		*1034,14*		*152640,00*				
СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*207,35*		*30606,00*				
Сметная стоимость				*413175,00*				
01.03 2015 **Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**								
м2 поверхности воздуховодов	455	1421,97	28,86	646996,06	13132,79	430131,23	1,48	673,63
		1393,11	12,61	633863,27	5737,20	60,4	0,01	4,87
Накладные расходы -		*945,34*		*430131,00*				
СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*189,39*		*86170,00*				
Сметная стоимость				*1163297,00*				
01.03 2015 **Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**								
м2 поверхности воздуховодов	29,6	1421,97	28,86	42090,29	854,35	27982,16	1,48	43,82
		1393,11	12,61	41235,94	373,23	60,4	0,01	0,32
Накладные расходы -		*945,34*		*27982,00*				
СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*189,39*		*5606,00*				
Сметная стоимость				*75678,00*				
01.03 2015 **Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**								
м2 поверхности воздуховодов	136,8	1421,97	28,86	194525,41	3948,50	129322,97	1,48	202,53
		1393,11	12,61	190576,91	1724,94	60,4	0,01	1,47
Накладные расходы -		*945,34*		*129323,00*				
СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*189,39*		*25908,00*				
Сметная стоимость				*349756,00*				
01.03 2015 **Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**								
м2 поверхности воздуховодов	17,1	1421,97	28,86	24315,68	493,56	16165,37	1,48	25,32
		1393,11	12,61	23822,11	215,62	60,4	0,01	0,18
Накладные расходы -		*945,34*		*16165,00*				
СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*189,39*		*3238,00*				
Сметная стоимость				*43720,00*				
01.03 2015 **Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**								
м2 поверхности воздуховодов	165	1421,97	28,86	234624,94	4762,44	155981,65	1,48	244,28
		1393,11	12,61	229862,50	2080,52	60,4	0,01	1,77
Накладные расходы -		*945,34*		*155982,00*				
СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*189,39*		*31249,00*				
Сметная стоимость				*421855,00*				
01.10 2015 **Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**								
м2 поверхности воздуховодов	26	1232,31	26,93	32040,10	700,16	21282,56	1,28	33,31
		1205,38	11,74	31339,95	305,16	60,4	0,01	0,26
Накладные расходы -		*818,56*		*21283,00*				
СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*164,07*		*4266,00*				
Сметная стоимость				*57588,00*				
01.10 2015 **Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**								
м2 поверхности воздуховодов	82,5	1232,31	26,93	101665,71	2221,65	67531,21	1,28	105,68
		1205,38	11,74	99444,06	968,30	60,4	0,01	0,82
Накладные расходы -		*818,56*		*67531,00*				
СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*164,07*		*13536,00*				
Сметная стоимость				*182733,00*				
01.10 2015 **Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**								
м2 поверхности воздуховодов	20,8	1232,31	26,93	25632,08	560,12	17026,05	1,28	26,64
		1205,38	11,74	25071,96	244,13	60,4	0,01	0,21
Накладные расходы -		*818,56*		*17026,00*				
СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*164,07*		*3413,00*				
Сметная стоимость				*46071,00*				
03.01 2015 **Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка**								
м2 поверхности воздуховодов	0,07536	1557,79	36,24	117,40	2,73	77,93	1,62	0,12
		1521,55	16,06	114,66	1,21	60,4	0,01	0,00
Накладные расходы -		*1034,14*		*78,00*				
СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*207,35*		*16,00*				
Сметная стоимость				*211,00*				
03.01 2015 **Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка**								
м2 поверхности воздуховодов	0,1884	1557,79	36,24	293,49	6,83	194,83	1,62	0,30
		1521,55	16,06	286,66	3,03	60,4	0,01	0,00
Накладные расходы -		*1034,14*		*195,00*				
СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*207,35*		*39,00*				

3	4	5	6	7	8	9	10	11
Сметная стоимость				527,00				
Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка								
м2 поверхности воздуховодов	0,52752	1557,79	36,24	821,77	19,12	545,53	1,62	0,85
		1521,55	16,06	802,65	8,47	60,4	0,01	0,01
Накладные расходы -		1034,14		546,00				
СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		207,35		109,00				
Сметная стоимость				1477,00				
Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка								
м2 поверхности воздуховодов	2,818935	1557,79	36,24	4391,32	102,17	2915,19	1,62	4,56
		1521,55	16,06	4289,15	45,28	60,4	0,01	0,04
Накладные расходы -		1034,14		2915,00				
СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		207,35		585,00				
Сметная стоимость				7891,00				
Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали								
кг	664	--	--	--	--	--	--	--
		--	--	--	--	--	--	--
Рулонная изоляция из вспененного каучука с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 6 мм ГОСТ 16381-77								
м2	--	--	--	--	--	--	--	--
		--	--	--	--	--	--	--
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1537444,47	32154,09			1599,72
	Тенге			1505290,38	14077,72			11,96
...ческих работ -	Тенге			1537444,47				
...плата -	Тенге				1519368,10			
... -	Тенге			73211,64				
Накладные расходы -	Тенге			1021796,39				
Сметная прибыль -	Тенге			204739,27				
...ность ...ительных работ -	Тенге			2763980,12				
Нормативная трудоемость -	чел.-ч							1611,68
Сметная заработная плата -	Тенге				1519368,10			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2763980,12				
Нормативная трудоемость -	чел.-ч							1611,68
Сметная заработная плата -	Тенге				1519368,10			

РАЗДЕЛ 4.Офисы BE15, BE17

...0102 ...РК 2015 Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка								
м2 поверхности воздуховодов	42,6	1557,79	36,24	66361,98	1544,01	44054,54	1,62	68,88
		1521,55	16,06	64817,97	684,20	60,4	0,01	0,58
Накладные расходы -		1034,14		44055,00				
СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		207,35		8833,00				
Сметная стоимость				119250,00				
...0110 ...РК 2015 Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка								
м2 поверхности воздуховодов	103	1232,31	26,93	126928,10	2773,69	84311,70	1,28	131,94
		1205,38	11,74	124154,40	1208,91	60,4	0,01	1,03
Накладные расходы -		818,56		84312,00				
СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		164,07		16899,00				
Сметная стоимость				228139,00				
...-1001 ...РК 2015 ...ел. вып. 4 Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука K-Flex								
м2 изолируемой поверхности	6,4	724,50	84,30	4636,79	539,51	2722,70	0,60	3,84
		640,20	44,52	4097,28	284,91	55,3	0,04	0,28
Накладные расходы -		425,42		2723,00				
СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		91,99		589,00				
Сметная стоимость				7948,00				
...-2002 ...РК 2015 ...ел. III ...2016 года Рулонная изоляция из вспененного каучука с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 6 мм ГОСТ 16381-77								
м2	7,04	--	--	--	--	--	--	--
		--	--	--	--	--	--	--
...-1001 ...РК 2015 ...ел. III ...2016 года Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали								
кг	85,1	--	--	--	--	--	--	--
		--	--	--	--	--	--	--
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			197926,86	4857,21			204,67
	Тенге			193069,65	2178,03			1,88
...ительных работ -	Тенге			4636,79				
...плата -	Тенге				4382,19			
Накладные расходы -	Тенге			2722,70				
Сметная прибыль -	Тенге			588,76				
...ность ...ительных работ -	Тенге			7948,25				
Нормативная трудоемость -	чел.-ч							4,12
Сметная заработная плата -	Тенге				4382,19			
...ческих работ -	Тенге			193290,07				

600820

...ение 48 -4 (размеры 5.5)

3	4	5	6	7	8	9	10	11
...ная плата -	Тенге				190865,48			
...ние	Тенге			9204,29				
Накладные расходы -	Тенге			128366,24				
Сметная прибыль -	Тенге			25732,51				
...ость сантехнических работ -	Тенге			347388,82				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
Сметная заработная плата -	Тенге				190865,48			202,44
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			355337,07				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
Сметная заработная плата -	Тенге				195247,68			206,55
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			7202155,82	309593,48			6732,60
	Тенге			6892562,34	157062,78			149,38
...ость общестроительных работ -	Тенге			1268456,76				
...ная плата -	Тенге				1161582,09			
Накладные расходы -	Тенге			723373,31				
Сметная прибыль -	Тенге			159346,41				
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2151176,48				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
Сметная заработная плата -	Тенге				1161582,09			1092,08
...ость электрических работ -	Тенге			5933699,05				
...ная плата -	Тенге				5888043,00			
...ние -	Тенге			82415,93				
Накладные расходы -	Тенге			3958757,26				
Сметная прибыль -	Тенге			791396,50				
Стоимость сантехнических работ -	Тенге			10683852,81				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5789,90
Сметная заработная плата -	Тенге				5888043,00			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			12 835 029				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6881,98
Сметная заработная плата -	Тенге				7049625,12			
...учетом скидки по итогам проведенного тендера	**Тенге**	0,1		1 930 793				
...ДС	Тенге			231 695				
...ой смете с учетом НДС 12%	**Тенге**			2 162 488				

Заказчик:

Подрядчик:

ЖК "Nova City" ИНЖЕНЕР-СМЕТЧИК

Кошаметов С.Е.
Прораб по спец.работам.

ЖК "Nova City" ... УЧАСТКА