Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-

		ИИН/БИН
Заказчик	**BINOM EDUCATION ТОО,г.Нур-Султан, район Есиль, ул.Е10, дом 17М**	**181040024450**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**ТОО "BIGLOBAL",010000, Республика Казахстан, Нур-Султан, Улица Е 10, дом № 17**	**031240001439**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор генерального подряда №TNG/Под/ШКЛ-ЗамЗам/71 от 04.09..2021	

Номер документа	Дата составления
81	**31.10.2021**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	СМР			тенге	1	119 212 017,00	119 212 017,0
				Итого	1	x	119 212 017,0

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (усл 31.10.2021

М.П.

Утверждена
приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства от 02 мая 2012 г. № 170

Форма КС-3

Заказчик: ТОО "BINOM EDUCATION"
Подрядчик: ТОО "BiGlobal"
Наименование строительства:Школа на 2000 мест расположенная в г. Нур-Султан , район "Есиль", в районе пересечения улиц Е51,Е69,Е70(проектное наименование)

С П Р А В К А №2 за октябрь 2021г.
стоимости выполненных работ и затрат
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказч.	Код подр.	Договор		Источник финансирования		Орган-но-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№TNG/Под/ШКЛ-Зам-Зам/71	04.09.2021г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала горда по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно - монтажные	из них:		стоимость прочих затрат,	дополнительные затраты			
				в отчетном	по монтажу		на	другие		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего	**667 854 556,00**	**106 439 301**							**12 772 716**	**119 212 017**
ИТОГО	667 854 556,00	106 439 301							12 772 716	119 212 017

ЗАКАЗЧИК:
ТОО "BINOM EDUCATION"

_____ **Ермуханбетов С.Н.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "BiGlobal"

_____ **Қадір Қ.О.**

Технадзор:
Эксперт технического надзора

_____ **Жансаутов Н.**

Наименование строительства:Школа на 2000 мест расположенная в г. Нур-Султан , район "Есиль", в районе пересечения улиц Е51,Е69,Е70(проектное наименование)

Заказчик: ТОО "BINOM EDUCATION"

Подрядчик: ТОО "BiGlobal"

Договор генерального подряда №TNG/Под/ШКЛ-Зам-Зам/71 от 04.09.2021г.

Реестр актов выполненных работ за октябрь 2021 года

№ п/п	Наименование акта	Наименование раздела	Сумма с НДС
1	Акт выполненных работ №4	Конструкции железобетонные ниже 0.000	88 443 926
2	Акт выполненных работ №5	Конструкции железобетонные выше 0.000	30 768 091
		ИТОГО:	**119 212 017**

ЗАКАЗЧИК:
ТОО "BINOM EDUCATION"

_____ **Ермуханбетов С.Н.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "BiGlobal"

_____ **Қадір Қ.О.**

Технадзор:
Эксперт технического надзора ТОО "СК ПромТехСервис"

_____ **Жансаутов Н.**

Заказчик: ТОО "BINOM EDUCATION"
Подрядчик: ТОО "BiGlobal"
Наименование стройки -Школа на 2000 мест расположенная в г. Нур-Султан , район "Есиль", в районе пересечения улиц Е51,Е69,Е70
Договор генерального подряда №TNG/Под/ШКЛ-ЗамЗам/71 от 04.09..2021

Акты приемки выполненных работ№4 за октябрь 2021г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-01-01

на **Конструкции железобетонные ниже 0,000**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Фундаменты										
1	1113-1001-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Поверхности стен. Гидроизоляция обмазочная из сухих смесей на цементной основе толщиной 2 мм. Устройство в два слоя**	м2 поверхности	4,14		2057,31	23,81	8517	98	4489	2736	12153
		НР - 69%; СП - 8%				949,18	8,52	3930	35		900	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					8517	98	4489	2736	12153
								3930	35	–	900	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					8517				
	Материалы		Тенге					4489				
	Всего заработная плата		Тенге						3965			
		Накладные расходы	Тенге					2736				
		Сметная прибыль	Тенге					900				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					12153				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2
		Сметная заработная плата	Тенге						3965			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					12153				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2
		Сметная заработная плата	Тенге						3965			
		РАЗДЕЛ 2.Фундаментная плита ФП-1										
2	1106-1901-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Конструкции плитных монолитных железобетонных фундаментов в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки**	м2	1405,97341		4497,66	1251,36	6323590	1759379	1939610	3046234	10119410
		НР - 91%; СП - 8%				1866,75	514,17	2624601	722909		749586	
3	1106-1901-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Конструкции плитных монолитных железобетонных фундаментов в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки**	м2	1405,97341		2076,83	827,75	2919968	1163794	–	2033791	5350060
		НР - 91%; СП - 8%				1249,08	340,52	1756173	478762		396301	
4	1106-1901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Конструкции плитных монолитных железобетонных фундаментов в индустриальной опалубке. Армирование**	т	110,42808		16199,77	1004,09	1788909	110880	602274	1017047	3030432
		НР - 91%; СП - 8%				9741,68	379,24	1075755	41879		224476	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	2105-0361-3002 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014**	т	12,70468	219323,00	–	2786429	–	2786429	–	3009343
		СП - 8%			–	–	–	–		222914	
6	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	97,72341	209142,00	–	20438069	–	20438069	–	22073115
		СП - 8%			–	–	–	–		1635046	
7	1106-1901-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Конструкции плитных монолитных железобетонных фундаментов в индустриальной опалубке. Бетонирование**	м3	1115,85	21512,49	781,71	24004712	872271	22454149	938901	26939102
		НР - 91%; СП - 8%			607,87	316,77	678292	353468		1995489	
8	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	60,57	986,20	20,47	59734	1240	37371	19833	85932
		НР - 93%; СП - 8%			348,74	3,34	21123	202		6365	
9	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя**	м2 поверхности	114	2990,47	43,18	340914	4923	248227	82594	457388
		НР - 93%; СП - 8%			769,86	9,18	87764	1047		33881	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				58662325	3912487	48506129	7138400	71064782
							6243708	1598267	–	5264058	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				58662325				
	Материалы		Тенге				25281633				
	Всего заработная плата		Тенге					7841975			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				23224498				
		Накладные расходы	Тенге				7138400				
		Сметная прибыль	Тенге				5264058				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				71064783				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4935
		Сметная заработная плата	Тенге					7841975			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				71064783				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4935
		Сметная заработная плата	Тенге					7841975			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								71076935
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				6247638				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3912585			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1598302			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						48510618		
		- Накладные расходы	Тенге							7141136	
		- Сметная прибыль	Тенге							5264958	
0		**ИТОГО ПО АКТУ:**	Тенге								**71 076 935**
		В том числе:									
		Строительно-монтажные работы	Тенге								**71 076 935**
		Оборудование	Тенге								**-**
		Временные здания и сооружения,	**1,50%**								**1 066 154**
		ИТОГО по акту СМР:	Тенге								**72 143 089**
		Зимнее удоражание	**2,20%**								**1 587 148**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО по акту СМР:	Тенге									**73 730 237**
		Непредвиденные затраты	**2%**									**1 474 605**
		ИТОГО по акту СМР:	Тенге									**75 204 842**
		ИТОГО по АКТУ в текущих ценах 2021г. К-1,050036	Тенге									**78 967 791**
		НДС	**12%**									**9 476 135**
		ВСЕГО к оплате с НДС	Тенге									**88 443 926**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "BiGlobal"

_____ **Кадір Қ.О.**

Принял (Заказчик)
ТОО "BINOM EDUCATION"

_____ **Ермуханбетов С.Н.**

Технадзор:
Эксперт технического надзора
ТОО "СК ПромТехСервис"

_____ **Жансаутов Н.**

Авторский надзор
Эксперт авторского надзора
ТОО "Данайхан Стройтех"

_____ **Шаймерденов Н.К.**

_____ **Пешков Д.В.**

Заказчик: ТОО "BINOM EDUCATION"
Подрядчик: ТОО "BiGlobal"
Наименование стройки -Школа на 2000 мест расположенная в г. Нур-Султан , район "Есиль", в районе пересечения улиц Е51,Е69,Е70(проектное наименование)
Договор генерального подряда №TNG/Под/ШКЛ-Зам-Зам/71 от 04.09.2021г.

Акты приемки выполненных работ№5 за октябрь 2021г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-01-02

на **Конструкции железобетонные**

Составлен(а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Колонны										
		К1/10шт/										
1	1106-1905-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки** *НР - 91%; СП - 8%*	м2	17,7521		2003,71	961,09	35570	17062	7409	13923	53452
						625,23	236,64	11099	4201		3959	
2	1106-1905-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки** *НР - 91%; СП - 8%*	м2	17,7521		520,74	366,96	9244	6515	--	3968	14269
						153,78	91,85	2730	1631		1057	
3	1106-1905-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями** *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,414		51365,38	2903,76	21265	1203	940	17646	42024
						46188,34	651,30	19122	270		3113	
4	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,066		224072,00	--	14789	--	14789	--	15972
						--	--	--	--		1183	
5	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006** *СП - 8%*	т	0,348		209142,00	--	72781	--	72781	--	78604
						--	--	--	--		5823	
6	1106-1905-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции колонн квадратного сечения периметром до 1,6 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"**	м3	1,824		27739,33	3767,53	50597	6872	36490	8133	63429

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			3966,70	933,36	7235	1702		4698	
		К4/28шт/									
7	1106-1905-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки**	м2	72,884	2003,71	961,09	146038	70048	30421	57163	219457
		НР - 91%; СП - 8%			625,23	236,64	45569	17247		16256	
8	1106-1905-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки**	м2	72,884	520,74	366,96	37954	26745	--	16291	58585
		НР - 91%; СП - 8%			153,78	91,85	11208	6694		4340	
9	1106-1905-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями**	т	1,581	51365,38	2903,76	81209	4591	3594	67389	160485
		НР - 91%; СП - 8%			46188,34	651,30	73024	1030		11888	
10	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,238	224072,00	--	53329	--	53329	--	57595
		СП - 8%			--	--	--	--		4266	
11	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	1,343	209142,00	--	280878	--	280878	--	303348
		СП - 8%			--	--	--	--		22470	
12	1106-1905-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции колонн квадратного сечения периметром до 1,6 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"**	м3	7,296	27739,33	3767,53	202386	27488	145957	32533	253713
		НР - 91%; СП - 8%			3966,70	933,36	28941	6810		18794	
		К5/50шт/									
13	1106-1905-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки**	м2	12,1673	2003,71	961,09	24380	11694	5079	9543	36637
		НР - 91%; СП - 8%			625,23	236,64	7607	2879		2714	
14	1106-1905-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки**	м2	12,1673	520,74	366,96	6336	4465	--	2720	9780
		НР - 91%; СП - 8%			153,78	91,85	1871	1118		724	
15	1106-1905-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями**	т	0,326	51365,38	2903,76	16745	946	742	13895	33092
		НР - 91%; СП - 8%			46188,34	651,30	15057	212		2451	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0396	224072,00	--	8873	--	8873	--	9583
		СП - 8%			--	--	--	--		710	
17	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,2864	209142,00	--	59898	--	59898	--	64690
		СП - 8%			--	--	--	--		4792	
18	1106-1905-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром до 1,6 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	1,216	27739,33	3767,53	33731	4581	24326	5422	42285
		НР - 91%; СП - 8%			3966,70	933,36	4824	1135		3132	
		К6/40шт/									
19	1106-1905-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	39,727	2003,71	961,09	79601	38181	16581	31158	119620
		НР - 91%; СП - 8%			625,23	236,64	24839	9401		8861	
20	1106-1905-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	39,727	520,74	366,96	20687	14578	--	8880	31932
		НР - 91%; СП - 8%			153,78	91,85	6109	3649		2365	
21	1106-1905-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	2,089	51365,38	2903,76	107302	6066	4749	89042	212051
		НР - 91%; СП - 8%			46188,34	651,30	96487	1361		15708	
22	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,456	224072,00	--	102177	--	102177	--	110351
		СП - 8%			--	--	--	--		8174	
23	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,633	209142,00	--	341529	--	341529	--	368851
		СП - 8%			--	--	--	--		27322	
24	1106-1905-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	3,8	26886,88	3767,53	102170	14317	76034	13983	125445
		НР - 91%; СП - 8%			3110,37	933,36	11819	3547		9292	
		К9/6шт/									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	1106-1905-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	37,9612	2003,71	961,09	76063	36484	15845	29773	114303
		НР - 91%; СП - 8%			625,23	236,64	23734	8983		8467	
26	1106-1905-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	37,9612	520,74	366,96	19768	13931	--	8485	30513
		НР - 91%; СП - 8%			153,78	91,85	5838	3487		2260	
27	1106-1905-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	2,0336	51365,38	2903,76	104457	5905	4623	86680	206428
		НР - 91%; СП - 8%			46188,34	651,30	93929	1324		15291	
28	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3131	224072,00	--	70157	--	70157	--	75770
		СП - 8%			--	--	--	--		5613	
29	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,7205	209142,00	--	359829	--	359829	--	388615
		СП - 8%			--	--	--	--		28786	
30	1106-1905-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	4,75	26886,88	3767,53	127713	17895	95044	17479	156807
		НР - 91%; СП - 8%			3110,37	933,36	14774	4433		11615	
		К10/6шт/									
31	1106-1905-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	33,1708	2003,71	961,09	66465	31881	13845	26016	99879
		НР - 91%; СП - 8%			625,23	236,64	20739	7850		7398	
32	1106-1905-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	33,1708	520,74	366,96	17273	12173	--	7414	26662
		НР - 91%; СП - 8%			153,78	91,85	5101	3047		1975	
33	1106-1905-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	0,8519	51365,38	2903,76	43758	2474	1936	36311	86475
		НР - 91%; СП - 8%			46188,34	651,30	39348	555		6406	
34	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0124	224072,00	--	2778	--	2778	--	3000
		СП - 8%			--	--	--	--		222	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006 СП - 8%	т	0,8395	209142,00 --	-- --	175575 --	-- --	175575	-- 14046	189621
36	1106-1905-0411 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн прямоугольного сечения периметром от 2,4 до 2,8 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" НР - 91%; СП - 8%	м3	3,42	26573,30 2817,77	3767,53 933,36	90881 9637	12885 3192	68359	11674 8204	110760
		К11/2шт/									
37	1106-1905-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки НР - 91%; СП - 8%	м2	17,593	2003,71 625,23	961,09 236,64	35251 11000	16908 4163	7343	13798 3924	52973
38	1106-1905-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки НР - 91%; СП - 8%	м2	17,593	520,74 153,78	366,96 91,85	9161 2705	6456 1616	--	3932 1048	14141
39	1106-1905-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями НР - 91%; СП - 8%	т	1,6566	51365,38 46188,34	2903,76 651,30	85092 76516	4810 1079	3766	70611 12456	168159
40	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,156	224072,00 --	-- --	34955 --	-- --	34955	-- 2796	37751
41	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006 СП - 8%	т	1,5006	209142,00 --	-- --	313838 --	-- --	313838	-- 25107	338945
42	1106-1905-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" НР - 91%; СП - 8%	м3	2,736	26886,88 3110,37	3767,53 933,36	73563 8510	10308 2554	54745	10068 6690	90321
		К12/4шт/									
		К12/4шт/									
43	1106-1905-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки НР - 91%; СП - 8%	м2	33,44	2003,71 625,23	961,09 236,64	67004 20908	32139 7913	13957	26227 7458	100690

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	1106-1905-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	33,44	520,74	366,96	17414	12271	--	7475	26880
		НР - 91%; СП - 8%			153,78	91,85	5142	3071		1991	
45	1106-1905-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	1,286	51365,38	2903,76	66056	3735	2923	54815	130540
		НР - 91%; СП - 8%			46188,34	651,30	59398	838		9670	
46	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,108	224072,00	--	24200	--	24200	--	26136
		СП - 8%			--	--	--	--		1936	
47	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,178	209142,00	--	246369	--	246369	--	266079
		СП - 8%			--	--	--	--		19710	
48	1106-1905-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	3,8	26886,88	3767,53	102170	14317	76034	13983	125445
		НР - 91%; СП - 8%			3110,37	933,36	11819	3547		9292	
		К15/26шт/									
49	1106-1905-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	6,083	2003,71	961,09	12189	5846	2540	4771	18317
		НР - 91%; СП - 8%			625,23	236,64	3803	1439		1357	
50	1106-1905-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	6,083	520,74	366,96	3168	2232	--	1360	4890
		НР - 91%; СП - 8%			153,78	91,85	935	559		362	
51	1106-1905-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	0,272	51365,38	2903,76	13971	790	618	11594	27610
		НР - 91%; СП - 8%			46188,34	651,30	12563	177		2045	
52	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08	224072,00	--	17926	--	17926	--	19360
		СП - 8%			--	--	--	--		1434	
53	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,192	209142,00	--	40155	--	40155	--	43367
		СП - 8%			--	--	--	--		3212	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	1106-1905-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции колонн квадратного сечения периметром до 1,6 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"**	м3	0,608	27739,33	3767,53	16866	2290	12164	2711	21143
		НР - 91%; СП - 8%			3966,70	933,36	2412	567		1566	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4243534	501082	2946100	836866	5486830
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				796352	123281	--	406429	
	Материалы		Тенге				4243534				
	Всего заработная плата		Тенге				726064				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					919633			
		Накладные расходы	Тенге				2220036				
		Сметная прибыль	Тенге				836866				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				406429				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				5486829				
		Сметная заработная плата	Тенге								602
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				919633				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				5486829				
		Сметная заработная плата	Тенге								602
								919633			
		РАЗДЕЛ 2.Стены									
		МС1/блок 1/									
55	1106-1904-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки**	м2	29,228	4540,59	1885,77	132712	55117	28015	57653	205594
		НР - 91%; СП - 8%			1696,33	471,27	49580	13774		15229	
56	1106-1904-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки**	м2	29,228	2640,36	1351,11	77172	39490	--	43286	130094
		НР - 91%; СП - 8%			1289,25	338,18	37682	9884		9637	
57	1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование**	т	1,3202	42722,03	1747,07	56402	2306	1955	47950	112700
		НР - 91%; СП - 8%			39494,52	417,50	52141	551		8348	
58	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0831	224072,00	--	18620	--	18620	--	20110
		СП - 8%			--	--	--	--		1490	
59	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	1,2371	209142,00	--	258730	--	258730	--	279428
		СП - 8%			--	--	--	--		20698	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	1106-1904-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом	м3	7,307	27037,84	3996,39	197565	29201	146027	31226	247095
		НР - 91%; СП - 8%			3056,87	1639,27	22337	11978		18303	
		МС1/блок 3/									
61	1106-1904-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	29,228	4540,59	1885,77	132712	55117	28015	57653	205594
		НР - 91%; СП - 8%			1696,33	471,27	49580	13774		15229	
62	1106-1904-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	29,228	2640,36	1351,11	77172	39490	--	43286	130094
		НР - 91%; СП - 8%			1289,25	338,18	37682	9884		9637	
63	1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	1,3202	42722,03	1747,07	56402	2306	1955	47950	112700
		НР - 91%; СП - 8%			39494,52	417,50	52141	551		8348	
64	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0831	224072,00	--	18620	--	18620	--	20110
		СП - 8%			--	--	--	--		1490	
65	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,2371	209142,00	--	258730	--	258730	--	279428
		СП - 8%			--	--	--	--		20698	
66	1106-1904-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом	м3	7,307	27037,84	3996,39	197565	29201	146027	31226	247095
		НР - 91%; СП - 8%			3056,87	1639,27	22337	11978		18303	
		ДЖМ2/1									
67	1106-1904-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	68,276	4540,59	1885,77	310013	128752	65442	134676	480264
		НР - 91%; СП - 8%			1696,33	471,27	115819	32176		35575	
68	1106-1904-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	68,276	2640,36	1351,11	180273	92249	--	101114	303898
		НР - 91%; СП - 8%			1289,25	338,18	88025	23090		22511	
69	1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	2,383	42722,03	1747,07	101807	4163	3529	86550	203426

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			39494,52	417,50	94115	995		15069	
70	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,091	224072,00	--	20391	--	20391	--	22022
		СП - 8%			--	--	--	--		1631	
71	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	2,292	209142,00	--	479353	--	479353	--	517701
		СП - 8%			--	--	--	--		38348	
72	1106-1904-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом**	м3	17,069	27037,84	3996,39	461509	68215	341116	72944	577209
		НР - 91%; СП - 8%			3056,87	1639,27	52178	27981		42756	
		МС1/блок 2/									
73	1106-1904-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки**	м2	57,38	4540,59	1885,77	260539	108205	54999	113183	403620
		НР - 91%; СП - 8%			1696,33	471,27	97335	27041		29898	
74	1106-1904-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки**	м2	57,38	2640,36	1351,11	151504	77527	--	84978	255400
		НР - 91%; СП - 8%			1289,25	338,18	73977	19405		18919	
75	1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование**	т	2,279465	42722,03	1747,07	97383	3983	3374	82790	194587
		НР - 91%; СП - 8%			39494,52	417,50	90026	952		14414	
76	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,143495	224072,00	--	32153	--	32153	--	34725
		СП - 8%			--	--	--	--		2572	
77	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	2,13597	209142,00	--	446721	--	446721	--	482459
		СП - 8%			--	--	--	--		35738	
78	1106-1904-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом**	м3	14,345	27037,84	3996,39	387858	57328	286679	61303	485094
		НР - 91%; СП - 8%			3056,87	1639,27	43851	23515		35933	
		Плиты Мп2;Мп2/1									
79	1106-1906-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование**	т	22,627	32977,80	1208,25	746189	27339	153260	520876	1368431

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			24996,24	300,60	565590	6802		101365	
80	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,0756	224072,00	--	241012	--	241012	--	260293
		СП - 8%			--	--	--	--		19281	
81	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	21,551	209142,00	--	4507219	--	4507219	--	4867797
		СП - 8%			--	--	--	--		360578	
82	1106-1906-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом**	м3	110,98	23860,90	3283,21	2648083	364370	1985434	407776	3300327
		НР - 91%; СП - 8%			2687,68	1350,03	298279	149826		244469	
83	1106-1906-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек**	м2 перекрытия	504,454	2698,65	63,45	1361345	32008	421108	833696	2370644
		НР - 91%; СП - 8%			1800,42	15,70	908229	7920		175603	
84	1106-1906-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек**	м2 перекрытия	504,454	1089,34	32,03	549522	16158	--	489043	1121650
		НР - 91%; СП - 8%			1057,31	8,02	533364	4046		83085	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				14465276	1232525	9948484	3349159	19239589
							3284268	396123	--	1425155	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				14465276				
		Материалы	Тенге				3666932				
		Всего заработная плата	Тенге					3680391			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				6281549				
		Накладные расходы	Тенге				3349159				
		Сметная прибыль	Тенге				1425155				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				19239590				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2461
		Сметная заработная плата	Тенге					3680391			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				19239590				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2461
		Сметная заработная плата	Тенге					3680391			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								24726419
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4080620				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						1733607			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						519404			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							12894584		
		- Накладные расходы	Тенге								4186025	
		- Сметная прибыль	Тенге								1831584	
0		**ИТОГО ПО АКТУ:**	Тенге									**24 726 419**
		В том числе:										
		Строительно-монтажные работы	Тенге									**24 726 419**
		Оборудование	Тенге									**-**
		Временные здания и сооружения,	**1,50%**									**370 896**
		ИТОГО по акту СМР:	Тенге									**25 097 315**
		Зимнее удоражание	**2,20%**									**552 141**
		ИТОГО по акту СМР:	Тенге									**25 649 456**
		Непредвиденные затраты	**2%**									**512 989**
		ИТОГО по акту СМР:	Тенге									**26 162 445**
		ИТОГО по АКТУ в текущих ценах 2021г. К-1,050036	Тенге									**27 471 509**
		НДС	**12%**									**3 296 581**
		ВСЕГО к оплате с НДС	Тенге									**30 768 091**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "BiGlobal"

_____ **Қадір Қ.О.**

Технадзор:
Эксперт технического надзора
ТОО "СК ПромТехСервис"

_____**Жансаутов Н.**

Принял (Заказчик)
ТОО "BINOM EDUCATION"

_____ **Ермуханбетов С.Н.**

Авторский надзор
Эксперт авторского надзора
ТОО "Данайхан Стройтех"

_____ **Шаймерденов Н.К.**

_____ **Пешков Д.В.**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1733607			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					519404			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						12894584		
		- Накладные расходы	Тенге							4186025	
		- Сметная прибыль	Тенге							1831584	
0		**ИТОГО ПО АКТУ:**	Тенге								**24 726 419**
		В том числе:									
		Строительно-монтажные работы	Тенге								**24 726 419**
		Оборудование	Тенге								**-**
		Временные здания и сооружения,	**1,50%**								**370 896**
		ИТОГО по акту СМР:	Тенге								**25 097 315**
		Зимнее удоражание	**2,20%**								**552 141**
		ИТОГО по акту СМР:	Тенге								**25 649 456**
		Непредвиденные затраты	**2%**								**512 989**
		ИТОГО по акту СМР:	Тенге								**26 162 445**
		ИТОГО по АКТУ в текущих ценах 2021г. К-1,050036	Тенге								**27 471 509**
		НДС	**12%**								**3 296 581**
		ВСЕГО к оплате с НДС	Тенге								**30 768 091**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "BiGlobal"

_____ **Қадір Қ.О.**

Принял (Заказчик)
ТОО "BINOM EDUCATION"

_____ **Ермуханбетов С.Н.**

Технадзор:
Эксперт технического надзора
ТОО "СК ПромТехСервис"

_____ **Жансаутов Н.**

Авторский надзор
Эксперт авторского надзора
ТОО "Данайхан Стройтех"

_____ **Шаймерденов Н.К.**

_____ **Пешков Д.В.**