Форма 4

Заказчик: ТОО "BINOM EDUCATION"
Подрядчик: ТОО "BiGlobal"
Наименование строительства: Школа на 2000 мест расположенная в г. Нур-Султан , район "Есиль", в районе пересечения улиц Е51,Е69,Е70(проектное наименование)
Договор подряда №TNG/Под/ШКЛ-Зам-Зам/71 от 04.09.2021г.

Акт выполненных работ № 53 за август 2022г.
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-01-11

на Автоматическое управление инженерными сетями

Основание: АТХ
Составлен(а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ШКУ										
1	**1310-0408-0606 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Шкаф контроля. Монтаж оборудования**										
			шт.		**1**	**237098,14**	**244,05**	**237098**	**245**	**15181**	**135271**	**402158**
		НР - 61% СП - 8%				**221672,00**	**83,50**	**221672**	**84**		**29790**	
2	**ТОО "MD TREES"**	**Корпус металлический настенный с монтажной панелью 1000х650х300,Iн=630А, IP54(ЩМП-5-0 У2 IP54 IEK)**										
			шт		**1**	**57271,97**	**--**	**57272**	**--**		**--**	**57272**
						--	**--**	**--**	**--**	**57272**	**--**	
3	**ТОО "MD TREES"**	**Программируемый логистический контроллер Simatic, S7-300, CPU314C-2DP**										
			шт		**1**	**318648,08**	**--**	**318648**	**--**		**--**	**318648**
						--	**--**	**--**	**--**	**318648**	**--**	
4	**ТОО "MD TREES"**	**Модуль ввода аналоговых сигналов Simatic, S7-300, SM331**										
			шт		**1**	**195008,79**	**--**	**195009**	**--**		**--**	**195009**
						--	**--**	**--**	**--**	**195009**	**--**	
5	**ТОО "MD TREES"**	**Модуль ввода аналоговых сигналов Simatic, S7-300, SM321**										
			шт		**1**	**171317,14**	**--**	**171317**	**--**		**--**	**171317**
						--	**--**	**--**	**--**	**171317**	**--**	
6	**ТОО "MD TREES"**	**Блок питания одноканальный PS307 Simatic, S7-300**										
			шт		**1**	**160835,71**	**--**	**160836**	**--**		**--**	**160836**
						--	**--**	**--**	**--**	**160836**	**--**	
7	**ТОО "MD TREES"**	**Термостат для электротехнических шкафов KTS011**										
			шт		**1**	**4599,18**	**--**	**4599**	**--**		**--**	**4599**
						--	**--**	**--**	**--**	**4599**	**--**	

8	ТОО "MD TREES"	Вентилятор с фильтром U-230B,IP54,NTL-FF152, решетка с фильтром NTL-F152	шт	1	20149,64	--	20150	--		--	20150
					--	--	--	--	20150	--	
9	ТОО "MD TREES"	Реле контроля напряжения NJYB3-8,AC380V	шт	1	11733,78	--	11734	--		--	11734
					--	--	--	--	11734	--	
10	ТОО "MD TREES"	Выключатель нагрузки NH4-125 3P 25A,U-380	шт	1	5471,12	--	5471	--		--	5471
					--	--	--	--	5471	--	
11	ТОО "MD TREES"	Автоматический выключатель NXB-63 1P 10A 6kA хар-ка C, со вспомогательным контактом состояния AX-X1	шт	9	1540,59	--	13865	--		--	13865
					--	--	--	--	13865	--	
12	ТОО "MD TREES"	Автоматический выключатель NXB-63 1P 10A 6kA хар-ка C	шт	1	2748,66	--	2749	--		--	2749
					--	--	--	--	2749	--	
13	ТОО "MD TREES"	Вспомогальный контакт состояния AX-X1	шт	18	1978,82	--	35619	--		--	35619
					--	--	--	--	35619	--	
14	ТОО "MD TREES"	Предохранитель цилиндрический ПЦ102-C10-2A	шт	2	108,43	--	217	--		--	217
					--	--	--	--	217	--	
15	ТОО "MD TREES"	Модульный держатель ДП102-C10-1P	шт	2	563,83	--	1128	--		--	1128
					--	--	--	--	1128	--	
16	ТОО "MD TREES"	Контактор NXC-12 3P 220V 50/60HZ	шт	9	3072,14	--	27649	--		--	27649
					--	--	--	--	27649	--	
17	ТОО "MD TREES"	Реле тепловое NXR-12, 2,5-4A, 3P	шт	2	2851,67	--	5703	--		--	5703
					--	--	--	--	5703	--	
18	ТОО "MD TREES"	Реле тепловое NXR-12, 7-10A, 3P	шт	3	2851,67	--	8555	--		--	8555
					--	--	--	--	8555	--	
19	ТОО "MD TREES"	Реле тепловое NXR-12, 9-13A, 3P	шт	4	2851,67	--	11407	--		--	11407
					--	--	--	--	11407	--	
20	ТОО "MD TREES"	Переключатель на 3 положения с фиксацией NP2-BD33	шт	10	2737,82	--	27378	--		--	27378
					--	--	--	--	27378	--	
21	ТОО "MD TREES"	Реле промежуточное силовое JZX-22F(D)/220-2Z(2C)	шт	1	1198,14	--	1198	--		--	1198
					--	--	--	--	1198	--	
22	ТОО "MD TREES"	Розетка для реле силового промежуточного CZY08A-02	шт	1	2700,78	--	2701	--		--	2701
					--	--	--	--	2701	--	
23	ТОО "MD TREES"	Арматура светосигнальная, цвет зеленый ND16-22D/2, AC/DC 230V	шт	9	612,62	--	5514	--		--	5514

24	ТОО "MD TREES"	Арматура светосигнальная, цвет красный ND16-22D/2, AC/DC 230V			--	--	--	--	5514	--	
			шт	9	693,94	--	6245	--		--	6245
					--	--	--	--	6245	--	
25	ТОО "MD TREES"	Арматура светосигнальная, цвет белый ND16-22D/2, AC/DC 230V									
			шт	2	287,34	--	575	--		--	575
					--	--	--	--	575	--	
26	ТОО "MD TREES"	Шина N и PE на DIN-рейку в корпусе 4x11 групп SQ0801-0010									
			шт	1	3388,39	--	3388	--		--	3388
					--	--	--	--	3388	--	
27	ТОО "MD TREES"	DIN-рейка TH-35 L-505мм									
			шт	5	316,25	--	1581	--		--	1581
					--	--	--	--	1581	--	
28	ТОО "MD TREES"	Зажим на DIN-рейку пластиковый,1 винт									
			шт	18	47,36	--	852	--	852	--	920
		СП - 8%			--	--	--	--		68	
29	ТОО "MD TREES"	Бирка для маркировки 30x45мм NP2-BZ31									
			шт	55	43,71	--	2404	--	2404	--	2596
		СП - 8%			--	--	--	--		192	
30	ТОО "MD TREES"	Перфорированный кабельный канал, цвет серый 40x60									
			шт	1,86	692,14	--	1287	--	1287	--	1390
		СП - 8%			--	--	--	--		103	
31	ТОО "MD TREES"	Перфорированный кабельный канал, цвет серый 25x60									
			шт	3,03	478,12	--	1449	--	1449	--	1565
		СП - 8%			--	--	--	--		116	
32	ТОО "MD TREES"	Капилярный фломастер									
			шт	1	1043,68	--	1044	--	1044	--	1127
		СП - 8%			--	--	--	--		83	
33	ТОО "MD TREES"	Маркировка циферная и буквенная для проводов KE-1									
			шт	500	9,11	--	4555	--	4555	--	4919
		СП - 8%			--	--	--	--		364	
34	ТОО "MD TREES"	Сальник d=40(серый) YSA40-40-49-68-K41									
			шт	2	136,61	--	273	--	273	--	295
		СП - 8%			--	--	--	--		22	
35	ТОО "MD TREES"	Сальник d=25(серый) YSA40-25-32-68-K41									
			шт	20	136,61	--	2732	--	2732	--	2951
		СП - 8%			--	--	--	--		219	
36	ТОО "MD TREES"	Щитовая розетка на DIN-рейку MT-DPS									
			шт	1	1377,00	--	1377	--	1377	--	1487
		СП - 8%			--	--	--	--		110	
37	ТОО "MD TREES"	Карман для документации пластиковый 235x220мм SQ0835-0002									
			шт	1	1458,96	--	1459	--	1459	--	1576
		СП - 8%			--	--	--	--		117	
38	ТОО "MD TREES"	Клемма 2-пров, 2,5мм2									
			шт	30	185,79	--	5574	--	5574	--	6020
		СП - 8%			--	--	--	--		446	

39	ТОО "MD TREES"	Хомут кабельный нейлоновый 2,5х60мм	шт	325	114,75	–	37294	–	37294	–	40278
		СП - 8%			–	–	–	–		2984	
40	ТОО "MD TREES"	Спираль монтажная L-4250мм СМ-15-12	шт	1	2601,00	–	2601	–	2601	–	2809
		СП - 8%			–	–	–	–		208	
41	ТОО "MD TREES"	Персональный компьютер (системный блок,монитор,мышь,клавиатура)	шт	1	438855,61	–	438856	–		–	438856
					–	–	–	–	438856	–	
42	ТОО "MD TREES"	Преобразователь интерфейсов RS-485	шт	1	19661,71	–	19662	–		–	19662
					–	–	–	–	19662	–	
		Кабельная продукция									
43	1121-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	335	112,58	1,13	37714	378	3531	24342	67020
		НР - 72%; СП - 8%			100,91	0,01	33805	3		4964	
44	2306-0207-0102 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГЭнг(В)-LS 4х1 ГОСТ 1508-78	км	0,2091	267071,00	–	55845	–	55845	–	60313
		СП - 8%			–	–	–	–		4468	
45	ТТТОО "MD TREES"	Кабель симетричный парной скрутки UTP5e 2x2x0,5	м	132,6	1240,39	–	164476	–	164476	–	177634
		СП - 8%			–	–	–	–		13158	
46	1121-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	330	358,35	2,28	118256	753	4290	81544	215784
		НР - 72%; СП - 8%			343,07	0,13	113213	43		15984	
47	2301-1305-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм	м	333,3	53,00	–	17665	–	17665	–	19078
		СП - 8%			–	–	–	–		1413	
48	1121-0101-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	2	480,01	3,27	960	7	54	648	1737
		НР - 72%; СП - 8%			449,45	0,47	899	1		129	
49	2301-1305-0106 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 50 мм	м	2,02	269,00	–	543	–	543	–	586
		СП - 8%			–	–	–	–		43	
50	1310-0905-0601 РСНБ РК 2015	Объект. Испытания контрольные и приемо-сдаточные	объект	1	992298,50	161568,00	992298	161568	–	555643	1671777
		НР - 61%; СП - 8%			830730,50	80160,00	830730	80160		123835	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								4243046
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1200319				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					162951			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					80291			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						324488		

- Оборудование, инвентарь	Тенге		1559026	
- Накладные расходы	Тенге			797448
- Сметная прибыль	Тенге			198816
		ИТОГО ПО АКТУ:		4 243 046
		в т.ч. Оборудование		1 559 026
		Временные здания и сооружения (1,5%)		40 260
		Итого с временными зданиями и сооружениями		4 283 306
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)		59 934
		Итого с затратами в зимнее время		4 343 240
		Непредвиденные работы и затраты - 2%		55 684
		Итого с непредвиденными работами и затратами		4 398 925
		Сметная стоимость в текущих ценах на 2022 г. К=1,1025918		4 850 218
		Итого сметная стоимость в текущих ценах		4 850 218
		НДС (12 %)		582 026
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)		5 432 245

Сдал (Подрядчик)

ТОО "BiGlobal"

_____ **Ермуханбетов С.Н.**

Принял (Заказчик)

ТОО "BINOM EDUCATION"

_____ **Григорян А.Г.**

Технадзор

Эксперт технического надзора ТОО "Engineering Services"

_____ **Жакупаев Ж.Х**

Авторский надзор

Эксперт авторского надзора ТОО "Engineering center Ltd"

_____ **Бермуханбедов Т.А.**

Форма 4

Заказчик: ТОО "BINOM EDUCATION"
Подрядчик: ТОО "BiGlobal"
Наименование строительства: Школа на 2000 мест расположенная в г. Нур-Султан , район "Есиль", в районе пересечения улиц Е51,Е69,Е70(проектное наименование)
Договор подряда №TNG/Под/ШКЛ-Зам-Зам/71 от 04.09.2021г.

Акт выполненных работ № 54 за август 2022г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-01-06/1

на Архитектурная подсветка фасадов

Основание: ФО
Составлен(а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Кабеля и трубы										
1	1121-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах**	м	15		-112,58	-1,13	-1689	-17	-158	-1090	-3001
		НР - 72%; СП - 8%				-100,91	-0,01	-1514	--		-222	
2	2306-0144-0303 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0.66 ГОСТ 16442-80**	км	0.0153		-120307,00	--	-1841	--	-1841	--	-1988
		СП - 8%				--	--	--	--		-147	
3	2306-0144-0505 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0.66 ГОСТ 16442-80**	км	0,4386		-432267,00	--	-189592	--	-189592	--	-204759
		СП - 8%				--	--	--	--		-15167	
4	1121-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением**	м	15		-358,35	-2,28	-5375	-34	-195	-3707	-9808
		НР - 72%; СП - 8%				-343,07	-0,13	-5146	-2		-727	
5	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм**	м	15,15		-28,00	--	-424	--	-424	--	-458
		СП - 8%				--	--	--	--		-34	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									-220015
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					-6660				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						-51			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						-2			

- Материалов, изделий и конструкций	Тенге		-192210	
- Накладные расходы	Тенге			-4797
- Сметная прибыль	Тенге			-16297
		ИТОГО ПО АКТУ:		-220 015
		в т.ч. Оборудование		0
		Временные здания и сооружения (1,5%)		-3 300
		Итого с временными зданиями и сооружениями		-223 315
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)		-4 913
		Итого с затратами в зимнее время		-228 228
		Непредвиденные работы и затраты - 2%		-4 565
		Итого с непредвиденными работами и затратами		-232 793
		Сметная стоимость в текущих ценах на 2022 г. К=1,1025918		-256 675
		Итого сметная стоимость в текущих ценах		-256 675
		НДС (12 %)		-30 801
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)		-287 476

Сдал (Подрядчик)

ТОО "BiGlobal"

_____ **Ермуханбетов С.Н.**

Принял (Заказчик)

ТОО "BINOM EDUCATION"

_____ **Григорян А.Г.**

Технадзор

Эксперт технического надзора ТОО "Engineering Services"

_____ **Жакупаев Ж.Х**

Авторский надзор

Эксперт авторского надзора ТОО "Engineering center Ltd"

_____ **Бермуханбедов Т.А.**

Форма 4

Заказчик: ТОО "BINOM EDUCATION"
Подрядчик: ТОО "BiGlobal"
Наименование строительства: Школа на 2000 мест расположенная в г. Нур-Султан , район "Есиль", в районе пересечения улиц Е51,Е69,Е70(проектное наименование)
Договор подряда №TNG/Под/ШКЛ-Зам-Зам/71 от 04.09.2021г.

Акт выполненных работ № 56 за август 2022г.
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-1-2

3

на Наружное электроосвещение

Основание: ЭН
Составлен(а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0101-0428 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3										
			м3 грунта		12	215,67	215,67	2588	2588	--	667	3515
		НР - 72% СП - 8%				--	77,15	--	926		260	
2	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2										
			м3 грунта		5	1084,75	--	5424	--	--	3905	10075
		НР - 72% СП - 8%				1084,75	--	5424	--		746	
3	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели										
			м кабеля		1414	544,76	444,56	770291	628607	--	308061	1164620
		НР - 72% СП - 8%				100,20	202,39	141683	286179		86268	
4	1308-0201-3410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях										
			м		128	333,03	182,92	42628	23414	274	19047	66609
		НР - 72% СП - 8%				147,97	58,70	18940	7514		4934	
5	2301-0510-0505 РСНБ РК 2015	Трубные системы гофрированные двухслойные полиэтиленовые для прокладки кабелей DN/OD 110, со стойкостью к сжатию 750 Н, по степени сопротивления удару нормальная, по степени сопротивлению изгибу жесткая ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014										
			м		128	1072,00	--	137216	--	137216	--	148193
		СП - 8%				--	--	--	--		10977	
6	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах										
			м кабеля		144	370,26	157,90	53317	22737	6532	23303	82750
		НР - 72% СП - 8%				167,00	57,76	24048	8317		6130	

7	1308-0201-0810 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	/по опорс/Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине+по зданию									
			м кабеля	227	517,01	193,86	117361	44007	16490	52150	183072
		НР - 72%, СП - 8%			250,50	68,58	56864	15568		13561	
8	2306-0137-0403 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80									
			км	1,619	494559,00	--	800691	--	800691	--	864746
		СП - 8%			--	--	--	--		64055	
9	2306-0201-0104 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВВГ 4х2,5 ГОСТ 1508-78									
			км	0,08	355070,00	--	28406	--	28406	--	30678
		СП - 8%			--	--	--	--		2272	
10	2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0.66 ГОСТ 16442-80									
			км	0,183	180038,00	--	32947	--	32947	--	35583
		СП - 8%			--	--	--	--		2636	
11	1308-0201-0503 РСНБ РК 2015	Жилы проводов или кабелей сечением до 16 мм2. Присоединение к зажимам									
			шт.	164	250,50	--	41082	--	--	29579	76314
		НР - 72%, СП - 8%			250,50	--	41082	--		5653	
12	2404-0207-3140 РСНБ РК 2015 прим.	Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции SLIP 22.1 ГОСТ Р 51177-2017									
			шт.	164	1346,00	--	220744	--	220744	--	238404
		СП - 8%			--	--	--	--		17660	
13	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне									
			шт.	43	3011,29	21,67	129485	932	57818	50929	194847
		НР - 72%, СП - 8%			1645,00	--	70735	--		14433	
14	2307-0204-0606 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014									
			шт.	43	546,00	--	23478	--	23478	--	25356
		СП - 8%			--	--	--	--		1878	
15	1308-0305-1401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Пост кнопочный. Монтаж оборудования									
			комплект	1	1150,85	11,21	1151	11	30	802	2110
		НР - 72%, СП - 8%			1110,40	4,06	1110	4		156	
16	2307-0210-0101 РСНБ РК 2015	Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54									
			шт.	1	1028,00	--	1028	--	1028	--	1110
		СП - 8%			--	--	--	--		82	
17	1308-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования									
			шкаф	1	30918,28	7127,20	30918	7127	2081	17967	52796
		НР - 72%, СП - 8%			21710,00	3244,80	21710	3245		3911	
18	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "GQ Energy"	Ящик управления наружным освещением ШУНО-1-40-25-3									
			шт.	1	107525,00	--	107525	--		--	107525
					--	--	--	--	107525	--	
		Светильники									
19	1133-0303-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения до 3 м									
			опора	14	12107,64	7949,34	169507	111291	--	91281	281651

		НР - 80%; СП - 8%									
20	1133-0303-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения до 3 м			4158,30	3991,76	58216	55885		20863	
			опора	27	12107,64 4158,30	7949,34 3991,76	326906 112274	214633 107778	--	176041 40236	543183
		НР - 80%; СП - 8%									
21	2307-0405-0101 РСНБ РК 2015 прим.	Стойка стальная граненная коническая фланцевая типа СГКФ 4-3 70/114-А высотой 2000 мм, диаметром 70/114 мм, тип фланца А, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012									
			шт.	27	38380,00 --	-- --	1036260 --	-- --	1036260	-- 82901	1119161
		СП - 8%									
22	1133-0207-0102 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами люминесцентными. Установка									
			светильник	27	5838,31 2974,80	2843,37 1352,70	157634 80320	76771 36523	543	93474 20089	271197
		НР - 80%; СП - 8%									
23	2307-0103-1043 РСНБ РК 2015	Светильники уличные светодиодные типа GALAD Кассиопея LED-40-ШО/С1, мощность 40 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016/Светильник DN-GA79a/									
			шт.	27	212590,00 --	-- --	5739930 --	-- --	5739930	-- 459194	6199124
		СП - 8%									
24	1133-0303-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения до 3 м									
			опора	2	12107,64 4158,30	7949,34 3991,76	24215 8317	15899 7984	--	13040 2980	40236
		НР - 80%; СП - 8%									
25	2307-0405-0107 РСНБ РК 2015	Стойка стальная граненная коническая фланцевая типа СГКФ 10-3 70/180-Б высотой 10000 мм, диаметром 70/180 мм, тип фланца Б, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012									
			шт.	2	87092,00 --	-- --	174184 --	-- --	174184	-- 13935	188119
		СП - 8%									
26	2307-0405-0313 РСНБ РК 2015	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/25-1,18 высотой 1180 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 25°, толщиной 3,2 мм									
			шт.	2	6931,00 --	-- --	13862 --	-- --	13862	-- 1109	14971
		СП - 8%									
27	1308-0305-0606 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Прожектор с лампой мощностью 1000 Вт. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре									
			шт.	2	15645,73 5916,35	8520,92 3468,06	31291 11833	17042 6936	2416	13514 3584	48389
		НР - 72%; СП - 8%									
28	2307-0103-0230 РСНБ РК 2015 прим.	Прожектор, тип ГО42-1000-04 Квант GALAD, мощность 1000 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016									
			шт.	2	110095,00	--	220190	--	220190	--	237805

		СП - 8%				--	--	--	--		17615	
		Фундаменты под опоры										
29	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**										
			м3 основания	**1.4**	**7590,86**	**1924,26**	**10627**	**2694**	**6407**	**2627**	**14314**
		НР - 93%, СП - 8%			**1089,70**	**927,88**	**1526**	**1299**		**1060**	
30	**1133-0304-0101 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты железобетонные монолитные. Устройство**									
			опора	**31**	**29269,24**	**--**	**907346**	**--**	**811569**	**76622**	**1062685**
		НР - 80%, СП - 8%			**3089,58**	**--**	**95777**	**--**		**78717**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**13309136**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**749859**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**1167753**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**538158**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**9333101**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**107525**		
		- Накладные расходы	Тенге							**973009**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**977895**	

ИТОГО ПО АКТУ:	**13 309 136**
в т.ч. Оборудование	**107 525**
Временные здания и сооружения (1,5%)	**198 024**
Итого с временными зданиями и сооружениями	**13 507 160**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	**294 792**
Итого с затратами в зимнее время	**13 801 952**
Непредвиденные работы и затраты - 2%	**273 889**
Итого с непредвиденными работами и затратами	**14 075 841**
Сметная стоимость в текущих ценах на 2022 г. К=1,1025918	**15 519 907**
Итого сметная стоимость в текущих ценах	**15 519 907**
НДС (12 %)	**1 862 389**
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**17 382 295**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "BiGlobal"

_____ **Ермуханбетов С.Н.**

Принял (Заказчик)

ТОО "BINOM EDUCATION"

_____ **Григорян А.Г.**

Технадзор:

Эксперт технического надзора ТОО "Engineering Services"

_____ **Жакупаев Ж.Х**

Авторский надзор

Эксперт авторского надзора ТОО "Engineering center Ltd"

_____ **Бермуханбетов Т.А.**

Форма 4

Заказчик: ТОО "BINOM EDUCATION"
Подрядчик: ТОО "BiGlobal"
Наименование строительства: Школа на 2000 мест расположенная в г. Нур-Султан , район "Есиль", в районе пересечения улиц Е51,Е69,Е70(проектное наименование)
Договор подряда №TNG/Под/ШКЛ-Зам-Зам/71 от 04.09.2021г.

Акт выполненных работ № 55 за август 2022г.
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-1-1

на Электроснабжение 0.4 кВ

Основание: ЭС2
Составлен(а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Прокладка кабеля										
1	1308-0201-0705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**										
		НР - 72%; СП - 8%	м кабеля		132	-1442,43 -417,50	-895,39 -352,70	-190401 -55110	-118191 -46556	-17100	-73200 -21088	-284689
2	1308-0201-0703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**										
		НР - 72%; СП - 8%	м кабеля		44	-928,16 -267,20	-531,42 -206,46	-40839 -11757	-23382 -9084	-5700	-15006 -4468	-60312
3	1308-0201-0810 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине**										
		НР - 72%; СП - 8%	м кабеля		26	-517,01 -250,50	-193,86 -68,58	-13442 -6513	-5040 -1783	-1889	-5973 -1553	-20968
4	1308-0201-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**										
		НР - 72%; СП - 8%	м кабеля		129	-721,95 -200,40	-392,01 -151,00	-93132 -25852	-50569 -19479	-16711	-32638 -10062	-135832
5	2306-0201-0104 РСНБ РК 2015	**Кабели контрольные КВВГ 4х2,5 ГОСТ 1508-78**	км		0,16	-355070,00 --	-- --	-56811 --	-- --	-56811	-- -4545	-61356
		СП - 8%										
		Кабельные колодцы /4 шт/										
6	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3		1,202149	-20011,85 -1579,50	-1153,47 -302,77	-24057 -1899	-1387 -364	-20771	-2059 -2089	-28205
		НР - 91%; СП - 8%										

7	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**									
		СП - 8%	шт.	8	-30041,00	–	-240328	–	-240328	–	-259554
					–	–	–	–		-19226	
8	2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**									
		СП - 8%	шт.	4	-40308,00	–	-161232	–	-161232	–	-174131
					–	–	–	–		-12899	
9	2104-0302-0113 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**									
		СП - 8%	шт.	4	-35151,00	–	-140604	–	-140604	–	-151852
					–	–	–	–		-11248	
		Строительство кабельного канала									
10	1101-0101-0368 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**									
		НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта	31,45	-248,00	-248,00	-7800	-7800	–	-1626	-10180
					–	-71,79	–	-2258		-754	
11	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**									
		НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта	8,6	-1084,75	–	-9329	–	–	-6717	-17329
					-1084,75	–	-9329	–		-1284	
12	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**									
		НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта	3,1	-1084,75	–	-3363	–	–	-2421	-6247
					-1084,75	–	-3363	–		-463	
13	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**									
		СП - 8%	м3	3,41	-1218,00	–	-4153	–	-4153	–	-4485
					–	–	–	–		-332	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								-1215142
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				-113823				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					-206369			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					-79524			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						-665299		
		- Накладные расходы	Тенге							-139640	
		- Сметная прибыль	Тенге							-90011	

ИТОГО ПО АКТУ:	-1 215 142
в т.ч. Оборудование	0
Временные здания и сооружения (1,5%)	-18 227
Итого с временными зданиями и сооружениями	-1 233 369
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	-27 134
Итого с затратами в зимнее время	-1 260 503
Непредвиденные работы и затраты - 2%	-25 210
Итого с непредвиденными работами и затратами	-1 285 713
Сметная стоимость в текущих ценах на 2022 г. К=1,1025918	-1 417 617

Итого сметная стоимость в текущих ценах	-1 417 617
НДС (12 %)	-170 114
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	-1 587 731

Сдал (Подрядчик)

ТОО "BiGlobal"

_____ **Ермуханбетов С.Н.**

Технадзор

Эксперт технического надзора ТОО "Engineering Services"

_____ **Жакупаев Ж.Х**

Принял (Заказчик)

ТОО "BINOM EDUCATION"

_____ **Григорян А.Г.**

Авторский надзор

Эксперт авторского надзора ТОО "Engineering center Ltd"

_____ **Бермуханбедов Т.А.**

Заказчик: ТОО "BINOM EDUCATION"
Подрядчик: ТОО "BiGlobal"
Наименование строительства: Школа на 2000 мест расположенная в г. Нур-Султан , район "Есиль", в районе пересечения улиц Е51,Е69,Е70(проектное наименование)
Договор подряда №TNG/Под/ШКЛ-Зам-Зам/71 от 04.09.2021г.

Форма 4

Акт выполненных работ № 57 за август 2022г.
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 5-1-2

на Наружные сети связи

Основание: НСС
Составлен(а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0101-0431 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	12,8		241,29	241,29	3089	3089	--	977	4391
		НР - 72% СП - 8%				--	105,99	--	1357		325	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,384		2494,80	--	958	--	--	690	1780
		НР - 72% СП - 8%				2494,80	--	958	--		132	
3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	11,4		38,35	38,35	437	437	--	132	615
		НР - 72% СП - 8%				--	16,09	--	183		46	
4	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	9,12		190,54	84,81	1738	774	--	982	2938
		НР - 72% СП - 8%				105,73	43,84	964	400		218	
5	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,28		1084,75	--	2473	--	--	1781	4594
		НР - 72% СП - 8%				1084,75	--	2473	--		340	
6	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	22,33		1218,00	--	27198	--	27198	--	29374
		СП - 8%				--	--	--	--		2176	
		Колодец ККС-1 (1 шт)										

7	1134-0201-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-1, собранные на трассе, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство	колодец	1	15071,70	3230,25	15072	3231	1048	9273	26292
		НР - 76% СП - 8%			10793,42	1407,74	10793	1408		1948	
8	2104-0301-0501 РСНБ РК 2015	Колодцы и коробки железобетонные телефонные СТ РК 937-92	м3	0,167	58076,00	--	9699	--	9699	--	10475
		СП - 8%			--	--	--	--		776	
9	2104-0302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	м3	0,016	54637,00	--	874	--	874	--	944
		СП - 8%			--	--	--	--		70	
10	2303-0101-0202 РСНБ РК 2015	Люк ГТС с шарниром и замком, тип Т ГОСТ 8591-76х	комплект	1	46338,00	--	46338	--	46338	--	50045
		СП - 8%			--	--	--	--		3707	
11	2104-0301-0501 РСНБ РК 2015	Колодцы и коробки железобетонные телефонные СТ РК 937-92/Кольцо опрное КО-2/	м3	0,069	58076,00	--	4007	--	4007	--	4328
		СП - 8%			--	--	--	--		321	
12	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01452	266174,00	--	3865	--	3865	--	4174
		СП - 8%			--	--	--	--		309	
13	1310-0902-0209 РСНБ РК 2015	Консоль двухместная. Установка в коллекторе	шт.	3	880,65	168,30	2642	504	984	857	3779
		НР - 61% СП - 8%			384,60	83,50	1154	250		280	
14	2404-0207-1202 РСНБ РК 2015	Консоли для кабельных колодцев и шахт связи ККч-2 ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	0,02	32316,00	--	646	--	646	--	698
		СП - 8%			--	--	--	--		52	
		Трубные изделия									
15	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,046	184180,40	--	8472	--	78	6379	16039
		НР - 76% СП - 8%			182476,00	--	8394	--		1188	
16	2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба /жесткая двустенная Д-110 мм/ полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	46	1647,00	--	75762	--	75762	--	81823
		СП - 8%			--	--	--	--		6061	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								242290
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				24736				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					8035			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					3598			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						170498		
		- Накладные расходы	Тенге							21071	

- Сметная прибыль	Тенге		17949
		ИТОГО ПО АКТУ:	242 290
		в т.ч. Оборудование	0
		Временные здания и сооружения (1,5%)	3 634
		Итого с временными зданиями и сооружениями	245 924
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	5 410
		Итого с затратами в зимнее время	251 335
		Непредвиденные работы и затраты - 2%	5 027
		Итого с непредвиденными работами и затратами	256 361
		Сметная стоимость в текущих ценах на 2022 г. К=1,1025918	282 662
		Итого сметная стоимость в текущих ценах	282 662
		НДС (12 %)	33 919
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)	316 581

Сдал (Подрядчик)

ТОО "BiGlobal"

_____ **Ермуханбетов С.Н.**

Принял (Заказчик)

ТОО "BINOM EDUCATION"

_____ **Григорян А.Г.**

Технадзор:

Эксперт технического надзора ТОО "Engineering Services"

_____ **Жакупаев Ж.Х**

Авторский надзор

Эксперт авторского надзора ТОО "Engineering center Ltd"

_____ **Бермуханбедов Т.А.**

Форма 4

Заказчик: ТОО "BINOM EDUCATION"
Подрядчик: ТОО "BiGlobal"
Наименование строительства: Школа на 2000 мест расположенная в г. Нур-Султан , район "Есиль", в районе пересечения улиц Е51,Е69,Е70(проектное наименование)
Договор подряда №TNG/Под/ШКЛ-Зам-Зам/71 от 04.09.2021г.

Акт выполненных работ № 58 за август 2022г.
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-1

на Наружные сети теплоснабжения

Основание:
Составлен(а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Трубопроводы										
1	1124-0108-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 125 мм. Установка**										
		НР - 99%; СП - 8%	шт.	2		-22788,10	-5545,13	-45576	-11090	-583	-37391	-89604
						-16951,59	-1932,59	-33903	-3865		-6637	
2	2302-0201-0108 РСНБ РК 2015	**Отвод Ст 133х4-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**										
		СП - 8%	шт.	2		-44821,00	--	-89642	--	-89642	--	-96813
						--	--	--	--		-7171	
3	1124-0108-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 125 мм. Прокладка бесканальная**										
		НР - 99%; СП - 8%	км труб	0,003		-1201877,28	-395371,93	-3606	-1186	-37	-2753	-6868
						-794272,03	-132764,80	-2383	-398		-509	
4	2301-0402-0124 РСНБ РК 2015	**Труба Ст 133х4,5-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**										
		СП - 8%	м	3		-13633,00	--	-40899	--	-40899	--	-44171
						--	--	--	--		-3272	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					-179723	-12276	-131161	-40144	-237456
								-36286	-4263	--	-17589	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					-49182				
		Материалы	Тенге					-620				
		Всего заработная плата	Тенге						-40549			
		Накладные расходы	Тенге					-40144				
		Сметная прибыль	Тенге					-7146				

	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				-96472				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-21
		Сметная заработная плата	Тенге					-40549			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				-130541				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				-130541				
		Сметная прибыль	Тенге				-10443				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				-140984				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				-237456				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-21
		Сметная заработная плата	Тенге					-40549			
				РАЗДЕЛ 2.ОДК							
5	**1310-0905-0601 РСНБ РК 2015**	**Объект. Испытания контрольные и приемо-сдаточные**									
		НР - 61% СП - 8%	**объект**	**1**	**992298,50**	**161568,00**	**992298**	**161568**	**–**	**555643**	**1671777**
					830730,50	**80160,00**	**830730**	**80160**		**123835**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**992298**	**161568**	**--**	**555643**	**1671777**
							830730	**80160**	**--**	**123835**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**992298**				
	Всего заработная плата		Тенге					**910890**			
		Накладные расходы	Тенге				**555643**				
		Сметная прибыль	Тенге				**123835**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**1671776**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**337**
		Сметная заработная плата	Тенге					**910890**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**1671776**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**337**
		Сметная заработная плата	Тенге					**910890**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**1434320**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**794444**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**149292**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**75897**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**-131161**		
		- Накладные расходы	Тенге							**515499**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**106246**	
				ИТОГО ПО АКТУ:							**1 434 320**
				в т.ч. Оборудование							**0**
				Временные здания и сооружения (1,5%)							**21 515**
				Итого с временными зданиями и сооружениями							**1 455 835**
				Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)							**32 028**
				Итого с затратами в зимнее время							**1 487 863**
				Непредвиденные работы и затраты - 2%							**29 757**
				Итого с непредвиденными работами и затратами							**1 517 620**
				Сметная стоимость в текущих ценах на 2022 г. К=1,1025918							**1 673 316**
				Итого сметная стоимость в текущих ценах							**1 673 316**
				НДС (12 %)							**200 798**

Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1 874 114**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "BiGlobal"

_____ **Ермуханбетов С.Н.**

Технадзор

Эксперт технического надзора ТОО "Engineering Services"

_____ **Жакупаев Ж.Х**

Принял (Заказчик)

ТОО "BINOM EDUCATION"

_____ **Григорян А.Г.**

Авторский надзор

Эксперт авторского надзора ТОО "Engineering center Ltd"

_____ **Бермуханбедов Т.А.**

Форма 4

Заказчик: ТОО "BINOM EDUCATION"
Подрядчик: ТОО "BiGlobal"
Наименование строительства: Школа на 2000 мест расположенная в г. Нур-Султан , район "Есиль", в районе пересечения улиц Е51,Е69,Е70(проектное наименование)
Договор подряда №TNG/Под/ШКЛ-Зам-Зам/71 от 04.09.2021г.

Акт выполненных работ № 59 за август 2022г.
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-2-1

на Наружные сети водопровода и канализации

Основание:
Составлен(а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Водопровод хозяйственно-питьевой и противопожарный В1										
		Земляные работы										
1	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта		2083,851	165,60	155,21	345086	323434	--	84681	464148
		НР - 72%; СП - 8%				10,39	46,05	21651	95961		34381	
2	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	м3 грунта		64,449	2551,50	--	164442	--	--	118398	305467
		НР - 72%; СП - 8%				2551,50	--	164442	--		22627	
3	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта		1927,17	20,24	20,24	39006	39005	--	12585	55718
		НР - 72%; СП - 8%				--	9,07	--	17479		4127	
4	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Послойно уплотнение местным пневматическими трамбовками**	м3		1927,17	190,54	84,81	367203	163443	--	207538	620720
		НР - 72%; СП - 8%				105,73	43,84	203760	84487		45979	
		Трубопровод										
5	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м3 основания		52,15	2818,28	170,84	146973	8909	69871	70529	234902
		НР - 99%; СП - 8%				1307,64	58,45	68193	3048		17400	
6	1122-0901-0104 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 125 мм. Установка**	задвижка или клапан		2	3270,15	153,35	6540	307	668	5674	13192
		НР - 99%; СП - 8%				2782,40	83,50	5565	167		977	

7	2304-0102-1106 РСНБ РК 2015	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 125, типа AVK, VAG ГОСТ 5762-2002									
			шт.	2	151056,00	–	302112	–	302112	–	326281
		СП - 8%			–	–	–	–		24169	
8	1122-0901-0105 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	1	3646,88	214,69	3647	215	469	3049	7231
		НР - 99%; СП - 8%			2962,55	116,90	2963	117		536	
9	2304-0102-1107 РСНБ РК 2015	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 150, типа Chevron, VAG ГОСТ 5762-2002									
			шт.	1	161598,00	–	161598	–	161598	–	174526
		СП - 8%			–	–	–	–		12928	
10	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2	1932,04	92,01	3864	184	337	3408	7854
		НР - 99%; СП - 8%			1671,34	50,10	3343	100		582	
11	2304-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили запорные проходные фланцевые стальные 15с65нж, (п, бк) для воды и пара, Т 200°С, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005									
			шт.	2	15919,00	–	31838	–	31838	–	34385
		СП - 8%			–	–	–	–		2547	
12	1122-1201-0104 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 125 мм. Приварка	фланец	14	1556,31	65,20	21788	913	1035	19642	44744
		НР - 99%; СП - 8%			1417,16	–	19840	–		3314	
13	2302-0103-0311 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 125 ГОСТ 33259-2015									
			шт.	14	4155,00	–	58170	–	58170	–	62824
		СП - 8%			–	–	–	–		4654	
14	1122-1201-0105 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец	10	2003,17	113,80	20032	1138	930	17950	41020
		НР - 99%; СП - 8%			1796,40	16,70	17964	167		3039	
15	2302-0103-0312 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 33259-2015									
			шт.	10	5731,00	–	57310	–	57310	–	61895
		СП - 8%			–	–	–	–		4585	
16	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,486	556997,90	161724,46	270701	78599	4596	211949	521262
		НР - 99%; СП - 8%			385814,00	54700,72	187506	26585		38612	
17	2301-0501-1316 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001									
			м	406,02	3452,00	–	1401581	–	1401581	–	1513707
		СП - 8%			–	–	–	–		112126	
18	2301-0501-1315 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 140x8,3 питьевая ГОСТ 18599-2001									
			м	84,84	2570,00	–	218039	–	218039	–	235482

		СП - 8%				–	–	–	–		17443	
19	1122-0701-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,486	109407,31	–	53172	–	11183	41569	102320
		НР - 99%; СП - 8%			86396,40	–	41989	–		7579	
20	1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка	шт.	2	3300,62	201,51	6601	403	1109	5232	12779
		НР - 99%; СП - 8%			2544,36	97,82	5089	196		947	
21	2303-0103-1010 РСНБ РК 2015	Гидрант пожарный подземный Н 3000 мм, DN 100, PN 16, типа AVK ГОСТ 8220-85	шт.	2	996824,00	–	1993648	–	1993648	–	2153140
		СП - 8%			–	–	–	–		159492	
22	2401-0201-0146 РСНБ РК 2015	Флюоресцентный указатель пожарного гидранта	шт.	2	2384,00	–	4768	–	4768	–	5149
		СП - 8%			–	–	–	–		381	
23	1122-0801-0101 РСНБ РК 2015	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка	т фасонных частей	0,1596	343666,80	3220,35	54849	514	44942	9577	69580
		НР - 99%; СП - 8%			58855,80	1753,50	9393	280		5154	
24	2302-0803-1301 РСНБ РК 2015	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88	шт.	2	115379,00	–	230758	–	230758	–	249219
		СП - 8%			–	–	–	–		18461	
25	1122-1001-0101 РСНБ РК 2015	Вантузы . Установка	шт.	1	59636,15	61,34	59636	61	57088	2495	67101
		НР - 99%; СП - 8%			2486,70	33,40	2487	33		4970	
26	2302-0302-8012 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 140, PN 10	шт.	2	2596,00	–	5192	–	5192	–	5607
		СП - 8%			–	–	–	–		415	
27	2302-0302-8013 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10	шт.	4	3033,00	–	12132	–	12132	–	13103
		СП - 8%			–	–	–	–		971	
28	1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка	км трубопровода	0,0018	722431,15	236293,97	1300	425	43	968	2450
		НР - 99%; СП - 8%			462352,00	81078,66	832	146		182	
29	2301-0501-1018 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 280x10,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1,872	6995,00	–	13095	–	13095	–	14143
		СП - 8%			–	–	–	–		1048	
	Колодцы										
30	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	4,8	45798,58	10323,19	219833	49551	64197	127492	375111
		НР - 99%; СП - 8%			22101,00	4728,17	106085	22695		27786	

31	2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016									
		СП - 8%	шт.	1	40308,00 --	-- --	40308 --	-- --	40308	-- 3225	43533
32	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016									
		СП - 8%	шт.	1	24234,00 --	-- --	24234 --	-- --	24234	-- 1939	26173
33	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016									
		СП - 8%	шт.	3	17675,00 --	-- --	53025 --	-- --	53025	-- 4242	57267
34	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016									
		СП - 8%	шт.	3	30041,00 --	-- --	90123 --	-- --	90123	-- 7210	97333
35	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90									
		СП - 8%	шт.	2	4075,00 --	-- --	8150 --	-- --	8150	-- 652	8802
36	2104-0302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016									
		СП - 8%	шт.	1	24314,00 --	-- --	24314 --	-- --	24314	-- 1945	26259
37	2104-0302-0114 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016									
		СП - 8%	шт.	1	33073,00 --	-- --	33073 --	-- --	33073	-- 2646	35719
38	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99									
		СП - 8%	комплект	2	28522,00 --	-- --	57044 --	-- --	57044	-- 4564	61608
39	2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые									
		СП - 8%	шт.	18	595,00 --	-- --	10710 --	-- --	10710	-- 857	11567
40	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка									
		НР - 93%, СП - 8%	м3 кладки	0,12	33149,44 7895,65	2284,56 601,20	3978 947	274 72	2757	948 394	5320
41	2107-0602-0106 РСНБ РК 2015	Щиты перегородок/утепляющие крышки/									
		СП - 8%	м2	0,7693	5129,00 --	-- --	3946 --	-- --	3946	-- 316	4262
42	1122-0301-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 350 мм. Укладка с гидравлическим испытанием									
		НР - 99%, СП - 8%	км трубопровода	0,02	25008600,36 1126680,00	903369,56 337265,92	500172 22534	18067 6745	459571	28986 42333	571491

43	1122-0601-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 350 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,02	5537478,88	801481,14	110750	16030	84767	14738	135527
		НР - 99%; СП - 8%			497670,00	246654,16	9953	4933		10039	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				7234741	701472	5638731	987408	8879921
							894536	263211	--	657774	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2692224				
	Материалы		Тенге				803566				
	Всего заработная плата		Тенге					1157747			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				19424				
	Местные материалы		Тенге				273227				
		Накладные расходы	Тенге				987408				
		Сметная прибыль	Тенге				294371				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				3974003				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								813
		Сметная заработная плата	Тенге					1157747			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				4542517				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4542517				
		Сметная прибыль	Тенге				363403				
	ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ		Тенге				4905920				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				8879923				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								813
		Сметная заработная плата	Тенге					1157747			
		РАЗДЕЛ 2.Канализация бытовая К1									
		Земляные работы									
44	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	1178,4336	165,60	155,21	195149	182905	--	47888	262480
		НР - 72%; СП - 8%			10,39	46,05	12244	54267		19443	
45	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	36,4464	2551,50	--	92993	--	--	66955	172744
		НР - 72%; СП - 8%			2551,50	--	92993	--		12796	
46	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	984,31	20,24	20,24	19922	19923	--	6428	28458
		НР - 72%; СП - 8%			--	9,07	--	8928		2108	
47	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Послойно уплотнение местным пневматическими трамбовками	м3	984,31	190,54	84,81	187550	83479	--	106001	317035
		НР - 72%; СП - 8%			105,73	43,84	104071	43152		23484	
		Трубопровод									
48	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	29,21	2818,28	170,84	82322	4990	39136	39504	131573
		НР - 99%; СП - 8%			1307,64	58,45	38196	1707		9746	

49	1123-1401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы из полиэтиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 160 мм. Укладка	м трубопровода	87	1234,52	19,71	107403	1714	99207	7157
		НР - 99%; СП - 8%			74,50	8,59	6482	747		9165
										123724
50	1123-1401-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы из полиэтиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 200 мм. Укладка	м трубопровода	215	2327,03	27,92	500311	6003	474694	22009
		НР - 99%; СП - 8%			91,23	12,17	19614	2617		41786
										564105
51	1123-1401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы из полиэтиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 250 мм. Укладка	м трубопровода	24	3353,02	32,30	80472	775	76914	3090
		НР - 99%; СП - 8%			115,97	14,08	2783	338		6685
										90247
52	1122-0701-0205 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка без дезинфекции	км трубопровода	0,087	47166,60	--	4103	--	1099	2974
		НР - 99%; СП - 8%			34530,60	--	3004	--		566
										7643
53	1122-0701-0206 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 200 мм. Промывка без дезинфекции	км трубопровода	0,215	56565,60	--	12162	--	4738	7350
		НР - 99%; СП - 8%			34530,60	--	7424	--		1561
										21073
54	1122-0701-0207 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 250 мм. Промывка без дезинфекции	км трубопровода	0,024	74972,40	--	1799	--	833	957
		НР - 99%; СП - 8%			40262,40	--	966	--		220
										2976
		Колодцы								
55	1123-0601-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	0,92	59626,39	12264,50	54856	11283	21164	27176
		НР - 99%; СП - 8%			24357,38	5480,55	22409	5042		6563
										88595
56	2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	12703,00	--	25406	--	25406	--
		СП - 8%			--	--	--	--		2032
										27438
57	2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	10159,00	--	20318	--	20318	--
		СП - 8%			--	--	--	--		1625
										21943
58	2104-0302-0106 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	7832,00	--	15664	--	15664	--
		СП - 8%			--	--	--	--		1253
										16917
59	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	4075,00	--	8150	--	8150	--
		СП - 8%			--	--	--	--		652
										8802

60	1123-0601-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	30,885	48320,20	8310,76	1492369	256678	706612	640497	2303495
		ПР - 99%; СП - 8%;			17130,60	3816,99	529079	117888		170629	
61	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	23	24234,00	--	557382	--	557382	--	601973
		СП - 8%;			--	--	--	--		44591	
62	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	27	16492,00	--	445284	--	445284	--	480907
		СП - 8%;			--	--	--	--		35623	
63	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	20	17675,00	--	353500	--	353500	--	381780
		СП - 8%;			--	--	--	--		28280	
64	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	23	21539,00	--	495397	--	495397	--	535029
		СП - 8%;			--	--	--	--		39632	
65	2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	10159,00	--	10159	--	10159	--	10972
		СП - 8%;			--	--	--	--		813	
66	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	23	4075,00	--	93725	--	93725	--	101223
		СП - 8%;			--	--	--	--		7498	
67	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	25	28522,00	--	713050	--	713050	--	770094
		СП - 8%;			--	--	--	--		57044	
68	2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	120	595,00	--	71400	--	71400	--	77112
		СП - 8%;			--	--	--	--		5712	
69	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки	0,88	33149,44	2284,56	29172	2010	20214	6954	39016
		ПР - 93%; СП - 8%;			7895,65	601,20	6948	529		2890	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				5670018	569760	4254046	984940	7187354
							846213	235215	--	532397	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				4956968				
		Материалы	Тенге				1444611				
		Всего заработная плата	Тенге					1081428			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				71400				
		Местные материалы	Тенге				2024985				
		Накладные расходы	Тенге				984940				
		Сметная прибыль	Тенге				475353				

		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ	Тенге				6417261				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								719
		Сметная заработная плата	Тенге					1081428			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				713050				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				713050				
		Сметная прибыль	Тенге				57044				
		ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ	Тенге				770094				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				7187355				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								719
		Сметная заработная плата	Тенге					1081428			
		РАЗДЕЛ 3.Канализация ливневая К2									
		Земляные работы									
70	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**									
			м3 грунта	2071,02	165,60	155,21	342961	321443	--	84160	461290
		НР - 72% СП - 8%			10,39	46,05	21518	95370		34170	
71	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**									
			м3 грунта	64,05	2551,50	--	163424	--	--	117665	303576
		НР - 72% СП - 8%			2551,50	--	163424	--		22487	
72	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**									
			м3 грунта	61,9461	1084,75	--	67196	--	--	48381	124823
		НР - 72% СП - 8%			1084,75	--	67196	--		9246	
73	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**									
			м3 грунта	1985,06	20,24	20,24	40178	40177	--	12963	57393
		НР - 72% СП - 8%			--	9,07	--	18004		4251	
74	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Послойно уплотнение местным пневматическими трамбовками**									
			м3	2002,9239	190,54	84,81	381637	169868	--	215696	645119
		НР - 72% СП - 8%			105,73	43,84	211769	87808		47787	
		Трубопровод									
75	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**									
			м3 основания	51,17	2818,28	170,84	144211	8742	68557	69204	230488
		НР - 99% СП - 8%			1307,64	58,45	66912	2991		17073	
76	1123-1401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы из полиэтиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 250 мм. Укладка**									
			м трубопровода	558	7508,02	32,30	4189475	18024	4106740	71842	4602223
		НР - 99% СП - 8%			115,97	14,08	64711	7857		340905	
77	1123-1401-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы из полиэтиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 400 мм. Укладка**									
			м трубопровода	15	7472,01	43,25	112080	649	108628	3054	124345
		НР - 99% СП - 8%			186,84	18,85	2803	283		9211	
78	1122-0701-0207 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 250 мм. Промывка без дезинфекции**									
			км трубопровода	0,558	74972,40	--	41835	--	19369	22242	69203
		НР - 99% СП - 8%			40262,40	--	22466	--		5126	

79	1122-0701-0210 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 400 мм. Промывка без дезинфекции	км трубопровода	0,015	134664,00	–	2020	–	1328	685	2921
		ПР - 99%, СП - 8%			46134,00	–	692	–		216	
		Колодцы									
80	1123-0601-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	4,38	59626,39	12264,50	261164	53719	100760	129383	421791
		ПР - 99%, СП - 8%			24357,38	5480,55	106685	24005		31244	
81	2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	9	12703,00	–	114327	–	114327	–	123473
		СП - 8%			–	–	–	–		9146	
82	2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	6	9215,00	–	55290	–	55290	–	59713
		СП - 8%			–	–	–	–		4423	
83	2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	3	10159,00	–	30477	–	30477	–	32915
		СП - 8%			–	–	–	–		2438	
84	2104-0302-0106 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	9	7832,00	–	70488	–	70488	–	76127
		СП - 8%			–	–	–	–		5639	
85	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	9	4075,00	–	36675	–	36675	–	39609
		СП - 8%			–	–	–	–		2934	
86	1123-0601-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	12,94	48320,20	8310,76	625263	107541	296052	268351	965103
		ПР - 99%, СП - 8%			17130,60	3816,99	221670	49392		71489	
87	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	10	24234,00	–	242340	–	242340	–	261727
		СП - 8%			–	–	–	–		19387	
88	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	16	16492,00	–	263872	–	263872	–	284982
		СП - 8%			–	–	–	–		21110	
89	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	5	17675,00	–	88375	–	88375	–	95445
		СП - 8%			–	–	–	–		7070	

90	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016									
			шт.	10	21539,00	–	215390	–	215390	–	232621
		СП - 8%			–	–	–	–		17231	
91	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90									
			шт.	10	4075,00	–	40750	–	40750	–	44010
		СП - 8%			–	–	–	–		3260	
92	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99									
			комплект	19	28522,00	–	541918	–	541918	–	585271
		СП - 8%			–	–	–	–		43353	
93	2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые									
			шт.	68	595,00	–	40460	–	40460	–	43697
		СП - 8%			–	–	–	–		3237	
94	1123-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 0,7 м. Устройство. Грунты мокрые									
			м3 конструкций колодца	2,214	96667,59	24966,29	214022	55275	56165	125713	366914
		НР - 99% СП - 8%			46333,26	11021,31	102582	24401		27179	
95	2104-0301-0102 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016									
			шт.	9	6403,00	–	57627	–	57627	–	62237
		СП - 8%			–	–	–	–		4610	
96	2104-0302-9905 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92									
			м3	1,044	70577,00	–	73682	–	73682	–	79577
		СП - 8%			–	–	–	–		5895	
97	2303-0101-0403 РСНБ РК 2015	Дождеприемник большой для проезжей части городских дорог, тип ДБ (В125) ГОСТ 3634-99									
			комплект	9	36857,00	–	331713	–	331713	–	358250
		СП - 8%			–	–	–	–		26537	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				8788850	775438	6960983	1169339	10754843
							1052428	310111	–	796654	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				7915219				
	Материалы		Тенге				4757600				
	Всего заработная плата		Тенге					1362539			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				40460				
	Местные материалы		Тенге				1289293				
		Накладные расходы	Тенге				1169339				
		Сметная прибыль	Тенге				726764				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9811322				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								963
		Сметная заработная плата	Тенге					1362539			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				873631				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				873631				
		Сметная прибыль	Тенге				69890				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				943521				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				10754843				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								963

Сметная заработная плата	Тенге			1362539			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**						**26822121**
В ТОМ ЧИСЛЕ:							
- Зарплата рабочих строителей	Тенге		**2793177**				
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге			**2046670**			
- в том числе зарплата машинистов	Тенге			**808537**			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге				**16853764**		
- Накладные расходы	Тенге					**3141687**	
- Сметная прибыль	Тенге					**1986825**	

ИТОГО ПО АКТУ:	**26 822 121**
в т.ч. Оборудование	**0**
Временные здания и сооружения (1,5%)	**402 332**
Итого с временными зданиями и сооружениями	**27 224 453**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	**598 938**
Итого с затратами в зимнее время	**27 823 391**
Непредвиденные работы и затраты - 2%	**556 468**
Итого с непредвиденными работами и затратами	**28 379 859**
Сметная стоимость в текущих ценах на 2022 г. К=1,1025918	**31 291 399**
Итого сметная стоимость в текущих ценах	**31 291 399**
НДС (12 %)	**3 754 968**
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**35 046 367**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "BiGlobal"

_____ **Ермуханбетов С.Н.**

Принял (Заказчик)

ТОО "BINOM EDUCATION"

_____ **Григорян А.Г.**

Технадзор:

Эксперт технического надзора ТОО "Engineering Services"

_____ **Жакупаев Ж.Х**

Авторский надзор

Эксперт авторского надзора ТОО "Engineering center Ltd"

_____ **Бермуханбедов Т.А.**

Форма 4

Заказчик: ТОО "BINOM EDUCATION"
Подрядчик: ТОО "BiGlobal"
Наименование строительства: Школа на 2000 мест расположенная в г. Нур-Султан , район "Есиль", в районе пересечения улиц Е51,Е69,Е70(проектное наименование)
Договор подряда №TNG/Под/ШКЛ-Зам-Зам/71 от 04.09.2021г.

Акт выполненных работ № 60 за август 2022г.
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 07-01-02

на Покрытие проездов, тротуаров, дорожек, площадок

Основание: ГП
Составлен(а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.А/БЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ПО ПРОЕЗДАМ (ТИП 1)										
1	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т		33,208848	125978,81	2024,49	4183611	67231	4116380	41521	4563142
		НР - 108%, СП - 8%				--	1157,68	--	38445		338011	
2	1127-0602-1202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки более 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE"**	м2 покрытия		4030,2	1455,93	44,31	5867689	178578	5496870	245009	6601714
		НР - 108%, СП - 8%				47,70	8,59	192241	34619		489016	
3	1127-0602-1204 РСНБ РК 2015 К=6	**Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE". добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-1202**	м2 покрытия		4030,2	1036,04	9,14	4175448	36836	4135710	7704	4517804
		НР - 108%, СП - 8%				0,72	1,05	2902	4232		334652	
4	1127-0602-1202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки более 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE"**	м2 покрытия		4030,2	1581,00	44,31	6371746	178578	6000927	245009	7146095
		НР - 108%, СП - 8%				47,70	8,59	192241	34619		529340	
5	1127-0602-1204 РСНБ РК 2015 К=2	**Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE". добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-1202**	м2 покрытия		4030,2	360,87	3,05	1454378	12293	1441118	2568	1573502
		НР - 108%, СП - 8%				0,24	0,35	967	1411		116556	

6	1127-0903-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная									
			км линии	0,24	33986,02	10188,86	8157	2446	4844	1832	10788
		НР - 108%; СП - 8%			3612,48	3456,62	867	830		799	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				22061029	475962	21195849	543643	24413045
							389218	114156	--	1808374	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				22061029				
	Материалы		Тенге				21195851				
	Всего заработная плата		Тенге					503374			
		Накладные расходы	Тенге				543643				
		Сметная прибыль	Тенге				1808374				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				24413046				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								302
		Сметная заработная плата	Тенге					503374			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				24413046				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								302
		Сметная заработная плата	Тенге					503374			
		РАЗДЕЛ 2.ПОКРЫТИЕ ТРОТУАРОВ ИЗ БРУСЧАТКИ (ТИП 1, 2,3,4)									
7	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)									
			м2 основания	341,55	-1119,26	-266,36	-382283	-90975	-276857	-48854	-465628
		НР - 108%; СП - 8%			-42,31	-90,13	-14451	-30784		-34491	
8	1127-0701-0302 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком									
			м2 тротуара	598,8	530,91	41,86	317909	25066	365	328357	697968
		НР - 108%; СП - 8%			488,44	19,30	292478	11557		51701	
9	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014									
			м3	60,0537	1218,00	--	73145	--	73145	--	78997
		СП - 8%			--	--	--	--		5852	
10	2104-0509-0414 РСНБ РК 2015	Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 80 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91									
			м2	582,95	3923,00	--	2286913	--	2286913	--	2469866
		СП - 8%			--	--	--	--		182953	
11	2406-0101-0101 РСНБ РК 2015	Плитки тактильные дорожные из бетона ГОСТ Р 52875-2018									
			м2	4,7	7948,00	--	37356	--	37356	--	40344
		СП - 8%			--	--	--	--		2988	
12	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86									
			м бортового камня	1171,68	-1271,03	-34,62	-1489240	-40564	-326605	-1231096	-2937963
		НР - 108%; СП - 8%			-957,66	-15,22	-1122071	-17833		-217627	
13	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91									
			м3	18,74688	-40291,00	--	-755331	--	-755331	--	-815757
		СП - 8%			--	--	--	--		-60426	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				88469	-106473	1038986	-951593	-932173
							-844044	-37060	--	-69050	

	Стоимость общестроительных работ		Тенге				88469				
	Материалы		Тенге				-603098				
	Всего заработная плата		Тенге					-881104			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				37356				
	Местные материалы		Тенге				1604727				
		Накладные расходы	Тенге				-951593				
		Сметная прибыль	Тенге				-69050				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				-932174				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-617
		Сметная заработная плата	Тенге					-881104			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				-932174				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-617
		Сметная заработная плата	Тенге					-881104			

РАЗДЕЛ 3.ПОКРЫТИЕ ПО ДЕТСКИМ И ИГРОВЫМ ПЛОЩАДКАМ .ВОРКАУТ

14	1127-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание**									
			м2 покрытия	2772,95	879,53	25,25	2438893	70017	93781	2487619	5320633
		НР - 108%, СП - 8%			820,46	10,19	2275095	28256		394121	
15	ТТОО"ТАЛЕН грун"	**Резиновое покрытие толщиной 20 мм**									
			м2	2828,409	21219,64	--	60017821	--	60017821	--	64819247
		СП - 8%			--	--	--	--		4801426	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				62456714	70017	60111602	2487619	70139880
							2275095	28256	--	5195547	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				62456714				
	Материалы		Тенге				93781				
	Всего заработная плата		Тенге					2303351			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				60017821				
		Накладные расходы	Тенге				2487619				
		Сметная прибыль	Тенге				5195547				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				70139880				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1675
		Сметная заработная плата	Тенге					2303351			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				70139880				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1675
		Сметная заработная плата	Тенге					2303351			

РАЗДЕЛ 4.ПОКРЫТИЕ ФУТБОЛЬНОГО ПОЛЯ

16	8601-0703-0101 УСН РК 8.02-03-2019 0	**Модульные изделия (Искусственные покрытия) с подразделением по типам (видам): Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-22 мм (без учета работ по подготовке основания)**									
			м2	2400	4556,00	265,00	10934400	636000	8131200	2258400	14248800
		НР - 941 Тенге, СП - 449 Тенге			903,00	92,00	2167200	220800		1056000	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				10934400	636000	8131200	2258400	14248800
							2167200	220800	--	1056000	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				10934400				
	Материалы		Тенге				8131200				
	Всего заработная плата		Тенге					2388000			
		Накладные расходы	Тенге				2258400				

		Сметная прибыль	Тенге				1056000				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				14248800				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1776
		Сметная заработная плата	Тенге					2388000			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				14248800				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1776
		Сметная заработная плата	Тенге					2388000			

РАЗДЕЛ 5.ПОКРЫТИЕ ПО БЕГОВОЙ ДОРОЖКЕ И ВОЛЕЙБОЛЬНОГО ПОЛЯ

17	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство									
			м3 материала основания в плотном теле	69,49	-2617,93	-1098,50	-181920	-76335	-93207	-35013	-234288
		НР - 108%; СП - 8%			-178,13	-288,41	-12378	-20042		-17355	
18	1127-0403-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 20-40 мм двухслойные, нижний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)									
			м2 основания	694,9	-965,33	-176,60	-670808	-122719	-522607	-72558	-802835
		НР - 108%; СП - 8%			-36,67	-60,01	-25482	-41701		-59469	
19	1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=5	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103/до 10см/									
			м2 основания	694,9	303,50	53,01	210902	36836	174066	13787	242664
		НР - 108%; СП - 8%			--	18,37	--	12765		17975	
20	1127-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание									
			м2 покрытия	716	879,53	25,25	629743	18079	24215	642325	1373834
		НР - 108%; СП - 8%			820,46	10,19	587449	7296		101765	
21	2206-0207-0401 РСНБ РК 2015	Бесшовное покрытие на основе резиновой крошки толщиной 13 мм									
			м2	730,32	8439,60	--	6163609	--	6163609	--	6656698
		СП - 8%			--	--	--	--		493089	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				6151526	-144139	5746076	548541	7236073
							549589	-41682	--	536005	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6151526				
	Материалы		Тенге				-417532				
	Всего заработная плата		Тенге					507907			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6163609				
		Накладные расходы	Тенге				548541				
		Сметная прибыль	Тенге				536005				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				7236072				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								380
		Сметная заработная плата	Тенге					507907			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				7236072				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								380
		Сметная заработная плата	Тенге					507907			

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**						**115105624**
В ТОМ ЧИСЛЕ:							
- Зарплата рабочих строителей	Тенге		**4537058**				
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге			**931367**			
- в том числе зарплата машинистов	Тенге			**284470**			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге				**96223715**		
- Накладные расходы	Тенге					**4886610**	
- Сметная прибыль	Тенге					**8526876**	

ИТОГО ПО АКТУ:	**115 105 624**
в т.ч. Оборудование	**0**
Временные здания и сооружения (1,5%)	**1 726 584**
Итого с временными зданиями и сооружениями	**116 832 208**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	**2 570 309**
Итого с затратами в зимнее время	**119 402 517**
Непредвиденные работы и затраты - 2%	**2 388 050**
Итого с непредвиденными работами и затратами	**121 790 567**
Сметная стоимость в текущих ценах на 2022 г. К=1,1025918	**134 285 281**
Итого сметная стоимость в текущих ценах	**134 285 281**
НДС (12 %)	**16 114 234**
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**150 399 514**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "BiGlobal"

_____ **Ермуханбетов С.Н.**

Принял (Заказчик)

ТОО "BINOM EDUCATION"

_____ **Григорян А.Г.**

Технадзор:

Эксперт технического надзора ТОО "Engineering Services"

_____ **Жакупаев Ж.Х**

Авторский надзор

Эксперт авторского надзора ТОО "Engineering center Ltd"

_____ **Бермуханбедов Т.А.**

Форма 4

Заказчик: ТОО "BINOM EDUCATION"
Подрядчик: ТОО "BiGlobal"
Наименование строительства: Школа на 2000 мест расположенная в г. Нур-Султан , район "Есиль", в районе пересечения улиц Е51,Е69,Е70(проектное наименование)
Договор подряда №TNG/Под/ШКЛ-Зам-Зам/71 от 04.09.2021г.

Акт выполненных работ № 61 за август 2022г.
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 07-01-03

на Озеленение

Основание: ГП
Составлен(а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ДЕРЕВЬЯ С КОМОМ										
1	1147-0102-0120 РСНБ РК 2015	Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,8х0,6 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 100%										
		НР - 88%, СП - 8%	яма		101,6	4534,03 3504,15	245,38 107,78	460657 356022	24930 10950	79705	322935 62687	846280
2	1147-0102-0320 РСНБ РК 2015	Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,8х0,6 м. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 100%										
		НР - 88%, СП - 8%	яма		25,4	6762,03 5977,53	-- --	171756 151829	-- --	19927	133610 24429	329795
3	1147-0103-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,8х0,6 м. Посадка										
		НР - 88%, СП - 8%	шт.		127	4228,26 3007,67	1101,60 421,59	536989 381974	139903 53542	15112	383254 73619	993863
4	2501-0101-0307 РСНБ РК 2015	Саженцы деревьев хвойных пород медленного роста (ель сибирская, ель колючая, сосна сибирская) с комом земли 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м, возраст 12 лет ГОСТ 25769-83										
		СП - 8%	шт.		14	16857,00 --	-- --	235998 --	-- --	235998	-- 18880	254878
5	2501-0202-0704 РСНБ РК 2015	Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный, берёза, лох серебристый) с комом земли 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м, возраст 8 лет ГОСТ 24909-81										
		СП - 8%	шт.		61	9288,00 --	-- --	566568 --	-- --	566568	-- 45325	611893

6	2501-0201-0604 РСНБ РК 2015	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м, возраст 8 лет ГОСТ 24909-81									
		СП - 8%	шт.	8	9929,00 --	-- --	79432 --	-- --	79432	-- 6355	85787
7	2501-0202-0704 РСНБ РК 2015	Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный, берёза, лох серебристый) с комом земли 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м, возраст 8 лет ГОСТ 24909-81									
		СП - 8%	шт.	44	9288,00 --	-- --	408672 --	-- --	408672	-- 32694	441366
		КУСТАРНИКИ									
8	1147-0102-0115 РСНБ РК 2015	Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,5х0,4 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 100%									
		НР - 88%; СП - 8%	яма	55	1951,31 1579,50	89,39 36,74	107322 86872	4917 2021	15533	78226 14844	200392
9	1147-0102-0315 РСНБ РК 2015	Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,5х0,4 м. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 100%									
		НР - 88%; СП - 8%	яма	55	2497,23 2214,81	-- --	137348 121815	-- --	15533	107197 19564	264108
10	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство/ДЭС/									
		НР - 95%; СП - 8%	м3 основания	2,627625	3468,77 999,96	1124,51 510,38	9115 2628	2955 1341	3532	3691 1024	13830
11	1147-0103-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,5х0,4 м. Посадка									
		НР - 88%; СП - 8%	шт.	55	3155,82 2094,18	943,85 360,51	173570 115180	51912 19828	6478	118807 23390	315767
12	2501-0301-0303 РСНБ РК 2015	Саженцы кустарников лиственных пород умеренного роста (ирга, арония, облепиха, сирень, боярышник, барбарис, калина, яблоня сибирская) с комом земли 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м, возраст 5 лет ГОСТ 24835-81									
		СП - 8%	шт.	55	4397,00 --	-- --	241835 --	-- --	241835	-- 19347	261182
		ОДНОРЯДНАЯ ЖИВАЯ ИЗГОРОДЬ									

13	1147-0108-0105 РСНБ РК 2015	Кустарники-саженцы для однорядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 100%								
		НР - 88%, СП - 8%	м траншеи	982,08	648,47	43,58	636849	42799	--	541700	1272833
					604,89	21,91	594050	21517		94284	
14	1147-0108-0115 РСНБ РК 2015	Кустарники-саженцы для однорядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 100%								
		НР - 88%, СП - 8%	м траншеи	245,52	1274,13	--	312824	--	--	275285	635158
					1274,13	--	312824	--		47049	
15	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство/ДЭС/								
		НР - 94%, СП - 8%	м3 основания	92,07	3468,77	1124,51	319370	103534	123770	129323	484588
					999,96	510,38	92066	46991		35895	
16	1147-0109-0101 РСНБ РК 2015	Кустарники-саженцы в живой изгороди однорядной и вьющиеся растения. Посадка								
		НР - 88%, СП - 8%	м изгороди	1227,6	713,66	102,54	876089	125879	2319	688813	1690094
					609,23	28,39	747891	34852		125192	
17	2501-0302-0101 РСНБ РК 2015	Саженцы кустарников лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, акация, лох серебристый, жимолость, дерн белый, смородина золотистая, миндаль, карагана (акация), спирея, крушина) с оголённой корневой системой, возраст 3 года ГОСТ 24835-81								
		СП - 8%	шт.	6138	419,00	--	2571822	--	2571822	--	2777568
					--	--	--	--		205746	
		ГАЗОН								
18	1147-0112-0104 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см								
		НР - 88%, СП - 8%	м2	9383	501,68	15,68	4707263	147125	--	4048757	9456502
					486,00	4,34	4560138	40722		700482	
19	1147-0112-0105 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять или исключать								
		НР - 88%, СП - 8%	м2	9383	66,61	0,15	625002	1407	--	548763	1267666
					66,46	--	623594	--		93901	
20	1147-0112-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную								
		НР - 88%, СП - 8%	га	0,9383	240,31	165,28	225	155	2	97	348
					72,03	45,76	68	43		26	
21	2503-0201-0201 РСНБ РК 2015	Семена многолетних трав								
		СП - 8%	кг	375,32	2127,00	--	798306	--	798306	--	862170
					--	--	--	--		63864	
		ЦВЕТНИК								
22	1147-0113-0201 РСНБ РК 2015	Цветники. Подготовка почвы. С внесением растительной земли 20 см								
		НР - 88%, СП - 8%	м2	344	567,40	--	195186	--	--	171763	396305
					567,40	--	195186	--		29356	
23	1147-0113-0202 РСНБ РК 2015	Цветники. Подготовка почвы. Добавлять или исключать на каждые 5 см изменения толщины слоя к норме 11-470113-0201								
		НР - 88%, СП - 8%	м2	344	65,85	--	22652	--	--	19934	45993
					65,85	--	22652	--		3407	

24	1147-0113-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Цветники многолетние при густоте посадки 16 шт. на м2. Посадка									
		НР - 88%; СП - 8%	м2	344	2383,10	495,23	819786	170359	22439	593256	1526085
					1822,64	137,11	626988	47166		113043	
25	1147-0113-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 К=3,9 К ОБ	Цветники многолетние. Посадка. Добавлять или исключать на каждые 10 шт. высаживаемых цветов к норме 11-470113-0301									
		НР - 88%; СП - 8%	м2	1341,6	95,34	--	127908	--	3300	109655	256568
					92,88	--	124608	--		19005	
26	2502-0101-0101 РСНБ РК 2015	Петуния									
		СП - 8%	шт.	6880	115,00	--	791200	--	791200	--	854496
					--	--	--	--		63296	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								26145518
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				9116385				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					815875			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					278973			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						6001484		
		- Накладные расходы	Тенге							8275066	
		- Сметная прибыль	Тенге							1936704	

ИТОГО ПО АКТУ:	26 145 518
в т.ч. Оборудование	0
Временные здания и сооружения (1,5%)	392 183
Итого с временными зданиями и сооружениями	26 537 701
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	583 829
Итого с затратами в зимнее время	27 121 530
Непредвиденные работы и затраты - 2%	542 431
Итого с непредвиденными работами и затратами	27 663 961
Сметная стоимость в текущих ценах на 2022 г. К=1,1025918	30 502 056
Итого сметная стоимость в текущих ценах	30 502 056
НДС (12 %)	3 660 247
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	34 162 303

Сдал (Подрядчик)

ТОО "BiGlobal"

_____ **Ермуханбетов С.Н.**

Технадзор

Эксперт технического надзора ТОО "Engineering Services"

_____ **Жакупаев Ж.Х**

Принял (Заказчик)

ТОО "BINOM EDUCATION"

_____ **Григорян А.Г.**

Авторский надзор

Эксперт авторского надзора ТОО "Engineering center Ltd"

_____ **Бермуханбедов Т.А.**

Форма 4

Заказчик: ТОО "BINOM EDUCATION"
Подрядчик: ТОО "BiGlobal"
Наименование строительства: Школа на 2000 мест расположенная в г. Нур-Султан , район "Есиль", в районе пересечения улиц Е51,Е69,Е70(проектное наименование)
Договор подряда №TNG/Под/ШКЛ-Зам-Зам/71 от 04.09.2021г.

Акт выполненных работ № 62 за август 2022г.
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 07-01-04

на МАФы

Основание: ГП
Составлен(а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	ТОО"Наш-Двор.kz"	**Скалодром**	шт	1		5161200,00	–	5161200	–		–	5161200
						–	–	–	–	5161200	–	
2	8601-0113-0110 УСН РК 8.02-03-2019 0	**Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (6,778 м х 5,640 м х 3,692 м)**										
			комплект	1		1538143,00	2466,00	1538143	2466	1462149	62206	1728377
		НР - 62206 Тенге; СП - 128028 Тенге				73528,00	889,00	73528	889		128028	
3	8601-0113-0111 УСН РК 8.02-03-2019 0	**Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (4,731 м х 2,895 м х 3,353 м)**										
			комплект	1		544783,00	874,00	544783	874	512903	24784	615132
		НР - 24784 Тенге; СП - 45565 Тенге				31006,00	312,00	31006	312		45565	
4	8601-0103-0102 УСН РК 8.02-03-2019 0	**Модульные конструкции сеток для лазания с подразделением по типам (видам): Сетка "Пирамида" малая**										
			комплект	2		922642,00	344,00	1845284	688	1833812	9860	2003556
		НР - 4930 Тенге; СП - 74206 Тенге				5392,00	99,00	10784	198		148412	
5	8601-0104-0407 УСН РК 8.02-03-2019 0	**Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой**										
			комплект	3		185571,00	513,00	556713	1539	479865	59196	665181
		НР - 19732 Тенге; СП - 16424 Тенге				25103,00	145,00	75309	435		49272	
		Площадка для старших класов										
6	8601-0104-0412 УСН РК 8.02-03-2019 0	**Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели "Диван" с навесом**										
			комплект	2		187376,00	298,00	374752	596	350008	21082	427500
		НР - 10541 Тенге; СП - 15833 Тенге				12074,00	88,00	24148	176		31666	

		Воркаут									
7	8601-0201-0116 УСН РК 8.02-03-2019 0	Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Детский спортивный комплекс (6,806 м х 6,314 м х 3,550 м) *НР - 36806 Тенге; СП - 41209 Тенге*	комплект	1	478308,00 44521,00	13856,00 4937,00	478308 44521	13856 4937	419931	36806 41209	556323
8	8601-0201-0114 УСН РК 8.02-03-2019 0	Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Детский спортивный комплекс (4,942 м х 2,053 м х 2,515 м) *НР - 28585 Тенге; СП - 32019 Тенге*	комплект	1	371658,00 36185,00	963,00 370,00	371658 36185	963 370	334510	28585 32019	432262
		Другое									
9	8601-0702-0102 УСН РК 8.02-03-2019 0	Конструкции подставок для велосипедов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Подставка для велосипедов на 5 мест *НР - 4603 Тенге; СП - 4158 Тенге*	шт.	4	47371,00 5482,00	993,00 352,00	189484 21928	3972 1408	163584	18412 16632	224528
10	ТОО"Наш-Двор.kz"	Беседка 3м х 3м х 2,7м,сосна камерной сушки.Стойки клееная сосна.Мягкая кровля.Вместимость 10 детей	шт	2	2024000,00 --	-- --	4048000 --	-- --	4048000	-- --	4048000
11	8601-0303-0206 УСН РК 8.02-03-2019 00	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна со вставкой *СП - 1901 Тенге*	шт.	39	23763,00 --	-- --	926757 --	-- --	926757	-- 74139	1000896
12	8601-0302-0303 УСН РК 8.02-03-2019 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой *НР - 6197 Тенге; СП - 7253 Тенге*	шт.	51	84211,00 7061,00	212,00 66,00	4294761 360111	10812 3366	3923838	316047 368883	4979691
13	8601-0306-0101 УСН РК 8.02-03-2019 00	Декоративные изделия из стеклофибробетона, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Вазон шестигранный "Береке" *СП - 4160 Тенге*	шт.	11	52002,00 --	-- --	572022 --	-- --	572022	-- 45760	617782
14	ТОО "Темир Астана"	Пост охраны 1,5х1,5х2,5	шт	1	361428,57 --	-- --	361429 --	-- --	361429	-- --	361429
15	8601-0805-0102 УСН РК 8.02-03-2019 0	Конструкции ворот футбольных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Ворота футбольные игровые со стойкой *НР - 7217 Тенге; СП - 14128 Тенге*	комплект	2	169378,00 8569,00	2951,00 1055,00	338756 17138	5902 2110	315716	14434 28256	381446
16	8601-0210-0103 УСН РК 8.02-03-2019 0	Модульные конструкции комплексов для волейбола с подразделением по типам (видам): Стойки волейбольные с сеткой *НР - 7568 Тенге; СП - 5864 Тенге*	комплект	1	65734,00 8982,00	2958,00 1082,00	65734 8982	2958 1082	53794	7568 5864	79166

17	8601-0209-0105 УСН РК 8.02-03-2019 0	Модульные конструкции для комплексов для баскетбола с подразделением по типоразмерам и видам: Стойка баскетбольная (2 шт) (600x500x1500)	комплект	1	95569,00	2731,00	95569	2731	75018	14331	118692
		НР - 14331 Тенге; СП - 8792 Тенге			17820,00	931,00	17820	931		8792	
18	8601-0307-0104 УСН РК 8.02-03-2019 0	Конструкции навесов для мусоросборников, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Навес над мусорными баками на 3 шт.	шт.	2	277121,00	13462,00	554242	26924	471794	46842	649170
		НР - 23421 Тенге; СП - 24043 Тенге			27762,00	4821,00	55524	9642		48086	
19	2106-0106-0301 РСНБ РК 2015	Металлический мусоросборник с тележкой СТ РК 1231-2004	комплект	6	82185,00	–	493110	–	493110	–	532559
		СП - 8%			–	–	–	–		39449	
		Трибуна									
20	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0.6	20011,85	1153,47	12007	692	10367	1028	14078
		НР - 91%; СП - 8%			1579,50	302,77	948	182		1043	
21	1106-0101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом более 5 м3. Устройство	м3	4.56	24202,56	1480,10	110364	6749	86722	17009	137563
		НР - 91%; СП - 8%			3704,70	394,34	16893	1798		10190	
22	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0.1716	745510,32	1465,32	127930	252	112400	14013	153299
		НР - 91%; СП - 8%			89030,00	708,60	15278	122		11355	
23	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,79787	29457,92	13447,07	23504	10729	5700	7301	33269
		НР - 69%; СП - 8%			8867,04	4394,68	7075	3506		2464	
24	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	2,28295	107530,00	23043,23	245486	52607	5461	140757	417142
		НР - 69%; СП - 8%			82094,50	7261,67	187418	16578		30899	
25	1109-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м	т конструкций	1,284	65939,53	26753,22	84666	34352	5780	38699	133234
		НР - 69%; СП - 8%			34684,00	8996,56	44534	11552		9869	
26	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	1,10196	35659,91	10961,71	39296	12080	4640	18404	62316
		НР - 69%; СП - 8%			20487,30	3717,71	22576	4097		4616	
27	1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т конструкций	3,2925	91889,93	25827,99	302548	85039	32879	151072	489910
		НР - 69%; СП - 8%			56075,80	10422,37	184630	34316		36290	

28	1109-0701-0129 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)									
			т конструкций	0,2594	256402,87	19118,03	66511	4960	903	43060	118336
		НР - 69%; СП - 8%			233800,00	6775,60	60648	1758		8766	
29	1109-0501-0201 РСНБ РК 2015	Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже									
			т	8,75928	8451,03	809,44	74025	7090	8080	40630	123828
		НР - 69%; СП - 8%			6719,20	3,34	58855	29		9172	
30	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т									
			т	4,16033	553327,00	--	2302023	--	2302023	--	2486185
		СП - 8%			--	--	--	--		184162	
31	2106-0801-0201 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т									
			т	1,10196	502491,00	--	553725	--	553725	--	598023
		СП - 8%			--	--	--	--		44298	
32	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т									
			т	3,75639	498098,00	--	1871050	--	1871050	--	2020734
		СП - 8%			--	--	--	--		149684	
33	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115									
			м2	180,974355	86,63	1,77	15678	321	9439	4125	21387
		НР - 69%; СП - 8%			32,70	0,33	5918	60		1584	
34	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115									
			м2	48,48624	86,63	1,77	4200	86	2528	1105	5729
		НР - 69%; СП - 8%			32,70	0,33	1586	16		424	
35	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115									
			м2	191,951529	86,63	1,77	16629	339	10013	4375	22684
		НР - 69%; СП - 8%			32,70	0,33	6277	63		1680	
36	0ОО"Каскад"	Сиденья для трибун									
			шт	120	4525,66	--	543079	--		--	543079
					--	--	--	--	543079	--	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								31963685
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1389620				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					289577			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					99933			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						17410523		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						10113708		
		- Накладные расходы	Тенге							1141731	
		- Сметная прибыль	Тенге							1618528	

ИТОГО ПО АКТУ:	**31 963 685**
в т.ч. Оборудование	**10 113 708**
Временные здания и сооружения (1,5%)	**327 750**
Итого с временными зданиями и сооружениями	**32 291 435**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	**487 910**
Итого с затратами в зимнее время	**32 779 345**
Непредвиденные работы и затраты - 2%	**453 313**
Итого с непредвиденными работами и затратами	**33 232 657**
Сметная стоимость в текущих ценах на 2022 г. К=1,1025918	**36 642 056**
Итого сметная стоимость в текущих ценах	**36 642 056**
НДС (12 %)	**4 397 047**
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**41 039 102**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "BiGlobal"

_____ **Ермуханбетов С.Н.**

Принял (Заказчик)

ТОО "BINOM EDUCATION"

_____ **Григорян А.Г.**

Технадзор:

Эксперт технического надзора ТОО "Engineering Services"

_____ **Жакупаев Ж.Х**

Авторский надзор

Эксперт авторского надзора ТОО "Engineering center Ltd"

_____ **Бермуханбедов Т.А.**

Форма 4

Заказчик: ТОО "BINOM EDUCATION"
Подрядчик: ТОО "BiGlobal"
Наименование строительства: Школа на 2000 мест расположенная в г. Нур-Султан , район "Есиль", в районе пересечения улиц Е51,Е69,Е70(проектное наименование)
Договор подряда №TNG/Под/ШКЛ-Зам-Зам/71 от 04.09.2021г.

Акт выполненных работ № 63 за август 2022г.
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 07-01-05

на Ограждение территории

Основание: ГП
Составлен(а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	8601-0605-0403 УСН РК 8.02-03-2019 0	**Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 2,1 м, с металлическими стойками**										
		НР - 16082 Тенге; СП - 7264 Тенге	комплект	4		74715,00 13617,00	174,00 72,00	298860 54468	696 288	243696	64328 29056	392244
2	1310-1001-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Шлагбаум автоматический (полуавтоматический) с опорой стрелы. Монтаж с устройством фундамента**										
		НР - 61% СП - 8%	шлагбаум	1		22781,17 8931,59	270,35 239,06	22781 8932	270 239	13579	5594 2270	30645
3	5111-0301-0103 РСНБ РК 2015	**Шлагбаум автоматический подъемный с алюминиевой стрелой длиной 5 м, в комплекте: стойка со встроенным блоком управления, стрела, опора стрелы, пульт управления, фотоэлементы, анкерные болты**										
			комплект	1		213837,00 --	-- --	213837 --	-- --	213837	-- --	213837
		Ограждение футбольного поля										
4	8601-0602-0602 УСН РК 8.02-03-2019 0	**Конструкции ограждений из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 3,0 м**										
		НР - 8575 Тенге; СП - 4796 Тенге	секция	120		51375,00 6772,00	12618,00 4934,00	6165000 812640	1514160 592080	3838200	1029000 575520	7769520
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**8406246**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

- Зарплата рабочих строителей	Тенге		876040					
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге			1515126				
- в том числе зарплата машинистов	Тенге			592607				
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге				4095475			
- Оборудование, инвентарь	Тенге				213837			
- Накладные расходы	Тенге					1098922		
- Сметная прибыль	Тенге					606846		
		ИТОГО ПО АКТУ:						8 406 246
		в т.ч. Оборудование						213 837
		Временные здания и сооружения (1.5%)						122 886
		Итого с временными зданиями и сооружениями						8 529 132
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)						182 936
		Итого с затратами в зимнее время						8 712 069
		Непредвиденные работы и затраты - 2%						169 965
		Итого с непредвиденными работами и затратами						8 882 033
		Сметная стоимость в текущих ценах на 2022 г. К=1,1025918						9 793 257
		Итого сметная стоимость в текущих ценах						9 793 257
		НДС (12 %)						1 175 191
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)						10 968 448

Сдал (Подрядчик)

ТОО "BiGlobal"

_____ **Ермуханбетов С.Н.**

Принял (Заказчик)

ТОО "BINOM EDUCATION"

_____ **Григорян А.Г.**

Технадзор:

Эксперт технического надзора ТОО "Engineering Services"

_____ **Жакупаев Ж.Х**

Авторский надзор

Эксперт авторского надзора ТОО "Engineering center Ltd"

_____ **Бермуханбедов Т.А.**

Форма 4

Заказчик: ТОО "BINOM EDUCATION"
Подрядчик: ТОО "BiGlobal"
Наименование строительства: Школа на 2000 мест расположенная в г. Нур-Султан , район "Есиль", в районе пересечения улиц Е51,Е69,Е70(проектное наименование)
Договор подряда №TNG/Под/ШКЛ-Зам-Зам/71 от 04.09.2021г.

Акт выполненных работ № 64 за август 2022г.
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-01-10

на Технологическое оборудование

Основание: СО
Составлен(а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 1.Блок 1										
		РАЗДЕЛ 1.Цокольный этаж										
		РАЗДЕЛ 2.Первый этаж										
		Учебный кабинет начального класса (2,3,4)										
1	**Прайс ТОО "GIB Software"**	**МФУ лазерный, А4, ч/б, 38стр/мин, 3600x600dpi, дуплекс, АПД-50 листов, сетевой, wi-fi, USB**										
			шт.	**1**		**214160,47**	**--**	**214160**	**--**		**--**	**214160**
						--	**--**	**--**	**--**	**214160**	**--**	
2	**Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"**	**Стул ученический (Каркас из металлокаркаса.Сиденье и спинка комплектуется полипропиленовым пластиком.Окрашен в полимерно-порошковую краску Регулируется по высоте)**										
			шт.	**75**		**18219,61**	**--**	**1366471**	**--**		**--**	**1366471**
						--	**--**	**--**	**--**	**1366471**	**--**	
3	**Прайс ТОО "GIB Software"**	**Интерактивная панель(Диагональ: 75 дюймов (189,6 см)/4K UHD Сенсорная/Стилус .Размер рабочей поверхностей 168,8x96,6 см.Одновременная работа пользователей 20 Питание: USB/HDMI, USB-A, USB-B)**										
			шт.	**3**		**1365124,90**	**--**	**4095375**	**--**		**--**	**4095375**
						--	**--**	**--**	**--**	**4095375**	**--**	

4	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Стол учителя с тумбой (Основание: металло-каркас покрашена в полимерно порошковую краску по выбору Заказчика, столешница ЛДСП с кромкой ПВХ Размер стола (ВхШхГ) 1600х600х760. Тумба мобильная из ЛДСП, кромка ПВХ с колесиками. Телескопические направляющие замок на верхнем ящике, ручки интегрированные Размер 650х450х500)	компл.	3	71852,00 --	-- --	215556 --	-- --	215556	-- --	215556
5	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Стол ученический двухместный (Каркас из металлокаркаса.Имеют специальные крючки для портфелей и полку для учебников.Окрашен в полимерно-порошковую краску Столешница имеет специальную антивандальную полиуретановую кромку. Регулируется по высоте)	компл.	39	28227,57 --	-- --	1100875 --	-- --	1100875	-- --	1100875
		Кабинет иностранного языка (начальная школа с каз.яз. обучения) (6.1)									
6	Прайс ТОО "GIB Software"	МФУ лазерный, А4, ч/б, 38стр/мин, 3600х600dpi, дуплекс, АПД-50 листов, сетевой, wi-fi, USB	шт.	1	214160,47 --	-- --	214160 --	-- --	214160	-- --	214160
7	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Стул ученический (Каркас из металлокаркаса.Сиденье и спинка комплектуется полипропиленовым пластиком.Окрашен в полимерно-порошковую краску Регулируется по высоте)	шт.	14	18219,61 --	-- --	255075 --	-- --	255075	-- --	255075
8	Прайс ТОО "GIB Software"	Интерактивная панель(Диагональ: 75 дюймов (189,6 см)/4K UHD Сенсорная/Стилус .Размер рабочей поверхностей 168,8х96,6 см.Одновременная работа пользователей 20 Питание: USB/HDMI, USB-A, USB-B)	шт.	1	1365124,90 --	-- --	1365125 --	-- --	1365125	-- --	1365125
9	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Стол учителя с тумбой 1600х600х760	шт.	1	71852,00 --	-- --	71852 --	-- --	71852	-- --	71852
		Умывальная(8,5,13)									
10	1308-0305-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Электросушитель для рук Монтаж оборудования	шт.	6	1845,66 1735,00	92,21 40,56	11074 10410	553 243	111	7670 1500	20244
		НР - 72% СП - 8%									
11	Прайс ТОО "Bulak"	Электросушитель для рук Almacom HD-798-ABS-G	шт.	6	36142,86 --	-- --	216857 --	-- --	216857	-- --	216857
		Рекреация (10,12)									
		Игровое помещение (17)									
		Учебный кабинет 1 класса (5,18,19,20)									

12	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Стул ученический (Каркас из металлокаркаса.Сиденье и спинка комплектуется полипропиленовым пластиком.Окрашен в полимерно-порошковую краску Регулируется по высоте)									
			шт.	104	18219,61	–	1894839	–		–	1894839
					–	–	–	–	1894839	–	
13	Прайс ТОО "GIB Software"	Интерактивная панель(Диагональ: 75 дюймов (189,6 см)/4K UHD Сенсорная/Стилус .Размер рабочей поверхностей 168,8x96,6 см.Одновременная работа пользователей 20 Питание: USB/HDMI, USB-A, USB-B)									
			шт.	4	1365124,90	–	5460500	–		–	5460500
					–	–	–	–	5460500	–	
14	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Стол учителя с тумбой 1600x600x760									
			шт.	4	71852,00	–	287408	–		–	287408
					–	–	–	–	287408	–	
15	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Стол ученический двухместный (Каркас из металлокаркаса.Имеют специальные крючки для портфелей и полку для учебников.Окрашен в полимерно-порошковую краску Столешница имеет специальную антивандальную полиуретановую кромку. Регулируется по высоте)									
			компл.	52	28227,57	–	1467834	–		–	1467834
					–	–	–	–	1467834	–	
16	Прайс ТОО "GIB Software"	МФУ лазерный, А4, ч/б, 38стр/мин, 3600x600dpi, дуплекс, АПД-50 листов, сетевой, wi-fi, USB									
			шт.	1	214160,47	–	214160	–		–	214160
					–	–	–	–	214160	–	
		Кабинет логопеда (6.2)									
17	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Стол для кабинета 1600x600x760									
			шт.	1	48756,71	–	48757	–		–	48757
					–	–	–	–	48757	–	
18	Прайс ТОО "GIB Software"	МФУ лазерный, А4, ч/б, 38стр/мин, 3600x600dpi, дуплекс, АПД-50 листов, сетевой, wi-fi, USB									
			шт.	1	214160,47	–	214160	–		–	214160
					–	–	–	–	214160	–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				18714239	553	111	7670	18723409
							10410	243	18703165	1500	
	Стоимость оборудования		Тенге				18703164				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				18703164				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				11074				
	Материалы		Тенге				111				
	Всего заработная плата		Тенге					10653			
		Накладные расходы	Тенге				7670				
		Сметная прибыль	Тенге				1500				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				20244				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					10653			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				18723408				

		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					10653			
		РАЗДЕЛ 3.Второй этаж									
		Умывальная(2,7,17)									
19	1308-0305-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Электросушитель для рук Монтаж оборудования									
			шт.	6	1845,66	92,21	11074	553	111	7670	20244
		НР - 72% СН - 8%			1735,00	40,56	10410	243		1500	
20	Прайс ТОО "Bulak"	Электросушитель для рук Almacom HD-798-ABS-G									
			шт.	6	36142,86	–	216857	–		–	216857
					–	–	–	–	216857	–	
		Учебный кабинет 2-3 класса (3,4,5,10,12,15,18,19,20)									
21	Прайс ТОО "GIB Software"	МФУ лазерный, А4, ч/б, 38стр/мин, 3600x600dpi, дуплекс, АПД-50 листов, сетевой, wi-fi, USB									
			шт.	3	214160,47	–	642481	–		–	642481
					–	–	–	–	642481	–	
22	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Стул ученический (Каркас из металлокаркаса.Сиденье и спинка комплектуется полипропиленовым пластиком.Окрашен в полимерно-порошковую краску Регулируется по высоте)									
			шт.	234	18219,61	–	4263389	–		–	4263389
					–	–	–	–	4263389	–	
23	Прайс ТОО "GIB Software"	Интерактивная панель(Диагональ: 75 дюймов (189,6 см)/4K UHD Сенсорная/Стилус .Размер рабочей поверхностей 168,8x96,6 см.Одновременная работа пользователей 20 Питание: USB/HDMI, USB-A, USB-B)									
			шт.	9	1365124,90	–	12286124	–		–	12286124
					–	–	–	–	12286124	–	
24	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Стол учителя с тумбой 1600x600x760									
			шт.	8	71852,00	–	574816	–		–	574816
					–	–	–	–	574816	–	
25	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Стол ученический двухместный (Каркас из металлокаркаса.Имеют специальные крючки для портфелей и полку для учебников.Окрашен в полимерно-порошковую краску Столешница имеет специальную антивандальную полиуретановую кромку. Регулируется по высоте)									
			компл.	117	28227,57	–	3302626	–		–	3302626
					–	–	–	–	3302626	–	
		Кабинет Казахского языка и литературы (11.1)									
26	Прайс ТОО "GIB Software"	Интерактивная панель(Диагональ: 75 дюймов (189,6 см)/4K UHD Сенсорная/Стилус .Размер рабочей поверхностей 168,8x96,6 см.Одновременная работа пользователей 20 Питание: USB/HDMI, USB-A, USB-B)									
			шт.	1	1365124,90	–	1365125	–		–	1365125

27	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Стол учителя с тумбой 1600x600x760				--	--	--	--	1365125	--	
			шт.	1	71852,00	--	71852	--		--	71852
					--	--	--	--	71852	--	
		Рекреация (9.1, 9.2)									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				22734344	553	111	7670	22743514
							10410	243	22723270	1500	
	Стоимость оборудования		Тенге				22723270				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				22723270				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				11074				
	Материалы		Тенге				111				
	Всего заработная плата		Тенге					10653			
		Накладные расходы	Тенге				7670				
		Сметная прибыль	Тенге				1500				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				20244				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					10653			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				22743514				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					10653			
		РАЗДЕЛ 4.Третий этаж									
		Умывальная(2,19)									
28	1308-0305-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Электросушитель для рук Монтаж оборудования									
			шт.	4	1845,66	92,21	7383	369	74	5114	13496
		НР - 72%; СП - 80%			1735,00	40,56	6940	162		1000	
29	Прайс ТОО "Bulak"	Электросушитель для рук Almacom HD-798-ABS-G									
			шт.	4	36142,86	--	144571	--		--	144571
					--	--	--	--	144571	--	
		Учебный кабинет 4 класса (12,13)									
30	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Стул ученический (Каркас из металлокаркаса.Сиденье и спинка комплектуется полипропиленовым пластиком.Окрашен в полимерно-порошковую краску Регулируется по высоте)									
			шт.	52	18219,61	--	947420	--		--	947420
					--	--	--	--	947420	--	
31	Прайс ТОО "GIB Software"	Интерактивная панель(Диагональ: 75 дюймов (189,6 см)/4K UHD Сенсорная/Стилус .Размер рабочей поверхностей 168,8x96,6 см.Одновременная работа пользователей 20 Питание: USB/HDMI, USB-A, USB-B)									
			шт.	2	1365124,90	--	2730250	--		--	2730250
					--	--	--	--	2730250	--	
32	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Стол учителя с тумбой 1600x600x760									
			шт.	2	71852,00	--	143704	--		--	143704
					--	--	--	--	143704	--	

33	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Стол ученический двухместный (Каркас из металлокаркаса.Имеют специальные крючки для портфелей и полку для учебников.Окрашен в полимерно-порошковую краску Столешница имеет специальную антивандальную полиуретановую кромку. Регулируется по высоте)	компл.	26	28227,57	--	733917	--		--	733917
					--	--	--	--	733917	--	
		Кабинет информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) (3)									
34	Прайс ТОО "GIB Software"	МФУ лазерный, А4, ч/б, 38стр/мин, 3600x600dpi, дуплекс, АПД-50 листов, сетевой, wi-fi, USB	шт.	1	214160,47	--	214160	--		--	214160
					--	--	--	--	214160	--	
35	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Стол учителя с тумбой 1600x600x760	шт.	1	71852,00	--	71852	--		--	71852
					--	--	--	--	71852	--	
36	Прайс ТОО "GIB Software"	Интерактивная панель(Диагональ: 75 дюймов (189,6 см)/4K UHD Сенсорная/Стилус .Размер рабочей поверхностей 168,8x96,6 см.Одновременная работа пользователей 20 Питание: USB/HDMI, USB-A, USB-B)	шт.	1	1365124,90	--	1365125	--		--	1365125
					--	--	--	--	1365125	--	
37	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Стол ученический двухместный (Каркас из металлокаркаса.Имеют специальные крючки для портфелей и полку для учебников.Окрашен в полимерно-порошковую краску Столешница имеет специальную антивандальную полиуретановую кромку. Регулируется по высоте)	компл.	13	28227,57	--	366958	--		--	366958
					--	--	--	--	366958	--	
38	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Стул ученический (Каркас из металлокаркаса.Сиденье и спинка комплектуется полипропиленовым пластиком.Окрашен в полимерно-порошковую краску Регулируется по высоте)	шт.	25	18219,61	--	455490	--		--	455490
					--	--	--	--	455490	--	
		Рекреация (8)									
		Кабинет биологии (9). Лаборантская (10)									
39	Прайс ТОО "GIB Software"	МФУ лазерный, А4, ч/б, 38стр/мин, 3600x600dpi, дуплекс, АПД-50 листов, сетевой, wi-fi, USB	шт.	1	214160,47	--	214160	--		--	214160
					--	--	--	--	214160	--	
40	1110-0111-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Столы, шкафы под мойки, холодильные шкафы и др. Установка	изделие	19	1374,48	118,26	26115	2247	7956	15439	44879
		НР - 90%, СП - 8%			837,45	65,43	15912	1243		3324	

41	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Стол ученический двухместный лабораторный 1500x750x750 с раковиной. Поверхность устойчива к химическому воздействию и высокой температуры	шт.	13	493982,50	–	6421773	–		–	6421773
					–	–	–	–	6421773	–	
42	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Стол учителя с тумбой 1500x750x750 с подводом электричества. Поверхность устойчива к химическому воздействию и высокой температуры	шт.	2	340013,93	–	680028	–		–	680028
					–	–	–	–	680028	–	
43	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Шкаф для учебных пособий 900x600x1920 металлический	шт.	4	211706,79	–	846827	–		–	846827
					–	–	–	–	846827	–	
44	Прайс ТОО "GIB Software"	Интерактивная панель(Диагональ: 75 дюймов (189,6 см)/4K UHD Сенсорная/Стилус .Размер рабочей поверхностей 168,8x96,6 см.Одновременная работа пользователей 20 Питание: USB/HDMI, USB-A, USB-B)	шт.	1	1365124,90	–	1365125	–		–	1365125
					–	–	–	–	1365125	–	
45	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Стол для проведения демонстраций с системой хранения 2400x750x900 с подводом электричества и воды. Поверхность устойчива к химическому воздействию и высокой температуры	шт.	1	814750,36	–	814750	–		–	814750
					–	–	–	–	814750	–	
46	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Шкаф для хранения реактивов 900x420x1920, патрубок для ЦВС диам.100мм	шт.	1	269445,00	–	269445	–		–	269445
					–	–	–	–	269445	–	
		Кабинет музыки (15)									
47	Прайс ТОО "GIB Software"	МФУ лазерный, А4, ч/б, 38стр/мин, 3600x600dpi, дуплекс, АПД-50 листов, сетевой, wi-fi, USB	шт.	1	214160,47	–	214160	–		–	214160
					–	–	–	–	214160	–	
48	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Доска классная "Нотный стан"	компл.	1	59021,29	–	59021	–		–	59021
					–	–	–	–	59021	–	
49	Прайс ТОО "GIB Software"	Интерактивная панель(Диагональ: 75 дюймов (189,6 см)/4K UHD Сенсорная/Стилус .Размер рабочей поверхностей 168,8x96,6 см.Одновременная работа пользователей 20 Питание: USB/HDMI, USB-A, USB-B)	шт.	1	1365124,90	–	1365125	–		–	1365125
					–	–	–	–	1365125	–	
50	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Стол учителя с тумбой 1600x600x760	шт.	1	71852,00	–	71852	–		–	71852
					–	–	–	–	71852	–	

51	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Стол ученический двухместный (Каркас из металлокаркаса.Имеют специальные крючки для портфелей и полку для учебников.Окрашен в полимерно-порошковую краску Столешница имеет специальную антивандальную полиуретановую кромку. Регулируется по высоте)	компл.	13	28227,57	--	366958	--		--	366958
					--	--	--	--	366958	--	
		Учебный кабинет математики (14)									
52	Прайс ТОО "GIB Software"	Интерактивная панель(Диагональ: 75 дюймов (189,6 см)/4K UHD Сенсорная/Стилус .Размер рабочей поверхностей 168,8x96,6 см.Одновременная работа пользователей 20 Питание: USB/HDMI, USB-A, USB-B)	шт.	1	1365124,90	--	1365125	--		--	1365125
					--	--	--	--	1365125	--	
53	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Стол учителя с тумбой 1600x600x760	шт.	1	71852,00	--	71852	--		--	71852
					--	--	--	--	71852	--	
		Кабинет русского языка (начальная школа с каз.яз.обучения) (4,5)									
54	Прайс ТОО "GIB Software"	Интерактивная панель(Диагональ: 75 дюймов (189,6 см)/4K UHD Сенсорная/Стилус .Размер рабочей поверхностей 168,8x96,6 см.Одновременная работа пользователей 20 Питание: USB/HDMI, USB-A, USB-B)	шт.	2	1365124,90	--	2730250	--		--	2730250
					--	--	--	--	2730250	--	
55	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Стол учителя с тумбой 1600x600x760	шт.	2	71852,00	--	143704	--		--	143704
					--	--	--	--	143704	--	
		Кабинет иностранного языка (11,11.1)									
56	Прайс ТОО "GIB Software"	МФУ лазерный, А4, ч/б, 38стр/мин, 3600x600dpi, дуплекс, АПД-50 листов, сетевой, wi-fi, USB	шт.	1	214160,47	--	214160	--		--	214160
					--	--	--	--	214160	--	
57	Прайс ТОО "GIB Software"	Интерактивная панель(Диагональ: 75 дюймов (189,6 см)/4K UHD Сенсорная/Стилус .Размер рабочей поверхностей 168,8x96,6 см.Одновременная работа пользователей 20 Питание: USB/HDMI, USB-A, USB-B)	шт.	1	1365124,90	--	1365125	--		--	1365125
					--	--	--	--	1365125	--	
58	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Стол учителя с тумбой 1600x600x760	шт.	2	71852,00	--	143704	--		--	143704
					--	--	--	--	143704	--	
		Кабинет иностранного языка (начальная школа с каз.яз. обучения) (6)									

59	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Стул ученический (Каркас из металлокаркаса.Сиденье и спинка комплектуется полипропиленовым пластиком.Окрашен в полимерно-порошковую краску Регулируется по высоте)									
			шт.	13	18219,61	--	236855	--		--	236855
					--	--	--	--	236855	--	
60	Прайс ТОО "GIB Software"	Интерактивная панель(Диагональ: 75 дюймов (189,6 см)/4K UHD Сенсорная/Стилус .Размер рабочей поверхностей 168,8x96,6 см.Одновременная работа пользователей 20 Питание: USB/HDMI, USB-A, USB-B)									
			шт.	1	1365124,90	--	1365125	--		--	1365125
					--	--	--	--	1365125	--	
61	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Стол учителя с тумбой 1600x600x760									
			шт.	1	71852,00	--	71852	--		--	71852
					--	--	--	--	71852	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				27603923	2616	8030	20553	27628800
							22852	1405	27570425	4324	
	Стоимость оборудования		Тенге				27570422				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				27570422				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				7383				
	Материалы		Тенге				74				
	Всего заработная плата		Тенге					7102			
		Накладные расходы	Тенге				5114				
		Сметная прибыль	Тенге				1000				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				13497				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					7102			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				26115				
	Материалы		Тенге				7957				
	Всего заработная плата		Тенге					17155			
		Накладные расходы	Тенге				15439				
		Сметная прибыль	Тенге				3324				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				44878				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
		Сметная заработная плата	Тенге					17155			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				27628797				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18
		Сметная заработная плата	Тенге					24257			
		РАЗДЕЛ 5.Четвертый этаж									
		Умывальная(2,18)									
62	1308-0305-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Электросушитель для рук Монтаж оборудования									
			шт.	4	1845,66	92,21	7383	369	74	5114	13496
		ПР - 72% СП - 8%			1735,00	40,56	6940	162		1000	
63	Прайс ТОО "Bulak"	Электросушитель для рук Almacom HD-798-ABS-G									
			шт.	4	36142,86	--	144571	--		--	144571
					--	--	--	--	144571	--	

		Кабинет Казахского языка и литературы (3,4,15)									
64	Прайс ТОО "GIB Software"	Интерактивная панель(Диагональ: 75 дюймов (189,6 см)/4K UHD Сенсорная/Стилус .Размер рабочей поверхностей 168,8x96,6 см.Одновременная работа пользователей 20 Питание: USB/HDMI, USB-A, USB-B)	шт.	3	1365124,90 --	-- --	4095375 --	-- --	4095375	-- --	4095375
65	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Стол учителя с тумбой 1600x600x760	шт.	3	71852,00 --	-- --	215556 --	-- --	215556	-- --	215556
		Учебный кабинет русского языка и литературы (5,6)									
66	Прайс ТОО "GIB Software"	Интерактивная панель(Диагональ: 75 дюймов (189,6 см)/4K UHD Сенсорная/Стилус .Размер рабочей поверхностей 168,8x96,6 см.Одновременная работа пользователей 20 Питание: USB/HDMI, USB-A, USB-B)	шт.	2	1365124,90 --	-- --	2730250 --	-- --	2730250	-- --	2730250
67	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Стол учителя с тумбой 1600x600x760	шт.	2	71852,00 --	-- --	143704 --	-- --	143704	-- --	143704
		Рекреация (8) **Кабинет физики и нанотехнологии (9,13). Лаборантская (10,14)**									
68	Прайс ТОО "GIB Software"	МФУ лазерный, А4, ч/б, 38стр/мин, 3600x600dpi, дуплекс, АПД-50 листов, сетевой, wi-fi, USB	шт.	2	214160,47 --	-- --	428321 --	-- --	428321	-- --	428321
69	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Шкаф для учебных пособий 900x600x1920 металлический	шт.	8	211706,79 --	-- --	1693654 --	-- --	1693654	-- --	1693654
70	Прайс ТОО "GIB Software"	Интерактивная панель(Диагональ: 75 дюймов (189,6 см)/4K UHD Сенсорная/Стилус .Размер рабочей поверхностей 168,8x96,6 см.Одновременная работа пользователей 20 Питание: USB/HDMI, USB-A, USB-B)	шт.	2	1365124,90 --	-- --	2730250 --	-- --	2730250	-- --	2730250
71	1110-0111-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Столы, шкафы под мойки, холодильные шкафы и др. Установка *НР - 90%, СП - 85%*	изделие	34	1374,48 837,45	118,26 65,43	46732 28473	4021 2225	14238	27628 5949	80309

72	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Стол для проведения демонстраций с системой хранения 2400x750x900 с подводом электричества. Поверхность устойчива к химическому воздействию и высокой температуры	шт.	2	558136,07	–	1116272	–		–	1116272
					–	–	–	–	1116272	–	
73	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Стол ученический двухместный 1500x750x750 с подводом электричества. Поверхность устойчива к химическому воздействию и высокой температуры/лабораторный/	шт.	26	250198,93	–	6505172	–		–	6505172
					–	–	–	–	6505172	–	
74	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Стол учителя с тумбой 1500x750x750 с подводом электричества. Поверхность устойчива к химическому воздействию и высокой температуры	шт.	4	340013,93	–	1360056	–		–	1360056
					–	–	–	–	1360056	–	
75	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Шкаф для хранения реактивов 900x420x1920, патрубок для ЦВС диам.100мм	шт.	2	269445,00	–	538890	–		–	538890
					–	–	–	–	538890	–	
		Учебный кабинет русского языка и литературы (12)									
76	Прайс ТОО "GIB Software"	МФУ лазерный, А4, ч/б, 38стр/мин, 3600x600dpi, дуплекс, АПД-50 листов, сетевой, wi-fi, USB	шт.	1	214160,47	–	214160	–		–	214160
					–	–	–	–	214160	–	
77	Прайс ТОО "GIB Software"	Интерактивная панель(Диагональ: 75 дюймов (189,6 см)/4K UHD Сенсорная/Стилус .Размер рабочей поверхностей 168,8x96,6 см.Одновременная работа пользователей 20 Питание: USB/HDMI, USB-A, USB-B)	шт.	1	1365124,90	–	1365125	–		–	1365125
					–	–	–	–	1365125	–	
78	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Стол учителя с тумбой 1600x600x760	шт.	1	71852,00	–	71852	–		–	71852
					–	–	–	–	71852	–	
		Кабинет иностранного языка (11,11.1,16)									
79	Прайс ТОО "GIB Software"	Интерактивная панель(Диагональ: 75 дюймов (189,6 см)/4K UHD Сенсорная/Стилус .Размер рабочей поверхностей 168,8x96,6 см.Одновременная работа пользователей 20 Питание: USB/HDMI, USB-A, USB-B)	шт.	2	1365124,90	–	2730250	–		–	2730250
					–	–	–	–	2730250	–	
80	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Стол учителя с тумбой 1600x600x760	шт.	3	71852,00	–	215556	–		–	215556
					–	–	–	–	215556	–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				26353129	4390	14312	32742	26392819

	Стоимость оборудования		Тенге				35413	2387	26299014	6949	
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				26299014				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				7383				
	Материалы		Тенге				74				
	Всего заработная плата		Тенге					7102			
		Накладные расходы	Тенге				5114				
		Сметная прибыль	Тенге				1000				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				13497				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					7102			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				46732				
	Материалы		Тенге				14238				
	Всего заработная плата		Тенге					30698			
		Накладные расходы	Тенге				27628				
		Сметная прибыль	Тенге				5949				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				80309				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24
		Сметная заработная плата	Тенге					30698			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				26392820				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								28
		Сметная заработная плата	Тенге					37800			

РАЗДЕЛ 6.Пятый этаж

		Умывальная(2,18)									
81	**1308-0305-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Электросушитель для рук Монтаж оборудования**									
			шт.	**4**	**1845,66**	**92,21**	**7383**	**369**	**74**	**5114**	**13496**
		НР - 72% СП - 8%			**1735,00**	**40,56**	**6940**	**162**		**1000**	
82	**Прайс ТОО "Bulak"**	**Электросушитель для рук Almacom HD-798-ABS-G**									
			шт.	**4**	**36142,86**	**–**	**144571**	**–**		**–**	**144571**
					–	**–**	**–**	**–**	**144571**	**–**	
		Кабинет иностранного языка (3,4)									
83	**Прайс ТОО "GIB Software"**	**Интерактивная панель(Диагональ: 75 дюймов (189,6 см)/4K UHD Сенсорная/Стилус .Размер рабочей поверхностей 168,8x96,6 см.Одновременная работа пользователей 20 Питание: USB/HDMI, USB-A, USB-B)**									
			шт.	**2**	**1365124,90**	**–**	**2730250**	**–**		**–**	**2730250**
					–	**–**	**–**	**–**	**2730250**	**–**	
84	**Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"**	**Стол учителя с тумбой 1600x600x760**									
			шт.	**2**	**71852,00**	**–**	**143704**	**–**		**–**	**143704**
					–	**–**	**–**	**–**	**143704**	**–**	
		Учебный кабинет истории (5,6)									
85	**Прайс ТОО "GIB Software"**	**Интерактивная панель(Диагональ: 75 дюймов (189,6 см)/4K UHD Сенсорная/Стилус .Размер рабочей поверхностей 168,8x96,6 см.Одновременная работа пользователей 20 Питание: USB/HDMI, USB-A, USB-B)**									
			шт.	**2**	**1365124,90**	**–**	**2730250**	**–**		**–**	**2730250**

86	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Стол учителя с тумбой 1600x600x760			--	--	--	--	2730250	--	
			шт.	2	71852,00	--	143704	--		--	143704
					--	--	--	--	143704	--	
		Кабинет химии (7). Лаборантская (10)									
87	Прайс ТОО "GIB Software"	МФУ лазерный, А4, ч/б, 38стр/мин, 3600x600dpi, дуплекс, АПД-50 листов, сетевой, wi-fi, USB									
			шт.	1	214160,47	--	214160	--		--	214160
					--	--	--	--	214160	--	
88	1110-0111-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Столы, шкафы под мойки, холодильные шкафы и др. Установка									
			изделие	21	1374,48	118,26	28864	2483	8795	17064	49603
		НР - 90% СП - 8%			837,45	65,43	17586	1374		3674	
89	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Стол учителя с тумбой 1500x750x750 с подводом электричества. Поверхность устойчива к химическому воздействию и высокой температуры									
			шт.	2	340013,93	--	680028	--		--	680028
					--	--	--	--	680028	--	
90	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Стол для проведения демонстраций с системой хранения 2400x750x900 с подводом электричества и воды. Поверхность устойчива к химическому воздействию и высокой температуры									
			шт.	1	814750,36	--	814750	--		--	814750
					--	--	--	--	814750	--	
91	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Шкаф для учебных пособий 900x600x1920 металлический									
			шт.	4	211706,79	--	846827	--		--	846827
					--	--	--	--	846827	--	
92	Прайс ТОО "GIB Software"	Интерактивная панель(Диагональ: 75 дюймов (189,6 см)/4K UHD Сенсорная/Стилус .Размер рабочей поверхностей 168,8x96,6 см.Одновременная работа пользователей 20 Питание: USB/HDMI, USB-A, USB-B)									
			шт.	1	1365124,90	--	1365125	--		--	1365125
					--	--	--	--	1365125	--	
93	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Стол ученический двухместный лабораторный 1500x750x750 с раковиной. Поверхность устойчива к химическому воздействию и высокой температуры									
			шт.	13	493982,50	--	6421773	--		--	6421773
					--	--	--	--	6421773	--	
94	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Шкаф для хранения реактивов 900x420x1920, патрубок для ЦВС диам.100мм									
			шт.	2	269445,00	--	538890	--		--	538890
					--	--	--	--	538890	--	
95	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Шкаф вытяжной демонстрационный 1200x700x1900 с подводом воды									
			шт.	1	955888,21	--	955888	--		--	955888
					--	--	--	--	955888	--	

		Рекреация (9) Кабинет Казахского языка и литературы (11,12)									
96	Прайс ТОО "GIB Software"	МФУ лазерный, А4, ч/б, 38стр/мин, 3600x600dpi, дуплекс, АПД-50 листов, сетевой, wi-fi, USB	шт.	1	214160,47 --	-- --	214160 --	-- --	214160	--	214160
97	Прайс ТОО "GIB Software"	Интерактивная панель(Диагональ: 75 дюймов (189,6 см)/4K UHD Сенсорная/Стилус .Размер рабочей поверхностей 168,8x96,6 см.Одновременная работа пользователей 20 Питание: USB/HDMI, USB-A, USB-B)	шт.	2	1365124,90 --	-- --	2730250 --	-- --	2730250	--	2730250
98	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Стол учителя с тумбой 1600x600x760	шт.	2	71852,00 --	-- --	143704 --	-- --	143704	--	143704
		Учебный кабинет русского языка и литературы (13)									
99	Прайс ТОО "GIB Software"	Интерактивная панель(Диагональ: 75 дюймов (189,6 см)/4K UHD Сенсорная/Стилус .Размер рабочей поверхностей 168,8x96,6 см.Одновременная работа пользователей 20 Питание: USB/HDMI, USB-A, USB-B)	шт.	1	1365124,90 --	-- --	1365125 --	-- --	1365125	--	1365125
100	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Стол учителя с тумбой 1600x600x760	шт.	1	71852,00 --	-- --	71852 --	-- --	71852	--	71852
		Кабинет География (14)									
101	Прайс ТОО "GIB Software"	МФУ лазерный, А4, ч/б, 38стр/мин, 3600x600dpi, дуплекс, АПД-50 листов, сетевой, wi-fi, USB	шт.	1	214160,47 --	-- --	214160 --	-- --	214160	--	214160
102	Прайс ТОО "GIB Software"	Интерактивная панель(Диагональ: 75 дюймов (189,6 см)/4K UHD Сенсорная/Стилус .Размер рабочей поверхностей 168,8x96,6 см.Одновременная работа пользователей 20 Питание: USB/HDMI, USB-A, USB-B)	шт.	1	1365124,90 --	-- --	1365125 --	-- --	1365125	--	1365125
103	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Стол учителя с тумбой 1600x600x760	шт.	1	71852,00 --	-- --	71852 --	-- --	71852	--	71852
		Учебный кабинет Самопознания (15,16)									
104	Прайс ТОО "GIB Software"	МФУ лазерный, А4, ч/б, 38стр/мин, 3600x600dpi, дуплекс, АПД-50 листов, сетевой, wi-fi, USB	шт.	1	214160,47	--	214160	--		--	214160

105	Прайс ТОО "GIB Software"	Интерактивная панель(Диагональ: 75 дюймов (189,6 см)/4K UHD Сенсорная/Стилус .Размер рабочей поверхностей 168,8x96,6 см.Одновременная работа пользователей 20 Питание: USB/HDMI, USB-A, USB-B)			--	--	--	--	214160	--	
			шт.	1	1365124,90	--	1365125	--		--	1365125
106	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Стол учителя с тумбой 1600x600x760			--	--	--	--	1365125	--	
			шт.	2	71852,00	--	143704	--		--	143704
					--	--	--	--	143704	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				25665385	2852	8869	22178	25692237
							24526	1536	25629138	4674	
	Стоимость оборудования		Тенге				25629136				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				25629136				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				7383				
	Материалы		Тенге				74				
	Всего заработная плата		Тенге					7102			
		Накладные расходы	Тенге				5114				
		Сметная прибыль	Тенге				1000				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				13497				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					7102			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				28864				
	Материалы		Тенге				8794				
	Всего заработная плата		Тенге					18960			
		Накладные расходы	Тенге				17064				
		Сметная прибыль	Тенге				3674				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				49602				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15
		Сметная заработная плата	Тенге					18960			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				25692235				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19
		Сметная заработная плата	Тенге					26062			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				121071020	10964	31433	90813	121180779
							103611	5814	120925012	18947	
	Стоимость оборудования		Тенге				120925006				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				120925006				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				44297				
	Материалы		Тенге				444				
	Всего заработная плата		Тенге					42612			
		Накладные расходы	Тенге				30682				
		Сметная прибыль	Тенге				6000				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				80979				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24
		Сметная заработная плата	Тенге					42612			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				101711				
	Материалы		Тенге				30989				
	Всего заработная плата		Тенге					66813			
		Накладные расходы	Тенге				60131				

		Сметная прибыль	Тенге				12947				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				174789				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								53
		Сметная заработная плата	Тенге					66813			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				121180774				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								77
		Сметная заработная плата	Тенге					109425			

ОТДЕЛ 2.Блок 2

РАЗДЕЛ 7.Цокольный этаж

		Обеденный зал (27). Умывальная (25,32)									
107	ТОО"Мебельная фабрика Феникс"	Буфетная стойка размерами 2000х1800х1100мм. Шкаф-витрина длиной 1800мм, высотой 2200мм и глубиной 450мм. Выставочная витрина из стекла длиной 1300мм	компл.	1	1475532,14	--	1475532	--		--	1475532
					--	--	--	--	1475532	--	
108	1308-0305-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Электросушитель для рук Монтаж оборудования	шт.	8	1845,66	92,21	14765	737	148	10227	26992
		НР - 72% СП - 8%			1735,00	40,56	13880	324		1999	
109	Прайс ТОО "Bulak"	Электросушитель для рук Almacom HD-798-ABS-G	шт.	8	36142,86	--	289143	--		--	289143
					--	--	--	--	289143	--	
110	Прайс ТОО "Bulak"	Диспенсер для бумажных полотенец	шт.	2	18071,43	--	36143	--		--	36143
					--	--	--	--	36143	--	
		Комната технического персонала (13)									
111	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Стол для персонала 1200х700х760	компл.	1	35926,00	--	35926	--		--	35926
					--	--	--	--	35926	--	
		Гардероб основной и старшей школы (16)									
		Моечная столовой посуды(36.1,43.2)									
112	1121-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Бра и плафоны до 2 ламп. Установка	шт.	2	1804,90	68,12	3610	136	2015	1097	5083
		НР - 72% СП - 8%			729,72	32,04	1459	64		377	
113	1328-1202-0201 РСНБ РК 2015	Машина посудомоечная. Монтаж оборудования	шт.	2	41398,87	562,87	82798	1126	6180	46254	139376
		НР - 61% СП - 8%			37746,00	167,00	75492	334		10324	
114	1110-0111-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Столы, шкафы под мойки, холодильные шкафы и др. Установка	изделие	2	1374,48	118,26	2749	237	837	1625	4724
		НР - 90% СП - 8%			837,45	65,43	1675	131		350	
115	1117-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Мойки на два отделения. Установка	комплект	2	4407,18	277,10	8814	554	712	7700	17836

		НР - 98% СП - 8%			3774,20	154,60	7548	309		1321	
		Цех мучных изделий(42).Кладовая хлеба(41)									
116	1117-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Мойки на одно отделение. Установка									
			комплект	1	3008,07	75,12	3008	76	327	2594	6050
		НР - 98% СП - 8%			2605,20	41,55	2605	42		448	
117	1328-0104-0101 РСНБ РК 2015	Машина тестомесильная, число качаний месильного рычага 26,9 об/мин. Монтаж оборудования									
			шт.	1	45451,73	1659,83	45452	1660	133	27069	78322
		НР - 61% СП - 8%			43659,00	715,76	43659	716		5802	
118	1308-0301-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Агрегат двухмашинный, поступающий в собранном виде, масса до 0,2 т. Установка									
			шт.	1	25796,78	6324,08	25797	6325	387	15930	45065
		НР - 72% СП - 8%			19085,00	3039,56	19085	3040		3338	
119	1120-0701-0501 РСНБ РК 2015	Зонты. Установка над оборудованием	м2 поверхности зонта								
				1,56	1834,16	141,16	2861	220	443	2262	5532
		НР - 98% СП - 8%			1409,22	70,14	2198	109		410	
120	1121-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Бра и плафоны до 2 ламп. Установка									
			шт.	2	1804,90	68,12	3610	136	2015	1097	5083
		НР - 72% СП - 8%			729,72	32,04	1459	64		377	
121	1117-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Мойки на одно отделение. Установка									
			комплект	1	3008,07	75,12	3008	76	327	2594	6050
		НР - 98% СП - 8%			2605,20	41,55	2605	42		448	
122	1328-0108-0101 РСНБ РК 2015	Машина хлеборезная, производительность 1000 кг/ч. Монтаж оборудования									
			шт.	1	66879,05	4254,25	66879	4254	146	39228	114596
		НР - 61% СП - 8%			62479,00	1829,96	62479	1830		8489	
123	1110-0111-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Столы, шкафы под мойки, холодильные шкафы и др. Установка									
			изделие	2	1374,48	118,26	2749	237	837	1625	4724
		НР - 90% СП - 8%			837,45	65,43	1675	131		350	
124	Прайс ТОО "Торговый дизайн"	Шкаф холодильный среднетемпературный CB105-S									
			компл.	1	402670,28	--	402670	--		--	402670
					--	--	--	--	402670	--	
		Горячий цех(39).Моечной посуды(57).Раздаточная(40)									
125	1328-0704-0305 РСНБ РК 2015	Котел для варки. Монтаж оборудования									
			шт.	2	77907,17	2803,67	155814	5607	255	92900	268611
		НР - 61% СП - 8%			74976,00	1171,46	149952	2343		19897	
126	1117-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Мойки на одно отделение. Установка									
			комплект	1	3008,07	75,12	3008	76	327	2594	6050
		НР - 98% СП - 8%			2605,20	41,55	2605	42		448	

127	1110-0111-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Столы, шкафы под мойки, холодильные шкафы и др. Установка									
			изделие	1	1374,48	118,26	1374	118	419	813	2362
		НР - 90%; СП - 8%			837,45	65,43	837	65		175	
128	1110-0111-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Столы, шкафы под мойки, холодильные шкафы и др. Установка									
			изделие	1	1374,48	118,26	1374	118	419	813	2362
		НР - 90%; СП - 8%			837,45	65,43	837	65		175	
129	1328-0704-0203 РСНБ РК 2015	Подогреватель. Монтаж оборудования									
			шт.	2	73695,28	6356,93	147391	12714	345	85267	251270
		НР - 61%; СП - 8%			67166,00	2724,66	134332	5449		18613	
130	1328-0704-0203 РСНБ РК 2015	Подогреватель. Монтаж оборудования									
			шт.	1	73695,28	6356,93	73695	6357	172	42633	125635
		НР - 61%; СП - 8%			67166,00	2724,66	67166	2725		9306	
131	1110-0111-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Столы, шкафы под мойки, холодильные шкафы и др. Установка									
			изделие	1	1374,48	118,26	1374	118	419	813	2362
		НР - 90%; СП - 8%			837,45	65,43	837	65		175	
132	1121-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Бра и плафоны до 2 ламп. Установка									
			шт.	2	1804,90	68,12	3610	136	2015	1097	5083
		НР - 72%; СП - 8%			729,72	32,04	1459	64		377	
133	1328-0704-0305 РСНБ РК 2015	Котел для варки. Монтаж оборудования									
			шт.	2	77907,17	2803,67	155814	5607	255	92900	268611
		НР - 61%; СП - 8%			74976,00	1171,46	149952	2343		19897	
134	1308-0301-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Агрегат двухмашинный, поступающий в собранном виде, масса до 0,1 т. Установка									
			шт.	3	17253,16	4720,46	51759	14161	1163	31222	89619
		НР - 72%; СП - 8%			12145,00	2309,48	36435	6928		6638	
135	Прайс ТОО "Торговый дизайн"	Печь пароконвекторная электр. серии XEBC, модель XEBC-1011-E1R									
			компл.	3	-3252586,07	--	-9757758	--		--	-9757758
					--	--	--	--	-9757758	--	
136	1120-0701-0501 РСНБ РК 2015	Зонты. Установка над оборудованием									
			м2 поверхности зонта	3,6	1834,16	141,16	6603	509	1021	5219	12768
		НР - 98%; СП - 8%			1409,22	70,14	5073	253		946	
137	1308-0301-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Агрегат двухмашинный, поступающий в собранном виде, масса до 0,2 т. Установка									
			шт.	2	25796,78	6324,08	51594	12648	776	31859	90130
		НР - 72%; СП - 8%			19085,00	3039,56	38170	6079		6676	
138	1328-0704-0302 РСНБ РК 2015	Плита. Монтаж оборудования									
			шт.	2	52594,65	4278,65	105189	8557	120	61105	179597
		НР - 61%; СП - 8%			48256,00	1829,96	96512	3660		13304	
139	1120-0701-0501 РСНБ РК 2015	Зонты. Установка над оборудованием									
			м2 поверхности зонта	12,8	1834,16	141,16	23477	1807	3632	18557	45397
		НР - 98%; СП - 8%			1409,22	70,14	18038	898		3363	

140	1117-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Мойки на два отделения. Установка									
			комплект	2	4407,18	277,10	8814	554	712	7700	17836
		НР - 98%; СП - 8%			3774,20	154,60	7548	309		1321	
141	1117-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Мойки на одно отделение. Установка									
			комплект	2	3008,07	75,12	6016	150	656	5188	12100
		НР - 98%; СП - 8%			2605,20	41,55	5210	83		896	
		Холодный цех(38).Помещение обработки яиц(37).Кладовая напитков(44)									
142	1117-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Мойки на два отделения. Установка									
			комплект	2	4407,18	277,10	8814	554	712	7700	17836
		НР - 98%; СП - 8%			3774,20	154,60	7548	309		1321	
143	1110-0111-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Столы, шкафы под мойки, холодильные шкафы и др. Установка									
			изделие	2	1374,48	118,26	2749	237	837	1625	4724
		НР - 90%; СП - 8%			837,45	65,43	1675	131		350	
144	1328-0703-0501 РСНБ РК 2015	Машина для резки овощей и фруктов, производительность 5 т/ч. Монтаж оборудования									
			шт.	1	46551,12	2787,87	46551	2788	104	27371	79836
		НР - 61%; СП - 8%			43659,00	1212,02	43659	1212		5914	
145	1110-0111-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Столы, шкафы под мойки, холодильные шкафы и др. Установка									
			изделие	2	1374,48	118,26	2749	237	837	1625	4724
		НР - 90%; СП - 8%			837,45	65,43	1675	131		350	
146	1121-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Бра и плафоны до 2 ламп. Установка									
			шт.	2	1804,90	68,12	3610	136	2015	1097	5083
		НР - 72%; СП - 8%			729,72	32,04	1459	64		377	
147	1117-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Мойки на одно отделение. Установка									
			комплект	1	3008,07	75,12	3008	76	327	2594	6050
		НР - 98%; СП - 8%			2605,20	41,55	2605	42		448	
148	1328-0703-0501 РСНБ РК 2015	Машина для резки овощей и фруктов, производительность 5 т/ч. Монтаж оборудования									
			шт.	1	46551,12	2787,87	46551	2788	104	27371	79836
		НР - 61%; СП - 8%			43659,00	1212,02	43659	1212		5914	
		Доготовочный цех мясных и рыбных полуфабрикатов (45)									
149	1117-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Мойки на одно отделение. Установка									
			комплект	1	3008,07	75,12	3008	76	327	2594	6050
		НР - 98%; СП - 8%			2605,20	41,55	2605	42		448	
150	1117-0101-0101 РСНБ РК 2015	Ванны купальные чугунные. Установка	комплект	1	5580,76	493,59	5581	493	245	5000	11428

		НР - 98%; СП - 8%			4843,00	259,10	4843	259		846	
151	1110-0111-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Столы, шкафы под мойки, холодильные шкафы и др. Установка									
			изделие	1	1374,48	118,26	1374	118	419	813	2362
		НР - 90%; СП - 8%			837,45	65,43	837	65		175	
152	1121-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Бра и плафоны до 2 ламп. Установка									
			шт.	1	1804,90	68,12	1805	68	1007	548	2542
		НР - 72%; СП - 8%			729,72	32,04	730	32		188	
153	1328-0302-0502 РСНБ РК 2015	Машины для распиловки туш, производительность 65 шт. Монтаж оборудования									
			шт.	1	122293,24	10270,61	122293	10271	3446	68829	206412
		НР - 61%; СП - 8%			108576,00	4258,80	108576	4259		15290	
154	1110-0111-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Столы, шкафы под мойки, холодильные шкафы и др. Установка									
			изделие	3	1374,48	118,26	4123	354	1257	2438	7086
		НР - 90%; СП - 8%			837,45	65,43	2512	196		525	
		Доготовочный цех овощных полуфабрикатов (47).Цех обработки овощей (48).Кладовая овощей (54). Кладовая сухих продуктов (49)									
155	1117-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Мойки на два отделения. Установка									
			комплект	1	4407,18	277,10	4407	277	356	3850	8918
		НР - 98%; СП - 8%			3774,20	154,60	3774	155		661	
156	1328-0702-0304 РСНБ РК 2015	Картофелечистка, производительность 800 кг/ч. Монтаж оборудования									
			шт.	1	41709,70	2353,50	41710	2354	148	24508	71515
		НР - 61%; СП - 8%			39208,00	968,66	39208	969		5297	
157	1328-0703-0501 РСНБ РК 2015	Машина для резки овощей и фруктов, производительность 5 т/ч. Монтаж оборудования									
			шт.	1	46551,12	2787,87	46551	2788	104	27371	79836
		НР - 61%; СП - 8%			43659,00	1212,02	43659	1212		5914	
158	1121-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Бра и плафоны до 2 ламп. Установка									
			шт.	1	1804,90	68,12	1805	68	1007	548	2542
		НР - 72%; СП - 8%			729,72	32,04	730	32		188	
159	1117-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Мойки на одно отделение. Установка									
			комплект	1	3008,07	75,12	3008	76	327	2594	6050
		НР - 98%; СП - 8%			2605,20	41,55	2605	42		448	
		Комната персонала кухни (53) **Кладовая молочных и жировых полуфабрикатов (55). Кладовая замороженных полуфабрикатов (59). Кладовая моечной тары (60)**									
160	1110-0111-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Столы, шкафы под мойки, холодильные шкафы и др. Установка									
			изделие	1	1374,48	118,26	1374	118	419	813	2362

		НР - 90% СП - 8%			837,45	65,43	837	65		175	
161	1120-2601-1605 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Сплит-системы с внутренним блоком мощностью свыше 8 кВт. Установка на стене	1 сплит-система	1	9677,37	11,84	9677	12	144	9331	20528
		НР - 98% СП - 8%			9520,92	--	9521	--		1521	
162	Прайс ТОО "Торговый дизайн"	Стеллаж производственный СТП-11/5 (1100х500х1800)	компл.	3	-122806,20	--	-368419	--		--	-368419
					--	--	--	--	-368419	--	
163	Прайс ТОО "Торговый дизайн"	Стеллаж производственный СТП-12/5 (1200х500х1800)	компл.	2	-116342,95	--	-232686	--		--	-232686
					--	--	--	--	-232686	--	
164	1110-0111-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Столы, шкафы под мойки, холодильные шкафы и др. Установка	изделие	1	1374,48	118,26	1374	118	419	813	2362
		НР - 90% СП - 8%			837,45	65,43	837	65		175	
165	1120-2601-1605 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Сплит-системы с внутренним блоком мощностью свыше 8 кВт. Установка на стене	1 сплит-система	1	9677,37	11,84	9677	12	144	9331	20528
		НР - 98% СП - 8%			9520,92	--	9521	--		1521	
166	1117-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	1	3008,07	75,12	3008	76	327	2594	6050
		НР - 98% СП - 8%			2605,20	41,55	2605	42		448	
		Помещение для хранения отходов (56)									
167	1110-0111-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Столы, шкафы под мойки, холодильные шкафы и др. Установка	изделие	1	1374,48	118,26	1374	118	419	813	2362
		НР - 90% СП - 8%			837,45	65,43	837	65		175	
168	1120-2601-1501 РСНБ РК 2015	Блоки приемные. Установка	блок	1	24754,41	970,55	24754	970	3268	20491	48865
		НР - 98% СП - 8%			20515,95	393,31	20516	393		3620	
169	1117-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	1	3008,07	75,12	3008	76	327	2594	6050
		НР - 98% СП - 8%			2605,20	41,55	2605	42		448	
		Моечная кухоной посуды (57)									
170	1121-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Бра и плафоны до 2 ламп. Установка	шт.	1	1804,90	68,12	1805	68	1007	548	2542
		НР - 72% СП - 8%			729,72	32,04	730	32		188	
171	Прайс ТОО "Торговый дизайн"	Стеллаж производственный СТП-12/6 (1200х600х1800)	компл.	1	-134440,59	--	-134441	--		--	-134441
					--	--	--	--	-134441	--	

172	1120-0701-0501 РСНБ РК 2015	Зонты. Установка над оборудованием	м2 поверхности зонта	2,34	1834,16	141,16	4292	330	664	3392	8299
		ПР - 98%, СП - 8%			1409,22	70,14	3298	164		615	
173	1117-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Мойки на два отделения. Установка	комплект	1	4407,18	277,10	4407	277	356	3850	8918
		ПР - 98%, СП - 8%			3774,20	154,60	3774	155		661	
174	1117-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	1	3008,07	75,12	3008	76	327	2594	6050
		ПР - 98%, СП - 8%			2605,20	41,55	2605	42		448	
		Загрузочная (58)									
		Кабинет зав.производством (64)									
175	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Стол письменный однотумбовый 1200x700x760	компл.	2	35926,00	--	71852	--		--	71852
					--	--	--	--	71852	--	
176	Прайс ТОО "GIB Software"	МФУ лазерный, А4, ч/б, 38стр/мин, 3600x600dpi, дуплекс, АПД-50 листов, сетевой, wi-fi, USB	шт.	1	214160,47	--	214160	--		--	214160
					--	--	--	--	214160	--	
		Кладовая (65)									
		Умывальная(21,22,34). С/у для МГН (52,62)									
177	1308-0305-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Электросушитель для рук Монтаж оборудования	шт.	8	1845,66	92,21	14765	737	148	10227	26992
		ПР - 72%, СП - 8%			1735,00	40,56	13880	324		1999	
178	Прайс ТОО "Bulak"	Электросушитель для рук Almacom HD-798-ABS-G	шт.	8	36142,86	--	289143	--		--	289143
					--	--	--	--	289143	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				-6183508	111758	48761	915849	-5074770
							1334707	50260	-7678734	192888	
	Стоимость оборудования		Тенге				-7678735				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				-7678735				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1295368				
	Материалы		Тенге				14135				
	Всего заработная плата		Тенге					1224714			
		Накладные расходы	Тенге				762271				
		Сметная прибыль	Тенге				164611				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				2222250				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								780
		Сметная заработная плата	Тенге					1224714			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				44592				
	Материалы		Тенге				18618				
	Всего заработная плата		Тенге					24624			
		Накладные расходы	Тенге				20661				
		Сметная прибыль	Тенге				5222				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				70475				

		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17
		Сметная заработная плата	Тенге					24624			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				155266				
	Материалы		Тенге				16019				
	Всего заработная плата		Тенге					135629			
	Сдача и испытание		Тенге				2522				
		Накладные расходы	Тенге				132917				
		Сметная прибыль	Тенге				23055				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				311238				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								83
		Сметная заработная плата	Тенге					135629			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				-5074772				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								880
		Сметная заработная плата	Тенге					1384967			

РАЗДЕЛ 8.Первый этаж

		Гардероб (26,58,39,63,64) **Кабинет врача (34), процедерный кабинет (32), комната ожидания (35), прививочная (31)**									
179	**Прайс ТОО "GIB Software"**	**МФУ лазерный, А4, ч/б, 38стр/мин, 3600x600dpi, дуплекс, АПД-50 листов, сетевой, wi-fi, USB**	**шт.**	**1**	**214160,47**	**--**	**214160**	**--**		**--**	**214160**
					--	**--**	**--**	**--**	**214160**	**--**	
180	**Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"**	**Стол для кабинета 1600x600x760**	**шт.**	**3**	**48756,71**	**--**	**146270**	**--**		**--**	**146270**
					--	**--**	**--**	**--**	**146270**	**--**	
181	**Прайс ТОО "ES-Medical"**	**Штатив с итальянскими крючками**	**компл.**	**1**	**44907,50**	**--**	**44908**	**--**		**--**	**44908**
					--	**--**	**--**	**--**	**44908**	**--**	
182	**Прайс ТОО "ES-Medical"**	**Кушетка смотровая**	**компл.**	**1**	**73135,07**	**--**	**73135**	**--**		**--**	**73135**
					--	**--**	**--**	**--**	**73135**	**--**	
183	**Прайс ТОО "ES-Medical"**	**Кушетка процедурная с регулировкой подготовника**	**компл.**	**2**	**83399,64**	**--**	**166799**	**--**		**--**	**166799**
					--	**--**	**--**	**--**	**166799**	**--**	
184	**Прайс ТОО "ES-Medical"**	**Ширмы двухстворчатая на колесиках**	**компл.**	**3**	**32076,79**	**--**	**96230**	**--**		**--**	**96230**
					--	**--**	**--**	**--**	**96230**	**--**	
185	**Прайс ТОО "ES-Medical"**	**Ширмы односекционные**	**компл.**	**2**	**15396,86**	**--**	**30794**	**--**		**--**	**30794**
					--	**--**	**--**	**--**	**30794**	**--**	
186	**Прайс ТОО "ES-Medical"**	**Облучатель бактерицидный настенно-потолочный ОБНП 2x30 Генерис**	**компл.**	**4**	**32076,79**	**--**	**128307**	**--**		**--**	**128307**
					--	**--**	**--**	**--**	**128307**	**--**	
187	**Прайс ТОО "ES-Medical"**	**Столик инструментальный с 2 металлическими поддонами**	**компл.**	**1**	**70825,54**	**--**	**70826**	**--**		**--**	**70826**
					--	**--**	**--**	**--**	**70826**	**--**	

188	Прайс ТОО "ES-Medical"	Столик инструментальный с 3 металлическими поддонами	компл.	1	80961,81	–	80962	–		–	80962
					–	–	–	–	80962	–	
189	Прайс ТОО "ES-Medical"	Холодильник фармацевтический	компл.	2	254048,14	–	508096	–		–	508096
					–	–	–	–	508096	–	
190	Прайс ТОО "ES-Medical"	Шкаф медицинский двухстворчатый MD 2 1670/SS	компл.	2	85965,79	–	171932	–		–	171932
					–	–	–	–	171932	–	
191	Прайс ТОО "ES-Medical"	Ростомер медицинский	компл.	2	34642,93	–	69286	–		–	69286
					–	–	–	–	69286	–	
192	Прайс ТОО "ES-Medical"	Весы медицинские электронные	компл.	2	130873,29	–	261747	–		–	261747
					–	–	–	–	261747	–	
		Учительская (40)									
193	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Стол для кабинета 1600x600x760	шт.	20	48756,71	–	975134	–		–	975134
					–	–	–	–	975134	–	
194	Прайс ТОО "GIB Software"	Принтер лазерный формата А3, цветной, 41стр/мин (А4 ч/б), 41стр/мин (А4 цв.), 1200x1200dpi, дуплекс, сетевой, USB (T3U44A)	компл.	1	1465846,99	–	1465847	–		–	1465847
					–	–	–	–	1465847	–	
195	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Мягкий уголок(диван угловой 3000x1800, кресло 900x800, журнальный столик 900x600)	компл.	1	713387,71	–	713388	–		–	713388
					–	–	–	–	713388	–	
196	Прайс ТОО "GIB Software"	Интерактивная панель(Диагональ: 75 дюймов (189,6 см)/4K UHD Сенсорная/Стилус .Размер рабочей поверхностей 168,8x96,6 см.Одновременная работа пользователей 20 Питание: USB/HDMI, USB-A, USB-B). С мобильной стойкой	шт.	1	1596295,37	–	1596295	–		–	1596295
					–	–	–	–	1596295	–	
		Кабинет зав.хоза (44)									
197	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Стол письменный однотумбовый 1200x700x760	компл.	2	35926,00	–	71852	–		–	71852
					–	–	–	–	71852	–	
		Умывальная (28,52,55). С/у для МГН (50)									
198	1308-0305-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Электросушитель для рук Монтаж оборудования	шт.	4	1845,66	92,21	7383	369	74	5114	13496
		НР - 72% СП - 8%			1735,00	40,56	6940	162		1000	
199	Прайс ТОО "Bulak"	Электросушитель для рук Almacom HD-798-ABS-G	шт.	4	36142,86	–	144571	–		–	144571
					–	–	–	–	144571	–	

		Кабинет завуча начальной школы (42). Кабинет завуча (41,43)									
200	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Стол для кабинета 1600x600x760	шт.	3	48756,71	–	146270	–		–	146270
					–	–	–	–	146270	–	
201	Прайс ТОО "GIB Software"	МФУ лазерный, А4, ч/б, 38стр/мин, 3600x600dpi, дуплекс, АПД-50 листов, сетевой, wi-fi, USB	шт.	3	214160,47	–	642481	–		–	642481
					–	–	–	–	642481	–	
		Приемная (45)									
		Кабинет Директора (46)									
202	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Кресло руководителя	компл.	1	237368,21	–	237368	–		–	237368
					–	–	–	–	237368	–	
203	Прайс ТОО "GIB Software"	МФУ цветной (А4) Printer/Scanner/Copier/ADF, 600 dpi, 21 ppm, 256MB, 800Mhz, USB+Ethernet+WiFi, Duplex, tray 250 pages, USB Cable, Duty - 40.000, Cartidge HP 207A/X/HP 3y Return Cons Laserjet MFP-E SVC	компл.	1	168581,93	–	168582	–		–	168582
					–	–	–	–	168582	–	
		Бухгалтерия (48)									
204	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Стол для кабинета 1600x600x760	шт.	2	48756,71	–	97513	–		–	97513
					–	–	–	–	97513	–	
205	Прайс ТОО "GIB Software"	МФУ лазерный, А4, ч/б, 38стр/мин, 3600x600dpi, дуплекс, АПД-50 листов, сетевой, wi-fi, USB	шт.	1	214160,47	–	214160	–		–	214160
					–	–	–	–	214160	–	
206	Прайс ТОО "Завод СтальКом"	Сейф металлический 350x350x900	компл.	1	202400,00	–	202400	–		–	202400
					–	–	–	–	202400	–	
		Комната охраны и диспечерская (66)									
207	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Стол для кабинета 1200x700x760	компл.	4	35926,00	–	143704	–		–	143704
					–	–	–	–	143704	–	
		Кабинет технического творчества (65)									
208	Прайс ТОО "GIB Software"	МФУ лазерный, А4, ч/б, 38стр/мин, 3600x600dpi, дуплекс, АПД-50 листов, сетевой, wi-fi, USB	шт.	1	214160,47	–	214160	–		–	214160
					–	–	–	–	214160	–	

209	Прайс ТОО "GIB Software"	Интерактивная панель(Диагональ: 75 дюймов (189,6 см)/4К UHD Сенсорная/Стилус .Размер рабочей поверхностей 168,8x96,6 см.Одновременная работа пользователей 20 Питание: USB/HDMI, USB-A, USB-B)	шт.	1	1365124,90	–	1365125	–		–	1365125
					–	–	–	–	1365125	–	
210	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Стол учителя с тумбой 1600x600x760	шт.	1	71852,00	–	71852	–		–	71852
					–	–	–	–	71852	–	
211	Прайс ТОО "GIB Software"	Ноутбук Core i3/8гб 256 гб. SSD/Экран монитора 15.6/ОС Win10 Pro 64 NAS, с сенсорной мышкой	шт.	7	316469,69	–	2215288	–		–	2215288
					–	–	–	–	2215288	–	
		Кабинет теории искусства (68)									
212	Прайс ТОО "GIB Software"	МФУ лазерный, А4, ч/б, 38стр/мин, 3600x600dpi, дуплекс, АПД-50 листов, сетевой, wi-fi, USB	шт.	1	214160,47	–	214160	–		–	214160
					–	–	–	–	214160	–	
213	Прайс ТОО "GIB Software"	Интерактивная панель(Диагональ: 75 дюймов (189,6 см)/4К UHD Сенсорная/Стилус .Размер рабочей поверхностей 168,8x96,6 см.Одновременная работа пользователей 20 Питание: USB/HDMI, USB-A, USB-B)	шт.	1	1365124,90	–	1365125	–		–	1365125
					–	–	–	–	1365125	–	
214	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Стол учителя с тумбой 1600x600x760	шт.	1	71852,00	–	71852	–		–	71852
					–	–	–	–	71852	–	
215	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Стол двухместный регулируемый по высоте, каркас из прямоуг. трубы 1200x500x640/700/760	шт.	7	28227,57	–	197593	–		–	197593
					–	–	–	–	197593	–	
		Кабинет Кулинарии (69)									
216	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Стол кухонный рабочий 1500x600x700	компл.	5	160383,93	–	801920	–		–	801920
					–	–	–	–	801920	–	
217	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Табурет деревянный	компл.	20	6671,97	–	133439	–		–	133439
					–	–	–	–	133439	–	
218	Прайс ТОО "Казинтерсервис-Астана"	Вытяжка над плитой	компл.	1	96230,36	–	96230	–		–	96230
					–	–	–	–	96230	–	

219	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Стол учителя с тумбой 1600x600x760									
			шт.	1	71852,00	–	71852	–		–	71852
					–	–	–	–	71852	–	
		Кабинет по обработке тканей для девочек (70). Выставочная (71). Инструментальная (72)									
220	Прайс ТОО "GIB Software"	МФУ лазерный, А4, ч/б, 38стр/мин, 3600x600dpi, дуплекс, АПД-50 листов, сетевой, wi-fi, USB									
			шт.	1	214160,47	–	214160	–		–	214160
					–	–	–	–	214160	–	
221	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Стол учителя с тумбой 1600x600x760									
			шт.	1	71852,00	–	71852	–		–	71852
					–	–	–	–	71852	–	
222	Прайс ООО "Ай Кью Тулс"	Табурет подъемно-поворотный									
			компл.	13	14425,55	–	187532	–		–	187532
					–	–	–	–	187532	–	
223	Прайс ООО "Ай Кью Тулс"	Стол для труда под швейную машину									
			компл.	13	105391,40	–	1370088	–		–	1370088
					–	–	–	–	1370088	–	
224	Прайс ООО "Ай Кью Тулс"	Доска гладильная									
			компл.	2	17140,95	–	34282	–		–	34282
					–	–	–	–	34282	–	
		Мастерская по обработке металла и дерева для мальчиков (75). Выставочная (74). Инструментальная (73)									
225	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Стол учителя с тумбой 1600x600x760									
			шт.	1	71852,00	–	71852	–		–	71852
					–	–	–	–	71852	–	
226	Прайс ООО "Ай Кью Тулс"	Машина угловая шлифовальная									
			компл.	1	58890,20	–	58890	–		–	58890
					–	–	–	–	58890	–	
227	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Шкаф для инструментов и приспособлений 950x500x1900									
			компл.	2	160383,93	–	320768	–		–	320768
					–	–	–	–	320768	–	
228	Прайс ООО "Ай Кью Тулс"	Табурет подъемно-поворотный									
			компл.	13	19064,36	–	247837	–		–	247837
					–	–	–	–	247837	–	
229	Прайс ООО "Ай Кью Тулс"	Точильный станок									
			компл.	1	16631,82	–	16632	–		–	16632
					–	–	–	–	16632	–	
230	Прайс ООО "Ай Кью Тулс"	Станок комбинированный дерево-обрабатывающий									
			компл.	1	415342,81	–	415343	–		–	415343
					–	–	–	–	415343	–	
		Коворкинг для учителей (37)									
		Вестибюль (62)									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				18718235	369	74	5114	18724348
							6940	162	18710852	1000	

		Стоимость оборудования	Тенге				18710849				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				18710849				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				7383				
		Материалы	Тенге				74				
		Всего заработная плата	Тенге					7102			
		Накладные расходы	Тенге				5114				
		Сметная прибыль	Тенге				1000				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				13497				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					7102			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				18724346				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					7102			
		РАЗДЕЛ 9.Второй этаж									
		Учебный кабинет 4 класса (22,47)									
231	**Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"**	**Стул ученический (Каркас из металлокаркаса.Сиденье и спинка комплектуется полипропиленовым пластиком.Окрашен в полимерно-порошковую краску Регулируется по высоте)**									
			шт.	**52**	**18219,61**	**--**	**947420**	**--**		**--**	**947420**
					--	**--**	**--**	**--**	**947420**	**--**	
232	**Прайс ТОО "GIB Software"**	**Интерактивная панель(Диагональ: 75 дюймов (189,6 см)/4K UHD Сенсорная/Стилус .Размер рабочей поверхностей 168,8x96,6 см.Одновременная работа пользователей 20 Питание: USB/HDMI, USB-A, USB-B)**									
			шт.	**2**	**1365124,90**	**--**	**2730250**	**--**		**--**	**2730250**
					--	**--**	**--**	**--**	**2730250**	**--**	
233	**Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"**	**Стол учителя с тумбой 1600x600x760**									
			шт.	**2**	**71852,00**	**--**	**143704**	**--**		**--**	**143704**
					--	**--**	**--**	**--**	**143704**	**--**	
234	**Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"**	**Стол ученический двухместный (Каркас из металлокаркаса.Имеют специальные крючки для портфелей и полку для учебников.Окрашен в полимерно-порошковую краску Столешница имеет специальную антивандальную полиуретановую кромку. Регулируется по высоте)**									
			компл.	**26**	**28227,57**	**--**	**733917**	**--**		**--**	**733917**
					--	**--**	**--**	**--**	**733917**	**--**	
		Раздевалки									
		Спортивный зал (Актовый зал) (34)									
235	**Прайс ООО "ПП "Каскад"**	**Телескопическая трибуна на 253 места электрическая**									
			компл.	**1**	**39361962,64**	**--**	**39361963**	**--**		**--**	**39361963**
					--	**--**	**--**	**--**	**39361963**	**--**	
236	**Прайс ТОО "Асиметрик.кз"**	**Проектор 9.000 ansi Laser (FHD-1920x1200, 2.500.000:1)**									
			компл.	**1**	**8615354,79**	**--**	**8615355**	**--**		**--**	**8615355**
					--	**--**	**--**	**--**	**8615355**	**--**	

237	Прайс ТОО "Асиметрик.кз"	Регулируемый столик для проектора с полкой для ноутбука	компл.	1	212126,95	--	212127	--		--	212127
					--	--	--	--	212127	--	
238	Прайс ТОО "Асиметрик.кз"	Портативный модульный экран. Все в 1 комплекте (427x267см, Fabic, сегменты и сумка для тележки)	компл.	1	1404452,70	--	1404453	--		--	1404453
					--	--	--	--	1404453	--	
239	Прайс ТОО "Асиметрик.кз"	Синтезатор цифровой	компл.	1	243447,44	--	243447	--		--	243447
					--	--	--	--	243447	--	
		Снарядная (33,50,76,36)									
240	Прайс ООО "Тален Спорт"	Стеллажи для мячей 1345x1770x400	компл.	2	82522,54	--	165045	--		--	165045
					--	--	--	--	165045	--	
241	Прайс ООО "Тален Спорт"	Стеллаж для лыж	компл.	1	150869,43	--	150869	--		--	150869
					--	--	--	--	150869	--	
242	Прайс ООО "Тален Спорт"	Стеллаж для хранения коньков	компл.	1	352366,18	--	352366	--		--	352366
					--	--	--	--	352366	--	
		Помещение для хранения мебели и оборудования для актового зала (36)									
		Комната инструктора (57,71)									
243	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Стол для кабинета 1600x600x760	шт.	3	48756,71	--	146270	--		--	146270
					--	--	--	--	146270	--	
244	Прайс ТОО "GIB Software"	МФУ лазерный, А4, ч/б, 38стр/мин, 3600x600dpi, дуплекс, АПД-50 листов, сетевой, wi-fi, USB	шт.	1	214160,47	--	214160	--		--	214160
					--	--	--	--	214160	--	
		Спортивный зал (75,34)									
245	Прайс ООО "Тален Спорт"	Щит баскетбольный	компл.	2	265793,45	--	531587	--		--	531587
					--	--	--	--	531587	--	
246	Прайс ООО "Тален Спорт"	Мостик гимнастический подпружиненный	шт.	2	244529,97	--	489060	--		--	489060
					--	--	--	--	489060	--	
247	Прайс ООО "Тален Спорт"	Мат паролоновый с гигиеническим покрытием	компл.	60	46577,14	--	2794628	--		--	2794628
					--	--	--	--	2794628	--	
248	Прайс ООО "Тален Спорт"	Козел гимнастический, в комплекте: крепление "барашки" - 4шт для фиксации нужной высоты; ноги с резиновыми колпачками; корпус - натуральная кожа, цепь с крепежом к полу 670x350x900/1350	компл.	4	449570,64	--	1798283	--		--	1798283
					--	--	--	--	1798283	--	
249	Прайс ООО "Тален Спорт"	Бревно гимнастическое с антискользящим покрытием, длина 5м	компл.	2	833832,03	--	1667664	--		--	1667664
					--	--	--	--	1667664	--	

250	Прайс ООО "Тален Спорт"	Скамейка гимнастическая деревянная	компл.	20	61259,06	--	1225181	--		--	1225181
					--	--	--	--	1225181	--	
251	Прайс ООО "Тален Спорт"	Волейбольная стойка	компл.	4	305789,04	--	1223156	--		--	1223156
					--	--	--	--	1223156	--	
252	Прайс ООО "Тален Спорт"	Стенка гимнастическая 0,8х2,8м	компл.	14	68346,89	--	956856	--		--	956856
					--	--	--	--	956856	--	
253	Прайс ООО "Тален Спорт"	Брусья гимнастические, мужские	компл.	2	2084833,20	--	4169666	--		--	4169666
					--	--	--	--	4169666	--	
254	Прайс ООО "Тален Спорт"	Щит баскетбольный учебный	компл.	10	157957,25	--	1579573	--		--	1579573
					--	--	--	--	1579573	--	
		Умывальная(24,31,38,45,59,66,73), С/у (54,55,69)									
255	1308-0305-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Электросушитель для рук Монтаж оборудования	шт.	10	1845,66	92,21	18457	922	185	12784	33740
		НР - 7,5% СП - 8%			1735,00	40,56	17350	406		2499	
256	Прайс ТОО "Bulak"	Электросушитель для рук Almacom HD-798-ABS-G	шт.	10	36142,86	--	361429	--		--	361429
					--	--	--	--	361429	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				72236886	922	185	12784	72252169
							17350	406	72218429	2499	
	Стоимость оборудования		Тенге				72218428				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				72218428				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				18457				
	Материалы		Тенге				184				
	Всего заработная плата		Тенге					17756			
		Накладные расходы	Тенге				12784				
		Сметная прибыль	Тенге				2499				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				33740				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата	Тенге					17756			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				72252168				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата	Тенге					17756			
		РАЗДЕЛ 10.Третий этаж									
		Учебный кабинет математики (21,39)									
257	Прайс ТОО "GIB Software"	Интерактивная панель(Диагональ: 75 дюймов (189,6 см)/4K UHD Сенсорная/Стилус .Размер рабочей поверхностей 168,8x96,6 см.Одновременная работа пользователей 20 Питание: USB/HDMI, USB-A, USB-B)	шт.	2	1365124,90	--	2730250	--		--	2730250
					--	--	--	--	2730250	--	

258	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Стол учителя с тумбой 1600х600х760									
			шт.	2	71852,00	–	143704	–		–	143704
					–	–	–	–	143704	–	
		Умывальная(23,36), С/у для МГН(25,34)									
259	1308-0305-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Электросушитель для рук Монтаж оборудования									
			шт.	4	1845,66	92,21	7383	369	74	5114	13496
		НР - 72%; СП - 8%;			1735,00	40,56	6940	162		1000	
260	Прайс ТОО "Bulak"	Электросушитель для рук Almacom HD-798-ABS-G									
			шт.	4	36142,86	–	144571	–		–	144571
					–	–	–	–	144571	–	
		Медиазал (29)									
		Медиазал (29)									
261	Прайс ТОО "Pointex.KZ"	Кресло для медиазала 53х56х91									
			компл.	100	122876,68	–	12287668	–		–	12287668
					–	–	–	–	12287668	–	
262	Прайс ТОО "Асиметрик.кз"	Проекционный экран 4500х2200мм									
			компл.	1	777325,22	–	777325	–		–	777325
					–	–	–	–	777325	–	
263	Прайс ТОО "Асиметрик.кз"	Профессиональный лазерный проектор									
			компл.	1	8615354,52	–	8615355	–		–	8615355
					–	–	–	–	8615355	–	
264	Прайс ТОО "GIB Software"	Ноутбук (Core i7, 8MB Cache, up to 4.9 GHz, 4 cores processor, 8GB memory, 256GB SSD (7.200 Rpm), NVIDIA(R) GeForce MX250 with 2GB, Integrated Widescreen HD-720p Webcam; Intergrated High Definition Audio, 2xUSB 3.1 ports, Backit Keyboard, 14.0 FHD-1920 x 1080 Monitor)									
			компл.	1	817339,05	–	817339	–		–	817339
					–	–	–	–	817339	–	
		Коворкинг (31)									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				25523595	369	74	5114	25529708
							6940	162	25516212	1000	
	Стоимость оборудования		Тенге				25516212				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				25516212				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				7383				
	Материалы		Тенге				74				
	Всего заработная плата		Тенге					7102			
		Накладные расходы	Тенге				5114				
		Сметная прибыль	Тенге				1000				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				13497				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					7102			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				25529709				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					7102			

РАЗДЕЛ 11.Четвертый этаж

Рекреация

С/У для МГН(22, 37).Умывальная (23, 36).

265	1308-0305-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Электросушитель для рук Монтаж оборудования									
			шт.	4	1845,66	92,21	7383	369	74	5114	13496
		НР - 72% СП - 8%			1735,00	40,56	6940	162		1000	
266	Прайс ТОО "Bulak"	Электросушитель для рук Almacom HD-798-ABS-G									
			шт.	4	36142,86	–	144571	–		–	144571
					–	–	–	–	144571	–	
		Кинофотолаборатория (28). Телестудия и кабинет музыки (30)									
267	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Стол рабочий с размерами 1600x700x750 с мобильной тумбой и мягким верхом									
			компл.	4	71852,00	–	287408	–		–	287408
					–	–	–	–	287408	–	
268	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Журнальный столик									
			компл.	1	32076,79	–	32077	–		–	32077
					–	–	–	–	32077	–	
269	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Диван 2000x750x750 и 2 кресла									
			компл.	1	436244,29	–	436244	–		–	436244
					–	–	–	–	436244	–	
		Коворкинг (31)									
270	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Кресло									
			шт.	3	186045,36	–	558136	–		–	558136
					–	–	–	–	558136	–	
		Кабинет естествознания (38)									
271	Прайс ТОО "GIB Software"	МФУ лазерный, А4, ч/б, 38стр/мин, 3600x600dpi, дуплекс, АПД-50 листов, сетевой, wi-fi, USB									
			шт.	1	214160,47	–	214160	–		–	214160
					–	–	–	–	214160	–	
272	Прайс ТОО "GIB Software"	Интерактивная панель(Диагональ: 75 дюймов (189,6 см)/4K UHD Сенсорная/Стилус .Размер рабочей поверхностей 168,8x96,6 см.Одновременная работа пользователей 20 Питание: USB/HDMI, USB-A, USB-B)									
			шт.	1	1365124,90	–	1365125	–		–	1365125
					–	–	–	–	1365125	–	
273	1110-0111-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Столы, шкафы под мойки, холодильные шкафы и др. Установка									
			изделие	16	1374,48	118,26	21992	1892	6701	13001	37793
		НР - 90% СП - 8%			837,45	65,43	13399	1047		2799	
274	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Стол для проведения демонстраций с системой хранения 2400x750x900 с подводом электричества и воды. Поверхность устойчива к химическому воздействию и высокой температуры									
			шт.	1	814750,36	–	814750	–		–	814750
					–	–	–	–	814750	–	

275	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Стол ученический двухместный 1500x750x750 с подводом электричества. Поверхность устойчива к химическому воздействию и высокой температуры/лабораторный/									
			шт.	13	250198,93	--	3252586	--		--	3252586
					--	--	--	--	3252586	--	
276	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Стол учителя с тумбой 1500x750x750 с подводом электричества. Поверхность устойчива к химическому воздействию и высокой температуры									
			шт.	1	340013,93	--	340014	--		--	340014
					--	--	--	--	340014	--	
277	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Шкаф для хранения реактивов 900x420x1920, патрубок для ЦВС диам.100мм									
			компл.	1	269445,00	--	269445	--		--	269445
					--	--	--	--	269445	--	
		Учебный кабинет математики (21)									
278	Прайс ТОО "GIB Software"	Интерактивная панель(Диагональ: 75 дюймов (189,6 см)/4K UHD Сенсорная/Стилус .Размер рабочей поверхностей 168,8x96,6 см.Одновременная работа пользователей 20 Питание: USB/HDMI, USB-A, USB-B)									
			шт.	1	1365124,90	--	1365125	--		--	1365125
					--	--	--	--	1365125	--	
279	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Стол учителя с тумбой 1600x600x760									
			шт.	1	71852,00	--	71852	--		--	71852
					--	--	--	--	71852	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				9180869	2261	6775	18115	9202783
							20339	1209	9151494	3799	
	Стоимость оборудования		Тенге				9151493				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				9151493				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				7383				
	Материалы		Тенге				74				
	Всего заработная плата		Тенге					7102			
		Накладные расходы	Тенге				5114				
		Сметная прибыль	Тенге				1000				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				13497				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					7102			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				21992				
	Материалы		Тенге				6700				
	Всего заработная плата		Тенге					14446			
		Накладные расходы	Тенге				13001				
		Сметная прибыль	Тенге				2799				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				37792				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
		Сметная заработная плата	Тенге					14446			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				9202782				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
		Сметная заработная плата	Тенге					21548			

РАЗДЕЛ 12.Пятый этаж

		Кабинет иностранного языка (21)									
280	Прайс ТОО "GIB Software"	Интерактивная панель(Диагональ: 75 дюймов (189,6 см)/4K UHD Сенсорная/Стилус .Размер рабочей поверхностей 168,8x96,6 см.Одновременная работа пользователей 20 Питание: USB/HDMI, USB-A, USB-B)	шт.	1	1365124,90 –	– –	1365125 –	– –	1365125	– –	1365125
281	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Стол учителя с тумбой 1600x600x760	шт.	1	71852,00 –	– –	71852 –	– –	71852	– –	71852
		Библиотека (29)									
282	Прайс ТОО "GIB Software"	Компьютер Core i3/8гб 256 гб. SSD/Экран монитора 20.7/ОС Win10 Pro 64 NAS	шт.	2	310527,50 –	– –	621055 –	– –	621055	– –	621055
283	Прайс ТОО "GIB Software"	Принтер лазерный формата А3 цветной, 41стр/мин (А4 ч/б), 41стр/мин (А4 цв.), 1200x1200 dpi, дуплекс, сетевой, usb (T3U44A)/HP 3y NBD w/DMR CLJ M751 SVC	шт.	1	1465846,99 –	– –	1465847 –	– –	1465847	– –	1465847
284	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Шкаф для одежды 1900x800x432	компл.	1	36567,54 –	– –	36568 –	– –	36568	– –	36568
285	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Ячейка для сумок 1300x500x1000	компл.	2	41058,29 –	– –	82117 –	– –	82117	– –	82117
		Учебный кабинет истории (38)									
286	Прайс ТОО "GIB Software"	Интерактивная панель(Диагональ: 75 дюймов (189,6 см)/4K UHD Сенсорная/Стилус .Размер рабочей поверхностей 168,8x96,6 см.Одновременная работа пользователей 20 Питание: USB/HDMI, USB-A, USB-B)	шт.	1	1365124,90 –	– –	1365125 –	– –	1365125	– –	1365125
287	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Стол учителя с тумбой 1600x600x760	шт.	1	71852,00 –	– –	71852 –	– –	71852	– –	71852
		С/У для МГН(22,36).Умывальная(23,35)									
288	1308-0305-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Электросушитель для рук Монтаж оборудования	шт.	4	1845,66 1735,00	92,21 40,56	7383 6940	369 162	74	5114 1000	13496
		НР = 72%; СП = 8%									

289	Прайс ТОО "Bulak"	Электросушитель для рук Almacom HD-798-ABS-G	шт.	4	36142,86	--	144571	--		--	144571
					--	--	--	--	144571	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**				**5231494**	**369**	**74**	**5114**	**5237607**
							6940	**162**	**5224111**	**1000**	
	Стоимость оборудования		Тенге				5224112				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				5224112				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				7383				
	Материалы		Тенге				74				
	Всего заработная плата		Тенге					7102			
		Накладные расходы	Тенге				5114				
		Сметная прибыль	Тенге				1000				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				13497				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					7102			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				5237609				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					7102			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	**Тенге**				**124707572**	**116048**	**55943**	**962090**	**125871846**
							1393216	**52361**	**123142365**	**202186**	
	Стоимость оборудования		Тенге				123142359				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				123142359				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1343357				
	Материалы		Тенге				14615				
	Всего заработная плата		Тенге					1270878			
		Накладные расходы	Тенге				795511				
		Сметная прибыль	Тенге				171110				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				2309978				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								806
		Сметная заработная плата	Тенге					1270878			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				66584				
	Материалы		Тенге				25318				
	Всего заработная плата		Тенге					39070			
		Накладные расходы	Тенге				33662				
		Сметная прибыль	Тенге				8021				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				108267				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								29
		Сметная заработная плата	Тенге					39070			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				155266				
	Материалы		Тенге				16019				
	Всего заработная плата		Тенге					135629			
	Сдача и испытание		Тенге				2522				
		Накладные расходы	Тенге				132917				
		Сметная прибыль	Тенге				23055				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				311238				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								83
		Сметная заработная плата	Тенге					135629			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				125871842				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								918
		Сметная заработная плата	Тенге					1445577			

ОТДЕЛ 3.Блок 3

РАЗДЕЛ 13.Цокольный этаж

		Обеденный зал (27)									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				--	--	--	--	--
							--	--	--	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				--				

РАЗДЕЛ 14.Первый этаж

		Умывальная (78,91,98)									
290	1308-0305-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Электросушитель для рук Монтаж оборудования									
			шт.	6	1845,66	92,21	11074	553	111	7670	20244
		НР - 72%; СП - 85%			1735,00	40,56	10410	243		1500	
291	Прайс ТОО "Bulak"	Электросушительдля рук Almacom HD-798-ABS-G	шт.	6	36142,86	--	216857	--		--	216857
					--	--	--	--	216857	--	
		Учебный кабинет 1 класса (80,81,82)									
292	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Стул ученический (Каркас из металлокаркаса.Сиденье и спинка комплектуется полипропиленовым пластиком.Окрашен в полимерно-порошковую краску Регулируется по высоте)	шт.	78	18219,61	--	1421130	--		--	1421130
					--	--	--	--	1421130	--	
293	Прайс ТОО "GIB Software"	Интерактивная панель(Диагональ: 75 дюймов (189,6 см)/4K UHD Сенсорная/Стилус .Размер рабочей поверхностей 168,8x96,6 см.Одновременная работа пользователей 20 Питание: USB/HDMI, USB-A, USB-B)	шт.	3	1365124,90	--	4095375	--		--	4095375
					--	--	--	--	4095375	--	
294	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Стол учителя с тумбой 1600x600x760	шт.	3	71852,00	--	215556	--		--	215556
					--	--	--	--	215556	--	
295	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Стол ученический двухместный (Каркас из металлокаркаса.Имеют специальные крючки для портфелей и полку для учебников.Окрашен в полимерно-порошковую краску Столешница имеет специальную антивандальную полиуретановую кромку. Регулируется по высоте)	компл.	39	28227,57	--	1100875	--		--	1100875
					--	--	--	--	1100875	--	
		Учебный кабинет начального класса (83,93,94,95)									
296	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Стул ученический (Каркас из металлокаркаса.Сиденье и спинка комплектуется полипропиленовым пластиком.Окрашен в полимерно-порошковую краску Регулируется по высоте)	шт.	104	18219,61	--	1894839	--		--	1894839
					--	--	--	--	1894839	--	

297	Прайс ТОО "GIB Software"	Интерактивная панель(Диагональ: 75 дюймов (189,6 см)/4K UHD Сенсорная/Стилус .Размер рабочей поверхностей 168,8x96,6 см.Одновременная работа пользователей 20 Питание: USB/HDMI, USB-A, USB-B)	шт.	4	1365124,90	–	5460500	–		–	5460500
					–	–	–	–	5460500	–	
298	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Стол учителя с тумбой (Основание: металло-каркас покрашена в полимерно порошковую краску по выбору Заказчика, столешница ЛДСП с кромкой ПВХ Размер стола (ВхШхГ) 1600x600x760. Тумба мобильная из ЛДСП, кромка ПВХ с колесиками. Телескопические направляющие замок на верхнем ящике, ручки интегрированные Размер 650x450x500)	компл.	4	71852,00	–	287408	–		–	287408
					–	–	–	–	287408	–	
299	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Стол ученический двухместный (Каркас из металлокаркаса.Имеют специальные крючки для портфелей и полку для учебников.Окрашен в полимерно-порошковую краску Столешница имеет специальную антивандальную полиуретановую кромку. Регулируется по высоте)	компл.	52	28227,57	–	1467834	–		–	1467834
					–	–	–	–	1467834	–	
		Кабинет информатики и вычислительной техники (84)									
300	Прайс ТОО "GIB Software"	МФУ лазерный, А4, ч/б, 38стр/мин, 3600x600dpi, дуплекс, АПД-50 листов, сетевой, wi-fi, USB	шт.	1	214160,47	–	214160	–		–	214160
					–	–	–	–	214160	–	
301	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Стол учителя с тумбой 1600x600x760	шт.	1	71852,00	–	71852	–		–	71852
					–	–	–	–	71852	–	
302	Прайс ТОО "GIB Software"	Интерактивная панель(Диагональ: 75 дюймов (189,6 см)/4K UHD Сенсорная/Стилус .Размер рабочей поверхностей 168,8x96,6 см.Одновременная работа пользователей 20 Питание: USB/HDMI, USB-A, USB-B)	шт.	1	1365124,90	–	1365125	–		–	1365125
					–	–	–	–	1365125	–	
303	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Стол ученический двухместный (Каркас из металлокаркаса.Имеют специальные крючки для портфелей и полку для учебников.Окрашен в полимерно-порошковую краску Столешница имеет специальную антивандальную полиуретановую кромку. Регулируется по высоте)	компл.	13	28227,57	–	366958	–		–	366958
					–	–	–	–	366958	–	
		Рекреация (87-88)									
		Игровое помещение (96)									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				18189543	553	111	7670	18198713
							10410	243	18178469	1500	

		Стоимость оборудования	Тенге				18178469				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				18178469				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				11074				
		Материалы	Тенге				111				
		Всего заработная плата	Тенге					10653			
		Накладные расходы	Тенге				7670				
		Сметная прибыль	Тенге				1500				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				20244				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					10653			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				18198713				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					10653			
		РАЗДЕЛ 15.Второй этаж									
		Учебный кабинет 3-4 класса (80,81,82,95,96,97)									
304	**Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"**	**Стул ученический (Каркас из металлокаркаса.Сиденье и спинка комплектуется полипропиленовым пластиком.Окрашен в полимерно-порошковую краску Регулируется по высоте)**									
			шт.	**156**	**18219,61**	**--**	**2842259**	**--**		**--**	**2842259**
					--	**--**	**--**	**--**	**2842259**	**--**	
305	**Прайс ТОО "GIB Software"**	**Интерактивная панель(Диагональ: 75 дюймов (189,6 см)/4K UHD Сенсорная/Стилус .Размер рабочей поверхностей 168,8x96,6 см.Одновременная работа пользователей 20 Питание: USB/HDMI, USB-A, USB-B)**									
			шт.	**6**	**1365124,90**	**--**	**8190749**	**--**		**--**	**8190749**
					--	**--**	**--**	**--**	**8190749**	**--**	
306	**Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"**	**Стол учителя с тумбой 1600x600x760**									
			шт.	**6**	**71852,00**	**--**	**431112**	**--**		**--**	**431112**
					--	**--**	**--**	**--**	**431112**	**--**	
307	**Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"**	**Стол ученический двухместный (Каркас из металлокаркаса.Имеют специальные крючки для портфелей и полку для учебников.Окрашен в полимерно-порошковую краску Столешница имеет специальную антивандальную полиуретановую кромку. Регулируется по высоте)**									
			компл.	**78**	**28227,57**	**--**	**2201750**	**--**		**--**	**2201750**
					--	**--**	**--**	**--**	**2201750**	**--**	
		Умывальная(78,84,94)									
308	**1308-0305-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Электросушитель для рук Монтаж оборудования**									
			шт.	**6**	**1845,66**	**92,21**	**11074**	**553**	**111**	**7670**	**20244**
		НР = 72% от СП = 8%			**1735,00**	**40,56**	**10410**	**243**		**1500**	
309	**Прайс ТОО "Bulak"**	**Электросушительдля рук Almacom HD-798-ABS-G**									
			шт.	**6**	**36142,86**	**--**	**216857**	**--**		**--**	**216857**
					--	**--**	**--**	**--**	**216857**	**--**	

		Рекреация (88)									
		ИЗО-студия (87)									
310	Прайс ТОО "GIB Software"	МФУ лазерный, А4, ч/б, 38стр/мин, 3600x600dpi, дуплекс, АПД-50 листов, сетевой, wi-fi, USB	шт.	1	214160,47	–	214160	–		–	214160
					–	–	–	–	214160	–	
311	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Стол учителя с тумбой 1600x600x760	шт.	1	71852,00	–	71852	–		–	71852
					–	–	–	–	71852	–	
312	Прайс ТОО "GIB Software"	Интерактивная панель(Диагональ: 75 дюймов (189,6 см)/4K UHD Сенсорная/Стилус .Размер рабочей поверхностей 168,8x96,6 см.Одновременная работа пользователей 20 Питание: USB/HDMI, USB-A, USB-B)	шт.	1	1365124,90	–	1365125	–		–	1365125
					–	–	–	–	1365125	–	
		Учительская (методический кабинет) (89)									
313	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Стол для кабинета 1600x600x760	шт.	20	48756,71	–	975134	–		–	975134
					–	–	–	–	975134	–	
314	Прайс ТОО "GIB Software"	Принтер лазерный формата А3 цветной, 41стр/мин (А4 ч/б), 41стр/мин (А4 цв.), 1200x1200 dpi, дуплекс, сетевой, usb (T3U44A)/HP 3y NBD w/DMR CLJ M751 SVC	шт.	1	1465846,99	–	1465847	–		–	1465847
					–	–	–	–	1465847	–	
		Учебный кабинет 2 класса (85,92)									
315	Прайс ТОО "GIB Software"	МФУ лазерный, А4, ч/б, 38стр/мин, 3600x600dpi, дуплекс, АПД-50 листов, сетевой, wi-fi, USB	шт.	1	214160,47	–	214160	–		–	214160
					–	–	–	–	214160	–	
316	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Стул ученический (Каркас из металлокаркаса.Сиденье и спинка комплектуется полипропиленовым пластиком.Окрашен в полимерно-порошковую краску Регулируется по высоте)	шт.	52	18219,61	–	947420	–		–	947420
					–	–	–	–	947420	–	
317	Прайс ТОО "GIB Software"	Интерактивная панель(Диагональ: 75 дюймов (189,6 см)/4K UHD Сенсорная/Стилус .Размер рабочей поверхностей 168,8x96,6 см.Одновременная работа пользователей 20 Питание: USB/HDMI, USB-A, USB-B)	шт.	2	1365124,90	–	2730250	–		–	2730250
					–	–	–	–	2730250	–	
318	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Стол учителя с тумбой 1600x600x760	шт.	2	71852,00	–	143704	–		–	143704
					–	–	–	–	143704	–	

319	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Стол ученический двухместный (Каркас из металлокаркаса.Имеют специальные крючки для портфелей и полку для учебников.Окрашен в полимерно-порошковую краску Столешница имеет специальную антивандальную полиуретановую кромку. Регулируется по высоте)									
			компл.	26	28227,57	--	733917	--		--	733917
					--	--	--	--	733917	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				22755372	553	111	7670	22764542
							10410	243	22744298	1500	
	Стоимость оборудования		Тенге				22744296				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				22744296				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				11074				
	Материалы		Тенге				111				
	Всего заработная плата		Тенге					10653			
		Накладные расходы	Тенге				7670				
		Сметная прибыль	Тенге				1500				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				20244				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					10653			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				22764540				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					10653			
		РАЗДЕЛ 16.Третий этаж									
		Умывальная(40,60)									
320	1308-0305-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Электросушитель для рук Монтаж оборудования									
			шт.	4	1845,66	92,21	7383	369	74	5114	13496
		ПР - 72%, СП - 8%			1735,00	40,56	6940	162		1000	
321	Прайс ТОО "Bulak"	Электросушитель для рук Almacom HD-798-ABS-G									
			шт.	4	36142,86	--	144571	--		--	144571
					--	--	--	--	144571	--	
		Кабинет информатики и вычислительной техники (44). Лаборантская (45)									
322	Прайс ТОО "GIB Software"	МФУ лазерный, А4, ч/б, 38стр/мин, 3600x600dpi, дуплекс, АПД-50 листов, сетевой, wi-fi, USB									
			шт.	1	214160,47	--	214160	--		--	214160
					--	--	--	--	214160	--	
323	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Стол учителя с тумбой 1600x600x760									
			шт.	2	71852,00	--	143704	--		--	143704
					--	--	--	--	143704	--	
324	Прайс ТОО "GIB Software"	Интерактивная панель(Диагональ: 75 дюймов (189,6 см)/4K UHD Сенсорная/Стилус .Размер рабочей поверхностей 168,8x96,6 см.Одновременная работа пользователей 20 Питание: USB/HDMI, USB-A, USB-B)									
			шт.	1	1365124,90	--	1365125	--		--	1365125
					--	--	--	--	1365125	--	

325	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Стол ученический двухместный (Каркас из металлокаркаса.Имеют специальные крючки для портфелей и полку для учебников.Окрашен в полимерно-порошковую краску Столешница имеет специальную антивандальную полиуретановую кромку. Регулируется по высоте)	компл.	13	28227,57 --	-- --	366958 --	-- --	366958	-- --	366958
		Кабинет биологии (46,52).Лаборантская (47,51)									
326	Прайс ТОО "GIB Software"	МФУ лазерный, А4, ч/б, 38стр/мин, 3600x600dpi, дуплекс, АПД-50 листов, сетевой, wi-fi, USB	шт.	2	214160,47 --	-- --	428321 --	-- --	428321	-- --	428321
327	1110-0111-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Столы, шкафы под мойки, холодильные шкафы и др. Установка НР - 90%, СП - 8%	изделие	10	1374,48 837,45	118,26 65,43	13745 8374	1182 654	4189	8126 1750	23621
328	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Стол ученический двухместный лабораторный 1500x750x750 с раковиной. Поверхность устойчива к химическому воздействию и высокой температуры	шт.	26	493982,50 --	-- --	12843545 --	-- --	12843545	-- --	12843545
329	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Стол учителя с тумбой 1500x750x750 с подводом электричества. Поверхность устойчива к химическому воздействию и высокой температуры	шт.	4	340013,93 --	-- --	1360056 --	-- --	1360056	-- --	1360056
330	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Шкаф для учебных пособий 900x600x1920 металлический	шт.	8	211706,79 --	-- --	1693654 --	-- --	1693654	-- --	1693654
331	Прайс ТОО "GIB Software"	Интерактивная панель(Диагональ: 75 дюймов (189,6 см)/4K UHD Сенсорная/Стилус .Размер рабочей поверхностей 168,8x96,6 см.Одновременная работа пользователей 20 Питание: USB/HDMI, USB-A, USB-B)	шт.	2	1365124,90 --	-- --	2730250 --	-- --	2730250	-- --	2730250
332	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Стол для проведения демонстраций с системой хранения 2400x750x900 с подводом электричества и воды. Поверхность устойчива к химическому воздействию и высокой температуры	шт.	2	814750,36 --	-- --	1629501 --	-- --	1629501	-- --	1629501
333	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Шкаф для хранения реактивов 900x420x1920, патрубок для ЦВС диам.100мм	шт.	2	269445,00 --	-- --	538890 --	-- --	538890	-- --	538890
		Учебный кабинет математики (56)									

334	Прайс ТОО "GIB Software"	Интерактивная панель(Диагональ: 75 дюймов (189,6 см)/4K UHD Сенсорная/Стилус .Размер рабочей поверхностей 168,8x96,6 см.Одновременная работа пользователей 20 Питание: USB/HDMI, USB-A, USB-B)	шт.	1	1365124,90	–	1365125	–		–	1365125
					–	–	–	–	1365125	–	
335	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Стол учителя с тумбой 1600x600x760	шт.	1	71852,00	–	71852	–		–	71852
					–	–	–	–	71852	–	
		Кабинет технического моделирования (50)									
336	Прайс ТОО "GIB Software"	МФУ лазерный, А4, ч/б, 38стр/мин, 3600x600dpi, дуплекс, АПД-50 листов, сетевой, wi-fi, USB	шт.	1	214160,47	–	214160	–		–	214160
					–	–	–	–	214160	–	
337	Прайс ТОО "GIB Software"	Интерактивная панель(Диагональ: 75 дюймов (189,6 см)/4K UHD Сенсорная/Стилус .Размер рабочей поверхностей 168,8x96,6 см.Одновременная работа пользователей 20 Питание: USB/HDMI, USB-A, USB-B)	шт.	1	1365124,90	–	1365125	–		–	1365125
					–	–	–	–	1365125	–	
338	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Стол учителя с тумбой 1600x600x760	шт.	1	71852,00	–	71852	–		–	71852
					–	–	–	–	71852	–	
339	Прайс ТОО "GIB Software"	Ноутбук Core i3/8гб 256 гб. SSD/Экран монитора 15.6/ОС Win10 Pro 64 NAS, с сенсорной мышкой	шт.	13	316469,69	–	4114106	–		–	4114106
					–	–	–	–	4114106	–	
		Учебный кабинет истории (48,55,57)									
340	Прайс ТОО "GIB Software"	Интерактивная панель(Диагональ: 75 дюймов (189,6 см)/4K UHD Сенсорная/Стилус .Размер рабочей поверхностей 168,8x96,6 см.Одновременная работа пользователей 20 Питание: USB/HDMI, USB-A, USB-B)	шт.	3	1365124,90	–	4095375	–		–	4095375
					–	–	–	–	4095375	–	
341	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Стол учителя с тумбой 1600x600x760	шт.	3	71852,00	–	215556	–		–	215556
					–	–	–	–	215556	–	
		Кабинет психолога (58)									
342	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Стол для кабинета 1600x600x760	шт.	1	48756,71	–	48757	–		–	48757
					–	–	–	–	48757	–	
343	Прайс ТОО "GIB Software"	МФУ лазерный, А4, ч/б, 38стр/мин, 3600x600dpi, дуплекс, АПД-50 листов, сетевой, wi-fi, USB	шт.	1	214160,47	–	214160	–		–	214160

344	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Стол двухместный регулируемый по высоте, каркас из прямоуг. трубы 1200x500x640/700/760									
			шт.	1	28227,57	--	28228	--		--	28228
					--	--	--	--	28228	--	
345	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Диван									
			шт.	1	237368,21	--	237368	--		--	237368
					--	--	--	--	237368	--	
346	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Доска двухсторонняя магнитная/пробковая, 1500x1000									
			шт.	1	46832,11	--	46832	--		--	46832
					--	--	--	--	46832	--	
		Рекреация (53)									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				35568360	1551	4263	13240	35584349
							15314	816	35547232	2750	
	Стоимость оборудования		Тенге				35547231				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				35547231				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				7383				
	Материалы		Тенге				74				
	Всего заработная плата		Тенге					7102			
		Накладные расходы	Тенге				5114				
		Сметная прибыль	Тенге				1000				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				13497				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					7102			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				13745				
	Материалы		Тенге				4188				
	Всего заработная плата		Тенге					9028			
		Накладные расходы	Тенге				8126				
		Сметная прибыль	Тенге				1750				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				23621				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					9028			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				35584349				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
		Сметная заработная плата	Тенге					16130			
		РАЗДЕЛ 17.Четвертый этаж									
		Умывальная(41,58)									
347	1308-0305-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Электросушитель для рук Монтаж оборудования									
			шт.	4	1845,66	92,21	7383	369	74	5114	13496
		НР - 22%, СП - 8%			1735,00	40,56	6940	162		1000	
348	Прайс ТОО "Bulak"	Электросушитель для рук Almacom HD-798-ABS-G									
			шт.	4	36142,86	--	144571	--		--	144571
					--	--	--	--	144571	--	
		Учебный кабинет русского языка и литературы (43,44,45,46)									

349	Прайс ТОО "GIB Software"	Интерактивная панель(Диагональ: 75 дюймов (189,6 см)/4K UHD Сенсорная/Стилус .Размер рабочей поверхностей 168,8x96,6 см.Одновременная работа пользователей 20 Питание: USB/HDMI, USB-A, USB-B)	шт.	4	1365124,90 --	-- --	5460500 --	-- --	5460500	--	5460500
350	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Стол учителя с тумбой 1600x600x760	шт.	4	71852,00 --	-- --	287408 --	-- --	287408	--	287408
		Кабинет физики и нанотехнологии (50). Лаборантская (49)									
351	Прайс ТОО "GIB Software"	МФУ лазерный, А4, ч/б, 38стр/мин, 3600x600dpi, дуплекс, АПД-50 листов, сетевой, wi-fi, USB	шт.	1	214160,47 --	-- --	214160 --	-- --	214160	--	214160
352	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Шкаф для учебных пособий 900x600x1920 металлический	шт.	4	211706,79 --	-- --	846827 --	-- --	846827	--	846827
353	Прайс ТОО "GIB Software"	Интерактивная панель(Диагональ: 75 дюймов (189,6 см)/4K UHD Сенсорная/Стилус .Размер рабочей поверхностей 168,8x96,6 см.Одновременная работа пользователей 20 Питание: USB/HDMI, USB-A, USB-B)	шт.	1	1365124,90 --	-- --	1365125 --	-- --	1365125	--	1365125
354	1110-0111-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Столы, шкафы под мойки, холодильные шкафы и др. Установка *НР - 90%, СП - 85%*	изделие	18	1374,48 837,45	118,26 65,43	24741 15074	2129 1178	7538	14627 3149	42517
355	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Стол для проведения демонстраций с системой хранения 2400x750x900 с подводом электричества. Поверхность устойчива к химическому воздействию и высокой температуры	шт.	1	558136,07 --	-- --	558136 --	-- --	558136	--	558136
356	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Стол ученический двухместный 1500x750x750 с подводом электричества. Поверхность устойчива к химическому воздействию и высокой температуры/лабораторный/	шт.	13	250198,93 --	-- --	3252586 --	-- --	3252586	--	3252586
357	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Стол учителя с тумбой 1500x750x750 с подводом электричества. Поверхность устойчива к химическому воздействию и высокой температуры	шт.	2	340013,93 --	-- --	680028 --	-- --	680028	--	680028

358	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Шкаф для хранения реактивов 900x420x1920, патрубок для ЦВС диам.100мм	шт.	1	269445,00	–	269445	–		–	269445
					–	–	–	–	269445	–	
		Учебный кабинет математики (53,54)									
359	Прайс ТОО "GIB Software"	Интерактивная панель(Диагональ: 75 дюймов (189,6 см)/4K UHD Сенсорная/Стилус .Размер рабочей поверхностей 168,8x96,6 см.Одновременная работа пользователей 20 Питание: USB/HDMI, USB-A, USB-B)	шт.	2	1365124,90	–	2730250	–		–	2730250
					–	–	–	–	2730250	–	
360	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Стол учителя с тумбой 1600x600x760	шт.	2	71852,00	–	143704	–		–	143704
					–	–	–	–	143704	–	
		Кабинет иностранного языка (55,56)									
361	Прайс ТОО "GIB Software"	Интерактивная панель(Диагональ: 75 дюймов (189,6 см)/4K UHD Сенсорная/Стилус .Размер рабочей поверхностей 168,8x96,6 см.Одновременная работа пользователей 20 Питание: USB/HDMI, USB-A, USB-B)	шт.	2	1365124,90	–	2730250	–		–	2730250
					–	–	–	–	2730250	–	
362	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Стол учителя с тумбой 1600x600x760	шт.	2	71852,00	–	143704	–		–	143704
					–	–	–	–	143704	–	
		Кабинет графики и проектирования (48)									
363	Прайс ТОО "GIB Software"	МФУ лазерный, А4, ч/б, 38стр/мин, 3600x600dpi, дуплекс, АПД-50 листов, сетевой, wi-fi, USB	шт.	1	214160,47	–	214160	–		–	214160
					–	–	–	–	214160	–	
364	Прайс ТОО "GIB Software"	Интерактивная панель(Диагональ: 75 дюймов (189,6 см)/4K UHD Сенсорная/Стилус .Размер рабочей поверхностей 168,8x96,6 см.Одновременная работа пользователей 20 Питание: USB/HDMI, USB-A, USB-B)	шт.	1	1365124,90	–	1365125	–		–	1365125
					–	–	–	–	1365125	–	
365	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Стол учителя с тумбой 1600x600x760	шт.	1	71852,00	–	71852	–		–	71852
					–	–	–	–	71852	–	
366	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Стол ученический двухместный (Каркас из металлокаркаса.Имеют специальные крючки для портфелей и полку для учебников.Окрашен в полимерно-порошковую краску Столешница имеет специальную антивандальную полиуретановую кромку. Регулируется по высоте)	компл.	13	28227,57	–	366958	–		–	366958

367	Прайс ТОО "GIB Software"	Ноутбук Core i3/8гб 256 гб. SSD/Экран монитора 15.6/ОС Win10 Pro 64 NAS, с сенсорной мышкой			--	--	--	--	366958	--	
			шт.	25	316469,69	--	7911742	--		--	7911742
					--	--	--	--	7911742	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				28788656	2498	7612	19741	28812545
							22014	1340	28756532	4149	
	Стоимость оборудования		Тенге				28756531				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				28756531				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				7383				
	Материалы		Тенге				74				
	Всего заработная плата		Тенге					7102			
		Накладные расходы	Тенге				5114				
		Сметная прибыль	Тенге				1000				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				13497				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					7102			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				24741				
	Материалы		Тенге				7538				
	Всего заработная плата		Тенге					16252			
		Накладные расходы	Тенге				14627				
		Сметная прибыль	Тенге				3149				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				42517				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13
		Сметная заработная плата	Тенге					16252			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				28812545				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17
		Сметная заработная плата	Тенге					23354			
		РАЗДЕЛ 18.Пятый этаж									
		Умывальная(40,56)									
368	1308-0305-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Электросушитель для рук Монтаж оборудования									
			шт.	4	1845,66	92,21	7383	369	74	5114	13496
		НР - 72%, СП - 8%			1735,00	40,56	6940	162		1000	
369	Прайс ТОО "Bulak"	Электросушитель для рук Almacom HD-798-ABS-G	шт.	4	36142,86	--	144571	--		--	144571
					--	--	--	--	144571	--	
		Кабинет химии (43,49). Лаборантская (44,48)									
370	Прайс ТОО "GIB Software"	МФУ лазерный, А4, ч/б, 38стр/мин, 3600x600dpi, дуплекс, АПД-50 листов, сетевой, wi-fi, USB									
			шт.	2	214160,47	--	428321	--		--	428321
					--	--	--	--	428321	--	
371	1110-0111-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Столы, шкафы под мойки, холодильные шкафы и др. Установка									
			изделие	39	1374,48	118,26	53605	4612	16332	31691	92120
		НР - 90%, СП - 8%			837,45	65,43	32661	2552		6824	

372	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Стол учителя с тумбой 1500x750x750 с подводом электричества. Поверхность устойчива к химическому воздействию и высокой температуры	шт.	4	340013,93	--	1360056	--		--	1360056
					--	--	--	--	1360056	--	
373	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Стол для проведения демонстраций с системой хранения 2400x750x900 с подводом электричества и воды. Поверхность устойчива к химическому воздействию и высокой температуры	шт.	2	814750,36	--	1629501	--		--	1629501
					--	--	--	--	1629501	--	
374	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Шкаф для учебных пособий 900x600x1920 металлический	шт.	8	211706,79	--	1693654	--		--	1693654
					--	--	--	--	1693654	--	
375	Прайс ТОО "GIB Software"	Интерактивная панель(Диагональ: 75 дюймов (189,6 см)/4K UHD Сенсорная/Стилус .Размер рабочей поверхностей 168,8x96,6 см.Одновременная работа пользователей 20 Питание: USB/HDMI, USB-A, USB-B)	шт.	2	1365124,90	--	2730250	--		--	2730250
					--	--	--	--	2730250	--	
376	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Стол ученический двухместный лабораторный 1500x750x750 с раковиной. Поверхность устойчива к химическому воздействию и высокой температуры	шт.	26	493982,50	--	12843545	--		--	12843545
					--	--	--	--	12843545	--	
377	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Шкаф для хранения реактивов 900x420x1920, патрубок для ЦВС диам.100мм	шт.	3	269445,00	--	808335	--		--	808335
					--	--	--	--	808335	--	
378	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Шкаф вытяжной демонстрационный 1200x700x1900 с подводом воды	шт.	2	955888,21	--	1911776	--		--	1911776
					--	--	--	--	1911776	--	
		Кабинет НВП (47). Оружейная (46)									
379	Прайс ТОО "GIB Software"	МФУ лазерный, А4, ч/б, 38стр/мин, 3600x600dpi, дуплекс, АПД-50 листов, сетевой, wi-fi, USB	шт.	1	214160,47	--	214160	--		--	214160
					--	--	--	--	214160	--	
380	Прайс ТОО "GIB Software"	Интерактивная панель(Диагональ: 75 дюймов (189,6 см)/4K UHD Сенсорная/Стилус .Размер рабочей поверхностей 168,8x96,6 см.Одновременная работа пользователей 20 Питание: USB/HDMI, USB-A, USB-B)	шт.	1	1365124,90	--	1365125	--		--	1365125
					--	--	--	--	1365125	--	
381	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Стол учителя с тумбой 1600x600x760	шт.	2	71852,00	--	143704	--		--	143704
					--	--	--	--	143704	--	

382	Прайс ТОО "КазИнтерСервис-Астана"	Шкаф (пирамида) для хранения оружия	компл.	1	332315,50	–	332316	–		–	332316
					–	–	–	–	332316	–	
383	Прайс ТОО "КазИнтерСервис-Астана"	Стеллаж ждя хранения противогазов и военно-технического имущества	компл.	2	320767,86	–	641536	–		–	641536
					–	–	–	–	641536	–	
		Учебный кабинет 11 класса (45)									
384	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Стол учителя с тумбой 1600x600x760	шт.	1	71852,00	–	71852	–		–	71852
					–	–	–	–	71852	–	
		Рекреация (50)									
		Учебный кабинет 10 класса (52,53)									
385	Прайс ТОО "GIB Software"	МФУ лазерный, А4, ч/б, 38стр/мин, 3600x600dpi, дуплекс, АПД-50 листов, сетевой, wi-fi, USB	шт.	1	214160,47	–	214160	–		–	214160
					–	–	–	–	214160	–	
386	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Стол учителя с тумбой 1600x600x760	шт.	2	71852,00	–	143704	–		–	143704
					–	–	–	–	143704	–	
		Кабинет информатики и вычислительной техники (54)									
387	Прайс ТОО "GIB Software"	МФУ лазерный, А4, ч/б, 38стр/мин, 3600x600dpi, дуплекс, АПД-50 листов, сетевой, wi-fi, USB	шт.	1	214160,47	–	214160	–		–	214160
					–	–	–	–	214160	–	
388	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Стол учителя с тумбой 1600x600x760	шт.	1	71852,00	–	71852	–		–	71852
					–	–	–	–	71852	–	
389	Прайс ТОО "GIB Software"	Интерактивная панель(Диагональ: 75 дюймов (189,6 см)/4K UHD Сенсорная/Стилус .Размер рабочей поверхностей 168,8x96,6 см.Одновременная работа пользователей 20 Питание: USB/HDMI, USB-A, USB-B)	шт.	1	1365124,90	–	1365125	–		–	1365125
					–	–	–	–	1365125	–	

390	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Стол ученический двухместный (Каркас из металлокаркаса.Имеют специальные крючки для портфелей и полку для учебников.Окрашен в полимерно-порошковую краску Столешница имеет специальную антивандальную полиуретановую кромку. Регулируется по высоте)	компл.	13	28227,57	–	366958	–		–	366958
					–	–	–	–	366958	–	
		Кабинет География (42)									
391	Прайс ТОО "GIB Software"	МФУ лазерный, А4, ч/б, 38стр/мин, 3600x600dpi, дуплекс, АПД-50 листов, сетевой, wi-fi, USB	шт.	1	214160,47	–	214160	–		–	214160
					–	–	–	–	214160	–	
392	Прайс ТОО "GIB Software"	Интерактивная панель(Диагональ: 75 дюймов (189,6 см)/4K UHD Сенсорная/Стилус .Размер рабочей поверхностей 168,8x96,6 см.Одновременная работа пользователей 20 Питание: USB/HDMI, USB-A, USB-B)	шт.	1	1365124,90	–	1365125	–		–	1365125
					–	–	–	–	1365125	–	
393	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Стол учителя с тумбой 1600x600x760	шт.	1	71852,00	–	71852	–		–	71852
					–	–	–	–	71852	–	
		Дополнительно									
394	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Шкаф для уборочного инвентаря 500x500x1800	шт.	12	36567,54	–	438810	–		–	438810
					–	–	–	–	438810	–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				30845598	4981	16406	36805	30890226
							39601	2714	30784610	7824	
	Стоимость оборудования		Тенге				30784608				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				30784608				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				7383				
	Материалы		Тенге				74				
	Всего заработная плата		Тенге					7102			
		Накладные расходы	Тенге				5114				
		Сметная прибыль	Тенге				1000				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				13497				

Нормативная трудоемкость	чел.-ч						4
Сметная заработная плата	Тенге			7102			
Стоимость общестроительных работ	Тенге		53605				
Материалы	Тенге		16332				
Всего заработная плата	Тенге			35213			
Накладные расходы	Тенге		31691				
Сметная прибыль	Тенге		6824				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге		92120				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч						28
Сметная заработная плата	Тенге			35213			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге		30890225				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч						32
Сметная заработная плата	Тенге			42315			
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	**Тенге**		**136147529**	**10136**	**28503**	**85126**	**136250375**
			97749	**5356**	**136011141**	**17723**	
Стоимость оборудования	Тенге		136011135				
ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге		136011135				
Стоимость монтажных работ	Тенге		44297				
Материалы	Тенге		444				
Всего заработная плата	Тенге			42612			
Накладные расходы	Тенге		30682				
Сметная прибыль	Тенге		6000				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге		80979				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч						24
Сметная заработная плата	Тенге			42612			
Стоимость общестроительных работ	Тенге		92091				
Материалы	Тенге		28058				
Всего заработная плата	Тенге			60493			
Накладные расходы	Тенге		54444				
Сметная прибыль	Тенге		11723				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге		158258				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч						48
Сметная заработная плата	Тенге			60493			
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге		136250372				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч						72
Сметная заработная плата	Тенге			103105			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**						**383302988**
В ТОМ ЧИСЛЕ:							
- Зарплата рабочих строителей	Тенге		1594576				
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге			137148			
- в том числе зарплата машинистов	Тенге			63531			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге				115887		
- Оборудование, инвентарь	Тенге				380078500		
- Накладные расходы	Тенге					1138029	
- Сметная прибыль	Тенге					238856	
		ИТОГО ПО АКТУ:					**383 302 988**
		в т.ч. Оборудование					**380 078 500**

Временные здания и сооружения (1,5%)	48 367
Итого с временными зданиями и сооружениями	**383 351 355**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	72 003
Итого с затратами в зимнее время	**383 423 358**
Непредвиденные работы и затраты - 2%	**66 897**
Итого с непредвиденными работами и затратами	**383 490 255**
Сметная стоимость в текущих ценах на 2022 г. К=1,1025918	422 833 211
Итого сметная стоимость в текущих ценах	**422 833 211**
НДС (12 %)	50 739 985
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**473 573 196**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "BiGlobal"

_____ **Ермуханбетов С.Н.**

Принял (Заказчик)

ТОО "BINOM EDUCATION"

_____ **Григорян А.Г.**

Технадзор

Эксперт технического надзора ТОО "Engineering Services"

_____ **Жакупаев Ж.Х**

Авторский надзор

Эксперт авторского надзора ТОО "Engineering center Ltd"

_____ **Бермуханбедов Т.А.**