Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

181040024450

031240001439

Заказчик **BINOM EDUCATION ТОО,010000, Республика Казахстан, г. Нур-Султан, район Есиль, улица Сығанақ, строение 17М, тел.: +77022229424**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "BIGLOBAL",010000, Республика Казахстан, Нур-Султан, Улица Е 10, дом № 17**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор генерального подряда №TNG/Под/ШКЛ-ЗамЗам/71 от 04.09..2021

Номер документа	Дата составления
36	**19.05.2022**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	СМР			тенге	1	217 609 755,00	217 609 755,00	23 315 330,89
				Итого	1	x	217 609 755,00	23 315 330,89

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / Ержанов С.И.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчи _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (усл 19.05.2022

М.П.

М.П.

Утверждена
приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства от 02 мая 2012 г. № 170

Форма КС-3

Заказчик: ТОО "BINOM EDUCATION"
Подрядчик: ТОО "BiGlobal"
Наименование строительства: Школа на 2000 мест расположенная в г. Нур-Султан , район "Есиль", в районе пересечения улиц Е51,Е69,Е70(проектное наименование)

С П Р А В К А №7 за май 2022г.

о стоимости выполненных работ и затрат

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказч.	Код подр.	Договор		Источник финансирования		Орган-но-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№TNG/Под/ШК Л-Зам-Зам/71	04.09.2021г.				

Наименование пусковых комплексов, обьектов	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала горда по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно - монтажные	из них:		стоимость прочих затрат,	дополнительные затраты			
				в отчетном	по монтажу		на приобретение	другие		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									23 315 330,89	217 609 755
Всего	2 516 561 282	194 294 424,11								
									23 315 330,89	217 609 755
ИТОГО	2 516 561 282	194 294 424,11								

ЗАКАЗЧИК:
ТОО "BINOM EDUCATION"

Григорян А.Г.

Технадзор:
Эксперт технического надзора ТОО "Трансмонтаж сервис КЗ"

Кашкымбаев Ж.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "BiGlobal"

Ермуханбетов С.Н.

Заказчик: ТОО "BINOM EDUCATION"
Подрядчик: ТОО "BiGlobal"

Наименование строительства: Школа на 2000 мест расположенная в г. Нур-Султан , район "Есиль", в районе пересечения улиц Е51,Е69,Е70(проектное наименование)

Договор подряда №TNG/Под/ШКЛ-Зам-Зам/71 от 04.09.2021г.

Реестр актов выполненных работ за май 2022 года

№ п/п	Наименование акта	Наименование раздела	Сумма с НДС
1	Акт выполненных работ №20	Конструкции железобетонные (Локальная смета 2-01-02)	204 560 414
2	Акт выполненных работ №21	Архитектурные решения (Локальная смета 2-01-03)	13 049 341
		ИТОГО:	**217 609 755**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "BiGlobal"

_____ **Ермуханбетов С.Н.**

Технадзор:
Эксперт технического надзора ТОО "Трансмонтаж сервис КЗ"

_____ **Кашкимбаев Ж.**

Принял (Заказчик)

ТОО "BINOM EDUCATION"

_____ **Григорян А.Г.**

Заказчик: ТОО "BINOM EDUCATION"
Подрядчик: ТОО "BiGlobal"
Наименование строительства: Школа на 2000 мест расположенная в г. Нур-Султан , район "Есиль", в районе пересечения улиц Е51,Е69,Е70(проектное наименование)
Договор подряда №TNG/Под/ШКЛ-Зам-Зам/71 от 04.09.2021г.

Акт выполненных работ № 20 за май 2022г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-01-02

на Конструкции железобетонные

Основание КЖ

Составлен(а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Колонны										
		К2/2шт/										
1	1106-1905-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	10,1075167		2003,71 625,23	961,09 236,64	20253 6320	9714 2392	4219	7927 2254	38435
2	1106-1905-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	10,1075167		520,74 153,78	366,96 91,85	5263 1554	3709 928	--	2259 602	8124
3	1106-1905-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром до 1,6 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	1,0028		27739,33 3966,70	3767,53 933,36	27817 3978	3778 936	20061	4472 2583	34872
		К3/2шт/										
4	1106-1905-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	19,2640815		2003,71 625,23	961,09 236,64	38600 12044	18515 4559	8041	15109 4297	58006

5	1106-1905-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	19,2640815	520,74 153,78	366,96 91,85	10032 2962	7069 1769	--	4306 1147	15485
6	1106-1905-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	0,1493964	51365,38 46188,34	2903,76 651,30	23083 20757	1305 293	1021	19155 3379	45617
7	1106-1905-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром до 1,6 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	1,988	27739,33 3966,70	3767,53 933,36	55146 7886	7490 1856	39770	8865 5121	69131
		К3/1/9шт/									
8	1106-1905-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	36,2063025	2003,71 625,23	961,09 236,64	72547 22637	34798 8568	15112	28397 8075	109019
9	1106-1905-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	36,2063025	520,74 153,78	366,96 91,85	18854 5569	13287 3326	--	8093 2156	29103
10	1106-1905-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	0,7994589	51365,38 46188,34	2903,76 651,30	41065 36926	2322 521	1817	34076 6011	81152
11	1106-1905-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром до 1,6 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	3,7362	27739,33 3966,70	3767,53 933,36	103640 14820	14076 3487	74744	16660 9624	129924
		К5/50шт/									
12	1106-1905-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	5,408	2003,71 625,23	961,09 236,64	10836 3381	5198 1280	2257	4242 1206	16284
13	1106-1905-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	5,408	520,74 153,78	366,96 91,85	2816 832	1985 497	--	1209 322	4347

14	1106-1905-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром до 1,6 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	17,3056	27739,33 3966,70	3767,53 933,36	480046 68646	65199 16152	346201	77167 44577	601790
		К6/40шт/									
15	1106-1905-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	6,76	2003,71 625,23	961,09 236,64	13545 4227	6497 1600	2821	5302 1508	26355
16	1106-1905-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	6,76	520,74 153,78	366,96 91,85	3520 1040	2481 621	--	1511 402	5434
17	1106-1905-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	15,1424	26886,88 3110,37	3767,53 933,36	407132 47098	57049 14133	302985	55721 37028	499881
		К7/6шт/									
18	1106-1905-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	25,9373325	2003,71 625,23	961,09 236,64	51971 16217	24928 6138	10826	20343 5785	78099
19	1106-1905-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	25,9373325	520,74 153,78	366,96 91,85	13507 3989	9518 2382	--	5798 1544	20849
20	1106-1905-0410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн прямоугольного сечения периметром от 2,0 до 2,4 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	2,6112	26798,51 3038,29	3767,53 933,36	69976 7934	9838 2437	52204	9437 6353	85766
		К8/6шт/									
21	1106-1905-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	43,3628433	2003,71 625,23	961,09 236,64	86887 27112	41675 10261	18100	34010 9672	130568

22	1106-1905-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	43,3628433	520,74 153,78	366,96 91,85	22581 6668	15913 3983	--	9693 2582	34855
23	1106-1905-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	2,361762	51365,38 46188,34	2903,76 651,30	121313 109086	6858 1538	5369	100668 17758	239739
24	1106-1905-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	5,13	26886,88 3110,37	3767,53 933,36	137930 15956	19327 4788	102647	18877 12545	169352
		К9/6шт/									
25	1106-1905-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	59,6969429	2003,71 625,23	961,09 236,64	119615 37324	57374 14127	24917	46820 13315	179750
26	1106-1905-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	59,6969429	520,74 153,78	366,96 91,85	31087 9180	21906 5483	--	13344 3554	47985
27	1106-1905-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	3,471046	51365,38 46188,34	2903,76 651,30	178292 160322	10079 2261	7891	147950 26099	352341
28	1106-1905-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	8,49	26886,88 3110,37	3767,53 933,36	228270 26407	31986 7924	169877	31241 20761	280272
		К11/2шт/									
29	1106-1905-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	13,2054325	2003,71 625,23	961,09 236,64	26460 8256	12692 3125	5512	10357 2945	39762
30	1106-1905-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	13,2054325	520,74 153,78	366,96 91,85	6877 2031	4846 1213	--	2952 786	10615

31	1106-1905-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	1,2967572	51365,38 46188,34	2903,76 651,30	66608 59895	3766 845	2947	55273 9751	131632
32	1106-1905-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	2,1428	26886,88 3110,37	3767,53 933,36	57613 6665	8073 2000	42875	7885 5240	70738
		К13/4шт/									
33	1106-1905-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	14,9816982	2003,71 625,23	961,09 236,64	30019 9367	14398 3545	6254	11750 3342	45111
34	1106-1905-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	14,9816982	520,74 153,78	366,96 91,85	7802 2304	5498 1376	--	3349 892	12043
35	1106-1905-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	0,3768308	51365,38 46188,34	2903,76 651,30	19356 17405	1094 245	857	16062 2833	38252
36	1106-1905-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром до 1,6 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	1,7584	27739,33 3966,70	3767,53 933,36	48777 6975	6625 1641	35177	7841 4529	61147
		К14/2шт/									
37	1106-1905-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	14,4608177	2003,71 625,23	961,09 236,64	28975 9041	13898 3422	6036	11342 3225	43542
38	1106-1905-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	14,4608177	520,74 153,78	366,96 91,85	7530 2224	5306 1328	--	3232 861	11623
39	1106-1905-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	2,6304	26886,88 3110,37	3767,53 933,36	70723 8182	9910 2455	52631	9679 6432	86835
		К15/26шт/									

40	1106-1905-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	5,408	2003,71 625,23	961,09 236,64	10836 3381	5198 1280	2257	4242 1206	16284
41	1106-1905-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	5,408	520,74 153,78	366,96 91,85	2816 832	1985 497	--	1209 322	4347
42	1106-1905-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром до 1,6 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	11,8976	27739,33 3966,70	3767,53 933,36	330031 47194	44825 11105	238012	53052 30647	413730
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				3110047 864623	641988 158317	1603438 --	930877 323271	4364196
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3110047				
	Материалы		Тенге				1603437				
	Всего заработная плата		Тенге					1022940			
		Накладные расходы	Тенге				930877				
		Сметная прибыль	Тенге				323271				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4364195				669
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					1022940			
		Сметная заработная плата	Тенге				4364195				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								669
		Нормативная трудоемкость	чел -ч					1022940			
		Сметная заработная плата	Тенге								
		РАЗДЕЛ 2.Стены									
		ДЖМ1									
43	1106-1904-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	9,2188803	4540,59 1696,33	1885,77 471,27	41859 15638	17385 4345	8836	18184 4803	64847
44	1106-1904-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	9,2188803	2640,36 1289,25	1351,11 338,18	24341 11885	12456 3118	--	13653 3040	41033
45	1106-1904-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом	м3	8,7670001	27037,84 3056,87	3996,39 1639,27	237041 26800	35036 14371	175205	37466 21961	296467
		ДЖМ2									
46	1106-1904-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	83,804	4540,59	1885,77	380520	158035	80326	165305	589491

					1696,33	471,27	142159	39494		43666	
47	1106-1904-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	83,804	2640,36 1289,25	1351,11 338,18	221273 108044	113229 28341	--	124110 27631	373014
48	1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	2,7503256	42722,03 39494,52	1747,07 417,50	117499 108623	4805 1148	4071	99892 17391	234782
49	1106-1904-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом	м3	19,691	27037,84 3056,87	3996,39 1639,27	532402 60193	78693 32279	393516	84149 49324	665875
		ДЖМ1/1									
50	1106-1904-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	52	4540,59 1696,33	1885,77 471,27	236111 88209	98060 24506	49842	102571 27095	365776
51	1106-1904-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	52	2640,36 1289,25	1351,11 338,18	137299 67041	70257 17585	--	77010 17145	231454
52	1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	2	42722,03 39494,52	1747,07 417,50	85444 78989	3494 835	2961	72640 12647	170731
53	1106-1904-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом	м3	8,855	27037,84 3056,87	3996,39 1639,27	239420 27069	35388 14516	176963	37842 22181	299443
		ДЖМ2/1									
54	1106-1904-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	76,284	4540,59 1696,33	1885,77 471,27	346374 129403	143854 35950	73117	150471 39748	536593
55	1106-1904-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	76,284	2640,36 1289,25	1351,11 338,18	201417 98349	103068 25798	--	112974 25151	339542
56	1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	2,7459933	42722,03 39494,52	1747,07 417,50	117314 108452	4797 1146	4065	99734 17364	234412

57	1106-1904-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом	м3	19,691	27037,84 3056,87	3996,39 1639,27	532402 60193	78693 32279	393516	84149 49324	665875
		ДЖМ3 и ДЖМ3/1									
58	1106-1904-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	179,64	4540,59 1696,33	1885,77 471,27	815672 304729	338760 84659	172183	354343 93601	1263616
59	1106-1904-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	179,64	2640,36 1289,25	1351,11 338,18	474314 231601	242714 60751	--	266040 59228	799582
60	1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	6,3800001	42722,03 39494,52	1747,07 417,50	272567 251975	11147 2664	9445	231721 40343	544631
61	1106-1904-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом	м3	44,91	27037,84 3056,87	3996,39 1639,27	1214269 137284	179478 73620	897507	191922 112495	1518687
		ДЖМ4 и ДЖМ4/1									
62	1106-1904-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	54	4540,59 1696,33	1885,77 471,27	245192 91602	101832 25449	51758	106516 28137	379844
63	1106-1904-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	54	2640,36 1289,25	1351,11 338,18	142579 69620	72960 18262	--	79972 17804	240355
64	1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	2	42722,03 39494,52	1747,07 417,50	85444 78989	3494 835	2961	72640 12647	170731
65	1106-1904-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом	м3	27,176	27037,84 3056,87	3996,39 1639,27	734780 83073	108606 44549	543101	116136 68073	918990
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				7435533 2379920	2016241 586560	3039373 --	2699440 810799	10945771
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				7435533				
		Материалы	Тенге				3039372				
		Всего заработная плата	Тенге					2966420			
		Накладные расходы	Тенге				2699440				
		Сметная прибыль	Тенге				810799				

	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					10945772					
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч										1915
	Сметная заработная плата	Тенге						2966420				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					10945772					
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч										1915
	Сметная заработная плата	Тенге						2966420				

РАЗДЕЛ 3.Лестницы

Л-2/Лестничный марш ЛМ-1-5шт;Лм-2-5шт;МЛП-1-5шт/

66	1106-1909-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м3 бетона	12,68	10683,60 5957,30	168,28 40,08	135468 75539	2134 508	57795	69203 16374	221644
67	1106-1909-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м3 бетона	12,68	3253,80 3096,34	157,46 39,41	41258 39262	1997 500	--	36183 6195	83636
68	1106-1909-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство	м3 бетона	12,68	39865,86 10484,46	8414,38 2089,17	505499 132943	106695 26491	265861	145085 52047	702630

Л-3

69	1106-1909-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м3 бетона	8,32	10683,60 5957,30	168,28 40,08	88888 49565	1400 333	37923	55407 10744	145039
70	1106-1909-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м3 бетона	8,32	3253,80 3096,34	157,46 39,41	27072 25762	1310 328	--	23741 4065	54878
71	1106-1909-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство	м3 бетона	8,32	39865,86 10484,46	8414,38 2089,17	331684 87231	70008 17382	174445	95197 34151	461032

Л-5

72	1106-1909-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м3 бетона	12,6	10683,60 5957,30	168,28 40,08	134613 75062	2120 505	57431	68766 16270	219649
73	1106-1909-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м3 бетона	12,6	3253,80 3096,34	157,46 39,41	40998 39014	1984 497	--	35955 6156	83109

74	1106-1909-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство	м3 бетона	12,6	39865,86 10484,46	8414,38 2089,17	502310 132104	106022 26324	264184	144169 51718	698198
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**1807790** **656482**	**293670** **72868**	**857639**	**663706** **197720**	**2669215**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1807790				
	Материалы		Тенге				857642				
	Всего заработная плата		Тенге					729350			
		Накладные расходы	Тенге				663706				
		Сметная прибыль	Тенге				197720				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2669216				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								474
		Сметная заработная плата	Тенге					729350			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2669216				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								474
		Сметная заработная плата	Тенге					729350			
		РАЗДЕЛ 4.Парапет									
		Монолитный парапет Блок 1									
75	1106-1904-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	249,8	4540,59 1696,33	1885,77 471,27	1134239 423743	471065 117723	239431	492734 130158	1757131
76	1106-1904-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	249,8	2640,36 1289,25	1351,11 338,18	659562 322055	337507 84477	--	369944 82360	1111867
77	1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	8,21266	42722,03 39494,52	1747,07 417,50	350862 324355	14348 3429	12159	298283 51932	701077
78	1106-1904-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом	м3	49,96	27037,84 3056,87	3996,39 1639,27	1350810 152721	199660 81898	998429	213503 125145	1689459
		Монолитный парапет Блок 2									
79	1106-1904-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	355,5	4540,59 1696,33	1885,77 471,27	1614180 603045	670391 167536	340744	701229 185233	2500642
80	1106-1904-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	355,5	2640,36 1289,25	1351,11 338,18	938648 458328	480320 120223	--	526482 117210	1582340

81	1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	11,24	42722,03 39494,52	1747,07 417,50	480196 443918	19637 4693	16641	408236 71075	959507
82	1106-1904-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом	м3	71,1	27037,84 3056,87	3996,39 1639,27	1922390 217343	284143 116552	1420904	303845 178099	2404334
		Монолитный парапет Блок 3									
83	1106-1904-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	249,8	4540,59 1696,33	1885,77 471,27	1134239 423743	471065 117723	239431	492734 130158	1757131
84	1106-1904-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	249,8	2640,36 1289,25	1351,11 338,18	659562 322055	337507 84477	--	369944 82360	1111867
85	1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	8,21266	42722,03 39494,52	1747,07 417,50	350862 324355	14348 3429	12159	298283 51932	701077
86	1106-1904-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом	м3	49,96	27037,84 3056,87	3996,39 1639,27	1350810 152721	199660 81898	998429	213503 125145	1689459
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				11946360 4168382	3499651 984058	4278327 --	4688720 1330807	17965891
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				11946360				
		Материалы	Тенге				4278325	5152440			
		Всего заработная плата	Тенге								
		Накладные расходы	Тенге				4688720				
		Сметная прибыль	Тенге				1330807				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				17965887				3323
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					5152440			
		Сметная заработная плата	Тенге				17965887				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге								3323
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					5152440			
		Сметная заработная плата	Тенге								
		РАЗДЕЛ 5.Плиты									
		Плита Мп12									
87	1106-1906-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	16,40888	32977,80 24996,24	1208,25 300,60	541129 410160	19827 4933	111142	377734 73509	992373

88	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,56921	224072,00	--	127544	--	127544	--	137748
					--	--	--	--		10204	
89	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	15,83967	209142,00	--	3312740	--	3312740	--	3577759
					--	--	--	--		265019	
90	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	1,55076	91539,16	19085,12	141955	29596	2294	112250	274541
					70975,00	8567,60	110065	13286		20336	
91	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,77856	209142,00	--	162830	--	162830	--	175856
					--	--	--	--		13026	
92	2106-0801-0201 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,7722	502491,00	--	388024	--	388024	--	419066
					--	--	--	--		31042	
93	2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты БСР М6х65 ГОСТ 28778-90	шт.	1200	29,00	--	34800	--	34800	--	37584
					--	--	--	--		2784	
94	1109-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж Мп-11 и Мп-12	м2 покрытия	420	726,71	179,24	305218	75281	36485	151345	493088
					460,60	61,64	193452	25889		36525	
95	2110-0103-1107 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 75 мм, толщиной стали 0,9 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	420	3906,00	--	1640520	--	1640520	--	1771762
					--	--	--	--		131242	
96	1106-1906-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом	м3	72,85	23860,90	3283,21	1738267	239182	1303288	267674	2166416
					2687,68	1350,03	195797	98350		160475	
97	1106-1906-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	331,1363636	2698,65	63,45	893621	21011	276425	547259	1556150
					1800,42	15,70	596185	5199		115270	
98	1106-1906-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	331,1363636	1089,34	32,03	360720	10607	--	321020	736279
					1057,31	8,02	350114	2656		54539	

		Плиты Мп13;Мп13/1									
99	1106-1906-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий балочных с капителями на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом									
			м3	113,19	24165,69	3574,31	2735314	404576	2020338	433562	3422386
					2742,29	1466,93	310400	166042		253510	
100	1106-1906-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий балочных с капителями на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование									
			т	25,47964	64133,69	2424,69	1634103	61780	648626	854504	2687695
					36252,35	601,20	923697	15318		199089	
101	1106-1906-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции перекрытий балочных с капителями на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек									
			м2 перекрытия	514,2341818	5545,05	121,47	2851454	62464	435314	2155911	5407955
					4577,05	30,06	2353676	15458		400589	
102	1106-1906-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции перекрытий балочных с капителями на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек									
			м2 перекрытия	514,2341818	2922,07	61,38	1502628	31564	--	1345857	3076363
					2860,69	15,36	1471065	7899		227879	
		Плиты Мп14									
103	1106-1906-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий балочных с капителями на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом									
			м3	227,17	24165,69	3574,31	5489720	811976	4054778	870150	6868659
					2742,29	1466,93	622966	333242		508790	
104	1106-1906-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий балочных с капителями на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование									
			т	36,70142	64133,69	2424,69	2353797	88990	934294	1230846	3871414
					36252,35	601,20	1330513	22065		286771	
105	1106-1906-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции перекрытий балочных с капителями на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек									
			м2 перекрытия	861,0454545	5545,05	121,47	4774540	104591	728901	3609907	9055203
					4577,05	30,06	3941048	25883		670756	
106	1106-1906-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции перекрытий балочных с капителями на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек									
			м2 перекрытия	861,0454545	2922,07	61,38	2516035	52851	--	2253533	5151133
					2860,69	15,36	2463184	13226		381565	
		Плиты Мп15;Мп15/1									

107	1106-1906-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий балочных с капителями на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом	м3	342,26	24165,69 2742,29	3574,31 1466,93	8270949 938576	1223343 502071	6109030	1310989 766555	10348493
108	1106-1906-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий балочных с капителями на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	38,23604	64133,69 36252,35	2424,69 601,20	2452218 1386146	92711 22988	973361	1282312 298762	4033292
109	1106-1906-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции перекрытий балочных с капителями на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	1558,545455	5545,05 4577,05	121,47 30,06	8642212 7133540	189317 46850	1319355	6534155 1214109	16390477
110	1106-1906-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции перекрытий балочных с капителями на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	1558,545455	2922,07 2860,69	61,38 15,36	4554179 4458515	95663 23939	--	4079034 690657	9323879
		Плиты Мп16									
111	1106-1906-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий балочных с капителями на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом	м3	234,29	24165,69 2742,29	3574,31 1466,93	5661780 642491	837425 343687	4181864	897422 524736	7083938
112	1106-1906-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий балочных с капителями на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	30,70236	64133,69 36252,35	2424,69 601,20	1969056 1113033	74443 18458	781580	1029657 239897	3238610
113	1106-1906-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции перекрытий балочных с капителями на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	893,4090909	5545,05 4577,05	121,47 30,06	4953998 4089178	108523 26856	756297	3745591 695967	9395556
114	1106-1906-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции перекрытий балочных с капителями на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	893,4090909	2922,07 2860,69	61,38 15,36	2610604 2555766	54838 13723	--	2338235 395907	5344746
		Плиты Мп17;Мп17/1									

115	1106-1906-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,68	32977,80	1208,25	22425	821	4607	15654	41125
					24996,24	300,60	16997	204		3046	
116	1106-1906-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом	м3	10,62	23860,90	3283,21	253403	34867	189993	39021	315818
					2687,68	1350,03	28543	14337		23394	
117	1106-1906-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	24	2698,65	63,45	64768	1523	20035	39664	112787
					1800,42	15,70	43210	377		8355	
118	1106-1906-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	24	1089,34	32,03	26144	768	--	23267	53364
					1057,31	8,02	25375	192		3953	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге				72986695	4728538	30554465	35866553	117561506
							37703692	1763128	--	8708258	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				72293453				
	Материалы		Тенге				24851521				
	Всего заработная плата		Тенге					39247479			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5278434				
		Накладные расходы	Тенге				35715208				
		Сметная прибыль	Тенге				8640691				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				116649352				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								26452
		Сметная заработная плата	Тенге					39247479			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				693242				
	Материалы		Тенге				36485				
	Всего заработная плата		Тенге					219341			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				388024				
		Накладные расходы	Тенге				151345				
		Сметная прибыль	Тенге				67567				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				912154				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								144
		Сметная заработная плата	Тенге					219341			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				117561506				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								26596
		Сметная заработная плата	Тенге					39466820			

РАЗДЕЛ 6.Крыльца

Крыльцо КР-1

Лестницы

119	1106-0101-0118 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх. Устройство	м3	6,39	28351,52 5787,60	2181,32 580,04	181166 36983	13938 3706	130245	37027 17455	235649
Плита Кр-1											
120	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	5,26	22389,52 2502,42	1776,55 487,64	117769 13163	9345 2565	95261	14312 10566	142648
Стены Кр-1											
121	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	16,27	36894,63 13062,47	2644,90 712,93	600276 212526	43032 11599	344718	203954 64338	868569
	Крыльцо КР-2										
Лестницы											
122	1106-0101-0118 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх. Устройство	м3	8,32	28351,52 5787,60	2181,32 580,04	235885 48153	18149 4826	169583	48211 22728	306823
Плита Кр-2											
123	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	3,69	22389,52 2502,42	1776,55 487,64	82617 9234	6555 1799	66828	10040 7413	100070
	Крыльцо КР-5;КР-5/1										
Лестницы											
124	1106-0101-0118 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх. Устройство	м3	4,32	28351,52 5787,60	2181,32 580,04	122479 25002	9424 2506	88053	25032 11801	159312
	Крыльцо КР-6;КР-6/1										
Лестницы											
125	1106-0101-0118 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх. Устройство	м3	4,32	28351,52 5787,60	2181,32 580,04	122479 25002	9424 2506	88053	25032 11801	159312
Стены											
126	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	4,19	36894,63 13062,47	2644,90 712,93	154588 54732	11082 2987	88774	52524 16569	223681
	Крыльцо КР-8										
Лестницы											

127	1106-0101-0118 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх. Устройство									
			м3	8,06	28351,52	2181,32	228513	17581	164284	46704	297234
					5787,60	580,04	46648	4675		22017	
		Крыльцо КР-9;9/1;9/2									
Лестницы											
128	1106-0101-0118 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх. Устройство									
			м3	7,08	28351,52	2181,32	200729	15444	144309	41025	261095
					5787,60	580,04	40976	4107		19340	
Стены											
129	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство									
			м3	5,54	36894,63	2644,90	204396	14653	117377	69447	295751
					13062,47	712,93	72366	3950		21907	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				2250897	168627	1497485	573308	3050144
							584785	45226	--	225935	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2250897				
	Материалы		Тенге				1497485				
	Всего заработная плата		Тенге					630011			
		Накладные расходы	Тенге				573308				
		Сметная прибыль	Тенге				225935				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3050140				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								416
		Сметная заработная плата	Тенге					630011			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				3050140				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								416
		Сметная заработная плата	Тенге					630011			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								156556716
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				46357884				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					11348715			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					3610097			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						41830725		
		- Накладные расходы	Тенге							45422604	
		- Сметная прибыль	Тенге							11596790	
				ИТОГО ПО АКТУ:							156 556 716
				в т.ч. Оборудование							0
				Временные здания и сооружения (1,5%)							2 348 351
				Итого с временными зданиями и сооружениями							158 905 067
				Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)							3 495 911
				Итого с затратами в зимнее время							162 400 978
				Непредвиденные работы и затраты - 2%							3 248 020
				Итого с непредвиденными работами и затратами							165 648 998
				Сметная стоимость в текущих ценах на 2022 г. К=1.1025918							182 643 227

Итого сметная стоимость в текущих ценах	**182 643 227**
НДС (12 %)	**21 917 187**
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**204 560 414**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "BiGlobal"

_____ **Ермуханбетов С.Н.**

Принял (Заказчик)

ТОО "BINOM EDUCATION"

_____ **Григорян А.Г.**

Технадзор:

Эксперт технического надзора ТОО "Трансмонтаж сервис КЗ"

_____ **Кашкимбаев Ж.**

Авторский надзор

Эксперт авторского надзора ТОО "Engineering center Ltd"

_____ **Бермуханбедов Т.А.**

Заказчик: ТОО "BINOM EDUCATION"
Подрядчик: ТОО "BiGlobal"
Наименование строительства: Школа на 2000 мест расположенная в г. Нур-Султан , район "Есиль", в районе пересечения улиц Е51,Е69,Е70(проектное наименование)
Договор подряда №TNG/Под/ШКЛ-Зам-Зам/71 от 04.09.2021г.

Акт выполненных работ № 21 за май 2022г.
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-01-03

на Архитектурные решения

Основание: АР

Составлен(а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Стены										
1	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м/наружние t-200мм/**	м3	247,6		30557,89	511,54	7566134	126657	5668159	1681166	9987084
						7153,95	146,96	1771318	36387		739784	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					7566134	126657	5668159	1681166	9987084
								1771318	36387	--	739784	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					7566134				
		Материалы	Тенге					5668158				
		Всего заработная плата	Тенге						1807705			
		Накладные расходы	Тенге					1681166				
		Сметная прибыль	Тенге					739784				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					9987084				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1197
		Сметная заработная плата	Тенге						1807705			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					9987084				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1197
		Сметная заработная плата	Тенге						1807705			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									9987084
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					1771318				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						126657			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						36387			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							5668158		
		- Накладные расходы	Тенге								1681166	
		- Сметная прибыль	Тенге								739784	
				ИТОГО ПО АКТУ:								9 987 084
				в т.ч. Оборудование								0

Временные здания и сооружения (1,5%)	**149 806**
Итого с временными зданиями и сооружениями	**10 136 890**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	**223 012**
Итого с затратами в зимнее время	**10 359 902**
Непредвиденные работы и затраты - 2%	**207 198**
Итого с непредвиденными работами и затратами	**10 567 100**
Сметная стоимость в текущих ценах на 2022 г. К=1,1025918	**11 651 198**
Итого сметная стоимость в текущих ценах	**11 651 198**
НДС (12 %)	**1 398 144**
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**13 049 341**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "BiGlobal"

_____ **Ермуханбетов С.Н.**

Принял (Заказник)

ТОО "BINOM EDUCATION"

_____ **Григорян А.Г.**

Технадзор:

Эксперт технического надзора ТОО "Трансмонтаж сервис КЗ"

_____ **Кашкимбаев Ж.**

Авторский надзор

Эксперт авторского надзора ТОО "Engineering center Ltd"

_____ **Бермуханбедов Т.А.**