Приложение 4
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года №178
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: КГУ " Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казалинского района "
Подрядчик: ТОО "Намыс-Құрылыс"
Наименование строительства и его адрес: Благоустройство территории памятника Жалантос бахадур в кенте Айтеке би Казалинского района Кызылординской области

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)
за ноябрь месяц 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	Дата	наименование	Код	Наименование	Код
		180	13.09.2021 г				
		Дополнительное соглашение					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за___) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат,не входящих в состав строительно-монтажные работ по смете 20____г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Благоустройство территории памятника Жалантос бахадур в кенте Айтеке би Казалинского района Кызылординской области	75 000 000	16 071 428,57	88 923 695						1 928 571,43	**18 000 000**

Заказчик:
КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казалинского района"

_____

Технадзор:
ТОО «Әсем-Құрылыс-Қызылорда»

_____ **Абибуллаев Г.**

Подрядчик:
ТОО «Намыс-Құрылыс»

_____ **Отеулі Ә.**

Форма-2

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казалинского района"
Подрядчик: ТОО Намыс-Құрылыс"
Договор №180 от 13.09.2021 г
Наименования строительство и его адрес: Благоустройство территории памятника Жалантос Бахадур в поселке Айтеке би Казалинского района Кызылординской области

АКТ
Приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2. Ротондо (2шт)										
		Стойки (6ш т)										
17	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ- 021 за один раз НР - 60%, СП - 8% Состав работ:	м2	85,73328		96,70 0,30	2,67	8290,41 4296,95	228,91	3764,55	2982,64 90,44	12174,90
		1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление грунтовочных составов 3. Огрунтовка поверхности 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества										
17.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 4,7)	чел-ч	0,0295	2,5291	1699,00		4296,95				
17.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0171							
17.3	1044 С	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,008573		27,00		0,23			
17.4	2459 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,008573		5116,00		43,86			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,008573		1496,00		12,83			
17.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,008573		3154,00		27,04			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,008573		1496,00		12,83			
17.6	2515 С	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,960213		164,00		157,47			
17.7	146883 С	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,001286	287630,00				369,89		
17.8	**149219 С**	**Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003**	**т**	**0,00009**	**0,007716**	**439993,00**				**3394,98**		
18	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлическ ие огрунтованны е. Окраск а эмалями ПФ-115 НР - 69%, СП - 8% Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление составов 3. Окраска поверхностей 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества	м2	85,73328		164,50 58,58	3,79 0,60	14103,12 5022,26	324,93 51,44	8755,93	3500,85 1408,32	19012,29
18.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,0213	1,8261	1375,00		5022,26				
18.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,0343							
18.3	1044 С	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,017147		27,00		0,46			
18.4	2459 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,017147		5116,00		87,72			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,017147		1496,00		25,65			
18.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,017147		3154,00		54,08			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,017147		1496,00		25,65			
18.6	2515 С	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски	маш.-ч	0,013	1,114533		164,00		182,78			

18.7	149372 С	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,002401	379074,00				909,98		
18.8	**287782 С**	**Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115**	**т**	**0,00018**	**0,015432**	**508438,00**				**7846,21**		
		Конструкция купола										
30	Е11-090305-0101 1109-0305-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Металлоконструкция купола. Монтаж НР - 69%, СП - 8% Состав работ: 1. Установка и крепление рам 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов	т конструкций	1,22024		78366,33 23940,00	28091,18 10808,40	95625,73 29212,55	34277,98 13188,84	32135,20	29256,96 9990,61	134873,30
30.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,6)	чел-ч	17,1	20,8661	1400,00		29212,55				
30.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	7,022	8,5685							
30.3	153 С	Аппарат пескоструйный	маш.-ч	0,1	0,122024		260,00		31,73			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0,02 чел.	чел-ч	0,002	0,0024405		1500,00		3,66			
30.4	514 С	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,11	0,134226		25,00		3,36			
30.5	715 С	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,03	0,036607		6645,00		243,25			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	0,036607		1788,00		65,45			
30.6	786 С	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	2,86	3,489886		6258,00		21839,71			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,86	3,489886		1788,00		6239,92			
30.7	1147 С	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,17	0,207441		28,00		5,81			
30.8	1484 С	Подмости самоходные, высота подъема 12 м	маш.-ч	2,53	3,087207		1896,00		5853,34			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,53	3,087207		1252,00		3865,18			
30.9	1651 С	Сбойчиватели пневматические	маш.-ч	1,01	1,232442		47,00		57,92			
30.10	2468 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,146429		5224,00		764,94			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,146429		2137,00		312,92			
30.11	2474 С	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	1,29	1,57411		2979,00		4689,27			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,29	1,57411		1496,00		2354,87			
30.12	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,231846		3154,00		731,24			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,231846		1496,00		346,84			
30.13	2577 С	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,68	2,050003		28,00		57,40			
30.14	128070 С	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,036607	70,00				2,56		
30.15	128849 С	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки	10 м	0,0187	0,022818	5615,00				128,13		
30.16	**131019 С**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных**	**т**	**0,023**	**0,028066**	**812316,00**				**22798,07**		
30.17	131534 С	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,0007	0,000854	70372,00				60,11		
30.18	**144746 С**	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный**	**т**	**0,008**	**0,009762**	**647579,00**				**6321,61**		
30.19	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,2	1,464288	332,00				486,14		
30.20	146664 С	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,36	0,439286	153,00				67,21		
30.21	147074 С	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000122	1863700,00				227,42		
30.22	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0006	0,000732	211214,00				154,64		
30.23	149219 С	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000378	439993,00				166,44		
30.24	272105 С	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000732	651547,00				477,03		
30.25	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	0,002367	524262,00				1241,07		
30.26	286164 С	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,01	0,012202	392,00				4,78		
31	С1222-525-0301 222-525-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т СП - 8%	т	1,22024		856578,00 --	-- --	1045230,74 --	-- --	1045230,74	-- 83618,46	1128849,20
32	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ- 021 за один раз НР - 69%, СП - 8% Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов	м2	35,38696		96,70 50,12	2,67 0,30	3421,92 1773,59	94,49 10,62	1553,84	1231,11 372,24	5025,27

		2. Приготовление грунтовочных составов 3. Огрунтовка поверхности 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества										
32.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний	чел-ч	0,0295	1,0439	1699,00		1773,59				
32.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0071							
32.3	1044 С	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,003539		27,00		0,10			
32.4	2459 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,003539		5116,00		18,10			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,003539		1496,00		5,29			
32.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,003539		3154,00		11,16			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,003539		1496,00		5,29			
32.6	2515 С	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,396334		164,00		65,00			
32.7	146883 С	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000531	287630,00				152,68		
32.8	**149219 С**	**Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003**	**т**	**0,00009**	**0,003185**	**439993,00**				**1401,30**		
33	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлическ ие огрунтованны е. Окраск а эмалями ПФ-115 НР - 69%, СП - 8% Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление составов 3. Окраска поверхностей 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества	м2	35,38696		164,50 58,58	3,79 0,60	5821,15 2072,97	134,11 21,23	3614,07	1445,00 581,29	7847,44
33.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,0213	0,7537	1375,00		2072,97				
33.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,0142							
33.3	1044 С	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,007077		27,00		0,19			
33.4	2459 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,007077		5116,00		36,21			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,007077		1496,00		10,59			
33.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,007077		3154,00		22,32			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,007077		1496,00		10,59			
33.6	2515 С	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,013	0,46003		164,00		75,44			
33.7	149372 С	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,000991	379074,00				375,60		
33.8	**287782 С**	**Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115**	**т**	**0,00018**	**0,00637**	**508438,00**				**3238,57**		
		ИТОГО	**Тенге**									**1307782,40**
		РАЗДЕЛ 1. Освещение										
		Установка опоры и светильников										
1	Е11-330101-0302 1133-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Котлованы. Бурение на глубину до 3 м. Группа грунтов 2 НР - 80%, СП - 8% Состав работ: 1. Установка буровой машины и выверка штанги бура над отметкой центра котлована 2. Бурение котлована диаметром до 1 м 3. Наращивание шнека (при бурении котлована на глубину более 4 м) 4. Очистка бура и откидывание грунта от бровки котлована	котлован	34		5693,16 1331,44	4361,72 1966,04	193567,44 45268,96	148298,48 66845,36	--	89691,46 22660,71	305919,61
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 4)	чел-ч	0,89	30,26	1496,00		45268,96				
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,92	31,28							
1.3	1070 С	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	0,92	31,28		4741,60		148298,48			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,92	31,28		2137,28		66845,36			
2	Е11-330301-0401 1133-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля НР - 80%, СП - 8%				27618,59 16800,00	9840,41 3988,85	939032,06 571200,00	334573,94 135620,90	33258,12	565456,72 120359,10	

		Состав работ: 1. Планировка площадки 2. Устройство щебеночного основания 3. Установка фундамента 4. Установка опор с выверкой 5. Погрузка конструкций и материалов	опора	34								1624847,88
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,6)	чел-ч	12	408	1400,00		571200,00				
2.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,34	79,56							
2.3	783 С	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	1,65	56,1		4617,00		259013,70			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,65	56,1		1788,00		100306,80			
2.4	2264 С	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,01	0,34		7764,00		2639,76			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,34		2137,00		726,58			
2.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,68	23,12		3154,00		72920,48			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,68	23,12		1496,00		34587,52			
2.6	**131541 С**	**Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2**	**м3**	**0,014**	**0,476**	**69870,00**				**33258,12**		
5	С1261-107-0982 261-107-0982 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,1411		526783,00	--	74329,08	--	74329,08	--	80275,41
		СП - 8%				--	--	--	--		5946,33	
6	С1247-306-0101 247-306-0101 РСНБ РК 2015	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 4-3 70/114-А высотой 4000 мм, диаметром 70/114 мм, тип фланца А	шт.	27		40379,00	--	1090233,00	--	1090233,00	--	1177451,64
		СП - 8%				--	--	--	--		87218,64	
7	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	40,8		911,08	20,25	37172,06	826,20	23604,84	11962,60	53065,44
		НР - 93%, СП - 8% Состав работ: 1. Огрунтовка поверхности 2. Нанесение слоев битумной мастики с разогреванием ее				312,28	2,99	12741,02	121,99		3930,77	
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,212	17,2992	1473,00		25482,05				
7.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,1632							
7.3	1238 С	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	1,5912		715,00		1137,71			
7.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,1632		3154,00		514,73			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,1632		1496,00		244,15			
7.5	**144636 С**	**Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН**	**т**	**0,00016**	**0,013056**	**190213,00**				**2483,42**		
7.6	**146741 С**	**Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2**	**т**	**0,00024**	**0,019584**	**53822,00**				**1054,05**		
7.7	**295746 С**	**Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000**	**кг**	**2,4**	**195,84**	**223,00**				**43672,32**		
8	Е11-330207-0101 1133-0207-0101 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами накаливания. Установка	светильник	135		2138,57	189,24	288706,95	25547,40	2631,15	218116,80	547369,65
		НР - 80%, СП - 8% Состав работ: 1. Заготовка проводов 2. Сборка светильников 3. Подъем кронштейна и светильника на опору 4. Крепление кронштейна и светильника				1929,84	89,76	260528,40	12117,60		40545,90	

		5. Присоединение проводов светильника к линиям уличного освещения											
8.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 4)	чел-ч	1,29	219,3	1496,00		328072,80				
8.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,06	10,2							
8.3	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,06	10,2		3154,00		32170,80			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,06	10,2		1496,00		15259,20			
8.4	**146693**	**Смазка для электрооборудования**	**кг**	**0,01**	**1,7**	**1607,00**				**2731,90**		
8.5	149365 С	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00006	0,0102	57042,00				581,83		
9	С1247-306-0301 247-306-0301	Насадка для кронштейна типа Н 2 толщиной 3,5 мм СП - 8%	шт.	170		5512,00 --	-- --	937040,00 --	-- --	937040,00	-- 74963,20	1012003,20
		Прокладка кабелей										
12	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 к В, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блок ах и коробах НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Установка и снятие лебедки 2. Установка и снятие барабана 3. Установка и снятие роликов 4. Монтаж и демонтаж переговорной связи 5. Прокладка кабеля 6. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки 7. Маркировка	м кабеля	700		351,43 149,60	156,83 51,73	246001,00 104720,00	109781,00 36211,00	31500,00	101470,32 27797,71	375269,03
12.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 4)	чел-ч	0,1	112	1496,00		167552,00				
12.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0378	42,336							
12.3	766 С	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0039	4,368		5597,00		24447,70			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	4,368		2137,00		9334,42			
12.4	983 С	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,03	33,6		4074,00		136886,40			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	33,6		1252,00		42067,20			
12.5	1039 С	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,03	33,6		16,00		537,60			
12.6	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0039	4,368		3154,00		13776,67			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	4,368		1496,00		6534,53			
12.7	127927 С	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,0004	0,448	518,00				232,06		
12.8	129039 С	Роли свинцовые ГОСТ 89-2018 толщиной 1,0 мм	т	0,000008	0,00896	1813594,00				16249,80		
12.9	147184 С	Лента К226	100 м	0,000096	0,10752	1755,00				188,70		
12.10	147653 С	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000005	0,0056	5897974,00				33028,65		
12.11	242938 С	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,000083	0,093184	380,00				35,41		
12.12	249504 С	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0006	0,672	910,00				611,52		
12.13	287764 С	Бирки маркировочные	100 шт.	0,000041	0,04592	1092,00				50,14		
15	Ц13-080201-2401 1308-0201-2401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-4- жильного кабеля напряжением до 1 к В, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Установка и снятие палатки 2. Разделка конца кабеля 3. Прошпарка разделки 4. Оконцевание жил кабеля специальными наконечниками 5. Установка корпуса муфты 6. Установка изоляторов 7. Присоединение	шт.	1		26173,98 8976,00	16697,16 5689,26	26173,98 8976,00	16697,16 5689,26	500,82	10558,99 2938,64	39671,60
15.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 4)	чел-ч	6	6	1496,00		8976,00				
15.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,18	3,18							

15.3	766 С	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,06	0,06		5597,00		335,82			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,06	0,06		2137,00		128,22			
15.4	1947 С	Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	3,06	3,06		5285,00		16172,10			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,06	3,06		1788,00		5471,28			
15.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,06	0,06		3154,00		189,24			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,06	0,06		1496,00		89,76			
15.6	146664 С	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	3	3	153,00				459,00		
15.7	146714 С	Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89	т	0,00001	0,00001	1186851,00				11,87		
15.8	147184 С	Лента К226	100 м	0,0024	0,0024	1755,00				4,21		
15.9	242938 С	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,00204	0,00204	380,00				0,78		
15.10	244584 С	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-2013	т	0,0002	0,0002	70228,00				14,05		
15.11	287764 С	Бирки маркировочные	100 шт.	0,01	0,01	1092,00				10,92		
16	С1243-903-1601 243-903-1601 РСНБ РК 2015	Муфта соединительная для четы режжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией, напряжение 1 к В, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 1СТп-4- 35/50-СЛ-сб				20584,00	--	20584,00	--	20584,00	--	
		СП - 8%	шт.	1		--	--	--	--		1646,72	22230,72
		ИТОГО	Тенге									5238104,18
		РАЗДЕЛ 2. Сети 0,4 к В										
24	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонны е ВЛ 0,4-10 к В (с траверсами) одностоечны е. Установка	опора	3		8481,43	3823,14	25444,29	11469,42	2031,69	13724,30	42302,08
		НР - 86%, СП - 8%				3981,06	1737,40	11943,18	5212,20		3133,49	
		Состав работ: 1. Сборка опор 2. Установка изоляторов 3. Присоединение заземляющих проводников к стальным деталям опор 4. Бурение ям с доработкой вручную 5. Установка и выверка опор с засыпкой ям и трамбованием грунта 6. Нумерация опор и закрепление предупредительных плакатов										
24.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,2)	чел-ч	3,06	9,18	1301,00		11943,18				
24.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,87	2,61							
24.3	1070 С	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	0,68	2,04		4741,00		9671,64			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,68	2,04		2137,00		4359,48			
24.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,57		3154,00		1797,78			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,57		1496,00		852,72			
24.5	146692 С	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0,00003	0,00009	524381,00				47,19		
24.6	**146693 С**	**Смазка для электрооборудования**	**кг**	**0,1**	**0,3**	**1607,00**				**482,10**		
24.7	147047 С	Ветошь	кг	0,02	0,06	90,00				5,40		
24.8	**242810 С**	**Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017**	**шт.**	**6**	**18**	**45,00**				**810,00**		
24.9	**249408 С**	**Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71**	**кг**	**0,4**	**1,2**	**459,00**				**550,80**		
24.10	249502 С	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,1	0,3	454,00				136,20		
25	С1225-204-0301 225-204-0301	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2	шт.	3		57518,00	--	172554,00	--	172554,00	--	186358,32
		СП - 8%				--	--	--	--		13804,32	
26	С1252-207-2313 252-207-2313	Крюк типа SOT21 сквозной	шт.	3		3261,00	--	9783,00	--	9783,00	--	10565,64
		СП - 8%				--	--	--	--		782,64	
27	С1252-202-0514 252-202-0514	Зажим поддерживающий типа SO140	шт.	3		60901,00	--	182703,00	--	182703,00	--	197319,24
		СП - 8%				--	--	--	--		14616,24	
28	С1252-207-1032 252-207-1032	Зажим ответвительный типа SLIP 12.12 с прокалыванием изоляции	шт.	3		1552,00	--	4656,00	--	4656,00	--	5028,48
		СП - 8%				--	--	--	--		372,48	
29	С1252-207-2401 252-207-2401	Гайка крюкообразная типа PD2.2	шт.	6		4214,00	--	25284,00	--	25284,00	--	27306,72
		СП - 8%				--	--	--	--		2022,72	

30	С1252-207-1109 252-207-1109	Зажим анкерный типа SO 157.1 (СИП) СП - 8%	шт.	6		1261,00 --	-- --	7566,00 --	-- --	7566,00	-- 605,28	8171,28
31	С1252-207-2613 252-207-2613	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1 СП - 8%	шт.	6		2158,00 --	-- --	12948,00 --	-- --	12948,00	-- 1035,84	13983,84
32	С1252-207-0104 252-207-0104	Стяжка для кабеля и провода типа PER15 семешки бандажные СП - 8%	шт.	6		50,00 --	-- --	300,00 --	-- --	300,00	-- 24,00	324,00
33	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонны е ВЛ 0,4-10 к В (с траверсами) одностоечны е с одним подкосом. Установка НР - 80%, СП - 8% Состав работ: 1. Сборка опор 2. Установка изоляторов 3. Присоединение заземляющих проводников к стальным деталям опор 4. Бурение ям с доработкой вручную 5. Установка и выверка опор с засыпкой ям и трамбованием грунта 6. Нумерация опор и закрепление предупредительных плакатов	опора	2		17304,41 7779,98	8847,20 4017,60	34608,82 15559,96	17694,40 8035,20	1354,46	18876,13 4278,80	57763,74
33.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,2)	чел-ч	5,98	11,96	1301,00		15559,96				
33.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2	4							
33.3	1070 С	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	1,6	3,2		4741,00		15171,20			
		в т.ч. Затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,6	3,2		2137,00		6838,40			
33.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,4	0,8		3154,00		2523,20			
		в т.ч. Затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	0,8		1496,00		1196,80			
33.5	146692 С	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0,00003	0,00006	524381,00				31,46		
33.6	**146693 С**	**Смазка для электрооборудования**	**кг**	**0,1**	**0,2**	**1607,00**				**321,40**		
33.7	147047 С	Ветошь	кг	0,02	0,04	90,00				3,60		
33.8	**242810 С**	**Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017**	**шт.**	**6**	**12**	**45,00**				**540,00**		
33.9	**249408 С**	**Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71**	**кг**	**0,4**	**0,8**	**459,00**				**367,20**		
33.10	249502 С	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,1	0,2	454,00				90,80		
34	С1225-204-0301 225-204-0301	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2 СП - 8%	шт.	4		57518,00 --	-- --	230072,00 --	-- --	230072,00	-- 18405,76	248477,76
35	С1252-207-2320 252-207-2320	Крюк типа SOT29.10 сквозной СП - 8%	шт.	4		2385,00 --	-- --	9540,00 --	-- --	9540,00	-- 763,20	10303,20
36	С1252-202-0514 252-202-0514	Зажим поддерживающий типа SO140 СП - 8%	шт.	2		60901,00 --	-- --	121802,00 --	-- --	121802,00	-- 9744,16	131546,16
37	С1252-207-1032 252-207-1032	Зажим ответвительный типа SLIP 12.12 с прокалыванием изоляции СП - 8%	шт.	2		1552,00 --	-- --	3104,00 --	-- --	3104,00	-- 248,32	3352,32
38	С1252-207-1017 252-207-1017	Зажим отвствительный типа SL37.1 СП - 8%	шт.	2		607,00 --	-- --	1214,00 --	-- --	1214,00	-- 97,12	1311,12
39	С1252-207-2902 252-207-2902	Кожух защитный типа SP15 для зажима СП - 8%	шт.	2		445,00 --	-- --	890,00 --	-- --	890,00	-- 71,20	961,20
40	С1252-207-3910 252-207-3910 РСНБ РК 2015	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 СП - 8%	шт.	2		1091,00 --	-- --	2182,00 --	-- --	2182,00	-- 174,56	2356,56
41	С1252-207-3927 252-207-3927 РСНБ РК 2015	Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 СП - 8%	шт.	2		8335,00 --	-- --	16670,00 --	-- --	16670,00	-- 1333,60	18003,60
42	С1252-207-0803 252-207-0803	Скрепа для ленты типа СОТ36 СП - 8%	шт.	4		185,00 --	-- --	740,00 --	-- --	740,00	-- 59,20	799,20
43	С1252-207-1802 252-207-1802	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная СП - 8%	м	5,2		574,00 --	-- --	2984,80 --	-- --	2984,80	-- 238,78	3223,58
44	С1252-207-2339 252-207-2339	Крюк типа PD3.2 наружного угла СП - 8%	шт.	2		7147,00 --	-- --	14294,00 --	-- --	14294,00	-- 1143,52	15437,52
45	С1252-207-1132	Зажим анкерный типа SO234S	шт.	4		8253,00	--	33012,00	--	33012,00	--	35652,96

	252-207-1132	СП - 8%	шт.			--	--	--	--		2640,96	
46	С1252-207-2613 252-207-2613	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1 СП - 8%	шт.	8		2158,00 --	-- --	17264,00 --	-- --	17264,00	-- 1381,12	18645,12
47	Е11-330204-0206 1133-0204-0206 РСНБ РК 2015	**Провода ВЛ 6-10 к В сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов** НР - 80%, СП - 8% Состав работ: 1. Сборка гирлянд из подвесных изоляторов на сложных опорах 2. Раскатка проводов 3. Соединение проводов 4. Подъем проводов на опоры 5. Натягивание и визирование проводов 6. Крепление проводов и устройство перемычек	км линии	0,0416667		181178,30 75270,30	102312,22 34004,08	7549,10 3136,27	4263,01 1416,84	149,82	3642,48 895,33	12086,91
47.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,9)	чел-ч	51,1	2,1292	1473,00		3136,27				
47.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	22,73	0,9471							
47.3	102 С	Автогидроподъемники, высота подъема 18 м	маш.-ч	13	0,541667		5277,00		2858,38			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	13	0,541667		1496,00		810,33			
47.4	2477 С	Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	6,87	0,28625		3594,00		1028,78			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	6,87	0,28625		1496,00		428,23			
47.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	2,86	0,119167		3154,00		375,85			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,86	0,119167		1496,00		178,27			
47.6	146693 С	Смазка для электрооборудования	кг	0,1	0,004167	1607,00				6,70		
47.7	147047 С	Ветошь	кг	0,05	0,002083	90,00				0,19		
47.8	149365 С	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00006	0,000003	57042,00				0,14		
47.9	149372 С	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00022	0,000009	379074,00				3,47		
47.10	**242985 С**	**Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017**	**шт.**	**3,4**	**0,141667**	**423,00**				**59,93**		
47.11	**244660 С**	**Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78**	**т**	**0,0035**	**0,000146**	**544445,00**				**79,40**		
48	С1243-701-0716 243-701-0716 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16- 0,6/1,0 СП - 8%	км	0,125		317171,00 --	-- --	39646,38 --	-- --	39646,38	-- 3171,71	42818,09
		ИТОГО		Тенге								1094098,64

		Покрытие ТИП-2(тротуар)										
7	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство, толщ.10 см** НР - 108%; СП - 8% Состав работ: 1. Планировка и прикатка земляного полотна 2. Россыпь и разравнивание материалов 3. Уплотнение россыпей с поливкой водой	м3 материала основания в плотном теле	95,2		1288,95 159,55	1127,93 269,25	122708,04 15189,16	107378,94 25632,60	139,94	44087,50 13343,64	180139,18
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 2,3)	чел-ч	0,144	13,7088	1108,00		15189,35				
7.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	13,6136							
7.3	626 С	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	6,74016		9345,00		62986,80			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	6,74016		2137,00		14403,72			
7.4	2450 С	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	1,4756		10504,00		15499,70			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	1,4756		2137,00		3153,36			
7.5	2459 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	4,53152		5116,00		23183,26			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0476	4,53152		1496,00		6779,15			
7.6	2478 С	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	0,86632		6590,00		5709,05			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	0,86632		1496,00		1296,01			
7.7	**249132**	**Вода техническая**	**м3**	**0,07**	**6,664**	**21,00**				**139,94**		
9	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из отсев. Устройство, толщ.5 см	м3 материала			1288,95	1127,93	122708,04	107378,94	139,94	44087,50	180139,18

	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	НР - 108%, СП - 8% Состав работ: 1. Планировка и прикатка земляного полотна 2. Россыпь и разравнивание материалов 3. Уплотнение россыпей с поливкой водой	основания в плотном теле	95,2		159,55	269,25	15189,16	25632,60		13343,64	
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 2,3)	чел-ч	0,144	13,7088	1108,00		15189,35				
9.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	13,6136							
9.3	626 С	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	6,74016		9345,00		62986,80			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	6,74016		2137,00		14403,72			
9.4	2450 С	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	1,4756		10504,00		15499,70			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	1,4756		2137,00		3153,36			
9.5	2459 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	4,53152		5116,00		23183,26			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0476	4,53152		1496,00		6779,15			
9.6	2478 С	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	0,86632		6590,00		5709,05			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	0,86632		1496,00		1296,01			
9.7	**249132**	**Вода техническая**	**м3**	**0,07**	**6,664**	**21,00**				**139,94**		
11	Е11-110101-2501 1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Покрытия из брусчатки(плитки). Устройство по готовому подстилающему слою** НР - 94%, СП - 8% Состав работ: 1. Подготовка оснований 2. Устройство покрытий с заполнением швов песком	м2 покрытия	1904		1424,58 1279,80	144,78 42,34	2712400,32 2436739,20	275661,12 80615,36	0,00	2366313,29 406297,09	5485010,69
11.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,4)	чел-ч	0,948	1804,992	1350,00		2436739,20				
11.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0283	53,8832							
11.3	2459 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0283	53,8832		5116,00		275666,45			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0283	53,8832		1496,00		80609,27			
		ИТОГО	Тенге									5845289,06
		РАЗДЕЛ 2. МАФы										
16	У86-010302-0311 8601-0302-0311 УСН РК 8.02-03-2020 0	**Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемы е в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья " Аллея" со спинкой** НР - 2418 Тенге; СП - 3162 Тенге Состав работ: 1. Разработка грунта ручным способом 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км 4. Работа на отвале 5. Обратная засыпка 6. Устройство щебеночной подготовки 7. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км) 8. Установка конструкции в углублениях для фундаментов 9. Устройство бетонных фундаментов - столбов	шт.	20		37112,00 2266,00	272,00 46,00	742240,00 45320,00	5440,00 920,00	691480,00	48360,00 63240,00	853840,00
16.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 4)	чел-ч	1,77	35,4	1496,00		45320,00				
16.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	0,6							
17	У86-010303-0201 8601-0303-0201 УСН РК 8.02-03-2020 00	**Конструк ции урн металлическ ие, поставляемы е в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и** СП - 1601 Тенге Состав работ: 2. Выгрузка конструкции на установленное место	шт.	20		20017,00 --	-- --	400340,00 --	-- --	400340,00	-- 32020,00	432360,00
		ИТОГО	**Тенге**									**1286200,00**
		ВСЕГО :	**Тенге**									**14771474**
		Временные здания и сооружения 1,2%										**147715**
		Итого										**14919189**
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,54 %										**80564**

		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска										2557395
		Итого										17557148
		Непредвиденные работы и затраты 2%										299995
		Итого сметная стоимость										17857143
		Понижающим коэфф. -0,9										16071428,57
		НДС 12%										1928571,43
		ВСЕГО										18000000,00

Заказчик:
КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казалинского района"

_____

Технадзор:
ТОО «Әсем-Құрылыс-Қызылорда»

_____ Абибуллаев Г.

Подрядчик:
ТОО "Намыс-Құрылыс"

_____ Өтеулі Ә.