Приложение 4
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития Республики
Казахстан от 2 апреля 2019 года №178
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика
(застройщика)
Форма

Заказчик: КГУ " Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казалинского района "

Подрядчик: ТОО "Намыс-Құрылыс"

Наименование строительства и его адрес: Благоустройство территории памятника Жалантос бахадур в кенте Айтеке би Казалинского района Кызылординской области

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу) за ноябрь месяц 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	Дата	наименование	Код	Наименование	Код
		180	13.09.2021 г				
		Дополнительное соглашение					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за___) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат,не входящих в состав строительно-монтажные работ по смете 20____г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Благоустройство территории памятника Жалантос бахадур в кенте Айтеке би Казалинского района Кызылординской области	57 000 000	28 571 428,57	88 923 695						3 428 571,43	**32 000 000**

Заказчик:
КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,
пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казалинского района"

_____

Технадзор:
ТОО «Әсем-Құрылыс-Қызылорда»

_____ **Абибуллаев Г.**

Подрячик:
ТОО «Намыс-Құрылыс»

_____ **Өтеулі Ә.**

Форма-2

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казалинского района"
Подрядчик: ТОО Намыс-Құрылыс"
Договор №180 от 13.09.2021 г
Наименования строительство и его адрес: Благоустройство территории памятника Жалантос Бахадур в поселке Айтеке би Казалинского района Кызылординской области

АКТ

Приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2021 года

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2. Ротонда (2шт)										
		Монолитные площадки, ступени				9170,18	1063,61	898677,64	104233,78	706614,30	123350,70	
19	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство НР - 93%; СП - 8% Состав работ: 1. Разравнивание и трамбование основания	м3 основания	98		896,22	457,20	87829,56	44805,60		81762,27	1103790,61
19.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,78	76,44	1149,00		87829,56				
19.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,29	28,42							
19.3	2474 С	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,21	20,58		2979,00		61307,82			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	20,58		1496,00		30787,68			
19.4	2479 С	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,42	41,16		17,00		699,72			
19.5	3007 С	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	7,84		5386,00		42226,24			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	7,84		1788,00		14017,92			
19.6	**100328 С**	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	**м3**	**1,1**	**107,8**	**6552,00**				**706305,60**		
19.7	249132 С	Вода техническая	м3	0,15	14,7	21,00				308,70		
20	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство НР - 91%; СП - 8% Состав работ: 1. Устройство бетонной подготовки	м3	1,86		23133,49 1414,80	1130,18 271,22	43028,29 2631,53	2102,14 504,47	38294,62	2853,76 3670,56	49552,61
20.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 2)	чел-ч	1,35	2,511	1048,00		2631,53				
20.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,3372							
20.3	698 С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,3348		6216,00		2081,12			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,3348		1496,00		500,86			
20.4	2480 С	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,8928		15,00		13,39			
20.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,002418		3154,00		7,63			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,002418		1496,00		3,62			
20.6	**100463 С**	**Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м3**	**1,02**	**1,8972**	**18486,00**				**35071,64**		
20.7	147049 С	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,465	6931,00				3222,91		
20.8	249132 С	Вода техническая	м3	0,002	0,00372	21,00				0,08		
21	Е11-061802-0301 1106-1802-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Бетонирование НР - 91%; СП - 8% Состав работ: 1. Прием бетонной смеси 2. Подача бетонной смеси к месту укладки 3. Укладка бетонной смеси в конструкцию 4. Уплотнение бетонной смеси вибраторами 5. Уход за бетоном	м3	8,38		46634,60 6784,25	15941,71 3614,64	390797,95 56852,02	133591,53 30290,68	200354,40	79299,86 37607,82	507705,63
21.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,5)	чел-ч	4,934	41,3469	1375,00		56852,02				

21.2		3 Затраты труда машинистов	чел-ч	2,4162	20,2478								
21.3	200 С	Бадьи, 2 м3	маш.-ч	2,4975	20,92905		32,00		669,73				
21.4	403 С	Вибратор глубинный	маш.-ч	2,2741	19,056958		38,00		724,16				
21.5	694 С	Краны башенные, 10 т	маш.-ч	2,4162	20,247756		6529,00		132197,60				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,4162	20,247756		1496,00		30290,64				
21.6	**147200 С**	**Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82**	**1000 м2**	**0,00117**	**0,009805**	**81820,00**				**802,21**			
21.7	**279220 С**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W6**	**м3**	**1,015**	**8,5057**	**23461,00**				**199552,23**			
22	Е11-061802-0101 1106-1802-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Монтаж, демонтаж опалубки НР - 91%, СП - 8% Состав работ: 1. Монтаж и демонтаж элементов опалубки 2. Нанесение смазки на поверхность опалубки 3. Очистка щитов опалубки от налипшего бетона	м2	33,38		2209,67 1524,94	42,44 5,98	73758,78 50902,50	1416,64 199,61	21439,64	46502,92 9620,94		129882,64
22.1		1 Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3)	чел-ч	1,218	40,6568	1252,00		50902,50					
22.2		3 Затраты труда машинистов	чел-ч	0,004	0,1335								
22.3	694 С	Краны башенные, 10 т	маш.-ч	0,004	0,13352		6529,00		871,75				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004	0,13352		1496,00		199,75				
22.4	1523 С	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,15	5,007		12,00		60,08				
22.5	2066 С	Пистолеты строительно-монтажные	маш.-ч	0,11	3,6718		132,00		484,68				
22.6	**131541 С**	**Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2**	**м3**	**0,0028**	**0,093464**	**69870,00**				**6530,33**			
22.7	131593 С	Доска обрезная хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,00048	0,016022	70539,00				1130,20			
22.8	**145663 С**	**Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58.5 мм ГОСТ 28456-90**	**кг**	**0,08**	**2,6704**	**1230,00**				**3284,59**			
22.9	146696 С	Смазка для опалубки	кг	0,042	1,40196	571,00				800,52			
22.10	147245 С	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,0064	0,213632	3903,00				833,81			
22.11	**280090 С**	**Фанера ламинированная толщиной 21 мм**	**м2**	**0,049**	**1,63562**	**5273,00**				**8624,62**			
22.12	286164 С	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,018	0,60084	392,00				235,53			
23	Е11-061802-0201 1106-1802-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Армирование НР - 91%, СП - 8% Состав работ: 1. Установка арматурных сеток вручную	т	0,23254		20583,41 13358,84	2154,57 493,68	4786,47 3106,46	501,02 114,80	1178,99	2931,35 617,43		8335,25
23.1		1 Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3)	чел-ч	10,67	2,4812	1252,00		3106,46					
23.2		3 Затраты труда машинистов	чел-ч	0,33	0,0767								
23.3	694 С	Краны башенные, 10 т	маш.-ч	0,33	0,076738		6529,00		501,02				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,33	0,076738		1496,00		114,80				
23.4	**249204 С**	**Фиксатор арматурный пластиковый для защитного слоя бетона**	**шт.**	**507**	**117,89778**	**10,00**				**1178,98**			
24	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	т	0,23254		408331,00 --	-- --	94953,29 --	-- --	94953,29	-- 7596,26		102549,55
25	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР - 91%, СП - 8% Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	м3	11,78		28103,68 2241,08	1742,77 436,83	331061,35 26399,92	20529,83 5145,86	284131,60	28706,66 28781,44	388549,45	
25.1		1 Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3)	чел-ч	1,79	21,0862	1252,00		26399,92					
25.2		3 Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2878	3,3903								
25.3	403 С	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1071	1,261638		38,00		47,94				
25.4	698 С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2606	3,069868		6216,00		19082,30				

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2606	3,069868		1496,00		4592,52			
25.5	2016 С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,043	0,50654		173,00		87,63			
25.6	2459 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,031806		5116,00		162,72			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,031806		1496,00		47,58			
25.7	2468 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0098	0,115444		5224,00		603,08			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0098	0,115444		2137,00		246,70			
25.8	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0147	0,173166		3154,00		546,17			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0147	0,173166		1496,00		259,06			
25.9	128070 С	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,102	1,20156	70,00				84,11		
25.10	131600 С	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0004	0,004712	60737,00				286,19		
25.11	144600 С	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0001	0,001178	23420,00				27,59		
25.12	147049 С	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03	0,3534	6931,00				2449,42		
25.13	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00005	0,000589	211214,00				124,41		
25.14	249132 С	Вода техническая	м3	0,0073	0,085994	21,00				1,81		
25.15	275941 С	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,036	0,42408	1296,00				549,61		
25.16	**279220 С**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W6**	**м3**	**1,015**	**11,9567**	**23461,00**				**280516,14**		
25.17	286164 С	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,02	0,2356	392,00				92,36		
26	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	т	0,801296		408331,00 --	-- --	327194,00 --	-- --	327194,00	-- 26175,52	353369,52
27	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство толщ.25 мм НР - 94%; СП - 8% Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора 3. Уход за стяжкой	м2 стяжк и	76,22		787,85 387,33	32,03 15,90	60049,93 29522,29	2441,33 1211,90	28086,31	28890,14 7115,21	96055,27
27.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 2,2)	чел-ч	0,356	27,1343	1088,00		29522,29				
27.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,968							
27.3	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,967994		2415,00		2337,71			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	0,967994		1252,00		1211,93			
27.4	2480 С	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	6,913154		15,00		103,70			
27.5	**102636 С**	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	**м3**	**0,0204**	**1,554888**	**18027,00**				**28029,97**		
27.6	249132 С	Вода техническая	м3	0,035	2,6677	21,00				56,02		
28	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР - 94%; СП - 8% Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора	м2 стяжк и	76,22		102,15 4,79	5,42 2,63	7785,87 365,09	413,11 200,46	7007,67	531,62 665,40	8982,89
28.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 2,2)	чел-ч	0,0044	0,3354	1088,00		365,09				
28.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,1601							
28.3	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0021	0,160062		2415,00		386,55			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0021	0,160062		1252,00		200,40			
28.4	2480 С	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0232	1,768304		15,00		26,52			
28.5	**102636 С**	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки**	**м3**	**0,0051**	**0,388722**	**18027,00**				**7007,49**		
		Итого	Тенге									2748773,42
		РАЗДЕЛ 3. Входная арка										
36	Е11-090301-0301 1109-0301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м НР - 69%; СП - 8% Состав работ: 1. Установка и крепление подкрановых балок 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов	т конструкций	0,33613		48393,71 20020,00	20263,14 5782,37	16266,58 6729,32	6811,05 1943,63	2726,21	5984,34 1780,07	24030,99

36.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,6)	чел-ч	14,3	4,8067	1400,00		6729,32				
36.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,24	1,0891							
36.3	375 С	Выпрямители сварочные многопостовые с количеством постов до 30	маш.-ч	0,76	0,255459		1095,00		279,73			
36.4	715 С	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,08	0,02689		6645,00		178,69			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,02689		1788,00		48,08			
36.5	786 С	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш. ч	2,75	0,924357		6258,00		5784,63			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	2,75	0,924357		1788,00		1652,75			
36.6	1147 С	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,14	0,047058		28,00		1,32			
36.7	2468 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,057142		5224,00		298,51			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,057142		2137,00		122,11			
36.8	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш. ч	0,24	0,080671		3154,00		254,44			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,24	0,080671		1496,00		120,68			
36.9	2577 С	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,46	0,49075		28,00		13,74			
36.10	128070 С	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,010084	70,00				0,71		
36.11	128849 С	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,0187	0,006286	5615,00				35,29		
36.12	**131019 С**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т**	**т**	**0,004**	**0,001345**	**812316,00**				**1092,18**		
36.13	131534 С	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,00103	0,000346	70372,00				24,36		
36.14	**144746 С**	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный**	**т**	**0,0028**	**0,000941**	**647579,00**				**609,48**		
36.15	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,1	0,369743	332,00				122,75		
36.16	146664 С	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,33	0,110923	153,00				16,97		
36.17	147074 С	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000034	1863700,00				62,64		
36.18	**147337 С**	**Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75**	**т**	**0,0034**	**0,001143**	**211214,00**				**241,38**		
36.19	149219 С	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000104	439993,00				45,85		
36.20	272105 С	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000202	651547,00				131,40		
36.21	**279826 С**	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У**	**т**	**0,00194**	**0,000652**	**524262,00**				**341,87**		
36.22	286164 С	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,01	0,003361	392,00				1,32		
37	Е11-090302-0101 1109-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м НР - 69%; СП - 8% Состав работ: 1. Установка и крепление стропильных и подстропильных 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов	т конструкций	0,77805		62537,95 31050,00	25875,67 8058,90	48657,65 24158,45	20132,57 6270,23	4366,63	20995,79 5572,28	75225,71
37.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,4)	чел-ч	23	17,8952	1350,00		24158,45				
37.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	4,522	3,5183							
37.3	376 С	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,6	0,46683		277,00		129,31			
37.4	786 С	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	3,32	2,583126		6258,00		16165,20			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,32	2,583126		1788,00		4618,63			
37.5	1023 С	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,022	0,017117		9393,00		160,78			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,022	0,017117		2554,00		43,72			
37.6	1147 С	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,23	0,178952		28,00		5,01			
37.7	2468 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,47	0,365684		5224,00		1910,33			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,47	0,365684		2137,00		781,47			
37.8	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,71	0,552415		3154,00		1742,32			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,71	0,552415		1496,00		826,41			
37.9	2577 С	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,9	0,700245		28,00		19,61			
37.10	128070 С	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6.3 мм до 6.5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,023342	70,00				1,63		

37.11	128849 С	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,0187	0,01455	5615,00				81,70		
37.12	**131019 С**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т**	**т**	**0,002**	**0,001556**	**812316,00**				**1264,04**		
37.13	131534 С	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,00103	0,000801	70372,00				56,40		
37.14	**144746 С**	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный**	**т**	**0,0019**	**0,001478**	**647579,00**				**957,31**		
37.15	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,72	0,560196	332,00				185,99		
37.16	146664 С	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,22	0,171171	153,00				26,19		
37.17	147074 С	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000078	1863700,00				145,01		
37.18	**147337 С**	**Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75**	**т**	**0,0027**	**0,002101**	**211214,00**				**443,70**		
37.19	149219 С	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000241	439993,00				106,12		
37.20	**272105 С**	**Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74**	**т**	**0,0006**	**0,000467**	**651547,00**				**304,16**		
37.21	**279826 С**	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У**	**т**	**0,00194**	**0,001509**	**524262,00**				**791,33**		
37.22	286164 С	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,01	0,007781	392,00				3,05		
38	Е11-090302-0401 1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР - 69%, СП - 82% Состав работ: 1. Установка и крепление прогонов 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов	т конструкций	0,798176		33637,70 18344,10	10616,76 8329,83	26848,41 14611,82	8474,04 2652,79	3732,55	11936,73 3102,81	41887,95
38.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,2)	чел-ч	14,1	11,2543	1301,00		14641,82				
38.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,598	1,2755							
38.3	376 С	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,58	0,462942		277,00		128,23			
38.4	787 С	Краны на гусеничном ходу, 40 т	маш.-ч	1,19	0,949829		7002,00		6650,71			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,19	0,949829		2137,00		2029,78			
38.5	1023 С	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,088	0,070239		9393,00		659,76			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,088	0,070239		2554,00		179,39			
38.6	2468 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,13	0,103763		5224,00		542,06			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,13	0,103763		2137,00		221,74			
38.7	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,151653		3154,00		478,31			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,151653		1496,00		226,87			
38.8	2577 С	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,67	0,534778		28,00		14,97			
38.9	128070 С	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,023945	70,00				1,68		
38.10	128849 С	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,0187	0,014926	5615,00				83,81		
38.11	131019 С	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0001	0,00008	812316,00				64,84		
38.12	131534 С	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,00103	0,000822	70372,00				57,85		
38.13	**144746 С**	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный**	**т**	**0,003**	**0,002395**	**647579,00**				**1550,65**		
38.14	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,5	0,399088	332,00				132,50		
38.15	146664 С	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,15	0,119726	153,00				18,32		
38.16	147074 С	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,00008	1863700,00				148,76		
38.17	**147337 С**	**Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75**	**т**	**0,0026**	**0,002075**	**211214,00**				**438,32**		
38.18	149219 С	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000247	439993,00				108,87		
38.19	**272105 С**	**Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74**	**т**	**0,0006**	**0,000479**	**651547,00**				**312,03**		
38.20	**279826 С**	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У**	**т**	**0,00194**	**0,001548**	**524262,00**				**811,80**		
38.21	286164 С	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,01	0,007982	392,00				3,13		
40	Е11-130301-0406 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ- 021 за один раз НР - 69%, СП - 82%				96,70 50,12	2,67 0,30	5362,82 2779,57	148,08 16,64	2435,17	1929,38 583,38	7875,58

	РСНБ РК 2015	Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление грунтовочных составов 3. Огрунтовка поверхности 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества	м2	55,458324								
40.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний	чел-ч	0,0295	1,636	1699,00		2779,57				
40.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0111							
40.3	1044 С	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,005546		27,00		0,15			
40.4	2459 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,005546		5116,00		28,37			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,005546		1496,00		8,30			
40.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,005546		3154,00		17,49			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,005546		1496,00		8,30			
40.6	2515 С	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,621133		164,00		101,87			
40.7	146883 С	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000832	287630,00				239,27		
40.8	**149219 С**	**Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003**	**т**	**0,00009**	**0,004991**	**439993,00**				**2196,11**		
41	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлическ не огрунтованны с. Окраск а эмалями ПФ-115 НР - 69%, СП - 8% Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов	м2	55,458324		164,50 58,58	3,79 0,60	9122,89 3248,75	210,18 33,27	5663,96	2264,60 911,00	12298,
		2. Приготовление составов 3. Окраска поверхностей 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества										
41.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,0213	1,1813	1375,00		3248,75				
41.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,0222							
41.3	1044 С	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,011092		27,00		0,30			
41.4	2459 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,011092		5116,00		56,74			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,011092		1496,00		16,59			
41.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,011092		3154,00		34,98			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,011092		1496,00		16,59			
41.6	2515 С	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,013	0,720958		164,00		118,24			
41.7	149372 С	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,001553	379074,00				588,64		
41.8	**287782 С**	**Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115**	**т**	**0,00018**	**0,009982**	**508438,00**				**5075,48**		
			Колонна (10ш т)									
53	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ- 021 за один раз НР - 69%; СП - 8% Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление грунтовочных составов 3. Огрунтовка поверхности 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества	м2	58,9628		96,70 50,12	2,67 0,30	5701,70 2955,22	157,43 17,69	2589,05	2051,30 620,24	8373
53.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 4,7)	чел-ч	0,0295	1,7394	1699,00		2955,22				
53.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0118							
53.3	1044 С	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,005896		27,00		0,16			
53.4	2459 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,005896		5116,00		30,17			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,005896		1496,00		8,82			
53.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,005896		3154,00		18,60			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,005896		1496,00		8,82			
53.6	2515 С	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,660383		164,00		108,30			
53.7	146883 С	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000884	287630,00				254,39		
53.8	**149219 С**	**Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003**	**т**	**0,00009**	**0,005307**	**439993,00**				**2334,89**		

54	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлическ ие огрунтованны е. Окраск а эмалями ПФ-115 НР - 69%; СП - 8% Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление составов 3. Окраска поверхностей 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества	м2	58,9628		164,50 58,58	3,79 0,60	9699,38 3454,04	223,47 35,38	6021,87	2407,70 968,57	13075,65
54.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,0213	1,2559	1375,00		3454,04				
54.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,0236							
54.3	1044 С	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,011793		27,00		0,32			
54.4	2459 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,011793		5116,00		60,33			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,011793		1496,00		17,64			
54.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,011793		3154,00		37,19			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,011793		1496,00		17,64			
54.6	2515 С	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,013	0,766516		164,00		125,71			
54.7	149372 С	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,001651	379074,00				625,84		
54.8	**287782 С**	**Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115**	**т**	**0,00018**	**0,010613**	**508438,00**				**5396,21**		
55	Е11-150109-0101 1115-0109-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Фасады вентилируемы е на металлическ ом каркасе. Устройство с облицовкой фиброцементными плитами с люлек НР - 86%; СП - 8% Состав работ: 1. Разметка поверхности стен 2. Установка и крепление кронштейнов с прокладкой 3. Разметка, подрезка горизонтальных и вертикальных профилей 4. Установка горизонтальных и вертикальных профилей 5. Навешивание плит утеплителя на кронштейны 6. Крепление плит утеплителя 7. Укладка пароизоляционного слоя из мембраны 8. Резка и сверление отверстий в панелях 9. Сверление отверстий в вертикальных профилях под заклепки 10. Монтаж и крепление панелей к вертикальному профилю 11. Перестановка люлек	м2 поверхности облицовк и	291,375		5213,88 4719,88	494,00 11,26	1519194,28 1375255,00	143939,25 3280,88	--	1102828,73 209761,84	2831784,86
55.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 4)	чел-ч	3,155	919,2881	1496,00		1375255,00				
55.2	3	Затраты труда машинистов	маш.-ч	0,0062	1,8065							
55.3	431 С	Гайковерт электрический	маш.-ч	0,0315	9,178312		35,00		321,24			
55.4	521 С	Дрели электрические	маш.-ч	0,0817	23,805338		12,00		285,66			
55.5	1156 С	Молотки клепальные	маш.-ч	0,1678	48,892725		60,00		2933,56			
55.6	2216 С	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0549	15,996488		16,00		255,94			
55.7	2468 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0031	0,903262		5224,00		4718,64			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0031	0,903262		2137,00		1930,27			
55.8	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0031	0,903262		3154,00		2848,89			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0031	0,903262		1496,00		1351,28			
55.9	2875 С	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,176	51,282		19,00		974,36			
55.10	3416 С	Пила дисковая погружная электрическая, 1,4 квт	маш.-ч	0,021	6,118875		39,00		238,64			
55.11	3445 С	Фасадный подъемник модульного исполнения (люлька строительная), самоподъемная с электродвигателем. Грузоподъемность 630 кг, длина рабочей платформы до 6 м, высота подъема 150 м	маш.-ч	1,3787	401,718712		327,00		131362,02			
56	С1231-301-0102 231-301-0102 РСНБ РК 2015	Плитка фиброцементная окрашенная в массе толщиной 8 мм СП - 8%	м2	291,375		9352,00 --	--	2724939,00 --	--	2724939,00	-- 217995,12	2942934,12 **5957486,59**
		ИТОГО	**Тенге**									
		РАЗДЕЛ 4. Лоток сборных железобетонный Б-3										
57	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР - 93%; СП - 8% Состав работ:	м3 основания	23,4		10310,76 8665	1816,86 831,20	241271,78 22853,61	42514,52 1945038	175903,65	39342,43 22449,13	303063,35

		1. Разравнивание и трамбование основания										
57.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,85	19,89	1149,00		22853,61				
57.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	12,636							
57.3	2474 С	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	10,764		2979,00		32065,96			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	10,764		1496,00		16102,94			
57.4	2479 С	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	21,528		17,00		365,98			
57.5	3007 С	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	1,872		5386,00		10082,59			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	1,872		1788,00		3347,14			
57.6	**100080 С**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	**м3**	**1,15**	**26,91**	**6534,00**				**175829,94**		
57.7	249132 С	Вода техническая	м3	0,15	3,51	21,00				73,71		
58	Е11-370401-0203 1137-0401-0203 РСНБ РК 2015	Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительны х системах. Устройство с заделк ой сты ков цементны м раствором НР - 91%; СП - 8% Состав работ: 1. Установка конструкций с разметкой мест и выверкой правильности установки 2. Заделка стыков	м3 сборных конструкций	6,63		12433,09 [illegible]	4260,71 1672,51	82431,39 51684,96	28248,51 11088,74	2497,92	37124,07 11164,14	150719
58.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний	чел-ч	5,38	35,6694	1449,00		51684,96				
58.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,942	6,2455							
58.3	783 С	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,845	5,60235		4617,00		25866,05			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,845	5,60235		1788,00		10017,00			
58.4	2468 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0258	0,171054		5224,00		893,59			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0258	0,171054		2137,00		365,54			
58.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0712	0,472056		3154,00		1488,86			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0712	0,472056		1496,00		706,20			
58.6	**102636 С**	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	**м3**	**0,0209**	**0,138567**	**18027,00**				**2497,95**		
		ИТОГО	**Тенге**									**453783**
		РАЗДЕЛ 5. Лоток монолитных железобетонный Б-3.1(2шт)										
62	Е11-061301-0302 1106-1301-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки между сооружениями при толщине стен до 100 мм. Устройство НР - 91%; СП - 8% Состав работ: 1. Раскрой и установка бревен и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	м3	0,2		55726,32 17820,00	7337,61 2855,71	11145,26 3564,00	1467,52 [illegible]	6113,74	[illegible]	16100
62.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,4)	чел-ч	13,2	2,64	1350,00		3564,00				
62.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,6038	0,3208							
62.3	783 С	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	1,517	0,3034		4617,00		1400,80			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,517	0,3034		1788,00		542,48			
62.4	2459 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00054		5116,00		2,76			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,00054		1496,00		0,81			
62.5	2468 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,021	0,0042		5224,00		21,94			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,021	0,0042		2137,00		8,98			
62.6	2480 С	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,7392	0,14784		15,00		2,22			
62.7	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0631	0,01262		3154,00		39,80			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0631	0,01262		1496,00		18,88			
62.8	**131598 С**	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3**	**м3**	**0,054**	**0,0108**	**60737,00**				**655,96**		
62.9	131600 С	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0229	0,00458	60737,00				278,18		
62.10	144600 С	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,00135	0,00027	23420,00				6,32		
62.11	248314 С	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до	м3	0,0285	0,0057	44541,00				253,88		
62.12	249132 С	Вода техническая	м3	0,00403	0,000806	21,00				0,02		

62.13	279220 С	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W6**	м3	1,015	0,203	23461,00				4762,58			
62.14	286164 С	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	2	0,4	392,00				156,80			
		ИТОГО	**Тенге**										**16100,90**
		РАЗДЕЛ 7. Портальная стенка Пс-1 (2шт)											
69	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР - 95%, СП - 8% Состав работ: 1. Разравнивание и трамбование основания	м3 основания	0,042		10310,76 976,65	1816,86 831,20	433,05 41,02	76,31 34,91	315,72	70,61 40,29	543,96
69.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,85	0,0357	1149,00		41,02				
69.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,0227							
69.3	2474 С	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,01932		2979,00		57,55			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,01932		1496,00		28,90			
69.4	2479 С	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	0,03864		17,00		0,66			
69.5	3007 С	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,00336		5386,00		18,10			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,00336		1788,00		6,01			
69.6	**100080 С**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	**м3**	**1,15**	**0,0483**	**6534,00**				**315,59**		
69.7	249132 С	Вода техническая	м3	0,15	0,0063	21,00				0,13		
70	Е11-300503-0106 1130-0503-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стенки портальные монолитные железобетонные Устройство НР - 84%, СП - 8% Состав работ: 1. Устройство щебеночной подготовки 2. Устройство гидроизоляции (2 слоя) поверхности бетона, засыпаемой грунтом 3. Устройство и разборка опалубки 4. Установка арматурных сеток и каркасов 5. Укладка бетона 6. Уход за бетоном	м3	0,5		78213,28 19757,40	15993,59 6434,51	39106,64 9878,70	7996,80 3217,26	21231,14	11000,60 4008,58	54115,82
70.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,3)	чел-ч	14,9	7,45	1326,00		9878,70				
70.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,02	1,51							
70.3	403 С	Вибратор глубинный	маш.-ч	2,74	1,37		38,00		52,06			
70.4	1238 С	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,19	0,095		715,00		67,92			
70.5	2459 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,02	0,01		5116,00		51,16			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,01		1496,00		14,96			
70.6	2468 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	2,99	1,495		5224,00		7809,88			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,99	1,495		2137,00		3194,82			
70.7	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,005		3154,00		15,77			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,005		1496,00		7,48			
70.8	**100868 С**	**Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м3**	**1,04**	**0,52**	**25913,00**				**13474,76**		
70.9	**131599 С**	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3**	**м3**	**0,11**	**0,055**	**60737,00**				**3340,53**		
70.10	239321 С	Шпалы пропитанные из древесины хвойных пород, ГОСТ 8993-75, тип III, длина 1200 мм, для	шт.	0,187	0,0935	907,00				84,80		
70.11	248314 С	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463	м3	0,09	0,045	44541,00				2004,35		
70.12	286164 С	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	2,2	1,1	392,00				431,20		
70.13	**295746 С**	**Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000**	**кг**	**17**	**8,5**	**223,00**				**1895,50**		
71	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,00192		402525,00 --	--	772,85 --	--	772,85	-- 61,83	834,68
72	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591- 2014 СП - 8%	т	0,01558		398962,00 --	--	6215,83 --	--	6215,83	-- 497,27	6713,10
73	Е11-060301-0408 1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка Зд-1.3д-2 НР - 91%, СП - 8%				926789,94 79750,00	1445,94 634,71	3707,16 319,00	5,78 2,54	3382,38	292,60 319,98	

	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Состав работ: 1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей	т	0,004									4319,3
73.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,5)	чел-ч	58	0,232	1375,00		319,00					
73.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,0014								
73.3	2468 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,0006		5224,00		3,13				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,0006		2137,00		1,28				
73.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,00084		3154,00		2,65				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,00084		1496,00		1,26				
73.5	130005 С	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не	т	1	0,004	845594,00				3382,38			
74	Е11-080201-0703 1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	Сетки для устройство задержки мусора. Установка НР - 93%; СП - 8% Состав работ: 1. Установка конструкций на место с закреплением их 2. Окраска металлических конструкций асфальтовым лаком за 1 раз	т металлическ и х изделий	0,015878		99322,73 56089,80	9966,24 3725,04	1577,05 890,59	158,25 59,15	528,21	883,26 196,82		2657,
74.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,3)	чел-ч	42,3	0,6716	1326,00		890,59					
74.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,49	0,0395								
74.3	698 С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,69	0,010956		6216,00		68,10				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,69	0,010956		1496,00		16,39				
74.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,8	0,02858		3154,00		90,14				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,8	0,02858		1496,00		42,76				
74.5	102671 С	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	0,75	0,011908	20993,00				250,00			
74.6	127727 С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,06	0,000953	216199,00				205,97			
74.7	249504 С	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	5	0,07939	910,00				72,24			
75	С1261-102-0251 261-102-0251 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279- 2012 СП - 8%	т	0,015878		447247,00	--	7101,39	--	7101,39	--		7669
						--	--	--	--		568,11		
		ИТОГО	Тенге										76853,9
			РАЗДЕЛ 8. Ограждение										
76	У86-010602-0603 8601-0602-0603 УСН РК 8.02-03-2020 0	Конструкции ограждений из панелей с прутками, поставляемы е в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 0,83 м НР - 3905 Тенге; СП - 2189 Тенге Состав работ: 1. Копание ямы с обратной засыпкой и трамбованием 2. Погрузка лишнего грунта на автомобили-самосвалы	сек ция	106		23455,00 3751,00	4138,00 1444,00	2486230,00 397606,00	438628,00 153064,00	1649996,00	413930,00 232034,00		3132194,00
		3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км 4. Работа на отвале 5. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км) 6. Устройство щебеночной подготовки под фундамент с пропиткой битумом 7. Установка опорной стойки в углубления для фундамента 8. Заливка бетонного фундамента - столба 9. Монтаж панели через 72 часа после заливки фундамента (крепление стальными хомутами)											
76.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 4)	чел-ч	3,17	437,46			517638,00					
76.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,72	99,36								
		ИТОГО	Тенге										3132194,0
			Покрытие ТИП-1(проезды)										
1	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песк а. Устройство толщ 10 см НР - 108%, СП - 8% Состав работ: 1. Планировка и прикатка земляного полотна с поливом водой 2. Россыпь и разравнивание материалов 3. Уплотнение россыпей с поливкой водой	м3 материала основания в плотном теле	171		8454,55 159,55	1086,75 258,33	1445728,05 27283,05	185834,25 44174,43	1232610,75	77174,08 121832,17		1644734,
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 2,3)	чел-ч	0,144	24,624	1108,00		27283,05					
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1357	23,2047								

1.3	626 С	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	12,1068		9345,00		113138,05				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	12,1068		2137,00		25872,23				
1.4	2450 С	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	2,6505		10504,00		27840,85				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	2,6505		2137,00		5664,12				
1.5	2459 С	Автопогрузчики, 5 т	маш. ч	0,0429	7,3359		5116,00		37530,46				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0429	7,3359		1496,00		10974,51				
1.6	2478 С	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0065	1,1115		6590,00		7324,78				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0065	1,1115		1496,00		1662,80				
1.7	**100328 С**	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	**м3**	**1,1**	**188,1**	**6552,00**				**1232431,20**			
1.8	**249132 С**	**Вода техническая**	**м3**	**0,05**	**8,55**	**21,00**				**179,55**			3988129,88
2	Е11-270602-0706 1127-0602-0706 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума. толщ.10 см НР - 108%, СП - 8% Состав работ: 1. Очистка основания 2. Устройство боковых упоров 3. Россыпь. разравнивание и укатка щебня крупных фракций 4. Россыпь и разравнивание щебня мелких фракций 5. Розлив вяжущих материалов 6. Укатка	м2 основания	1710		2049,44 60,55	133,35 41,34	3504542,40 103540,50	228028,50 70691,40	3172973,40	188170,45 295417,03		
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 2,6)	чел-ч	0,0518	88,578	1169,00		103540,50					
2.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02177	37,2267								
2.3	621 С	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0015	2,565		5219,00		13386,74				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	2,565		1788,00		4586,22				
2.4	623 С	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00716	12,2436		6926,00		84799,17				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00716	12,2436		2137,00		26164,57				
2.5	1239 С	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,0026	4,446		7262,00		32286,85				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,0052	8,892		1788,00		15898,90				
2.6	2450 С	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш. ч	0,0032	5,472		10504,00		57477,89				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0032	5,472		2137,00		11693,66				
2.7	2459 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00408	6,9768		5116,00		35693,31				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00408	6,9768		1496,00		10437,29				
2.8	2467 С	Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	0,00055	0,9405		4089,00		3845,70				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00055	0,9405		1789,00		1681,61				
2.9	2468 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,0513		5224,00		267,99				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,0513		2137,00		109,63				
2.10	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00005	0,0855		3154,00		269,67				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00005	0,0855		1496,00		127,91				
2.11	100080 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,0128	21,888	6534,00				143016,19			
2.12	**100081 С**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм**	**м3**	**0,0918**	**156,978**	**6367,00**				**999478,93**			
2.13	127727 С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,010482	216199,00				2266,26			
2.14	131548 С	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,00015	0,2565	34153,00				8760,24			
2.15	135545 С	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	0,003	5,13	238,00				1220,94			
2.16	**144640 С**	**Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100**	**т**	**0,00824**	**14,0904**	**143234,00**				**2018224,35**			
		Покрытие ТИП-2(тротуар)											
7	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство. толщ.10 см НР - 108%, СП - 8% Состав работ: 1. Планировка и прикатка земляного полотна 2. Россыпь и разравнивание материалов 3. Уплотнение россыпей с поливкой водой	м3 материала основания в плотном теле	95,2		1288,95 159,55	1127,93 269,25	122708,04 15189,16	107378,94 25632,60	139,94	44087,50 13343,64		180139,18

7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 2,3)	чел-ч	0,144	13,7088	1108,00		15189,35					
			чел-ч	0,143	13,6136								
7.2	3	Затраты труда машинистов	маш.-ч	0,0708	6,74016		9345,00		62986,80				
7.3	626 С	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	чел-ч	0,0708	6,74016		2137,00		14403,72				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	маш.-ч	0,0155	1,4756		10504,00		15499,70				
7.4	2450 С	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	чел-ч	0,0155	1,4756		2137,00		3153,36				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	маш.-ч	0,0476	4,53152		5116,00		23183,26				
7.5	2459 С	Автопогрузчики, 5 т	чел-ч	0,0476	4,53152		1496,00		6779,15				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	маш.-ч	0,0091	0,86632		6590,00		5709,05				
7.6	2478 С	Машины поливомоечные, 6000 л	чел-ч	0,0091	0,86632		1496,00		1296,01				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	**м3**	**0,07**	**6,664**	**21,00**				**139,94**			
7.7	**249132**	**Вода техническая**				1288,95	1127,93	122708,04	107378,94	139,94	44087,50	180139,18	
9	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из отсев. Устройство. толщ.5 см НР - 108%, СП - 8% Состав работ: 1. Планировка и прикатка земляного полотна 2. Россыпь и разравнивание материалов 3. Уплотнение россыпей с поливкой водой	м3 материала основания в плотном теле	95,2		159,55	269,25	15189,16	25632,60		13343,64		
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 2,3)	чел-ч	0,144	13,7088	1108,00		15189,35					
			чел-ч	0,143	13,6136								
9.2	3	Затраты труда машинистов	маш.-ч	0,0708	6,74016		9345,00		62986,80				
9.3	626 С	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	чел-ч	0,0708	6,74016		2137,00		14403,72				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	маш.-ч	0,0155	1,4756		10504,00		15499,70				
9.4	2450 С	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	чел-ч	0,0155	1,4756		2137,00		3153,36				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	маш.-ч	0,0476	4,53152		5116,00		23183,26				
9.5	2459 С	Автопогрузчики, 5 т	чел-ч	0,0476	4,53152		1496,00		6779,15				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	маш.-ч	0,0091	0,86632		6590,00		5709,05				
9.6	2478 С	Машины поливомоечные, 6000 л	чел-ч	0,0091	0,86632		1496,00		1296,01				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	**м3**	**0,07**	**6,664**	**21,00**				**139,94**			
9.7	**249132**	**Вода техническая**				1424,58	144,78	2712400,32	275661,12	0,00	2366313,29	5485010,69	
11	Е11-110101-2501 1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки(плитки). Устройство по готовому подстилающему слою НР - 94%; СП - 8% Состав работ: 1. Подготовка оснований 2. Устройство покрытий с заполнением швов песком	м2 покрытия	1904		1279,80	42,34	2436739,20	80615,36		406297,09		
11.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,4)	чел-ч	0,948	1804,992	1350,00		2436739,20					
			чел-ч	0,0283	53,8832								
11.2	3	Затраты труда машинистов	маш.-ч	0,0283	53,8832		5116,00		275666,45				
11.3	2459 С	Автопогрузчики, 5 т	чел-ч	0,0283	53,8832		1496,00		80609,27				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.				2101,00	--	4000304,00	--	4000304,00	--	4320328,32	
12	С1255-102-0201 255-102-0201	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017 СП - 8%	м2	1904		--	--	--	--		320024,32		
		РАЗДЕЛ 1. Откосы											
15	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Бетонные откосы . Устройство НР - 91%; СП - 8% Состав работ: 1. Устройство бетонной подготовки	м3	7		25154,11	1130,18	176078,77	7911,26	158263,91	10739,95	201764,21	
						1048,00	271,22	9903,60			14945,50		
15.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 2)	чел-ч	1,35	9,45	1048,00		9903,60					
			чел-ч	0,1813	1,2691								
15.2	3	Затраты труда машинистов	маш.-ч	0,18	1,26		6216,00		7832,16				
15.3	698 С	Краны башенные, 8 т	чел-ч	0,18	1,26		1496,00		1884,96				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	маш.-ч	0,48	3,36		15,00		50,40				
15.4	2480 С	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0013	0,0091		3154,00		28,70				
15.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	чел-ч	0,0013	0,0091		1496,00		13,61				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	**м3**	**1,02**	**7,14**	**20467,00**				**146134,38**			
15.6	**100467**	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**											

15.7	147049 С	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	1,75	6931,00				12129,25		
15.8	249132 С	Вода техническая	м3	0,002	0,014	21,00				0,29		
		ИТОГО	Тенге									16000245,77
		ВСЕГО :	**Тенге**									**28385438**
		Временные здания и сооружения 1,2%										**283854**
		Итого										**28669292**
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,54 %										**154814**
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска										**2345443**
		Итого										**31169550**
		Непредвиденные работы и затраты 2%										**576482**
		Итого сметная стоимость										**31746032**
		Понижающим коэфф -0,9										**28571428,57**
		НДС 12%										**3428571,43**
		ВСЕГО										**32000000,00**

Заказчик:
КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казалинского района"

Технадзор:
ТОО «Әсем-Құрылыс-Қызылорда»

Абибуллаев Г.

Подрячик:
ТОО Намыс-Курылыс"

Өтеулі Ә.