Заказчик: **КГУ "Отдел строительства,архитектуры и градостроительстваЖалагашского района"**
(БИН: 060140011871; адрес: Кызылординская область, Жалагашский район, с.Жалагаш, ЖЕЛТОКСАН, 3;тел: 87243132668)
Подрядчик: **ТОО "Сэт-Сервис"**
(БИН: 020140003665; адрес: Кызылординская область, г.Кызылорда, мкр.Саулет, 15 квартал, дом 8)
Объект: **«Строительство инженерной инфраструктуры(линии электроснабжения) на участкеАктерек-170 га в поселке Жалагаш,Жалагашского района,Кызылординской области»**

Справка

о стоимости выполненных работ за ноябрь месяц 2022г.

	код. заказчика	код подрядчика	Договор		Источн.фин.		организационно-правовая форма	
			номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
			№55	25.07.2022г.				
			Доп.соглашение					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобре-тение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	254 026 121,72		-	-	-	-	-	27 217 084,47	
За отчетный период:	**164 028 430,54**	**45 137 522,22**	-	-	-	-	-	**5 416 502,67**	**50 554 024,89**

Заказчик:
КГУ "Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Жалагашского района"

_____ **Жапбасбаев Қ.Ғ.**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Подрядчик:
ТОО "Сэт-Сервис"

Директор _____ **Иманова Р.С.**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Эксперты технического надзора: **ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"**

Технадзор _____
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Разработчик проекта/авторский надзор: ТОО "Энергосервис ЭТЛ"

Авторский надзор _____ **Кабыш Н.**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Заказчик: **КГУ "Отдел строительства,архитектуры и градостроительстваЖалагашского района"**
(БИН: 060140011871; адрес: Кызылординская область, Жалагашский район, с.Жалагаш, ЖЕЛТОКСАН, 3;тел: 87243132668)

Подрядчик: **ТОО "Сэт-Сервис" БИН: 020140003665; адрес: г.Кызылорда, мкр.Саулет, 15 квартал, дом 8**

Объект: **«Строительство инженерной инфраструктуры(линии электроснабжения) на участкеАктерек-170 га впоселке Жалагаш,Жалагашского района,Кызылординской области»**

Договор **№55 от 25.07.2022 года**

АКТ №3

приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Строительство ВЛ-10кВ										
		Кабельно-проводниковая продукция										
11	243-701-0603 РСНБ РК 2015	**Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 35 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х70-35**	км	16,472		569876,00	--	9386997	--	9386997	--	10137957
		СП - 8%				--	--	--	--		750960	
		Оборудование на напряжение выше 1000В										
13	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "NTE"	**Ограничитель перенапряжения ОПН-10кВ НЕ-15SGA**	комп	27		56007,88	--	1512213	--		--	1512213
						--	--	--	--	1512213	--	
15	515-201-0503 РСНБ РК 2015	**Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)**	шт.	9		102059,00	--	918531	--		--	918531
						--	--	--	--	918531	--	
16	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭПСkz"	**Привод ПРНЗ-10У1**	шт	9		7285,71	--	65571	--	65571	--	70817
		СП - 8%				--	--	--	--		5246	
		Железобетонные элементы										
17	1133-0203-0202 РСНБ РК 2015	**Плиты анкерные объемом до 0,3 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка**	шт.	40		3255,19	1756,44	130208	70257	--	71348	217680
		НР - 80%; СП - 8%				1498,75	730,86	59950	29234		16124	
18	225-204-1001 РСНБ РК 2015	**Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и**	шт.	40		3600,00	--	144000	--	144000	--	155520
		СП - 8%				--	--	--	--		11520	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					12157520	70257	9596568	71348	13012718
								59950	29234	2430744	783850	
		Стоимость оборудования	Тенге					2430744				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге					2430744				
		Стоимость монтажных работ	Тенге					9452568				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					9452568				
		Сметная прибыль	Тенге					756206				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					10208774				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					274208				
	Всего заработная плата		Тенге						89184			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					144000				
		Накладные расходы	Тенге					71348				
		Сметная прибыль	Тенге					27644				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					373200				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									58
		Сметная заработная плата	Тенге						89184			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					13012718				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									58
		Сметная заработная плата	Тенге						89184			
		РАЗДЕЛ 2. Строительство ВЛИ-0,4кВ										
		Кабельно-проводниковая конструкция										
78	1133-0204-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	км линии	6		188249,24	27818,28	1129495	166909	676668	282145	1524571
		НР - 80%; СП - 8%				47653,06	11127,07	285918	66762		112931	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	261-107-0684	**Комплект для простого анкерного крепления EA1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим PA1500**	комплект	3	18	3666,00				65988		
7.2	252-207-1002	**Зажим ответвительный типа P95 с прокалыванием изоляции (СИП)**	шт.	4	24	1819,00				43656		
7.3	261-302-0476	**Провода самонесущие изолированные**	1000 м	1,02	6,12	--				--		
79	243-113-0919 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х70 (мк)-1**	км	0,119		2322717,00	--	276403	--	276403	--	298515
		СП - 8%				--	--	--	--		22112	
81	243-701-0719 РСНБ РК 2015	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИПс-4 4х50-0,6/1,0**	км	6		876923,00	--	5261538	--	5261538	--	5682461
		СП - 8%				--	--	--	--		420923	
82	243-701-0720 РСНБ РК 2015	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х70-0,6/1,0**	км	3,808		1278459,00	--	4868372	--	4868372	--	5257842
		СП - 8%				--	--	--	--		389470	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					11535808	166909	11082981	282145	12763389
								285918	66762	--	945436	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					10406313				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					10406313				
		Сметная прибыль	Тенге					832505				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					11238818				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					1129495				
	Материалы		Тенге					676667				
	Всего заработная плата		Тенге						352680			
		Накладные расходы	Тенге					282145				
		Сметная прибыль	Тенге					112931				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1524571				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								248
		Сметная заработная плата	Тенге					352680			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				12763389				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								248
		Сметная заработная плата	Тенге					352680			
		РАЗДЕЛ 3.Установка оборудования									
134	515-101-0106 РСНБ РК 2015	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-250/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-250/6(10)/0,4, номинальная мощность 250 кВА**	**шт.**	**4**	**1238943,00**	**--**	**4955772**	**--**		**--**	**4955772**
					--	**--**	**--**	**--**	**4955772**	**--**	
135	515-101-0105 РСНБ РК 2015	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-160/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-160/6(10)/0,4, номинальная мощность 160 кВА**	**шт.**	**4**	**968849,00**	**--**	**3875396**	**--**		**--**	**3875396**
					--	**--**	**--**	**--**	**3875396**	**--**	
136	515-102-0412 РСНБ РК 2015	**Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-160 кВА, мощность силового трансформатора 160 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный**	**шт.**	**4**	**1199140,00**	**--**	**4796560**	**--**		**--**	**4796560**
					--	**--**	**--**	**--**	**4796560**	**--**	
137	515-102-0415 РСНБ РК 2015	**Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-250 кВА, мощность силового трансформатора 250 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный**	**шт.**	**4**	**1261342,00**	**--**	**5045368**	**--**		**--**	**5045368**
					--	**--**	**--**	**--**	**5045368**	**--**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**18673096**	**--**	**--**	**--**	**18673096**
							--	**--**	**18673096**	**--**	
	Стоимость оборудования		Тенге				**18673096**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**18673096**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**18673096**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**44449203**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**345868**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**237166**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**95996**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**20679548**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**21103840**		
		- Накладные расходы	Тенге							**353493**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**1729286**	

	СМР	Оборудования	Прочие	Всего

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Итого по акту выполненных работ		23345363		21103840		44449203				
	Всего по главе		**23345363**		**21103840**		**44449203**				
	Временные здания и сооружения 0,7%		163418				163418				
	Всего по главе		**163418**				**163418**				
	Итого по главам 1-8		**23508781**		**21103840**		**44612621**				
	Доп. затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,7%		164561				164561				
	Всего по главе		**164 561**				**164 561**				
	Итого по главам 1-9		**23 673 342**		**21 103 840**	**0**	**44 777 182**				
	Непредвиденные работы и затраты-2%		473 467				473 467				
	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ		**24 146 809**		**21 103 840**	**0**	**45 250 649**				
	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ на I квартал 2022г. Кп=1,05		**25 354 149**		**22 159 032**		**47 513 181**				
	Итого с понижающим коэффициентом К=0,95		24 086 441,82		21 051 080,40	0	45 137 522,22				
	НДС- 12 %					5 416 502,67	5 416 502,67				
	Всего по акту выполненных работ		**24 086 441,82**		**21 051 080,40**	**5 416 502,67**	**50 554 024,89**				

Заказчик:

КГУ "Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Жалагашского района"

_____ **Жапбасбаев К.Ғ.**

(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Подрядчик:
ТОО "Сэт-Сервис"

Директор _____ **Иманова Р.С.**

(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Эксперты технического надзора: ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"

Технадзор _____

(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Разработчик проекта/авторский надзор: ТОО "Энергосервис ЭТЛ"

Авторский надзор _____ **Кабыш Н.**

(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)