Утверждена

Приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан

от 19.09.2018 г №656

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Акмолинской области"

Подрядчик: Индивидуальный предприниматель "Кабдуллин Т.К."

Наименование объекта: Строительство скотомогильника в районе Биржан сал, г.Степняк

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2020г.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		2020-35	14.06.2020г	наимен.	код	наимен.	код

Стоимость выполненных работ и затрат, тенге											
Наименование пусковых комплексов объектов Комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц (без НДС)	СМР в сметных базисных ценах 2001г	из них		Стоимость прочих затрат, не входящмх в СМР (в ценах 2001г)	Дополнительные затраты		Налоги (НДС)	Всего к оплате	
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы			
Всего по стройке	**5 594 711**	**5 594 711**							**0**		**5 594 711**
Всего к оплате	**5 594 711**	**5 594 711**							**0**		**5 594 711**

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Акмолинской области" **Оспанов Р.С**

Подрядчик:

Руководитель ИП "Кабдуллин Т.К" **Кабдуллин Т.К**

Технический надзор:

Эксперт по техническому надзору ТОО "ExpertГрупп" **Окас М.К**

Авторский надзор:

Эксперт по авторскому надзору ТОО "БартИман" **Авхадов Х.А.**

Заказчик:

Главный специалист ГУ "Управление строительства Акмолинской области" **Жунусов Р.С.**

Заказчик:	Государственное учреждение "Управление строительства Акмолинской области"
Подрядчик:	ИП "Кабдуллин Т.К"
Стройка :	Строительство скотомогильника в районе Биржан сал, г. Степняк
	(наименование, адрес)
Объект :	Строительство скотомогильника в районе Биржан сал, г. Степняк
	(наименование)

Договор подряда (контракт) №_2020-35_от _14.06.2020 Дополнительное соглашение №1 от 14.08.2020 г

Акт приемки выполненных работ

за сентябрь 2020

Составлен в текущих ценах с 2020 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Общестроительные работы вскрывочной с навесом										
		Раздел 1 Земляные работы										
1	1101-0104-0703 РСНБ РК 2015		Площади .Планировка бульдозерами мощностью до 132 кВт (до 180 л.с)	м2	180	1,52	1,52	273	273	–	51	350
							0,39		71		26	
2	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015		Грунты 1 группы .Разработка бульдозерами мощностью 79 к Вт (180 л.с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	31	28,8	28,8	893	893	–	283	1270
							12,7		394		94	
3	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015		Грунты 2 группы .Разработка вручную с креплением в траншеях шириной до 2 м ,глубиной до 2 м	м3 грунта	6,3	2470,23		15562		–	11205	28909
						2470,23		15562			2141	
4	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015		Грунты 2 группы .Разработка вручную с креплением в траншеях шириной до 2 м ,глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	2,14	2012,78		4307		–	3101	8001
						2012,78		4307			593	
5	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015		Траншеи ,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную .Группа грунтов 2	м3 грунта	3,97	1049,76		4168			3001	7742
						1049,76		4168		–	573	

6	4131-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунт растительного слоя.Погрузка	т	51,1415	305 –		15598 –		–	– –	16846
7	4102-0101-2010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 7,5 т .Класс груза 2.Расстояние перевозки 10 км	т	51,1415	456		23321				25186
8	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы .Работа на отвале	м3 грунта	30	18,89 3,08	15,76 6,95	567 92	473 208	2 ———	217 63	846
9	1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие грунтовые под полы.Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	10,45	5729,54	1877,79	59874	19623	49	46521	114906
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1:							**124563** **64332**	**21262** **673**	**51**	**64379** **15116**	**204056**
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты									
10	1101-02-05-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи ,пазухи котлованов и ямы .Засыпка вручную .Группа грунтов 2	м3	0,5195025	1049,76 1049,76		545 545			393 75	1013
11	1106-0101-0119РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные бетонные .Устройство.	м3	5,95	19112,87 3891,6	1402,34 368,08	113722 23155	8344 2190	822223	23064 10943	147728
12	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты - столбы бетонные .Устройство.	м3	1,205	23897,73 6629,7	1206,32 323,48	28797 7989	1454 390	19354	7625 2914	39335
13	1106-0301-0402 РСНБ РК 2015	Болты анкерные .Установка в готовые гнезда с заделкой длиной более 1 м	т	0,0427	532909,86 296631	2233,86 1064,35	22755 12666	95 45	9994	11568 2746	37069
16	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены,фундаменты .Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м2	11,31675	1064,97 516,85	12,06 6,46	12052 5849	136 73	6067	5508 1405	18964
17	1108-0101-0307РСНБ РК 2015	Стены,фундаменты .Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненой поверхности бутовой кладки	м2	0,9258375	929,86 337,5	20,28 3,23	861 312	19 3	530	293 92	1247
Итого по разделу 2:							**201342** **50516**	**26383** **6890**	**185222**	**48451** **18175**	**245356**
Раздел 4 Стены											
1108-0201-0101 РКСНБ РК2015		Стены наружные простые из кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м	м3	29,05	20472,95	2520,8	**594739**	**73229**	**352035**	**175075**	831399

				5899,9	646,4	**169475**	**18778**		**61585**	
Итого по разделу 4										**831399**
Яма										
Раздел 1.Земляные работы										
1 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы .Разработка с погрузкой на автомобили - самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	183,284992	218,76	207,51	40095	38034	19	10163	54279
2 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траеншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами .Доработка вручную ,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованов и траншеях ,разработанных механизированным способом ,применен коэффициент к затратам труда -1,2			11,14	65,88	2042	12074	–	4021	
		м3 грунта	5,668608	2415,34		13692			9858	25434
3 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт группы 1,2 .Уплотнение пневматическими трамбовками			2415,34		13962		–	1884	
		м3 грунта	2,09	185,46	83,19	388	174		218	654
4 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы .Засыпка бульдозерами мощ.59 кВт 80 лс при перемещении грунта до 5 м .Группа грунтов 2			102,28	42,42	214	89	–	48	
		м3 грунта	86,03964	37,75	37,75	3248	3248		965	4550
5 1101-0205-0502РСНБ РК 2015	Траншеи ,пазухи котлованов и ямы .Засыпка вручную .Группа грунтов 2			–	15,57	–	1340	–	337	
		м3 грунта	9,55996	1049,76		10036			7226	18642
6 1101-0201-0501РСНБ РК 2015	Грунты 1,2 грунта .уплотнение пневматическими тамбовками			1049,76		10036		–	1381	
		м3 грунта	86,03964	185,46	83,19	15957	7157		8964	26914
7 1101-0201-1001 РСНБ РК 2015	Подушки грунтовые на просадочных грунтах.устройсто методом послойной укатки			102,28	42,42	8800	3650	–	1994	
		м3 грунта	4,5	520,26	518,29	2341	2332	1	574	3149
				1,84	175,46	8	790		233	

Итого по разделу: 1						**85756**	**50946**	**20**	**37968**	**133622**
						34791	**17942**		**9898**	
РАЗДЕЛ 2.Стены и днище										
8	1111-0101-0204РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные .Устройство с уплотнением с трамбовками	м3	0,9	9913,84	1877,79	8922	1690	3613	4154	14122
					4020,84	888,8	3619	800	–	1046	
9	1106-1001-0104 РСНБ РК 2015	Стены и днище при отношении высоты к ширине более 1, при толщине стен до 300 мм.Устройство.	м3	53,67	10923,91	1953,31	586286	104834	68996	406879	
					7685,04	645,87	412456	34664		79453	1072618
10	2102-0101-0604 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В-15	м3	52	14184		737568		737568		
										59005	796573
11	2102-0101-0601РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В-15	м3	1,67	13903		23218		23218		
										1857	25075
12	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатанная периодического профиля класса А-3	т	2,52012	225135		567367		567367		
										45389	612757
13	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены ,фундаменты..Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненой поверхности бутовой кладки ,кирпичу,бетону	м2	117,12	929,86	20,28	108905	2375	67002	37114	157700
					337,5	3,23	39528	379		11681	
14	1126-0201-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности стен и колонн прямоугольных,холодные,Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3	5,856	38169,74	2632,4	223522	15415	18463	149092	
					32384,64	1115,04	189644	6530		29809	402423
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2							**2349455**	**124315**	**1579893**	**597239**	**3081268**
							645248	**42372**		**235733**	
РАЗДЕЛ 3 Монолитная плита											
16	1106-1001-0104 РСНБ РК 2015	Перекрытия при отношении высоты к ширине более 1,при толщине стен до 300 мм .Устройство	м3	3,53	10923	1953,31	38561	6895	4538	26761	70549
					7685,04	645,87	27128	2280		5226	
17	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса в15	м3	3,53	13903		49078		49078		
										3926	53004
18	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-3	т	0,27982	225135		62997		62997	5040	68037

19	2105-0101-0502РСНБ РК 2015	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированой стали толщиной от 4 до 12 мм	т	0,02081	293998		6118		6118	489	6608
20	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия .Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2	0,70688	1028,72 641,58	54,72 14,8	727 454	39 10	234	427 92	1246
21	2111-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П-140-150	м3	0,70688	25981		18365		18365	1469	19835
22	1109-0305-0101РСНБ РК 2015	Металлическое обрамление проема ОБ-1.монтаж	т	0,0236	71711,26 25855,2	28852,01 11678,53	1692 610	681 276	401	611 184	2488
23	2105-0201-0502РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества ,ширина полки от 4 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм	т	0,023	262932		6047		6047	484	6531
24	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-1 дм от 6 до 12 мм	т	0,0006	226837		136		136		147
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 :						**183723** **28192**	**7615** **2566**	**147914**	**27799** **16921**	**228445**

Дезинфекционная яма

РАЗДЕЛ 1 Земляные работы

1	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы .Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м 3	66,096	2012,78 2012,78		133037 133037			95786 18306	247129
2	1108-0101-0203РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное.Устройство.	м3	21,17	5250,07 1054,85	1889,42 897,92	111144 22331	39999 19009	48814	38446 11967	161558
3	1106-1301-0104РСНБ РК 2015	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм .Устройство	м3	5,82	30088,26 10188,15	3371,27 1339,59	175114 59295	19621 7796	96198	61053 18893	255060
4	2105-0301-3001РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-1	т	0,01008	226837		2287		2287	183	2469

	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-3										
2105-0309- 5 0303РСНБ РК 2015		т	0,55571	255874		142192		142192			
	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная								11375	153567
1108-0101- 6 0307РСНБ РК 2015	битумная в 2 слоя по выравненой поверхности бутовой кладуи ,кирпичу,бетону	м2	4,2	929,86	20,28	3905	85	2402	1331	5655
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1:						**567678**	**59705**	**291893**	**196616**	**825438**
						216080	26819		61143	
Мост										
РАЗДЕЛ 1 Земляные работы										
1101-0205-0302 1 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы .Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепдений с откосами	м3	64,11312	2012		129046			92913	
				2012		129046			17757	239715
1101-0205- 2 0302РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы .Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепдений с откосами .Доработка	м3	1,98288	2415		4789			3448	
				2415		4789			659	8897
1108-0101-0203 3 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное .Устройство	м3	10,5	5250	18989	55126	19839	2421	19069	
				1054	897	11076	9428		5936	80130
1101-0205- 4 0502РСНБ РК 2015	Траншеи ,пазухи котлованов и ямы .Засыпка вручную.	м3	25,78	1049		27063			19485	
				1049		27063			3724	50272
1101-0201- 5 0501РСНБ РК 2015	Грунты 1,2 гр..Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	25,78	185,46	83,19	4781	2145		2686	
				102,28	42,42	2637	1094		597	8064
1106-0301- 6 0701РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры дм до 25 мм	т	0,2888	23923	1434,22	6909	414	83	5956	
				22200	461,8	6412	133		1029	13894
1106-0101- 7 0115РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские .Устройство	м3	2,73	19090	1763,74	52118	4815	40691	7189	
				2421,87	471,88	6612	1288		4745	64052
2105-0301- 8 3001РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-1	т	0,00171	226837		388		388	31	419

2105-0309-9	0303РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали	т	0,28709	255874		73459		73459	
									5877	79336
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ :							353679	27213	138832	150746	544779
								11943		40355	
Итого по акту :											6 094 363

ИТОГО ПО СМЕТЕ	тенге		
в том числе	тенге		
зарплата строителей	тенге		
затраты на эксплуатацию машин	тенге		
в том числе зарплата машинистов	тенге		
Материалы изделий и конструкций	тенге		
Накладные расходы	тенге		
Сметная прибыль	**тенге**		
Итого по акту	**тенге**		**6094363**
в том числе оборудование	**тенге**		
в том числе СМР	**тенге**		**6094363**
Временные здания и сооружения	**тенге**	**2,32%**	**141389**
Итоги с временными зданиями и сооружениями	**тенге**		**6235752**
Непредвиденные работы и затраты -2%	**тенге**	**2,42%**	**150905**
Итого с непредвиденной работы и затрат	**тенге**		**6386657**
Итого	**тенге**		**6386657**
Понижающий коофициэнт	**тенге**	**12,40%**	**5594711**
НДС (12 %)	**тенге**		**0**
Всего по акту	**тенге**		**5594711**

Заказчик :

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Акмолинской области" _____ Осланов Р.С

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Подрядчик:
Руководитель ИП "Кабдуллин Т.К" _____ Кабдуллин Т.К

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:

Эксперт по техническому надзору ТОО "ExpertГрупп" _____ Окас М.К
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор:
Эксперт по авторскому надзору ТОО "БартИман" _____ Авхадов Х.А
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказчик:
Главный специалист ГУ "Управление строительства Акмолинской области" _____ Жунусов Р.С
(должность, подпись, расшифровка подписи)