Утвержден

Приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от 19.09.2018 г №656

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Акмолинской области"
Подрядчик: Индивидуальный предприниматель "Кабдуллин Т.К."
Наименование объекта: Строительство скотомогильника в районе Биржан сал, г.Степняк

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
16 октября 2020г.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		2020-35	14.06.2020г	наимен.	код	наимен.	код

Стоимость выполненных работ и затрат, тенге

Наименование пусковых комплексов объектов Комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц (без НДС)	СМР в сметных базисных ценах 2001г	из них		Стоимость прочих затрат, не входящмх в СМР (в ценах 2001г)	Дополнительные затраты		Налоги (НДС)	Всего к оплате	
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		На приобретение материало	Другие дополнительные расходы			
Всего по стройке	**7 278 782**	**1 684 071**									**1 684 071**
Всего к оплате	**7 278 782**	**1 684 071**									**1 684 071**

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Акмолинской области" _____ **Оспанов Р.С**

Подрядчик:

Руководитель ИП "Кабдуллин Т.К" _____ **Кабдуллин Т.К**

Кабдуллин Темирбек Каиржанович
ЖСН 361710121248
Св-во серия 05915 №0000265

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Акмолинской области"

Подрядчик: ИП "Кабдуллин Т.К"

Стройка : Строительство скотомогильника в районе Биржан сал, г. Степняк

(наименование, адрес)

Объект : Строительство скотомогильника в районе Биржан сал, г. Степняк

(наименование)

Договор подряда (контракт) №___2020-35____ от ___14.06.2020_____

Акт приемки выполненных работ

от 16 октября 2020 г.

Составлен в текущих ценах с 2020 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Общестроительные работы вскрывочной с навесом									
			Фундаменты									
1		1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т.Укладка	шт	12	2529,14 1143,08	1361,23 349,06	30350 13717	16335 4189	298	21129 4118	55597
2		2104-0105-9901РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В 15	м3	0,82	81410		66756		66756	5340	72097
			Итого:									**127694**
			Полы									
1		1111-0101-0102РСНБ РК 2015	Грунт.Уплотнение щебнем	м2	13,75	258,16 89,01	34,24 14,22	3550 1224	471 196	1855	1334 391	5275
2		1111-0101-0209РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные .Устройство с уплотнением трамбовками	м3	1,375	19202,91 4542,06	7,2	26404 6245	10	20149 –	5871 2582	34857
3		1111-0101-1101РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	м2	13,75	744,34 418,66	32,04 17,18	10235 5757	441 236	4037	5633 1269	17137
4		1111-0101-1508 РСНБ РК 2015	Покрытия цементные .Железнение	м2	13,75	178,51	3,86	2455	53	213	2077	4894

					159,2	1,51	2189	21		363	
5	1111-0101-0201РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчанные .Устройство с уплотнени	м3	2,78	6662,1 3710,59	1076,46 484,8	18521 10315	2993 1348	5213 ———	10963 2359	31843
6	1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные .Устройство с уплотнение	м3	2,78	19202,91 4542,06	7,2	53384 12627	20	40737 ———	11869 5220	70474
7	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	м2	27,8	744,34 418,66	32,04 17,18	20693 11639	891 478	8163	11389 2567	34649
8	1111-0101-1508 РСНБ РК 2015	Покрытия цементные .Железнение	м2	27,8	178,51 159,2	3,86 1,51	4963 4426	107 42	430	4200 733	9895
											209024
		Деревянный каркас .Кровля									
9	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из бруса.Установка	м3	2,3954	111562,17 29407,5	1141,92 581,76	267236 70443	2735 1394	194058	64653 26551	358440
10	1110-0105-0101РСНБ РК 2015	Стропила.Установка	м3	0,776	112009,14 28398,5	1543,44 701,87	86919 22037	1198 545	63684	20324 8579	115822
	1110-0105-0101РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов.Огнезащита	м3	3,1714	9033,73 1076,4	63,11 30,94	28650 3414	200 98	25036	3161 2545	34355
	1110-0105-0101РСНБ РК 2015	Стены.Устройство фронтонов	м2	18	3721,41 920,04	31,73 16,97	66985 16561	571 305	49853	15180 6573	88738
	1110-0105-0101РСНБ РК 2015	Перекрятия с укладкой балок по каменным стенам с накатом из щитов .Устройство	м2	13,75	6790,1 1228,58	241,65 110,57	93364 16893	3323 1520	73148	16572 8795	118731
	1110-0105-0101РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты	м3	0,721	25981		18732		18732	1499	20231
	1110-0105-0101РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов.Огнезащита	м3	0,238	9033,73 1076,4	63,11 30,94	2150 256	15 7	1879	237 191	2578

1110-0105-0101РСНБ РК 2015	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листоволй стали.Устройство	м2	√ 83,16	1719,72	13,46	143012	1119	122735	14237	
				230,38	7,4	19158	615		12580	169829
1110-0105-0101РСНБ РК 2015	Обрешетка под кровлю ,покрытия и настилы по фермам.Огнезащита	м2	√ 83,16	315,22	2,93	26214	243	22580	3159	
				40,77	1,44	3391	119		2350	31723
1110-0105-0101РСНБ РК 2015	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа .Устройство	м2	√ 83,16	4146,73	23,03	344842	1915	274218	63949	
				826,23	9,63	68709	801		32703	441494
1110-0105-0101РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные тол15 мм .Устройство	м2	√ 13,75	624,2	107,66	8583	1480	3321	3876	
				275,08	31,35	3782	431		997	13456
1110-0105-0101РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчанные.Устройство	м2	√ 13,75	73,77	7,98	1014	110	834	95	
				5,09	2,42	70	33		89	1198
Итого :										**1396595**
	Яма									
	Стены и днище									
2111-0202-0203 8 РСНБ РК 2015	Маты прошивочные базальтовые из тонкого волокна без обкладочного материала	м3	√ 5,86	15984		93666		93666		
								–	7493	101160
ИТОГО										**101160**
Итого по акту :										**1 834 473**

	ИТОГО ПО СМЕТЕ	**тенге**	
	в том числе	**тенге**	
	зарплата строителей	**тенге**	
	затраты на эксплуатацию машин	**тенге**	
	в том числе зарплата машинистов	**тенге**	
	Материалы изделий и конструкций	**тенге**	
	Накладные расходы	**тенге**	
	Сметная прибыль	**тенге**	
	Итого по акту	**тенге**	**1834473**
	в том числе оборудование	**тенге**	
	в том числе СМР	**тенге**	**1834473**
	Временные здания и сооружения	**тенге**	**2,32% 42559**
	Итоги с временными зданиями и сооружениями	**тенге**	**1877032**
	Непредвиденные работы и затраты -2%	**тенге**	**2,42% 45424**
	Итого с непредвиденной работы и затрат	**тенге**	**1922456**
	Итого	**тенге**	**1922456**

Понижающий коофициэнт	**тенге**	**12,40%**	**1684071**
НДС (12 %)	**тенге**	**12%**	**0**
Всего по акту	**тенге**		**1684071**

Заказчик :

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Акмолинской области" _____ Оспанов Р.С
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Подрядчик:
Руководитель ИП "Кабдуллин Т.К" _____Кабдуллин Т.К
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
Эксперт по техническому надзору ТОО "ExpertГрупп" _____ Окас М.К
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор:
Эксперт по авторскому надзору ТОО "БартИман" _____ Авхадов Х.А
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказчик:
Главный специалист ГУ "Управление строительства Акмолинской области" _____ Жунусов Р.С
(должность, подпись, расшифровка подписи)