Утвержден

Приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от 19.09.2018 г №656

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Акмолинской области"
Подрядчик: Индивидуальный предприниматель "Кабдуллин Т.К."
Наименование объекта: Строительство скотомогильника в районе Биржан сал, Ульгинского с/о,с.Ульги

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
от 16 октября 2020г.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		2020-33	10.06.2020г	наимен.	код	наимен.	код

Стоимость выполненных работ и затрат, тенге											
Наименование пусковых комплексов объектов Комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц (без НДС)	СМР в сметных базисных ценах 2001г	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР (в ценах 20	Дополнительные затраты		Налоги (НДС)	Всего к оплате	
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		На приобрете материал	Другие дополнительные расходы			
Всего по стройке	2 581 884	2 581 884							0		2 581 884
Всего к оплате	2 581 884	2 581 884							0		2 581 884

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Акмолинской области" Оспанов Р.С

Подрядчик:

Руководитель ИП "Кабдуллин Т.К" Кабдуллин Т.К

Кабдуллин Темирбек Каиржанович
РНН 361710121248
Св-во серия 05915 №0000265
предприниматель

Заказчик:	Государственное учреждение "Управление строительства Акмолинской области"
Подрядчик:	ИП "Кабдуллин Т.К"
Стройка :	Строительство скотомогильника в районе Биржан сал, Ульгинского сельского округа ,село Ульги
	(наименование, адрес)
Объект :	Строительство скотомогильника в районе Биржан сал, Ульгинского сельского округа ,село Ульги

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 2020-34 от 10.06.2020 гДополнительное соглашение № 1 от 14.08.2020 г

Акт приемки выполненных работ

от 16 октября 2020 г.

Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентар	Сметная прибыль	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Яма										
		Земляные работы										
1	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015		Грунты 2 группы .Разработка с погрузкой на автомобили -самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3									
				м3 грунта	183,28499	218,76	207,51	40095	38034	19	10163	54279
						11,14	65,88	2042	12074	–	4021	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015		Грунты 2 группы.Разработка вручную в траеншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами .Доработка вручную ,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованов и траншеях ,разработанных механизированным способом ,применен коэффициент к затаратам труда -1,2									
				м3 грунта	5,668608	2415,34		13692			9858	25434
						2415,34		13962		–	1884	
3	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015		Грунт группы 1,2 .Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 грунта	2,09	185,46	83,19	388	174		218	654

					102,28	42,42	214	89	–	48	
4	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы .Засыпка бульдозерами мощ.59 кВт 80 лс при перемещении грунта до 5 м .Группа грунтов 2	м3 грунта	86,03964	37,75	37,75	3248	3248		965	4550
					–	15,57	–	1340	–	337	
5	1101-0205-0502РСНБ РК 2015	Траншеи ,пазухи котлованов и ямы .Засыпка вручную .Группа грунтов 2	м3 грунта	9,55996	1049,76		10036			7226	18642
					1049,76		10036		–	1381	
6	1101-0201-0501РСНБ РК 2015	Грунты 1,2 грунта .уплотнение пневматическими тамбовками	м3 грунта	86,03964	185,46	83,19	15957	7157		8964	26914
					102,28	42,42	8800	3650	–	1994	
7	1101-0201-1001 РСНБ РК 2015	Подушки грунтовые на просадочных грунтах.устройсто методом послойной укатки	м3 грунта	4,5	520,26	518,29	2341	2332	1	574	3149
					1,84	175,46	8	790		233	
	Итого :										**133622**
	Стены и днище										
8	1111-0101-0204РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные .Устройство с уплотнением с трамбовками	м3	0,9	9913,84	1877,79	8922	1690	3613	4154	14122
					4020,84	888,8	3619	800	–	1046	
9	1106-1001-0104 РСНБ РК 2015	Стены и днище при отношении высоты к ширине более 1, при толщине стен до 300 мм.Устройство.	м3	53,67	10923,91	1953,31	586286	104834	68996	406879	
					7685,04	645,87	412456	34664		79453	1072618
10	2102-0101-0604 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В-15	м3	52	14184		737568		737568		
										59005	796573
11	2102-0101-0601РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В-15	м3	1,67	13903		23218		23218		
										1857	25075
12	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатанная периодического профиля класса А-3	т	2,52012	225135		567367		567367		
										45389	612757
13	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены ,фундаменты..Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненой поверхности бутовой кладки ,кирпичу,бетону	м2	117,12	929,86	20,28	108905	2375	67002	37114	157700
					337,5	3,23	39528	379		11681	
	ИТОГО :										**2678845**
	Итого по акту :										**2 812 467**

ИТОГО ПО СМЕТЕ	**тенге**			
в том числе	тенге			
зарплата строителей	тенге			
затраты на эксплуатацию машин	тенге			
в том числе зарплата машинистов	тенге			
Материалы изделий и конструкций	тенге			
Накладные расходы	тенге			
Сметная прибыль	тенге			
Итого по акту	**тенге**			**2812467**
в том числе оборудование	**тенге**			
в том числе СМР	**тенге**			**2812467**
Временные здания и сооружения	**тенге**		**2,32%**	**65249**
Итоги с временными зданиями и сооружениями	**тенге**			**2877716**
Непредвиденные работы и затраты -2%	**тенге**		**2,42%**	**69640**
Итого с непредвиденной работы и затрат	**тенге**			**2947356**
Итого	**тенге**			**2947356**
Понижающий коофициэнт	**тенге**		**12,40%**	**2581884**
НДС (12 %)	**тенге**		**12%**	**0**
Всего по акту	**тенге**			**2581884**

Заказчик :
Заместитель руководителя ГУ
"Управление строительства
Акмолинской области" _____ Оспанов Р.С
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Подрядчик:
Руководитель ИП "Кабдуллин Т.К" _____ Кабдуллин Т.К
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
Эксперт по техническому надзору ТОО "ExpertГрупп" _____ Окас М.К
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор:
Эксперт по авторскому надзору ТОО "БартИман" _____ Авхадов Х.А
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказчик:
Главный специалист ГУ
"Управление строительства
Акмолинской области" _____ Жунусов Р.С
(должность, подпись, расшифровка подписи)