Форма КС-3

Утверждена

приказом министерства национальной экономики

Республики Казахстан

от "19" марта 2015г. №229

Заказчик: **ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Иргизского района"**

Подрядчик: **ТОО «Жанарту»**

Наименование строительство и его адрес: **Реконструкция водопроводных сетей в с.Курылыс Иргизского района, Актюбинской области**

СПРАВКА №4
о стоимости выполненных работ за ноябрь месяц 2022 г.

	код. заказчика	код подрядчика	Договор		Источн.фин.		организационно-правовая форма	
			номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
			№ 51	13.06.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**89 576 003,27**	-	-	-	-	-	-	**9 597 428,92**	
За отчетный период:	4 589 682,71	4 097 930,99	-	-	-	-	-	491 751,72	4 589 682,71

Заказчик:
ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Иргизского района"
Руководитель _____ **Кенжебаев Н.К**

Подрядчик:
ТОО «Жанарту»
Директор _____ **Исаев А.М.**

Технадзор: ТОО"KZ Стройэксперт"
_____ **Умаров А.А**

Форма 2

Заказчик: **ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Иргизского района"**

Подрядчик: **ТОО «Жанарту»**

Стройка: **Реконструкция водопроводных сетей в с.Курылыс Иргизского района, Актюбинской области**

Основание: **Договор №51 от "13" июня 2022 года.**

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за ноябрь месяц 2022 года

Составлен(а) в ценах на 1 КВ. 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-1-1. Наружные сети.										
		РАЗДЕЛ 2. Замена фасонных частей в сущ водопроводных колодцах										
39	1116-0601-0104 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 125 мм. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	20		9776,05 8155,40	550,29 144,61	195521 163108	11006 2892	21407	162680 28656	386857
41	241-116-0311 РСНБ РК 2015	**Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 125 мм** *СП - 8%*	шт.	104		4102,00 --	-- --	426608 --	-- --	426608	-- 34129	460737
42	241-214-0209 РСНБ РК 2015	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм** *СП - 8%*	шт.	52		1412,00 --	-- --	73424 --	-- --	73424	-- 5874	79298
43	241-703-0220 РСНБ РК 2015	**Прокладка плоская эластичная исполнение Б ПОН ГОСТ 15180-86 Б-100-(10-160)-ПОН** *СП - 8%*	1000 шт.	0,052		124367,00 --	-- --	6467 --	-- --	6467	-- 517	6984
44	241-113-0118 РСНБ РК 2015	**Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х5,0 мм** *СП - 8%*	шт.	12		3017,00 --	-- --	36204 --	-- --	36204	-- 2896	39100
45	241-112-0148 РСНБ РК 2015	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х5,0 мм** *СП - 8%*	шт.	8		2064,00 --	-- --	16512 --	-- --	16512	-- 1321	17833
46	1116-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 150 мм. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	14		9828,92 8155,40	550,29 144,61	137605 114176	7705 2025	15724	113876 20118	271600
47	242-101-0504 РСНБ РК 2015	**Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +150°С, PN 10, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 150** *СП - 8%*	шт.	14		52617,00 --	-- --	736638 --	-- --	736638	-- 58931	795569

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	241-116-0312 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм *СП - 8%*	шт.	66	5107,00 --	-- --	337062 --	-- --	337062	-- 26965	364027
49	241-214-0211 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 140 мм *СП - 8%*	шт.	33	3061,00 --	-- --	101013 --	-- --	101013	-- 8081	109094
50	241-703-0224 РСНБ РК 2015	Прокладка плоская эластичная исполнение Б ПОН ГОСТ 15180-86 Б-150-(10-160)-ПОН *СП - 8%*	1000 шт.	0,033	181764,00 --	-- --	5998 --	-- --	5998	-- 480	6478
51	241-112-0214 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 159х5,0 мм *СП - 8%*	шт.	9	4572,00 --	-- --	41148 --	-- --	41148	-- 3292	44440
52	1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	6	2921,42 2234,96	196,69 85,93	17529 13410	1181 516	2938	13786 2505	33820
53	244-404-0107 РСНБ РК 2015	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 2000 мм *СП - 8%*	шт.	6	46786,00 --	-- --	280716 --	-- --	280716	-- 22457	303173
54	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих *НР - 99%; СП - 8%*	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,56	23987,02 11305,36	9821,29 4134,41	13433 6331	5500 2315	1602	8560 1759	23752
55	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 *СП - 8%*	шт.	28	456,25 --	-- --	12775 --	-- --	12775	-- 1022	13797
56	244-202-0101 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15) *СП - 8%*	комплект	28	18935,00 --	-- --	530180 --	-- --	530180	-- 42414	572594
57	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	52,8	902,38 306,34	20,10 2,93	47646 16175	1062 155	30409	15186 5027	67859
		Отмостка для колодцев									
58	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство *НР - 93%; СП - 8%*	м3 основания	6,58	9422,05 878,28	1051,47 448,31	61997 5779	6919 2950	49299	8118 5609	75724
59	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство *НР - 93%; СП - 8%*	м3 основания	6,58	11370,30 957,10	1795,22 815,06	74817 6298	11812 5363	56707	10845 6853	92514
60	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	9,8	22550,41 1387,80	1132,94 265,97	220994 13600	11103 2607	196291	14748 18859	254602
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				3374287 338877	56288 18823	2979122 --	347799 297765	4019852
	Стоимость общестроительных работ		тенге				979371				
	Материалы		тенге				867426				
	Всего заработная плата		тенге					75499			
	Местные материалы		тенге				12775				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	тенге				71243				
		Сметная прибыль	тенге				84048				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				1134662				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								60
		Сметная заработная плата	тенге					75499			
		Стоимость сантехнических работ	тенге				2394916				
		Материалы	тенге				37131				
		Всего заработная плата	тенге					282201			
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				2061790				
		Накладные расходы	тенге				276556				
		Сметная прибыль	тенге				213717				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	тенге				2885189				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								209
		Сметная заработная плата	тенге					282201			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				4019852				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								269
		Сметная заработная плата	тенге					357700			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	**тенге**								4019852
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				948306				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					427156			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					144873			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						5381051		
		- Накладные расходы	тенге							1040811	
		- Сметная прибыль	тенге							623786	

Итого сметная стоимость	**4 019 852,00**
Итого с временные зданиями и сооружениями 2,08%	**4 103 464,92**
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 3,06%	**125 566,03**
Итого:	**4 229 030,95**
Непредвиденные работы и затраты 2%	**84 580,62**
Итого сметная стоимость	**4 313 611,57**
Итого с понижающими коэффициентами к=0,95	**4 097 930,99**
НДС 12%	**491 751,72**
Итого по акту выполненных работ с НДС	**4 589 682,71**

Заказчик:
ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Иргизского района"
Руководитель _____ **Кенжебаев Н.К**

Подрядчик:
ТОО «Жанарту»
Директор _____ **Исаев А.М.**

Технадзор: ТОО "KZ Стройэксперт"
_____ **Умаров А.А**

Авторский надзор: ТОО "ASK PROJECT 1"
_____ **Тленова А.Б**