Форма КС-3

Утверждена
приказом министерства национальной экономики
Республики Казахстан
от "19" марта 2015г. №229.

Заказчик: **ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Иргизского района"**

Подрядчик: **ТОО «Жанарту»**

Наименование строительство и его адрес: **Реконструкция водопроводных сетей в с.Курылыс Иргизского района, Актюбинской области**

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных работ за октябрь месяц 2022 г.

	код. заказчика	код подрядчика	Договор		Источн.фин.		организационно-правовая форма	
			номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
			№ 51	13.06.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	84 986 320,56	-	-	-	-	-	-	9 105 677,20	
За отчетный период:	25 539 042,58	22 802 716,59	-	-	-	-	-	2 736 325,99	25 539 042,58

Заказчик:
ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Иргизского района"
Руководитель _____ **Кенжебаев Н.К**

Технадзор: ТОО"KZ Стройэксперт"
_____ **Умаров А.А**

Подрядчик:
ТОО «Жанарту»
Директор _____ **Исаев А.М.**

Форма 2

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Иргизского района"

Подрядчик: ТОО «Жанарту»

Стройка: Реконструкция водопроводных сетей в с.Курылыс Иргизского района, Актюбинской области

Основание: Договор №51 от "13" июня 2022 года.

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за октябрь месяц 2022 года

Составлен(а) в ценах на 1 КВ. 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2.Опоры										
		Технологическая часть										
13	Е11-160301-0210 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка**	м трубопровода	8		7219,86	83,54	57759	668	49518	7678	70672
		НР - 98%; СП - 8%				946,68	32,67	7573	261		5235	
14	Е11-160301-0208 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка**	м трубопровода	8		5035,43	52,96	40283	424	33767	6138	50135
		НР - 98%; СП - 8%				761,46	21,46	6092	172		3714	
15	Е11-160301-0201 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	м трубопровода	6		1750,47	22,67	10503	136	7401	2960	14541
		НР - 98%; СП - 8%				494,38	9,10	2966	55		1077	
16	С1241-113-0118	**Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х5,0 мм**	шт.	3		3017,00	--	9051	--	9051	--	9775
		СП - 8%				--	--	--	--		724	
17	С1241-114-0127	**Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-89х4,0 мм**	шт.	1		1019,00	--	1019	--	1019	--	1101
		СП - 8%				--	--	--	--		82	
18	С1241-112-0145	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 102х4,0 мм**	шт.	2		2232,00	--	4464	--	4464	--	4821
		СП - 8%				--	--	--	--		357	
19	С1241-112-0138	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х3,0 мм**	шт.	1		957,00	--	957	--	957	--	1034

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		77	
20	С1244-401-0101	Головка для присоединения ГОСТ Р 53279-2009 ГР-50	шт.	1	880,00	--	880	--	880	--	950
		СП - 8%			--	--	--	--		70	
21	Е11-220901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	1	2205,91	93,27	2206	93	293	1845	4375
		НР - 99%, СП - 8%			1820,00	44,01	1820	44		324	
22	Е11-220901-0102	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка	задвижка или клапан	1	2153,91	93,27	2154	93	293	1794	4264
		НР - 99%, СП - 8%			1768,00	44,01	1768	44		316	
23	С1242-101-0303	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара. Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	1	28962,00	--	28962	--	28962	--	31279
		СП - 8%			--	--	--	--		2317	
24	С1242-101-0302	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара. Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	1	20265,00	--	20265	--	20265	--	21886
		СП - 8%			--	--	--	--		1621	
25	Е11-160701-0101 Изм. и доп. вып. 19	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран	2	25807,38	127,27	51615	255	48719	2674	58632
		НР - 98%, СП - 8%			1320,30	44,01	2641	88		4343	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**				230118	1669	205589	23089	273465
							22860	664	--	20257	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				4360				
	Материалы		тенге				586				
	Всего заработная плата		тенге					3676			
		Накладные расходы	тенге				3639				
		Сметная прибыль	тенге				640				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		тенге				8639				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	тенге					3676			
	Стоимость сантехнических работ		тенге				225758				
	Материалы		тенге				139406				
	Всего заработная плата		тенге					19848			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				65598				
		Накладные расходы	тенге				19450				
		Сметная прибыль	тенге				19617				
	ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ		тенге				264825				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
		Сметная заработная плата	тенге					19848			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				273464				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
		Сметная заработная плата	тенге					23524			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								273465
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				22860				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					1669			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					664			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						205590		
		- Накладные расходы	тенге							23089	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	тенге							20257	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-3. Водопровод и канализация.

РАЗДЕЛ 1.Узел насосной станции

1	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Демонтаж	насос	4	7013,87	279,77	28055	1119	--	26758	59198
		НР - 98%, СП - 8%			6734,10	91,97	26936	368		4385	
2	1215-0101-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка	м трубопроводов	11	761,97	5,69	8382	63	672	5522	15017
		НР - 72%, СП - 8%			695,17	2,09	7647	23		1112	
3	1215-0101-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм. Разборка	м трубопроводов	16	968,74	8,08	15500	129	1121	10296	27860
		НР - 72%, СП - 8%			890,59	3,19	14249	51		2064	
4	1215-0102-0305 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 150 мм. Разборка в зданиях и сооружениях	м трубопровода	11	1491,20	5,12	16403	56	435	11457	30089
		НР - 72%, СП - 8%			1446,58	--	15912	--		2229	
5	1307-0401-0102 РСНБ РК 2015	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,17 т. Монтаж оборудования	шт.	4	43036,26	1621,38	172145	6486	6508	97952	291705
		НР - 61%, СП - 8%			39788,00	356,30	159152	1425		21608	
6	511-702-0238 РСНБ РК 2015	Насос вертикальный многоступенчатый Q 32,0 м3/ч, H 40,0 м вод. ст.	шт.	4	416900,00	--	1667600	--		--	1667600
					--	--	--	--	1667600	--	
7	1307-0401-0103 РСНБ РК 2015	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,425 т. Монтаж оборудования	шт.	1	48613,95	2936,07	48614	2936	1627	27414	82111
		НР - 61%, СП - 8%			44051,00	890,75	44051	891		6082	
8	511-703-0201 РСНБ РК 2015	Установка пожаротушения многонасосная сертифицированная давление 16 бар, IP 54, P 1,1 кВт	комплект	1	4824605,00	--	4824605	--		--	4824605
					--	--	--	--	4824605	--	
9	1118-0401-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,4 м3. Установка	бак	1	27921,73	697,58	27922	698	22364	5007	35563
		НР - 98%, СП - 8%			4860,57	248,24	4861	248		2634	
10	241-113-0117 РСНБ РК 2015	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	16	2376,00	--	38016	--	38016	--	41057
		СП - 8%			--	--	--	--		3041	
11	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	6	2385,81	130,08	14315	780	1645	11824	28230

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%, СП - 8%			1981,56	29,34	11889	176		2091	
12	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	21	4276,94	298,40	89816	6266	9949	73466	176344
		НР - 98%, СП - 8%			3504,80	64,97	73601	1364		13063	
13	242-301-0304 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды, Т до +50°С, PN 16, марки 15ч9рГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	6	8053,00	--	48318	--	48318	--	52183
		СП - 8%			--	--	--	--		3865	
14	242-304-0103 РСНБ РК 2015	Клапан обратный чугунный подъемный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 16ч6бр ГОСТ 33423-2015 DN 100	шт.	9	29987,00	--	269883	--	269883	--	291474
		СП - 8%			--	--	--	--		21591	
15	242-101-1105 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	12	144861,00	--	1738332	--	1738332	--	1877399
		СП - 8%			--	--	--	--		139067	
16	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	2	2542,88	--	5086	--	4395	677	6224
		НР - 98%, СП - 8%			345,34	--	691	--		461	
17	241-116-0110 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	24	2302,00	--	55248	--	55248	--	59668
		СП - 8%			--	--	--	--		4420	
18	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	11	3257,86	39,94	35836	439	28410	7023	46288
		НР - 98%, СП - 8%			635,21	16,28	6987	179		3429	
19	1116-0301-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	16	7219,86	83,54	115518	1337	99034	15356	141344
		НР - 98%, СП - 8%			946,68	32,67	15147	523		10470	
20	1116-0301-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка	м трубопровода	11	10677,15	123,84	117449	1362	100542	15753	143858
		НР - 98%, СП - 8%			1413,16	48,14	15545	530		10656	
21	1307-0403-0404 РСНБ РК 2015	Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки ГЭЦВ6-10-50, масса 0,56 т. Монтаж оборудования	шт.	5	120146,36	42300,72	600732	211504	40028	261789	931523
		НР - 61%, СП - 8%			69840,00	15992,48	349200	79962		69002	
22	511-102-0102 РСНБ РК 2015	Насос скважинный одноступенчатый Q 3,0 м3/ч, H 60,0 м вод. ст.	шт.	5	184038,00	--	920190	--		--	920190
					--	--	--	--	920190	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				10857965	233173	2466529	570294	11749530
							745868	85740	7412395	321270	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость оборудования	тенге				7412395				
		ВСЕГО. Стоимость оборудования	тенге				7412395				
		Стоимость монтажных работ	тенге				821491				
		Материалы	тенге				48163				
		Всего заработная плата	тенге					634681			
		Накладные расходы	тенге				387155				
		Сметная прибыль	тенге				96692				
		ВСЕГО. Стоимость монтажных работ	тенге				1305338				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								407
		Сметная заработная плата	тенге					634681			
		Стоимость общестроительных работ	тенге				40285				
		Материалы	тенге				2228				
		Всего заработная плата	тенге					37883			
		Накладные расходы	тенге				27275				
		Сметная прибыль	тенге				5405				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ	тенге				72965				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								32
		Сметная заработная плата	тенге					37882			
		Стоимость сантехнических работ	тенге				2583794				
		Материалы	тенге				266339				
		Всего заработная плата	тенге					159045			
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				2149797				
		Сдача и испытание	тенге				999				
		Накладные расходы	тенге				155864				
		Сметная прибыль	тенге				219173				
		ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ	тенге				2958831				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								128
		Сметная заработная плата	тенге					159045			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				11749529				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								567
		Сметная заработная плата	тенге					831608			
		РАЗДЕЛ 2.Узел сооружений насосной станции 2-го подъема									
23	1216-0101-2401 РСНБ РК 2015	**Задвижки диаметром до 50 мм. Демонтаж**	задвижка	4	1074,62	310,90	4298	1244	--	2622	7474
		НР - 72%, СП - 8%			763,72	146,70	3055	587		554	
24	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=0,6	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	11,44	12676,00	5892,78	145013	67413	--	104919	269926
		НР - 99%, СП - 8%			6783,22	2480,64	77600	28379		19995	
				КЗ-1							
25	1116-0601-0104 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 125 мм. Установка**	шт.	1	9776,05	550,29	9776	550	1070	8134	19342
		НР - 98%, СП - 8%			8155,40	144,61	8155	145		1433	
26	242-304-0104 РСНБ РК 2015	**Клапан обратный чугунный подъемный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 16ч6бр ГОСТ 33423-2015 DN 125**	шт.	1	39094,00	--	39094	--	39094	--	42222
		СП - 8%			--	--	--	--		3128	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	241-113-0227 РСНБ РК 2015	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 219х6,0-159х4,5 мм									
		СП - 8%	шт.	1	13189,00	--	13189	--	13189	--	14244
					--	--	--	--		1055	
28	241-116-0311 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 125 мм									
		СП - 8%	шт.	2	4102,00	--	8204	--	8204	--	8860
					--	--	--	--		656	
29	241-214-0210 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 125 мм									
		СП - 8%	шт.	2	1841,00	--	3682	--	3682	--	3977
					--	--	--	--		295	
30	1116-0601-0106 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 200 мм. Установка									
		НР - 98%, СП - 8%	шт.	2	12937,96	926,60	25876	1853	2341	21745	51430
					10840,72	253,59	21681	507		3810	
31	242-101-0505 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +150°С, PN 10, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 200									
		СП - 8%	шт.	2	67803,00	--	135606	--	135606	--	146454
					--	--	--	--		10848	
32	241-116-0313 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм									
		СП - 8%	шт.	4	7924,00	--	31696	--	31696	--	34232
					--	--	--	--		2536	
33	241-214-0214 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 200 мм									
		СП - 8%	шт.	4	5490,00	--	21960	--	21960	--	23717
					--	--	--	--		1757	
				КЗ-2							
34	1116-0601-0106 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 200 мм. Установка									
		НР - 98%, СП - 8%	шт.	1	12937,96	926,60	12938	927	1171	10872	25715
					10840,72	253,59	10841	254		1905	
35	242-101-0504 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +150°С, PN 10, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 150									
		СП - 8%	шт.	1	52617,00	--	52617	--	52617	--	56826
					--	--	--	--		4209	
36	241-116-0312 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм									
		СП - 8%	шт.	4	5107,00	--	20428	--	20428	--	22062
					--	--	--	--		1634	
37	241-214-0212 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм									
		СП - 8%	шт.	2	3401,00	--	6802	--	6802	--	7346
					--	--	--	--		544	
				КЗ-3							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	1116-0601-0106 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 200 мм. Установка									
		НР - 98%, СП - 8%	шт.	1	12937,96 10840,72	926,60 253,59	12938 10841	927 254	1171	10872 1905	25715
39	242-101-0504 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +150°С, PN 10, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 150									
		СП - 8%	шт.	1	52617,00 --	-- --	52617 --	-- --	52617	-- 4209	56826
40	241-116-0312 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм									
		СП - 8%	шт.	4	5107,00 --	-- --	20428 --	-- --	20428	-- 1634	22062
41	241-214-0212 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм									
		СП - 8%	шт.	2	3401,00 --	-- --	6802 --	-- --	6802	-- 544	7346
				КЗ-4							
42	1116-0601-0106 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 200 мм. Установка									
		НР - 98%, СП - 8%	шт.	1	12937,96 10840,72	926,60 253,59	12938 10841	927 254	1171	10872 1905	25715
43	242-101-0505 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +150°С, PN 10, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 200									
		СП - 8%	шт.	1	67803,00 --	-- --	67803 --	-- --	67803	-- 5424	73227
44	241-116-0313 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм									
		СП - 8%	шт.	4	7924,00 --	-- --	31696 --	-- --	31696	-- 2536	34232
45	241-214-0214 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 200 мм									
		СП - 8%	шт.	3	5490,00 --	-- --	16470 --	-- --	16470	-- 1318	17788
46	241-112-0225 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 219х5,0 мм									
		СП - 8%	шт.	1	11494,00 --	-- --	11494 --	-- --	11494	-- 920	12414
				КЗ-5							
47	1116-0601-0106 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 200 мм. Установка									
		НР - 98%, СП - 8%	шт.	1	12937,96 10840,72	926,60 253,59	12938 10841	927 254	1171	10872 1905	25715
48	242-101-0505 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +150°С, PN 10, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 200									
		СП - 8%	шт.	1	67803,00 --	-- --	67803 --	-- --	67803	-- 5424	73227

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	241-116-0313 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	шт.	4	7924,00	--	31696	--	31696	--	34232
		СП - 8%			--	--	--	--		2536	
50	241-214-0214 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 200 мм	шт.	2	5490,00	--	10980	--	10980	--	11858
		СП - 8%			--	--	--	--		878	
				КЗ-6							
51	1116-0601-0104 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 125 мм. Установка	шт.	4	9776,05	550,29	39104	2201	4281	32536	77371
		НР - 98%; СП - 8%			8155,40	144,61	32622	578		5731	
52	242-101-1005 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 125	шт.	4	107607,00	--	430428	--	430428	--	464862
		СП - 8%			--	--	--	--		34434	
53	241-116-0311 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 125 мм	шт.	9	4102,00	--	36918	--	36918	--	39871
		СП - 8%			--	--	--	--		2953	
54	241-214-0209 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	9	1412,00	--	12708	--	12708	--	13725
		СП - 8%			--	--	--	--		1017	
				КЗ-7							
55	1116-0601-0104 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 125 мм. Установка	шт.	4	9776,05	550,29	39104	2201	4281	32536	77371
		НР - 98%; СП - 8%			8155,40	144,61	32622	578		5731	
56	242-101-1005 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 125	шт.	3	107607,00	--	322821	--	322821	--	348647
		СП - 8%			--	--	--	--		25826	
57	242-304-0104 РСНБ РК 2015	Клапан обратный чугунный подъемный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 16ч6бр ГОСТ 33423-2015 DN 125	шт.	1	39094,00	--	39094	--	39094	--	42222
		СП - 8%			--	--	--	--		3128	
58	241-113-0118 РСНБ РК 2015	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х5,0 мм	шт.	1	3017,00	--	3017	--	3017	--	3258
		СП - 8%			--	--	--	--		241	
59	241-116-0311 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 125 мм	шт.	7	4102,00	--	28714	--	28714	--	31011
		СП - 8%			--	--	--	--		2297	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	241-214-0209 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм									
		СП - 8%	шт.	8	1412,00	--	11296	--	11296	--	12200
					--	--	--	--		904	
				К3-8							
61	1116-0601-0104 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 125 мм. Установка									
		НР - 98%, СП - 8%	шт.	3	9776,05	550,29	29328	1651	3211	24402	58028
					8155,40	144,61	24466	434		4298	
62	242-101-1005 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 125									
		СП - 8%	шт.	3	107607,00	--	322821	--	322821	--	348647
					--	--	--	--		25826	
63	241-116-0311 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 125 мм									
		СП - 8%	шт.	6	4102,00	--	24612	--	24612	--	26581
					--	--	--	--		1969	
64	241-214-0209 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм									
		СП - 8%	шт.	6	1412,00	--	8472	--	8472	--	9150
					--	--	--	--		678	
65	1116-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 150 мм. Установка									
		НР - 98%, СП - 8%	шт.	2	9828,92	550,29	19658	1101	2246	16268	38800
					8155,40	144,61	16311	289		2874	
66	242-101-0504 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +150°С, PN 10, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 150									
		СП - 8%	шт.	1	52617,00	--	52617	--	52617	--	56826
					--	--	--	--		4209	
67	242-304-0304 РСНБ РК 2015	Клапан обратный чугунный поворотный фланцевый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 19ч16бр ГОСТ 33423-2015 DN 150									
		СП - 8%	шт.	1	67227,00	--	67227	--	67227	--	72605
					--	--	--	--		5378	
68	241-116-0312 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм									
		СП - 8%	шт.	4	5107,00	--	20428	--	20428	--	22062
					--	--	--	--		1634	
69	241-214-0211 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 140 мм									
		СП - 8%	шт.	3	3061,00	--	9183	--	9183	--	9918
					--	--	--	--		735	
				К3-9							
70	1116-0601-0104 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 125 мм. Установка									
		НР - 98%, СП - 8%	шт.	2	9776,05	550,29	19552	1101	2141	16268	38686
					8155,40	144,61	16311	289		2866	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	242-101-1005 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ , для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 125									
		СП - 8%	шт.	2	107607,00	--	215214	--	215214	--	232431
72	241-113-0224 РСНБ РК 2015	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 159х5,0-108х5,0 мм			--	--	--	--		17217	
		СП - 8%	шт.	1	5752,00	--	5752	--	5752	--	6212
73	241-116-0311 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 125 мм			--	--	--	--		460	
		СП - 8%	шт.	4	4102,00	--	16408	--	16408	--	17721
74	241-214-0209 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм			--	--	--	--		1313	
		СП - 8%	шт.	4	1412,00	--	5648	--	5648	--	6100
75	1116-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 150 мм. Установка			--	--	--	--		452	
		НР - 98%, СП - 8%	шт.	2	9828,92	550,29	19658	1101	2246	16268	38800
76	242-101-0504 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +150°С, PN 10, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 150			8155,40	144,61	16311	289		2874	
		СП - 8%	шт.	1	52617,00	--	52617	--	52617	--	56826
77	242-304-0304 РСНБ РК 2015	Клапан обратный чугунный поворотный фланцевый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 19ч16бр ГОСТ 33423-2015 DN 150			--	--	--	--		4209	
		СП - 8%	шт.	1	67227,00	--	67227	--	67227	--	72605
78	241-116-0312 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм			--	--	--	--		5378	
		СП - 8%	шт.	3	5107,00	--	15321	--	15321	--	16547
79	241-214-0211 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 140 мм			--	--	--	--		1226	
		СП - 8%	шт.	4	3061,00	--	12244	--	12244	--	13224
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			--	--	--	--		980	
			тенге				2834973	84123	2458354	319186	3406493
		Стоимость общестроительных работ	тенге				292498	33091	--	252335	
		Всего заработная плата	тенге				149311				
		Накладные расходы	тенге					109620			
		Сметная прибыль	тенге				107541				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				20549				
		Нормативная трудоемкость	тенге				277401				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								128
		Стоимость сантехнических работ	тенге					109621			
		Материалы	тенге				2685662				
			тенге				26501				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		тенге					215968			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				2431854				
		Накладные расходы	тенге				211645				
		Сметная прибыль	тенге				231786				
	ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ		тенге				3129093				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								156
		Сметная заработная плата	тенге					315968			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				3406494				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								284
		Сметная заработная плата	тенге					325589			
		РАЗДЕЛ 3.Замена колодцев К-1, К-2, К3									
80	1101-0101-0332 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**									
			м3 грунта	6	200,32	192,14	1202	1153	--	188	1501
		НР - 72%, СП - 8%			8,18	35,23	49	211		111	
81	1101-0205-0108 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м**									
			м3 грунта	0,4	3131,04	--	1252	--	--	902	2326
		НР - 72%, СП - 8%			3131,04	--	1252	--		172	
82	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**									
			м3 грунта	0,4	952,56	--	381	--	--	274	708
		НР - 72%, СП - 8%			952,56	--	381	--		52	
82	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншей и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2.**	м3 грунта	1,1	35,98	35,98	40	40	--	11	55
		НР - 72%, СП - 8%			--	14,13	--	16		4	
84	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	3,04	23987,02	9821,29	72921	29857	8696	46468	128940
		НР - 99%, СП - 8%			11305,36	4134,41	34368	12569		9551	
85	225-101-0603 РСНБ РК 2015	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20**	шт.	1	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
86	225-101-0111 РСНБ РК 2015	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9**	шт.	3	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
87	225-101-0613 РСНБ РК 2015	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1**	шт.	1	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
88	225-101-0605 РСНБ РК 2015	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1**	шт.	1	2273,25	--	2273	--	2273	--	2455
					--	--	--	--		182	
89	225-101-0104 РСНБ РК 2015	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3**	шт.	1	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
90	225-101-0201 РСНБ РК 2015	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	шт.	1	456,25	--	456	--	456	--	493
					--	--	--	--		37	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91	244-202-0101 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	18935,00	--	18935	--	18935	--	20450
		СП - 8%			--	--	--	--		1515	
92	222-503-0201 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,02	584919,00	--	11698	--	11698	--	12634
		СП - 8%			--	--	--	--		936	
93	1101-0101-0332 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	3	200,32	192,14	601	576	--	94	750
		НР - 72%, СП - 8%			8,18	35,23	25	106		56	
94	1101-0205-0108 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м	м3 грунта	0,2	3131,04	--	626	--	--	451	1163
		НР - 72%, СП - 8%			3131,04	--	626	--		86	
95	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,2	952,56	--	191	--	--	137	354
		НР - 72%, СП - 8%			952,56	--	191	--		26	
96	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,6	35,98	35,98	22	22	--	6	30
		НР - 72%, СП - 8%			--	14,13	--	8		2	
97	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,036	23987,02	9821,29	24851	10175	--	15836	43942
		НР - 99%, СП - 8%			11305,36	4134,41	11712	4283		3255	
98	225-101-0601 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	1	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
99	225-101-0106 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	3	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
100	225-101-0605 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	1	2273,25	--	2273	--	2273	--	2455
					--	--	--	--		182	
101	225-101-0104 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	1	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
102	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	456,25	--	456	--	456	--	493
					--	--	--	--		37	
103	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	456,25	--	456	--	456	--	493
					--	--	--	--		37	
104	244-202-0101 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	2	18935,00	--	37870	--	37870	--	40900
		СП - 8%			--	--	--	--		3030	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				176504	41822	86077	64367	260142
							48604	17193	--	19271	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость общестроительных работ	тенге				108001				
		Материалы	тенге				11659				
		Всего заработная плата	тенге					65797			
		Накладные расходы	тенге				64367				
		Сметная прибыль	тенге				13787				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ	тенге				186155				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								47
		Сметная заработная плата	тенге					65797			
		Стоимость металломонтажных работ	тенге				11698				
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				11698				
		Сметная прибыль	тенге				936				
		ВСЕГО. Стоимость металломонтажных работ	тенге				12634				
		Стоимость сантехнических работ	тенге				56805				
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				56805				
		Сметная прибыль	тенге				4545				
		ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ	тенге				61350				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				260139				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								47
		Сметная заработная плата	тенге					65797			
		РАЗДЕЛ 4.Водопровод для водопроводной башни									
105	1101-0101-0332 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**									
			м3 грунта	83,7	200,32	192,14	16767	16082	--	2616	20934
		НР - 72%, СП - 8%			8,18	35,23	685	2949		1551	
106	1101-0205-0108 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м**									
			м3 грунта	6,3	3131,04	--	19726	--	--	14202	36643
		НР - 72%, СП - 8%			3131,04	--	19726	--		2714	
107	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**									
			м3 грунта	6,3	952,56	--	6001	--	--	4321	11148
		НР - 72%, СП - 8%			952,56	--	6001	--		826	
108	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**									
			м3 грунта	83,7	35,98	35,98	3012	3012	--	852	4173
		НР - 72%, СП - 8%			--	14,13	--	1183		309	
109	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	**Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее**									
			км кабеля	0,036	31095,00	21317,40	1119	767	--	320	1554
		НР - 61%, СП - 8%			9777,60	4808,78	352	173		115	
110	249-101-0601 РСНБ РК 2015	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м**									
			м	36	83,00	--	2988	--	2988	--	3227
		СП - 8%			--	--	--	--		239	
111	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка**									
			шт.	1	4276,94	298,40	4277	298	474	3498	8397
		НР - 98%, СП - 8%			3504,80	64,97	3505	65		622	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
112	242-101-1105 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, без шпурвала, для воды и нейтральных жидкостей, T до +70°C, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	1	144861,00	--	144861	--	144861	--	156450
		СП - 8%			--	--	--	--		11589	
113	1116-0501-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 110 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	42	2267,86	618,93	95250	25995	1889	73681	182445
		НР - 98%, СП - 8%			1603,95	186,15	67366	7818		13514	
114	241-201-0109 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х18,4 мм	м	42	3010,00	--	126420	--	126420	--	136534
		СП - 8%			--	--	--	--		10114	
115	241-116-0310 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	4	3071,00	--	12284	--	12284	--	13267
		СП - 8%			--	--	--	--		983	
116	241-214-0209 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	4	1412,00	--	5648	--	5648	--	6100
		СП - 8%			--	--	--	--		452	
				Колодец водопроводный из сборных ж/б элементов диаметром 1500мм							
117	1101-0101-0332 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	8,4	200,32	192,14	1683	1614	--	263	2101
		НР - 72%, СП - 8%			8,18	35,23	69	296		156	
118	1101-0205-0108 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м	м3 грунта	0,6	3131,04	--	1879	--	--	1353	3490
		НР - 72%, СП - 8%			3131,04	--	1879	--		259	
119	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,6	952,56	--	572	--	--	412	1062
		НР - 72%, СП - 8%			952,56	--	572	--		79	
120	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,8	35,98	35,98	65	65	--	18	90
		НР - 72%, СП - 8%			--	14,13	--	25		7	
121	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	4,166	23987,02	9821,29	99930	40915	11916	63679	176698
		НР - 99%, СП - 8%			11305,36	4134,41	47098	17224		13089	
122	225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	2	22673,00	--	45346	--	45346	--	48974
		СП - 8%			--	--	--	--		3628	
123	225-101-0108 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	4	5998,10	--	23992	--	23992	--	25911
		СП - 8%			--	--	--	--		1919	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
124	225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	2	19606,00	--	39212	--	39212	--	42349
		СП - 8%			--	--	--	--		3137	
125	225-101-0610 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	2	6179,80	--	12360	--	12360	--	13349
		СП - 8%			--	--	--	--		989	
126	225-101-0605 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	2	2273,25	--	4547	--	4547	--	4910
		СП - 8%			--	--	--	--		364	
127	225-101-0104 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	2	8154,00	--	16308	--	16308	--	17613
		СП - 8%			--	--	--	--		1305	
128	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	456,25	--	913	--	913	--	985
		СП - 8%			--	--	--	--		73	
129	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	456,25	--	913	--	913	--	985
		СП - 8%			--	--	--	--		73	
130	244-202-0101 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип 1 (А15)	комплект	2	18935,00	--	37870	--	37870	--	40900
		СП - 8%			--	--	--	--		3030	
131	222-503-0201 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,04	584919,00	--	23397	--	23397	--	25269
		СП - 8%			--	--	--	--		1872	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				747337	88748	511335	165215	985558
							147253	29733	--	73007	
	Стоимость монтажных работ		тенге				1119				
	Всего заработная плата		тенге					1750			
		Накладные расходы	тенге				320				
		Сметная прибыль	тенге				115				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				1554				
		Сметная заработная плата	тенге					525			
	Стоимость общестроительных работ		тенге				296211				
	Материалы		тенге				11916				
	Всего заработная плата		тенге					97707			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				2988				
	Местные материалы		тенге				143588				
		Накладные расходы	тенге				87716				
		Сметная прибыль	тенге				30716				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				414643				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								75
		Сметная заработная плата	тенге					97705			
	Стоимость металломонтажных работ		тенге				23397				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				23397				
		Сметная прибыль	тенге				1872				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге				25269				
	Стоимость сантехнических работ		тенге				426610				
	Материалы		тенге				2363				
	Всего заработная плата		тенге					78754			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				327083				
		Накладные расходы	тенге				77179				
		Сметная прибыль	тенге				40304				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				544093				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								56
		Сметная заработная плата	тенге					78754			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				985559				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								131
		Сметная заработная плата	тенге					176986			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								16401723
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				1234223				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					447866			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					165757			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						5522292		
		- Оборудование, инвентарь	тенге						7412395		
		- Накладные расходы	тенге							1119062	
		- Сметная прибыль	тенге							665880	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-4. Отопление и вентиляция.

1	1118-0101-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на жидком топливе или газе, теплопроизводительность до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч). Установка**	котел	1	83753,54	12423,72	83754	12424	16444	58794	153952
		НР - 98%, СП - 8%			54886,13	5107,67	54886	5108		11404	
2	513-203-0201 РСНБ РК 2015	**Котел электрический ЭВАН EXPERT 12КВТ**	комплект	1	464034,00	--	464034	--		--	464034
					--	--	--	--	464034	--	
3	1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка**	кВт	4,08	1214,29	17,46	4954	71	1824	3022	8614
		НР - 98%, СП - 8%			749,63	6,14	3059	25		638	
4	245-102-0112 РСНБ РК 2015	**Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 400 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 180 Вт**	секция	25	1628,00	--	40700	--	40700	--	43956
		СП - 8%			--	--	--	--		3256	
5	1118-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,1 м3. Установка**	бак	1	15916,73	697,58	15917	697	10359	5007	22598
		НР - 98%, СП - 8%			4860,57	248,24	4861	248		1674	
6	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	36	1687,25	19,04	60740	685	426	58444	128720
		НР - 98%, СП - 8%			1656,39	0,18	59630	6		9535	
7	241-205-1103 РСНБ РК 2015	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм**	м	12	229,22	--	2751	--	2751	--	2971
		СП - 8%			--	--	--	--		220	
8	241-205-2102 РСНБ РК 2015	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х5,1 мм**	м	24	277,02	--	6648	--	6648	--	7180
		СП - 8%			--	--	--	--		532	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	241-208-2502 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	шт.	15	32,50	--	488	--	488	--	527
		СП - 8%			--	--	--	--		39	
10	241-209-1902 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм	шт.	9	43,65	--	393	--	393	--	424
		СП - 8%			--	--	--	--		31	
11	242-207-3703 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара.Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	4	2893,00	--	11572	--	11572	--	12498
		СП - 8%			--	--	--	--		926	
12	245-712-0204 РСНБ РК 2015	Терморегулятор с датчиком модели TP 520	шт.	4	21995,00	--	87980	--	87980	--	95018
		СП - 8%			--	--	--	--		7038	
13	241-221-0103 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	15	11,10	--	166	--	166	--	179
		СП - 8%			--	--	--	--		13	
14	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	15	94,75	1,29	1421	19	6	1368	3012
		НР - 98%, СП - 8%			93,04	--	1396	--		223	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								943683
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				123832				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					13896			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					5387			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						179758		
		- Оборудование, инвентарь	тенге						464034		
		- Накладные расходы	тенге							126635	
		- Сметная прибыль	тенге							35529	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-1-1. Наружные сети.

РАЗДЕЛ 1.В1 водопровод хозяйственной воды

11	1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка	шт.	1	2921,42	196,69	2921	197	489	2298	5636
		НР - 99%, СП - 8%			2234,96	85,93	2235	86		418	
12	244-404-0107 РСНБ РК 2015	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 2000 мм	шт.	1	46786,00	--	46786	--	46786	--	50529
		СП - 8%			--	--	--	--		3743	
13	1122-1101-0101 РСНБ РК 2015	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 50 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	3	4740,04	2419,84	14220	7260	463	8838	24903
		НР - 99%, СП - 8%			2165,80	809,98	6497	2430		1845	
		Колодец водопроводный из сборных ж/б элементов диаметром 1500мм									
		Отмостка для колодцев									
29	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	2,35	9422,05	1051,47	22142	2471	17607	2899	27045
		НР - 93%, СП - 8%			878,28	448,31	2064	1054		2003	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	1106-0101-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты под фабрично-заводские трубы железобетонные объемом до 100 м3. Устройство	м3	2,35	11370,30 957,10	1795,22 815,06	26720 2249	4218 1915	20253	3873 2447	33041
		НР - 91%, СП - 8%									
31	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	3,5	22550,41 1387,80	1132,94 265,97	78926 4857	3965 931	70104	5267 6735	90929
		НР - 91%, СП - 8%									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				191715	18111	155702	23175	232083
		Стоимость общестроительных работ	тенге				17902	6416	--	17191	
		Материалы	тенге				144929				
		Всего заработная плата	тенге				108916				
		Накладные расходы	тенге					24318			
		Сметная прибыль	тенге				23175				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ	тенге				13448				
		Нормативная трудоемкость	тенге				181552				27
		Сметная заработная плата	чел.-ч								
		Стоимость сантехнических работ	тенге					24318			
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				46786				
		Сметная прибыль	тенге				46786				
		ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ	тенге				3743				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				50529				
		Нормативная трудоемкость	тенге				232083				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								27
			тенге					24318			

РАЗДЕЛ 3.Дюкер. Колодцы

		Колодец диаметром 1000мм									
70	1101-0101-0332 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	6	200,32 8,18	192,14 35,23	1202 49	1152 211	--	188 111	1501
		НР - 72%, СП - 8%									
71	1101-0205-0108 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м	м3 грунта	0,4	3131,04 3131,04	-- --	1252 1252	-- --	--	902 172	2326
		НР - 72%, СП - 8%									
72	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,4	952,56 952,56	-- --	381 381	-- --	--	274 52	708
		НР - 72%, СП - 8%									
73	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,2	35,98 --	35,98 14,13	43 --	43 17	--	12 4	60
		НР - 72%, СП - 8%									
74	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,072	23987,02 11305,36	9821,29 4134,41	49701 23425	20349 8566	5927	31671 6510	87882
		НР - 99%, СП - 8%									
75	225-101-0601 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	2	13450,00 --	-- --	26900 --	-- --	26900	-- 2152	29052
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	225-101-0106 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	6	12483,00	--	74898	--	74898	--	80890
		СП - 8%			--	--	--	--		5992	
77	225-101-0605 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	2	2273,25	--	4546	--	4546	--	4910
		СП - 8%			--	--	--	--		364	
78	225-101-0104 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	2	7822,00	--	15644	--	15644	--	16896
		СП - 8%			--	--	--	--		1252	
79	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	456,25	--	912	--	912	--	985
		СП - 8%			--	--	--	--		73	
80	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	456,25	--	912	--	912	--	985
		СП - 8%			--	--	--	--		73	
81	244-202-0101 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип 1 (А15)	комплект	2	18935,00	--	37870	--	37870	--	40900
		СП - 8%			--	--	--	--		3030	
82	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	7,8	902,38	20,10	7039	157	4493	2243	10025
		НР - 93%, СП - 8%			306,34	2,93	2389	23		743	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				221300	21701	172102	35290	277120
							27496	8817	--	20528	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				183430				
	Материалы		тенге				10364				
	Всего заработная плата		тенге					36313			
	Местные материалы		тенге				123812				
		Накладные расходы	тенге				35290				
		Сметная прибыль	тенге				17493				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				236158				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								26
		Сметная заработная плата	тенге					36313			
	Стоимость сантехнических работ		тенге				37870				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				37870				
		Сметная прибыль	тенге				3030				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				40900				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				277058				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								26
		Сметная заработная плата	тенге					36313			
		РАЗДЕЛ 4.Резервуар									
83	1101-0101-0332 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	417	200,32	192,14	83533	80122	--	13033	104292
		НР - 72%, СП - 8%			8,18	35,23	3411	14691		7725	
84	1101-0205-0702 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях и котлованах глубиной более 3 м с подъемом краном при наличии креплений	м3 грунта	31	4324,36	1291,20	134055	40027	--	89627	241577
		НР - 72%, СП - 8%			3033,16	982,40	94028	30454		17895	
85	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	31	952,56	--	29529	--	--	21261	54853

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%, СП - 8%			952,56	--	29529	--		4063	
86	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	48	35,98	35,98	1727	1727	--	488	2393
		НР - 72%, СП - 8%			--	14,13	--	678		177	
87	1107-0102-0110 РСНБ РК 2015	Панели стеновые площадью более 8 м2. Установка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт. сборных конструкций	12	20045,33	6112,38	240544	73348	79176	127817	398548
		НР - 118%, СП - 8%			7335,00	1691,60	88020	20299		29469	
88	222-101-0202 РСНБ РК 2015	Панель стеновая цокольная внутренняя несущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015	м3	20,4	67719,00	--	1381468	--	1381468	--	1491985
		СП - 8%			--	--	--	--		110517	
89	1107-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий площадью более 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт. сборных конструкций	4	11173,39	1719,71	44694	6878	26785	15627	65312
		НР - 118%, СП - 8%			2757,72	553,10	11031	2212		4826	
90	222-203-0202 РСНБ РК 2015	Плита перекрытий сплошная плоская ГОСТ 12767-94 с обычными геологическими условиями, с толщиной 160 мм, 200 мм	м3	7,08	99860,00	--	707009	--	707009	--	763570
					--	--	--	--		56561	
91	1106-1301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	15	38452,85	3251,73	576793	48776	389256	142864	777230
		НР - 91%, СП - 8%			9250,71	1215,52	138761	18233		57573	
92	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,8789	275482,00	--	242121	--	242121	--	261491
		СП - 8%			--	--	--	--		19370	
93	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	14,8	98,16	79,47	1453	1176	122	303	1896
		НР - 72%, СП - 8%			10,49	17,90	155	265		140	
94	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	148	902,38	20,10	133552	2975	85239	42568	190210
		НР - 98%, СП - 8%			306,34	2,93	45338	434		14090	
95	1107-0102-0110 РСНБ РК 2015 К=0,6	Панели стеновые площадью более 8 м2. Установка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт. сборных конструкций	12	8068,43	3667,43	96821	44010	--	76690	187392
		НР - 118%, СП - 8%			4401,00	1014,96	52812	12180		13881	
96	1107-0102-0106 РСНБ РК 2015 К=0,6	Плиты перекрытий площадью более 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт. сборных конструкций	4	2686,45	1031,82	10746	4127	--	9376	21732
		НР - 118%, СП - 8%			1654,63	331,86	6619	1327		1610	
97	1106-1301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=0,6	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	15	7501,47	1951,04	112522	29266	--	85718	214100
		НР - 91%, СП - 8%			5550,43	729,31	83256	10940		15859	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				3796567	332432	2911176	625372	4776581
							552960	111713	--	353756	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				3021685				
	Материалы		тенге				512702				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		тенге					664673			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				242121				
	Местные материалы		тенге				1381468				
		Накладные расходы	тенге				625372				
		Сметная прибыль	тенге				291765				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		тенге				3938822				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								476
		Сметная заработная плата	тенге					664673			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				3938822				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								476
		Сметная заработная плата	тенге					664673			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								5285769
		В ТОМ ЧИСЛЕ	-								
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				948306				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					427156			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					144873			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						5381051		
		- Накладные расходы	тенге							1040811	
		- Сметная прибыль	тенге							623786	

Итого сметная стоимость	22 904 639,86
Стоимость оборудовании	7 876 429,00
Итого с временные зданиями и сооружениями 2,08%	23 217 226,64
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 3,06%	469 428,41
Итого:	23 686 655,05
Непредвиденные работы и затраты 2%	316 204,52
Итого сметная стоимость	24 002 859,57
Итого с понижающими коэффициентами к=0,95	22 802 716,59
НДС 12%	2 736 325,99
Итого по акту выполненных работ с НДС	25 539 042,58

Заказчик:
ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Иргизского района"
Руководитель _____ **Кенжебаев Н.К**

Технадзор: ТОО "KZ Стройэксперт"
_____ **Умаров А.А**

Авторский надзор: ТОО "ASK PROJECT 1"
_____ **Тленова А.Б**

Исполнитель:
ТОО «Жанарту»
Директор _____ **Исаев А.М.**