Форма КС-3

Утверждена

приказом министерства национальной экономики

Республики Казахстан

от "19" марта 2015г. №229.

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Иргизского района"

Подрядчик: ТОО «Жанарту»

Наименование строительство и его адрес: Реконструкция водопроводных сетей в с.Курылыс Иргизского района, Актюбинской области

СПРАВКА №2

о стоимости выполненных работ за сентябрь месяц 2022 г.

	код. заказчика	код подрядчика	Договор		Источн.фин.		организационно-правовая форма	
			номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
			№ 51	13.06.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные раеходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**59 447 277,98**	-	-	-	-	-	-	**6 369 351,21**	
За отчетный период:	29 106 975,98	25 988 371,41	-	-	-	-	-	3 118 604,57	29 106 975,98

Заказчик:
ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Иргизского района"
Руководитель _____ **Кенжебаев Н.К**

Технадзор: ТОО"KZ Стройэксперт"
_____ **Умаров А.А**

Подрядчик:
ТОО «Жанарту»
Директор _____ **Исаев А.М.**

Форма 2

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Иргизского района"

Подрядчик: ТОО «Жанарту»

Стройка: Реконструкция водопроводных сетей в с.Курылыс Иргизского района, Актюбинской области

Основание: Договор №51 от "13" июня 2022 года.

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за сентябрь месяц 2022 года

Составлен(а) в ценах на 1 КВ. 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 2-1-2. Водонапорная башня.										
		Демонтаж										
1	Е11-090202-0101 Изм. и доп. вып. 16	Водонапорная башня. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0.7, к расходу материалов -	т конструкций	11,289		56520,42	23785,61	638059	268516	143941	211804	917852
		НР - 69% СП - 85%				19984,20	7207,12	225602	81361		67989	
		Опоры										
2	Ц13-180101-0204	Водонапорная башня. Монтаж на открытой площадке	шт.	1		358463,59	209745,01	358464	209745	15983	110994	507015
		НР - 69% СП - 85%				132735,96	49221,74	132736	49222		37557	
5	Е11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	10,5		24517,56	1592,39	257434	16720	23620	170962	462667
		НР - 76% СП - 85%				20675,60	748,17	217094	7856		34272	
6	С1234-101-0202	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50	м3	10,5		12940,00	--	135870	--	135870	--	146740
		СП - 85%				--	--	--	--		10870	
7	Е11-260301-0601	Изоляция поверхностей плоских (криволинейных). Покрытие листовым металлом с заготовкой покрытия	м2 поверхности покрытия изоляции	362		2015,57	107,42	729636	38886	9781	521815	1351567
		НР - 76% СП - 85%				1881,13	15,55	680969	5629		100116	
8	С1224-102-0510	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,9 мм	м2	441,64		2908,00	--	1284289	--	1284289	--	1387032
		СП - 85%				--	--	--	--		102743	
11	Е11-330104-0402 Изм. и доп. вып. 4	Окраска лаком за один раз	т конструкций	11,289		19278,45	--	217634	--	153874	51008	290133
		НР - 80% СП - 85%				5647,95	--	63760	--		21491	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	Е11-330104-0501	Оттяжки опор. Антикоррозионное покрытие	м оттяжек	18	272,47	193,85	4904	3489	726	962	6335
					38,26	28,55	689	514		469	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								5069342
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				1320850				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					537356			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					144582			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						1768083		
		- Накладные расходы	тенге							1067546	
		- Сметная прибыль	тенге							375507	

Локальная смета 2-1-1. Насосная станция. Общестроительные работы.

РАЗДЕЛ 1.Кровля

1	Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	0,6	114007,94	1530,47	68405	918	52026	14259	89277
					25768,60	637,14	15461	382		6613	
2	Е11-100110-0101	Каркас из брусьев. Установка	м3	2,282	142765,13	1439,62	325790	3286	189452	120982	482514
					58305,00	601,51	133052	1373		35742	
3	Е11-120101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	84	989,11	53,95	83085	4532	29636	46041	139456
					582,34	13,43	48917	1128		10330	
4	С1234-101-0208	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 200	м3	16,8	37379,00	--	627967	--	627967	--	678204
					--	--	--	--		50237	
5	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	84	846,90	22,42	71140	1883	6275	58618	140139
					749,78	8,74	62982	734		10381	
6	С1224-102-0108	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	м2	96,6	2143,00	--	207014	--	207014	--	223575
					--	--	--	--		16561	
7	С1224-105-0105	Планка угла внутреннего для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	18	1003,00	--	18054	--	18054	--	19498
					--	--	--	--		1444	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				1401455	10619	1130424	239900	1772663
							260412	3617	--	131308	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				1401455				
	Материалы		тенге				277390				
	Всего заработная плата		тенге					264029			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				853035				
		Накладные расходы	тенге				239900				
		Сметная прибыль	тенге				131308				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				1772663				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								186
		Сметная заработная плата	тенге					264029			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				1772663				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								186
		Сметная заработная плата	тенге					264029			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				РАЗДЕЛ 2.Проемы							
8	Е11-090403-0401 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	5,67	3176,78	52,00	18012	295	3162	10129	30393
					2567,06	22,06	14555	125		2251	
9	С1223-207-0101	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м2	5,67	40727,00	--	230922	--	230922	--	249396
					--	--	--	--		18474	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				248934	295	234084	10129	279789
							14555	125	--	20725	
	Стоимость металломонтажных работ		тенге				248934				
	Материалы		тенге				3162				
	Всего заработная плата		тенге					14680			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				230922				
		Накладные расходы	тенге				10129				
		Сметная прибыль	тенге				20725				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге				279788				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
		Сметная заработная плата	тенге					14680			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				279788				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
		Сметная заработная плата	тенге					14680			
				РАЗДЕЛ 3. Полы							
10	Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	53,86	1673,67	86,61	90144	4665	45417	38338	138761
					743,81	13,44	40062	724		10279	
11	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	53,86	735,61	32,02	39620	1724	17437	20021	64412
					379,85	15,60	20459	840		4771	
12	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	53,86	3580,71	82,30	192857	4433	115575	70383	284299
					1352,56	37,63	72849	2027		21059	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				322621	10822	178429	128742	487472
							133370	3591	--	36109	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				322621				
	Материалы		тенге				78678				
	Всего заработная плата		тенге					136961			
		Накладные расходы	тенге				128742				
		Сметная прибыль	тенге				36109				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				487472				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								102
		Сметная заработная плата	тенге					136961			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				487472				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								102
		Сметная заработная плата	тенге					136961			
				РАЗДЕЛ 4.Внутренняя отделка							
13	Е11-150203-0601 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	160	1110,28	20,66	177645	3305	8980	133164	335673
					1033,50	6,84	165360	1094		24865	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	Е11-150405-0102 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	53,86	337,93	3,04	18201	164	7055	8848	29213
					203,90	1,44	10982	78		2164	
15	Е11-150405-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	160	304,92	2,73	48787	437	19116	23553	78128
					182,71	1,30	29234	208		5787	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				244633	3906	35151	165565	443014
							205576	1380	--	32816	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				244633				
	Материалы		тенге				103617				
	Всего заработная плата		тенге					206956			
		Накладные расходы	тенге				165565				
		Сметная прибыль	тенге				32816				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				443014				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								149
		Сметная заработная плата	тенге					206956			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				443014				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								149
		Сметная заработная плата	тенге					206956			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								2982937
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				613913				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					25642			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					8713			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						1546804		
		- Накладные расходы	тенге							544336	
		- Сметная прибыль	тенге							220958	

Локальная смета 6-1-1. Наружные сети водопровода.

РАЗДЕЛ 1.В1 водопровод хозяйственной воды

1	241-201-0614 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 125х7,4 мм	м	13	2032,00	--	26416	--	26416	--	28529
		СП - 8%			--	--	--	--		2113	
2	1116-0501-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 110 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	2237	2267,86	618,93	5073203	1384547	100620	3924365	9717373
		НР - 98%, СП - 8%			1603,95	186,15	3588036	416418		719805	
5	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	9	4276,94	298,40	38492	2686	4263	31485	75576
		НР - 98%, СП - 8%			3504,80	64,97	31543	585		5598	
6	242-101-1105 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	4	144861,00	--	579444	--	579444	--	625800
		СП - 8%			--	--	--	--		46356	
7	241-116-0310 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	52	3071,00	--	159692	--	159692	--	172467
		СП - 8%			--	--	--	--		12775	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	241-214-0209 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	26	1412,00	--	36712	--	36712	--	39649
		СП - 8%			--	--	--	--		2937	
9	241-703-0220 РСНБ РК 2015	Прокладка плоская эластичная исполнение Б ПОН ГОСТ 15180-86 Б-100-(10-160)-ПОН	1000 шт.	0,026	124367,00	--	3234	--	3234	--	3493
		СП - 8%			--	--	--	--		259	
10	241-112-0148 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х5,0 мм	шт.	2	2064,00	--	4128	--	4128	--	4458
		СП - 8%			--	--	--	--		330	
				Колодец водопроводный из сборных ж/б элементов диаметром 1500мм							
14	1101-0101-0332 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	42	200,32	192,14	8413	8070	--	1313	10504
		НР - 72%; СП - 8%			8,18	35,23	344	1480		778	
15	1101-0205-0108 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м	м3 грунта	3	3131,04	--	9393	--	--	6763	17449
		НР - 72%; СП - 8%			3131,04	--	9393	--		1292	
16	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	3	952,56	--	2858	--	--	2058	5309
		НР - 72%; СП - 8%			952,56	--	2858	--		393	
17	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	9	35,98	35,98	324	324	--	92	449
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,13	--	127		33	
18	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3	20,83	23987,02	9821,29	499650	204578	59581	318394	883488
		НР - 99%; СП - 8%			11305,36	4134,41	235491	86120		65444	
26	244-202-0101 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	10	18935,00	--	189350	--	189350	--	204498
		СП - 8%			--	--	--	--		15148	
27	222-503-0201 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,2	584919,00	--	116984	--	116984	--	126343
		СП - 8%			--	--	--	--		9359	
28	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	78,5	902,38	20,10	70837	1578	45211	22578	100888
		НР - 93%; СП - 8%			306,34	2,93	24048	230		7473	
				Земляные работы							
32	1101-0101-0332 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	1820,175	200,32	192,14	364617	349729	--	56890	455228
		НР - 72%; СП - 8%			8,18	35,23	14889	64125		33721	
33	1101-0205-0108 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м	м3 грунта	137,2	3131,04	--	429579	--	--	309297	797986
		НР - 72%; СП - 8%			3131,04	--	429579	--		59110	
34	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	111,85	8805,76	177,24	984924	19824	836638	132862	1207209
		НР - 99%; СП - 8%			1148,52	51,34	128462	5742		89423	
35	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	196	952,56	--	186702	--	--	134425	346817
		НР - 72%; СП - 8%			952,56	--	186702	--		25690	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	2600,25	35,98	35,98	93557	93557	--	26454	129612
		НР - 22% СП - 8%			--	14,13	--	36742		9601	
37	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее	км кабеля	2,237	31095,00	21317,40	69560	47687	--	19904	96621
		НР - 45% СП - 8%			9777,60	4808,78	21872	10757		7157	
38	249-101-0601 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м	м	2237	83,00	--	185671	--	185671	--	200525
		СП - 8%			--	--	--	--		14854	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				9133740	2112580	2347944	4986880	15250271
							4673217	622326	--	1129649	
	Стоимость монтажных работ		тенге				69560				
	Всего заработная плата		тенге					32629			
		Накладные расходы	тенге				19904				
		Сметная прибыль	тенге				7157				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				96621				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								34
		Сметная заработная плата	тенге					32629			
	Стоимость общестроительных работ		тенге				2836525				
	Материалы		тенге				1127101				
	Всего заработная плата		тенге					1258961			
		Накладные расходы	тенге				1011126				
		Сметная прибыль	тенге				307812				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				4155463				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								998
		Сметная заработная плата	тенге					1258961			
	Стоимость металломонтажных работ		тенге				116984				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				116984				
		Сметная прибыль	тенге				9359				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге				126343				
	Стоимость сантехнических работ		тенге				6110671				
	Материалы		тенге				104883				
	Всего заработная плата		тенге					4036582			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				998976				
		Накладные расходы	тенге				3955850				
		Сметная прибыль	тенге				805321				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				10871842				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2841
		Сметная заработная плата	тенге					4036582			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				15250271				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3873
		Сметная заработная плата	тенге					5328172			
		РАЗДЕЛ 2.Дюкер. Колодцы									
61	1215-0101-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм. Разборка	м трубопроводов	60	968,74	8,08	58124	484	4205	38611	104474
		НР - 92% СП - 8%			890,59	3,19	53435	191		7739	
62	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3	3,04	12676,00	5892,78	38535	17914	--	27881	71729
		НР - 99% СП - 8%			6783,22	2480,64	20621	7541		5313	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	1116-0501-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 110 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	60	2267,86	618,93	136072	37136	2699	105258	260636
		НР - 80%; СП - 88%			1603,95	186,15	96237	11169		19306	
64	241-201-0109 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х18,4 мм	м	60	3010,00	--	180600	--	180600	--	195048
		СП - 8 %			--	--	--	--		14448	
65	1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	10,8	11316,89	2835,35	122222	30622	42257	70454	208091
		НР - 150%; СП - 85%			4568,76	959,68	49343	10365		15414	
66	225-203-0103 РСНБ РК 2015	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м2, объемом до 1 м3 ГОСТ 13015-2012	м3	10,8	37642,00	--	406534	--	406534	--	439057
		СП - 8%			--	--	--	--		32523	
67	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	6	9422,05	1051,47	56532	6309	44953	7402	69049
		НР - 950%; СП - 8%			878,28	448,31	5270	2690		5115	
68	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	60	2994,99	77,72	179699	4663	155742	16336	211718
		НР - 70%; СП - 8%			321,56	36,68	19294	2201		15683	
69	234-303-0324 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 114 мм	м	60	1782,00	--	106920	--	106920	--	115474
		СП - 8%			--	--	--	--		8554	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**				**1278634**	**109071**	**911616**	**284529**	**1675276**
							257947	39185	--	125053	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				871907				
	Материалы		тенге				242952				
	Всего заработная плата		тенге					89163			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				513454				
		Накладные расходы	тенге				94192				
		Сметная прибыль	тенге				77289				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				1043388				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								144
		Сметная заработная плата	тенге					89163			
	Стоимость сантехнических работ		тенге				413331				
	Материалы		тенге				6904				
	Всего заработная плата		тенге					189194			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				180600				
		Накладные расходы	тенге				171750				
		Сметная прибыль	тенге				46806				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				631887				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								76
		Сметная заработная плата	тенге					189194			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				1675276				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								220
		Сметная заработная плата	тенге					278357			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								16925547
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				4931164				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					2221651			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					661511			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						3259560		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Накладные расходы	тенге							5271409	
		- Сметная прибыль	тенге							1254702	

Итого сметная стоимость	24 977 825,84
Итого с временные зданиями и сооружениями 2,08%	25 497 364,62
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 3,06%	780 219,36
Итого:	26 277 583,97
Непредвиденные работы и затраты 2%	525 551,68
Итого сметная стоимость	26 803 135,65
Итого с понижающими коэффициентами к=0,95	25 462 978,87
НДС 12%	3 055 557,46
Итого по акту №2 выполненных работ с НДС	28 518 536,33
Корректировка по акту выполненных работ за август месяц 2022 года	
Непредвиденные работы и затраты 2%	553 044,80
Итого сметная стоимость	553 044,80
Итого с понижающими коэффициентами к=0,95	525 392,56
НДС 12%	63 047,11
Итого по акту №1 выполненных работ с НДС	588 439,66
Итого к оплате по акту выполненных работ №1 и №2	29 106 975,98

Заказчик:
ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Иргизского района"

Руководитель _____ **Кенжебаев Н.К**

Технадзор: ТОО "KZ Стройэксперт"

_____ **Умаров А.А**

Авторский надзор: ТОО "ASK PROJECT 1"

_____ **Тленова А.Б**

Исполнитель:
ТОО «Жанарту»

Директор _____ **Исаев А.М.**