Типовая форма КС3

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Актобе"

Подрядчик: ТОО "РегионСервисАктобе"

Наименование стройки: Строительство сетей газоснабжения жилого массива "Канагат" р-н поселка Курашасай г Актобе

С П Р А В К А №1

о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2017 г.

	Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
			номер	дата	наименование	код	наименование	код
			03-3/265	26.11.2016 г				
Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	Стоимость выполненных работ, тенге						НДС тенге 12%	Всего с учетом НДС, тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	Из графы 1					
			СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	СМР в ценах 2016 г.	Стоимость оборудования	строимость прочих затрат не вход.в сост. СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке:	291 625 010						34 995 001,2	326 620 011,2
В том числе за отчетный месяц		17 386 874	0	17 386 874			2 086 424,9	19 473 299,2

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел строительства г Актобе"

Алимбаев А.С.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Регион Сервис Актобе"

Жалимбетов Е.Ж.

Форма 2-В

Заказчик ГУ Отдел строительства г.Актобе
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "РегионСервисАктобе"
(организация, адрес, телефон)

Стройка Строительство сетей газоснабжения жилого массива "Канагат" р-н п. Курашасай, г.Актобе
(наименование, адрес)

Объект Строительство сетей газоснабжения жилого массива "Канагат" р-н п. Курашасай, г.Актобе
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 03-3/265 от 26.11.2016

Акт приемки выполненных работ № 1 за июль 2017г.

Составлена в ценах на 3 квартал 2016 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы Уровня норма % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Рекультивация смета 1-1						
4	11-010104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м						
			11028	23,95	23,95	264097	264121	74478
		м3 грунта		0,00	9,31	0	102671	59,1
		Накладные расходы -		*6,75*		*74478*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*5,50*				*60654*
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,25*				*13785*
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*2,46*		*27086*		
		Сметная стоимость				*365661*		
5	11-010104-0113 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта						
			11028	14,17	14,17	156300	156300	42281
		м3 грунта		--	5,25	--	57874	59,1
		Накладные расходы -		*3,83*		*42282*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*3,10*				*34187*
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*0,73*				*8050*

1	2	3	4	5	6	7	8	9
295	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	8276,6640		184,31	1525472	59,1 429890
		Итого прямые затраты:						
		НР второго уровня	%	4,24		111,78	925166	
		Накладные расходы	%	--		6,94	57440	
		Сметная прибыль	%	8		58,88	487330	
						13,65	112976	
				СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				
297	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	740,6000		3140,17	2325610	62,1 340365
		Итого прямые затраты:						
		НР второго уровня	%	4,24		2329,71	1725383	
		Накладные расходы	%	--		118,27	87591	
		Сметная прибыль	%	8		577,85	427956	
						232,60	172264	
298	13-100904-0101 РСНБ РК 2015	Прокладка в траншее ленты	км	2,4093		22169,86	53414	42,8 8264
		Итого прямые затраты:						
		НР второго уровня	%	4,24		16262,78	39182	
		Накладные расходы	%	--		834,97	2012	
		Сметная прибыль	%	8		4264,87	10275	
						1642,21	3957	
303	11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	2,0000		359903,71	719807	215818
		Итого прямые затраты:						
		НР второго уровня	%	4,24		211780,34	423561	
		Накладные расходы	%	--		13554,83	27110	
		Сметная прибыль	%	8		121463,84	242928	
						26659,53	53319	
312	11-191101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое на прочность	м газопровода	2000,0000		587,87	1175740	60,4 386960
		Итого прямые затраты:						
		НР второго уровня	%	4,24		328,71	657420	
						22,14	44280	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%			215,62	431240	
		Сметная прибыль	%	8		43,55	87100	
313	11-191101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое на герметичность	м газопровода	2000,0000		587,87	1175740	60,4 386960
		Итого прямые затраты:						
		НР второго уровня	%	4,24		328,71 22,14	657420 44280	
		Накладные расходы	%			215,62	431240	
		Сметная прибыль	%	8		43,55	87100	
315	13-390201-0507 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	10,0000		1101,30	11013	40,6 2619
		Итого прямые затраты:						
		НР второго уровня	%	4,24		716,38 41,48	7164 415	
		Накладные расходы	%			303,34	3033	
		Сметная прибыль	%	8		81,58	816	
316	13-390201-0510 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 194 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	2,0000		1278,29	2557	40,6 599
		Итого прямые затраты:						
		НР второго уровня	%	4,24		836,18 48,14	1672 96	
		Накладные расходы	%			347,42	695	
		Сметная прибыль	%	8		94,69	189	
317	13-390201-0514 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 299 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	2,0000		1620,34	3241	40,6 748
		Итого прямые затраты:						
		НР второго уровня	%	4,24		1065,19 61,03	2130 122	
		Накладные расходы	%			435,12	870	
		Сметная прибыль	%	8		120,03	240	
318	11-250211-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	3,0000		16163,55	48491	58,7 128223

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:				**12522,29**	**37567**	
		НР второго уровня	%	4,24		608,76	1826	
		Накладные расходы	%	--		2443,96	7332	5506
		Сметная прибыль	%	8		1197,30	3592	
327	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы, муфты. Установка**	**шт.**	Аварийный запас **200,0000**		**1263,36**	**252672**	62,1 **60340**
		Итого прямые затраты:				**820,49**	**164098**	
		НР второго уровня	%	4,24		47,58	9516	
		Накладные расходы	%	--		349,28	69856	
		Сметная прибыль	%	8		93,58	18716	
371	11-220801-0202 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка**	**шт.**	**4,0000**		**1862,43**	**7450**	62,1 1780
		Итого прямые затраты:				**1209,34**	**4837**	
		НР второго уровня	%	4,24		70,14	281	
		Накладные расходы	%	--		515,13	2061	1780
		Сметная прибыль	%	8		137,96	552	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге				**9642937**	
		Накладные расходы	Тенге				**2938810**	
		Сметная прибыль	Тенге				**714275**	
		Итого по акту					**10143209**	

Благоустройство смета 7-1

РАЗДЕЛ 1.Ограждение из "3D" панелей (15х6) м

9	12-010101-0402 РСНБ РК 2015	**Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,7 м**	15	3912,09	--	58681	--	38639
		ямa		3912,09	--	58681	--	59,1
		Накладные расходы -		*2575,95*		*38639*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2312,04*				*34681*
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*263,90*				*3959*
		СП от ПЗ+НР (ПЗО) - 8%		*519,04*		*7786*		
		Сметная стоимость				*105106*		

1	2	3		4	5	6	7	8	9
10	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,675	21214,79	683,77	14320	462	1881
		Накладные расходы -			3567,45	164,00	2408	111	48,5
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%			*2785,99*		*1881*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%			*1809,75*				*1222*
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*976,24*				*659*
		Сметная стоимость			*1920,06*		*1296*		
11	13-080103-3601 РСНБ РК 2015	Ограждение сетчатое. Монтаж оборудования					*17497*		
			м2	68,46	1986,09	284,37	135968	19468	58579
		Накладные расходы -			1643,94	85,20	112544	5833	42,9
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%			*855,66*		*58579*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%			*740,07*				*50665*
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*115,59*				*7913*
		Сметная стоимость			*227,34*		*15564*		
12	ТТОО "АМК Метиз"г.Алматы	Ограждение из "3D" панелей. Панель					*210110*		
			шт	14	10580,36	--	148125	--	6281
		Накладные расходы -			--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%			*448,61*		*6281*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*448,61*				*6281*
		Сметная стоимость			*882,32*		*12352*		
13	ТТОО "АМК Метиз"г.Алматы	Ограждение из "3D" панелей. Столб опорный					*166758*		
			шт	15	2455,36	--	36830	--	1562
		Накладные расходы -			--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%			*104,11*		*1562*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*104,11*				*1562*
					204,76		*3071*		

1	2	3		4	5	6	7	8	9
		Сметная стоимость					*41463*		
14	ТТОО "АМК Метиз"г.Алматы	Ограждение из "3D" панелей. Кронштейн обжимной							
			шт	45	375,00	--	16875	--	716
		Накладные расходы -			--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%			*15,90*		*716*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*15,90*				*716*
		Сметная стоимость			*31,27*		*1407*		
15	ТТОО "АМК Метиз"г.Алматы	Ограждение из "3D" панелей. Заглушка для опорных столбов					*18998*		
			шт	15	169,64	--	2545	--	108
		Накладные расходы -			--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%			*7,19*		*108*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*7,19*				*108*
		Сметная стоимость			*14,15*		*212*		
16	ТТОО "АМК Метиз"г.Алматы	Ограждение из "3D" панелей. Калитка					*2865*		
			шт	1	35714,29	--	35714	--	1514
		Накладные расходы -			--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%			*1514,29*		*1514*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*1514,29*				*1514*
		Сметная стоимость			*2978,29*		*2978*		
17	21-130802-1601 РСНБ РК 2015	Плакат по ТБ ГОСТ 2.605-68(Запрещается курить)					*40207*		
			100 шт.	0,04	7725,28	--	309	--	13
		Накладные расходы -			--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%			*327,55*		*13*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			*327,55*				*13*
					644,23		*26*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная стоимость				*348*		
18	21-130802-1601 РСНБ РК 2015	Плакат по ТБ ГОСТ 2.605-68 (С огнем не приближаться)						
		100 шт.	0,04	7725,03	--	309	--	13
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*327,55*		*13*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*327,55*				*13*
		Сметная стоимость		*644,23*		*26*		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			*348*		
		Накладные расходы -	Тенге			449676	--	
		Сметная прибыль -	Тенге			109306		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			44718		
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			603699		
		РАЗДЕЛ 2.Ограждение из "3D" панелей (15х6) м						
43	12-010101-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,7 м						
		яма	15	3912,09	--	58681	--	38639
		Накладные расходы -		3912,09	--	58681	--	59,1
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2575,95*		*38639*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2312,04*				*34681*
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*263,90*				*3959*
		Сметная стоимость		*519,04*		*7786*		
44	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство				*105106*		
		м3	0,675	21214,79	683,77	14320	462	1881
		Накладные расходы -		3567,45	164,00	2408	111	48,5
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2785,99*		*1881*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1809,75*				*1222*
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*976,24*				*659*
		Сметная стоимость		*1920,06*		*1296*		
						17497		

1	2	3	12	4	5	6	7	8	9
45	13-080103-3601 РСНБ РК 2015	Ограждение сетчатое. Монтаж оборудования	м2	68,46	1986,09	284,37	135968	19468	326130
		Накладные расходы -			1643,94	85,20	112544	5833	58579
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%			*855,66*		*58579*		42,9
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%			*740,07*				
		СП от ПЗ+НР (НЗП) - 8%			*115,59*				*50665*
		Сметная стоимость			*227,34*		*15564*		*7913*
46	ТТОО "АМК Метиз"г.Алматы	Ограждение из "3D" панелей. Панель					*210110*		
		Накладные расходы -	шт	14	10580,36	--	148125	--	6281
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%			*448,61*	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (НЗП) - 8%			*448,61*		*6281*		
		Сметная стоимость			*882,32*		*12352*		*6281*
47	ТТОО "АМК Метиз"г.Алматы	Ограждение из "3D" панелей. Столб опорный					*166758*		
		Накладные расходы -	шт	15	2455,36	--	36830	--	1562
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%			*104,11*	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (НЗП) - 8%			*104,11*		*1562*		
		Сметная стоимость			*204,76*		*3071*		*1562*
48	ТТОО "АМК Метиз"г.Алматы	Ограждениеиз "3D" панелей. Кронштейн обжимной					*41463*		
		Накладные расходы -	шт	45	375,00	--	16875	--	716
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%			*15,90*	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (НЗП) - 8%			*15,90*		*716*		
					31,27		*1407*		*716*

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная стоимость				*18998*		
49	ТТОО "АМК Метиз"г.Алматы	Ограждениеиз "3D" панелей. Заглушка для опорных столбов						
			15	169,64	--	2545	--	108
		шт		--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7,19*		*108*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,19*				*108*
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,15*		*212*		
		Сметная стоимость				*2865*		
50	ТТОО "АМК Метиз"г.Алматы	Ограждение из "3D" панелей. Калитка						
			1	35714,29	--	35714	--	1514
		шт		--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1514,29*		*1514*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1514,29*				*1514*
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2978,29*		*2978*		
		Сметная стоимость				*40207*		
51	21-130802-1601 РСНБ РК 2015	Плакат по ТБ ГОСТ 2.605-68(Запрещается курить)						
			0.04	7725,28	--	309	--	13
		100 шт.		--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*327,55*		*13*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*327,55*				*13*
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*644,23*		*26*		
		Сметная стоимость				*348*		
52	21-130802-1601 РСНБ РК 2015	Плакат по ТБ ГОСТ 2.605-68 (С огнем не приближаться)						
			0,04	7725,03	--	309	--	13
		100 шт.		--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*327,55*		*13*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*327,55*				*13*
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*644,23*		*26*		
		Сметная стоимость				*348*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			449676	--	
		Накладные расходы -	Тенге			109306		
		Сметная прибыль -	Тенге			44718		
		Всего по разделу № 2				603700		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			1207399		
		ИТОГО ПО АКТУ				12181880		
		Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге			158364		
		итого	Тенге			12340245		
		Удорожание в зимнее время 3,118 %	Тенге			384769		
		итого	Тенге			12725014		
		итого в текущих ценах 1 квартала 2017года	Тенге			17387356,4		
		НДС 12 %	Тенге			2086482,8		
		Всего по акту с учетом НДС	Тенге			19473839,2		

Представитель
ГУ "Отдел строительства г. Актобе"
Алимбаев А.С.

ТОО "РегионСервисАктобе"
Жалимбетов Е.Ж.

Технадзор
ТОО "Инженерное бюро NURTAU"
Кантарбаев Р.

"SANA-2015". Версия 16.3 от 11.07.16 г. Цены региона Форма 2В

Наименование стройки: Строительство сетей газоснабжения жилого массива "Канагат" р-н п. Курашасай, г.Актобе

Наименование объекта: Внутриплощадочные сети

Акт №1

выполненных работ за ноябрь 2016 год

(Локальная ресурсная смета 2-1-1)

Составлена в текущих ценах на 3 кв. 2016 г.

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество на ед. измер.	Количество по проекту	Стоимость, тенге на ед. измер.	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 1. Монтаж и стоимость ПГБ							
2	ТД"ГАЗОВИК - КОМПЛЕКТ	**Стоимость ПГБ-13Н-03БМ-2У1**	шт		1	6708000	6708000	–
3	ТД"ГАЗОВИК - КОМПЛЕКТ	**Стоимость ПГБ-13Н-2У1**	шт		1	6084000	6084000	–
		Итого прямые затраты по разделу 1					12 792 000	
		в том числе						
		- зарплата рабочих-строителей, тенге						
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге						
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						
		- материалы, изделия и конструкции, тенге						
		инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге					12 792 000	
		Накладные расходы I уровня, тенге						
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге					12 792 000	
		Накладные расходы II уровня (4.24 %), тенге					542 380,80	
		Итого, тенге					13 334 381	
		Сметная прибыль (8 %), тенге					1 066 750	
		Итого по разделу на подряд, тенге					**14 401 131**	
	Раздел 2 Подводящий газопровод высокого давления 11 категории							
16	23-010502-0817	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11-160x14,6 ГОСТ 18599-2001**	м		2742,15	3985,39	10928537	–
		Итого прямые затраты по разделу 2					10 928 537	
		в том числе						
		- зарплата рабочих-строителей, тенге						
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге						
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					10 928 537	
		Накладные расходы I уровня, тенге						
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге					10 928 537	

	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				463 370	
	Итого, тенге				11 391 907	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				**911 353**	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**12 303 260**	
Раздел 3 Подводящий газопровод высокого давления 1 категории (Внеплощадочные сети)						
94 ТГК "Газовик"	**Стоимость изолирующего фланцевого соединения ИФС диам.80 мм**	шт.	**1**	11232	11232	–
	Итого прямые затраты по разделу 3				**11 232**	
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				11 232	
	Накладные расходы I уровня, тенге					
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				11 232	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				476	
	Итого, тенге				11 708	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				937	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**12 645**	
Раздел 4 Ограждение из "3D" панелей (3х6) выс. 1,63 м						
111 ООО "Газовик" г. Саратов	**ГРПШ-13-2В-У1**	уст.	**1**	618800	618800	–
	Итого прямые затраты по разделу 4				**618 800**	
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					
	инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге				618 800	
	Накладные расходы I уровня, тенге					
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				618 800	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				26 237	
	Итого, тенге				645 037	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				**51 603**	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**696 640**	
Раздел 5 ПЕРеход газопровода высокого давления 2 категории под автодорогой методом прокола						
010502-0817	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11-160x14,6 ГОСТ 18599-2001**	м	**119,18**	3985,39	**474979**	–
	Итого прямые затраты по разделу 5				**474 979**	
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				474 979	

	инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге					
	Накладные расходы I уровня, тенге					
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				474 979	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				20 139	
	Итого, тенге				495 118	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				**39 609**	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**534 728**	

Раздел 7 Внутриквартальный газопровод среднего давления(полиэтилен)

191 23-010502-0810	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11-63x5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	м	642,36	632,15	406068	–
194 23-010502-0814	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11-110x10,4 СТ РК ГОСТ 18599-2001**	м	756,49	2055,84	1555222	–
218 ТТООО"ЖАНАР"	**УВГЗ-О-НС-СД-57x3,5 У4**	шт	1	164444,8	164445	–
219 ТТООО"ЖАНАР"	**УВГЗ-О-НС-СД-108x3,5 У4**	шт	2	263848	527696	–
	Итого прямые затраты по разделу 7				2 653 431	
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				2 653 431	
	инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге					
	Накладные расходы I уровня, тенге					
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				2 653 431	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				112 505	
	Итого, тенге				2 765 937	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				**221 275**	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**2 987 211**	

Раздел 9 Внутриквартальный газопровод низкого давления(полиэтилен)

307 23-010502-0605	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17-63x3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	м	6368,05	433,29	2759212	–
308 23-010502-0608	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17-110x6,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	м	7231,6	1288,02	9314445	–
309 23-010502-0609	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17-125x7,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	м	868,6	1655,62	1438072	–
[illegible]-010502-0611	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17-160x9,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	м	2250,28	2709,21	6096481	–
[illegible]	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17-225x13,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	м	1398,85	5358,22	7495346	–
	УВГЗ-О-НС-СД-57x3,5 У4	шт	171	134076,8	22927133	–
	Итого прямые затраты по разделу 9				50 030 689	
	в том числе					

Итого в текущих ценах 3 кв. 2016 г.	95 229 739
НДС (12 %)	11 427 569
Всего по акту с учетом НДС	106 657 308

Заказчик:
Представитель
ГУ "Отдел строительства г. Актобе" _____ **Алимбаев А.С.**

Технадзор:
ТОО "Инженерное бюро NURTAU" _____ **Кантарбаев Р.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "РегионСервисАктобе" _____ **Жалимбетов Е. Ж.**