Подрядчик: **ТОО "Нурболат"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Субподрядчик: **ТОО "ЖАН-ОТ"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : **"Строительство врачебной амбулатории на 40 посещений в смену в п. Рауан г. Актобе"**
(наименование, адрес)

Акт № 01
приемки выполненных работ за декабрь
(локальная смета 2-1-1)
Общестроительные работы

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 9 Внутренняя отделка										
174	1115-0203-0502	Потолки. Шпатлевка НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	363,48	586,31	5,68	213113	2064	51081	128779	369243
					440,1	2,77	159968	1006	–	27351	
175	1115-0405-0113	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми красками за один раз НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	91,03	301,87	0,68	27479	62	5599	17477	48552
					239,68	0,31	21818	28	–	3596	
176	1115-0405-0114	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми красками. Добавлять на следующий слой к норме 1115-0405-0113 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	91,03	158,82	0,29	14457	26	2449	9595	25976
					131,63	0,13	11982	12	–	1924	

177	1115-0405-0102	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям (за два раза) НР = 80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	544,48	325,7	2,42	177335	1318	92502	67285	264190
					153,38	1,09	83515	591	–	19570	
178	1115-0405-0111	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми красками за один раз НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	811	263,09	0,69	213363	556	49885	130541	371416
					200,89	0,31	162922	254	–	27512	
179	1115-0405-0112	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 1115-0405-0111 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	811	132,71	0,29	107626	232	21819	68543	190263
					105,52	0,13	85575	104	–	14094	
180	1115-0107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	401,04	4662,41	17,46	1869811	7004	1035060	664773	2737351
					2064	8,03	827747	3219	–	202767	
181	1115-0106-0102	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе(фартук у сан.приборов) НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	16	5254,38	27,56	84070	441	37491	37069	130830
					2883,63	12,38	46138	198	–	9691	
182	1115-0203-0101	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	160	922,86	48,48	147658	7756	48074	78578	244335
					573,93	39,97	91828	6395	–	18099	

183	1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	405	605,21	4,74	245112	1920	13340	184525	464008
					567,54	1,99	229852	804	–	34371	
185	1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	811	605,21	4,74	490828	3845	26712	369505	929160
					567,54	1,99	460271	1610	–	68827	
	Раздел 11 Крыльцо КР-1 -1шт.										
188	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	3,18	7744,97	1478,93	24629	4703	11199	10017	37418
					2744,34	606,6	8727	1929	–	2772	
189	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	18,24	627,08	25,44	11438	464	5766	5097	17858
					285,53	11,73	5208	214	–	1323	
190	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов с антискользящим покрытием на цементном растворе. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	19,4	1352,99	65,88	26248	1278	5229	19073	48947
					1017,58	28,3	19741	549	–	3626	
192	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	2,1	16819,52	1047,14	35321	2199	30931	2376	40713
					1043,33	200	2191	420	–	3016	
193	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство стенки НР = 91 %	м3	0,64	16820,31	1046,88	10765	670	9427	724	12408
					1043,75	200	668	128	–	919	
194	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	0,08765	12618,37	1243,58	1106	109	3	944	2214
					11340,56	490,59	994	43	–	164	
196	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,00841	223424,49	1070,15	1879	9	1375	454	2520
					58858,5	475,62	495	4	–	187	

199	1106-0101-0101	Пандус -Подготовка бетонная . Устройство НР = 91 %	м3	1,3	16819,23	1046,15	21865	1360	19148	1471	25203
					1043,85	200	1357	260	–	1867	
200	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство стенки НР = 91 %	м3	1,7	16818,82	1046,47	28592	1779	25039	1924	32957
					1043,53	200	1774	340	–	2441	
	Раздел 12 Крыльцо КР-2,КР-3										
205	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	0,64	7743,75	1479,69	4956	947	2253	2016	7530
					2743,75	607,81	1756	389	–	558	
206	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	3,6	627,22	25,56	2258	92	1138	1006	3525
					285,56	11,67	1028	42	–	261	
207	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=2,000;	м2 стяжки	7,2	86,11	4,44	620	32	563	37	710
					3,47	1,94	25	14	–	53	
208	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов с антискользящим покрытием на цементном растворе. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	3,6	1352,78	65,83	4870	237	970	3538	9081
					1017,5	28,06	3663	101	–	673	
210	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	1,1	16820	1047,27	18502	1152	16202	1245	21327
					1043,64	200	1148	220	–	1580	
211	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	0,02904	12603,31	1239,67	366	36	1	312	732
					11329,2	482,09	329	14	–	54	
213	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	0,8	7745	1478,75	6196	1183	2818	2519	9412
					2743,75	606,25	2195	485	–	697	

214	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	4,2	627,14	25,48	2634	107	1328	1173	4112
					285,48	11,67	1199	49	–	305	
215	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=2,000;	м2 стяжки	8,6	86,05	4,3	740	37	673	44	847
					3,49	1,98	30	17	–	63	
216	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов с антискользящим покрытием на цементном растворе. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	4,3	1352,79	65,81	5817	283	1158	4227	10848
					1017,67	28,14	4376	121	–	804	
218	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	1,4	16820	1047,14	23548	1466	20621	1584	27143
					1043,57	200	1461	280	–	2011	
221	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,03928	223421,59	1171,08	8776	46	6420	2118	11766
					58808,55	458,25	2310	18	–	872	
223	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01416	196387		2781		2781		3003
224	1109-0701-0103	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу НР = 69 %	т конструкций	0,18636	141044,22	35468,98	26285	6610	969	14313	43846
					100375,62	10935,82	18706	2038	–	3248	
	Раздел 13 Крыльцо КР4- 1 шт.										
232	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	1	7745	1479	7745	1479	3522	3149	11766
					2744	606	2744	606	–	872	
233	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	6,5	627,08	25,38	4076	165	2055	1816	6363

					285,54	11,69	1856	76	–	471	
234	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов с антискользящим покрытием на цементном растворе. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	6,5	1352,92	65,85	8794	428	1752	6390	16399
					1017,54	28,31	6614	184	–	1215	
236	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	2,1	16819,52	1047,14	35321	2199	30931	2376	40713
					1043,33	200	2191	420	–	3016	
237	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	0,0151	12582,78	1258,28	190	19	–	163	381
					11324,5	529,8	171	8	–	28	
239	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,00681	223494,86	1174,74	1522	8	1113	369	2042
					58883,99	587,37	401	4	–	151	
	Раздел 14 Конструкция козырька К1 входной группы										
250	2105-0206-0803	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм ГОСТ 13663-86	т	0,48216	254889		122897		122897		132729
251	1109-0701-0103	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу НР = 69 %	т конструкций	0,51048	141035,89	35466,62	71996	18105	2653	39206	120098
					100372,2	10934,81	51238	5582	–	8896	
252	2105-0103-0114	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 10 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)	т	0,02832	1311052		37129		37129		40099
253	1109-0701-0103	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу НР = 69 %	т конструкций	0,2738	141033,6	35463,84	38615	9710	1423	21028	64414
					100372,53	10934,99	27482	2994	–	4771	

254	2105-0206-0803	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм ГОСТ 13663-86	т	0,2738	254889		69789		69789		75372
255	2107-0201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,115	57902		6659		6659		7192
256	2107-0602-0104	Щиты наката деревянные для тамбура	м2	4,8	4690		22512		22512		24313
257	1115-0108-1604	Потолки. Облицовка гипсокартонными листами по деревянному каркасу с относом 5 см с установкой нащельников НР = 80 %	м2	4,8	7998,54	58,75	38393	282	9360	23101	66414
					5989,79	26,04	28751	125	–	4920	
258	2203-0201-0405	Листы гипсокартонные влагостойкие с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени ГКЛВО толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	4,94	768		3794		3794		4098
259	1112-0101-0101	Кровли скатные из кровельных рулонных материалов на битумной мастике. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	4,8	1682,92	62,08	8078	298	7032	714	9495
					155,83	5,83	748	28	–	703	
260	1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты в один слой НР = 92 %	м2 утепляемого покрытия	4,8	808,13	48,75	3879	234	1544	1978	6326
					437,71	10,21	2101	49	–	469	
261	2111-0101-0105	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-120 ГОСТ 9573-2012	м3	1,2	22932		27518		27518		29719
									–	2201	
		Итого					6 807 377				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					544 590				
		Всего					7 351 967				

		Временные здания и сооружени (2,9%)					213 207				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,98%)					149 790				
		Непредвиденные работы и затраты (2%)					154 299				
		Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.					**7 869 263**				
		ИТОГО в ценах 2019 года К=1,05					**8 262 726,00**				
		Договорная стоимость					**8 987 126,82**				

ПОДРЯДЧИК:

ТОО"Нұрболат"

Директор

_____**Нурбосинов Н.О.**

СУБПОДРЯДЧИК:

ТОО "ЖАН-ОТ"

Директор

_____**Нугманова Т.**